FORMATO		
ACTA DE REUNION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	

FECHA	13/12/2022	**HORA INICIO**	9:00 am	**DURACIÓN (HORAS)**	1 horas	**ACTA No.**	10
ASUNTO	Evaluación FOA32 y Socialización FOCI55.						
CONTRATO /PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2						
ÁREA RESPONSABLE	Ambiental - Seguridad y Salud el Trabajo (SST)	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
Sandra Pinto Cárdenas	XIE S. A	Residente SST	
Tania Jazbleidy Lombana Espinosa	XIE S. A	Ingeniera Auxiliar SST-MA	
María Camila Pérez Roa	XIE S. A	Residente Ambiental	
José de Calasanz Mosquera Montoya	Consorcio SCLV	Residente Ambiental	
Carlos Fernando Benavides Melo	Consorcio SCLV	Residente Maquinaria y Equipos	
Nury Mireya Albarracín Daza	Consorcio SCLV	Residente SST	
Karen Liseth Higuera Araque	Consorcio SCLV	Ingeniera Auxiliar SST-MA	
Martha Liliana González González	Consorcio SCLV	Ingeniera Auxiliar SST-MA	

TEMAS

1	Evaluación FOA32 Fichas seguimiento AMB-SST
2	Socialización FOCI55. Lista de chequeo requisitos mínimos previos al inicio de las actividades de obra en los frentes.

DESARROLLO

Acta de seguimiento de obra N°2: Siendo las 9:00am se inicia comité por medio de la aplicación MEET con la asistencia de los Residentes SST, Ambiental y Auxiliares de Ingeniería (SSTMA) de contratista e interventoría y Residente de Maquinaria y Equipos de interventoría, con el fin de tratar temas referentes a los avances obtenidos en los componentes ambiental y SST.

1. Evaluación FOA32. Fichas seguimiento AMB-SST

Después de evaluar las actividades ejecutadas por el Contratista, el Residente Ambiental de Interventoría concluye que no hay calificación para el FOA32 ya que en esta semana no se realizaron actividades de ejecución de obra y el Contratista estuvo realizando la adecuación del campamento, entrega de EPP, afiliaciones del personal de obra, inducción y notificación de peligros, por ende, no se realizaron actividades de obra.

DESARROLLO

En cuanto al componente SST la Residente de Interventoría manifiesta que el FOA32 no se calificara por las mismas razones que expone el Residente Ambiental, sin embargo, aclara que de la etapa preliminar está pendiente por aprobación un 3% el cual está representado en la aprobación del informe mensual N°2, ya que a la fecha persisten las observaciones de tres anexos (Anexo 2. Seguimiento a pagos salarios y/u honorarios, Anexo 3. FOAC83 Afiliación al SG SSI, Anexo 4.1 Personal antiguo (Planillas de seguridad social). Que por lo tanto el avance semanal será 0% y el acumulado se mantendrá en 97%.

La Residente SST del Contratista responde que junto con el Director de Obra están trabajando en la subsanación de las observaciones para radicar el informe a la interventoría.

2. Socialización FOCI55. Lista de chequeo requisitos mínimos previos al inicio de las actividades de obra en los frentes.

La Interventoría inicia la socialización del FOCI55, el cual está dividido en los siguientes componentes:

- Componente Técnico
- Componente Ambiental.
- Componente Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Componente Maquinaria, vehículos y equipos.
- Componente Social.

Para el componente ambiental el Residente de Interventoría manifiesta que se debe cumplir con cada uno de los ítems que se encuentran relacionados dentro del formato y socializa algunas recomendaciones como son:

1. Se debe contar con la Brigada de Orden Aseo y Limpieza (BOAL).
2. Las zonas verdes que se encuentren dentro de la influencia del proyecto deben estar protegidas.
3. Las volquetas deben contar con el PIN aprobado por la SDA.
4. La Interventoría pregunta cómo se tiene contemplado instalar el cerramiento, al respecto la Residente Ambiental del Contratista responde que se instalara poli sombra, canecas de concreto a cierta distancia y cinta de señalización.

Por otra parte Residente Ambiental del Contratista informa que ya tiene los sticker para los vehículos y volquetas.

Para el componente SST la Residente de Interventoría manifiesta que se deben seguir presentando los documentos de ingreso del personal en el orden que se ha realizado hasta el momento (Contrato, asignación de labores si aplica, examen médico ocupacional de ingreso, certificados de afiliación ARL, EPS, AFP y CCF si aplica, inducción y notificación de peligros).

Por otra parte la Residente SST de Interventoría recomienda:

1. Para cada uno de los CIV se debe contar con el plano de evacuación para que cada uno de los trabajadores vinculados al proyecto tenga conocimiento de cuál será el punto de encuentro en caso de presentarse una eventualidad.
2. Todo el personal debe contar con los EPP completos de acuerdo a la actividad a realizar, adicional se informa que se realizara el respectivo seguimiento al uso adecuado de los EPP.

DESARROLLO

La Residente SST del Contratista responde que a los trabajadores que se encuentran vinculados a la fecha ya se les realizó socialización del plan de emergencia, adicional, se les realizo inducción y entrega de EPP y se hará la entrega de los documentos para la aprobación por parte de interventoría, para que se inicien a labores.

La Residente SST de Interventoría informa que el FOCI55. Lista de chequeo requisitos mínimos previos al inicio de las actividades de obra en los frentes, debe quedar firmado por el Contratista y la Interventoría cada que se haga apertura de un CIV, y tener en cuenta que este documento es indispensable para los informes mensuales.

Por último, el Residente de Maquinarias y Equipos de la Interventoría manifiesta que dando cumplimiento a el comité realizado el día 06 de Diciembre de 2022, fueron enviados los formatos que se van a utilizar para el seguimiento de maquinaria y equipos, adicional a eso, se propone que los pre operacionales de la maquinaria no los guarde cada operario, sino que después de la revisión pre operacional y de ser firmados, sean entregados a uno de los residentes del contratista, para facilitar la revisión por parte del residente de maquinaria de la interventoría.

CONCLUSIONES

1. Se acuerda que para esta semana no hay calificación del FOAC32, dado que no hubo actividades de ejecución de obra.
2. Se definen los lineamientos que se tendrán en cuenta para diligenciar el FOCI55 Lista de chequeo requisitos mínimos previos al inicio de las actividades de obra en los frentes.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
1. Atención de observaciones y entrega de informe N°2 SST.	XIE SAS Componente SST	14-Dic-2022
2. Entrega de documentos de ingreso personal de obra.	XIE SAS Componente SST	13-Dic-2022

ANEXOS

No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1		
2		