BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 5 de enero de 2023 **Virtual:** X **Presencial:** _____ **(En caso de ser presencial):** Comité de seguimiento No. 13

OBJETO DE LA REUNIÓN: CIN-717-2022 / COP-690-2022

HORA DE INICIO: 10:00 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:40 AM

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Juan Manuel Alba Rojas			X							Consorcio SCLV	Juan.alba@lavialidad.com	310 7671842	
Oswaldo Ladino Chávez			X							Consorcio SCLV	dir-viales@silcarsa.com.co	310 3178077	
July Viviana Mora Borbón			X							Consorcio SCLV	kennedy.presupuesto@gmail.com	311 8746000	
Andrés Mauricio Llanos			X							FDLK	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	305 7039773	
Danilo Meneses Toro			X							FDLK	danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co	311 8988034	
Ricardo Peña Quevedo			X							CVK 22	ricardopq20@hotmail.com	320 8485546	
Oscar Alba			X							CVK 22	cvk22.correspondencia@gmail.com	316 8772167	
Alexander Suarez			X							CVK 22	cvk22.residente1@gmail.com	316 4666980	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 11:00 am, con la asistencia del Contratista de Obra GRUPO 2 y la Interventoría Consorcio SCLV.

La Interventoría hace lectura de compromisos:

- Solicitud de cuantos monoblocks se van ahorrar en todo el contrato, el compromiso se mantiene para radicar el 19 de enero de 2022 y los ahorrados en los 5 CIV iniciales el 10 de enero de 2023.
- Implementación del PMT Prioridades 76,75,58,59,66,67,48 y 49, el contratista atendió observaciones de los PMT de prioridad 73, 75 y 76, así proceder con la instalación. Están pendientes por atender las observaciones del PMT de las prioridades 48,49,58,59,66 y 67, estas deben estar atendidas por el contratista para el 10 de enero de 2023.
- Inventario de general de RH, el compromiso se mantiene para radicar el 19 de enero de 2022.
- Concepto de Pavimentos Ajustado, se reprogramo la entrega de este compromiso para el 10 de enero de 2023.
- NPS, el contratista tiene aprobados los NPS 3 AL 6, pero deben ser actualizados según los precios del asfalto, se reprograma el compromiso para el 10 de enero de 2023.
- El contratista radico a la interventoría Cantidades de obra ajustadas, balance de mayores y menores, PDT - Cronograma30 y está en revisión de la Interventoría, la interventoría indica que, sin los informes de diseños de pavimentos, geométrico y espacio público ajustados, estos no podrán ser aprobados. La interventoría además indica que no se puede entregar un PDT-Cronograma, si no se tiene la cantidad de asfalto a implementar en cada CIV. El contratista menciona que debe realizar una actualización al presupuesto, puesto que el asfalto subió sus precios.
- Se reprograma la radicación del PAC para el 4 de enero de 2023.
- El contratista radico el informe mensual No.3, componente técnico en revisión, ambiental en revisión, gestión social observado, SST en revisión, el informe forestal y transito el contratista no lo ha radicado, se reprograma la entrega de los informes faltantes para el 10 enero de 2023.
- Inventario general forestal, se reprograma el compromiso para el 10 de enero de 2023.
- Plan de inspección de ensayos, este se encuentra en revisión de interventoría, el contratista indica que han pasado varios días y no se ha dado respuesta.
- Certificado de Cumplimiento (Informe No. 2 - 1 al 30 de noviembre de 2022)
  -Anexo 2 cuadro de control pago de salarios y honorarios y soportes del mes de octubre.
  -Anexo 3. FOAC 83 actualizado
  -Anexo 4.2. Planillas de seguridad social y ARL del mes de octubre.
  El contratista radicará el 10 de enero de 2023
- Certificado de Cumplimiento (Informe No. 3 - 1 al 31 de diciembre de 2022)
  -Anexo 2 cuadro de control pago de salarios y honorarios y soportes del mes de octubre.
  -Anexo 3. FOAC 83 actualizado
  -Anexo 4.2. Planillas de seguridad social y ARL del mes de noviembre.
  El contratista radicará el 10 de enero de 2023
- Certificado de Cumplimiento (Informe No. 4 - 1 al 30 de enero de 2022)
  -Anexo 2 cuadro de control pago de salarios y honorarios y soportes del mes de octubre.

-Anexo 3. FOAC 83 actualizado
-Anexo 4.2. Planillas de seguridad social y ARL del mes de diciembre.
El contratista radicará el 10 de enero de 2023

- PQRS, la interventoría informa que el contratista no dio respuesta ni posición frente a los diseños de las prioridades 62 y 63. El contratista indica que remitió un alcance con la comunicación CE-CVK22-ADM-170, proponiendo la realización de una reunión y presentación con la comunidad. La interventoría manifiesta que la comunicación no hace relación CE-CVK22-ADM-170 "Remisión hoja de vida cambio de profesional", el contratista manifiesta que se equivocó y que radico con la comunicación CE-CVK22-ADM-173, sin embargo, en el correo no se evidencia. El contratista revisara y radicara hoy.

Por otra parte, el componente de gestión social informa que por solicitud del FDLK e interventoría se debe realizar Reunión de capacitación del personal de mano de obra, el cual se propone realizar el 11 de enero de 2023 a las 9 am. El FDLK y la interventoría está de acuerdo.

La Interventoría reitera al contratista que, sin los informes de Diseño de Pavimentos, geométrico y espacio público no se pueden aprobar los NPS, el balance de mayores y menores, PDT-Cronograma. El contratista deberá presentar la cotización del asfalto el 10 de enero de 2023 con los documentos anteriores ajustados. Ya que a la fecha no se reporta un avance físico y financiero.

El componente de maquinaria y equipo de interventoría menciona que el contratista debe contar con el equipo mínimo requerido según lo establecido contractualmente, y a la fecha no está cumpliendo es por ello que la calificación es 0%. El contratista menciona que el día de mañana llegara una nueva vibrocompactadora.

La Interventoría solicita nuevamente al contratista que por medio de oficio radique que es un frente de obra.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Informe de Pavimentos Ajustado	CVK22	10-ene-23
2	Informe Diseño Geométrico Ajustado	CVK22	10-ene-23
3	Informe de Espacio Público Ajustado	CVK22	5-ene-23
4	Atención observaciones PMT P48,49,58,59,66 y 67	CVK22	10-ene-23
5	Cantidades de obra ajustadas	CVK22	10-ene-23
6	Balance de mayores y menores	CVK22	10-ene-23
7	PDT - Cronograma	CVK22	10-ene-23
8	PAC Ajustado	CVK22	4-ene-23
9	Informe Mensual No.3 (TT, FO)	CVK22	10-ene-23
10	Radicar la cantidad de monoblocks que se ahorrarían utilizando cañuela – CIVs que están siendo intervenidos y del contrato en general	CVK22	10-ene-23

11	Inventarío Forestal	CVK22	19-ene-23
12	Respuesta PQRS 01	CVK22	5-ene-23
13	Certificado de cumplimiento /Informe 2 (1 al 30 de noviembre del 2022 Anexo 2 cuadro de control pago de salarios y honorarios y soportes del mes de octubre. Anexo 3. FOAC 83 actualizado Anexo 4.2. Planillas de seguridad social y Arl del mes de octubre).	CVK22	10-ene-23
14	Certificado de cumplimiento /Informe 2 (1 al 31 de diciembre del 2022, Anexo 2 cuadro de control pago de salarios y honorarios y soportes del mes de octubre. Anexo 3. FOAC 83 actualizado Anexo 4.2. Planillas de seguridad social y Arl del mes de noviembre).	CVK22	10-ene-23
17	Cotización de asfalto	CVK22	10-ene-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas

Fecha de la próxima reunión: 12 de enero de 2023 Lugar de la próxima reunión: N/A