BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 24 - Enero - 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** CD2

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 16

HORA DE INICIO: 11:20 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Andrés Mauricio Rojas Llanos			X						X	FDLK-Infraestructura	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	3057039773	
Danilo Meneses Toro			X						X	FDLK-Infraestructura	Danilo.Meneses@gobiernobogota.gov.co	3158988034	
Juan Manuel Silva Rojas			X							Interventoria SCLV	juman57@la-viabilidad.cy	3107671842	
Hécta Maldonado Barrios			X							Consorcio V1K22	gerencia@giagroup.co	3188598030	
Sandra Gonzalez			X							Interventoria SCLV	sstkennedy@outlook.com	3178955603	
Luiso Jaimes Rodriguez			X							interventoria SCLV	scval.fdlkgrupo2@gmail.com	3219377623	Luiso Jaimes.
MAURICIO OROZCO V			X							Interventoría SCLV	fdlk62ambiental@gmail.com	3156594916	
Martha C. Rodriguez H			X						X	Consorcio V22.	maconsheeyahoo.com	3114883473	
Adriana Castro Alba			X						X	Consorcio V22	cvk22.ambiental@gmail.com	3107391162	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 24 - Enero - 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** CD2

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento NO. 16

HORA DE INICIO: 11:20 am. **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Ricardo Peña Quevedo									X	CVK 22	ricardo[illegible]@hotmail.com	3100405516	
Carlina Lopez Renteria									X	CVK 22	cvk22.residente2@gmail.	3112306	
Carlos Benavides M			X							Interventoria	gcalidad@lavialidad.com	3132110586	
Carlos E Sabogal									X	CVK 22	CVK22.SST@gmail.com	3133309880	
Oswaldo Castro Chavez			X						X	Interventoria	div-viales@silcasa.com.co	3103178077	
Katerine Samboni Ordoñez										Interventoria	Ksamboni@outlook.com	3138896913	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 11:20 am, con la asistencia del Contratista de Obra CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY – GRUPO 2 y la Interventoría Consorcio SCLV.

El contratista informa que, en el comité veedor realizado en la UPZ 80, se le reitero a la comunidad que los diseños no se pueden cambiar y que se iba a ejecutar lo que se presenta en los mismos. Además, indica que, por la tarde el día de hoy, se realizará el comité veedor y la reunión extraordinaria en la UPZ 82, referente a la PQRSD radicada por la comunidad. (P62-P63)

Compromisos adquiridos y su cumplimiento

La interventoría manifiesta que tiene una lista de 23 compromisos, de los cuales hay 15 sin cumplir, y la mayoría tiene que ver con los diseños. Además, la interventoría indica que, para iniciar obra, el 5 de diciembre de 2022, se debían tener los diseños en cada uno de los frentes y no se tienen. El 19 de enero de 2023 el contratista radicó el informe de pavimentos ajustado con unas alternativas, y el día de hoy por parte de la interventoría se emite concepto con aprobación o con observaciones.
La interventoría informa que no le puede calificar, ni facturar, ni evaluar al contratista porque a la fecha no tienen diseños aprobados.

El contratista por su parte informa que:

- El informe de pavimentos ajustado radicado el 19 de enero de 2023, fue basados en el proceso constructivo del contratista de Grupo 1.
- El día de hoy, 24 de enero de 2023, radicaron un alcance al presupuesto, teniendo en cuenta el diseño de pavimento radicado el día jueves, y hoy radicarían también el cronograma de obra
- Ya están descargando el material de fresado del patio IDU
- Dentro de los cambios realizados, se encuentra el Geotextil T1400, ante eso, la interventoría informa que el contratista de grupo 1, remitió a la dirección un concepto de PAVCO donde indica que, el geotextil T2400 aporta a la estructura 10 kN y el NT2500 aporta a la estructura 9 kN, la diferencia es 1 kN, entonces no se ve necesario que por 1kN, se incluya un NP.

La interventoría indica que, se debe hacer la equivalencia con cualquier Geotextil que vaya a reemplazar el NT2500. Adicional. para pedir revisión de un NP, necesariamente debe ser porque no existe, y no es válido pasarlo porque los rendimientos no son los que los equipos están registrando. No se pueden particularizar los NPs (en general) por un proceso constructivo del contratista.

El residente técnico de interventoría informa que no se tiene aprobación del del Informe mensual No. 3 del contratista, por estar pendiente de entrega el cronograma ajustado –PDT, situación que impide tener porcentajes de avance y éstos deben ser reportados en el informe en comente.

El FDLK indica que, el contratista radicó una propuesta para el cambio de estructura de pavimentos, con lo que se había apropiado al 5 de diciembre de 2022. El contratista aclara que, el 5 de diciembre de 2022, la

interventoría realizo unas observaciones a la Geocelda y al diseño de Pavimentos, y el 16 de enero de 2023 entregaron la atención de observaciones de esa versión, ante esto, el FDLK menciona que realizaron la entrega un mes y medio después, por lo que el contratista aclara que, el compromiso era para el 10 de enero de 2023 y ese día se entregó la actualización basados en la reunión que tuvieron el 22 de diciembre de 2022 de la modificación de IDU-ET 2018. El 13 de enero de 2023 se reunieron contratista e interventoría y el 19 de enero de 2023 entregaron una modificación al diseño planteando la misma estructura del Grupo 1.

- Geotextil de subrasante NT2500
- Geocelda (15 cm)
- Sello (3 cm)
- Fresado+solid soil+cemento (30 cm): El contratista informa que este es variable, dado que tienen 3 tipos de estructura por el tránsito, por lo tanto, en unas tienen de 30 en otras de 40 y otra de 45. El contratista informa que en el tramo en el que están realizando excavación, es el que más ejes equivalentes tiene y por lo tanto el que tiene la estructura más robusta
- Estructura de asfalto 7 y 5 MCCh19 (GCR) y MD-13. El contratista aclara al FDLK que la MD-13 no es equivalente a la MD-10, porque la gradación y especificación es diferente, en la reunión de diciembre tenían la MD-10 pero por ser diseño IDU-ET 2011 se modificó a IDU-ET 2018, precisamente esa fue la razón por la cual actualizaron el diseño. Ante lo aclarado por el contratista, la interventoría menciona que la especificación es la misma y el contratista mantiene su posición de que no es la misma, dado que la gradación cambia, porque si no sería una sola mezcla para rodadura. La interventoría indica que la conclusión en la reunión del 22 de diciembre de 2022 fue que el contratista debía trabajar con la IDU-ET 2018, el contratista informa que contractualmente tenían 10, y lo mismo la de GCR, por eso hay dos mezclas de Grano de caucho que es 25 y 19, no podían con la de 25 que es la de IDU-ET-2011 precisamente porque la IDU-ET-2018 no acepta como base asfáltica MD-25 y no acepta MD-10 como capa de rodadura para IDU-ET-2018 por eso se hizo la modificación.

El FDLK manifiesta que se entiende que el ajuste a los diseños es correcto, desde el punto de vista técnico, pero se requiere conocer el costo, el alcance y la variación a favor del FDLK, qué tanto cambia este ajuste, con respecto a la estructura rígida inicial. Solicita el balance presupuestal con respecto a los capítulos, y cómo se afecta la metafísica, reitera que este balance se viene pidiendo hace un tiempo, y necesitan que se entregue lo antes posible.

El contratista informa que hoy entregan el cronograma y que el alcance de CIVs-metafísica y el análisis de capítulos siempre se presenta en el presupuesto, el cual ya se radico a la interventoría. Además, el contratista informa que radicaron NPs jueves, viernes y lunes, el diseño de pavimentos el 19 de enero de 2023 y el cronograma que se entrega hoy. La interventoría indica que para el viernes 27 de enero de 2023 se estaría emitiendo concepto de lo radicado por el contratista.

El FDLK, manifiesta al contratista que es urgente los diseños que está requiriendo la interventoría, porque de lo contrario, no se puede cuantificar y hacer seguimiento en obra, el contratista indica que ya se entregaron con la nueva estructura, ante esto, la interventoría aclara que entregaron los diseños de pavimentos mas no los de diseño geométrico.

El especialista de Diseño geométrico de la interventoría menciona que el contratista tiene 3 espesores diferentes en la estructura de pavimentos, es decir, el mejoramiento va a ser de 30, 40 o 45 y eso lo debe de tener claramente establecido el especialista de diseño geométrico del contratista, además la interventoría informa que el especialista envió un archivo el viernes, el cual no tiene integrado el tema de los sumideros, por lo que el contratista manifiesta que se encuentra el día de hoy atendiendo las observaciones que hizo la interventoría de la entrega de los dos primeros tramos.

La interventoría pregunta al contratista si entregaron la localización de los sumideros a su especialista geométrico, a lo que ellos responden que sí y que hicieron mesa de trabajo con el especialista hidráulico, geométrico, urbanista y topógrafo, pero el diseño de pavimentos lo entregaron el jueves, 19 de enero de 2023 y la mesa de trabajo fue la semana anterior, por lo tanto, de la modelación que entregaron pudieron verificar la observación que hizo la interventoría en cuanto a la cuneta que tenían en la intersección, en cuanto al tema de estructuras, si sale la aprobación de la estructura de pavimentos se volverá a modificar los perfiles que entregaron el 20 de enero de 2023.

El FDLK solicita que se definan la estructura, dado que llevan 2 meses de obra y no se tienen diseños aprobados.

El especialista geométrico de interventoría menciona que las cantidades de diseño geométrico depende de la estructura de pavimentos, tanto de las vías como de los andenes, y la ubicación de los sumideros es importante por el tema de los ajustes en el perfil para poder concretar el drenaje. Adicional, se hicieron unas observaciones porque el perfil lo están tratando de empalmar a la calzada que esta pavimentada pero no está siendo consecuente con el pavimento que tiene al lado, por lo tanto, deben bajarle un poco más al perfil, sin embargo, el contratista de consolidarlo en campo para no tener inconvenientes.

El contratista informa que mañana realiza la entrega de la atención a observaciones realizadas al diseño geométrico, e indican que sería bueno hacer la verificación en campo.

Por otra parte, la interventoría indica que hubo una comunicación por parte del contratista con respecto a las canales, diciendo que la cañuela A-120 se le tiene que hacer un diseño y se demora 2 meses y que es complicado hacerlo, en resumidas no lo van a hacer, entonces la interventoría solicita que revalúen y verifiquen el concepto, porque es el 25% de las canales.

La interventoría reitera que se deben abrir los 5 frentes de obra, y a la fecha el contratista solo tiene 3 frentes de obra abiertos.

Avances completos al 18 de enero de 2023 con el cronograma aprobado en diciembre

	General	Obra	Financiero
Avance Programado	5.86%	4.59%	5.86%
Avance ejecutado	2.25%	0.14%	7.21%
Atraso		4.45%	

La interventoría recomienda al contratista comenzar a solicitar un ajuste al PMT, porque como el PMT es todo cerrado si intervienen los andenes no se tendrá acceso peatonal.

COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL

La interventoría informa que, el contratista se encuentra al día con las las actas de vecindad, el Informe mensual 3 ya está aprobado, el día de mañana entregan el informe No. 4, con el fin de realizar observaciones si es el caso y para que el 31 de enero de 2023 quede aprobado por la interventoría. El contratista solicita que sea posible realizar la entrega el día jueves con el fin de hacer también la entrega de las actas del comité veedor y el cierre de las PQRSD, por lo tanto, el informe 4 se radica el 26 de enero de 2023 y las observaciones deben quedar subsanadas para el 30 de enero de 2023.
Calificación: 100%

COMPONENTE AMBIENTAL

El contratista informa que se ha continuado con la revisión de sumideros, lo que se ha dañado se ha venido reponiendo y se ha realizado mantenimiento de cerramientos. Con el frente de la prioridad 60 y 61 se inició con cerramiento perimetral y adecuación del campamento con los requisitos mínimos. La interventoría informa que los Boal están funcionando y se está mirando la posibilidad de acondicionar otro baño en el frente de patio bonito, ya que solo hay uno. El Informe No. 3 ya está aprobado y el Informe 4 lo radican el 27 de enero de 2023.
Calificación: 100%

MAQUINARIA Y EQUIPO

No han reportado ni se ha observado el equipo faltante. Hoy envía la documentación, el minicargador sin sticker y algunas volquetas tampoco tienen sticker. Se le reitera al contratista que deben tener maquinaria independiente para cada frente de obra que vayan a abrir. El informe está dentro del Informe mensual SST.
Calificación: 100%

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista informa que estuvieron suspendidos hasta nueva orden por la definición de diseños, y estaban haciendo el cerramiento de la prioridad 60, 61, 62 y 64. El contratista informa que no tiene la instalación del PMT por robo y en el de Patio Bonito si tienen PMT instalado.
Calificación: 50%

COMPONENTE SST

El contratista indica que:

- Se dio entrega del informe semanal e ingreso una persona, debido a un cambio de personal.
- El informe 3 ya fue radicado

- En el transcurso de esta semana radica la subsanación de las observaciones del Informe No. 3 e iniciarían con el informe 4 el día de mañana.

Por su parte, la interventoría informa que el contratista ha incumplido con la carta de compromiso que se hizo para el día 10 de enero de 2023 de los soportes del Informe No. 2, sin embargo, en comité pasado se fijó una mesa de trabajo que se llevó a cabo con el contratista donde pudo atender unas observaciones, pero quedaron pendientes otros soportes que tienen que ver con salarios del Anexo No. 2.

Se le informa al FDLK que se encuentran los pagos de planillas, pero no están cumpliendo de acuerdo con el AIU contractual y asimismo los salarios. Adicional como es un consolidado, va amarrado al Informe No. 3 que presenta las mismas observaciones del 2.
La interventoría indica que se realizó mesa de trabajo para la revisión del informe No. 3 y el contratista atendió las observaciones de forma y de fondo, pero se le solicita al contratista atender de manera inmediata el tema de salarios ya que eso perjudica los avances.
Para obra se solicita enviar la documentación para el personal de ingreso, ya que se están abriendo nuevos frentes de obra. Tener en cuenta los insumos necesarios para la apertura de estos frentes. Hoy radicaron las hojas de vida de las 6 volquetas que van a ingresar.
El contratista informa que la comisión de topografía que hace falta ingresa el miércoles.
Calificación: 100%

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Cronograma de obra ajustado	CVK22	24-ene-23
2	Radicar atención a observaciones del Diseño Geométrico	CVK22	25-ene-23
2	Radicar el balance presupuestal y cronograma al FDLK	SCLV	27-ene-23
3	Informe Social y Ambiental No. 4	CVK22	26-ene-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas

Fecha de la próxima reunión: 26-enero-23 Lugar de la próxima reunión: