GRUPO 2

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 10 de marzo de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento # 23 - FDLK.

HORA DE INICIO: 2:00 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Andrés Mauricio Rojas L.			X						X	FDLK - Infraestructura	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	3057039773	
Ricardo Peña Quevedo									X	CVK 22	CVK22.director@gmail.com	3208485816	
Héctor Maldonado Barrios			X						X	CVK 22	gerencia@iegroup.co	3188548020	
Adriana Castro Alba			X						X	CVK 22	CVK22ambiental@gmail.com	3103391162	
Oscar J Arias L			X						X	CVK22	CVK22.corresponderncia@gmail.com	3169774167	
Carlos E Solarte			X						X	CVK 22	CVK22SST@gmail.com	3143308880	
Sandra Gonzalez			X						X	Interventoría	SSTKennedy@outlook.com	3178955603	
Katerine Samboni			X				X		X	Interventoria.	KSamboni@outlook.com	3138865158	
Carlos Benavides M			X						X	Interventoría	maquinariasclv@outlook.com	3132110586	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 2: 00 pm, con la asistencia del Contratista de Obra CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22 – GRUPO 2 y la Interventoría Consorcio SCLV.

Compromisos Pendientes

Plan de contingencia - Cronograma y Balance del contrato
La interventoría indica que se recibió el Balance del contrato y se encuentra en revisión, el plan de contingencia y el cronograma se recibió después de las 6 de la tarde y se radicó al FDLK sin revisión por parte de la Interventoría. La Interventoría solicita al contratista hacer llegar un PDF CIV por CIV de la acción del plan de contingencia, es decir, el plan de contingencia de solo ese CIV o frente de obra para poder hacer un seguimiento. La Interventoría se compromete a que entre mañana o pasado mañana se dará a conocer al fondo las observaciones de manera extraoficial sobre la revisión de este compromiso.

En cuanto a la revisión del Balance, para el contratista de Grupo 2, el alcance es de 43 CIV y el valor es de 2800 millones. El cronograma de obra radicado por el contratista viene con el espacio público aprobado, es decir, sin material de fresado estabilizado.

El FDLK solicita hacer seguimiento semanal en moción del cronograma y dar cumplimiento al plan de contingencia, el seguimiento debe ser de manera muy detallada. Por lo anterior, la Interventoría comenta que el seguimiento del Plan de Contingencia funciona de la siguiente manera: se ingresan cantidades en una hoja de cálculo que arroja unos costos los cuales indican cuánto está invirtiendo en plata el contratista con respecto al CIV y eso nos da el avance de cada CIV, es decir, día a día se va a tener un registro de las cantidades y además ayuda a evidenciar donde está fallando el contratista y donde debe aumentar sus esfuerzos.

El FDLK manifiesta que, con respecto a las observaciones realizadas a los NPs, una que va a quedar fija es la relacionada con el Io porque no se estaba teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico. La interventoría se compromete a radicar al FDLK la atención de observaciones de NPS el lunes 13 de marzo de 2023.

Informe de cambio de estructura
El FDLK indica que este informe debe incluir todos los componentes (técnico, ambiental, SST y social), la Interventoría informa que el contratista no lo ha radicado, por lo que se compromete a presentar el viernes 11 de marzo de 2023.

Radicación Informes mensuales al FDLK
La Interventoría informa que los Informes mensuales 3 y 4 tanto del contratista como de Interventoría ya se encuentran radicados en el FDLK.

Respuesta al oficio de la SDM Respuesta al oficio SDM 20233120135024l Incumplimiento PMT P81-82
El contratista informa que dieron respuesta el 23 de febrero de 2023 con la comunicación CE-CVK22-ADM-274

Certificación de fresado IDU

El contratista indica que ya remitieron un oficio con el FOCI-08 y el FOCI-06 que son los vales del IDU, de parte de la Interventoría se recibió una observación con respecto a que un vale interno, el 115, se duplicó, es decir, con el mismo vale se sacaron 2 viajes de fresado, ante esto, el contratista hizo la consulta con el IDU sobre este tema y le responden que se puede presentar, que lo importante es que los vales del IDU si se encuentren correctamente, esto se le comento al residente ambiental de Interventoría, en el FOCI-08 se relacionan los vales del IDU más no los internos. Además, informa que desde el IDU se les autorizo para que radicaron paralelamente la solicitud de los 1000 m³ de fresado y la certificación mensual. Por lo anterior y teniendo en cuenta que el IDU no tiene inconveniente con el vale interno duplicado, la interventoría indica que se dará trámite al oficio con el FOCI 08

Avances

AVANCE	%General	%Físico	%Financiero
%Programado	18.84%	17.59%	18.84%
%Ejecutado	4.09%	3.27%	10.20%
Atraso (-)/Adelanto (+)	-14.75%	-14.32	-8.64%

La Interventoría y el FDLK el día de hoy realizaron recorrido en las prioridades de G2 y se encontró que se volvió a cambiar la estructura del soporte del espacio público y además hace falta mano de obra.

Se le informa al FDLK que el contratista en el informe de pavimentos presentó 4 diseños; espacio público, rampas y calzadas, estos están aprobados desde el punto de vista de pavimentos y diseño geométrico, pero no está aprobado por espacio público las cantidades y sin estas no se puede hacer la integración de los diseños. El miércoles se realizó mesa de trabajo entre especialistas de espacio público del contratista e interventoría, y hoy radicaron el comparativo de espacio público, en rampas le da el 5% más caro y en espacio público le da 22% más barato.

El FDLK le reitera al contratista que, si no hay actividades aprobadas no se deben ejecutar. Si tienen pensando hacer una actividad no prevista, deben radicar la solicitud y que la interventoría lo evalúe, de respuesta y se notifique al FDLK, porque finalmente el cliente tiene que saber que se está haciendo con los diseños que inicialmente se contrataron, por eso se está solicitando primero el informe del cambio de estructura, porque oficialmente no se tiene en el Fondo que hicieron un cambio de estructura de concreto hidráulico a flexible y hay que dejar esa trazabilidad, asimismo el FDLK comenta que si bien es cierto que en comités se ha hablado y se ha dado a conocer el cambio de la estructura pero debe quedar de manera oficial, tanto de la vía como de espacio público.

La Interventoría informa que el especialista hidráulico estará en campo el lunes 13 de marzo de 2023 para evaluar una caja que está dentro del espacio público desde los diseños iniciales.

El residente técnico de Interventoría menciona que en el CIV 65 la pendiente no se encuentra bien, el contratista inició a instalar los monoblocks y se dieron cuenta que el monoblock que va hacia la 40a sur no tiene la salida del agua, por tanto, detuvieron esta actividad. El contratista informa que ayer estuvieron con el topógrafo de

interventoría revisando el tema y el lunes presentarían la solución a dicho problema, la cual es mantener el diseño inicial, porque para que se van a colocar a hacer unas cajas y sumideros adicionales que no se tienen contemplados.

En el CIV 73 tienen afloramiento de agua, desde el FDLK se va a gestionar con el acueducto para agilizar y dar solución al problema.

La Interventoría manifiesta que en el CIV 74 se debe cambiar la tubería de aguas negras, porque dentro del Informe de los diseños iniciales así lo solicita, el contratista hizo una revisión en el pozo y se ve fluir el agua, pero no se les ha dejado avanzar porque hay que cambiarla y el contratista como ve fluir el agua asume que está bien, se le solicita al contratista realizar una inspección CCTV para poder determinar que efectivamente esa tubería está bien y que puedan seguir avanzando.

La interventoría manifiesta que en el recorrido realizado hoy se pudo constatar que se están reactivando en obra.

Calificaciones
Componente técnico
Informes semanales: Sin radicar
Informe mensual: Sin radicar
El contratista se compromete colocarse al día el lunes 13 de marzo de 2023 con los Informes semanales y el informe mensual 5

PMT: El Contratista está incumpliendo con la implementaron del PMT dado que están combinando espacio público y calzada

El FDLK pregunta si en el balance se está cambiando monoblock por cañuela A120, por lo que el contratista le aclara que esta solo con el monoblock
El contratista tiene a la fecha 3 frentes de obra activos de los 5 requeridos contractualmente

Componente Ambiental
Informe semanal: Aprobado
Informe mensual: Atendieron las observaciones y hoy se encuentra en revisión por parte de la Interventoría

Componente SST
Informe semanal: Aprobado
Informe mensual 4: El martes radican atención observaciones

Facturación
La Interventoría informa que el Contratista no ha radicado el paquete completo de las cuentas.

NPS
El FDLK menciona que, los precios No previstos que se tomaron de la lista de precios del IDU y que el Contratista no le hace desglose de APU, es como si a la oferta económica no se le hubiese hecho desgloses de

APU porque eran precios de referencia IDU, lo anterior porque no viene descrito ni equipo ni maquinaria solo está la descripción, el APU y la identificación. El FDLK explica que, para la oferta económica o para el presupuesto la entidad estimó unos precios unitarios con lista de precio de referencia IDU, el contratista contractualmente entregó un desglose del APU, como deber ser de esos precios IDU, ahora, como son ítems no previstos que también vienen de una lista de referencia del IDU también deben entregar el desglose del APU, ante esto, el contratista manifiesta que para el contrato se hizo con desglose porque los precios cambiaron con respecto a lo que estaba en el listado, por eso se hace el desglose para legalizar el contrato, pero en este caso, el listado sigue siendo del IDU y no se cambió el precio que está en el listado del IDU.

El contratista informa que, en el manual de Interventoría del IDU, aclara el tema que cuando se coloca el precio del listado del IDU no hay necesidad de hacer desglose, solo se coloca el precio al que se acoge. El FDLK solicita que se le haga llegar el apartado donde se especifica esto, porque como siempre se ha dicho, si no está definido en el anexo técnico se hace según tipo IDU. El contratista informa que se encuentra en el Anexo técnico en el numeral 5.8.2 Ítems No Previstos y en el Manual de Interventoría del IDU en el numeral 7 y 8 Precios No Previstos.

Fresado

El FDLK recomienda al Contratista realizar la solicitud de manera oficial de 2000 m³, en función de que van a tener 6 frentes de obra activos trabajando simultáneamente y el volumen.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Atención observaciones NPS realizadas por el FDLK	SCLV	13-mar-23
2	Informe de cambio de estructura con todos los componentes	CVK22	11-mar-23
3	Informe de cambio de estructura radicado al FDLK	SCLV	13-mar-23
5	Planos impresos en obra	CVK22	
6	Radicación de Informes semanales y mensual	CVK22	13-mar-23
7	Atención de observaciones Informe mensual 5 SSR	CVK22	14-mar-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas

Fecha de la próxima reunión: 16 de marzo de 2023 Lugar de la próxima reunión: N/A

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra Consorcio Vías de Kennedy – COP -690-22 Grupo 2

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO 23

Fecha: 10 de mar. de 23

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos Pendientes	
No	**Asunto**
1	Plan de contingencia – Integración al Cronograma – Balance del contrato
2	NPS
3	Informe cambio de estructura
4	AIU Componentes
5	Radicación Informes Mensuales al FDLK
6	Respuesta al oficio SDM 202331201350241 Incumplimiento PMT P81-82
7	Certificación de Fresado

2. Avances (general, físico y financiero)

AVANCE	%General	%Físico	%Financiero
%Programado	18.84%	17.59%	18.84%
%Ejecutado	4.09%	3.27%	10.20%
Atraso (-)/Adelanto (+)	-14.75%	-14.32	-8.64%

3. Componentes

A. Técnico

- **Informe semanal :** Sin Radicar informes semanales del 18 al 23 según los ajustes solicitados.
- **Informe Mensual 5:** Sin Radicar
- **Calificación:** 75%

B. SST

- **Informe semanal :** Aprobado
- **Informe Mensual 5:** Revisión en mesa de trabajo
- **Calificación:** 100%

C. Ambiental

- **Informe semanal :** En revisión
- **Informe Mensual 5:**Observado
- **Calificación:** 100%
D. Gestión Social
- **Informe semanal :** Aprobado
- **Informe Mensual 5:** Aprobado
- **Calificación:** 95%
Obra

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana	%Físico Ejecutado acumulado
81	8005000	Se realizó la instalación de monoblock, segunda capa de estabilizado fresado	40.10%
82	8005078	Se realizó la instalación de monoblock, segunda capa de estabilizado fresado	49.50%
60	8002162	Se realizó instalación de la primera capa de estabilizado	13.10%
61	8002265	Se realizó instalación de la primera y segunda capa de estabilizado	16.30%
64	8001931	Se realizó la instalación de geocelda y fresado	7.40%
65	8002008	Se realiza la instalación de la primera capa de fresado estabilizado	13.35%
73	8001148	No se realizó actividad ya que se presenta afloramiento de agua y se está pendiente de la respuesta definitiva de la EAB	5.36%
74	8001184	Se realiza la instalación de rollizos	0%
75	8001223	Sin actividad de obra	0%
76	8001183	Sin actividad de obra	1.66%
E. Varios			