BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O AREA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 16 - marzo - 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 02

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite Integral No. 6 de seguimiento No. 24

HORA DE INICIO: 11:22 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Andrés Mauricio Rojas L.			X						X	FDLK- Infraestructura	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	3057039773	
Danilo Meneses Toro			X						X	FDLK-Infraestructura	danilomeneses@gobiernobogota.gov.co	3118988039	
Héctor Maldonado Barrios			X						X	CVK22 R.L	gerencia@kieygroup.co	3188547030	
Ricardo Peña Acevedo									X	CVK22	CVK22.director@gmail.com	3208415586	
Oscar Javier Alba Laguzamán			X						X	CVK22	CVK22.residente2@gmail.com.	3168772167	
Adriana Castro Alba			X						X	CVK 22	CVK22ambiental@gmail.com	3103391162	
Carlos Eduardo Salazar			X						X	CVK 22	CVK22.SST@gmail.com	3143305980	
Martha C. Rodriguez H.			X						X	CVK 22	CVK22.social@gmail.com	3114883475	
Luisa Jaimes Rodriguez.			X						X	interventoria	Socialgrupo2.FDLK@gmail.com	3214357623	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 16-marzo-2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 02

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité Integral No. 6 de seguimiento No. 24

HORA DE INICIO: 11:22 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
MARCELO Ayala.			X				X			Interventoría	falk.aubert62@gmail.com	3156594746	
Sandra P González			X						X	Interventoría.	FDLK.sstkennedy@outlook.com	3178953603	
Anyeli Carmel Acosta			X							Interventoría	U233SCLVkennedy@outlook.com	3227401898	
Karen Julieth Perdes R.			X							Consorcio SCLV	U233SCLVkennedy@outlook.com	3143253729	
Katerine Samboni			X							Interventoría	Ksamboni@Outlook.es	3888965	
Carlos Benavides M.			X						X	Consorcio SCLV	maquinariasclv@outlook..	3132110586	
Mario Javier Delgado Camargo			X						X	Interventoría	maja.arq@gmail.com	3132124564	
Juan Manuel Alba			X						X	Interventoría	generalclaridad	3107671842	
Oswaldo Ladino Chavez			X						X	Interventoría	dir.viales@silcarsa.com.co	3103178077	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de integral No. 6 de seguimiento No. 24, en las Instalaciones de la Interventoría en presencia del contratista de obra CONSORCIO VIAS DE KENNEY 22 – Grupo 2, interventoría y FDLK.

Técnico

--Informe semanal: Sin radicar- Sin atender las observaciones de los dos informes semanales pasados.
-Informe Mensual 5: Sin radicar
-Calificación: 75%

En términos generales la Interventoría indica que el contratista de obra cuenta no está cumpliendo con el Plan de Manejo del Tránsito – PMT de las Prioridades 81 y 82, puesto que la señalización fue hurtada y no se ha realizado la reposición.

A la fecha el contratista cuenta con los 5 frentes de obra establecidos y requeridos contractualmente. Ya que l contratista está dando cumplimiento a los frentes de obra, el FDLK solicita se haga el levantamiento de la multa por parte de la Interventoría.

El contratista a la fecha no ha presentado la actualización de los informes semanales y mensuales respecto al plan de contingencia, se solicita se ajusten y se indique en qué fecha el contratista de obra supera el atraso.

Se evidencia que el contratista de obra presenta atrasos negativos, pero no superan el 5% de atraso:

AVANCE	%General	%Físico	%Financiero
%Programado	12.97%	10.93%	12.97%
%Ejecutado	13.49%	13.63%	13.49%
Atraso (-)/Adelanto (+)	0.52%	2.70%	0.52%

***Nota**: Se ajustará de acuerdo al plan de contingencia.*

Por otra parte, se evidencio que el contratista de obra no ha presentado los planos en obra, se solicita sean implementados lo ante posible.

El FDLK solicita se radiquen los informes mensuales de Interventoría y contratista, de preferencia en PDF. También se solicita que las cuentas sean radicadas con todos los anexos en PDF, estos deben contar con todas las firmas de todas las partes (Interventoría contratista) para no generar reprocesos.

SST
-Informe semanal: Aprobado
-Informe Mensual 5: En revisión de Interventoría
-Calificación: 100%

En general en lo que respecta al componente SST en el plan de contingencia se evidencia que el contratista de obra aumento la mano de obra donde se aprobó el ingreso de 39 hojas de vida de mano de obra no calificada.

El FDLK informa que los documentos de ingreso del especialista de SIG-CAD y estructuras se encuentran observados.

Ambiental
-Informe semanal: Aprobado
-Informe Mensual 5: Aprobado
-Calificación: 100%

A nivel general el contratista de obra ha dado cumplimiento a los parámetros establecidos ambientalmente en obra.

En el recorrido realizado el 15 de marzo de 2023, se evidencio que el contratista de obra está colmatando el monoblock con material, por lo tanto, es necesario que este se proteja.

Por otra parte, el FDLK solicita el cargue en el aplicativo de la SDA. Contratista e interventoría realizaran el cargue el día 17 de marzo de 2023 de los meses de diciembre y enero. El contratista manifiesta que se realizó el cargue del mes de enero, queda pendiente febrero.

Gestión Social
-Informe semanal: Aprobado
-Informe Mensual 5: Aprobado
-Calificación: 95%

- A la fecha el componente social manifiesta que cuenta con 9 PQRSD, de las cuales 7 han sido respondidas y 2 abiertas.
- Se informa que se realizara comité FDLLK el próximo 24 de marzo de 2022 a las 9 am y a las 2pm.
- Se realizará capacitación al personal el día 25 de marzo de 2023 a las 7 am.
- Se solicita al contratista de obra que en las vallas móviles indicar los avances físicos unificados.

Para finalizar el componente social informa que la prioridad 81 y 61 se encuentra en la intervención de espacio público y no cumple con las condiciones óptimas para garantizar el acceso a predios y la comunidad se está viendo afectada. El contratista de obra manifiesta que está realizando unos accesos peatonales temporales para garantizar los accesos a los predios.

Especialidades

Espacio Público
La interventoría menciona que no se dará aprobación del cambio de estructura de espacio público sin un balance y una justificación técnica.

Otros

El FDLLK solicita que dentro de la presentación del plan de contingencia se presenta la fecha de superación y terminación de plan de contingencia.

El FDLK solicita además sean ajustados los informes semanales con los avances ajustados de acuerdo al plan de contingencia.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Comunicación de fecha de superación del atrasó	CVK 22	20-MAR-23
2	Cargue del mes de febrero al aplicativo de la SDA	CVK 22	21-MAR-23
3	Informes semanales componente Técnico	CVK 22	21-MAR-23
4	Planos impresos en obra	CVK 22	19-MAR-23
5	Atención a observaciones del especialista SIG-CAD y estructuras	CVK 22	20-MAR-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas

Fecha de la próxima reunión: 23 de marzo 23 Lugar de la próxima reunión: NA

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra Consorcio Vías de Kennedy – COP -690-22 Grupo 2

COMITÉ INTEGRAL No. 6 DE SEGUIMIENTO No.24

Fecha: 16 de marzo de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos Pendientes	
No	**Asunto**
1	Atención de observaciones NPS
2	Informe cambio de estructura
3	Cuenta de diciembre 2022 y enero 2023
4	Balance de estructura Espacio Público
5	Solución a la pendiente de la Prioridad 65
6	Planos impresos en obra
7	

2. Avances (general, físico y financiero)

AVANCE	%General	%Físico	%Financiero
%Programado	12.97%	10.93%	12.97%
%Ejecutado	13.49%	13.63%	13.49%
Atraso (-)/Adelanto (+)	0.52%	2.70%	0.52%

3. Componentes

A. Técnico

- **Informe semanal :** Sin Radicar informes semanales del 18 al 23 según los ajustes solicitados.
- **Informe Mensual 5:** Sin Radicar
- **Calificación:** 75%

B. SST

- **Informe semanal :** Aprobado
- **Informe Mensual 5:** En revisión
- **Calificación:** 100%

C. Ambiental
- **Informe semanal :** Aprobado
- **Informe Mensual 5:**Aprobado
- **Calificación:** 100%
D. Gestión Social
- **Informe semanal :** Observado
- **Informe Mensual 5:** Aprobado
- **Calificación:** 95%
E. Especialidades
Obra

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana	%Físico Ejecutado acumulado
81	8005000	Se realiza excavación en espacio público y transporte de material	44.38%
82	8005078	Se realiza excavación en espacio público y transporte de material	56.42%
60	8002162	Sin actividad	19.50%
61	8002265	Se realiza excavación en espacio público y transporte de material	61.50%
64	8001931	Se realizó excavación para tubería, se verifica pozo y se evidencia que la cota de fondo es superficial, se realiza limpieza de tubería	54.30%
65	8002008	Sin actividad	62.67%
73	8001148	Se realiza la instalación de tubería de aguas lluvias, se soluciona afloramiento de agua	6.68%
74	8001184	Se tiene instalado geocelda y fresado	16.74%
75	8001223	Se realizó excavación	1.54%
76	8001183	No se realiza actividad	1.75%
F. Varios			