BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 30 de marzo de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** Grupo 2.

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento # 26

HORA DE INICIO: ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Danilo Meneses Toro			X						X	FDLK - Infraestructura	danilo.meneses@gobierno.bogota.gov.co	3118988034	
Andrés Mauricio Rojas Llanos			X						X	FDLK-Infraestructura	andres.m.llanos@gobierno bogota.gov.co	3057039773	
Oswaldo Ladino Chavez			X						X	INTERVENTORIA - CONTROLO SCLV	dir-vial@silcaria.com.co	3103178047	
Ricardo Peña Acevedo			X						X	CVK 22	cvk22.director@gmail.	3208485246	
Luisa Jaimes Rodriguez.			X						X	interventoria.SCLV	socialFdlk.grupo2@gmail.com	3214357623,	Luisa Jaimes.
Martha C. Rodriguez H.			X						X	Contratista	socialcvk@gmail.com	3114283473	
Carlos E Salazar			X						X	Contratista	SSTCVK.2@gmail.com	3143201880	
Sandra Gonzalez			X						X	Interventoria	sstkennedy@outlook.com	3178555603	
Katerine Sambony Ordoñez			X							Interventoria	Ksambony@outlook.es	3138896058	
Alba Yolanda Morales A			X							Interventoria	aylma1380@gmail.com	3114490424	
Juan Manuel Alba Rojas			X						X	Interventoria	juan.alba@claraldadicce	3107671842	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento No. 26 en las instalaciones de la interventoría con la presencia del FDLK, Interventoría, contratista de obra Grupo 1 y grupo 2.

Plan de Contingencia

La Interventoría indica que, al hacer la revisión minuciosa del plan de contingencia de los dos contratistas, se evidencio que este tenía atraso, es por ello que no se podía dar la fecha de superación del atraso al FDLK. Finalmente se ajustó el plan de contingencia, la pendiente de la curva ha cambiado hasta llegar a superar el atraso para Grupo 1 el 6 de mayo de 2023 y el Grupo 2 el 17 de mayo de 2023. (Se adjunta al acta Agenda del día)
La Interventoría indica que el recorrido realizado el día de hoy el contratista de Grupo 2 está a punto de entregar un CIV completo a nivel de base estabilizado. Se espera que el lunes 3 de abril de 2023 se esté fundiendo el concreto en ese CIV de acuerdo a lo indicado por el representante legal del grupo 2.

La comunidad aledaña a los CIV en intervención está contenta con la intervención de los mismos, pero es evidente que los dos Grupos de Obra llevan 5 meses en la ejecución de los 93 civ y a la fecha no se ha entregado ninguno de los CIV terminado.

Mesa de Trabajo con EAB

Los contratistas de obra Grupo 1 y Grupo 2 programaron mesa de trabajo con la EAB el lunes 3 de abril de 2023 2: 30 pm, presencial en la sede de Coorferias. El contratista de obra Grupo 2 indica que algunos de los temas a tratar son las vigas de los sumideros, pozo adicional del CIV 84.

El FDLK solicita al contratista hacer una agenda con respecto a los puntos que se van tocar en la reunión para revisar. Además, solicita a los contratistas de obra agregar a esta agenda el tema de recorte de monoblock, en función de la pendiente longitudinal, llevar consigo el cuadro de segmentos viales y definición del bordillo o cañuela que se va implementar.

El FDLK solicita a los contratistas que la comunicación con la EAB sea casi que diaria, para que los problemas que surjan en obra se puedan solucionar y gestionar casi de manera inmediata, en algunos temas puede que demoren, pero el FDLK puede gestionar que se atiendan estos temas de manera más rápida.

Facturación

La Interventoría indica que las cuentas 3 y 4 correspondientes a la facturación del mes de diciembre y enero del grupo 1 está en revisión por parte del FDLK. En cuanto al grupo 2, estas dos cuentas salieron observadas, el contratista atendió observaciones, el día de hoy remitió a la interventoría y se envara a los especialistas para revisión.

El contratista de Grupo 1 solicita que se hará la revisión de las cuentas de una manera más rápida y en conjunto con el FDLK para que estas vayan de manera inmediata a secretaria de hacienda uy no generar reprocesos a la hora de radicar. Manejando una lista de chequeo unificada.

En cuanto la cuenta 5 correspondiente al mes de febrero, el contratista de grupo 2 manifiesta que está en revisión por parte de interventoría, esta esta observada por parte de interventoría puesto que no se cuenta con los NPS aprobados para facturar, de igual forma para grupo 1.

La Interventoría aclara al contratista de obra que hasta que no se cuente con la programación, plan de contingencia, NPS y balance del contrato para revisar y aprobar la cuenta número 5.
La Interventoría indica que las cantidades presentadas en la cuenta 5 se conciliaron las cantidades con los dos grupos.

Avances
Aunque en los documentos adjuntos a esta acta se presenten los avances de cada uno de los CIV con respecto al Plan de contingencia, en este comité la Interventoría no realizó la presentación de los avances generales, programados y ejecutados de los dos contratos de obra, puesto que el contratista no ha realizado la presentación de la programación actualizada y es muy difícil sin ella plasmar si los contratistas están cumpliendo o no con el plan de contingencia.

El FDLK indica que la Interventoría dio aprobación del plan de contingencia, este plan de contingencia los contratistas de obra realizaron los ajustes, es decir realizar la entrega de la reprogramación en función del plan de contingencia. El contratista indica que este será entregado el lunes 3 de abril de 2023 a las 10 am. (La Interventoría solicita al contratista remitir los documentos Excel si claves ni bloqueos porque dificulta la visibilidad de los mismos).

NPS
El contratista de grupo 1 indica que el día miércoles 29 de marzo de 2023 radico los NPS con los ajustes y grupo 2 los radicara el día de hoy. El FDLK solicita que no se les radique y se revisen en una mesa de trabajo el día viernes 31 de marzo de 2023 a las 9 am en las Instalaciones de la Interventoría.

Se revisarán en esta mesa de trabajo los NPS de espacio público, pero estos quedarán con fecha de marzo.

Balance
El FDLK indica que los NPS no podrán ser radicados sin el Balance, puesto que este se debe verificar frente a las actas de fijación. Este balance será radicado el día viernes 31 de marzo de 2023 por los contratistas de obra.

Temas administrativos
En canto a temas administrativos el FDLK solicita a la Interventoría y contratistas de obra organizarse en cuanto a la entrega de:

- Informes mensuales: se solicita estos sean entregados dentro de las fechas contractuales. Para facilitar la revisión. El FDLK indica que se está haciendo la revisión de los informes radicados en diciembre y enero y salieron unas observaciones para que sean atendidas de manera inmediata.
- En cuanto a las cuentas: El FDLK propone realizar mesas de trabajo, una vez esté aprobada la de interventoría y contratistas, para realizar la radicación a despacho.

- Actas de comité de febrero y marzo remitir ya que se está muy atrasados con el tema, la interventoría indica que ya están listas del mes de febrero, pero están pendientes las de actas del mes de marzo, esta se radicara el 3 de febrero de 2023. El FDLK solicita se remitan de manera semanal cada acta como siempre se ha realizado.
- Los informes semanales, estos se solicita sean ajustados con respectos a los avances que deben presentar los contratistas y radicarlos al FDLK.

Planos en Obra

El FDLK solicita al contratista de obra grupo 2, poner los planos en obra al menos en una hoja tamaño carta. La Interventoría solicita que sean muy generales para poder visualizar los detalles de cada uno de los diseños.
La interventoría por otra parte hace una recomendación al contratista y es que las cajas de inspección domiciliarias si las cajillas del medidor están en buenas condiciones, no cambiarlas, se renivela si las medidas y los materiales cumplen. Se especifica en las bitácoras y si se debe realizar un NP para este se realiza, con el fin de no malgastar el presupuesto.

El FDLK y la Interventoría solicita al contratista comprometerse con los avances en obra y su ejecución y mencionan que ya no hay chance, los contratistas de incumplir con el plan de contingencia presentado, serán sancionados.

AIU Componentes

En cuanto a la atención a las observaciones del AIU de los componentes, el contratista de obra grupo 1 no ha realizado la radicación de esto puesto que solo tiene que firmar los formatos ya que la interventoría atendió las observaciones. El contratista radicara el día de hoy a la Interventoría.
El contratista de obra 2 ya los presento y se envió al FDLK.

Solicitud de fresado

El FDLK indica que UMV autorizo unos metros cúbicos de fresado para los contratistas de obra grupo 1 y 2.
Los contratistas de obra ya radicaron a la interventoría los oficios de la solicitud de fresado y están en revisión de la documentación de personal y móviles.

Para grupo 1 la interventoría indica que el contratista relaciona 7 móviles de los cuales uno de estos no está relacionada la planilla. El contratista indica que realizara un alcancé presentando solo los 6 móviles. Las planillas presentadas deben ser las vigentes al mes.

En cuanto al Grupo 2 la interventoría indica que no se evidenciaron las planillas de seguridad social de los conductores, se habló con el residente del contratista para facilitar la información y este las radicara el día de hoy.
El FDLK indica que se garantiza a cada uno de los grupos 50 M3. La interventoría indica que estos oficios serán radicados al FDLK el viernes 31 de marzo de 2023.

Componentes (Grupo 1)
Técnico

-Informe semanal: Radicación de informes semanales (22 al 25) ajustados

-Informe Mensual 5: Atención Observado
-Calificación: 87%

SST
-Informe semanal: Aprobado
-Informe Mensual 5: Aprobado (Con dos observaciones condicionadas para el informe 6)
-Calificación: 100%

Ambiental
-Informe semanal: Aprobado
-Informe Mensual 6: En revisión
-Calificación: 100%

Gestión Social
-Informe semanal: Aprobado
-Informe Mensual 6: Atendiendo observaciones de mesa de trabajo.
-Calificación: 97%

La calificación se afectó por no tener todo el equipo social completo.
Por otra parte, La interventoría dio 8 días al contratista para presentar la propuesta de presentación a la comunidad. El contratista indica que envió un oficio en donde se presenta la propuesta de realizar la reunión de Comité FDLK No. 1 citando a todos los que son aledaños de la Fase 2, realizando la el 25 de abril en el salón comunal de los almendros convocando a toda la comunidad del ciclo No. 2

Se solicita realizar la revisión de todos los puntos que se van a tocar y por supuesto realizar el simulacro.

Componentes (Grupo 2)
Técnico
-Informe semanal: Informes semanales (22 al 25) ajustados
-Informe Mensual 5:
-Calificación: 85%
SST
-Informe semanal: Aprobado
-Informe Mensual 6: En elaboración
-Calificación: 78%
La Interventoría indica que se otorgó al Grupo 2 de Ingresar un Ingeniero residente a obra con el ARL, pero ingreso sin ella a obra, este era un permiso exclusivo para este ingeniero, se solicita que no generalicen estos permisos especiales para todos los que van a ingresar.
Ambiental
-Informe semanal: Aprobado
-Informe Mensual 6: En elaboración.
-Calificación: 78%

*Se afectó la calificación del contratista porque a la semana pasada y la presente no está dando cumpliendo con el acopio de RCD.

Gestión Social
-Informe semanal: Aprobado
-Informe Mensual 6: Revisión de Interventoría
-Calificación: 100%

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Mesa de trabajo con la EAB	SCLV-CVK 22	3-ABR-23
2	Plan de contingencia ajustado - Programación	CVK 22	3-ABR-23
3	Mesa de trabajo NPS	FDLK- SCLV – CVK 22	31-MAR-23
4	Balance	CVK 22	31-MAR-23
5	Actas de comité febrero y marzo	SCLV	3-ABR-23
6	Informes semanales ajustados	SCLV	4-ABR-23
7	Atención observaciones AIU componentes	CVK 22	31-MAR-23
8	Reporte actualizado de avance general, financiero y físico	CVK	4-ABR-23
9	Planos en obra	SCLV-CVK 22	31-MAR-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas

Fecha de la próxima reunión: 13 de abril de 2023 Lugar de la próxima reunión:

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra Consorcio Vías de Kennedy – COP -690-22 Grupo 2

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.26

Fecha: 30 de marzo de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos Pendientes	
No	**Asunto**
1	Planos impresos en obra
2	Listado CIV por CIV de la reducción de monoblock
3	Atención Observaciones NPS
4	Atención Observaciones Cuentas 3 y 4
2. Componentes	
A. Técnico	
- **Informe semanal :** Informes semanales (22 al 25) ajustados	
- **Informe Mensual 5:**	
- **Calificación:** 85%	
B. SST	
- **Informe semanal :** Aprobado	
- **Informe Mensual 6:** En elaboración	
- **Calificación:** 78%	
C. Ambiental	
- **Informe semanal :** Aprobado	
- **Informe Mensual 6:**En elaboración.	
- **Calificación:** 78% **Se afectó la calificación del contratista porque a la semana pasada y la presente no está dando cumpliendo con el acopio de RCD.*	
D. Gestión Social	
- **Informe semanal :** Aprobado	
- **Informe Mensual 6:** Revisión de Interventoría	
- **Calificación:** 100%	

Alcal
de K


SEGUIMIENTO GRUPO 2 AL 28-MARZO-2023

PRIORIDAD	CIV	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
81	8005000	$322 119 000	1.16%	$203 626 444	1.19%
82	8005078	$341 405 000	1.30%	$233 649 414	1.36%
60	8002162	$104 781 000	0.35%	$83 333 909	0.49%
61	8002265	$92 951 000	0.32%	$79 329 909	0.46%
65	8002008	$102 777 000	1.17%	$256 939 775	1.50%
64	8001931	$298 498 000	0.24%	$65 451 909	0.38%
73	8001148	$76 899 000	0.30%	$71 503 909	0.42%
76	8001183	$7 333 000	0.04%	$7 333 000	0.04%
75	8001223	$6 265 000	0.03%	$6 265 000	0.04%
TOTAL		$843 183 878	4.92%	$1 007 433 268	5.88%

SEGUIMIENTO DIARIO EN MILLONES DE PESOS

DIA	22-mar	23-mar	24-mar	25-mar	26-mar	27-mar	28-mar
$ PROG ACUM	$ 738	$ 759	$ 779	$ 802	$ 802	$ 822	$ 843
% PROG ACUM	4.31%	4.43%	4.55%	4.68%	4.68%	4.80%	4.92%
$ EJEC ACUM	$ 719	$ 736	$ 738	$ 738	$ 738	$ 762	$ 1 007
% EJEC ACUM	4.20%	4.30%	4.31%	5.03%	5.03%	5.17%	5.88%
$DESVIACIÓN	$ 19	$ 22	$ 41	$ 63	$ 64	$ 60	$ 164
% DESVIACIÓN	-0.11%	-0.13%	-0.24%	0.35%	0.35%	0.37%	0.96%

AVANCE	%General	%Físico	%Financiero
%Programado			12.97%
%Ejecutado			13.49%
Atraso (-)/Adelanto (+)			0.52


CURVA S - COP 690
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Avance en %
0
50
100
150
200
250
Dias de contingencia
Programado PLAN CONTINGENCIA
Ejecutado
Programado inicial

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
81	8005000	Lleno y compactación de fresado en espacio publico
82	8005078	lleno y compactación de fresado en espacio publico
60	8002162	Se realiza excavación en espacio publico
61	8002265	Se realiza excavación en espacio público y demolición de cajas existentes y construcción de cajas
64	8001931	Se realiza la instalación y llenos de tubería de 12"
65	8002008	Se realiza la instalación fresado estabilizado y monoblock
73	8001148	Se realiza la instalación llenos de fresado, estabilizado
74	8001184	No se realizó actividad en la semana
75	8001223	No se realizó actividad en la semana
76	8001183	Se realizó nivelación de la rasante
Total Frentes de obra		**5 Frentes de obra**