BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 3:45 pm, con la asistencia del Contratista de Obra CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22 – GRUPO 2 y la Interventoría Consorcio SCLV.

Compromisos Pendientes

Balance Mayores y menores – NPS Esp. Público: La Interventoría indica que, el Contratista ayer radicó el Balance de mayores y menores de los NPs 29 y 30 y se encuentra en revisión.

Radicación de ajuste a la programación del plan de contingencia: La Interventoría manifiesta que, no se recibió por parte del Contratista el ajuste al plan de contingencia, por lo tanto, el Contratista tendrá que realizar un ajuste a las actividades de la programación inicial sin cambiar las fechas, puesto que ya culmino el plan de contingencia.

Radicación de informes y cuentas – Facturación: El contratista de obra manifiesta que cuenta con casi la totalidad de informes aprobados, excepto el técnico, puesto que aún no se habían revisado y conciliado las cantidades e informes semanales. La Interventoría manifiesta que el informe mensual No.6 correspondiente al mes de marzo y la preacta se encuentran observados.

Respuesta a los oficios de la SDM: El Contratista informa que, el día de hoy se dio respuesta a los dos oficios recibidos por parte de la secretaria Distrital de Movilidad

Tera de registro fílmico y fotografías de levantamiento de actas de vecindad: El Contratista informa que ya se compró la Tera, y mañana se radicaría a la Interventoría para revisión por parte de componente social

Componente técnico
Frentes de obra activos: 7 -13 CIV
Frentes de obra intermitentes: 2 – Por falta de fresado.
Informes semanales 30,31 y 32: Sin radicar
Informe mensual 6 y 7: Observados
Calificación: 87%

La Interventoría indica que, los Informes semanales de abril se encuentran observados dado que los avances no coinciden con los reportados semanalmente, por consiguiente, el Informe mensual no se aprobará hasta tanto no se tenga definida el acta de abril y los Informes semanales ajustados.

El FDLK indica que, deben radicar la cuenta a más tardar el martes para que el pago quede en este periodo.

Componente SST
El Contratista informa que, está presentando inconvenientes con un subcontratista al cual se le han realizado los pagos, pero se niega a entregar los soportes de pago de planillas del personal, esto afectaría el Informe

mensual de abril, por lo que el Contratista propone que el Representante legal del Consorcio realice un oficio bajo gravedad para no frenar la cuenta de abril.

Informe semanal 32: Aprobado
Informe Mensual 7: En revisión en mesa de trabajo
Calificación: 100%

Programación

A la fecha el contratista de obra continua con los atrasos en obra, como se evidencia en los avances para la semana No. 32 (11 al 17 de mayo de 2023), presentados a continuación:

Avance	Corte al 16 de mayo de 2023		
	General	Obra	Financiero
% Programado	26,73%	26,60%	26,73%
% Ejecutado	13,39%	12,69%	9,52%
% Desviación	-13,34%	-13,91%	-17,21%

La Interventoría manifiesta que, el contratista no realizó los ajustes a la programación del plan de contingencia, es decir que se empezará a evaluar al contratista con la programación inicialmente aprobada por la interventoría y se procederá a solicitar al FDLK inicio de proceso de incumplimiento.

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Balance Mayores y menores – NPS Esp. Público	CVK22	22-may-23
2	Radicación de informes y cuentas – Facturación	CVK22	23-may-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 25 de mayo de 2023 Lugar de la próxima reunión: N/A

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra Consorcio Vías de Kennedy – COP -690-22 Grupo 2

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.32

Fecha: 18 de mayo de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos	
No	**Asunto**
1	Balance Mayores y menores – NPS Esp. Público
2	Radicación de ajuste a la programación del plan de contingencia
3	Radicación de informes y cuentas – Facturación
4	Respuesta a los oficios de SDM
5	Tera de registro fílmico y fotografías de levantamiento de actas de vecindad
6	Balance del monoblock instalado e inventario de monoblock por instalar.
2. Componentes	
A. Técnico	
- **Informe semanal 30,31,32:** Sin Radicar	
- **Informe Mensual 6 y 7:** Observados	
- **Calificación:** 87%	
B. SST	
- **Informe semanal 32 :** Aprobado	
- **Informe Mensual 6:** Aprobado - **Informe Mensual 7:** Revisión mesa de trabajo.	
- **Calificación:** 100%	
C. Ambiental	
- **Informe semanal 32:** Sin radicar	
- **Informe Mensual 7:** Observado	
- **Calificación:** 100%	
D. Gestión Social	
- **Informe semanal 32 :** Aprobado	
- **Informe Mensual 7:** Aprobado	
- **Calificación:** 100%	

- ***Nota:*** El contratista solicita aplazar el comité FDLK que se tiene programado para el 26 de mayo debido a inconformidad de la comunidad por atrasos en la obra. Este se realizaría a mediados de junio.

OBRA



Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
81	8005000	Se realiza conformación de los cruces y la terminación de cajas
82	8005078	Se realiza la instalación de bordillo en cruces y terminación de cajas
60	8002162	Se realiza la excavación para pozo y la terminación de cajas
61	8002265	Se realiza la conformación para espacio público e instalación de fresado
64	8001931	Se realiza la excavación para la conformación de pozo
65	8002008	Se realiza la conformación para espacio publico
73	8001148	Se realiza la conformación para espacio publico
74	8001184	No se realizó actividad en la semana

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
75	8001223	No se realizó actividad en la semana
76	8001183	No se realizó actividad en la semana
66	8001876	Se realiza la excavación para la conformación de pozo
44	8004757	Se realiza excavación mecánica