BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 22 | Junio | 2023 Virtual: ____ Presencial: X (En caso de ser presencial): G2

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento No. 37 COP- 690- 22

HORA DE INICIO: 2:50 pm HORA DE FINALIZACIÓN: ____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Danilo Meneses Toro			X						X	FDLK - Infraestructura	Danilo.Meneses@bdarrobogota.gov.co	3118988034	
Andrés Mauricio Rojas Ll.			X						X	FDLK-Infraestructura	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	3057039993	
Oswaldo Ladino Chavez			X						X	CSLV - Interventoría	dir-viales@silcosa.com.co	3105178077	
Héctor Enrique Maldonado Barrios			X						X	CVKC - Representante Legal	gerencia@arcegroup.co	3188598000	
Gladys Sarita Molina Pito			X						X	CVK22 - Dirección Obra	CVK22.director@gmail.com	3004938576	
Helbert Danilo Buitrago O.			X						X	CVK22 - Ing Residente	CVK22.residente2@gmail.com	3104769800	
Adriana Casho Alba			X						X	CVK22 - Res. Ambiental	CVK22.ambiental@gmail.com	3103391162	
Katerine Samboni O			X							SCLV Interventoria	Ksamboni@outlook.com	3188896513	
Carlos Eduardo Salazar Soler.			X							Consorcio Vías Kennedy 22	CVK22.SST@gmail.com	3143308880	
Sandra Patricia Gonzalez C.			X							CSLV. Interventoría	sstkennedy@outlook.com	3178955603	
Juan Manuel Alba Rojas			X							Consorcio SCLV	juan.alba@ingenieriadevialidad.com	3107697842	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demas normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para relacionar los asistentes a los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 22/ junio / 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 62

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No 39 COP- 690 - 22

HORA DE INICIO: 2:30 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
ARTURO ZARATE			X						X	INTERVENTORIA	arturozarate1@yahoo.com	3152368831	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demas normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 2:50 pm, con la asistencia del Contratista de Obra CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22 – GRUPO 2 y la Interventoría Consorcio SCLV.

Componente Ambiental
Informe semanal 37: Aprobado
Informe mensual 8: En revisión

El Contratista informa que, se encuentran pendientes las cantidades de fresado para poder aprobar el Informe. En la justificación técnica que se anexa al informe, no es relacionando las cantidades, porque aún no se encuentran conciliadas las del acta, pero si se relaciona en que se puede estar midiendo más, y la causa de la diferencia del fresado. Adicional, el contratista manifiesta que las cantidades se reportan mes vencido, es decir en mayo se reportan las cantidades de abril, como en abril no se reportaron cantidades de espacio público, no se están reportando las cantidades de llenos de material que ya se utilizó. Por lo anterior, la Interventoría indica que, en la justificación se debe dejar explicito que en el Informe No. 9 se solventan las cantidades.
Calificación: 100%

Componente SST
Informe semanal 37: Aprobado
Informe mensual 8: Sin radicar.
El Contratista indica que, para el Informe No. 8 se ha realizado una mesa de trabajo. Hay un documento que se revisa entre Interventoría y Contratista, donde se presenta la seguridad social, se compara con los pagos que se hacen para que se crucen y sea consecuente, ese cruce es el que se hace con la Interventoría, el contratista informa que el Informe se radicó para revisión de la Interventoría, y en caso de que se presenten observaciones, la Interventoría realiza la devolución.

Por su parte, la Interventoría manifiesta que, los Informes antes de radicar sean trabajos en mesas de trabajos para evitar reprocesos y cuando se radique salga la aprobación. Además, informa que, uno de los anexos es una sábana donde se trabajan el anexo 2, 3, 4, la metodología que se tenía para la revisión de este anexo era trabajarlo en conjunto para darle celeridad al Informe y la idea es seguir con esta metodología.

La Interventoría indica que, el viernes 16 de junio de 2023 se realizó mesa de trabajo con el Contratista, y se programó mesa de trabajo para el martes 20 de junio de 2023 pero el Contratista no se presentó, por lo tanto, se solicitó que una vez tuviera el informe, lo remitiera para realizar la revisión. El Contratista informa que, no se asistió a la mesa de trabajo porque se estaban organizando temas de obra, y luego, si era necesario se realizaban las mesas de trabajo, además explica que, el tiempo que se invierte en desplazarse hasta la oficina de la Interventoría se desatienden temas de obra, lo cual se ve reflejado en las calificaciones. Por lo anterior el Contratista solicita que las mesas de trabajo se realicen en Kennedy, por parte de Interventoría se evaluará la solicitud realizada.
Calificación: 100%

Personal

- Ingresos: No se presentaron
- Personal retirado: 3 (1 oficial, 1 ayudante y 1 auxiliar de tráfico)
- Ausentismo de la semana No. 37: 1,54%

Componente Social

Informe mensual 8: Aprobado
Informe semanal 37: Aprobado
Calificación: 98% *(La calificación se vio afectada por las actas de compromiso de suspensión de garajes de la prioridad 56 y 89, toda vez que el apéndice indica que se debe informar con una semana de antelación la suspensión de garajes y el Contratista informó 2 días antes del cierre total del segmento. De igual manera, la Interventoría aclara que el Contratista tiene via libre para iniciar actividades en estas prioridades)*

El FDLK manifiesta que: *"el proyecto se encuentra en un punto muy crítico, y si se colocan más tiempos para iniciar los tramos, lo que se quiere es que el Contratista pueda iniciar lo más rápido posible, claramente sin vulnerar ningún derecho de la comunidad y demás, por lo anterior, desde el apoyo a la supervisión se solicita a la Interventoría, colaborar en el sentido en que, si se tiene la garantía de que ya todas las personas sacaron los vehículos en 1 día, 2 días, darle vía libre al Contratista para que pueda iniciar las obras y como no se afectó a la comunidad pues no le afecten tampoco la calificación al Contratista, la idea es tratar de trabajar de la mano con la residente social para que estás gestiones se hagan muy rápido y no tener que esperar los tiempos establecidos contractualmente".* Por lo anterior, la Interventoría aclara que el Contratista tiene vía libre para iniciar actividades en estas 2 prioridades el 23 de junio de 2023 sin ningún inconveniente.

La Interventoría informa que:

- El Contratista realizó la entrega de volantes para inicio de actividades en espacio público de la prioridad 44.
- Para las prioridades 56 y 89, también se entregó el volante para inicio de actividades constructivas de malla vial, el levantamiento de actas de compromiso de suspensión de garajes, de bajantes y de todas las actividades que se requieren para iniciar actividades
- El comité FDLK se tiene programado para el 30 de junio de 2023 en las dos UPZ, el Contratista se encuentra atendiendo observaciones que se realizaron a la presentación.
- Se aprobó la metodología para la capacitación de personal de obra la cual se va a llevar a cabo el 6 de julio de 2023.
- En cuanto a las PQRSD, se tienen 3 abiertos referentes a procesos constructivos de espacio público, rampas vehiculares donde se les dificulta abrir el portón, ayer se realizó recorrido con los especialistas de espacio público realizando la visita en los 2 predios afectados, dieron su concepto y se está a la espera de que el Contratista remita la respuesta a los propietarios. Lo que se acordó es que, en la P64, en el predio de portón blanco no se realizarán ajustes, teniendo en cuenta que la primera hoja si abre y se dará cierre mediante acta de compromiso, en cuanto al portón verde, se van a mejorar los acabados para que pueda abrir la primera hoja del portón.

Componente técnico

Frentes de obra activos: 11 – 19 CIVs
CIVs constantes: 9

Informes semanales mayo: Observados
Informe mensual No. 8: Sin radicar
Calificación: 83%

La Interventoría informa que:

- La calificación se afectó teniendo en cuenta que se tiene espacio público dañado en las prioridades 64,66 y 73, debido a que, el Contratista cuando saca material se atraviesan el espacio público para cargar. Además, se tienen tres oficios de incumplimiento por parte de la SDM a los cuales no se les ha dado respuesta y el material se está cargando por fuera de áreas autorizadas, la Interventoría indica que la calificación es conciliada en campo y firmada por los residentes del Contratista.
- En el PMT se especifican las zonas de cargue y descargue y dice que son las zonas con cerramientos, hay fotos como evidencia, que el cargador pasa por el espacio público para llegar a la vía, y el espacio público es la zona de circulación de los peatones. Cuando hay zonas, ya sea para ubicar maquinaria o para hacer cargue o descargue, siempre es una vía aledaña que tiene contacto con el extremo de la vía, y así esta propuesto en los planos de PMT
- La zona de cargue y descargue está propuesta dentro del cerramiento, por lo tanto, la maquinaria debe circular por donde esté aprobado. Se recomienda al Contratista que, cuando sea aprobado el PMT y se instale, sea la especialista de tránsito quien corroboré que se esté implementando de la manera correcta.
- A pesar de que el Contratista manifiesta que, no se le informa en el momento de estos casos para atender, por parte de la Interventoría cuando se realiza la verificación del PMT, en caso de que no esté bien implementado se le hace la observación al Contratista y si no atiende se le afecta la calificación.
- Hoy en recorrido se evidenció la ausencia de PMT en varios segmentos y no se tienen senderos peatonales definidos

El Contratista solicita que se cuantifiquen las calificaciones y que cuando se le pase la calificación para revisión de la misma, se debe adjuntar copias de bitácora donde se evidencie los llamados que se le hagan para cumplir con el PMT.

Se han realizado apremios al Contratista por el incumplimiento al PMT y en obra también se le realizan las observaciones para que sean atendidas, pero se hace caso omiso y por tanto se afecta la calificación. En adelante, si hay llamados de atención se deben dejar en bitácora, si no atiende se reitera en bitácora y se afecta la calificación.

La Interventoría manifiesta que, el PMT no es solo para poder funcionar alrededor de la obra, sino también es para salvar vidas, y si por cualquier causa en el momento no hay quien tome la foto, que al final la foto no es lo importante, lo importante es que este implementado para que, tanto el Contratista pueda trabajar como para que la gente pueda circular sin ningún problema, porque independiente que la Interventoría revise y que el Contratista implemente, si llega a pasar algo y el PMT está bien implementado, las responsabilidades de alguna forma bajan porque alguien no respeto el PMT.

El FDLK invita a la Interventoría a ser consciente de la situación de robo y vandalismo de la zona y buscar la manera de no castigar tan severo la ausencia de las señales, teniendo en cuenta que han sido repuestas 2 o 3 veces.

Por lo anterior, la Interventoría manifiesta que las herramientas que se tienen para calificar son los términos de referencia, en cuanto al robo de señales, desde la Interventoría, se tiene que evaluar lo que dicen los términos. En su momento, a la SDM se le planteó cambiar un poco la señalización, pero la SDM fue tajante en que la señalización debe estar con las características exigidas, por tanto, no se puede intentar alivianar la calificación por la ausencia de las mismas. De igual manera, las calificaciones deben se concertadas en campo y tener registro de las observaciones que se realicen al Contratista de la implementación del PMT.

Por otra parte, la Interventoría informa que, se evidenció en campo que el Contratista está llevando material fresado contaminado, por lo que se le solicita que no se utilice para estabilizar vía, sino que sea utilizado para espacio público.

Tránsito y transporte

La Interventoría informa que:

- De 21 PMTs que se tenían aprobados quedan 19, dado que, el permiso de las prioridades 81 y 82 venció el 15 de junio de 2023.
- De los 19 CIVs, hay 10 en etapa 1, y 9 que tienen aprobación para etapa 2.
- Hay 7 PMTs pendientes de aprobación por parte de la SDM y está semana se pasó para solicitud de etapa 2 de las prioridades 68 y 69
- Mañana se va a realizar la reunión de señalización con la SDM referentes. Hoy se realizó la reunión con el Contratista de Grupo 1, la idea es que se radique una solicitud para prorrogar la vigencia de la señalización, que no se radique para el total de CIVs sino por grupos que se va venciendo, porque entre más sean, más se demoran. El Contratista debe pasar a la Interventoría la solicitud y la Interventoría radica a la SDM.

Varios

El Contratista informa que:

- Hoy llegaron las tapas de las cajas de inspección de los predios, por lo tanto, se dejaría adecuado el andén y cuando se vayan a instalar los bolardos se pedirá PMT para intervención de espacio público.
- Las rejillas para los canales monoblock no han llegado, por el momento, se colocarán las antivandálicas asumiendo el Contratista lo que pueda suceder. Desde el FDLK se aclara que, está solución es por el momento y hasta tanto no se tengan las rejillas no se recibe el segmento.
- Se radicó a la Interventoría la propuesta económica para el cambio de bolardo en concreto M61, que de acuerdo con el visor IDU es el que menos afecta el presupuesto, por lo que el FDLK manifiesta que no se puede aprobar el NP teniendo en cuenta que, el precio es mayor al contractual, por tanto, el Contratista propone dar alcance al NP haciendo la propuesta de que se puede instalar al mismo precio contractual y en concreto para evitar el vandalismo.
- No se puede realizar el Plan Detallado de Trabajo – PDT, debido al sancionatorio que está en curso.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

La Interventoría solicita que se realice una simulación de acta parcial final de obra de las cantidades de mayo y junio, para tener un estimado de facturación a la fecha.

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Recorrido con especialista de y redes secas	CVK22 SCLV	23-jun-23
2	Reunión con la SDM – Vigencia señalización	CVK22	23-jun-23
3	Respuesta a la comunicación U233-G2-492-23 Observaciones a Plan Detallado de Trabajo - PDT	CVK22	28-jun-23
4	Justificación de volumen de fresado no reportado en informes mensuales AM	CVK22	28-jun-23
5	Propuesta urbanística y presupuestal del cambio de bolardo M63	CVK22	28-jun-23
6	Balance y justificación del total de CIV que van a intervenir.	CVK22	29-jun-23
7	Cuenta 7 – Abril FDLK	CVK22	15-jun-23
8	Plan detallado de trabajo – PDT ajustado	CVK22	21-jun-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 29 de junio de 2023 Lugar de la próxima reunión: N/A

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra Consorcio Vías de Kennedy – COP -690-22 Grupo 2

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.37

Fecha: 22 de junio de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos				
No	**Asunto**	**Responsable**	**Fecha de compromiso**	**Cumplió SI/NO**
1	Inventario de redes secas	Contratista	14-jun-23	NO
2	Solicitud de Reunión con la SDM – Vigencia de señalización	Contratista	Pendiente confirmación SDM	
3	Cuenta No. 7 – Abril (Completo)	Contratista	15-jun-23	SI
4	Radicación cuenta de abril G2 al FDLK	Interventoría	15-jun-23	SI
5	Respuesta a la comunicación U233-G2-492-23 *Observaciones a Plan Detallado de Trabajo – PDT. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-517*	Contratista	21-jun-23	NO
6	Justificación de volumen de fresado no reportado en informes mensuales AM*.	Contratista	21-jun-23	NO
7	Carta de CEMEX donde manifieste que no se cuenta con espacio en bodega para recibo de bolsas de cemento.	Contratista	21-jun-23	NO
8	Póliza extracontractual maquinaria y equipo (daños a terceros). Investigar si aplica para el contrato.	Contratista	21-jun-23	NO
9	Propuesta económica de cambio de sumidero.	Contratista	20-jun-23	SI
10	Propuesta urbanística y presupuestal del cambio de bolardo M63	Contratista	21-jun-23	SI
11	Propuesta técnica y presupuestal del cambio de mezcla asfáltica MD13 a MD10.	Contratista	21-jun-23	SI
12	Tapas de cajas de inspección de monoblock	Contratista	21-JUN-23	NO

13	Cantidades actualizadas respecto a los diseños de pavimento y espacio público aprobados.	Contratista	21-jun-23	NO
14	Mesa de trabajo en campo especialistas redes secas para concepto de caja ETB.	Contratista e Interventoría.	20-jun-23 Reprogramada 23-jun-23	
15	Balance y justificación del total de CIV que van a intervenir.	Contratista	21-jun-23	NO

2. Componentes
A. Técnico
- **Informes semanales mayo:** Sin atender Observaciones
- **Informe Mensual 8:** Sin radicar
- **Acta No.10 de recibo parcial No.8 (mayo):** Sin radicar
- **Cuenta No. 8 (mayo):** Sin radicar
- **Calificación:** 83%
B. SST
- **Informe semanal 37:** Aprobado
- **Informe Mensual 8**: Sin radicar
- **Ingresos en la semana:** 0
- **Retiros en la semana:** 3
- **Total Personal Obra:** 52
- **Calificación:** 100%
C. Ambiental
- **Informe semanal 37:** Aprobado
- **Informe Mensual 8:** Sin aprobar*
- **Calificación:** 100%
D. Gestión Social
- **Informe semanal 37:** Aprobado
- **Informe Mensual 8:** Aprobado
- **Calificación:** 98%
Varios
Obra


Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
81	8005000	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Terminación cajas **Andén occidental:** Terminación cajas
82	8005078	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Terminación cajas **Andén occidental:** Terminación cajas
60	8002162	**Calzada:** Construcción pozo e instalación de bordillo. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Instalación de fresado segunda capa
61	8002265	**Calzada:** Se realiza re nivelación de vía por sobre espesores

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
		Andén oriental: Se realiza la instalación de concreto MR-41 en esquina norte **Andén occidental**: Se realiza instalación de concreto MR-41 en esquina norte.
64	8001931	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Se realiza la demolición, excavación manual. **Andén occidental:** Se realiza la demolición, excavación manual.
65	8002008	**Calzada:** Se realiza la instalación de fresado para pozo **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad
73	8001148	**Calzada:** Se realiza re nivelación de vía por sobre espesores. **Andén norte:** Sin actividad **Andén sur:** Sin actividad.
74	8001184	**Calzada:** Sin actividad **Andén norte:** Se realiza la instalación de concreto MR-41 **Andén sur:** Excavación manual.
75	8001223	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Se inicia con demolición y excavación manual **Andén occidental:** Sin actividad
76	8001183	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza demolición concreto y excavación manual **Andén occidental:** Se realiza la instalación de concreto MR-41**.**
66	8001876	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado.
44	8004757	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
50	8004663	**Calzada:** Se realiza instalación de fresado estabilizado. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
68	8001715	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
69	8001823	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Instalación monoblock **Andén occidental:** Excavación manual para instalación monoblock.
70	8001657	**Calzada:** Se realiza instalación de geotextil, geo celda, y fresado. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad.


Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
71	8001771	**Calzada:** Se realiza la instalación de fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4%. **Anden oriental:** Sin actividad**.** **Anden occidental:** Sin actividad.
49	8004816	**Calzada:** Se realiza excavación mecánica, demolición e instalación de geocelda, geotextil y fresado. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad.
48	8004699	**Calzada:** Se realiza apertura a civ e inicia con excavación mecánica y demolición. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad.

G2	CORTE AL 20 DE JUNIO DE 2023		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	61,33%	61,32%	61,33%
% EJECUTADO	19,48%	19,45%	9,52%
% DESVIACIÓN	-41,85%	-41,87%	-51,81%

GRUPO 2 – CONSORCIO VÍAS KENNEDY 2022 COP-690-22



GRUPO 2 – CONSORCIO VÍAS KENNEDY 2022 COP-690-22



ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO

Semana 37 (15 al 21 de junio de 2023)

CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 2 -CVK22 COP 690-22

PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN	PK_ID ANDEN	44			50			60			61			64			65			66			68			69			71			70			49			73			74			75			76			81			82			48		
VIA	ORIENTAL	OCCIDENTAL	VIA (152907)	ORI (23937)	OCC (23938)	VIA (152906)	ORI (23935)	OCC (23936)	VIA (155776)	ORI (29122)	OCC (29123)	VIA(155777)	ORI (29124)	OCC (29125)	VIA (155852)	ORI (29274)	OCC (29275)	VIA (155853)	ORI (29276)	OCC (29277)	VIA (155860)	ORI (29290)	OCC (29291)	VIA (155875)	ORI(29320)	OCC (29321)	VIA(155917)	SUR(92062684)	NOR(92062817)	VIA(155878)	ORI (29326)	OCC (29327)	VIA(152905)	ORI(23933)	OCC (23934)	VIA(155917)	SUR(92062684)	NOR(92062817)	VIA(155918)	SUR(92062720)	NOR(92062828)	VIA(155893)	ORI(29356)	OCC(29357)	VIA(155892)	ORI(29354)	OCC(29355)	VIA(153026)	ORI(24149)	OC(92062836)	VIA(153027)	ORI(24151)	OCC(24152)	VIA(152904)	ORI(23931)	OCC(23932)
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.																																																				
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.																																																			
REDES HIDRAULICAS	GEOTEXTIL	GEOTEXTIL																																																			
GEOTEXTIL, GEOCELDA HDPE PERFORADA, RELLENO CON FRESADO SOBRE GEOCELDA	PRIMERA CAPA DE FRESADO	PRIMERA CAPA DE FRESADO																																																		
PRIMERA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	SEGUNDA CAPA DE FRESADO	SEGUNDA CAPA DE FRESADO																																																		
CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO MONOBLOCK.	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE																																																	
SEGUNDA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	BORDILLO PREFABRICADO A80	BORDILLO PREFABRICADO A80																																																	
TERCER CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	PISO EN CONCRETO GRIS MR41	PISO EN CONCRETO GRIS MR41																																																
MEZCLA ASFALTICA	CONCRETO DE 3000PSI	CONCRETO DE 3000 PSI																																																

TERMINADO	
EJECUCION	
INTERMITENTE	
SIN INICIAR	
NO APLICA	