Folio No. PG4

hoja 32

Jueves 29 Junio 2023
PG4 CU: 8001931
Cra 91b cll 40Sur cll 40A Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Instalacion de geotextil y fresado para primera capa.
NP-22 - Geotextil
NP-24 - Fresado.

Personal: Inspector 1, Oficiales 2, Operario 1, Trapico 1, Ayudantes 5.

Viernes 30 Junio 2023
PG4 CU: 8001931
Cra 91b cll 40Sur cll 40A Sur
Tiempo Seco
Actividades: Conformacion en espacio publico en ambos costados e instalacion de fresado, Terminados en cajas, Reinstalacion y nivelacion de monoblock.
Se le solicita al contratista de hacer el proceso de la reinstalacion del monoblock nuevamente ya que este monoblock fue golpeado y movido con el minicargador en el cargue y retiro de material de excavacion, el contratista debe hacer el debido proceso de la adecuacion de este monoblock haciendo el retiro, limpieza ⇒

PG4

y reinstalacion con la aplicacion del bucken, para evitar filtraciones, se evidencia que no lo estan haciendo solo lo estan acomodando. sin su debido procedimiento. costado occidental

Personal: Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 2, boal 1, Trafico 1.

- el monoblock se Realiza Reinstalacio y se le aplica de nuevo Sika flex en sus separaciones y se garantiza su perfecta instalacion

Steven B

Sabado 01 Julio 2023
PG4 CW: 8001931
cra 91b cll40Sur cll40ASur
Tiempo seco
Actividades. Conformacion espacio publico en ambos costados, con instalacion de fresado

Personal: Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 3 trafico 1, boal 1

Steven B

P64

Martes 04 Julio 2023
P64 CW: 8001931
Cra 91b cll40sur cll49Asur
Tiempo: Seco
Actividades: Conformacion de espacio publico
Se evidencia excavaciones en espacio publico. y no cuenta con sendero peatonal. ya que se observa con obstruccion de material y herramienta.
Componente Ambiental y SST: Se realiza recorrido evidenciando actividad de excavacion para conformacion de espacio público, no se cuenta con sendero peatonal, se encuentran obstaculos y acopios de escombros (RCD) con más de 24 horas en el sitio. Yanet Claro P. Res. Ambiental.
Personal: Inspector 1, Oficiales 2 Ayudantes 3
Steven B FTS

Miercoles 05 Julio 2023
P64 CW: 8001931
cra 91b cll40sur cll40Asur
Tiempo: Seco
Actividades: Conformacion en espacio publico
Personal: Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 3
Steven D FTS

Jueves 06 Julio 2023
P64 CW: 8001931
Cra 91b cll40sur cll40Asur
Tiempo: Seco
Actividades: Conformacion en espacio publico
Steven D FTS

Folio No. hoja 35

PGU

Personal: Inspector 1,

NP-29 = Concreto MR+41 = 15,39 m²

Viernes 07 Julio 2023

PGU CIU: 8001931

Cra 91D Cll 40SUR Cll 40A SUR

Tiempo: Seco

Actividades = Conformacion espacio publico.

Componente SST = Se realiza recorrido de obra, se evidencia personal realizando actividades de espacio publico, el personal cuenta con la dotacion y hace uso de los EPP. este CIU cuenta con Kit de emergencia punto ecologico y kit antiderrame.

Steven D Sandra Gonzalez Res. SST Tritan.

Sabado 08 Julio 2023

PGU. CIU: 8001931

Cra 91D Cll 40SUR Cll 40A SUR

Tiempo = Seco

Actividades: Conformacion espacio publico, Excavacion manual.

Personal: Inspector 1, Ayudantes 5, boal 1,

Steven D

Folio No. hoja 36

PGH.

Lunes · 10 Julio 2023
PGH CIV: 8001931
Cra 91b cll 40sur cll 40A sur
Tiempo: SECO
Actividades: Vaciado de concreto de 3000 PSI, para loza espacio publico.
NP-30 vaciado de concreto 12,72.m²
4002 · Instalacion bordillo A-80 -

Steven D

Martes 11 Julio 2023
PGH CIV: 8001931
Cra 91b cll 40 Sur cll 40A sur
Tiempo SECO
Actividades
Componente SST: Se realizo recorrido evidenciando actividad de excavacion e instalación de monoblock, Cuenta con kit de emergencia, kit de derrame y Punto ecologico, el personal Cuenta con los elementos de protección personal y los elementos de identificación visual.

Sandra Gonzalez
Res. SST Interv.

Parte tecnica: Se continua con la instalacion monoblock costado oriental.

Se realiza instalacion monoblock V-200 en ambos costados, parte sur bordillo A-80

Folio No. hoja 37

P64

400 z = Monoblock V-200 = 4[illegible] ml

400 z = Bordillo A-80 = 8,91 ml

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 4, Tropico 1

Steven

Miercoles 12 Junio 2023

P64 CIU: 8001931

Cra 91b cll 40 sur cll 40A sur

Tiempo: SECO

Actividades: Conformacion espacio publico y alistamiento para la instalacion de concreto

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 5, Tropico 1.

Jueves 13 Julio 2023

P-64 CIU 8001931

Cra 91B Call 40 sur cll 40 A sur

Tiempo: Seco.

Actividades:

Componente SST En el momento del recorrido se evidencia actividades de estampado en espacio Publico el personal hace uso de la dotacion y Porta los EPP.

Sandra Gonzalez

Res SST

P64

Vaciado de concreto de 3000 PSI para losas. slump 4 1/2"

NP-30 = Vaciado de 3000 PSI : 62.69 m²

Personal = Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 4, trafico 1.

Steven B

Viernes. 14 Julio 2023.

P64 CLV: 8001931

cra 91b cll40sur cll40A sur

Tiempo = Seco

Actividades: Vaciado de concreto MR-41 Rampas de acceso, costado occidental.

NP-29.- CONCRETO MR-41 = 28,85 m².

•Personal = Oficial 2, Ayudantes 5, Inspector 1, trafico 1, boal 1.

-El concreto del predio 91b-04. con la cantidad 8.10m². el CONTRATISTA lavo la TOLVA DE la Mixer y aplico la Juagadura de la Mixer a ESTE cuadro NO se recibe Se evidencia, que le agregaron BASTANTE agua

Personal: Oficial 2, Ayudantes 5, Inspector 1, Trafico 1. Boal 1.

Steven B

P64.

Sabado 15 Julio 2023.
P64 CLV: 8001931
Cra 91b cll40Sur cll40A Sur
Tiempo = SECO
Actividades: Conformacion espacio publico
Steven D

•Personal = Ayudantes 4, oficiales 2, bool 1

Lunes 17 Julio 2023
P64 CLV: 8001931
Cra 91b cll40Sur cll40A Sur
Tiempo = SECO.
Actividades: Se evidencia la llegada de rejillas de las cajas de inspeccion del monoblock.
• Excavacion manual parcial, para la instalacion de tuberia, pozo a Sumidero, sumidero Ko+002 / Ko+008

- Limpieza y mantenimiento a via para continuar con instalacion fresado estabilizado
Personal = Ayudantes 4, Oficiales 2, Operador, 1, bool.
Equipo = Montacarga 1.
Steven D

P64

Martes 18 Julio 2023

P64 CIU: 8001931

Cra 96 cll 40sur cll 40A sur

Tiempo = Seco

Actividades.

Se evidencia. la instalacion y conexion de. cajas de inspeccion con los sumideros se le indica al contratista. que ~~la~~ desague dela caja de inspeccion al sumidero debe. Ser de 6" sin reducciones

Se evidencia cajas de inspección con rejillas de seguridad

Componente SST: Se realiza recorrido. evidenciando instalación de estabilizado, cuenta con el kit de emergencia (Botiquin, Camilla, extintor) kit de derrame, Punto ecologico el personal cuenta con los elementos de proteccion Personal y dotación de identificación visual.

Sandra Gonzalez
Res. SST

Componente Ambiental = Se realiza recorrido por el frente de obra, evidenciando que durante las actividades no se Tiene el cuidado de afectar el manoblock en el punto se encuentra kit antiderrame, punto ecológico.

Yanet Claro P.
Res. Ambiental
Interv.

P64

Instalacion de fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4% instalacion de rejillas de inspeccion V=100 x 50 cm, instalacion de semicodo ϕ 6" y tubo PVC ϕ 6" en ambos costados a sumidero KO+025

NP-25 = fresado estabilizado = 5,25 m3.

NP-03 = caja de inspeccion V=100x50 = 4 und

= Semicodos ϕ 6" = 4 und

Tuberia Pvc ϕ 6" = 1,20 ml

Personal = Oficiales 2, Ayudantes 2, Topico 1, Operador 1.

Equipo = Minicargador

* Este fresado que se esta estabilizando esta mezclado con granulares.

P64

Miercoles 19 Julio 2023
P64 CIV: 8001931
cra 91b cll 40sur cll 40A sur
Tiempo: Seco
Actividades: Instalacion de fresado estabilizado con cemento y soil al 4% KO+062 / KO+052

NP-25 = fresado estabilizado = 12m3

Personal = Inspector 1, Ayudantes 2, Oficial 1, Operador 1,
Equipo = Minicargador

Este fresado que se esta utilizando para la estabilizacion, continua mezclado con granulares, se le hizo la observacion al contratista Haciendo caso omiso a la observacion

Sabado 22 Julio 2023
P64 CIV: 8001931
cra 91b cll 40 sur cll 40A sur
Tiempo = seco
Actividades: Se continua con la instalacion de fresado estabilizado, mezclado con material granular,

PG4

Se hiba realizar nivelación de la base estabilizada para tomar espesores de asfalto pero se encontro un viaje de fresado en la mitad del av el cual no dejo realizar la actividad.

Oxzi Vasquez Topografo.

- Instalacion de fresado estabilizado, con cemento y solid soil al 4% KO+010 / KO+067 = Segunda capa

NP-25 - fresado = 29,92m³

Jhon

Lunes 24 Julio 2023

PG4 CU: 8001931

Cra 91b cll40Sur cll40A5r

Tiempo = Seco

Actividades: Se continua con la instalacion de fresado estabilizado mezclado ..., con material granular, Se le a hecho la recomendaciones y han hecho caso omiso a esta observacion

- Se continua con instalacion de fresado, cemento y solid soil al 4% en KO+010 / KO+000

NP-25 = fresado estabilizado : 5,25m³

Personal = Inspectos 1, Oficial 1, Ayudantes = 2, Operador 1, Trafico 1

Equipo = Minicargador 1.

Jhon

Folio No. hoja 43

P64.

Martes 25 Julio 2023

P64 CIV. 8001931

Cra - 91b cll 40sur cll 40Asur

Tiempo = Seco.

Actividades =

Se realiza Nivelación de base estabilizada para liberación se evidencias puntos altos los cuales el Contratista arregla y se vuelve a tomar Niveles.

Pol parte de topografia de libera para asfalto

Steven Oscar Vasquez
topografo

- Renivelacion de via para asfalto

Personal = Ayudantes 2

Miercoles 26 Julio 2023

P64 CIV: 8001931

Cra 91b cll 40Sur cll 40A sur

Tiempo = Seco y llovizna

Actividades: Instalacion de emulsion asfaltica cnr K0+000/ K0+069, instalacion mezcla asfaltica mdc-19

P64

Granocaucho e instalacion mac mezcla mac-10

NP-26 Emulsion = 234,5 m²
NP-27 Mezcla mdc-19 = 16,09 m³
? Mezcla mdc-10 = 11,5 m³

- El fresado estabilizado instalado en esta prioridad, no esta cumpliendo con las normas tecnicas, ya que se le solicito al inspector del contratista de hacer el proceso correcto y no lo esta haciendo se hace caso omiso a las observaciones de interventoria.

- Tambien se le a soliatado no agregarle agua a los concretos y continuan haciendo caso omiso a las observaciones que se le hacen al inspector

- KO+024, Se le solicito retirar un material que
- habia suelto y contaminado y Tambien se hizo caso omiso al requerimiento y le aplico un cemento por encima no mas, como se evidencia en las fotos

Steven

Personal = Inspector 1, Oficiale 3, Ayudantes 4, Operadores 3, Trafico 1,
Equipo = Finisher 1, Vibrocompactador 1, Trissler 1

- Por parte del PMT se trabajo hasta las 7:00 PM. sin los implementos necesarios.

Steven

Folio Nó. hoja 45

P64

Jueves 27 Julio 2023
P64 CU: 8001931
cra 91D cll40Sur cll40ASur
Tiempo: SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Viernes 28 Julio 2023
P64 CU: 8001931
cra 91D cll40Sur cll40A Sur
Tiempo = SECO
Actividades, Frente de obra sin actividad

Steven B

Sabado 29 Julio 2023
P64 CU: 8001931
cra 91D cll40Sur cll40ASur
Tiempo = SECO
Actividades: frente de obra sin ninguna actividad

Steven B

Lunes 31 Julio 2023
P64 CU: 8001931
cra 91b cll40Sur cll40ASur
Tiempo = SECO
Actividades, frente de obra sin actividad

Steven B

Folio No. hoja 46

P64

Martes 01 Agosto 2023

P64 CUI: 8001931

Cra 91b Cll 40Sur Cll 40A Sur

Tiempo = Seco

Actividades:

Componente SST Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia que la Prioridad no cuenta con actividad Tecnica

Yandth Claro — Res. Ambiental

Sandra Gonzalez. — Res. SST

Steven