Folio No. hoja 33

P66

Miercoles 28 Junio 2023.
P66 CLV: 8001876
cra 91C cll40Sur cll40A Sur
Tiempo = Seco.
Actividad = Vaciado de concreto de 3000PSI, losas
NP-30 = Concreto 3000 PSI. = 24,06 m³
- Se atienden observaciones por pmt dando cumplimiento al mismo
Personal = Oficiales 2, Ayudante 1
Steven B KAMS RTI

Jueves 29. Junio 2023
P66 CLV: 8001876.
cra 91C cll40Sur cll40A Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Conformacion espacio publico terminacion cajas.
Personal: Oficiales 2, Ayudantes 1.
Steven B KAMS RTI

Viernes 30 Junio 2023
P66 CLV: 8001876.
cra 91C cll40Sur cll40A Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Conformacion de espacio publico.
instalacion de fresado
Steven B KAMS. RTI

PGG.

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 1.

En esta Prioridad. Tambien se evidencia de que el monoblock fue desplazado y movido por el mmicargador, en el cargue y retiro de material de excavacion, en el costado occidental.
El contratista debe de Tomar los correctivos pertinentes, para garantizar, la estabilidad de este monoblock, haciendo el retiro, limpieza e instalacion con su sellante, para evitar las filtraciones, Se evidencia que no lo estan haciendo.

- Se Realiza Reinstalacion de monoblock y se aplica material Sellante

Steven B KAM S RTI

Sabado 01 Julio 2023.
PGG CIV: 8001876.
era 91C CLL40SUR CLL40A50R
Tiempo: Seco
Actividades: Se continua con la conformacion de espacio publico en ambos costados
Personal: Oficiales 2, Ayudante 1

Steven B KAM S RTI

PGG

Martes 04 Julio 2023

PGG CLV: 8001876

Cra 91C Cll 40SUR Cll 40A SUR

Tiempo: Lluvia y Seco

Actividades: Conformacion de espacio publico.

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 5

Steven B KAM S RTI

Miercoles 05 Julio 2023

PGG CLV: 8001876.

Cra 91C Cll 40SUR Cll 40A SUR

Tiempo: [illegible] - Seco

Actividades - Conformacion espacio publico

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 5

Steven B KAM S RTI

Jueves 06 Julio 2023

PGG CLV: 8001876

Cra 91C Cll 40SUR Cll 40A SUR

Tiempo SECO

Actividades Se realiza la instalacion de vaciado de concreto MR-41, concreto 3000 PSI

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 5

NP-29 = Concreto MR-41. = 28,03 m²

NP-30 = Concreto 3000 = 5,81 m²

Steven B KAM S RTI

Folio No. hoja 36

P66

Viernes 07 Julio 2023.

P66 CIV: 8001876.

Cra 91C Cll40SUR Cll40A SUR

Tiempo SECO

Actividades: Conformacion espacios, e instalacion concreto 3000 PSI

Componente SST: se realiza recorrido, en el momento de la visita se evidencia personal realizando actividades de espacio publico el personal porta la dotacion y hace uso de los EPP; esta CIV cuenta con kit de emergencias, punto ecologico y kit antiderrame

Sandra Gonzalez
Res. SST Intav.

Personal = Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 5,

Steven B

Sabado 08 Julio 2023

P66 CIV: 8001876

Cra 91C Cll40SUR Cll40A SUR

Tiempo = SECO.

Actividades: Conformacion espacio publico

Personal: Inspector 1, Ayudantes 3, boral 1, Oficial 1

Steven B

Folio No. hoja 37

PGG

Lunes 10 Julio 2023

PGG CIU: 80018736

Cra 91C Cll40Sur Cll40A Sur

Tiempo=Seco

Actividades: Conformacion de espacio publico, Instalacion Bordillo A-80. y vaciado de concreto

NP-24 = fresado. = 10.63

4002 = Bordillo. A-80 = 22.44ml

NP-30 = Concreto 3000 psi = 43,99 m3

Personal: Inspector 1, Oficiales 2 Ayudantes 2.

Martes 11 de Julio 2023

PGG CIU 11405ur Cll40A Sur

Tiempo:

Actividades:

Componente SST: Se realiza recorrido evidenciando conformacion de espacio publico., Cuenta con kit de emergencia (Botiquin, extintor, camilla) kit de derrame y punto ecologico, el personal cuenta con los elementos de proteccion personal y elementos de identificación visual asi mismo hace uso de la indumentaria de acuerdo al manual de identificación visual.

Sandra Gonzalez
Res. SST Interv.

Parte tecnica: Excavacion en espacio publico los extremos volqueta stiker usc-504.

Steven

P66

Se continua con la conformacion de espacio publico, costado occidental, Instalacion parcial de cajillas, para registros de agua potable acabados y remates a cajas

Personal: Oficiales 2 Ayudantes 2 Trafico 1.

Steven B PAMS RTI

Miercoles 12 Julio 2023.
P66 CIU: 8001876.
Cra 94C Cll40sur cll40Asur
Tiempo: Seco
Actividades: Demolicion concreto anden y excavacion manual en espacio publico, Instalacion de geotextil, fresado 11a capa y Reinstalacion de monoblock

NP-13 : Demolicion capa = 8,26 m^2
4001 = Excavacion manual = 11,46 m^3
NP-22 : Geotextil = 23,6 m^2
NP-24 = fresado = 5,09 m^3

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 1, Trafico 1.

Steven B PAMS RTI

Jueves 13 Julio 2023
P-66 CIU 8001876
Cra 94C Cll 40 Sur cll 40 A. Sur
Tiempo Seco
Actividades:

PGG

- Componente social: Se realiza recorrido por el frente de obra. se verifica vallas informativas, adecuación de bajantes y accesos peatonales al predio. No se presentan inquietudes ciudadanas.

Componente SST: Se realiza recorrido evidenciando actividad de fundida de concreto para espacio publico, Se cuenta con 3 trabajadores, kit de emergencia, kit de derrame, el personal cuenta con los elementos de protección personal a si mismo elementos de identificación visual Sandra Gonzalez

Componente Tecnico: Se evidencia fundida y estampado de Concreto y nivelación para espacio publico

- Vaciado de concreto 3000psi costado occidental y conformacion de espacio publica e instalacion de fiesado.

Personal: Oficial 2, Ayudantes 1.

Steven Pons P.T.

Viernes 14 Julio 2023

PGG CIV: 8001876

cra 94C cll40sur cll40A sur

Tiempo SECO

Actividades: Vaciado de concreto MR-41 e instalacion de concreto 3000 PSI

NP-29 = Concreto MR-41 =

NP-30 = Concreto 3000 PSI =

Personal = Inspector: 1. Oficiales 2, Ayudantes 4 Trafico 1

PGG

Sabado 15 Julio 2023

PGG CW: 8001876

Cra 94C Cll40Sur Cll40A Sur

Tiempo = Seco

Actividades = Vaciado de concreto 3000psi losa s esquina

NP-30 : Concreto 3000 psi =

2024 = Construccion caja inspeccion = 1 und.

Personal = Oficiales 2, Ayudantes 4, boal 1

Steven

Lunes 17 Julio 2023

PGG CW: 8001876

Cra 94C Cll40Sur Cll40Asur

Tiempo : Seco

Actividades: Excavacion manual parcial, para la la instalacion de tuberia, pozo a sumidero.

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 5, Trafico 2, Inspector 1, Boal 1,

Steven

PGG

Martes 18 Julio 2023

PGG CU: 8001876

cra 94c cll 40Sur cll 40A Sur

Tiempo = SECO

Actividades:

Componente SST: Se realiza recorrido evidenciando que la prioridad ejecutar actividad de excavacion para tuberia Para Sumideros, Cuenta con kit de emergencia punto ecologico, punto ecolog kit de derrame, el personal Cuenta con los epp y dotacion de identificacion visual

Sandra Gonzalez

Excavacion manual para zanja instalacion Tuberia, Excavacion SUMIDERO, Excavacion sumidero, instalacion arena Para instalacion Tuberia

4001 : Excavacion manual = 3,8

NP-08 = Arena de peña = 1,98

2013 = Tubo Novafort Ø 12" = 6mL

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 2

Miercoles 19 Julio 2023

PGG CU: 8001876

cra 94c cll 40Sur cll 40A Sur

Tiempo: SECO

Actividades = Vaciado de concreto, para solado

PGG

Limpieza, Recubrimiento, Tuberia para Tapa colgante
KO+002/KO+008 = Instalacion Tuberia Novafort ϕ12"

2022 = Concreto 1500 = 0,21 m³
2013 = Tuberia Novafort ϕ12" = 1,20 mL

Personal = Oficial 2, Ayudantes 1, Trafico 1.

Steven B

Sabado 22 Julio 2023
PGG CLU: 8001876
cra 94C cll 40sur cll 40A sur
Tiempo: SECO
Actividades: Vaciado de concreto 3000 PSI para placa construida sobre la tuberia que va de pozo a sumidero.

NP-29. Concreto placa = 1,03 m³.

Personal = Oficiales 2 Ayudantes = 4

- Esta placa fue fundida el dia viernes 21 Julio, concreto mezclado en sitio

Steven B

Folio No: Hoja 43

PGG

Lunes 24 Julio 2023.
PGG CIU: 8001876
Cra 94C Cll40Sur Cll40ASur
Tiempo: Seco
Actividades: Excavacion manual para la construccion De sumideros +0+004 e Instalacion de Bordillo A-80

4001 = Excavacion manual = 1,56 m^3.
4002 = Instalacion Bordillo A-80 = 8,25mL

Personal = Oficial 2, Ayudante 1

StevenD

Martes 25 Julio 2023
PGG CIU: 8001876
Cra 94C Cll40sur Cll40ASur
Tiempo = Seco
Actividades: Instalacion de sumideros, e Instalacion De cabezas para Sumideros

Personal = Ayudantes 3, Oficial 2.

StevenD

Miercoles 26 Julio 2023
PGG CIU: 8001876
Cra 94C Cll40Sur Cll40ASur
Tiempo Seco y Lluvioso
Actividades = Instalacion de monoblock V-100

StevenD

P66

Instalacion fresado 1' capa en esquina e instalacion de Tuberia novafort ϕ12" conexion pozo de aguas lluvias a sumidero.

2013 = Tubo novafort ϕ 12" = 1,40 m1

Personal = Oficiales 2, Ayudantes 1.

Steven Jam

Jueves 27 Julio 2023.
P66 CU: 8001876
cra 94C Cll40Sur Cll40A Sur
Tiempo = SECO
Actividades: Instalacion geotextil, fresado primera y segunda capa en ambos costados de esquina, tambien hacen instalacion arena de peña, para tuberia pozo a sumidero

NP-22 = Geotextil = 47,7 m²
NP-24 = fresado = 16,94 m³
NP-08 = Arena peña = 0,14 m3

Personal = Oficial 1 Ayudante 1.

-Por parte de PMT se evidencia actividades no aprobadas al coi vigente lo cual no esta cumplicado, ya que se encuentra aprobado para la fase tres, en via y no tiene permiso para espacio publico

Steven Jam

PGG

Viernes 28 Julio 2023
PGG CLV: 8001876
cra 94C cl140Sur cl140Asur
Tiempo: Seco
Actividades: Instalacion de Bordillo A-80

4002 = Bordillo A-80 = 2.26 mL

Personal: Oficial y Ayudantes

Steven

Sabado 29 Julio 2023
PGG CLV: 8001876.
Cra 94C cl140Sur cl140Asur.
Tiempo: Seco
Actividades: Continuan conformacion de espacio publico, Instalacion de monoblock V-100, en instalacion de monoblock

NP-161 : monoblock V=100 = 5mL
NP-03 : Regilla Inspeccion = 1 und
NP1-1 = Monobblock V-100 = 11mL

Personal: Oficiales y Ayudantes y.

Steven

Folio No. hoja 46

PGS

Lunes 31 Julio 2023
PGS CLV: 80018876
cra 94C cll40sur cll40Asur
Tiempo Seco
Actividades: Excavacion manual para instalacion geoceldq y geotextil

Personal: Oficial 2 Ayudante 1

Yonet

Steven

Martes 01 Agosto 2023
PGS CLV: 80018876
cra 94C cll40Sur cll40Asur
Tiempo: Seco
Actividades:
SComponente SST-Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencio extendida de fresado estabilizado, Cuenta con kit de emergencia, kit de derrame, Cartelera informativa punto ecologico. El Personal cuenta con los elementos de Proteccion Personal y dotacion de identificacion visual.

Sandra Gonzalez
Res. SST

Steven

Yanet Claro
Residente Ambiental