Folio No. hoja 15

P68

Componente Ambiental y SST = se realiza recorrido de obra se evidencian actividades de excavacion de espacio publico el personal cuenta con la dotación y los EPP, el Frente de obra cuenta con kit de emergencia, punto ecologico, kit antiderrame.

Sandra Gonzalez Res. SS interv.

Yanet Claro Res Amb. interv.

MEV. Excavadora Hitachi móvil 43 horómetro 75052

Carlos Benavides residente interventoria.

Miercoles 28 Junio 2023

P68 CU: 8001715

Cra 92b Cll 40sur Cll 40A sur

Tiempo: 5:00.

Actividades: Continuan la conformacion de espacio publico, demolicion concreto anden existente y excavacion manual. 100z - Cargue y Retiro = 43m3

Personal: Inspec = 1, Oficiales 2 Ayudantes 3, operador 2, Trafico 1,

Equipo - Retro excavadora 1, Minicargador.

Steven B

Jueves 29 Junio 2023

P68 CU: 8001715

Cra 92b Cll 40 sur Cll 40A sur

Tiempo: 5:00

PGB

Actividades: Demolicion de cajas de inspeccion aguas negras, demolicion concreto y excavacion manual

NP-16 = Demolicion manual = 1,22
2020 # Cajas de inspeccion = 5

Personal: Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 5, Trafico.

Steven B

Viernes 30 Junio 2023
PGB CU: 8001715
Cra 92b cll40Sur cll40A Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Conformacion espacio publico perfilacion a razantes

Personal - Ayudantes 4, Operador 1, Trafico 1,
Equipo: Retro excavadora

Steven B

Sabado 01 Julio 2023
PGB CU: 8001715
Cra 92b cll40Sur cll40A Sur
Tiempo Seco
Actividades: Conformacion espacio publico terminado cajas
Personal: Oficiales 2, Ayudante 1.

Steven B

P68

Martes. 04 Julio 2023.
P68 CW: 8001715.
Cra 92b cll 40Sur cll 40Asur.
Tiempo: Seco
Actividades: Conformacion de espacio publico
Personal: Oficiales 2, Ayudantes 1
Componente Ambiental y SST: Se realiza recorrido, evidenciando en el lugar Kit de emergencia, kit antiderrame punto ecológico, cartelera, en el momento de la visita no habia actividad. Yaneth Claro P.
Res. Ambiental.

Steven B

Miercoles 05 Julio 2023
P68 CW: 8001715.
Cra 92b cll 40Sur cll 40Asur
Tiempo seco.
Actividades Conformacion espacio publico
Personal: Inspector 1, Oficiales 1

Steven B

Jueves 06 Julio 2023
P68 CW: 8001715.
Cra 92b cll 40Sur cll 40Asur
Tiempo: Seco
Actividades: Conformacion espacio publico Demolicion, excavacion manual, construccion caja
NP-13. = Demolicion caja = 53,46
4001 = Excavacion manual = 48,09.

Steven B

Folio No. hojs 18

P68

NP-16 · Demolicion capa. : 1.8

2020 = Construccion capa : 7

Personal : Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 3

Steven B KONS RTI

Viernes 07 Julio 2023

Prioridad 68 CIV: 8001715

Cra 92b cll40sur cll40Asur

tiempo = SECO

Actividades: Conformacion espacio publico, excavacion manual

Personal: Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 3

Actividades

Componente SST: En el momento del recorrido se evidencia personal realizando actividades de espacio publico. el personal porta la dotacion y hace uso de los EPP. este civ cuenta con Punto ecologico.

Steven B Sandra Gonzalez RU SST interv

Sabado 08 Julio 2023

P 68 civ · 8001715

Civ 92b cll40sur cll40A sur

Tiempo = SECO.

Actividades: Conformacion espacio publico.

Personal: Inspector 1, oficiales 2, Ayudantes 2.

Steven B KONS RTI

P68

Lunes 10 Julio 2023
P68 CV: 8001715.
Cra 92b Cll 90 Sur Cll 40A Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Conformacion espacio publico, Demolicion, Excavacion manual:
UP-22 = Geotextil = 99,08
UP-13 = Demolicion = 55,23
4001 = Excavacion manual = 54,56
2009 = Instalacion placa fondo = 1.
= UP-94 fresado = 19,22

Personal: Inspector 1, Ayudantes 4, Oficial 2, Boa C
Topico 1, Operador 1,

Equipo: Retro excavadora.

Steven B

Martes 11 Julio 2023.
P68 CV: 8001715.
Cra 92b Cll 90 Sur Cll 40A Sur
Tiempo: Seco
Actividades:
Componente SST En el momento del recorrido se evidencia personal realizando actividades de instalacion de mordblok y conformacion de espacio publico este CV cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame

CIUP.68.

Folio No. 20

punto ecologico el personal que realiza las actividades hace uso de los EPP. así mismo porta la dotación de acuerdo al manual de identificación visual.

Sandra Gonzalez
Res. SST

Componente tecnico: Instalacion de bordillo A-80 en extremos

- Instalacion de monoblock V-200, e instalacion de bordillo A-80 en ambos costados.

Personal: Oficial 1, Ayudantes 4, Trafico 1, Inspector 1, boal 1.

Steven

Miercoles 12 Julio 2023
P68 CIU: 8001715.
Cra 92b cll 40Sur cll 40A Sur
Tiempo seco.
Actividades: Demolicion e instalacion de bordillo A-80

Personal: Oficial 1, Ayudantes 4, Trafico 1.
Jueves 13 Julio 2023
P-68 CIU 8001715
Cra 92b cll 40Sur cll 40A Sur
Tiempo seco
Actividades:
componente Social: Se realiza recorrido social, se verifica vallas informativas, atencion de bajantes, Se presenta una solicitud ciudadana, donde solicita rampa vehicular en una de las entradas. El contratista informa que verificará la viabilidad.

Componente SST: Se realiza recorrido y se evidencia actividad de excavación para espacio público, cuenta con kit de emergencia, kit de derrame, punto ecológico, el personal cuenta con los elementos de protección personal y elementos de identificación individual, se observa 4 trabajadores en dicha actividad. Sandra Comité.

Componente técnico: Se realiza recorrido y se observa nivelación y conformación de espacio público.

- Se continua con la instalación parcial de Bordillo A-80 y conformación de espacio público, Ambos costados

Personal = Oficial 1, Ayudantes 2, Tráfico 1.

Steven Ramos.

Viernes 14 Julio 2023

PGB CLV: 8001715

cra 92b cll 40 sur cll 40A sur

tiempo = seco

Actividades: Instalación de Bordillo A-80, e. instalación de fresado 2A capa, Levantamiento pozo aguas lluvias. e instalación de tubería novafort ϕ 12" pozo a aguas sumideros

4002 = Bordillo A-80 = 37,17 mL

2010 = Pozo = 0,79 ML

2013 = Tubería novafort = 2,0 ML ϕ 12"

Yca.

Personal = Oficiales 2, Ayudantes 6, Inspector 1, operador 1, Tractor 1, boal 1,

StevenB

Sabado 15 Julio 2023

P68 CIV: 8001715

Cra 92b cll40sur cll40Asur

Tiempo = Seco

Actividades: Se continua con la conformacion de Espacio publico, en ambos costados, Instalacion y compactacion fresado 2ª capa

Personal = Oficiales 2, Ayudantes 4, Tractor 1,

StevenB

Lunes 17 Julio 2023

P68 CIV: 8001715,

Cra 92b cll40sur cll40Asur

Tiempo: Seco.

Actividades. Conformacion espacio publico e instalacion de fresado, geotextil primera y segunda capa

NP-22 = Geotextil =

NP-24 = fresado =

Personal: Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 7, Tractor 1 boal 1,

StevenB

Folio No. hoja 23

P68

Martes. 18 Julio 2023

P68 CIV: 8001715

Cra 92b Cll 40sur Cll 40A Sur

Tiempo Seco

Actividades: Conformacion espacio publico e instalacion de concreto MR-41, geotextil y fresado.

NP-22 = Geotextil = 120m²

NP-24 = Fresado = 42 m³

NP-29 = Concreto MR-41 = 51,5 m³

Personal = Inspector 1, Oficial 3, Ayudantes 6, Trafico 1

* Se le solicita al contratista de tomar las densidades al fresado del espacio publico, ya que no se a realizado las pruebas, tambien se le solicita al contratista pruebas y resultados de las densidades donde se esta instalando este concreto para el recibido por parte de interventoria, Ricardo Laboratorio

x Se Revisa plan de inspeccion y ensayo a lo cual para fresado no existe como contemplo la realizacion de ste ensayo

Steven B

P68

Miercoles 19 Julio 2023.

P68 CLV: 8001715.

cra 92b cll40Sur cll40A Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Vaciado de concreto 3000 PSI para losas.

NP-30. Concreto 3000 PSI

Personal: Oficial 2, Ayudantes 6, Trafico 4,

Steven

Viernes 21 Julio 2023

P68 CLV: 8001715

cra 92b cll40Sur cll40A Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Se solicita al contratista la toma y reporte de resultados de densidades en el fresado de los andenes para el recibo por parte de interventoria. Ricardo Laboratorio

Steven

PGB

Sabado 22 Julio 2023
PGB CIV: 8001715
Cra 92b cll40sur cll40Asur
Tiempo: Seco
Actividades: Instalacion de concreto MR-41

NP-29 : Concreto MR-41 = 30,45 m³
NP-30 = Concreto MR-3000 = 56,16 m³

Personal: Inspector 1, Oficiales 3, Ayudantes 6, Trafico, 1 boa 1, Operador.
Equipo = Mini 0

Steven Fam

Lunes 24 Julio 2023
PGB CIV: 8001715.
Cra 92b cll40sur cll40Asur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin ninguna actividad

Steven Fam.

Martes 25 Julio 2023
PGB CIV: 8001715.
Cra 92b cll40sur cll40Asur
Tiempo: Seco
Actividad: Instalacion cargue a pozo de aguas

P68

Lluvias en el K0+002 y limpieza y mantenimiento de via.

Personal: Oficial 2, Ayudantes 5, Trafico 1.

StevenB

Miercoles 26 Julio 2023.
P68 CU: 8001715
Cra 92b cll 40sur cll 40A sur
Tiempo: Seco y lluvioso
Actividades: Frente de obra sin actividad.

StevenB

Jueves 27 Julio 2023
P68 CU: 8001715
Cra 92b cll 40sur cll 40A sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin ninguna actividad

StevenB

Viernes 28 Julio 2023.
P68 CU: 8001715
Cra 92b cll 40sur cll 40A sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin ninguna actividad

StevenB

Folio No. hoja 27

PGB

Sabado 29 Julio 2023
PGB CLU: 8001715.
cra 92b cll40sur cll40A.sur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven J

Lunes 31 Julio 2023
PGB CLU: 8001715
cra 92b cll40sur cll40A.sur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven J

Martes 01 Agosto 2023
PGB CLU: 8001715
cra 92b cll40sur cll40A.sur
Tiempo = Seco
Actividades:

Componente. SST - Ambiental. En el recorrido de obra se evidencia actividades de excavacion, el personal porta la dotacion de acuerdo al manual de identificacion visual asi mismo hace uso de los EPP.

Sandra Gonzalez
Res. SST.

Steven J

Yanet Claro
Res Ambiental

P68

Folio No. hoja 28