P7S

Sabado 01 Julio 2023
P7S CLV: 8001223
Cra 93d cll 38Sur cll 38C Sur
Tiempo Seco
Actividades: Conformacion espacio publico demolicion de concreto y excavacion manual

Oficial 1, Ayudantes 2

StevenB Fons

Martes 04 Julio 2023
P7S CLV: 8001223
cra 93d cll 38Sur cll 38C Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Conformacion espacio publico demolicion y excavacion manual

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 3

StevenB Fons

Miercoles 05 Julio 2023
P7S CLV: 8001223
cra 93d cll 38sur cll 38C Sur
Tiempo = Seco
Actividades = Conformacion espacio publico
Personal: Coal 1, Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 3
Trafico 1.

StevenB Fons

P75.

Jueves 06 Julio 2023
P75 CIV: 8001223
Cra 93d cll 38Sur cll 38C Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Conformacion de espacio publico
Personal = Oficiales 2, Ayudantes 3, boal 1 Trafico 1

Steven B Yoms

Viernes 07 Julio 2023
P75 CIV: 8001223
Cra 93d cll 38Sur cll 38C Sur
Tiempo Seco
Actividades: Conformacion de espacio publico.
Personal = Oficiales 2, Ayudantes 3, boal 1, Trafico 1.

Steven B Yoms

Sabado 08 Julio 2023
P75 CIV: 8001223
Cra 93d cll 38Sur cll 38C Sur
Tiempo: Seco.
Actividades: Conformacion de espacio publico
Personal = Oficiales 2, Ayudantes 3, boal 1, Trafico 1.
Componente SST: Se realiza recorrido evidenciando actividad de conformación de espacio publico, esta prioridad cuenta con kit de emergencia (Botiquin, Camilla, extintor) m.t de derrame, punto ecologico, estos son compartidos con las prioridades, 74, 76, 73, el personal cuenta con los elementos

Steven B Yoms

P75

Lunes 10 Julio 2023
P75 CIV: 8001223
cra 93d cll 38 sur cll 38c sur
Tiempo = seco
Actividades: Conformacion de espacio publico. Remates y acabados de cargas de inspeccion

Personal: Oficial 2, Ayudantes 3, boal. 1. Tropico 1.
Steven Ramos

Martes 11 Julio 2023
P75 CIV: 8001223
cra 93d cll 38 sur cll 38c sur
Tiempo seco.
Actividades:

Componente SST: Se realiza recorrido, evidenciando que la Prioridad cuenta con actividad de conformación de espacio Publico, Cuenta con kit de emergencia (Botiquin, extintor, camilla) Kit de derrame., Punto ecologico compartido con las prioridades 73, 74, 76 el personal cuenta con los elementos de protección Personal y elementos de identificación Visual.

Steven V Sandra Gonzalez Res SST

Componente tecnico: Excavacion en espacio publico

P75

Demolicion de concreto ancho existente y excavacion manual para conformacion espacio publico

NP-13 Demolicion

4001 Excavacion manual

Personal 1= Personal 1, Ayudantes 3 Trafico 1

Steven B

Miercoles 12 Julio 2023

P75 CIU: 8001223

Cra 93d Cll 38Sur Cll 38C Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Demolicion concreto existente ancho, excavacion manual, Demolicion cajas de inspeccion y construccion cajas

NP-13 : Demolicion = 21,2m3

4001 : Excavacion manual = 21,5

NP-16 : Demolicion Caja = 1,34

2020 : Construccion caja 0,8x0,89= Steven B

Personal = Operarios 2, Ayudantes 4, Trafico 1, boal 1

Se evidencia la instalacion del monoblock P-100 en el frente de obra, segun diseño hidraulico muestra la instalacion de monoblock P-200, pa cual se le solicita al Contratista hacer entrega del concepto del especialista Pa cambio de diseño e instalacion.

Oscar Vasquez
Residente.

Folio No. hoja 28

P75

Jueves 13 de julio 2023
P-75 CIU! 8001223
cra 93d cll 38sur calle 38csur
Tiempo: Seco
Actividades

Componente SST: Se realiza recorrido y se evidencia que la prioridad no cuenta con actividad

Tecnico: instalacion monoblok, entrega concepto del especialista del cambio del monoblok ya que es del p 200 y esta instalado del P.100 por diseño

Conformacion espacio publico en ambos costados, con la instalacion y conformacion de fresado segunda capa:

Personal: Oficial 1, Ayudantes 3, operador 1.
Equipo: Minicargador.

Viernes 14 Julio 2023
P75 CIU: 8001223
Cra 93d cll 38sur cll 38csur
Tiempo= Seco
Actividades = Se continua con la conformacion de espacio publico en ambos costados e instalacion de fresado 2A capa

Personal = Oficial 1, Ayudantes 4, Trafica 1, boal 1.

Folio No. hoja 29

P75.

Sabado 15 Julio 2023
P75 CLV: 8001223.
cra 93d cll 38 Sur cll 38C Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Continuan con la conformacion de espacio publico, Instalacion parcial de monoblock V= 100, e instalacion de fresado para la 2ª capa, en ambos costados.

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 3, Trafico 1, boal 1, Operador 1.

- Nuevamente se le solicita al contratista de no instalar monoblock, que este dañado o esportillado ya que no se pasaran para la cuenta de cobro

Steven Yons

- Lunes 17 Julio 2023 - DO
P75 CLV: 8001223
cra 93d cll 38 Sur cll 38C Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Continuan con conformacion espacio publico e instalacion bordillo A-80
Personal = Oficiales 2, Ayudantes 5, Trafico 1, Operador 1, boal 1.

Steven Yons

P75

Martes 18 Julio 2023
P75 CLV: 8001223
Cra 93d cll 38Sur cll 38C Sur
Tiempo = Seco
Actividades:
Componente SST y ambiental: Se realiza arrecorrido y se evidencia Prioridad sin actividad Tecnica
Sandra Gonzalez

-Conformacion de espacio instalacion fresado, bordillo A-80

Personal = Oficial = 1, Ayudantes 4, Trafico 1, boal 1,
Steven Yoms.

Miercoles 19 Julio 2023
P75 CLV: 8001223
Cra 93d cll 38Sur cll 38C Sur
Tiempo = Seco
Actividades: frente de obra en espacio publico e instalacion de bordillo A-80

Personal - Oficial = 2, Ayudantes 3, Trafico 1, boal 1,
Steven Yoms

Folio No. Hoja 37

P75

Sabado 22 Julio 2023

P75 CIU: 800 1223

cra 93d cll 385 sur cll 38c sur

Tiempo = Seco

Actividades: Se realiza la instalacion de geotextil, fresado 1ra y 2da capa, Instalacion cajillas e instalacion de Bordillo A-80

NP-22 : Geotextil = 81,4 m2

NP-28 = fresado 36,2 m3

2030 = Instalacion cajilla Bord

4007 = Instalacion bordillo A-80 12 mL

Personal = Inspector 1, Oficiales 2, boal 1, Ayudan 1c 4, Operador 1, Trafico 1,

Equipo = Mini cargador.

Steven Yam

Lunes 24 Julio 2023

P75 CIU: 8001223

cra 93d cll 385 sur cll 38c sur

Tiempo = Seco

Actividades: Excavacion manual para zanjas, para Tuberias pozo a sumideros, Excavacion manual, para sumideros, Instalacion tuberia Novafort Ø12"

Personal = Oficial 1, Ayudantes 3

Steven Yam

Folio No. hoja 32

P75

Martes 25 Julio 2023

P75 CIU: 8001223

cra 93d cll 38 sur cll 38c sur

Tiempo seco

Actividades: por parte de laboratorista se solicita al contratista la toma y reporte de resultados de densidades en el fresado de los andenes para el recibo por parte de interventoria Ricardo Laboratorio

- Vaciado de concreto MR-41 para rampas de acceso

- Personal - Oficial 3, Ayudantes 4, boal 1, Trafico 1.

Steven

Miercoles 26 Julio 2023

P75 CIU: 8001223

cra 93d cll 38 sur cll 38c sur

Tiempo = seco

NP-29: concreto MR-41 = 31.53 m²

Personal: Oficial 1, Ayudantes 4, Trafico y Inspector 1.

Por parte de laboratorista se le solicita al contratista la toma y reporte de resultados de densidades en el fresado de los andenes para el recibo por parte de

Folio No. hoja 33

P75

Interventoria

- Se solicita al contratista Hacer entrega de los resultados de densidad para espacio publico, puesto que se evidencia la ausencia de la toma de muestras.

Adicional a esto, se solicita la actualizacion del plan de inspeccion de ensayos de acuerdo a las condiciones actuales del contrato para asi poder verificar y garantizar la calidad de la obra realizada.

Fin.

Bueno 27 Julio 2023

P75 CW: 8001223

Cra 93d Cll 39 Sur - Cll 38 C Sur

Tiempo = SECO

Actividades: Vaciado de concreto 3000 PSI

NP-30 = Concreto 3000PSI = 48,4 m³

Personal = Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 2

P75

Viernes 28 Julio 2023
P75 CIU: 8001223
Cra 93d cll 38 Sur cll 38C Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin ninguna actividad

Steven Yoms

Sabado 29 Julio 2023
P75 CIU: 8001223
Cra 93d cll 38 Sur cll 38C Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin ninguna actividad

Steven Yoms

Lunes 31 Julio 2023
P75 CIU: 8001223
Cra 93d cll 38 Sur cll 38C Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven Yoms

Martes 01 Agosto 2023
P75 CIU: 8001223
Cra 93d cll 38 Sur cll 38C Sur
Tiempo Seco
Actividades

Folio No. Hoja 35

P75

Componente SST- Ambiental = En el momento del recorrido se evidencia personal realizando actividades de ramales en los predios, este CIV. cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame, y punto ecológico así mismo el personal porta la dotación de acuerdo al manual de identificación visual el personal hace uso de los EPP.. el CIV. cuenta con la señalización

Sandra Gonzalez
Res. SST

Yanet Claro
Res. Ambiental