Folio No. hoja 1

P79

Martes 11 Julio 2023

P79 CIV: 8001390

Cra 93C Cll 38Csur Cll 40Sur.

Tiempo = Seco

Actividades = Se hace apertura a CIV e inician con excavacion mecanica

Steven Fons

Miercoles 12 Julio 2023

P79 CIV: 8001390

Cra 93C Cll 38Csur Cll 40Sur

Tiempo: seco

Actividad: Inician excavacion mecanica para recuperacion de via

→ El cargue y retiro de material no se esta pasando ya que la volqueta no cuenta con preoperacionales

3001 = Excavacion mecanica = 59 m^3

Personal: operador 1, Ayudantes 2

Steven Fons

Jueves 13 Julio 2023

P79 CIV: 8001390

Cra 93C Cll 38Csur Cll 40Sur

Tiempo: Seco

Actividades

Componente Social: se realizar recorrido se verifica adecuación bagantes, actualización de vallas informativas, no se presentan inquietudes ciudadanas.

Folio No. hoja 2

P79

Componente SST: Se realiza recorrido y se evidencia la actividad de excavacion mecanica y cuenta con 2 trabajadores, cuenta con Kit de emergencia ubicado en el Campamento, Carpa vestier y Baño Portatil, el personal cuenta con los epp y elementos de identificacion visual

Sandra Gonzalez

- Excavacion mecanica

3001 = Excavacion mecanica = 45,6 m^3

Personal: Ayudantes 3, Operador 1, Trafico 1

Equipo: Retroexcavadora

Steven B Lotas

Viernes 14 Julio 2023

P79 CU: 8001390

Cra 93C cll38CSur cll40Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Se continua con excavacion mecanica, para la recuperacion via K0+045 / K0+070, Retiro Material De excavacion no se esta pasando porque el contratista no esta pasando las pico paracionales de las volquetas

3001 = Excavacion mecanica = 57 m^3

Personal = Ayudantes 2, operador 1, Trafico 1.

Steven Lotas

P79

Sabado 15 Julio 2023

P79 CIU: 8001390

cra 93C cll 38C sur cll40Sur

Tiempo = Seco

Actividades = Continuar con excavacion mecanica

Recuperacion via = K0+020 / K0+090

3001 = Excavacion mecanica = 45,6 m^3

Personal = Oficial 1, Ayudante 1, Operador 1, Trafico 1,

Equipo = Retroexcavadora 1

Steven

Lunes 17 Julio 2023

P79 CIU: 8001390

cra 93C cll 38CSur cll40Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Instalacion de Mangueras Ø 1/2"

Componente SST y Ambiental: se realizo recorrido evidenciando la actividad de excavacion mecanica, cuenta con kit de emergencia, punto ecologico, kit de derrame, el personal cuenta con los epp y dotacion de identificacion visual

Sandra Combe

? Mangueras Ø 1/2" = 3und

Personal = Ayudantes 2.

P79

Martes 18 Julio 2023
P79 CIU: 8001390
Cra 93C cll 38C Sur cll 40Sur
Tiempo: Seco
Actividades = frente de obra sin actividad

Steven

Miercoles 19 Julio 2023
P79 CIU: 8001390
Cra 93C cll 38C Sur cll 40Sur
Tiempo = Seco
Actividades: frente de obra sin actividad

Steven

Sabado 22 Julio 2023
P79 CIU: 8001390
Cra 93C cll 38C Sur cll 40Sur
Tiempo = Seco.
Actividades: Instalacion geotextil geoceldo y fresado K0+000/ K0+098

NP-22 = Geotextil = 392 m²
NP-23 = Geoceldo = 392 m²
NP-24 = fresado = 78,56 m³

Folio No. hoja 5

P79

Personal= Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 3, operador 1, Trafico 1,

Steven YOMS

Lunes 24 Julio 2023

P79 CIU: 8001390

Cra 93C Cll 38C Sur Cll 40 Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Conformacion via, con fresado, geoceldo.

Personal= Inspector 1, Operador 2, Ayudantes 2,

Equipo = Minicargador 1, Vibrocompactador 1

- Se evidencia que este fresado se esta instalando tambien se encuentra contaminado

YOMS.

Martes 25 Julio 2023

P79 CIU: 8001390

Cra 93C Cll 38C Sur Cll 40 Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Frente de obra sin ninguna actividad

Folio No. 6

P79

Miercoles 26 Julio 2023
P79 CLV: 8001390
Cra 93C Cll38CSur Cll40Sur
Tiempo: SECO
Actividades: frente de obra sin actividad

Jueves 27 Julio 2023
P79 CLV: 8001390
Cra 93C Cll38CSur Cll40Sur
Tiempo = SECO
Actividades = frente de obra sin actividad

Viernes 28 Julio 2023
P79 CLV: 8001390
Cra 93C Cll38CSur Cll40Sur
Tiempo: SECO
Actividades: frente de obra sin actividad

Sabado 29 Julio 2023
P79 CLV: 8001390
Cra 93C Cll38CSur Cll40Sur
Tiempo: SECO
Actividades: frente de obra sin actividad

Folio No: 1 hoja

P79

Lunes 31 Julio 2023

P79 CLV: 8001390

Cra 93C Cll 38C Sur Cll 40 Sur

Tiempo: Seco.

Actividades: Frente de obra sin actividad.

Steven B Yoms.

Martes 01 Agosto 2023

P79 CLV: 8001390

Cra 93C Cll 38C Sur Cll 40 Sur

Tiempo: Seco

Actividades:

SComponente SST - Ambiental: se realiza recorrido y se evidencia actividad de extendida de estabilizado se encuentra el kit de derrame, kit de emergencia, punto ecologico, el kit de emergencia se encuentra en el campamento, el personal cuenta con los elementos de proteccion Personal y dotacion de identificacion Visual.

Sandra Gonzalez
Res. SST

Yanet Claro
Res Ambiental

Maquinaria: Minicargador Bobcat móvil 32 horómetro 3154
Minicargador New Holland móvil 22 horómetro 8794.

Carlos Benavides Residente MEV de interventoría. Carlos Benavides N.

Steven B Yoms

P79

Folio No. hoja 8