Folio No. hoja 1

P89

Miercoles 28 Junio 2023

P89 CIV: 8001841

Cra 91b cll38c cll40sur

Actividades: Dan inicio a civ

Se realiza nivelación inicial del civ en conjunto con el contratista se evidencia que el empalme por el Kot000 no coincide se recomienda hacer el debido ajuste, por diseño se debe ejecutar una red de lluvias del Kot060 al Kot090 de 12" PVC se solicita revisar el pozo de la calle 38 sur para verificar cotas de tubería

Yoms Steven Oscar Vasquez Topografo

Jueves 29 Junio 2023

P89 CIV: 8001841

cra 91b cll38c cll40sur

Tiempo: Seco.

Actividades: Excavacion mecanica

3001 = Excavacion mecanica = 78m3

1002 = Cargue y retiro Excavacion = 105m3

Personal= Inspector 1, Ayudantes 2, Operador 1,

Equipo= Retroexcavadora.

Steven Yoms

P89

Viernes 30 Junio 2023
P89 CLV: 8001841
Cra 91b cll38C cll40sur
Tiempo: Seco
Actividades: Excavacion mecanica, K0+030 / K0+050.

3001 : Excavacion mecanica = 52m³.
1002 : Retiro de material exc : 90m³

Personal: Inspector 1, Ayudantes 2, Operador 1.
Equipo = Retroexcavadora

Steven B

Sabado 01 Julio 2023.
P89 CLV: 8001841
Cra 92b cll 38C cll40sur
Tiempo : SECO
Actividades : Excavacion mecanica,
3001 : Excavacion mecanica : 26m³
1002 : Retiro de material : 45m³
Personal: Inspector 1, Ayudantes 2, Operador 1,
Equipo : Retro excavadora

Steven B

Martes 04 Julio 2023
P89 CLV: 8001841
cra 91b cll38C cll40sur
Tiempo : Seco
Actividades : Excavacion mecanica

Steven B

Folio No. hoja 3

P89

Personal - Inspector 1, Ayudantes 2, Operador 1.
Equipo - Retroexcavadora

Miercoles 05 Julio 2023
P89 CIV: 8001841
Cra 91b cll 38c cll 40 sur
Tiempo = SECO
Actividades: Excavacion mecanica, nivelacion y compactacion acometidas de agua potable Steven Yoms

3001 = Excavacion mecanica = 21.06 m^3
3003 = Nivelacion y compactacion = 392.40 m^2
2025 - Acometidas agua potable = 10 und
Personal: Inspector 1, Ayudantes 2 Operador 1,
Equipos: Retro excavadora

Steven Yoms.

Jueves 06 Julio 2023
P89 CIV: 8001841
Cra 91b cll 38c cll 40 sur
Tiempo = SECO
Actividades = Excavacion mecanica
Personal = Inspector 1, Ayudantes 2, operador 1
Equipo: Retroexcavadora

Steven Yoms

P89

Viernes 07 Julio 2023
P89 CIV: 8001841
Cra 91b cll 38c cll 40Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Excavacion mecanica
Personal = Inspector 1, Ayudantes 2, Operador 1
Equipo = Retro excavadora

Steven Yomi

Sabado 08 Julio 2023
P89 CIV: 8001841
Cra 91b cll 38c cll 40Sur
Tiempo = SECO
Actividades: Excavacion mecanica en via
Personal: Inspector 1, Ayudantes 2, Operador 1.
Equipo = Retro excavadora

Steven Yomi

Lunes 10 Julio 2023
P89 CIV: 8001841
Cra 91b cll 38c cll 40Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Se continuan con la excavacion mecanica, para la construccion de zanjo, para la instalacion de Tuberia Novafor Ø 12", para la construccion de pozos de aguas lluvias. K0+062 / K0+092, Instalacion arenó e Instalacion tuberia.

Folio No: hoja 5

P89

Personal = Operador 1, Oficial 1, Ayudante 2, Trafico 1,
Equipo = Retroexcavadora

Steven

Martes 11 Julio 2023
P89 CU: 8001841
Cra 91b cll38c cll40sur
Tiempo seco
Actividades
MEV
Movil 29 compactador Dynapack inactivo. Horas 4296
Interventoría Carlos Benavides
Componente. SST: En el momento del recorrido se. evidencian actividades de excavación para tubería este. CU. cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame y punto ecológico, el personal hace uso de la dotación y utiliza los EPP.
Sandra Gonzalez
Res SST Inter

Excavacion KO+095
Excavacion mecanica para pozos, para zanja de Tuberia e instalacion de Tuberia novafort Ø12, Arena de peña

3001 = Excavacion mecanica = 28,3 m3
2022 = Concreto 1500 PSI = 0,13 m3
2009 = Placa fondo = 2
2013 = Instalacion tuberia novafort = 32 ml
NP-08 = Instalacion arena tubo = 10,5

Steven

Folio No. hoja 6

789

Miercoles 12 Julio 2023

P89 CU: 8001841

cra 91b cll 38c cll 40Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Se continua con la instalacion parcial arena para tuberia, construccion parcial de pozos aguas lluvias en el K0+095 | K0+062

Personal: Oficial 1, Ayudantes 3

Jueves 13 Julio 2023

P89 CU: 8001841

Cra 91b cll 38c cll 40Sur

Tiempo: Seco

Actividades

Componente SST: Se realiza recorrido evidenciando instalacion de arena para tuvo de aguas lluvias, cuenta con 2 trabajadores, Carpa vestier, Baño, kit de emergencia, Punto ecologico Kit de derrame, el personal cuenta con los elementos de Proteccion Personal y elementos de identificacion Visual Sandra Gonzales

Componente tecnico: Llenado de arena para tubo de 12" de aguas lluvias

Folio No. hoja 7.

P89

- Acabados a pozos de aguas lluvias

Personal = Ayudantes 3, Operador 1, Trafico 1,

Equipo = Retroexcavadora

Steven B FdmS

Viernes 14 Julio 2023

P89 clu: 8001941

Cra 91b cll 38c cll 40sur

Tiempo = seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven

Sabado 15 Julio 2023

P89 clu: 8001941

Cra 91b cll 38c cll 40sur

Tiempo = seco

Actividades: Instalacion de geotextil, geoselda y fresado

Personal = Oficial 1, Ayudante 1, Operador 1, Trafico 1

Equipo = Retro excavadora 1.

- Nuevamente el contratista esta instalando fresado contaminado con demolicion y arcilla, se le recomienda tomar los correctivos pertinentes

FdmS

889

Conos 17 Julio 2023
PBQ CIV: 8001841
Cra 91b cll 38c cll 40sur
Tiempo = Seco
Actividades: Inician instalacion de geotextil geoceldo y fresado ko+000 / ko+098

Personal: Inspector 1, Ayudantes 2, Oficial 1, Operador 1
Trafico 1, Operador 1
Equipo= Almacigador 1.

Martes 18 Julio 2023
PBQ CIV: 8001841
cra 91b cll 38c cll 40 sur
Tiempo = SECO
Actividades
Componente SST-Ambiental se realizo recorrido y se evidencia instalacion de geotextil, geoceldo, fresado, cuenta con Baño, Cocina, kit de emergencia, kit de derrame, Punto ecologico, el personal cuenta con los EPP y dotacion identificacion visual

Folio No. hoja 9

P89

Instalacion de geotextil, Instalacion de geocelda. e. Instalacion de fresado. K0+048 | K0+070.

NP-22 = Geotextil = 112 m²

NP-23 = Geocelda = 112 m²

NP-24 = Fresado = 20,16 m³

Personal = Inspector 1, Oficial 1, Ayudante 1, Operador 1, Trafico 1.

Equipo = Minicargador.

Steven

Miercoles 19 Julio 2023.

P89 CIU: 800184 |

cra 91b cll 38c cll 40 sur

Tiempo: Seco

Actividades: Instalacion de geotextil, geocelda, e. instalacion fresado

NP-22 = Geotextil = 80m²

NP-23 = Geocelda = 80m²

NP-24 = Fresado = 14,4 m³

Personal = Inspector 1 Oficial 1, Trafico 1 Ayudante 1 operador 1

Equipo Minicargador 1

Steven D

P89

Sabado 22 Julio 2023

P89 CU: 8001841

cra 91b cll38c cll40sur

Tiempo = Seco

Actividades = Instalacion: geotextil, geocelda y fresado

NP-22 = Geotextil = 200 m2.

NP-23 = Geocelda = 200 m2.

NP-24 = Fresado = 36 m3.

Personal = Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 3, Operador 1, Trafico 1,

Equipo = Minicargador 1

Steven

Lunes 24 Julio 2023

P89 CU: 8001841

cra 91b cll38c cll40 Sur

Tiempo: Seco

Actividades = frente de obra sin actividad

Steven

Martes 25 Julio 2023

P89 CU: 8001841

cra 91b cll38c cll40sur

Tiempo: Seco

Actividades: frente de obra sin actividad.

Steven

Folio No. Hoja 4

P89

Miercoles 26 Julio 2023
P89 CLV: 8001841
cra 91b cll38c cll40sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven

Jueves 27 Julio 2023
P89 CLV: 8001841
cra 91b cll38c cll40sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven

Viernes 28 Julio 2023
P89 CLV: 8001841
cra 91b cll38c cll40sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven

Sabado 29 Julio 2023
P89 CLV: 8001841
cra 91b cll38c cll40sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven

P89

Lunes 31 Julio 2023
P89 CIV 8001841
Cra 91b cll38c cll40sur
Tiempo = Seco
Actividades = Instalacion de fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4%

NP-25 = fresado estabilizado = 6.0 m3

Personal = Inspector 1, Oficial 1, Operadores = 3, Ayudantes 4.
Equipo = Retroexcavadores = 1, Minicargador 1, Vibrocompactador 1

Martes 01 Agosto 2023
P89 CIV. 8001841
Cra 91b cll38c cll40sur
Tiempo = Seco
Actividades
Componente SST-Al : Se realiza recorrido y se evidencia compactacion de estabilizado, Cuenta con kit de emergencia, kit de derrame, Punto ecologico, Carp. informativa, el Personal cuenta con los elementos de proteccion personal y dotacion de identificacion visual. al Personal el Contratista Suministra hidratacion.

Sandra Gonzalez
Res SST

Yaniet Clon
Res SST.