CE-CVK22-ADM-566
04 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO SCLV
Ing. Juan Manuel Alba Rojas
Director Interventoría
Dirección: AK 72 # 49-69
u233sclvkennedy@outlook.com
Tel: 3112198546
Bogotá.

REFERENCIA: *Contrato COP-690-2022 cuyo objeto es: "CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2."*

ASUNTO: *Atención comunicado U233-G2-520-23 y Remisión de informes semanales Junio*

Respetado Ingeniero:

En atención al comunicado del asunto este consorcio se permite manifestar que los informes semanales no han sido remitidos, teniendo en cuenta que:

- La última programación de seguimiento (Plan de contingencia) aprobada mediante comunicado U233-G2-381-23, presenta un Plan Detallado de Trabajo mediante el cual se ajusto la curva S, teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto en sus primeros meses y proyectando alcanzar la curva S inicial el día 18 de mayo, además, ajustando el ritmo de avance en los siguientes meses según lo acordado en mesas de trabajo.

- Sin embargo, en la segunda semana de mayo se informó que, una vez terminado el plan de contingencia, el seguimiento del proyecto debía volver a hacerse con el cronograma inicial, sin tener en cuenta los ajustes en la programación del plan de contingencia, ni los múltiples ejercicios de balance presupuestal realizados en mesas de trabajo

- Teniendo en cuenta lo anterior, el ultimo % de avance programado con el plan de contingencia fue de 26,73% con corte al 16 de mayo y para la siguiente semana se realizo la medición con el cronograma inicial presentando un avance programado de 46,36%, teniendo un avance programado en una semana de 19,63% equivalente a $3.851.687.844, valores que se encuentran fuera de todo concepto de programación y de la realidad del proyecto.

- Por otro lado, de acuerdo a lo solicitado en relación al cronograma de seguimiento:

    - Se incluyeron los recursos asociados a los NP'S 1.1 al 30 aprobados, los cuales no se encuentran ni en el cronograma inicial, ni en el plan de contingencia y los cuales representan el 75,76% del presupuesto actual aprobado.
    - Se realizaron los ejercicios de balances presupuestales, ajustando los presupuestos de los elementos ejecutados con % de avance físico mayor al 70%

- Se reestructuró el PDT, realizando el desglose del presupuesto de acuerdo al tipo de actividad (01. ACTIVIDADES PRELIMINARES, 02. EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE EN VIA, 03. REDES HIDROSANITARIAS EN VÍA, etc) con el fin de cumplir con lo solicitado y poder realizar verdadero seguimiento y control a las diferentes actividades que impactan en el desarrollo del proyecto.
- Dicho cronograma ajustado fue presentado mediante comunicado CE-CVK22-ADM-517 Remisión PDT ajustado con NP'S 1 al 30 y balance presupuestal del 3 de junio.
- Teniendo en cuenta el balance presupuestal de los elementos ejecutados hasta la fecha, el costo de obra civil programada y a su vez los costos indirectos (componentes SST, AMB, SOCIAL y PMT) asociados al avance de obra también disminuyeron, motivo por el cual, la curva S del plan de contingencia disminuyó el porcentaje de avance programado a la fecha del fin del plan de contingencia, sin embargo, dichos factores no fueron tenidos en cuenta, motivo por el cual se desestimó dicha programación mediante el comunicado U233-G2-492-23 del 14 de junio.

- Por último, se presentan los informes semanales del mes de junio, evidenciando las actividades realizadas y el avance financiero, de acuerdo al seguimiento propio del proyecto.

Atentamente,

Ing. Gladys Sarita Molina P.
Director de Obra.
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Anexo: Una (1) carpeta con anexos y documento en PDF – LINK

CC. Andrés Rojas-Infraestructura FDLK–Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría-andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co
Danilo Meneses-Infraestructura FDLK–Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría
danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co