CE-CVK22-ADM-594
17 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba Rojas
Representante Legal Interventoría
Dirección: AK 72 # 49 – 69
u233sclvkennedy@outlook.com
Cel: 311 219 8546
Bogotá.

REFERENCIA: CONTRATO COP-690-2022 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2."

ASUNTO: Estado de fresado retirado el sábado 15 de julio de 2023 del patio del IDU

Respetado Ingeniero:

El día sábado 15 de julio de 2023, el consorcio realizó el cargue y retiro de 5 viajes de 15 m^3 cada uno, de material RAP de las instalaciones del patio de acopio del IDU; al llegar a obra se observa que el material presenta residuos de material tipo base, al comunicarnos con el operador del equipo del consorcio que está haciendo el cargue, este manifiesta que no queda material totalmente limpio y que todo el acopio disponible para cargue, se encuentra en las mismas condiciones y presenta los rastros de granular convencional como se muestra en las fotos.









CE-CVK22-ADM-594
17 de julio de 2023



El material que llega a la obra, en especial el que se descarga en los frentes de obra de la UPZ de Patio Bonito, presenta estos residuos de material tipo base granular, por lo cual el mismo será utilizado para el lleno de andenes y de la geocelda (mejoramiento de la subrasante). Sin embargo, es necesario tener en cuenta lo informado el pasado 06 de julio de 2023 por el ingeniero Pablo Vargas González del IDU, quien manifestó: "… *se informa que el material que se encuentra acopiado temporalmente en el patio IDU Calle 80 tiene como procedencia los frentes de obra de los contratos IDU. Se aclara que a dicho material no se le realiza ningún tipo de separación o tratamiento en el patio IDU.*

Se le informó al operario autorizado en el contrato COP-690-2022 que puede cargar el material que considere se encuentre en las condiciones que requiere el contratista de obra.

Sin embargo, si consideran que dicho material no es apto para las labores de obra que se están ejecutando mediante el contrato COP-690-2022, se sugiere buscar otra opción para la consecución del material…"

A la fecha de la presente comunicación se tiene pendiente de retiro del Patio de IDU, 605 m^3 de material de fresado del último pedido aprobado por esta entidad y aún no se tiene respuesta de la solicitud realizada a la Unidad de Mantenimiento Vial, por lo que no se tiene fuente alguna alterna para cubrir las necesidades que demandan los 12 segmentos viales en intervención que requieren material de fresado para el lleno de andenes, mejoramiento de la subrasante y capa de material estabilizado con cemento y solid soil. Solicitamos de la manera más atenta, se revise la posibilidad, como se había presentado en comités anteriores, de instalar el material con residuos de base para el relleno de andenes y ahora como relleno de la geocelda, mientras se obtiene una fuente más limpia de este material.

Quedamos atentos a sus comentarios al respecto.

Cordial saludo,

Ing. Gladys Sarita Molina Pita
Directora de Obra.
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Anexo: N/A
CC. Ing. Andrés Rojas – Infraestructura FDLK – Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co
Ing. Danilo Meneses – Infraestructura FDLK – Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co

Elaboró: GSMP
Revisó: GSMP
Aprobó: GSMP