CE-CVK22-ADM-598
17 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO SCLV
Ing. Juan Manuel Alba Rojas
Representante Legal Interventoría
Dirección: AK 72 # 49-69
u233sclvkennedy@outlook.com
Tel: 3112198546
Bogotá.

REFERENCIA: *Contrato COP-690-2022 cuyo objeto es: "CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2."*

ASUNTO: *Respuesta comunicado U233-G2-539-23 Observaciones informes semanales mayo*

Por medio de la presente se atienden las observaciones presentadas mediante el comunicado del asunto, como se muestra a continuación:

1. *"El porcentaje financiero de los informes semanales No. 30, 31 y 32 no coincide con las fechas de pago…*
   … Así mismo, se recomienda revisar las fechas de pago de las actas para el porcentaje financiero ejecutado."

RTA/ Es necesario tener en cuenta que los informes semanales representan el seguimiento realizado al proyecto, mediante la metodología de VALOR GANADO, de acuerdo a lo estipulado en el Apéndice G LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, Numeral 1.7.2 VALOR GANADO, en el cual se establecen las variables CPTP (Programado) y CRTR (Ejecutado), de acuerdo a las fechas de corte de cada semana y a las actividades ejecutadas.

Por lo anterior, los informes semanales no se encuentran sujetos al trámite y pago de las actas de recibo parcial de obra del proyecto, sino con la verdadera ejecución de las actividades en obra y sus costos asociados.

2. *"En los Informes semanales No. 33 y 34, el porcentaje programado no coincide con lo previamente aprobado, recordar que hasta el 16 de mayo de 2023 es válida la programación del plan de contingencia, a partir de esta fecha se deben incluir los avances de la programación inicial del mes de enero del presente año. Así mismo, se recomienda revisar las fechas de pago de las actas para el porcentaje financiero ejecutado. Las calificaciones del PMT reportadas en los informes semanales, no coincide con las del formato de PMT."*

RTA/ Se atiende observación, se ajustan los informes 33 y 34 con el cronograma referenciado, el cual fue aprobado mediante comunicado U233-G2-217-23 "Aprobación del cronograma de obra con NPs aprobados V3. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-209" del 30 de enero del presente año, teniendo en cuenta que; dicho cronograma **no cuenta** con el balance presupuestal realizado durante el plan de contingencia, **no**

cuenta con los precios no previstos finalmente aprobados (NP1.1 al 30), **no cuenta** con el desglose presupuestal según el tipo de actividad solicitado por interventoría, **ni cuenta** con la totalidad de los CIV's que componen el objeto contractual del proyecto, como es el caso del CIV 8001184, el cual ya tiene intervención de obra.

Además, se revisan las calificaciones de PMT de los informes y se actualizan de ser el caso.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

Ing. Gladys Sarita Molita Pita
Director de Obra.
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Anexos: https://www.dropbox.com/scl/fo/sexze9ek5od7bgu3t2074/h?rlkey=6qs6gp5wevjb1oi1vh18f0pu8&dl=0
CC. Andrés Rojas-Infraestructura FDLK–Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría
andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co
Danilo Meneses-Infraestructura FDLK–Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría
danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co

Sede Principal: Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
Tel: (+57) 1 9261808 - 7653882
Bogotá D. C.