FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (FDLK)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLK N° CIN-717 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 10
Periodo del 1 al 31 de julio de 2023.

COMPONENTE TÉCNICO

CONSORCIO SCLV

CONTROL DE CAMBIOS

ÍNDICE DE VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	SEP-23	Entrega de informe mensual

CONTROL DE CAMBIOS		
ELABORÓ	Nombre	KAREN JULIETH PEÑATES RAMÍREZ
	Cargo	INGENIERA AUXILIAR DE INTERVENTORÍA
	Firma	
REVISÓ	Nombre	JUAN MANUEL ALBA ROJAS
	Cargo	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Firma	
APROBÓ	Nombre	JUAN MANUEL ALBA ROJAS
	Cargo	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Firma	
FECHA DE ENTREGA:		septiembre - 2023

oo

TABLA DE CONTENIDO

1 GENERALIDADES 8
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA, DE ACUERDO CON LA MODALIDAD DEL CONTRATO 8
1.1.1 Interventoría 8
1.1.2 Alcance 8
1.1.3 Localización del proyecto 8
1.2 OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA 13
1.3 FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DE LOS CONTRATOS CON SUS DIFERENTES FASES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES. 14
1.4 DIRECTORIO TELEFÓNICO ACTUALIZADO DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORÍA Y DE LOS DELEGADOS DE LAS ESP ASOCIADOS AL PROYECTO 15
2 INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 19
2.1 GARANTÍAS Y VIGENCIAS DE LAS MISMAS, ADICIONES, SUSPENSIONES Y/O PRÓRROGAS 19
2.1.1 Interventoría 19
2.2 CONTROL LEGAL DEL CONTRATISTA Y DE INTERVENTORÍA 20
2.3 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y CONVENIOS ASOCIADOS 23
2.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y DE INTERVENTORÍA Y DE CONVENIOS ASOCIADOS, INCLUYENDO ACTIVIDADES DE OBRAS PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 34
2.4.1 Interventoría 34
2.5 CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATISTA Y DE LA INTERVENTORÍA 38
2.5.1 Interventoría 38
2.6 INFORME SOBRE EL MANEJO DEL ANTICIPO 39
2.7 METAS FÍSICAS EJECUTRAR 40
2.8 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA 44
3 INFORMACIÓN TÉCNICA 45
3.1 CRONOGRAMA DETALLADO DEL CONTRATO Y ANÁLISIS 45
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA EVITAR ATRASOS 49
3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA 56
3.3.1 Actividades Desarrolladas por el contratista 56
3.3.2 Actividades Desarrolladas por la Interventoría 64
3.3.3 Actividades Desarrolladas por Director de Interventoría 65
3.3.4 Actividades desarrolladas por el Residente Técnico de Interventoría 65
3.3.5 Actividades Especialista Pavimentos 66
3.3.6 Actividades Especialista Transito de la Interventoría 66
3.3.7 Actividades Especialista Redes hidrosanitarias de la Interventoría 66
3.3.8 Actividades Especialista Costos y Presupuestos de la Interventoría 66

oo

3.3.9 Actividades Especialista legal de la Interventoría 66
3.3.10 Actividades realizadas por el Residente Ambiental de la Interventoría 66
3.3.11 Actividades realizadas por el Residente SST de la Interventoría 66
3.3.12 Actividades realizadas por el Residente Social de la Interventoría 67
3.3.13 Actividades realizadas por el Residente Forestal 67
3.3.14 Actividades realizadas por el especialista de diseño geométrico 67
3.4 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO 67
3.4.1 Interventoría 67
3.5 CUMPLIMIENTO DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES 67
3.6 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA E INTERVENTOR 68
3.6.1 Interventoría 68
3.7 EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS 68
3.7.1 Interventoría 68
3.8 ACTAS DE SEGUIMIENTO DESARROLLADAS EN EL PERÍODO 69
3.8.1 Actas de Comité 69
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 70

oo

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Distribución de recursos e inversión contratada por Grupo de Obra 8
Tabla 2. Relación de CIV Priorizado Grupo 1 9
Tabla 3. Relación de CIV Priorizado Grupo 2 11
Tabla 4. Generalidades Contrato de Obra – Grupo 1 14
Tabla 5. Generalidades Contrato de Obra - Grupo 2 14
Tabla 6. Generalidades Contrato de Interventoría 15
Tabla 7. Personal Profesional del FDLK 15
Tabla 8. Personal Profesional de Interventoría 15
Tabla 9. Actualización póliza de cumplimiento contrato de Interventoría 19
Tabla 10. Vigencias y valor asegurado póliza de cumplimiento contrato de Interventoría . 19
Tabla 11. Actualización póliza RCE contrato de Interventoría 20
Tabla 12. Vigencias y valor asegurado póliza RCE contrato de Interventoría. 20
Tabla 13. Actas legales contrato de obra Grupo 1 – XIE S.A 21
Tabla 14. Actas legales contrato de obra Grupo 2 – Consorcio Vías de Kennedy 22 22
Tabla 15. Actas legales contrato de interventoría 23
Tabla 16. Requerimientos contratista de obra 23
Tabla 17. Relación de certificado de disponibilidad presupuestal 36
Tabla 18. Relación de vigencias futuras 36
Tabla 19. Balance financiero contrato de Interventoría 37
Tabla 20. Valores facturados acumulados contrato interventoría Acta de pago No.1 38
Tabla 21. Valores facturados acumulados contrato interventoría Acta de pago No.2 38
Tabla 22. Cuadro de control financiero Interventoría 39
Tabla 23. Metafísica por ejecutar Contratista de Obra Grupo 1 40
Tabla 24. Metafísica por ejecutar Contratista de Obra Grupo 2 42
Tabla 25. Radicación cronogramas Contratista de obra 45
Tabla 26. Avance físico semana a semana Grupo 1 – XIE S.A 45
Tabla 27 Avance físico semana a semana Grupo 2 46
Tabla 28 Avance financiero programado y ejecutado Grupo 1 48
Tabla 29 Avance financiero programado y ejecutado Grupo 2 49
Tabla 30. Requerimientos Interventoría como medidas correctivas Grupo 1 50
Tabla 31. Requerimientos Interventoría como medidas correctivas Grupo 2 52
Tabla 32. Relación de documentación entregada por el contratista Grupo1 56
Tabla 33. Relación de documentación entregada por el contratista Grupo2 61
Tabla 34. Relación actividades Realizadas por Interventoría 64
Tabla 35. Relación actividades contratista Grupo 1 remitidos al FDLK por Interventoría ... 64
Tabla 36. Relación actividades contratista Grupo 2 remitidos al FDLK por Interventoría ... 65
Tabla 37. Relación equipos de inspección y ensayos Interventoría 68

oo

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Mapa de localidad de Kennedy 9

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Informe Técnico Grupo1.

Anexo 2. Informe Técnico Grupo 2.

Anexo 3. Pólizas.

Anexo 4. Actas Legales.

Anexo 5. Relación de actividades desarrolladas por la interventoría.

Anexo 6. Plan de calidad.

Anexo 7. Certificados de calibración.

Anexo 8. Actas de Comité.

Anexo 9. Cuadro de control financiero.

Anexo 10. Informes Semanales.

oo

INTRODUCCIÓN

En el marco de ejecución del Contrato de Interventoría FDLK N° 717 de 2022, que tiene por objeto la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2; el Consorcio SCLV entrega el presente informe con la descripción de las actividades desarrolladas durante el periodo del presente informe.

El presente documento es elaborado por CONSORCIO SCLV que, en cumplimiento de sus compromisos contractuales, debe presentar al FDLK una relación detallada y discriminada de la gestión adelantada por los contratistas XIE S.A – GRUPO 1 y CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22 – GRUPO 2, durante el período comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2023.

Por lo anterior, se realiza el presente que comprende el periodo del 1 al 31 de julio de 2023., teniendo en cuenta el contenido establecido en el “Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos” del IDU en su versión 9 como se pactó con el FDLK.

oo

1 GENERALIDADES

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA, DE ACUERDO CON LA MODALIDAD DEL CONTRATO

1.1.1 Interventoría

El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY FDLK, mediante EL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. FDLK-CMA-2-2022 que tiene como objeto es "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2.".

Se programaron los siguientes recursos para la localidad de Kennedy:

Tabla 1. Distribución de recursos e inversión contratada por Grupo de Obra

Grupo	UPZ	Área (m²)	Inversión
1	82 Patio Bonito	12860.18	$19.627.175.114
2	80 Corabastos	13224.93	$19.621.435.784
	82 Patio Bonito		

Fuente: Consorcio SCLV


1.1.2 Alcance

El alcance del proyecto del Grupo 1 y 2, contempla la construcción de vías en la localidad de Kennedy, por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado; para lo cual se contempla las actividades de diagnóstico, diseños y la construcción, dentro de la zona objeto del contrato de Grupo 1 y 2, según el IPR – Índice de Priorización Relativa regida por el FDLK.

1.1.3 Localización del proyecto

oo

Ilustración 1. Mapa de localidad de Kennedy



Fuente. IDIGER - Caracterización general de escenarios de riesgos

En la localidad de Kennedy, el FDLK priorizó los siguientes CIV:

Tabla 2. Relación de CIV Priorizado Grupo 1

No.	LOCALIDAD	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1 (Sur)	PK_ID ANDEN 2 (Norte)	EJE	DESDE	HASTA	IPR
1	Kennedy	8000687	156049	29664	29665	KR 98B BIS	CL 38C SUR	CL 40 SUR	46.42
2	Kennedy	8001595	156010	29588	29589	KR 95A	CL 42F SUR	CL 42G SUR	50.07

oo

No.	LOCALIDAD	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1 (Sur)	PK_ID ANDEN 2 (Norte)	EJE	DESDE	HASTA	IPR
3	Kennedy	8000957	156201	29896	29897	KR 97A	CL 41 SUR	CL 40A SUR	28.19
4	Kennedy	8001069	156189	29872	29873	KR 96A	CL 41 SUR	CL 40B SUR	47.61
5	Kennedy	8000655	156051	29668	29669	KR 98C BIS	CL 38C SUR	CL 40 SUR	47.12
6	Kennedy	8000977	156215	29924	29925	KR 97D	CL 42A SUR	CL 42 SUR	47.61
7	Kennedy	8000736	156045	29656	29657	KR 98	CL 40 SUR	CL 38C SUR	46.42
8	Kennedy	8002417	155940	29448	29449	KR 91C	CL 42F SUR	CL 42G SUR	29.9
9	Kennedy	8002500	155941	29450	29451	KR 91C	CL 42G SUR	CL 43 SUR	29.41
10	Kennedy	8011960	156950	30982	30983	KR 98A BIS	CL 42A SUR	CL 42F SUR	29.9
11	Kennedy	8011955	156945	30972	30973	KR 97A BIS	CL 42A SUR	CL 42F SUR	29.9
12	Kennedy	8000849	156231	29956	29957	KR 98B	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47.26
13	Kennedy	8000772	156220	29934	29935	KR 98	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46.42
14	Kennedy	8000814	156221	29936	29937	KR 98	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46.42
15	Kennedy	8000856	156222	29938	29939	KR 98	CL 41 SUR	CL 42 SUR	46.42
16	Kennedy	8000907	156223	29940	29941	KR 98	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47.26
17	Kennedy	8000794	156216	29926	29927	KR 97F	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46.42
18	Kennedy	8000839	156217	29928	29929	KR 97F	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46.42
19	Kennedy	8000563	156052	29670	29671	KR 99A BIS	CL 38C SUR	CL 38 SUR	47.12
20	Kennedy	8000938	156219	29932	29933	KR 97F	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47.26
21	Kennedy	8000821	156212	29918	29919	KR 97D	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46.42
22	Kennedy	8000864	156213	29920	29921	KR 97D	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46.42
23	Kennedy	8000916	156214	29922	29923	KR 97D	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47.26
24	Kennedy	8000871	156204	29902	29903	KR 97B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	47.1
25	Kennedy	8000923	156205	29904	29905	KR 97B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46.42
26	Kennedy	8000988	156206	29906	29907	KR 97B	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47.26
27	Kennedy	8001052	156207	29908	29909	KR 97B	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47.26
28	Kennedy	8000929	156196	29886	29887	KR 97	CL 40 SUR	CL 40A SUR	47.95
29	Kennedy	8000996	156197	29888	29889	KR 97	CL 40A SUR	CL 41 SUR	47.26
30	Kennedy	8001058	156198	29890	29891	KR 97	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47.26

oo

No.	LOCALIDAD	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1 (Sur)	PK_ID ANDEN 2 (Norte)	EJE	DESDE	HASTA	IPR
31	Kennedy	8001125	156199	29892	29893	KR 97	CL 42 SUR	CL 42A SUR	50.91
32	Kennedy	8000979	156186	29866	29867	KR 96A	CL 40 SUR	CL 40 BIS SUR	49.66
33	Kennedy	8001041	156188	29870	29871	KR 96A	CL 40A SUR	CL 40B SUR	48.3
34	Kennedy	8000709	156232	29958	29959	KR 98C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46.42
35	Kennedy	8000743	156233	29960	29961	KR 98C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46.42
36	Kennedy	8000619	156053	29672	29673	KR 99A BIS	CL 40 SUR	CL 38 C SUR	47.12
37	Kennedy	8011974	156971	31024	31025	CL 42A BIS SUR	KR 94A	KR 95	29.9
38	Kennedy	8011973	156970	31022	31023	CL 42A BIS SUR	KR 93C	KR 94A	29.9
39	Kennedy	8000584	156058	29682	29683	KR 99C BIS	CL 40 SUR	CL 38C SUR	46.42
40	Kennedy	8011953	156943	30968	30969	KR 96B	CL 42A SUR	CL 42F SUR	65.55
41	Kennedy	8011950	156942	30966	30967	KR 95B	CL 42B SUR	CL 42F SUR	29.06
42	Kennedy	8011949	156941	30964	30965	KR 95A	CL 42B SUR	CL 42F SUR	27.35
43	Kennedy	8002595	155838	29246	29247	CL 42B SUR	KR 91	KR 90A BIS	33.9

Fuente: Consorcio SCLV

Tabla 3. Relación de CIV Priorizado Grupo 2

No.	LOCALIDAD	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1 (Sur)	PK_ID ANDEN 2 (Norte)	EJE	DESDE	HASTA	IPR
44	Kennedy	8004757	152907	23937	23938	KR 84	CL 42B SUR	CL 42A SUR	33.44
45	Kennedy	8002718	155148	28037	28038	KR 89B	CL 40B SUR	CL 40 SUR	51.58
46	Kennedy	8005377	152793	23725	23726	KR 81C	CL 42 SUR	CL 41F SUR	29.06
47	Kennedy	8005506	152794	23727	23728	KR 81C	CL 42 SUR	DG 42A SUR	33.55
48	Kennedy	8004699	152904	23931	23932	KR 83	CL 42A SUR	CL 41A SUR	52.51
49	Kennedy	8004816	152905	23933	23934	KR 83	CL 42B SUR	CL 42A SUR	32.6
50	Kennedy	8004663	152906	23935	23936	KR 84	CL 42A SUR	CL 41A SUR	52.51
51	Kennedy	8002727	155809	29188	29189	KR 90C	CL 42F SUR	CL 42G SUR	28.88
52	Kennedy	8002795	155810	29190	29191	KR 90C	CL 42G SUR	CL 43 SUR	28.19

oo

No.	LOCALIDAD	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1 (Sur)	PK_ID ANDEN 2 (Norte)	EJE	DESDE	HASTA	IPR
53	Kennedy	8002995	155822	29214	29215	CL 42F BIS SUR	KR 89C	KR 89F	30.14
54	Kennedy	8004508	152883	23891	23892	KR 83	CL 40D SUR	CL 41 SUR	37.56
55	Kennedy	8005471	153124	24331	24332	CL 42H SUR	KR 81 I	KR 81J	29.06
56	Kennedy	8004947	153132	24347	92062895	KR 83	CL 42C SUR	CL 42F BIS SUR	29.79
57	Kennedy	8005351	153126	24335	24336	CL 42H SUR	KR 81L	KR 82	28.19
58	Kennedy	8002225	155774	29118	29119	KR 90B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	33.55
59	Kennedy	8002331	155775	29120	29121	KR 90B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	32.51
60	Kennedy	8002162	155776	29122	29123	KR 90C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	52.62
61	Kennedy	8002265	155777	29124	29125	KR 90C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	51.58
62	Kennedy	8002055	155780	29130	29131	KR 91	CL 40 SUR	CL 40A SUR	48.97
63	Kennedy	8002132	155781	29132	29133	KR 91	CL 40A SUR	CL 41 SUR	63.03
64	Kennedy	8001931	155852	29274	29275	KR 91B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	27.35
65	Kennedy	8002008	155853	29276	29277	KR 91B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	29.06
66	Kennedy	8001876	155860	29290	29291	KR 91C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	27.35
67	Kennedy	8001968	155861	29292	29293	KR 91C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27.35
68	Kennedy	8001715	155875	29320	29321	KR 92B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	28.19
69	Kennedy	8001823	155876	29322	29323	KR 92B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27.35
70	Kennedy	8001657	155878	29326	29327	KR 93	CL 40 SUR	CL 40A SUR	28.19
71	Kennedy	8001771	155879	29328	29329	KR 93	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27.35
72	Kennedy	8001545	155900	29370	29371	KR 93D	CL 40A SUR	CL 41 SUR	48.97
73	Kennedy	8001148	155917	92062684	92062817	CL 38A SUR	KR 93D	KR 94C	49.32
74	Kennedy	8001184	155918	92062720	92062828	CL 38B SUR	KR 93D	KR 94C	50.01
75	Kennedy	8001223	155893	29356	29357	KR 93D	CL 38B SUR	CL 38C SUR	49.32

oo

No.	LOCALIDAD	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1 (Sur)	PK_ID ANDEN 2 (Norte)	EJE	DESDE	HASTA	IPR
76	Kennedy	8001183	155892	29354	29355	KR 93D	CL 38A SUR	CL 38B SUR	49.32
77	Kennedy	8001285	155920	29410	29411	CL 39A SUR	KR 93D	KR 94C	30.59
78	Kennedy	8005282	153127	24337	24338	CL 42H SUR	KR 82A	KR 82	28.19
79	Kennedy	8001390	155890	29350	29351	KR 93C	CL 38C SUR	CL 40 SUR	31.4
80	Kennedy	8001581	155877	29324	29325	KR 93	CL 38C SUR	CL 40 SUR	28.54
81	Kennedy	8005000	153026	24149	92062836	KR 82D	CL 42C SUR	CL 42F BIS SUR	28.95
82	Kennedy	8005078	153027	24151	24152	KR 82D	CL 42F BIS SUR	CL 42H SUR	28.54
83	Kennedy	8005258	153095	24273	24274	CL 42F BIS SUR	KR 81L	KR 82	31.84
84	Kennedy	8005192	153096	24275	24276	CL 42F BIS SUR	KR 82	KR 82A	50.91
85	Kennedy	8005126	153097	24277	24278	CL 42F BIS SUR	KR 82A	KR 82B	50.91
86	Kennedy	8005065	153098	24279	24280	CL 42F BIS SUR	KR 82B	KR 82D	47.26
87	Kennedy	8013930	902162	902161	902163	CL 42A BIS SUR	KR 80D	KR 80F	29.06
88	Kennedy	8006231	152956	24009	24010	CL 42B SUR	KR 80D	KR 80F	28.04
89	Kennedy	8001841	155851	29272	29273	KR 91B	CL 38C SUR	CL 40 SUR	28.54
90	Kennedy	8005210	153128	24339	24340	CL 42H SUR	KR 82B	KR 82A	31.84
91	Kennedy	8005408	153125	24333	24334	CL 42H SUR	KR 81J	KR 81L	29.06
92	Kennedy	8004910	153106	24295	92062924	CL 42B BIS SUR	KR 85A	KR 82D	49.21
93	Kennedy	8001427	155899	29368	29369	KR 93D	CL 40A SUR	CL 40 SUR	29.06

Fuente: Consorcio SCLV

1.2 OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA

Los objetos de los contratos de obra e interventoría del Grupo 1 y 2, se relacionan a continuación:

oo

Proceso de Licitación Pública No. FDLK-LP-004-2022 que tiene por objeto: "INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2".

Proceso de Concurso de Méritos FDLK-CMA-2-2022, el cual dio origen al Contrato de Interventoría CIN-717-2022, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV - 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2.".

1.3 FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DE LOS CONTRATOS CON SUS DIFERENTES FASES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES.

En las siguientes tablas se relacionan los datos relevantes tanto del contrato de obra como del contrato de Interventoría:

Tabla 4. Generalidades Contrato de Obra – Grupo 1

CONTRATISTA:	XIE S.A
N° de proceso	FDLK-LP-004-2022
Contrato No.	COP-621-2022
Fecha de suscripción del contrato:	8 de septiembre de 2022
Fecha de legalización del Contrato:	5 de octubre de 2022
Fecha de inicio contrato:	5 de octubre de 2022
Plazo Inicial Contrato:	12 meses
Prórrogas N°1	No se han presentado
Suspensiones:	No se han presentado
Fecha de finalización contrato:	4 de octubre de 2023
Valor Inicial del Contrato:	$19.627.175.114
Adición :	No se han presentado
Valor Total del Contrato:	**$19.627.175.114**

Fuente: Consorcio SCLV

Tabla 5. Generalidades Contrato de Obra - Grupo 2

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
N° de proceso	FDLK-LP-004-2022
Prórrogas:	No se han presentado
Suspensiones:	No se han presentado
Contrato No.	COP-690-2022
Fecha de suscripción del contrato:	9 de septiembre de 2022
Fecha de legalización del Contrato:	4 de octubre de 2022
Fecha de inicio contrato:	5 de octubre de 2022
Plazo Inicial Contrato:	12 meses
Fecha de finalización contrato:	4 de octubre de 2023

oo

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
Valor Inicial del Contrato:	$ 19.621.435.784,00
Adición :	No se han presentado
Valor Total del Contrato:	**$ 19.621.435.784,00**

Fuente: Consorcio SCLV

Tabla 6. Generalidades Contrato de Interventoría

INTERVENTOR:	CONSORCIO SCLV
N° de proceso	FDLK-CM-02-2022
Contrato No.	CIN-717-2022
Fecha de suscripción del contrato	14 de septiembre de 2022
Fecha de legalización	4 de octubre de 2022
Fecha de inicio contrato:	5 de octubre de 2022
Plazo Inicial Contrato:	12 meses
Prorroga:	No se han presentado
Suspensiones:	No se han presentado
Fecha de Finalización contrato	4 de octubre de 2023
Valor Inicial del Contrato (Incluido IVA)	$4.897.418.342
Adición	No se han presentado
Valor Total Del Contrato (Incluido IVA):	**$4.897.418.342**

Fuente: Consorcio SCLV

1.4 DIRECTORIO TELEFÓNICO ACTUALIZADO DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORÍA Y DE LOS DELEGADOS DE LAS ESP ASOCIADOS AL PROYECTO

En las siguientes tablas se relacionan los datos de contacto del personal adscrito al proyecto del FDLK, Interventoría:

Tabla 7. Personal Profesional del FDLK

Nombre	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
José Tarsicio Quiroga Velásquez	Coordinador de área de Infraestructura FDLK	311 2343520	jose.quiroga@gobiernobogota.gov.co
Andrés Mauricio Rojas Llanos	Apoyo a la supervisión de Infraestructura	305 7039773	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co
Danilo Meneses Toro	Apoyo a la supervisión de Infraestructura	311 8988034	danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co

Fuente: Consorcio SCLV

Tabla 8. Personal Profesional de Interventoría

No. Orden	Nombre	Cargo	Teléfono	Correo
1	Juan Manuel Alba Rojas	Director de proyecto	3107671842	juan.alba@lavialidad.com
2	Lucas Restrepo Largo	Residente de interventoría	300 2133006	lucas.fdlk@outlook.com

oo

No. Orden	Nombre	Cargo	Teléfono	Correo
3	Katherine Sambony Ordoñez	Residente de interventoría	313 8896513	ksamboni@outlook.com
4	Francisco José Cervantes Vélez	Especialista en pavimentos y geotecnia	315 3395079	cerseingenieria@gmail.com
5	Pablo Augusto Castillo García	Especialista en redes Hidrosanitarias	311 7556026	pablo.castillo@lavialidad.com
6	Alexander Parra Chivatá	Especialista en redes secas	311 2395218	alexander.parra.ch@gmail.com
7	July Viviana Mora Borbón	Profesional en presupuesto y programación	311 8746000	sca-jmora@silcarsa.com.co
8	José Nelson Barrera Piñeros	Residente forestal	313 4758018	jonebapi@gmail.com
9	Mario Javier Delgado Camargo	Especialista en urbanismo y espacio público	3132124564	maja.arq@gmail.com
10	Oswaldo Ladino Chávez	Especialista en diseño geométrico	310 3178077	dir-viales@silcarsa.com.co
11	Jorge Enrique Tamayo Mejía	Especialista financiero	317 4410997	kennedy.financiero@gmail.com
12	Helda Rosa Díaz Ochoa	Profesional contable	315 7396397	contabilidad@lavialidad.com
13	José Mauricio Gómez Pachón	Profesional SIG-CAD	310 2794704	jmgycialtda@gmail.com
14	Ana Leonor Porras Rodríguez	Residente social	321 2071449	socialgrupo1.fdlk@gmail.com
15	Jennette Patricia Alba Rojas	Residente social	310 2504394	socialgrupo2.fdlk@gmail.com
16	Francy Lorena Correal Porras	Profesional social de apoyo	320 4100717	apoyo.int.social@gmail.com
17	José de Calasanz Mosquera Montoya	Residente ambiental	320 4993917	ambientalfdlkg1@hotmail.com
18	Yanet Claro Peñaranda	Residente ambiental	314 3955825	yanetclaro3@gmail.com
19	Nury Mireya Albarracín Daza	Residente SST	312 3230618	sst1kennedy@outlook.com
20	Sandra Patricia González Caucali	Residente SST	317 8955603	sstkennedy@outlook.com
21	Karen Julieth Peñates Ramírez	Auxiliar de ingeniería (Administrativo-Obra)	314 3253729	u233sclvkennedy@outlook.com
22	Anyeli Maryed Curiel Acosta	Auxiliar de ingeniería (Administrativo-Obra)	322 7401898	u233sclvkennedy@outlook.com
23	Karen Liseth Higuera Araque	Auxiliar de ingeniera (SSTMA-COVID)	312 5768794	karensst-a1@outlook.com

oo

No. Orden	Nombre	Cargo	Teléfono	Correo
24	José David Jiménez González	Auxiliar de ingeniera (SSTMA-COVID)	312 5045332	sca-jjimenez@silcarsa.com.co
25	Carlos Augusto Rozo Franco	Laboratorista Inspector	313 845 40 41	u233sclvkennedy@outlook.com
26	Yecid Criollo Quiñones	Topógrafo inspector	310 2554019	yecic2105@gmail.com
27	Oscar Ernesto Vásquez Sánchez	Topógrafo inspector	3112251668	cejocho2008@hotmail.com
28	Ricardo Andrés Jaimes Vásquez	Cadenero 1	321 2252960	u233sclvkennedy@outlook.com
29	Hernando Buitrago Pardo	Conductor 1	312 5059707	u233sclvkennedy@outlook.com
30	Sebastián Hernández Tovar	Conductor 2	350 8928554	u233sclvkennedy@outlook.com
31	Amparo Mojica Bran	Secretaria 1	350 7602175	amparo.mojica@lavialidad.com
32	Sonia Esperanza Lerzundy Gómez	Residente social de apoyo 1	3165591790	socialgrupo1.fdlk@gmail.com
33	Luisa Johana Jaimes Rodríguez	Residente social de apoyo 2	3214357623	socialgrupo2.fdlk@gmail.com
34	Martha Liliana González González	Inspector de Interventoría	320 3202036	u233sclvkennedy@outlook.com
36	Carlos Fernando Benavides Melo	Residente de maquinarias y equipos	313 2110586	u233sclvkennedy@outlook.com
37	Baltazar Aragón Yate	Inspector de Interventoría	312 5637974	baltazar.aragon.yate@gmail.com
38	Pedro Antonio Montenegro Gamboa	Inspector de Interventoría	314 4711316	u233sclvkennedy@outlook.com
39	Alba Yolanda Morales Arias	Topógrafo inspector	311 4440424	u233sclvkennedy@outlook.com
40	Gloria Yannette Tobar Acero	Topógrafo inspector	311 2198546	u233sclvkennedy@outlook.com
41	Julián Alfonso Tordecilla Vélez	Inspector de Interventoría	320 6796730	u233sclvkennedy@outlook.com
42	Adriana Marcela Duran Jiménez	Inspector de Interventoría	314 3953097	u233sclvkennedy@outlook.com
43	Angie Yurani Calderón Ibáñez	Cadenero 1	301 7410535	u233sclvkennedy@outlook.com
44	Carmen Elvira Hernández Rodríguez	Cadenero 1	311 8804866	u233sclvkennedy@outlook.com
45	María del Rosario Murcia Rojas	Cadenero 2	313 4996604	u233sclvkennedy@outlook.com
46	Diego Mauricio Pachón Parada	Cadenero 2	317 5735896	u233sclvkennedy@outlook.com
47	Juan Nicolás Corredor Ladino	Cadenero 1	314 2478308	u233sclvkennedy@outlook.com

oo

No. Orden	Nombre	Cargo	Teléfono	Correo
48	Ricardo Andrés Jaimes Vásquez	Cadenero 1	321 2252960	u233sclvkennedy@outlook.com
49	Diana Patricia Gómez Gómez	Especialista legal	315 7493736	u233sclvkennedy@outlook.com
51	Policarpo Arturo Zarate Malagón	Especialista en tránsito y transporte	315 2368031	arturozaratem01@yahoo.com
50	Everth Jhaharlin Cossío Moreno	Inspector de interventoría	317 6768796	u233sclvkennedy@outlook.com
51	Giovanny Steven García Mendivelso	Cadenero 2	302 4360404	u233sclvkennedy@outlook.com
52	Jhenifer Díaz Narváez	Cadenero 2	316 6155636	u233sclvkennedy@outlook.com
53	José del Carmen Nieto	Especialista de estructuras		u233sclvkennedy@outlook.com

Fuente: Consorcio SCLV

oo

2 INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

2.1 GARANTÍAS Y VIGENCIAS DE LAS MISMAS, ADICIONES, SUSPENSIONES Y/O PRÓRROGAS

2.1.1 Interventoría

La actualización de la póliza de cumplimiento por parte de Interventoría se describe a continuación:

Tabla 9. Actualización póliza de cumplimiento contrato de Interventoría

Póliza de cumplimiento No 33-44-101230675			
Anexo No.	**Motivo Actualización**	**Fecha Actualización**	**Aprobación FDLK SECOP II**
0	Adjudicación Contrato	20 de septiembre de 2022	CO1.WRT.9934026
1	Ajuste adjudicación contrato (Ampliación Vigencia)	5 de octubre de 2022	CO1.WRT.10048473
2	Acta de Inicio (Actualización de las vigencias)	13 de octubre de 2022	CO1.WRT.10257058
3	Actualización de las vigencias	13 de octubre de 2022	CO1.WRT.10172159

Fuente: Consorcio SCLV

A Continuación, se relaciona la aprobación de las pólizas de Interventoría

Ilustración 2



Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones
CO1.WRT.10257058	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.428.192.841,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	5/10/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle	Cancelar
CO1.WRT.10172159	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	400.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	5/10/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle	Cancelar
CO1.WRT.10048473	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.428.192.841,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	14/09/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Rechazado	Detalle	Editar
CO1.WRT.10035183	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.428.192.841,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	14/09/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle	Cancelar
CO1.WRT.9934026	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	400.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	14/09/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle	Cancelar

Las vigencias y valores asegurados de la póliza de cumplimiento vigente, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 10. Vigencias y valor asegurado póliza de cumplimiento contrato de Interventoría

Pólizas	Amparo	Vigencia		Valor asegurado Actual
		Desde	Hasta	
	Cumplimiento	14/09/2022	19/05/2024	$1.469.225.503

oo

Pólizas	Amparo	Vigencia		Valor asegurado Actual
		Desde	Hasta	
Seguros del Estado S.A	Prestaciones Sociales, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	14/09/2022	19/09/2026	$489.741.835
	Calidad del Servicio	14/09/2022	14/09/2028	$1.469.225.503

Fuente: Consorcio SCLV

La actualización de la póliza RCE por parte de Interventoría se describe a continuación:

Tabla 11. Actualización póliza RCE contrato de Interventoría

Póliza RCE No. 33-40-101070988			
Anexo No.	**Motivo actualización**	**Fecha actualización**	**Aprobación FDLK SECOP II**
0	Adjudicación del contrato	20 de septiembre de 2022	CO1.WRT.9934026
1	Acta de inicio	19 de octubre de 2022	CO1.WRT.10172159
2	Acta de inicio (Actualización de vigencias)	19 de octubre de 2022	CO1.WRT.10172159

Fuente: Consorcio SCLV

Las vigencias y valores asegurados de la póliza RCE vigente, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 12. Vigencias y valor asegurado póliza RCE contrato de Interventoría.

Pólizas	Amparo	Vigencia		Valor asegurado actual
		Desde	Hasta	
Seguros del Estado S.A	Contratistas y subcontratistas	5/10/2022	5/10/2023	$400.000.000
	Responsabilidad civil patronal	5/10/2022	5/10/2023	$400.000.000
	Vehículos propios y no propios	5/10/2022	5/10/2023	$400.000.000

Fuente: Consorcio SCLV

En el **Anexo 3** de este informe se adjuntan las pólizas de cumplimiento y RCE de la Interventoría.

2.2 CONTROL LEGAL DEL CONTRATISTA Y DE INTERVENTORÍA

Mediante licitación pública FDLK-LP-004-22, se dio origen a los contratos de obra COP-621-2022 contratista XIE S.A – Grupo 1 y COP-690-2022 contratista CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22.

En la siguiente tabla, se presenta la relación de las actas legales de los contratistas al cierre del presente informe:

oo

Tabla 13. Actas legales contrato de obra Grupo 1 – XIE S.A

No. Orden	CONTRATISTA	GRUPO	OBJETO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
1	XIE S.A	1	Acta No. 1 de inicio de contrato de obra	5-oct-22	-	Acta de inicio contrato de obra
			Acta No. 2 de comité preoperativo	13-oct-22	-	Acta de comité preoperativo
			Acta No. 3 Recibo parcial 1	5-dic-22	$107.882.277,00	Acta de recibo parcial 1
			Acta No.4 Recibo parcial 2	16-dic-22	$1.306.863.539	Acta de recibo parcial 2
			Acta No.5 Recibo parcial 3	18-abr-23-	$62.076	Acta de recibo parcial 3 (Aprobada y pagada)
			Acta No.6 Recibo parcial 4	2-may-23	$96.200.879	Acta de recibo parcial 4 (Aprobada y pagada)
			Acta No.7 Recibo parcial 5	10-may-23	$591.525.000	Acta de recibo parcial 5 (Aprobada y pagada)
			Acta No.8 Recibo parcial 6	15-may-23	$744.723.456	Acta de recibo parcial 6 (Aprobada y pagada)
			Acta No.9 Recibo parcial 7	14-jun-23	$591.666.356	Acta de recibo parcial 7 (Aprobada y pagada)
			Acta No.10 Recibo parcial 8	14-jun-23	$344.174.343	Acta de recibo parcial 8 (Aprobada y pagada)
			Acta No.11 Recibo parcial 9	9-ago-23	$4.192.526.880	Acta de recibo parcial 9 (Aprobada y pagada)

Fuente: Consorcio SCLV

oo

Tabla 14. Actas legales contrato de obra Grupo 2 – Consorcio Vías de Kennedy 22

No. Orden	CONTRATISTA	GRUPO	OBJETO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
2	CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22	2	Acta No. 1 de inicio de contrato de obra	5-oct-22	-	Acta de inicio contrato de obra
			Acta No. 2 de comité preoperativo	13-oct-22	-	Acta de comité preoperativo
			Acta No. 3 Recibo parcial 1	5-dic-22	$107.882.277	Acta de recibo parcial 1 (aprobada y Pagada)
			Acta No.4 Recibo parcial 2	16-dic-22	$1.307.598.079	Acta de recibo parcial 2 (Aprobada y Pagada)
			Acta No.5 Recibo parcial 3	21-abr-23	$1.480.291	Acta de recibo parcial 3 (Aprobada y Pagada)
			Acta No.6 Recibo parcial 4	28-abr-23-	$38.779.367	Acta de recibo parcial 4 (Aprobada y Pagada)
			Acta No.7 Recibo parcial 5	5-may-23	$413.148.830	Acta de recibo parcial 5 (Aprobada y Pagada)
			Acta No.8 Recibo parcial 6	26-may-23-	$531.281.128	Acta de recibo parcial 6 (Aprobada y Pagada)
			Acta No.9 Recibo parcial 7	9-jun-23	$1.088.099.355	Acta de recibo parcial 7 (Aprobada y Pagada)
			Acta No.10 Recibo parcial 8	14-jun-23	$877.750.574	Acta de recibo parcial 8 (Aprobada y Pagada)
			Acta No.11 Recibo parcial 9	23-ago-23	$562.603.486	Acta de recibo parcial 9 (Aprobada y Pagada)
			Acta No.12 Recibo parcial 10	30-ago-23	$3.871.080.378	Acta de recibo parcial 9 (en revisión FDLK)

Fuente: Consorcio SCLV

Respecto a la Interventoría, mediante el proceso de Concurso de Méritos FDLK-CMA-2-2022, el cual dio origen al Contrato de Interventoría CIN-717-2022 al Contratista CONSORCIO SCLV.

En la siguiente tabla, se presenta la relación de las actas legales del contrato CIN-717-2022 a cierre del presente informe:

oo

Tabla 15. Actas legales contrato de interventoría

No. ORDEN	OBJETO	COBRO POR GRUPO	FECHA	VALOR	ESTADO
1	Acta No. 1 de inicio de contrato de Interventoría	-	5-oct-22	-	-
2	Acta No. 2 de comité preoperativo	-	13-oct-22	-	-
3	Acta No. 3 de Pago No.1	G1-G2	13-dic-22	$343 001 040	Aprobada y pagada
4	Acta No. 4 de Pago No.2	G1-G2	17-dic-22	$577 855 190	Aprobada y pagada
5	Acta No. 5 de Pago No.3	G1-G2	24-may-23	$188.110	Aprobada y pagada
6	Acta No. 6 de Pago No.4	G1-G2	24-may-23	$14.484.572	Aprobada y pagada
7	Acta No. 7 de Pago No.5	G1-G2	7-jun-23	$105.154.236	Aprobada y pagada
8	Acta No. 8 de Pago No.6	G1-G2	7-jun-23	$137.697.497	Aprobada y pagada
9	Acta No. 9 de Pago No.7	G1-G2	20-jun-23	$181.151.215	Aprobada y pagada
10	Acta No. 10 de Pago No.8	G1-G2	10-ago-23	$131.301.711	Aprobada y pagada
11	Acta No. 11 de Pago No.9	G1	22-ago-23	$452.031.536	Aprobada y pagada
12	Acta No. 12 de Pago No.10	G2	29-ago-23	$60.948.072	En revisión FDLK
13	Acta No. 13 de Pago No.11	G2	15-sep-23	$419.112.052	En revisión FDLK

Fuente: Consorcio SCLV

En el **Anexo 4** se presentan las actas legales de Interventoría.

2.3 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y CONVENIOS ASOCIADOS

En el período correspondiente del 1 al 31 de julio de 2023., la Interventoría ha requerido a los Contratistas de obra Grupo 1 y Grupo 2 de acuerdo a las actividades admirativas contractuales y requerimientos de la fase de ejecución de obra. Las trazabilidades a la fecha de estos requerimientos se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 16. Requerimientos contratista de obra

GRUPO 1 - XIE S.A				
U233-G1-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
535	4-jul-23	XIE S.A	Aprobación de Informes Técnicos Semanales No. 35 y 36 - Periodo del 1 al 14 de junio de 2023. Responde comunicación KNXIE22-621-749.	N/A

oo

GRUPO 1 - XIE S.A				
U233-G1-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
536	4-jul-23	XIE S.A	Observaciones al Informe semanal No. 33 – Componente Tránsito y Transporte. Responde comunicación KNXIE22-621-725.	N/A
537	4-jul-23	XIE S.A	Observaciones al Informe semanal No. 34 – Componente Tránsito y Transporte. Responde comunicación KNXIE22-621-745.	N/A
539	4-jul-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Aprobación de documentos de ingreso – Cadenero 1. Responde comunicación KNXIE22-621-755	20235810103252
541	10-jul-23	XIE S.A	Observaciones a la entrega de cuenta No.8, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2023, para validación y aprobación. Responde comunicación KNXIE22-621-746.	N/A
542	10-jul-23	XIE S.A	No aprobación del informe técnico semanal No. 37 correspondiente al periodo comprendido entre el 15 al 21 de junio del presente año. Responde comunicación KNXIE22-621-756.	N/A
543	8-jul-23	XIE S.A	Aprobación de cronograma con NPs 1 al 18. Contrato de obra COP-621-2022.	N/A
544	10-jul-23	XIE S.A	Observaciones a la entrega final correspondiente al 100% de los ajustes en los estudios y diseño geométrico. Responde comunicación KNXIE22-621-737.	N/A
545	11-jul-23	XIE S.A	Observaciones al Informe mensual No. 9 (junio) – Componente Ambiental. Responde comunicación KNXIE22-621-761.	N/A
546	11-jul-23	XIE S.A	Aprobación Informe semanal No. 30 – Componente Tránsito y Transporte. Responde comunicación KNXIE22-621-760.	N/A
547	11-jul-23	XIE S.A	Aprobación Informe semanal No. 31 – Componente Tránsito y Transporte. Responde comunicación KNXIE22-621-762.	N/A

oo

GRUPO 1 - XIE S.A				
U233-G1-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
548	11-jul-23	XIE S.A	Aprobación Informe semanal No. 32 – Componente Tránsito y Transporte. Responde comunicación KNXIE22-621-763.	N/A
549	11-jul-23	XIE S.A	Seguimiento de personal de campo de la correcta implementación del PMT.	N/A
550	11-jul-23	XIE S.A	Apremio de cumplimiento con lo dispuesto por la SDM para el PMT.	N/A
551	11-jul-23	XIE S.A	Observaciones al informe mensual No.9 (junio) – Componente Gestión social. Responde comunicación KNXIE22-621-759.	N/A
552	11-jul-23	XIE S.A	Aprobación de informes semanales No. 30, 31, 32, 33 y 34 (mayo) – Componente Técnico. Responde comunicación KNXIE22-621-774.	N/A
553	13-jul-23	XIE S.A	Observaciones a solicitud No. 5 de suministro de material fresado en patio IDU. Responde comunicación KNXIE22-621-778	N/A
554	11-jul-23	XIE S.A	No aprobación de análisis de precios no previstos del 31 al 37. Responde comunicación KNXIE22-621-753.	N/A
556	26-jul-23	XIE S.A	Solicitud de prevención y corrección andenes socavados y loseta táctil.	N/A
558	17-jul-23	XIE S.A	No aprobación de pre- acta de recibo parcial No, 9 (junio). Responde comunicación KNXIE22-621-766.	N/A
559	17-jul-23	XIE S.A	Aprobación de pre-acta parcial No.8 (mayo). Responde comunicación KNXIE22-621-773.	N/A
560	17-jul-23	XIE S.A	Aprobación de informe mensual No.9 (junio) – Componente Ambiental V1. Responde comunicación KNXIE22-621-787.	N/A

oo

GRUPO 1 - XIE S.A				
U233-G1-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
561	17-jul-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Aprobación de documentos de ingreso – Especialista hidrosanitario. Responde comunicación KNXIE22-621-788.	20235810108912
562	17-jul-23	XIE S.A	Observaciones al informe mensual No.9 (junio) – Componente Gestión social. Responde comunicación KNXIE22-621-786.	N/A
563	17-jul-23	XIE S.A	Aprobación de FDLK del informe mensual No.5 y 6 (febrero – marzo). Contrato de obra COP-621-2022.	N/A
564	17-jul-23	XIE S.A	Aprobación de FDLK de las actas de recibo parcial de obra No. 3, 4, 5 y 6. Contrato de obra COP-621-2022.	N/A
565	17-jul-23	XIE S.A	Aprobación del FDLK de cambios HV y documentos de ingreso del contrato de obra COP-621-2022.	N/A
566	17-jul-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Solicitud de material fresado del patio IDU-5. Responde comunicación KNXIE22-621-794	20235810108062
567	25-jul-23	XIE S.A	No aprobación de informe semanal No. 37. Responde comunicación KNXIE22-621-756.	N/A
568	25-jul-23	XIE S.A	No aprobación de informe semanal No. 38. Responde comunicación KNXIE22-621-797.	N/A
569	25-jul-23	XIE S.A	Segundo apremio por incumplimiento de lo dispuesto por la SDM para el PMT	N/A
570	18-jul-23	XIE S.A	Observaciones al Informe mensual No.8 (mayo) – Componente Técnico. Responde comunicación KNXIE22-621-784	N/A
571	24-jul-23	XIE S.A	Aprobación Informe semanal No. 33 – Componente Tránsito y Transporte. Responde comunicación KNXIE22-621-780.	N/A

oo

GRUPO 1 - XIE S.A				
U233-G1-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
572	24-jul-23	XIE S.A	Aprobación Informe semanal No. 34 – Componente Tránsito y Transporte. Responde comunicación KNXIE22-621-781.	N/A
574	24-jul-23	XIE S.A	Aprobación Informe mensual No. 9 V2 (junio) - Componente Gestión Social. Responde comunicación KNXIE22-621-795	N/A
575	24-jul-23	XIE S.A	Aprobación Informe mensual No. 8 (mayo) - Componente SST. Responde comunicación KNXIE22-621-800	N/A
576	25-jul-23	XIE S.A	Observaciones al Informe mensual No. 8 (mayo) – Componente Tránsito y Transporte. Responde comunicación KNXIE22-621-772.	N/A
577	25-jul-23	XIE S.A	Observaciones al Informe mensual No. 9 (junio) – Componente Tránsito y Transporte. Responde comunicación KNXIE22-621-777 y KNXIE22-621-783.	N/A
578	24-jul-23	XIE S.A	Aprobación móviles para ingreso a obra. Responde comunicación KNXIE22-621-801	N/A
579	24-jul-23	XIE S.A	Aprobación móviles para ingreso a obra. Responde comunicación KNXIE22-621-802	N/A
580	24-jul-23	XIE S.A	Aprobación Informe mensual No. 8 (mayo) - Componente Técnico. Responde comunicación KNXIE22-621-807	N/A
581	24-jul-23	XIE S.A	Aprobación Informe semanal No. 37 – Componente Tránsito y Transporte. Responde comunicación KNXIE22-621-791.	N/A
582	25-jul-23	XIE S.A	No revisión de inventario de redes secas. Responde comunicación KNXIE22-621-808.	N/A
583	24-jul-23	XIE S.A	Aprobación móviles para ingreso a obra. Responde comunicación KNXIE22-621-814	N/A
584	25-jul-23	XIE S.A	Aprobación rasantes de estructura de pavimento a nivel de base estabilizada. Responde comunicación KNXIE22-621-805.	N/A

oo

GRUPO 1 - XIE S.A				
U233-G1-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
585	27-jul-23	XIE S.A	Certificación de fresado	N/A
586	25-jul-23	XIE S.A	Observaciones del Acta No.10 de recibo parcial No. 8 – Mayo. Responde comunicación KNXIE22-621-811	N/A
587	25-jul-23	XIE S.A	Aprobación de FDLK del acta de recibo parcial de obra No.7 (abril). Contrato de obra COP-621-2022.	N/A
588	25-jul-23	XIE S.A	Aprobación de FDLK del informe mensual No.7 (abril). Contrato de obra COP-621-2022.	N/A
590	26-jul-23	XIE S.A	Aprobación Informe mensual No. 8 – Componente Forestal. Responde comunicación KNXIE22-621-685	N/A
591	26-jul-23	XIE S.A	Aprobación Informe mensual No. 8 (mayo) – Componente Tránsito y Transporte. Responde comunicación KNXIE22-621-823.	N/A
592	26-jul-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Aprobación de Informe Mensual No. 8 (mayo) – COP-621-2022.	N/A
593	26-jul-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Aprobación acta No. 10 de recibo parcial No. 8 – mayo 2023. Responde comunicación KNXIE22-621-821	20235810113102
594	28-jul-23	XIE S.A	Aprobación formatos MEV del Informe mensual No. 8 del mes de mayo. Responde comunicación KNXIE22-621-748.	N/A
595	28-jul-23	XIE S.A	Aprobación formatos MEV del Informe mensual No. 9 del mes de junio. Responde comunicación KNXIE22-621-804.	N/A
596	28-jul-23	XIE S.A	Aprobación Informe semanal No. 38 – Componente Tránsito y Transporte. Responde comunicación KNXIE22-621-810.	N/A
597	28-jul-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Aprobación hoja de vida - Inspector de obra. Responde comunicación KNXIE22-621-815.	N/A
598	28-jul-23	XIE S.A	Aprobación Informe mensual No. 9 – Componente Forestal. Responde comunicación KNXIE22-621-752	N/A

oo

GRUPO 1 - XIE S.A				
U233-G1-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
599	31-jul-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Solicitud de Fresado Unidad de Mantenimiento Vial – UMV. Responde comunicación KNXIE22-621-836	N/A
600	31-jul-23	XIE S.A	Procedimiento radicación y revisión de solicitudes de PMTs	N/A
601	31-jul-23	XIE S.A	Llamado de atención por Observaciones reiterativas de actas de vecindad y Aprobación Actas de Vecindad de las prioridades 1,2 y 40	N/A
602	31-jul-23	XIE S.A	Entrega de pre acta de recibo parcial No.9 (junio). Responde comunicación KNXIE22-621-833.	N/A
603	31-jul-23	XIE S.A	Aprobación de FDLK del acta de fijación de precios no previstos No.3– (NP 29-NP30). Contrato de obra COP-621-2022.	N/A
604	31-jul-23	XIE S.A	Observaciones al NP31- transporte de material proveniente de sitio de obra al sitio dispuesto para mezclas, estabilizar o dejar en patios de acopio del IDU, en distancia hasta 21 KM. Responde comunicación KNXIE22-621-817.	N/A
605	31-jul-23	XIE S.A	Observaciones al NP32- bolardo en concreto tipo M61 (suministro e instalación. incluye base en concreto 1500 psi, hecho en obra). Responde comunicación KNXIE22-621-818.	N/A
606	31-jul-23	XIE S.A	Observaciones al NP33- acopio y trasiego mecánico de material de fresado en el sitio de almacenamiento transitorio. Responde comunicación KNXIE22-621-819.	N/A
607	31-jul-23	XIE S.A	Observaciones al NP34- transporte de equipo de cinco toneladas por viaje diurno sin escolta. Responde comunicación KNXIE22-621-820.	N/A
622	26-jul-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Aprobación acta No. 11 de recibo parcial No. 9 – junio 2023. Responde comunicación KNXIE22-621-858	20235810123382

oo

GRUPO 2 - CVK 22				
U233-G2-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
523	5-jul-23	CVK 22	Denuncia señales robadas. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-553	NA
524	4-jul-23	CVK 22	Incumplimiento en la ejecución de procesos constructivos y de lineamientos para el recibo de base estabilizada y carpeta asfáltica.	NA
526	4-jul-23	CVK 22	Certificación de utilización de PAF-RAP de la UMV - ABRIL	NA
527	4-jul-23	CVK 22	Aprobación de actas de vecindad prioridad 89. Responde comunicación CVCVK22-ADM-543	NA
528	5-jul-23	CVK 22	No aprobaciones móviles – volquetas. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-561	NA
530	11-jul-23	CVK 22	Observaciones a las cantidades de obra ajustadas de diseño geométrico y pavimentos. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-544	NA
531	12-jul-23	CVK 22	Reiteración de incumplimiento en la ejecución de procesos constructivos	NA
532	12-jul-23	CVK 22	Aprobación Informe mensual No. 6 (mayo) – Componente Tránsito y Transporte. Responde la comunicación CE-CVK22-ADM-568.	NA
533	7-jul-23	CVK 22	Aprobación de FDLK HV y documentos de ingreso personal contratista. Contrato de obra COP-690-2022.	NA
534	10-jul-23	CVK 22	Observaciones al reporte de instalación de fresado a junio de 2023. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-563	NA
535	7-jul-23	CVK 22	Aprobación de FDLK HV y documentos de ingreso personal contratista. Contrato de obra COP-690-2022.	NA
536	10-jul-23	CVK 22	Observaciones a Pre-acta de recibo parcial No.8 (mayo). Responde comunicación CE-CVK22-ADM-545.	NA

oo

GRUPO 2 - CVK 22				
U233-G2-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
537	11-jul-23	ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY	Aprobación cambio de hoja de vida – Laboratorista Inspector. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-576.	20235810105262
538	12-jul-23	CVK 22	No aprobación del Informe mensual No.8 (mayo) – Componente Técnico. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-571.	NA
539	14-jul-23	CVK 22	No aprobación informes semanales de mayo – Componente Técnico. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-555.	NA
540	14-jul-23	CVK 22	No aprobación informes semanales de junio – Componente Técnico.Responde comunicación CE-CVK22-ADM-566.	NA
541	25-jul-23	CVK 22	Solicitud de uso de luminarias para trabajos nocturnos	NA
543	25-jul-23	CVK 22	Apremio por incumplimiento al PMT	NA
544	17-jul-23	CVK 22	No aprobación de análisis de precios no previstos NP 31. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-539.	NA
545	17-jul-23	CVK 22	No aprobación de análisis de precios no previstos NP-32 al NP-35. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-541.	NA
546	24-jul-23	CVK 22	No aprobación de análisis de precios No Previstos del NP 36 al NP 39. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-557.	NA
547	24-jul-23	CVK 22	No aprobación de análisis de precios no previstos del NP 40 al NP 44. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-573.	NA
548	18-jul-23	CVK 22	Aprobación de actas de vecindad y acceso vehicular prioridad 80. Responde comunicación CV-CVK22-ADM-543	NA

oo

GRUPO 2 - CVK 22				
U233-G2-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
549	19-jul-23	CVK 22	Aprobación Informe mensual No. 8 – Componente Forestal. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-540	NA
550	19-jul-23	CVK 22	Aprobación al Informe Mensual No. 9 V2 - Componente Gestión Social. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-586	NA
551	17-jul-23	CVK 22	No aprobación Pre-acta de recibo parcial No.9 (junio). Responde comunicación CE-CVK22-ADM-585.	NA
552	17-jul-23	CVK 22	Aprobación del FDLK de los informes mensuales No.5 y 6 (febrero y marzo). Contrato de obra COP-690-2022.	NA
553	17-jul-23	CVK 22	No revisión de Balance contractual – NP 31 al 44. Alcance a los comunicados CECVK22-ADM-539, CE-CVK22-ADM-541, CE-CVK22-ADM546, CECVK22-ADM-557 y CE-CVK22-ADM-573. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-591.	NA
554	17-jul-23	CVK 22	Observaciones a Pre-acta de recibo parcial No.8 (mayo). Responde comunicación CE-CVK22-ADM-593.	NA
555	25-jul-23	CVK 22	Revisión cantidades de fresado. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-589.	NA
556	25-jul-23	CVK 22	Observaciones al Informe semanal No. 39- Componente Técnico. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-583.	NA
557	18-jul-23	CVK 22	No aprobación de análisis de precios no previstos del NP 33. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-546.	NA
558	19-jul-23	CVK 22	Devolución del Acta No.10 de recibo parcial No. 8 – Mayo. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-581	NA
559	25-jul-23	CVK 22	Observaciones a la certificación de fresado IDU. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-601.	NA

oo

GRUPO 2 - CVK 22				
U233-G2-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
560	24-jul-23	CVK 22	Certificación de utilización de PAF-RAP de la UMV - MAYO	NA
561	26-jul-23	CVK 22	Observaciones al Informe mensual No. 7 junio – Componente Tránsito y transporte. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-569.	NA
562	26-jul-23	CVK 22	Daños en espacio público. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-570	NA
563	24-jul-23	CVK 22	Aprobación Informe Mensual No. 8 - Componente SST. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-607	NA
564	25-jul-23	CVK 22	Observaciones a Pre-acta de recibo parcial No.8 (mayo). Responde comunicación CE-CVK22-ADM-606.	NA
565	25-jul-23	CVK 22	Aprobación del FDLK del informe mensual No.7 (abril) Contrato de obra COP-690-2022	NA
566	25-jul-23	CVK 22	Aprobación del FDLK del acta de recibo parcial No.7 (abril) Contrato de obra COP-690-2022.	NA
567	25-jul-23	CVK 22	Aprobación del FDLK del acta de fijación de precios no previstos No.3 – NPS 29-30. Contrato de obra COP-690-2022.	NA
568	28-jul-23	CVK 22	No aprobación del acta recibo parcial No 9 (junio). Responde comunicación CE-CVK22-ADM-599.	NA
569	28-jul-23	CVK 22	Observaciones a FOACS MEV de junio. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-618.	NA
570	31-jul-23	CVK 22	No aprobación a las cantidades de las Estructuras de Pavimento de los Espacios Públicos – Diseño Geométrico. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-599.	NA
571	28-jul-23	CVK 22	Aprobación de actas de vecindad – Prioridad 77 (CIV	NA

oo

GRUPO 2 - CVK 22				
U233-G2-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
			8001285). Responde comunicación CE-CVK22-ADM-608	
572	28-jul-23	CVK 22	Aprobación móviles para ingreso a obra. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-611	NA
573	28-jul-23	CVK 22	No aprobación informes semanales - mayo. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-598	NA
575	31-jul-23	CVK 22	Validación de cantidades de la pre-acta de recibo parcial No 8 (mayo). Responde correo del 31 de julio de 2023.	NA
576	31-jul-23	CVK 22	Certificación de utilización de PAF-RAP de la UMV - JUNIO	NA
577	31-jul-23	CVK 22	No aprobación del informe mensual No 8 e informes semanales (mayo). Responde comunicación CE-CVK22-ADM-626 y CE-CVK22-ADM-627.	NA

Fuente: Consorcio SCLV

En el **Anexo 5** del presente informe se hace la relación de la correspondencia envía y recibida del contratista de obra Grupo 1 – XIE S.A, Grupo 2 – CONOSORCIO VIAS DE KENNEDY 22 e Interventoría CONSORCIO SCLV.

2.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y DE INTERVENTORÍA Y DE CONVENIOS ASOCIADOS, INCLUYENDO ACTIVIDADES DE OBRAS PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS.

2.4.1 Interventoría

El FDLK paga el contrato de interventoría a través de los esquemas relacionados en el Anexo 5 Minuta del contrato de interventoría, clausula 8 relaciona las siguientes formas de pago:

Fase Preliminar

- ***Pago No. 1:*** Correspondiente al 25% del VALOR FASE PRELIMINARES (INCLUYE VALOR DEL PERSONAL, COSTOS OPERACIONALES, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) contra la entrega del informe de avance donde se reporte al menos la revisión y concepto

oo

de los estudios y diseños del 50% de los CIV asignados al GRUPO 1; el cual deberá estar aprobado por EL SUPERVISOR.

- ***Pago No. 2:*** Correspondiente al 25% del VALOR FASE PRELIMINARES (INCLUYE VALOR DEL PERSONAL, COSTOS OPERACIONALES, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) contra la entrega del informe de avance donde se reporte al menos la revisión y concepto de los estudios y diseños del 50% de los CIV asignados al GRUPO 2; el cual deberá estar aprobado por EL SUPERVISOR.

- ***Pago No. 3:*** Correspondiente al 25% del VALOR FASE PRELIMINARES (INCLUYE VALOR DEL PERSONAL, COSTOS OPERACIONALES, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) contra la entrega del INFORME FINAL de la FASE DE PRELIMINARES del GRUPO 1, el cual deberá estar aprobado por EL SUPERVISOR y contar con el concepto favorable por parte de las empresas de servicios públicos - ESP y entidades distritales (si se requiere).

- ***Pago No. 4***: Correspondiente al 25% del VALOR FASE PRELIMINARES (INCLUYE VALOR DEL PERSONAL, COSTOS OPERACIONALES, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) contra la entrega del INFORME FINAL de la FASE DE PRELIMINARES del GRUPO 2, el cual deberá estar aprobado por EL SUPERVISOR y contar con el concepto favorable por parte de las empresas de servicios públicos - ESP y entidades distritales (si se requiere).

Fase de ejecución de Obra

- ***Pago por avance de obra del GRUPO 1– (45%).*** El FDLK pagara actas hasta completar el cuarenta y cinco por ciento (45%), del VALOR FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA (INCLUYE VALOR DEL PERSONAL, COSTOS OPERACIONALES, SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA), en pagos mensuales. Los pagos serán causado mes vencido y se cancelaran de acuerdo con el avance físico de obra aprobado y registrado en las actas de corte de obra e informes aprobados por la interventoría y se cancelaran contra entrega, aprobación del informe mensual de interventoría y todos sus soportes. Lo anterior, de conformidad con la siguiente formula.

$$VP = PAO1 \; x \; VC$$

VP = Valor a pagar por acta

PAO1 = Porcentaje avance de obra aprobado GRUPO 1

VC = 45% DEL VALOR FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA (INCLUYE VALOR DEL PERSONAL, COSTOS OPERACIONALES, SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)

- ***Pago por avance de obra del GRUPO 2– (45%).*** El FDLK pagara actas hasta completar el cuarenta y cinco por ciento (45%), del VALOR FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA (INCLUYE VALOR DEL PERSONAL, COSTOS OPERACIONALES, SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA), en pagos mensuales. Los pagos serán causado mes vencido y se

oo

cancelaran de acuerdo con el avance físico de obra aprobado y registrado en las actas de corte de obra e informes aprobados por la interventoría y se cancelaran contra entrega, aprobación del informe mensual de interventoría y todos sus soportes. Lo anterior, de conformidad con la siguiente formula.

$$VP = PAO2 \; x \; VC$$

VP = Valor a pagar por acta

PAO2 = Porcentaje avance de obra aprobado GRUPO 2

VC = 45% DEL VALOR FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA (INCLUYE VALOR DEL PERSONAL, COSTOS OPERACIONALES, SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)

- ***Pago del saldo del 10% contra informe del acta entrega a satisfacción y liquidación del contrato***: El saldo de diez por ciento (10%) de la FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA, se pagará así: Un diez por ciento (10%) de la VALOR FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA (INCLUYE VALOR DEL PERSONAL, COSTOS OPERACIONALES, SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) se cancelará una vez suscrita el acta de recibo a satisfacción de las obras (de ambos grupos), la entrega del informe final de obra (de ambos grupos) y de interventoría, la entrega de la documentación de los contratos de obra al momento del pago (de ambos grupos), la suscripción del acta de liquidación contrato de obra (de ambos grupos) y del acta de liquidación del contrato de interventoría, con los lineamientos y documentos requeridos por parte del FONDO para la suscripción de la misma y estará supeditado al recibo a satisfacción de estos documentos, por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy.

La apropiación presupuestal del contrato se sujetará al certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente, el cual se relaciona a continuación:

Tabla 17. Relación de certificado de disponibilidad presupuestal

CDP No y Fecha	Rubros	Valor	Vigencia
CDP 1155 del 24/06/2022	KENNEDY CON MEJOR MOVILIDAD O23011604490000002118	$2.380.492.831	2022

Fuente: Consorcio SCLV

Para la atención del compromiso derivado del presente contrato fueron aprobadas vigencias futuras mediante el radicados No. 2-2021-102607y No. Radicado Inicial 1-2021-103865 No. Proceso 1834155 del 16 de noviembre de 2021, emitido por la Subsecretaría de Planeación de la Inversión de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, el cual señala la autorización del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiación de vigencias futuras ordinarias.

Tabla 18. Relación de vigencias futuras

CDP No y Fecha	Rubros	Valor	Vigencia
VF PROGRAMACIÓN No. 2 fecha	KENNEDY CON MEJOR	$2.516.925.511	VF 2023

oo

CDP No y Fecha	Rubros	Valor	Vigencia
24/05/2022	MOVILIDAD O23011604490000002118		

Fuente: Consorcio SCLV

En el periodo del 1 al 31 de julio de 2023., la interventoría cuenta con 6 actas de pago aprobadas ya pagadas por el FDLK, las cuales se cobran de acuerdo al avance de obra del grupo 1 XIE S.A y grupo 2 CVK 22, y se relacionan a continuación:

Tabla 19. Balance financiero contrato de Interventoría

ACTA No.	ETAPA	PERÍODO	VALOR FACTURADO	VALOR ACUMULADO	SALDO CONTRATO:
-	Valor Contractual				$ 4 897 418 342
3	Acta de pago de Interventoría No.1	5 al 31 de octubre 22	$ 343 001 040	$ 343 001 040	$ 4 554 417 302
4	Acta de pago de Interventoría No.2	1 al 30 de noviembre 22	$ 577 855 190	$ 920 856 230	$ 3 976 562 112
5	Acta de pago de Interventoría No.3	1 al 31 de diciembre 23	$ 188 110.000	$ 921 044 340	$ 3 976 374 002
6	Acta de pago de Interventoría No.4	1 al 31 de enero 23	$ 14 484 572	$ 935 528 912	$ 3 961 889 430
7	Acta de pago de Interventoría No.5	1 al 28 de febrero de 2023	$ 105 154 236	$ 1 040 683 148	$ 3 856 735 194
8	Acta de pago de Interventoría No.6	1 al 30 de marzo de 2023	$ 137 697 497	$ 1 178 380 645	$ 3 719 037 697
9	Acta de pago de Interventoría No 7	1 al 30 de abril de 2023	$ 181 151 215	$ 1 359 531 860	$ 3 537 886 482
10	Acta de pago de Interventoría No 8	1 al 31 de mayo de 2023	$ 131 301 711	$ 1 490 833 571	$ 3 406 584 771
11	Acta de pago de Interventoría No 9 (G1)	1 al 30 de junio de 2023	$ 452 031 536	$ 1 942 865 107	$ 2 954 553 235

oo

ACTA No.	ETAPA	PERÍODO	VALOR FACTURADO	VALOR ACUMULADO	SALDO CONTRATO:
12	Acta de pago de Interventoría No 10 (G2)	1 al 30 de junio de 2023	$ 60 948 072	$ 2 003 813 179	$ 2 893 605 163
13	Acta de pago de Interventoría No 11 (G2)	1 al 31 de julio de 2023	$ 419 112 052	$ 2 422 925 231	$ 2 474 493 111
TOTALES			**$ 2 422 925 231**	**$ 2 422 925 231**	**$ 2 474 493 111**

Fuente: Consorcio SCLV

Tabla 20. Valores facturados acumulados contrato interventoría Acta de pago No.1

DESCRIPCIÓN	ACTA DE PAGO No. 1	ACUMULADO
VALOR FASE PRELIMINARES	$ 343 001 040	$ 343 001 040
VALOR TOTAL	**$ 343 001 040**	**$ 343 001 040**

Fuente: Consorcio SCLV

Tabla 21. Valores facturados acumulados contrato interventoría al Acta de pago No.9

DESCRIPCIÓN	Valor del acta	ACUMULADO
VALOR FASE PRELIMINARES OCTUBRE	$ 343 001 040	$ 343 001 040
VALOR FASE PRELIMINARES NOVIEMBRE	$ 343 001 040	$ 686 002 080
VALOR FASE EJECUCIÓN DE OBRA NOVIEMBRE	$ 234 854 150	$ 920 856 230
VALOR FASE EJECUCIÓN DE OBRA DICIEMBRE	$ 188 110	$ 921 044 340
VALOR FASE EJECUCIÓN DE OBRA ENERO	$ 14 484 572	$ 935 528 912
VALOR FASE EJECUCIÓN DE OBRA FEBRERO	$ 105 154 236	$ 1 040 683 148
VALOR FASE EJECUCIÓN DE OBRA MARZO	$ 137 697 497	$ 1 178 380 645
VALOR FASE EJECUCIÓN DE OBRA ABRIL	$ 181 151 215	$ 1 359 531 860
VALOR FASE EJECUCIÓN DE OBRA MAYO	$ 131 301 711	$ 1 490 833 571
VALOR FASE EJECUCIÓN DE OBRA JUNIO (G1)	$ 452 031 536	$ 1 942 865 107
VALOR FASE EJECUCIÓN DE OBRA JUNIO (G2)	$ 60 948 072	$ 2 003 813 179
VALOR FASE EJECUCIÓN DE OBRA JULIO (G2)	$ 419 112 052	$ 2 422 925 231
VALOR TOTAL	**$ 2 422 925 231**	**$ 2 422 925 231**

Fuente: Consorcio SCLV

2.5 CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATISTA Y DE LA INTERVENTORÍA

2.5.1 Interventoría

En la siguiente tabla, se presenta el cuadro de control financiero del contrato de Interventoría:

oo

Tabla 22. Cuadro de control financiero Interventoría

Acta legal N°	Período	Valor ($)
3	5 al 31 de octubre de 2022	$ 343 001 040
4	1 al 30 de noviembre de 2022	$ 577 855 190
5	1 al 31 de diciembre de 2022	$ 188 110
6	1 al 31 de enero de 2023	$ 14 484 572
7	1 al 28 de febrero de 2023	$ 105 154 236
8	1 al 31 de marzo de 2023	$ 137 697 497
9	1 al 30 de abril de 2023	$ 181 151 215
10	1 al 31 de mayo de 2023	$ 131 301 711
11	1 al 30 de junio de 2023 (G1)	$ 452 031 536
12	1 al 30 de junio de 2023 (G2)	$ 60 948 072
13	1 al 31 de julio de 2023 (G2)	$ 419 112 052
TOTAL	**$ 2 422 925 231**	

Fuente: Consorcio SCLV

En el **Anexo 9**, se relaciona el formato de cuadro de control financiero de Interventoría.

2.6 INFORME SOBRE EL MANEJO DEL ANTICIPO

Para el presente contrato, el FDLK no entrego a la Interventoría anticipo y/o pago anticipado.

oo

2.7 METAS FÍSICAS EJECUTRAR

Se presentan las siguientes metafísicas a ejecutar para el contrato de obra Grupo 1 –XIE S.A:

Tabla 23. Metafísica por ejecutar Contratista de Obra Grupo 1

No. Orden	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1 (Sur)	PK_ID ANDEN 2 (Norte)	EJE	DESDE	HASTA	IPR	TIPO DE ELEMENTO	ANCHO CALZADA (m)	LONGITUD (m)	AREA CALZADA (m²)	Meta Física total (Km/carril)
1	8000687	156049	29664	29665	KR 98B BIS	CL 38C SUR	CL 40 SUR	46.42	CALZADA	4.2	91.12	382.89	0.11
2	8001595	156010	29588	29589	KR 95A	CL 42F SUR	CL 42G SUR	50.07	CALZADA	3.72	76.75	285.18	0.08
3	8000957	156201	29896	29897	KR 97A	CL 41 SUR	CL 40A SUR	28.19	CALZADA	4.53	67.8	307.36	0.09
4	8001069	156189	29872	29873	KR 96A	CL 41 SUR	CL 40B SUR	47.61	CALZADA	4.35	34.72	150.9	0.04
5	8000655	156051	29668	29669	KR 98C BIS	CL 38C SUR	CL 40 SUR	47.12	CALZADA	3.86	90.24	347.99	0.10
6	8000977	156215	29924	29925	KR 97D	CL 42A SUR	CL 42 SUR	47.61	CALZADA	5.07	65.69	333.12	0.10
7	8000736	156045	29656	29657	KR 98	CL 40 SUR	CL 38C SUR	46.42	CALZADA	4.04	93.14	376	0.11
8	8002417	155940	29448	29449	KR 91C	CL 42F SUR	CL 42G SUR	29.9	CALZADA	2.57	88.02	226.36	0.06
9	8002500	155941	29450	29451	KR 91C	CL 42G SUR	CL 43 SUR	29.41	CALZADA	2.54	69.79	177.24	0.05
10	8011960	156950	30982	30983	KR 98A BIS	CL 42A SUR	CL 42F SUR	29.9	CALZADA	2.93	136.9	401.1	0.11
11	8011955	156945	30972	30973	KR 97A BIS	CL 42A SUR	CL 42F SUR	29.9	CALZADA	4.38	140.7	616.78	0.18
12	8000849	156231	29956	29957	KR 98B	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47.26	CALZADA	5.07	62.44	316.88	0.09
13	8000772	156220	29934	29935	KR 98	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46.42	CALZADA	3.54	56.87	201.43	0.06
14	8000814	156221	29936	29937	KR 98	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46.42	CALZADA	4.54	67.69	307.42	0.09
15	8000856	156222	29938	29939	KR 98	CL 41 SUR	CL 42 SUR	46.42	CALZADA	4.61	67.45	310.79	0.09
16	8000907	156223	29940	29941	KR 98	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47.26	CALZADA	4.81	64.09	308.44	0.09
17	8000794	156216	29926	29927	KR 97F	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46.42	CALZADA	3.93	58.12	228.25	0.07
18	8000839	156217	29928	29929	KR 97F	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46.42	CALZADA	3.86	67.37	260.04	0.07
19	8000563	156052	29670	29671	KR 99A BIS	CL 38C SUR	CL 38 SUR	47.12	CALZADA	4.66	80.91	376.93	0.11
20	8000938	156219	29932	29933	KR 97F	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47.26	CALZADA	4.62	64.75	299.09	0.09
21	8000821	156212	29918	29919	KR 97D	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46.42	CALZADA	4.16	59.22	246.61	0.07
22	8000864	156213	29920	29921	KR 97D	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46.42	CALZADA	4.05	67.76	274.11	0.08

oo

No. Orden	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1 (Sur)	PK_ID ANDEN 2 (Norte)	EJE	DESDE	HASTA	IPR	TIPO DE ELEMENTO	ANCHO CALZADA (m)	LONGITUD (m)	AREA CALZADA (m²)	Meta Física total (Km/carril)
23	8000916	156214	29922	29923	KR 97D	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47.26	CALZADA	4.42	67.76	299.83	0.09
24	8000871	156204	29902	29903	KR 97B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	47.1	CALZADA	4.45	60.94	271.42	0.08
25	8000923	156205	29904	29905	KR 97B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46.42	CALZADA	4.92	67.68	332.77	0.10
26	8000988	156206	29906	29907	KR 97B	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47.26	CALZADA	4.32	68.54	295.77	0.08
27	8001052	156207	29908	29909	KR 97B	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47.26	CALZADA	5.12	66.41	340.23	0.10
28	8000929	156196	29886	29887	KR 97	CL 40 SUR	CL 40A SUR	47.95	CALZADA	4.2	63.56	266.84	0.08
29	8000996	156197	29888	29889	KR 97	CL 40A SUR	CL 41 SUR	47.26	CALZADA	4.24	67.58	286.62	0.08
30	8001058	156198	29890	29891	KR 97	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47.26	CALZADA	4.12	66.8	274.89	0.08
31	8001125	156199	29892	29893	KR 97	CL 42 SUR	CL 42A SUR	50.91	CALZADA	5	69	354	0.10
32	8000979	156186	29866	29867	KR 96A	CL 40 SUR	CL 40 BIS SUR	49.66	CALZADA	5.14	34.54	177.45	0.05
33	8001041	156188	29870	29871	KR 96A	CL 40A SUR	CL 40B SUR	48.3	CALZADA	5.11	32.2	164.5	0.05
34	8000709	156232	29958	29959	KR 98C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46.42	CALZADA	4.09	53.43	218.4	0.06
35	8000743	156233	29960	29961	KR 98C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46.42	CALZADA	4.68	67.2	314.77	0.09
36	8000619	156053	29672	29673	KR 99A BIS	CL 40 SUR	CL 38 C SUR	47.12	CALZADA	4.78	90.92	434.69	0.12
37	8011974	156971	31024	31025	CL 42A BIS SUR	KR 94A	KR 95	29.9	CALZADA	2.52	81.18	204.44	0.06
38	8011973	156970	31022	31023	CL 42A BIS SUR	KR 93C	KR 94A	29.9	CALZADA	2.18	89.41	194.58	0.06
39	8000584	156058	29682	29683	KR 99C BIS	CL 40 SUR	CL 38C SUR	46.42	CALZADA	3.87	85.64	331.62	0.09
40	8011953	156943	30968	30969	KR 96B	CL 42A SUR	CL 42F SUR	65.55	CALZADA	3.13	143.02	448.03	0.13
41	8011950	156942	30966	30967	KR 95B	CL 42B SUR	CL 42F SUR	29.06	CALZADA	3.94	81.9	322.33	0.09
42	8011949	156941	30964	30965	KR 95A	CL 42B SUR	CL 42F SUR	27.35	CALZADA	3.28	83.12	272.55	0.08
43	8002595	155838	29246	29247	CL 42B SUR	KR 91	KR 90A BIS	33.9	CALZADA	3.04	104.89	319.35	0.09
TOTAL												**12860.18**	**3.67**

Fuente: Consorcio SCLV

Se presentan las siguientes metafísicas a ejecutar para el contrato de obra Grupo 2 – CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22:

oo

Tabla 24. Metafísica por ejecutar Contratista de Obra Grupo 2

No. ORDEN	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1 (Sur)	PK_ID ANDEN 2 (Norte)	EJE	DESDE	HASTA	IPR	TIPO DE ELEMENTO	ANCHO CALZADA (m)	LONGITUD (m)	AREA CALZADA (m²)	Meta Física total (Km/carril)
44	8004757	152907	23937	23938	KR 84	CL 42B SUR	CL 42A SUR	33.44	CALZADA	3.19	82.04	261.84	0.07
45	8002718	155148	28037	28038	KR 89B	CL 40B SUR	CL 40 SUR	51.58	CALZADA	4.38	129.94	569.35	0.16
46	8005377	152793	23725	23726	KR 81C	CL 42 SUR	CL 41F SUR	29.06	CALZADA	3.83	62.80	240.73	0.07
47	8005506	152794	23727	23728	KR 81C	CL 42 SUR	DG 42A SUR	33.55	CALZADA	2.93	100.38	294.44	0.08
48	8004699	152904	23931	23932	KR 83	CL 42A SUR	CL 41A SUR	52.51	CALZADA	4.74	144.13	683.05	0.20
49	8004816	152905	23933	23934	KR 83	CL 42B SUR	CL 42A SUR	32.6	CALZADA	2.70	82.01	221.40	0.06
50	8004663	152906	23935	23936	KR 84	CL 42A SUR	CL 41A SUR	52.51	CALZADA	5.25	136.17	714.24	0.20
51	8002727	155809	29188	29189	KR 90C	CL 42F SUR	CL 42G SUR	28.88	CALZADA	2.59	88.19	228.81	0.07
52	8002795	155810	29190	29191	KR 90C	CL 42G SUR	CL 43 SUR	28.19	CALZADA	2.36	72.08	170.02	0.05
53	8002995	155822	29214	29215	CL 42F BIS SUR	KR 89C	KR 89F	30.14	CALZADA	2.63	41.49	109.22	0.03
54	8004508	152883	23891	23892	KR 83	CL 40D SUR	CL 41 SUR	37.56	CALZADA	4.88	88.16	430.20	0.12
55	8005471	153124	24331	24332	CL 42H SUR	KR 81 I	KR 81J	29.06	CALZADA	3.74	27.95	104.45	0.03
56	8004947	153132	24347	92062895	KR 83	CL 42C SUR	CL 42F BIS SUR	29.79	CALZADA	4.24	71.14	301.74	0.09
57	8005351	153126	24335	24336	CL 42H SUR	KR 81L	KR 82	28.19	CALZADA	3.45	27.73	95.75	0.03
58	8002225	155774	29118	29119	KR 90B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	33.55	CALZADA	4.63	80.45	372.11	0.11
59	8002331	155775	29120	29121	KR 90B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	32.51	CALZADA	4.32	66.67	288.20	0.08
60	8002162	155776	29122	29123	KR 90C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	52.62	CALZADA	5.00	79.19	395.73	0.11
61	8002265	155777	29124	29125	KR 90C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	51.58	CALZADA	4.54	65.92	299.32	0.09
62	8002055	155780	29130	29131	KR 91	CL 40 SUR	CL 40A SUR	48.97	CALZADA	4.54	76.23	345.98	0.10
63	8002132	155781	29132	29133	KR 91	CL 40A SUR	CL 41 SUR	63.03	CALZADA	4.41	66.53	293.12	0.08
64	8001931	155852	29274	29275	KR 91B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	27.35	CALZADA	3.93	69.19	272.04	0.08
65	8002008	155853	29276	29277	KR 91B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	29.06	CALZADA	3.50	67.82	237.35	0.07
66	8001876	155860	29290	29291	KR 91C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	27.35	CALZADA	3.84	67.47	259.40	0.07
67	8001968	155861	29292	29293	KR 91C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27.35	CALZADA	3.79	66.96	253.67	0.07
68	8001715	155875	29320	29321	KR 92B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	28.19	CALZADA	4.15	68.59	284.73	0.08
69	8001823	155876	29322	29323	KR 92B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27.35	CALZADA	4.26	67.66	288.51	0.08

oo

No. ORDEN	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1 (Sur)	PK_ID ANDEN 2 (Norte)	EJE	DESDE	HASTA	IPR	TIPO DE ELEMENTO	ANCHO CALZADA (m)	LONGITUD (m)	AREA CALZADA (m²)	Meta Física total (Km/carril)
70	8001657	155878	29326	29327	KR 93	CL 40 SUR	CL 40A SUR	28.19	CALZADA	3.87	62.49	241.97	0.07
71	8001771	155879	29328	29329	KR 93	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27.35	CALZADA	4.04	67.46	272.75	0.08
72	8001545	155900	29370	29371	KR 93D	CL 40A SUR	CL 41 SUR	48.97	CALZADA	3.40	67.15	228.19	0.07
73	8001148	155917	92062684	92062817	CL 38A SUR	KR 93D	KR 94C	49.32	CALZADA	4.21	55.04	231.70	0.07
74	8001184	155918	92062720	92062828	CL 38B SUR	KR 93D	KR 94C	50.01	CALZADA	4.18	62.56	261.70	0.07
75	8001223	155893	29356	29357	KR 93D	CL 38B SUR	CL 38C SUR	49.32	CALZADA	3.56	29.93	106.54	0.03
76	8001183	155892	29354	29355	KR 93D	CL 38A SUR	CL 38B SUR	49.32	CALZADA	3.92	31.84	124.92	0.04
77	8001285	155920	29410	29411	CL 39A SUR	KR 93D	KR 94C	30.59	CALZADA	4.17	84.31	351.16	0.10
78	8005282	153127	24337	24338	CL 42H SUR	KR 82A	KR 82	28.19	CALZADA	3.47	27.72	96.23	0.03
79	8001390	155890	29350	29351	KR 93C	CL 38C SUR	CL 40 SUR	31.4	CALZADA	4.09	96.82	395.99	0.11
80	8001581	155877	29324	29325	KR 93	CL 38C SUR	CL 40 SUR	28.54	CALZADA	4.06	96.35	391.11	0.11
81	8005000	153026	24149	92062836	KR 82D	CL 42C SUR	CL 42F BIS SUR	28.95	CALZADA	4.30	73.09	314.48	0.09
82	8005078	153027	24151	24152	KR 82D	CL 42F BIS SUR	CL 42H SUR	28.54	CALZADA	4.89	72.70	355.66	0.10
83	8005258	153095	24273	24274	CL 42F BIS SUR	KR 81L	KR 82	31.84	CALZADA	3.21	27.68	88.78	0.03
84	8005192	153096	24275	24276	CL 42F BIS SUR	KR 82	KR 82A	50.91	CALZADA	2.87	27.86	79.87	0.02
85	8005126	153097	24277	24278	CL 42F BIS SUR	KR 82A	KR 82B	50.91	CALZADA	3.11	27.90	86.74	0.02
86	8005065	153098	24279	24280	CL 42F BIS SUR	KR 82B	KR 82D	47.26	CALZADA	3.53	27.59	97.43	0.03
87	8013930	902162	902161	902163	CL 42A BIS SUR	KR 80D	KR 80F	29.06	CALZADA	3.59	55.42	199.15	0.06
88	8006231	152956	24009	24010	CL 42B SUR	KR 80D	KR 80F	28.04	CALZADA	4.28	53.74	230.06	0.07
89	8001841	155851	29272	29273	KR 91B	CL 38C SUR	CL 40 SUR	28.54	CALZADA	4.34	99.91	433.99	0.12
90	8005210	153128	24339	24340	CL 42H SUR	KR 82B	KR 82A	31.84	CALZADA	3.23	27.95	90.26	0.03
91	8005408	153125	24333	24334	CL 42H SUR	KR 81J	KR 81L	29.06	CALZADA	4.10	27.99	114.70	0.03
92	8004910	153106	24295	92062924	CL 42B BIS SUR	KR 85A	KR 82D	49.21	CALZADA	2.22	112.12	248.59	0.07
93	8001427	155899	29368	29369	KR 93D	CL 40A SUR	CL 40 SUR	29.06	CALZADA	2.95	56.74	167.56	0.05
TOTAL												**13224.93**	**3.78**

Fuente: Consorcio SCLV

oo

2.8 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA

Al cierre del presente informe, el contratista de Obra Grupo 1 –XIE S.A, Grupo 2 – CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22 cuenta con:

- Acta de recibo parcial No.1 (periodo del 5 al 31 de octubre de 2022) Aprobada
- Acta parcial No.2 (periodo del 1 al 30 de noviembre 2022) Aprobada
- Acta parcial No.3 (periodo del 1 al 31 de diciembre 2022) Aprobada
- Acta parcial No.4 (periodo del 1 al 31 de enero de 2023) Aprobada
- Acta parcial No.5 (periodo del 1 al 28 de febrero de 2023) Aprobada
- Acta parcial No.6 (periodo del 1 al 31 de marzo de 2023) Aprobada
- Acta parcial No.7 (periodo del 1 al 30 de abril de 2023) Aprobada
- Acta parcial No.8 (periodo del 1 al 31 de mayo de 2023) Aprobada
- Acta parcial No.9 (periodo del 1 al 30 de junio de 2023) Aprobada.
- Acta parcial No.10 (periodo del 1 al 31 de julio de 2023) G1 en elaboración del contratista, G2 Aprobada.

Con lo que respecta a la Interventoría, se informa que:

- Acta de recibo parcial No.1 (periodo del 5 al 31 de octubre de 2022) Aprobada
- Acta parcial No.2 (periodo del 1 al 30 de noviembre 2022) Aprobada
- Acta parcial No.3 (periodo del 1 al 31 de diciembre 2022) Aprobada
- Acta parcial No.4 (periodo del 1 al 31 de enero de 2023) Aprobada
- Acta parcial No.5 (periodo del 1 al 28 de febrero de 2023) Aprobada
- Acta parcial No.6 (periodo del 1 al 31 de marzo de 2023) Aprobada
- Acta parcial No.7 (periodo del 1 al 30 de abril de 2023) Aprobada
- Acta parcial No.8 (periodo del 1 al 31 de mayo de 2023) Aprobada
- Acta parcial No.9 (periodo del 1 al 30 de junio de 2023) G1- Aprobada.
- Acta parcial No.10 (periodo del 1 al 30 de junio de 2023) G2 En proceso de revisión FDLK
- Acta parcial No.11 (periodo del 1 al 31 de julio de 2023) G2 En proceso de revisión FDLK

oo

3 INFORMACIÓN TÉCNICA

3.1 CRONOGRAMA DETALLADO DEL CONTRATO Y ANÁLISIS

Culminada la fase de preliminares, los contratistas remitieron el informe de revisión, validación, ajuste y/o actualización de los diseños, en el cual informaron si se apropiaban o no de los diseños del proyecto. Se solicita entonces al contratista de obra presentar la actualización de los cronogramas de fase de ejecución de obra.

Tabla 25. Radicación cronogramas Contratista de obra

Grupo	Contratista	Oficio	Aprobación	Fecha
1	XIE S.A	KNXIE22-621-341	U233-G1-235-23	25-ene-23
2	CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22	CE-CVK22-ADM-209	U233-G2-217-23	30-ene-23

Fuente: Consorcio SCLV

Con base en al plan de contingencia presentado por los contratistas de obra en febrero se presenta el compilado de avances físicos y financieros del mes de abril a continuación:

Una vez iniciada la fase de ejecución, se evidencia que los contratistas de obra no ejecutaron lo programado de acuerdo a los cronogramas de obra presentados, se dio inicio al plan de contingencia a partir de la semana No.20 (16 al 22 de febrero de 2023), para grupo 1 XIE S.A

Tabla 26. Avance físico semana a semana Grupo 1 – XIE S.A

N° semana	Periodo	Avance físico		
		% programado	% ejecutado	Atraso
9	1 al 7 de diciembre de 2022	1.00%	0.00%	-1.00%
10	8 al 14 de diciembre de 2022	1.15%	0.00%	-1.15%
11	15 al 21 de diciembre de 2022	1.21%	0.00%	-1.21%
12	22 al 28 de diciembre de 2022	1.36%	0.00%	-1.36%
13	29 de diciembre de 2022 al 4 de enero de 2023	2.58%	0.00%	-2.58%
14	5 al 11 de enero de 2023	4.25%	0.10%	-4.15%
15	12 al 18 de enero de 2023	6.26%	0.22%	-6.04%
16	19 al 25 de enero de 2023	8.64%	0.81%	-7.83%
17	26 de enero al 1 de febrero de 2023	10.36%	1.59%	-8.77%
18	2 al 8 de febrero de 2023	13.99%	2.50%	-11.49%
19	9 al 15 de febrero de 2023	17.26%	2.62%	-14.64%
INICIO PLAN DE CONTINGENCIA				
20	16 al 22 de febrero de 2023	10.32%	10.39%	0.07%
21	23 de febrero al 1 de marzo de 2023.	10.69%	10.51%	-0.18%
22	2 al 8 de marzo de 2023	11.21%	10.85%	-0.36%
23	9 al 15 de marzo de 2023	11.73%	11.02%	-0.71%
24	16 al 22 de marzo de 2023	12.15%	11.35%	-0.80%
25	23 al 29 de marzo de 2023	12.67%	12.06%	-0.61%
26	30 de marzo al 5 de abril de 2023	13.11%	12.51%	-0.60%
27	6 al 12 de abril de 2023	13.68%	12.89%	-0.79%
28	13 al 19 de abril de 2023	14.37%	13.28%	-1.09%
29	20 al 26 de abril de 2023	14.97%	14.09%	-0.89%
30	27 de abril al 2 de mayo de 2023	16.74%	14.57%	-2.17%

oo

N° semana	Periodo	Avance físico		
		% programado	% ejecutado	Atraso
31	4 al 9 de mayo de 2023	26.60%	14.95%	-11.65%
32	10 al 16 de mayo de 2023	37.02%	15.25%	-21.77%
FIN DEL PLAN DE CONTINGENCIA				
33	17 al 23 de mayo de 2023	58.67%	25.20%	-33.47%
34	24 al 30 de mayo de 2023	62.48%	25.36%	-37.12%
35	1 al 7 de junio de 2023	66.05%	24.38%	-41.67%
36	8 al 14 de junio de 2023	69.05%	25.42%	-43.63%
37	15 al 21 de junio de 2023	71.69%	26.28%	-45.40%
38	22 al 28 de junio de 2023	74.15%	27.48%	-46.67%
39	29 de junio al 5 julio de 2023	76.14%	27.76%	-48.38%
40	6 al 12 de julio de 2023	78.18%	28.21%	-49.97%
41	13 al 19 de julio de 2023	80.28%	28.86%	-51.42%
42	20 al 26 de julio de 2023	81.89%	31.81%	-50.08%

Fuente: Consorcio SCLV

Para el corte de la semana 42 se evidencia que el contratista de obra grupo 1 – XIE S.A, pese a que cuenta con un avance programado del 81.89%, logro incrementar el porcentaje ejecutado del 4.33% desde la semana 38, sin embargo, sigue siendo muy bajo el porcentaje avance físico en obra.

Esto radica en que el contratista no cumplió con el plan de contingencia y no realizo la radicación de un nuevo PDT-cronograma ajustado – petición que ha sido reiterativa, generándose un atraso del -50.08% a 2 meses (aproximadamente) de finalización del contrato.

El contratista se abstiene de realizar la radicación de un nuevo PDT-Cronograma, puesto que legalmente se encuentra en un proceso administrativo de multa por incumplimiento al mismo.

Tabla 27 Avance físico semana a semana Grupo 2

N° semana	Periodo	Avance físico		
		% programado	% ejecutado	Atraso
9	1 al 7 de diciembre de 2022	0.15%	0.00%	-0.15%
10	8 al 17 de diciembre de 2022	0.18%	0.00%	-0.18%
11	15 al 21 de diciembre de 2022	0.28%	0.01%	-0.27%
12	22 al 28 de diciembre de 2022	1.02%	0.01%	-1.01%
13	29 de diciembre de 2022 al 4 de enero de 2023	1.87%	0.05%	-1.82%
14	5 al 11 de enero de 2023	3.02%	0.11%	-2.91%
15	12 al 18 de enero de 2023	4.47%	0.15%	-4.32%
16	19 al 25 de enero de 2023	6.08%	0.17%	-5.91%
17	26 de enero al 1 de febrero de 2023	7.54%	0.31%	-7.23%
18	2 al 8 de febrero de 2023	10.10%	0.42%	-9.68%
19	9 al 15 de febrero de 2023	12.33%	0.44%	-11.89%
INICIO PLAN DE CONTINGENCIA				
20	16 al 22 de febrero de 2023	14.04%	0.65%	-13.39%
21	23 de febrero al 1 de marzo de 2023.	1.77%	2.46%	-0.69%
22	2 al 8 de marzo de 2023	2.74%	2.93%	-0.19%
23	9 al 15 de marzo de 2023	3.74%	3.24%	-0.50%

oo

N° semana	Periodo	Avance físico		
		% programado	% ejecutado	Atraso
24	16 al 22 de marzo de 2023	4.57%	4.10%	-0.47%
25	23 al 29 de marzo de 2023	5.57%	6.00%	-0.43%
26	30 de marzo al 5 de abril de 2023	8.33%	7.42%	-0.91%
27	6 al 12 de abril de 2023	9.23%	7.70%	-1.56%
28	13 al 19 de abril de 2023	13.49%	8.00%	-5.49%
29	20 al 26 de abril de 2023	17.77%	9.45%	-8.32%
30	27 de abril al 2 de mayo de 2023	19.91%	10.48%	-9.43%
31	4 al 9 de mayo de 2023	22.73%	10.77%	-11.96%
32	10 al 16 de mayo de 2023	26.60%	12.72%	-13.88%
FIN PLAN DE CONTINGENCIA				
33	17 al 23 de mayo de 2023	45.67%	15.37%	-30.30%
34	24 al 30 de mayo de 2023	54.80%	16.25%	-38.55%
35	1 al 7 de junio de 2023	57.10%	17.69%	-39.41%
36	8 al 14 de junio de 2023	59.21%	18.86%	-40.35%
37	15 al 21 de junio de 2023	61.33%	19.34%	-41.99%
38	22 al 28 de junio de 2023	63.97%	22.88%	-41.09%
39	29 de junio al 5 julio de 2023	66.18%	21.37%	-44.81%
40	6 al 12 de julio de 2023	68.72%	21.71%	-41.01%
41	13 al 19 de julio de 2023	71.89%	22.51%	-49.38%
42	20 al 26 de julio de 2023	74.66%	23.31%	-51.35%

Fuente: Consorcio SCLV

En cuanto a l contratista de grupo 2 – CVK 22, para el corte de la semana 42 tuvo un avance programado del 74.66%, tan solo incremento desde la semana 38 un porcentaje ejecutado del 0.43%, a comparación con el mes de junio, un porcentaje de avance físico en obra muy bajo, lo cual causa afectaciones en las entregas contractuales de cada uno de los segmentos viales.

Esto radica en que el contratista no cumplió con el plan de contingencia y no realizo la radicación de un nuevo PDT-cronograma ajustado – petición que ha sido reiterativa, generándose un atraso del -51.35% a 2 meses (aproximadamente) de finalización del contrato.

El contratista se abstiene de realizar la radicación de un nuevo PDT-Cronograma, puesto que legalmente se encuentra en un proceso administrativo de multa por incumplimiento al mismo.

oo

Tabla 28 Avance financiero programado y ejecutado Grupo 1

Semanal No.	Periodo	Programado %	Ejecutado %
9	1 al 7 de diciembre de 2022	2.10%	1.10%
10	8 al 17 de diciembre de 2022	2.31%	1.10%
11	15 al 21 de diciembre de 2022	2.42%	7.21%
12	22 al 28 de diciembre de 2022	2.53%	7.21%
13	29 de diciembre de 2022 al 4 de enero de 2023	3.47%	7.21%
14	5 al 11 de enero de 2023	3.47%	7.21%
15	12 al 18 de enero de 2023	6.10%	8.39%
16	19 al 20 de enero de 2023	6.10%	9.00%
17	21 al 30 de enero de 2023	8.97%	9.63%
18	2 al 8 de febrero de 2023	11.45%	10.42%
19	9 al 15 de febrero de 2023	13.67%	10.61%
INICIO PLAN DE CONTINGENCIA			
20	16 al 22 de febrero de 2023	10.73%	10.73%
21	23 de febrero al 1 de marzo de 2023.	11.09%	10.73%
22	2 al 8 de marzo de 2023	11.48%	10.73%
23	9 al 15 de marzo de 2023	11.93%	10.73%
24	16 al 22 de marzo de 2023	12.30%	10.73%
25	23 al 29 de marzo de 2023	12.75%	10.73%
26	30 de marzo al 5 de abril de 2023	13.13%	10.73%
27	6 al 12 de abril de 2023	13.66%	10.73%
28	13 al 19 de abril de 2023	14.39%	10.73%
29	20 al 26 de abril de 2023	14.92%	10.73%
30	27 de abril al 2 de mayo de 2023	17.27%	10.71%
31	4 al 9 de mayo de 2023	26.09%	10.71%
32	10 al 16 de mayo de 2023	35.83%	10.71%
FIN PLAN DE CONTINGENCIA			
33	17 al 23 de mayo de 2023	41.55%	10.71%
34	24 al 30 de mayo de 2023	44.08%	10.71%
35	1 al 7 de junio de 2023	46.47%	10.71%
36	8 al 14 de junio de 2023	48.50%	17.52%
37	15 al 21 de junio de 2023	70.14%	17.52%
38	22 al 28 de junio de 2023	71.91%	17.52%
39	29 de junio al 5 julio de 2023	52.50%	17.52%
40	6 al 12 de julio de 2023	75.12%	17.52%
41	13 al 19 de julio de 2023	77.04%	17.52%
42	20 al 26 de julio de 2023	78.75%	17.52%

Fuente: Consorcio SCLV

oo

Tabla 29 Avance financiero programado y ejecutado Grupo 2

Semanal No.	Periodo	Programado %	Ejecutado %
9	1 al 7 de diciembre de 2022	2.00%	7.21%
10	8 al 17 de diciembre de 2022	2.10%	7.21%
11	15 al 21 de diciembre de 2022	1.73%	7.21%
12	22 al 28 de diciembre de 2022	2.54%	7.22%
13	29 de diciembre de 2022 al 4 de enero de 2023	3.46%º	7.23%
14	5 al 11 de enero de 2023	4.62%	8.21%
15	12 al 18 de enero de 2023	6.07%	8.27%
16	19 al 20 de enero de 2023	7.67%	8.35%
17	21 al 30 de enero de 2023	9.07%	8.57%
18	2 al 8 de febrero de 2023	11.53%	8.95%
19	9 al 15 de febrero de 2023	13.68%	9.14%
INICIO PLAN DE CONTINGENCIA			
*20	16 al 22 de febrero de 2023	15.36%	9.32%
21	23 de febrero al 1 de marzo de 2023.	3.00%	7.22%
22	2 al 8 de marzo de 2023	3.87%	7.22%
23	9 al 15 de marzo de 2023	4.77%	7.22%
24	16 al 22 de marzo de 2023	5.52%	7.22%
25	23 al 29 de marzo de 2023	6.41%	7.22%
26	30 de marzo al 5 de abril de 2023	8.88%	7.22%
27	6 al 12 de abril de 2023	10.10%	7.22%
28	13 al 19 de abril de 2023	14.04%	7.22%
29	20 al 26 de abril de 2023	17.31%	7.22%
30	27 de abril al 2 de mayo de 2023	19.35%	7.22%
31	4 al 9 de mayo de 2023	23.20%	7.22%
32	10 al 16 de mayo de 2023	26.73%	9.52%
FIN PLAN DE CONTINGENCIA			
33	17 al 23 de mayo de 2023	46.36%	9.52%
34	24 al 30 de mayo de 2023	53.73%	9.52%
35	1 al 7 de junio de 2023	55.94%	9.52%
36	8 al 14 de junio de 2023	57.95%	9.52%
37	15 al 21 de junio de 2023	59.96%	9.52%
38	22 al 28 de junio de 2023	62.48%	9.52%
39	29 de junio al 5 julio de 2023	64.49%	9.52%
40	6 al 12 de julio de 2023	66.97%	17.78%
41	13 al 19 de julio de 2023	70.47%	17.78%
42	20 al 26 de julio de 2023	72.55%	17.78%

Fuente: Consorcio SCLV

***Nota:** Si bien es cierto que el plan de contingencia entra en vigencia a partir del 18 de febrero de 2023, los avances reportados de acuerdo a este ajuste, se ven reflejados en la semana 21(23 feb – 1 mar).*

En el **Anexo 10** se relacionan los Informes semanales de Interventoría ajustados de acuerdo al plan de contingencia.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA EVITAR ATRASOS

La interventoría efectuó requerimiento al Contratista con el fin de evitar atrasos e implementar acciones correctivas, los cuales se han efectuado en los comités de seguimiento y comunicaciones varias.

oo

Adicionalmente, se efectuaron los siguientes requerimientos al Contratista, para evitar y/o abatir atrasos:

Tabla 30. Requerimientos Interventoría como medidas correctivas Grupo 1

GRUPO 1 - XIE S.A				
U233-G1-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
536	4-jul-23	XIE S.A	Observaciones al Informe semanal No. 33 – Componente Tránsito y Transporte. Responde comunicación KNXIE22-621-725.	N/A
537	4-jul-23	XIE S.A	Observaciones al Informe semanal No. 34 – Componente Tránsito y Transporte. Responde comunicación KNXIE22-621-745.	N/A
541	10-jul-23	XIE S.A	Observaciones a la entrega de cuenta No.8, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2023, para validación y aprobación. Responde comunicación KNXIE22-621-746.	N/A
542	10-jul-23	XIE S.A	No aprobación del informe técnico semanal No. 37 correspondiente al periodo comprendido entre el 15 al 21 de junio del presente año. Responde comunicación KNXIE22-621-756.	N/A
544	10-jul-23	XIE S.A	Observaciones a la entrega final correspondiente al 100% de los ajustes en los estudios y diseño geométrico. Responde comunicación KNXIE22-621-737.	N/A
545	11-jul-23	XIE S.A	Observaciones al Informe mensual No. 9 (junio) – Componente Ambiental. Responde comunicación KNXIE22-621-761.	N/A
550	11-jul-23	XIE S.A	Apremio de cumplimiento con lo dispuesto por la SDM para el PMT.	N/A
551	11-jul-23	XIE S.A	Observaciones al informe mensual No.9 (junio) – Componente Gestión social. Responde comunicación KNXIE22-621-759.	N/A
553	13-jul-23	XIE S.A	Observaciones a solicitud No. 5 de suministro de material fresado en patio IDU. Responde comunicación KNXIE22-621-778	N/A

oo

GRUPO 1 - XIE S.A				
U233-G1-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
554	11-jul-23	XIE S.A	No aprobación de análisis de precios no previstos del 31 al 37. Responde comunicación KNXIE22-621-753.	N/A
556	26-jul-23	XIE S.A	Solicitud de prevención y corrección andenes socavados y loseta táctil.	N/A
558	17-jul-23	XIE S.A	No aprobación de pre- acta de recibo parcial No, 9 (junio). Responde comunicación KNXIE22-621-766.	N/A
562	17-jul-23	XIE S.A	Observaciones al informe mensual No.9 (junio) – Componente Gestión social. Responde comunicación KNXIE22-621-786.	N/A
567	25-jul-23	XIE S.A	No aprobación de informe semanal No. 37. Responde comunicación KNXIE22-621-756.	N/A
568	25-jul-23	XIE S.A	No aprobación de informe semanal No. 38. Responde comunicación KNXIE22-621-797.	N/A
569	25-jul-23	XIE S.A	Segundo apremio por incumplimiento de lo dispuesto por la SDM para el PMT	N/A
570	18-jul-23	XIE S.A	Observaciones al Informe mensual No.8 (mayo) – Componente Técnico. Responde comunicación KNXIE22-621-784	N/A
576	25-jul-23	XIE S.A	Observaciones al Informe mensual No. 8 (mayo) – Componente Tránsito y Transporte. Responde comunicación KNXIE22-621-772.	N/A
577	25-jul-23	XIE S.A	Observaciones al Informe mensual No. 9 (junio) – Componente Tránsito y Transporte. Responde comunicación KNXIE22-621-777 y KNXIE22-621-783.	N/A
582	25-jul-23	XIE S.A	No revisión de inventario de redes secas. Responde comunicación KNXIE22-621-808.	N/A
586	25-jul-23	XIE S.A	Observaciones del Acta No.10 de recibo parcial No. 8 – Mayo. Responde comunicación KNXIE22-621-811	N/A
601	31-jul-23	XIE S.A	Llamado de atención por Observaciones reiterativas de actas de vecindad y Aprobación Actas de Vecindad de las prioridades 1,2 y 40	N/A

oo

GRUPO 1 - XIE S.A				
U233-G1-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
604	31-jul-23	XIE S.A	Observaciones al NP31- transporte de material proveniente de sitio de obra al sitio dispuesto para mezclas, estabilizar o dejar en patios de acopio del IDU, en distancia hasta 21 KM. Responde comunicación KNXIE22-621-817.	N/A
605	31-jul-23	XIE S.A	Observaciones al NP32- bolardo en concreto tipo M61 (suministro e instalación. incluye base en concreto 1500 psi, hecho en obra). Responde comunicación KNXIE22-621-818.	N/A
606	31-jul-23	XIE S.A	Observaciones al NP33- acopio y trasiego mecánico de material de fresado en el sitio de almacenamiento transitorio. Responde comunicación KNXIE22-621-819.	N/A
607	31-jul-23	XIE S.A	Observaciones al NP34- transporte de equipo de cinco toneladas por viaje diurno sin escolta. Responde comunicación KNXIE22-621-820.	N/A

Fuente: Consorcio SCLV

Tabla 31. Requerimientos Interventoría como medidas correctivas Grupo 2

GRUPO 2 - CVK 22				
U233-G2-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
524	4-jul-23	CVK 22	Incumplimiento en la ejecución de procesos constructivos y de lineamientos para el recibo de base estabilizada y carpeta asfáltica.	NA
528	5-jul-23	CVK 22	No aprobaciones móviles – volquetas. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-561	NA
530	11-jul-23	CVK 22	Observaciones a las cantidades de obra ajustadas de diseño geométrico y pavimentos. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-544	NA
531	12-jul-23	CVK 22	Reiteración de incumplimiento en la ejecución de procesos constructivos	NA
534	10-jul-23	CVK 22	Observaciones al reporte de instalación de fresado a junio de 2023. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-563	NA

oo

GRUPO 2 - CVK 22				
U233-G2-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
536	10-jul-23	CVK 22	Observaciones a Pre-acta de recibo parcial No.8 (mayo). Responde comunicación CE-CVK22-ADM-545.	NA
538	12-jul-23	CVK 22	No aprobación del Informe mensual No.8 (mayo) – Componente Técnico. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-571.	NA
539	14-jul-23	CVK 22	No aprobación informes semanales de mayo – Componente Técnico. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-555.	NA
540	14-jul-23	CVK 22	No aprobación informes semanales de junio – Componente Técnico. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-566.	NA
541	25-jul-23	CVK 22	Solicitud de uso de luminarias para trabajos nocturnos	NA
543	25-jul-23	CVK 22	Apremio por incumplimiento al PMT	NA
544	17-jul-23	CVK 22	No aprobación de análisis de precios no previstos NP 31. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-539.	NA
545	17-jul-23	CVK 22	No aprobación de análisis de precios no previstos NP-32 al NP-35. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-541.	NA
546	24-jul-23	CVK 22	No aprobación de análisis de precios No Previstos del NP 36 al NP 39. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-557.	NA
547	24-jul-23	CVK 22	No aprobación de análisis de precios no previstos del NP 40 al NP 44. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-573.	NA
551	17-jul-23	CVK 22	No aprobación Pre-acta de recibo parcial No.9 (junio). Responde comunicación CE-CVK22-ADM-585.	NA
553	17-jul-23	CVK 22	No revisión de Balance contractual – NP 31 al 44. Alcance a los comunicados CECVK22-ADM-539, CE-CVK22-ADM-541, CE-CVK22-ADM546, CECVK22-ADM-557 y CE-CVK22-ADM-573. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-591.	NA
554	17-jul-23	CVK 22	Observaciones a Pre-acta de recibo parcial No.8 (mayo). Responde comunicación CE-CVK22-ADM-593.	NA

oo

GRUPO 2 - CVK 22				
U233-G2-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
556	25-jul-23	CVK 22	Observaciones al Informe semanal No. 39- Componente Técnico. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-583.	NA
557	18-jul-23	CVK 22	No aprobación de análisis de precios no previstos del NP 33. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-546.	NA
558	19-jul-23	CVK 22	Devolución del Acta No.10 de recibo parcial No. 8 – Mayo. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-581	NA
559	25-jul-23	CVK 22	Observaciones a la certificación de fresado IDU. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-601.	NA
561	26-jul-23	CVK 22	Observaciones al Informe mensual No. 7 junio – Componente Tránsito y transporte. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-569.	NA
562	26-jul-23	CVK 22	Daños en espacio público. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-570	NA
564	25-jul-23	CVK 22	Observaciones a Pre-acta de recibo parcial No.8 (mayo). Responde comunicación CE-CVK22-ADM-606.	NA
568	28-jul-23	CVK 22	No aprobación del acta recibo parcial No 9 (junio). Responde comunicación CE-CVK22-ADM-599.	NA
569	28-jul-23	CVK 22	Observaciones a FOACS MEV de junio. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-618.	NA
570	31-jul-23	CVK 22	No aprobación a las cantidades de las Estructuras de Pavimento de los Espacios Públicos – Diseño Geométrico. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-599.	NA
573	28-jul-23	CVK 22	No aprobación informes semanales - mayo. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-598	NA
577	31-jul-23	CVK 22	No aprobación del informe mensual No 8 e informes semanales (mayo). Responde comunicación CE-CVK22-ADM-626 y CE-CVK22-ADM-627.	NA

Fuente: Consorcio SCLV

Las anteriores comunicaciones se relacionan en el **Anexo 5.**

oo

Por otra parte, en pro de agilizar la atención de las observaciones por parte de los Contratistas, se efectuaron mesas de trabajo entre los pares de los componentes de tránsito y transporte, social, técnico, gestión social y SST, para socializar las observaciones producto de la revisión que realiza Interventoría a los documentos entregados por los Contratistas, referentes a Acta de recibo parcial de obra, documentos de maquinaria y equipo de obra, documentos de personal, informes semanales y mensuales, entre otros documentos.

oo

3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA

3.3.1 Actividades Desarrolladas por el contratista

La descripción de actividades desarrolladas por el contratista de obra Grupo 1 – XIE S.A se encuentra relacionada en el **Anexo 1.**

A continuación, se relaciona la documentación entregada por el contratista durante el periodo del presente informe:

Tabla 32. Relación de documentación entregada por el contratista Grupo1

Correspondencia recibida G1 - XIE			
Oficio No.	**Fecha de recibido**	**Entidad**	**Descripción, Ref o Asunto**
KNXIE22-621-760	1-jul-23	XIE S.A	Respuesta al oficio U233-G1-527-23 Observaciones al informe semanal No. 30 – Componente tránsito y transporte. Atendiendo observaciones.
KNXIE22-621-761	1-jul-23	XIE S.A	Informe mensual No. 9 V0 componente Ambiental para el Contrato de obra No COP-621-2022.
KNXIE22-621-762	4-jul-23	XIE S.A	Respuesta al oficio U233-G1-525-23 Observaciones al informe semanal No. 31 – Componente tránsito y transporte. Atendiendo observaciones.
KNXIE22-621-763	4-jul-23	XIE S.A	Respuesta al oficio U233-G1-526-23 Observaciones al informe semanal No. 32 – Componente tránsito y transporte. Atendiendo observaciones.
KNXIE22-621-764	4-jul-23	XIE S.A	Informe semanal componente forestal No. 37 contrato de obra No COP-621-2022.
KNXIE22-621-765	5-jul-23	XIE S.A	Radicación informe semanal del área social No 39 correspondiente al periodo del 28 de junio al 4 de julio del 2023.
KNXIE22-621-766	6-jul-23	XIE S.A	Entrega de pre acta de recibo parcial No. 9 para revisión y tramite
KNXIE22-621-767	7-jul-23	XIE S.A	Informe Semanal No. 39 componente SST para el Contrato de obra No COP-621-2022.
KNXIE22-621-768	8-jul-23	XIE S.A	Informe semanal # 39 Ambiental
KNXIE22-621-770	7-jul-23	XIE S.A	Informe de actividades semanales #36 del componente Tránsito.
KNXIE22-621-772	8-jul-23	XIE S.A	Respuesta al oficio U233-G1-534-23 Observaciones al Informe mensual No. 8 Componente de Tránsito y transporte. Atendiendo observaciones.

oo

Correspondencia recibida G1 - XIE			
Oficio No.	**Fecha de recibido**	**Entidad**	**Descripción, Ref o Asunto**
KNXIE22-621-773	11-jul-23	XIE S.A	Respuesta a comunicado U233-G1-541-23 Observaciones a la entrega de cuenta No.8, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2023. Atendiendo observaciones.
KNXIE22-621-774	10-jul-23	XIE S.A	Entrega de informes técnicos semanales correspondientes al mes de mayo dando alcance a los porcentajes entregados en el oficio KNXIE22-621-743.
KNXIE22-621-775	10-jul-23	XIE S.A	Informe de actividades mensuales #9 del componente Tránsito.
KNXIE22-621-776	11-jul-23	XIE S.A	Solicitud No.5 de Fresado en patio IDU Calle 80.
KNXIE22-621-777	10-jul-23	XIE S.A	Informe de actividades mensuales #9 del componente Tránsito.
KNXIE22-621-778	11-jul-23	XIE S.A	Solicitud No.5 de Fresado en patio IDU Calle 80.
KNXIE22-621-779	11-jul-23	XIE S.A	Informe semanal componente forestal No. 38 contrato de obra No COP-621-2022.
KNXIE22-621-780	11-jul-23	XIE S.A	Respuesta al oficio U233-G1-536-23 Observaciones al informe semanal No. 33 – Componente tránsito y transporte. Atendiendo observaciones
KNXIE22-621-781	11-jul-23	XIE S.A	Respuesta al oficio U233-G1-537-23 Observaciones al informe semanal No. 34 – Componente tránsito y transporte. Atendiendo observaciones.
KNXIE22-621-782	12-jul-23	XIE S.A	Respuesta al oficio U233-G1-538-23 Observaciones al informe semanal No. 35 – Componente tránsito y transporte. Atendiendo observaciones.
KNXIE22-621-783	12-jul-23	XIE S.A	Alcance al OFICIO KNXIE22-621-775 Informe de actividades mensuales #9 del componente Tránsito
KNXIE22-621-784	13-jul-23	XIE S.A	Entrega de informe técnico mensual No.8, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo del presente año, para validación y aprobación.
KNXIE22-621-785	12-jul-23	XIE S.A	Radicación informe semanal del área social 40 correspondiente al periodo del 4 al 11 de julio del 2023.
KNXIE22-621-786	12-jul-23	XIE S.A	Subsanación de observaciones de informe mensual No 9 versión 1 (junio) – Componente social, responde comunicación U233-G1-551-23

oo

Correspondencia recibida G1 - XIE			
Oficio No.	**Fecha de recibido**	**Entidad**	**Descripción, Ref o Asunto**
KNXIE22-621-787	12-jul-23	XIE S.A	Respuesta a OFICIO N°. U233-G1-545-23. Observaciones al Informe mensual No. 9 (junio) – Componente Ambiental.
KNXIE22-621-788	12-jul-23	XIE S.A	Documentos requeridos para ingreso de personal para el Contrato de obra No COP-621-2022.
KNXIE22-621-789	13-jul-23	XIE S.A	Informe semanal 40 del componente SST para el Contrato de obra No COP-621-2022.
KNXIE22-621-790	13-jul-23	XIE S.A	Informe semanal # 40 componente Ambiental
KNXIE22-621-791	13-jul-23	XIE S.A	Informe de actividades semanales #37 del componente Tránsito.
KNXIE22-621-792	18-jul-23	XIE S.A	Entrega de diseño Marshall - Concreto asfáltico DM13 y mezcla asfáltica en caliente con asfalto modificado con caucho.
KNXIE22-621-793	14-jul-23	XIE S.A	Respuesta a observaciones al informe técnico semanal No 37. responde al oficio U233-G1-542-23.
KNXIE22-621-794	14-jul-23	XIE S.A	Alcance al oficio KNXIE22-621-778 atendiendo observaciones del comunicado U233-G1-553-23 Observaciones a solicitud No. 5 de suministro de material fresado en patio IDU
KNXIE22-621-795	18-jul-23	XIE S.A	Subsanación de observaciones de informe mensual No 9 versión 2 (junio) – Componente social, responde comunicación U233-G1-562-23
KNXIE22-621-796	19-jul-23	XIE S.A	Notificación de predios, con inadecuada instalación de aguas lluvias
KNXIE22-621-797	14-jul-23	XIE S.A	Entrega de informe técnico semanal No. 38, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 y el 28 de junio.
KNXIE22-621-798	25-jul-23	XIE S.A	Respuesta al oficio de la interventoría No. U233-G1-554-23, “No aprobación de análisis de precios no previstos del 31 al 37. Responde comunicación KNXIE22-621-753”
KNXIE22-621-799	18-jul-23	XIE S.A	Ajuste de diseño hidráulico de las prioridades 8, 9 y 15
KNXIE22-621-800	18-jul-23	XIE S.A	Informe mensual No. 8 V0 componente SST para el Contrato de obra No COP-621-2022.
KNXIE22-621-801	18-jul-23	XIE S.A	Presentación Móvil 047 y Móvil 048
KNXIE22-621-802	18-jul-23	XIE S.A	Presentación retrocargador (móvil 040)

oo

Correspondencia recibida G1 - XIE			
Oficio No.	**Fecha de recibido**	**Entidad**	**Descripción, Ref o Asunto**
KNXIE22-621-803	18-jul-23	XIE S.A	Respuesta al oficio U233-G1-544-23 Observaciones a la entrega final correspondiente al 100% de los ajustes en los estudios y diseño geométrico. Atendiendo observaciones.
KNXIE22-621-804	18-jul-23	XIE S.A	Informe MEV #6
KNXIE22-621-805	18-jul-23	XIE S.A	Respuesta al oficio U233-G1-528-23 Solicitud de entrega por topografía e instalación de monoblock de las prioridades 3, 21, 22, 24 y 25 previo a instalación carpeta asfáltica.
KNXIE22-621-806	19-jul-23	XIE S.A	Informe semanal # 41 Ambiental
KNXIE22-621-807	19-jul-23	XIE S.A	Respuesta a oficio U233-G1-570-23 Observaciones al Informe mensual No.8 (mayo) – Componente Técnico. Atendiendo observaciones.
KNXIE22-621-808	19-jul-23	XIE S.A	Inventario de redes secas
KNXIE22-621-809	19-jul-23	XIE S.A	Radicación informe semanal del área social No 41 correspondiente al periodo del 12 al 18 de junio del 2023.
KNXIE22-621-810	21-jul-23	XIE S.A	Informe de actividades semanales #38 del componente Tránsito.
KNXIE22-621-811	19-jul-23	XIE S.A	Entrega de cuenta No.8, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo del presente año, para validación y aprobación.
KNXIE22-621-812	21-jul-23	XIE S.A	Informe Semanal No. 41 componente SST para el Contrato de obra No COP-621-2022
KNXIE22-621-813	21-jul-23	XIE S.A	Informe semanal componente forestal No. 39 contrato de obra No COP-621-2022.
KNXIE22-621-814	21-jul-23	XIE S.A	Presentación Móvil 041 al 045
KNXIE22-621-815	21-jul-23	XIE S.A	Solicitud de aprobación de hoja de vida personal en el Contrato de obra No COP-621-2022
KNXIE22-621-817	25-jul-23	XIE S.A	Solicitud de validación y aprobación del precio no previsto “NP31 TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.”

oo

Correspondencia recibida G1 - XIE			
Oficio No.	**Fecha de recibido**	**Entidad**	**Descripción, Ref o Asunto**
KNXIE22-621-818	25-jul-23	XIE S.A	Solicitud de validación y aprobación del precio no previsto “NP32 BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)”
KNXIE22-621-819	25-jul-23	XIE S.A	Solicitud de validación y aprobación del precio no previsto “NP33 ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO.”
KNXIE22-621-820	25-jul-23	XIE S.A	Solicitud de validación y aprobación del precio no previsto “NP34 TRANSPORTE DE EQUIPO DE CINCO TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA”
KNXIE22-621-821	25-jul-23	XIE S.A	Respuesta a oficio U233-G1-586-23. Observaciones del Acta No.10 de recibo parcial No. 8 – Mayo. Atendiendo observaciones.
KNXIE22-621-822	26-jul-23	XIE S.A	Radicación informe semanal del área social No 42 correspondiente al periodo del 19 al 25 de julio del 2023
KNXIE22-621-823	26-jul-23	XIE S.A	Respuesta a oficio U233-G1-576-23. Observaciones al Informe mensual No. 8 (mayo) – Componente Tránsito y Transporte. Atendiendo observaciones.
KNXIE22-621-825	28-jul-23	XIE S.A	Ajuste de diseño hidráulico de las prioridades 4, 14 y 16
KNXIE22-621-826	27-jul-23	XIE S.A	Informe Semanal No. 42 componente SST para el Contrato de obra No COP-621-2022.
KNXIE22-621-827	27-jul-23	XIE S.A	Informe semanal componente forestal No. 40 contrato de obra No COP-621-2022.
KNXIE22-621-829	28-jul-23	XIE S.A	Informe semanal # 42 Ambiental
KNXIE22-621-832	29-jul-23	XIE S.A	Solicitud Fresado UMV 2
KNXIE22-621-833	31-jul-23	XIE S.A	Alcance a OFICIO KNXIE22-621-828. Entrega de pre acta de recibo parcial No.9 (Junio).
KNXIE22-621-834	31-jul-23	XIE S.A	Informe mensual componente forestal No. 10 contrato de obra No COP-621-2022.
KNXIE22-621-835	31-jul-23	XIE S.A	Informe de actividades semanales #39 del componente Tránsito.
KNXIE22-621-836	31-jul-23	XIE S.A	Alcance al oficio KNXIE22-621-832 Solicitud Fresado UMV 2. Ajustando cantidades

Fuente: Consorcio SCLV

oo

Las comunicaciones referidas anteriormente se relacionan en el **Anexo 5.**

A continuación, se relaciona la documentación entregada por el contratista durante el periodo del presente informe:

Tabla 33. Relación de documentación entregada por el contratista Grupo2

Correspondencia recibida G2 - CVK 22			
Oficio No.	**Fecha de recibido**	**Entidad**	**Descripción, Ref o Asunto**
CE-CVK22-ADM-566	4-jul-23	CVK 22	Atención comunicado U233-G2-520-23 y Remisión de informes semanales Junio
CE-CVK22-ADM-567	4-jul-23	CVK 22	Alcance a comunicado CE-CVK22-ADM-556 sobre no disponibilidad de material de fresado para obra.
CE-CVK22-ADM-568	4-jul-23	CVK 22	Atención de observaciones al informe mensual de mayo de 2023 componente de tránsito.
CE-CVK22-ADM-569	5-jul-23	CVK 22	Entrega de informe mensual de junio de 2023 componente de tránsito.
CE-CVK22-ADM-570	5-jul-23	CVK 22	Respuesta a comunicado U233-G2-512-23 Daños en espacio público.
CE-CVK22-ADM-571	6-jul-23	CVK 22	Remisión Informe Mensual Técnico No. 8 – Mayo 2023 V0
CE-CVK22-ADM-572	7-jul-23	CVK 22	Radicación de actas de vecindad y acceso vehicular del CIV 8001581, de la prioridad 80
CE-CVK22-ADM-573	7-jul-23	CVK 22	Entrega APU precios no previstos - NP 40 a 44
CE-CVK22-ADM-575	10-jul-23	CVK 22	Respuesta a comunicado U233-G2-524-23 Incumplimiento en la ejecución de procesos constructivos y de lineamientos para el recibo de base estabilizada y carpeta asfáltica.
CE-CVK22-ADM-576	10-jul-23	CVK 22	Alcance a comunicado CE-CVK22-ADM-560 Presentación de hoja de vida laboratorista inspector Grupo 2.
CE-CVK22-ADM-577	11-jul-23	CVK 22	Remisión informe mensual de gestión social N. 9 periodo del 1 al 30 de junio de 2023 versión 1.0
CE-CVK22-ADM-578	10-jul-23	CVK 22	Instalación de monoblock para cambio de etapa para actividades de intervención de vía y de espacio público.
CE-CVK22-ADM-579	11-jul-23	CVK 22	Entrega de plano con la ubicación de la cámara de Movistar en la prioridad 81 de CIV 8005000.
CE-CVK22-ADM-580	11-jul-23	CVK 22	Respuesta comunicado U233-G2-523-23 - Reposición y robo de señalización UPZ 80 Corabastos
CE-CVK22-ADM-581	12-jul-23	CVK 22	Respuesta comunicado U233-G2-536-23 Observaciones pre acta técnica y Remisión Cuenta No. 8 - Mayo 2023
CE-CVK22-ADM-582	12-jul-23	CVK 22	Alcance a comunicado CE-CVK22-ADM-498 y CE-CVK22-ADM-538 sobre propuesta y precio de sumidero.

oo

Correspondencia recibida G2 - CVK 22			
Oficio No.	**Fecha de recibido**	**Entidad**	**Descripción, Ref o Asunto**
CE-CVK22-ADM-583	12-jul-23	CVK 22	Remisión de informe técnico semanal 1 Julio
CE-CVK22-ADM-584	12-jul-23	CVK 22	Entrega de documentación de ingreso Laboratorista inspector Grupo 2.
CE-CVK22-ADM-585	13-jul-23	CVK 22	Remisión Acta Recibo parcial No. 9 - Junio 2023
CE-CVK22-ADM-586	14-jul-23	CVK 22	Alcance al oficio No 577 Remisión informe mensual de gestión social N. 9 periodo del 1 al 30 de junio de 2023 versión 2.0
CE-CVK22-ADM-587	13-jul-23	CVK 22	Respuesta comunicado U233-G2-530-23 Observaciones a las cantidades de obra ajustadas de diseño geométrico y pavimentos
CE-CVK22-ADM-589	13-jul-23	CVK 22	Respuesta comunicado U233-G2-534-23 "Observaciones al reporte de instalación de fresado a Junio de 2023"
CE-CVK22-ADM-591	17-jul-23	CVK 22	Remisión Balance contractual – NP 31 al 44. Alcance comunicados CECVK22-ADM-539, CE-CVK22-ADM-541, CE-CVK22-ADM-546, CECVK22-ADM-557 Y CE-CVK22-ADM-573.
CE-CVK22-ADM-592	14-jul-23	CVK 22	Alcance a comunicado CE-CVK22-ADM-587 y respuesta comunicado U233-G2-530-23 Observaciones a las cantidades de obra ajustadas de diseño geométrico y pavimento
CE-CVK22-ADM-593	14-jul-23	CVK 22	Alcance a comunicado CE-CVK22-ADM-581 Remisión de acta de cobro parcial de obra No. 8 de Mayo de 2023
CE-CVK22-ADM-594	17-jul-23	CVK 22	Estado de fresado retirado el sábado 15 de julio de 2023 del patio del IDU
CE-CVK22-ADM-597	17-jul-23	CVK 22	Respuesta a comunicado U233-G2-531-23 Reiteración de incumplimiento en la ejecución de procesos constructivos.
CE-CVK22-ADM-598	17-jul-23	CVK 22	Respuesta comunicado U233-G2-539-23 Observaciones informes semanales mayo
CE-CVK22-ADM-599	18-jul-23	CVK 22	Respuesta a comunicado U233-G2-551-23 No aprobación del acta de cobro parcial de obra de junio de 2023.
CE-CVK22-ADM-600	18-jul-23	CVK 22	Respuesta comunicado U233-G2-553-23 No revisión balance contractual.
CE-CVK22-ADM-601	18-jul-23	CVK 22	Certificación No. 6 de utilización de PAF-RAP del IDU, para ejecución del Contrato No. COP-690-2022
CE-CVK22-ADM-602	18-jul-23	CVK 22	Alcance oficio No. CE-CVK22-ADM-565 INFORME DE GESTION AMBIENTAL No. 9 v-0
CE-CVK22-ADM-604	21-jul-23	CVK 22	Entrega de certificaciones de residuos de bolsas de cemento (RESPEL)
CE-CVK22-ADM-605	24-jul-23	CVK 22	Certificación de utilización de PAF-RAP de la UMV, para ejecución del Contrato No. COP-690-2022

oo

Correspondencia recibida G2 - CVK 22			
Oficio No.	**Fecha de recibido**	**Entidad**	**Descripción, Ref o Asunto**
CE-CVK22-ADM-606	19-jul-23	CVK 22	Respuesta comunicado U233-G2-554-23 Observaciones pre acta de recibo parcial No. 8 Mayo de 2023.
CE-CVK22-ADM-607	21-jul-23	CVK 22	Remisión INFORME SST No. 8 V.1 del mes de mayo de 2023.
CE-CVK22-ADM-608	21-jul-23	CVK 22	RADICACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD Y ACCESO VEHICULAR CIV 8001285 P.77
CE-CVK22-ADM-610	21-jul-23	CVK 22	Alcance a comunicado CE-CVK22-ADM-592 Entrega total de cantidades de obra por diseño geométrico con retroalimentación con nivelación en campo.
CE-CVK22-ADM-611	24-jul-23	CVK 22	Entrega documentación maquinaria y equipo para obra
CE-CVK22-ADM-618	25-jul-23	CVK 22	Entrega formatos de maquinaria periodo junio 2023
CE-CVK22-ADM-619	25-jul-23	CVK 22	Alcance Certificación de utilización de PAF-RAP de la UMV, para ejecución del Contrato No. COP-690-2022
CE-CVK22-ADM-620	26-jul-23	CVK 22	Segunda entrega de informes de resultado de inspección con CCTV y propuesta de intervención.
CE-CVK22-ADM-621	26-jul-23	CVK 22	Respuesta a comunicado SPMT 202331206245181 – Obra, intervención y/o afectación de espacio publico sin plan de manejo de tránsito PMT.
CE-CVK22-ADM-622	26-jul-23	CVK 22	Respuesta a comunicado SPMT 20231206245161 – Incumplimientos en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
CE-CVK22-ADM-623	28-jul-23	CVK 22	Quinta solicitud de suministro de material de Fresado para el IDU
CE-CVK22-ADM-624	31-jul-23	CVK 22	Respuesta comunicado U233-G2-559-23 Observaciones FOCI-08
CE-CVK22-ADM-625	31-jul-23	CVK 22	Respuesta comunicado U233-G2-561-23 Observaciones Informe mensual No. 7 junio – Componente Tránsito y Transporte
CE-CVK22-ADM-626	31-jul-23	CVK 22	Remisión informes semanales Mayo 2023 – ajustados
CE-CVK22-ADM-627	31-jul-23	CVK 22	Remisión Informe Mensual Técnico No. 8 Mayo 2023 - Ajustado
CE-CVK22-ADM-628	31-jul-23	CVK 22	Respuesta comunicado U233-G2-544-23 - No aprobación de análisis de precios no previstos NP-31
CE-CVK22-ADM-629	31-jul-23	CVK 22	Remisión Acta No. 10 - Recibo parcial No. 8 – Mayo 2023
CE-CVK22-ADM-630	31-jul-23	CVK 22	Remisión Versión 4 del formato FOGIP-057 Requerimientos ambientales y SISO preliminares para proyectos.
CE-CVK22-ADM-631	31-jul-23	CVK 22	Respuesta comunicado U233-G2-545-23 No aprobación de análisis de precios no previstos NP-32 al NP-35. Envío de precio no previsto NP-32

Fuente: Consorcio SCLV

Las comunicaciones referidas anteriormente se relacionan en el **Anexo 5.**

oo

3.3.2 Actividades Desarrolladas por la Interventoría

La Interventoría desarrolló las siguientes actividades en el periodo del presente informe:

Tabla 34. Relación actividades Realizadas por Interventoría

U233-SCLV-XX-22	Fecha	Entidad	Asunto	Radicado
82	11-JUL-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Radicación documentos de ingreso personal de la Interventoría. Alcance a la comunicación U233-SCLV-070-23.	20235810104552
83	11-JUL-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Radicación documentos de ingreso personal de la Interventoría-Especialista Legal. Alcance a la comunicación U233-SCLV-072-23	20235810104572
86	24-JUL-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Afectación avance de facturación de los contratistas de obra Grupo 1 y grupo 2 al estado financiero del contrato de Interventoría.	20235810116142
87	28-JUL-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Solicitud asistencia virtual a reunión.	20235810115052
88	28-JUL-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Radicación Documentos de ingreso personal de Interventoría - Topógrafo Inspector 3	20235810115022

Fuente: Consorcio SCLV

Tabla 35. Relación actividades contratista Grupo 1 remitidos al FDLK por Interventoría

GRUPO 1 - XIE S.A				
U233-G1-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
539	4-jul-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Aprobación de documentos de ingreso – Cadenero 1. Responde comunicación KNXIE22-621-755	20235810103252
561	17-jul-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Aprobación de documentos de ingreso – Especialista hidrosanitario. Responde comunicación KNXIE22-621-788.	20235810108912
566	17-jul-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Solicitud de material fresado del patio IDU-5. Responde comunicación KNXIE22-621-794	20235810108062
592	26-jul-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Aprobación de Informe Mensual No. 8 (mayo) – COP-621-2022.	N/A
593	26-jul-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Aprobación acta No. 10 de recibo parcial No. 8 – mayo 2023. Responde comunicación KNXIE22-621-821	20235810113102
597	28-jul-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Aprobación hoja de vida - Inspector de obra. Responde comunicación KNXIE22-621-815.	N/A

oo

GRUPO 1 - XIE S.A				
U233-G1-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
599	31-jul-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Solicitud de Fresado Unidad de Mantenimiento Vial – UMV. Responde comunicación KNXIE22-621-836	N/A
622	26-jul-23	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Aprobación acta No. 11 de recibo parcial No. 9 – junio 2023. Responde comunicación KNXIE22-621-858	20235810123382

Fuente: Consorcio SCLV

Tabla 36. Relación actividades contratista Grupo 2 remitidos al FDLK por Interventoría

GRUPO 2 - CVK 22				
U233-G2-XXX-22	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**	**Radicado No.**
537	11-jul-23	ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY	Aprobación cambio de hoja de vida – Laboratorista Inspector. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-576.	20235810105262

Fuente: Consorcio SCLV

En el **Anexo 5** se relacionan las actividades de revisión documentación Interventoría –Grupo 1, 2 E Interventoría remitidos al FDLK.

3.3.3 Actividades Desarrolladas por Director de Interventoría

- Participación en comités de seguimiento 39, 40, 41 y 42 Reuniones con los Especialistas, Residentes de Interventoría, Contratista y FDLK, para verificar el avance del contrato de obra de acuerdo con el cronograma aprobado para el proyecto.
- Participación en comités de seguimiento con el FDLK e interventoría SCLV.
- Participación en comité integral con FDLK e interventoría SCLV.

3.3.4 Actividades desarrolladas por el Residente Técnico de Interventoría

- Revisión información del Contrato de obra.
- Acompañamiento a las actividades campo de topografía.
- Revisión de APU de NP de obra.
- Verificación del presupuesto de obra.
- Participación programación de la fase de preliminares
- Elaboración de los informes semanales.
- Participación en comités de seguimiento con el FDLK, Contratista e Interventoría.
- Participación en comités internos de l
- Elaboración del Informe Mensual.
- Calculo y digitación de actividades de campo.

oo

3.3.5 Actividades Especialista Pavimentos

- Participación en comités de seguimiento con el FDLK, Contratista e Interventoría.
- Aprobación de ajuste a los diseños de pavimentos

3.3.6 Actividades Especialista Transito de la Interventoría

- Se dios aprobación a los PMT de grupo 1 y grupo 2
- Se realizó la revisión de informes semanales y mensuales.
- Se verifico estado de diseños de señalización del contrato de obra grupo 1 y grupo 2.
- Se recibió aprobación de la prórroga de diseños de señalización de la SDM

3.3.7 Actividades Especialista Redes hidrosanitarias de la Interventoría

- Revisión de informes de inspecciones CCTV

3.3.8 Actividades Especialista Costos y Presupuestos de la Interventoría

- Asistencia a comités internos
- Asistencia al comité integral convocado por FDLK.

3.3.9 Actividades Especialista legal de la Interventoría

- Revisión de los documentos del contrato de obra e interventoría y seguimiento a presuntos incumplimientos del contratista.
- Proyección de solicitudes de multa a los contratistas de obra por incumplimientos presentados.

3.3.10 Actividades realizadas por el Residente Ambiental de la Interventoría

- Participación en comités ambientales durante el periodo.
- Participación en el Comité Integral.
- Recorrido de obra.
- Revisión del informe ambiental mensual No.10 del Contratista.
- Elaboración del informe mensual ambiental No.10 de Interventoría.
- Las actividades en detalle se encuentran en el Anexo Informe Ambiental de Interventoría.

3.3.11 Actividades realizadas por el Residente SST de la Interventoría

- Participación en comités internos, de seguimiento.
- Participación en el Comité Integral.
- Mesas de trabajo con el Contratista para la presentación de los documentos de ingreso del personal de obra.

oo

- Revisión del informe SST mensual No.10 del Contratista.
- Elaboración del informe mensual SST No.10 de Interventoría.
- Las actividades en detalle se encuentran en el Anexo Informe SST de Interventoría.

3.3.12 Actividades realizadas por el Residente Social de la Interventoría

- Participación en comités internos, y de seguimiento.
- Participación en el Comité Integral.
- Mesas de trabajo con el Contratista para la información a la comunidad.
- Las actividades en detalle se encuentran en el Anexo Informe Social de Interventoría.

3.3.13 Actividades realizadas por el Residente Forestal

- Asistencia al comité integral convocado por FDLK.
- Elaboración y revisión de informes semanales y mensuales.
- Hacer seguimiento a los trámites de la AAC
- Continuar con los reportes semanales de avance

3.3.14 Actividades realizadas por el especialista de diseño geométrico

- Asistencia al comité integral convocado por FDLK.
- Solicitud al contratista a dar Alcance al concepto de los estudios y diseños del 100% de los 93 CIV´s asignados los contratistas de obra.

3.3.15. Actividades Especialista Diseño Urbanístico

- Asistencia al comité integral del mes de junio de 2023 convocado por FDLK.

3.4 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO

3.4.1 Interventoría

En el presente periodo, la Interventoría realizó los siguientes ensayos de laboratorio:

- Verificación del contenido óptimo de cemento de la base estabilizada, este ensayo permitió corroborar que el contenido óptimo es del 4% en peso del fresado (RAP).
- Proctor modificado del fresado (RAP).
- Ensayo de densidades en lleno para espacio público.
- Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto

3.5 CUMPLIMIENTO DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

oo

Durante el periodo del 1 al 31 de julio de 2023., los contratistas de obra presentaron los certificados de materiales de ACO Drain Monoblock PD 100V y PD 200V.

3.6 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA E INTERVENTOR

3.6.1 Interventoría

El Plan de calidad del contrato de Interventoría, fue entregado por la Interventoría con comunicación U233-SCLV-029-22 de fecha 31 de octubre de 2022 y fue aprobado por el FDLK el 22 de marzo de 2023 con el oficio 20235820522341.

La Interventoría ha dado cumplimiento al Plan de calidad en los siguientes aspectos:

- Cumplimiento por parte del personal en sus funciones
- Entrega de Informes semanales
- Reuniones semanales de seguimiento, tanto internas como el Cliente (FDLK) y el Contratista.

Respecto al cumplimiento del plan de ensayos, la Interventoría se realizaron los controles de las excavaciones, las cuales se encuentran soportadas en las carteras topográficas que sirven de soporte del acta parcial de obra y que se encuentran debidamente firmadas por la Interventoría.

El comunicado referido se relaciona en el **Anexo 6.**

3.7 EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

3.7.1 Interventoría

Para el periodo del 1 al 31 de julio de 2023. la interventoría cuenta con los certificados de calibración de los siguientes equipos:

Tabla 37. Relación equipos de inspección y ensayos Interventoría

Equipo	Marca	Referencia	No. Serie	Certificado de calibración No.	Fecha de calibración	Próxima calibración
Nivel	TOPCON	G2-32X	603633	6996	20-jun-23	23-dic-23
Estación	TOPCON	GTS211D	LG0654	6996	20-jun-23	23-dic-23

Fuente. Consorcio SCLV

En el **Anexo 7** se relacionan los certificados.

Es importante resaltar que, en el Plan de Calidad de La Vialidad Limitada, Consorciado del Consorcio SCLV, está estipulado que la calibración de los equipos se debe realizar por horas de uso o por tiempo entre certificaciones, la cual está definida como periodo máximo de un (1) año.

oo

3.8 ACTAS DE SEGUIMIENTO DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

En el periodo del 1 al 31 de julio de 2023, se efectuaron reuniones y comités de seguimiento en las siguientes fechas:

3.8.1 Actas de Comité

En el periodo del 1 al 31 de julio de 2023., se efectuó comités de seguimiento en las siguientes fechas:

- Acta de comité 39 de fecha 7 de julio de 2023.
- Acta de comité 40 de fecha 13 de julio de 2023.
- Acta de comité 41 de fecha 19 de julio de 2023
- Acta de comité 42 integral 10 fecha de 27 de julio de 2023.

Las actas relacionadas anteriormente se encuentran consignadas en el **Anexo 8.**

oo

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al cierre de este informe, los contratistas de obra presentan los siguientes avances de obra con base a la finalización del plan de contingencia y la evaluación realizada de acuerdo al cronograma aprobado a la fecha:

Grupo 2– Corte al 28 de junio de 2023			
AVANCE	**%General**	**%Físico**	**%Financiero**
%Programado	72,55%	74,66%	72,55%
%Ejecutado	23,61%	23,31%	17,78%

En cuanto al grupo 2 – CVK 22, presenta un atraso significativo de avance físico del -51.35% frente al avance programado y un atraso financiero del -54.77%. A la fecha el contratista realizo actividades de ejecución en las prioridades 60, 64, 74, 75, 76, 66, 44, 50, 68, 69, 70, 49, 56, 89, 79 y 80 es decir 10 frentes de obra.

En términos generales se evidencia que los atrasos del contratista de obra grupo 2 CVK 22 han repercutido en la ejecución física y económica del proyecto, además ha afectado el desarrollo de las actividades administrativas y de campo de la Interventoría. A la fecha se encuentra abierto un procedimiento administrativo de multa por Incumplimiento del Plan Detallado de Trabajo, es por ello que el contratista se ha abstenido de realizar la radicación de un nuevo PDT-Cronograma.

Se remitió el oficio U233-SCLV-086-23 informando al FDLK la afectación avance de facturación de los contratistas de obra Grupo 1 y grupo 2 al estado financiero del contrato de Interventoría.

En cuanto documentación administrativa

- Se evidencio que los contratistas de obra realizaron la radicación de informes semanales e informes mensual, pese a las observaciones realizadas durante el periodo.
- Se realizó la radicación documentos de ingreso personal de la Interventoría. Alcance a la comunicación U233-SCLV-070-23, documentos de ingreso personal de la Interventoría- Especialista Legal. Alcance a la comunicación U233-SCLV-072-23 y Radicación Documentos de ingreso personal de Interventoría - Topógrafo Inspector 3

oo