Fecha 2023-07-31 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción Cable aéreo San Cristóbal, de 2,8 kilómetros de longitud, con una estación de transferencia intermodal en el Portal 20 de Julio, una estación intermedia en inmediaciones del Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria y una estación de retorno en el Barrio Altamira cercana al Colegio Distrital Altamira.

CONTRATO No. IDU-1319-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Paola Constanza Romero Martinez - Apoyo Principal, Cristhian Camilo Florez Azuero - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	24.0%
% EJECUTADO	14.0%
% VARIACIÓN	-10.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Avanza la etapa de preconstrucción, razón por la que los % refieren a esta etapa.
Se completaron los documentos de inicio, Culminada topografía y validación del perfil electromecánico.Se adelantan las actividades previas en especial las sociales para el inicio de actividades de recuperación de andenes existentes en las áreas de influencia de las futuras estaciones La Victoria y Altamira.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	UNIÓN TEMPORAL CABLE SAN CRISTÓBAL	**Contratista**	HMV SERVICIOS SAS
Contrato No.	IDU-1319-2023	**Contrato No.**	IDU-1404-2023
Valor Inicial	$ 341.838.822.928,00	**Valor Inicial**	$ 22.503.518.459,00
Total Contrato	$ 341.838.822.928,00	**Total Contrato**	$ 22.503.518.459,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	1260 días	**Plazo Inicial**	1260 días
Plazo Actualizado	1260 días	**Plazo Actualizado**	1260 días
Fecha de Iniciación	2023-06-01	**Fecha de Iniciación**	2023-06-02
Fecha de Terminación Actual	2026-11-30	**Fecha de Terminación Actual**	2026-12-01
No. Empleos generados	46	**No. Empleos generados**	22

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
REVISIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y ELABORACIÓN DE COMPONENTES	24.0	14.0	-10.0	
Recuperación URBANISMO ESTACIONES LA VICTORIA y ALTAMIRA	0.0	0.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA