| Fecha<br>2023-08-28<br>AAAA MM DD | Zipa<br>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS<br>DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

## INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C.

**ALCANCE** Construcción Cable aéreo San Cristóbal, de 2,8 kilómetros de longitud, con una estación de transferencia intermodal en el Portal 20 de Julio, una estación intermedia en inmediaciones del Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria y una estación de retorno en el Barrio Altamira cercana al Colegio Distrital Altamira.

**CONTRATO No.** IDU-1319-2023

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Paola Constanza Romero Martinez - Apoyo Principal, Cristhian Camilo Florez Azuero - Apoyo Principal

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 0.69% |
| **% EJECUTADO** | 0.7% |
| **% VARIACIÓN** | 0.01% |

### ESTADO DEL CONTRATO

Por parte del Contratista se avanza en la revisión de Estudios y Diseños. Pendiente iniciar actividades de demoliciones zonas duras y/o excabaciones y nivelación para estación La Victoria y Altamira.

### INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **Contratista** | UNIÓN TEMPORAL CABLE SAN CRISTÓBAL | **Contratista** | HMV SERVICIOS SAS |
| **Contrato No.** | IDU-1319-2023 | **Contrato No.** | IDU-1404-2023 |
| **Valor Inicial** | $ 341.838.822.928,00 | **Valor Inicial** | $ 22.503.518.459,00 |
| **Total Contrato** | $ 341.838.822.928,00 | **Total Contrato** | $ 22.503.518.459,00 |
| **Valor Pagado** | $ 24.059.116.871,00 | **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 1260 días | **Plazo Inicial** | 1260 días |
| **Plazo Actualizado** | 1260 días | **Plazo Actualizado** | 1260 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2023-06-01 | **Fecha de Iniciación** | 2023-06-02 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2026-11-30 | **Fecha de Terminación Actual** | 2026-12-01 |
| **No. Empleos generados** | 46 | **No. Empleos generados** | 24 |

### INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

| ETAPA DEL PROYECTO | % PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO | % EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO | PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO | EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Preconstrucción | 42,00 | 44,00 | $ 2.361.007.784,00 | $ 2.408.100.353,00 |
| Construcción | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

### AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

| FRENTE/COMPONENTE | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | VARIACIÓN PORCENTUAL | APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE) |
|---|---|---|---|---|
| REVISIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y ELABORACIÓN DE COMPONENTES | 46.0 | 50.0 | 4.0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recuperación URBANISMO ESTACIONES LA VICTORIA y ALTAMIRA | 32.0 | 21.0 | -11.0 | |

## METAS FÍSICAS

| META FÍSICA | META PLANEADA | META EJECUTADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|