MINISTERIO DEL INTERIOR

Al contestar cite Radicado 2023-3-003122-013380 Id: 122786
Folios: 1 Fecha: 2023-05-02 18:10:06
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Subdirección de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

ASUNTO: REMISIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO 1901 – 2022 ACACIAS - META.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito enviar a su dependencia el informe de supervisión del Convenio 1901 de 2022:

#	MES Y AÑO INFORME	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	N° CONVENIO	NUMERO DE FOLIOS
1	MARZO 2023	ACACIAS	META	1901-2022	52

Cordialmente,

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor del Convenio 1837-2021

Elaboró: Karen Daniela Ramirez Mosquera. / Apoyo a la Supervisión

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO.**1901-2022** MUNICIPIO DE **ACACIAS-META**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MARZO 2022**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta."*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Municipio de Acacias - Meta		
BENEFICIARIO:	Municipio de Acacias - Meta		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 13.986.033.119,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 13.986.033.119,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/03/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Norman Eduardo Ortiz Tovar	**DESDE:** 20/12/2022	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Norman Eduardo Ortiz Tovar	20/12/2022	19/02/2023
	Manuel Antonio Linares Donato	20/02/2023	Actual
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Karen Daniela Ramirez M.	01/02/2023	Actual
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	25323	20/01/2023	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3000613	15/12/2022	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA PRIMERA PRORROGA	N/A		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	15/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)			FECHA: DD/MM/AAAA
			FECHA: DD/MM/AAAA
			FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 27/09/2024		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**N/A**		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	**N/A**		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	**N/A**		
VALOR DE OBRA	**N/A**		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**N/A**
% EJECUTADO DE OBRA	**N/A**

Componente Técnico.

El Municipio realiza la publicación de los procesos de contratación derivada para los estudios, diseños, obra e interventoría para el proyecto estación de policía base distrito el 15 de febrero de 2023, proyectando la adjudicación para el 28 de marzo de 2023.
Se realiza visita de verificación de predio en donde se ejecutará el proyecto, se observa que el Municipio ha instalado la valla informativa y adelanta la adecuación del terreno. Desde la supervisión del Ministerio se recomienda al Municipio que realice la compactación adecuada del terreno evitando encharcamiento por aguas lluvia y posible desestabilización del terreno.

Componente Administrativo.

Durante el periodo de marzo de 2023 se realiza el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones especificas consignadas en la minuta del convenio 1901 de 2022.

- El 3 de marzo de 2023 desde la supervisión del Ministerio del Interior se remite correo electrónico al Municipio recordando que debe publicar toda la información técnica necesaria dentro de los procesos de contratación derivada, con el fin de informar a quienes decidan participar en los procesos.
- El 6 de marzo de 2023 se remite solicitud al Municipio de remisión de plano de aislamiento del predio según el PBOT, POT o EOP según corresponda para el Municipio, adicionalmente se le recuerda que debe dar cumplimiento a las obligaciones contempladas en la Minuta del convenio, clausula segunda, numeral 32, 33, 36 y 52.
- El 7 de marzo de 2023 el Municipio de Acacias remite plano de localización del predio.
- El 7 de marzo de 2023 el Municipio de Acacias remite informe de supervisión e informe financiero de febrero de 2023.
- El 7 de marzo de 2023 desde la supervisión del Ministerio se remiten observaciones frente al plano que remite el Municipio, pues ese corresponde al de localización del predio, por tanto, se solicita al Municipio que remita el plano de aislamientos, que contemple los espacios de retrocesos según el POT, PBOT o EOT que maneje el Municipio, adicionalmente se solicita que remitan el acta o decreto de incorporación de recursos.
- El 8 de marzo de 2023 el Municipio remite plano de licencia urbanística para el predio.
- El 13 de marzo de 2023 desde la supervisión del Ministerio se solicita al Municipio de Acacias que remita el plano de aislamiento del lote, en donde se evidencie el área libre que se puede intervenir cumpliendo con las normas urbanísticas.
- El 17 de marzo de 2023 desde la supervisión del Ministerio se recuerda al Municipio de Acacias que al perfeccionar los contratos derivados debe tener en cuenta que no puede exceder el plazo contractual del convenio y que el cronograma de estos contratos debe ser consecuente con el cronograma del convenio.
- El 28 de marzo de 2023 se solicita al Municipio que dé cumplimiento a lo estipulado dentro del cronograma del convenio, pues para la fecha del correo ya se deberían tener los contratos derivados perfeccionados.
- El 31 de marzo de 2023 el Municipio de Acacias remite contrato de interventoría y resolución de adjudicación del contrato de obra.

Componente Financiero.

- Se observa en el cuadro 2 los aspectos financieros realizados dentro del convenio 1901 de 2022.

Componente Jurídico.

- El Municipio realiza la publicación del proceso OCA-LP-002-2023 con el objeto: "*ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META*"

El Municipio de Acacias emite resolución de adjudicación del contrato de obra realizada el 28 de marzo de 2023.

- El Municipio realiza la publicación del proceso OCA-CM-002-2023 con el objeto: *"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META"*
  El Municipio de acacias realiza adjudicación del contrato de interventoría el 13 de marzo de 2023.

- El 20 de febrero de 2023 mediante radicado 2023-3-004010-007052 ID: 82681 se designa como supervisor del presente convenio al Arquitecto Manuel Antonio Linares Donato.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

El Municipio adelanta la adjudicación de los contratos derivados de estudios, diseños, obra e interventoría.
Desde la supervisión del Ministerio se solicita al Municipio el cumplimiento del cronograma del convenio y se remiten correos electrónicos alertando y recordando que los procesos contractuales deben constituirse acorde a lo estipulado dentro de la minuta del convenio.
Se realiza seguimiento al cumplimiento del objeto contractual del convenio.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

17/02/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO Supervisor Convenio No. 1901-22 FONSECON	KAREN DANIELA RAMIREZ MOSQUERA ELABORÓ - APOYO A LA SUPERVISIÓN-FONSECON

Seguimiento contractual Convenio 1901-2022 Acacias - Meta.

Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>

Vie 03/03/2023 20:59

Para: Alcaldía de Acacías <alcaldia@acacias.gov.co>;ANDRES MARTINO <ing.andresmartino@gmail.com>;PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA <profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co>

CC: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C. 3 de marzo 2023

Doctor
Eduardo Cortes Trujillo
Alcalde Municipal
Acacias – Meta

Ingeniero
Marco Antonio Hernández Ortiz
Secretario de Infraestructura
Acacias – Meta

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta**”,** me permito recordar que el Municipio debe publicar toda la información técnica necesaria dentro de los procesos de contratación derivada, esto con el fin de informar adecuadamente a quienes decidan participar en los procesos y tengan la información necesaria para presentar sus ofertas, dentro de esos documentos se encuentra los niveles de seguridad, especificaciones técnicas emitidas por la policía DIRAF, programa arquitectónico, anexo 24b, levantamientos que se tengan del predio y todos los que sean necesarios para que los oferentes tengan la información completa y puedan presentar ofertas de manera informada.

Cordialmente,

Ing. Karen Daniela Ramirez M.
Apoyo a la Supervisión de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
karen.ramirez@mininterior.gov.co
PBX: +571 2427400 ext. 2800
Carrera 8 N.º 12B -31
Bogotá, D.C., Colombia
https://www.mininterior.gov.co


MINISTERIO DEL INTERIOR

Seguimiento contractual Convenio 1901-2022 Acacias - Meta

Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>

Lun 06/03/2023 18:52

Para: Alcaldía de Acacías <alcaldia@acacias.gov.co>;ANDRES MARTINO <ing.andresmartino@gmail.com>;PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA <profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co>

CC: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C. 6 de marzo 2023

Doctor
Eduardo Cortes Trujillo
Alcalde Municipal
Acacias – Meta

Ingeniero
Marco Antonio Hernández Ortiz
Secretario de Infraestructura
Acacias – Meta

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta**",** me permito solicitar al Municipio de Flandes los siguientes documentos, con fecha máxima de entrega para el **9 de marzo de 2023**:

1. Plano de aislamientos del predio según él PBOT, POT o EOT según corresponda para el Municipio.

En concordancia con lo anterior se recuerda que se debe dar cumplimiento al total de las obligaciones contempladas en la Minuta del convenio dentro de los tiempos contractuales, entre ellas las siguientes:

"(...) ***CLÁUSULA SEGUNDA: A. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:*** *En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones:* ***II. ESPECIFICAS:***

32) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio que tratan los numerales 28 y 29. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO-FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos.

33) Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.

36) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en

el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. B) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. C) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.

52) Remitir mensualmente los extractos de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento. (...)"

Cordialmente,

Ing. Karen Daniela Ramirez M.
Apoyo a la Supervisión de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
karen.ramirez@mininterior.gov.co
PBX: +571 2427400 ext. 2800
Carrera 8 N.º 12B -31
Bogotá, D.C., Colombia
https://www.mininterior.gov.co



Re: Seguimiento contractual Convenio 1901-2022 Acacias - Meta

PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA <profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co>

Mar 07/03/2023 9:19

Para: Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>

Pedro Antonio Suarez Rivera
Profesional Especializado
Email: profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co
Celular: 3207017502
Teléfono: 6574632 - 6574633 - 6574634 - 6574635

Linea Gratuita: 018000112996 | **Nit:** 892001457-3
Dirección: Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro. | **Código Postal:** 507001

El lun, 6 mar 2023 a las 18:52, Karen Daniela Ramirez Mosquera (<karen.ramirez@mininterior.gov.co>) escribió:

> Bogotá D.C. 6 de marzo 2023
>
> **Doctor**
> Eduardo Cortes Trujillo
> Alcalde Municipal
> Acacias – Meta
>
> **Ingeniero**
> Marco Antonio Hernández Ortiz
> Secretario de Infraestructura
> Acacias – Meta
>
> Cordial saludo,
>
> En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta**",** me permito solicitar al Municipio de Flandes los siguientes documentos, con fecha máxima de entrega para el **9 de marzo de 2023**:
>
> 1. Plano de aislamientos del predio según él PBOT, POT o EOT según corresponda para el Municipio.
>
> En concordancia con lo anterior se recuerda que se debe dar cumplimiento al total de las obligaciones contempladas en la Minuta del convenio dentro de los tiempos contractuales, entre ellas las siguientes:

"(...) ***CLÁUSULA SEGUNDA: A. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:*** *En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones:* ***II. ESPECIFICAS:***

32) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio que tratan los numerales 28 y 29. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO-FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos.

33) Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.

36) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. B) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. C) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.

52) Remitir mensualmente los extractos de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento. (...)"

Cordialmente,

Ing. Karen Daniela Ramirez M.
Apoyo a la Supervisión de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
karen.ramirez@mininterior.gov.co
PBX: +571 2427400 ext. 2800
Carrera 8 N.º 12B -31
Bogotá, D.C., Colombia
https://www.mininterior.gov.co

Informe mensual de supervisión 28 de febrero de 2023 Convenio 1901 Acacías

2

P

PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA <profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co>

Para: Karen Daniela Ramirez Mosquera

Mar 07/03/2023 9:20

3. Informe mensual supervisi...

ESTADO FINANCIERO CONV...

2 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - mininterior.gov.co Descargar todo

Pedro Antonio Suarez Rivera
Profesional Especializado
Email: profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co
Celular: 3207017502
Teléfono: 6574632 - 6574633 - 6574634 - 6574635

Linea Gratuita: 018000112996 | **Nit:** 892001457-3
Dirección: Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro. | **Código Postal:** 507001

RV: Seguimiento contractual Convenio 1901-2022 Acacias - Meta

Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>

Mar 07/03/2023 14:49

Para: PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA <profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co>

CC: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C. 7 de marzo 2023

Doctor
Eduardo Cortes Trujillo
Alcalde Municipal
Acacias – Meta

Ingeniero
Marco Antonio Hernández Ortiz
Secretario de Infraestructura
Acacias – Meta

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta**",** y una vez revisados los documentos remitidos por el Municipio de Acacias, me permito indicar lo siguiente:

- El Municipio remite plano de localización, pero este no especifica las zonas de aislamientos, es decir, hay que tener en cuenta la norma urbanística del lote y de esta forma establecer el tipo y/o retroceso que se deben tener en cuenta para los derechos de aislamientos.

Por lo anterior se reitera la solicitud al Municipio de Acacias para que remita el plano de aislamientos conforme al PBOT, POT o EOT según corresponda para el Municipio. Adicionalemnte, se requiere que el Municipio remita el acta de incorporación de recursos, con fecha máxima de entrega para el 9 de marzo de 2023.

Cordialmente,

Ing. Karen Daniela Ramirez M.
Apoyo a la Supervisión de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
karen.ramirez@mininterior.gov.co
PBX: +571 2427400 ext. 2800
Carrera 8 N.º 12B -31
Bogotá, D.C., Colombia
https://www.mininterior.gov.co

MINISTERIO DEL INTERIOR

De: PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA <profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co>
Enviado: martes, 7 de marzo de 2023 9:17
Para: Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>
Asunto: Re: Seguimiento contractual Convenio 1901-2022 Acacias - Meta



Pedro Antonio Suarez Rivera
Profesional Especializado
Email: profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co
Celular: 3207017502
Teléfono: 6574632 - 6574633 - 6574634 - 6574635
Linea Gratuita: 018000112996 | **Nit:** 892001457-3
Dirección: Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro. | **Código Postal:** 507001

El lun, 6 mar 2023 a las 18:52, Karen Daniela Ramirez Mosquera (<karen.ramirez@mininterior.gov.co>) escribió:

> Bogotá D.C. 6 de marzo 2023
>
> **Doctor**
> Eduardo Cortes Trujillo
> Alcalde Municipal
> Acacias – Meta
>
> **Ingeniero**
> Marco Antonio Hernández Ortiz
> Secretario de Infraestructura
> Acacias – Meta
>
> Cordial saludo,
>
> En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta”, me permito solicitar al Municipio de Flandes los siguientes documentos, con fecha máxima de entrega para el **9 de marzo de 2023**:
>
> 1. Plano de aislamientos del predio según él PBOT, POT o EOT según corresponda para el Municipio.

En concordancia con lo anterior se recuerda que se debe dar cumplimiento al total de las obligaciones contempladas en la Minuta del convenio dentro de los tiempos contractuales, entre ellas las siguientes:

"(...) ***CLÁUSULA SEGUNDA: A. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:*** *En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones:* ***II. ESPECIFICAS:***

32) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio que tratan los numerales 28 y 29. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO-FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos.

33) Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.

36) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. B) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. C) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.

52) Remitir mensualmente los extractos de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento. (...)"

Cordialmente,

Ing. Karen Daniela Ramirez M.

Apoyo a la Supervisión de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

karen.ramirez@mininterior.gov.co

PBX: +571 2427400 ext. 2800

Carrera 8 N.º 12B -31

Bogotá, D.C., Colombia

https://www.mininterior.gov.co



P

PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA <profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co>

Para: Karen Daniela Ramirez Mosquera

Mié 08/03/2023 10:58

PLANO DE LICENCIA DE URB...

Pedro Antonio Suarez Rivera
Profesional Especializado
Email: profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co
Celular: 3207017502
Teléfono: 6574632 - 6574633 - 6574634 - 6574635

Linea Gratuita: 018000112996 | **Nit:** 892001457-3
Dirección: Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro. | **Código Postal:** 507001

RE: Seguimiento contractual Convenio 1901-2022 Acacias - Meta

Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>

Lun 13/03/2023 12:29

Para: PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA <profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co>

Cco: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C. 7 de marzo 2023

Doctor
Eduardo Cortes Trujillo
Alcalde Municipal
Acacias – Meta

Ingeniero
Marco Antonio Hernández Ortiz
Secretario de Infraestructura
Acacias – Meta

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta**”,** y una vez revisado el plano que remite el Municipio, me permito indicar que este no corresponde a lo solicitado, pues el plano de aislamiento debe indicar los retrocesos que se deben respetar según las normas urbanisticas, POT, PBOT o EOT del Municipio, mostrando el area libre que se puede intervenir sin ningún inconvneiente.

Por lo anterior se le solicita al Municipio que remita el plano de aislamiento del lote, en donde se evidencie el área a intervenir cumpliendo con las normas vigentes del Municipio.

Cordialmente,

Ing. Karen Daniela Ramirez M.
Apoyo a la Supervisión de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
karen.ramirez@mininterior.gov.co
PBX: +571 2427400 ext. 2800
Carrera 8 N.º 12B -31
Bogotá, D.C., Colombia
https://www.mininterior.gov.co



De: PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA <profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co>
Enviado: miércoles, 8 de marzo de 2023 10:56
Para: Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>
Asunto: Re: Seguimiento contractual Convenio 1901-2022 Acacias - Meta

Pedro Antonio Suarez Rivera
Profesional Especializado
Email: profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co
Celular: 3207017502
Teléfono: 6574632 - 6574633 - 6574634 - 6574635
Linea Gratuita: 018000112996 | **Nit:** 892001457-3
Dirección: Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro. | **Código Postal:** 507001

El mar, 7 mar 2023 a las 14:49, Karen Daniela Ramirez Mosquera (<karen.ramirez@mininterior.gov.co>) escribió:

Bogotá D.C. 7 de marzo 2023

Doctor
Eduardo Cortes Trujillo
Alcalde Municipal
Acacias – Meta

Ingeniero
Marco Antonio Hernández Ortiz
Secretario de Infraestructura
Acacias – Meta

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta**",** y una vez revisados los documentos remitidos por el Municipio de Acacias, me permito indicar lo siguiente:

- El Municipio remite plano de localización, pero este no especifica las zonas de aislamientos, es decir, hay que tener en cuenta la norma urbanística del lote y de esta forma establecer el tipo y/o retroceso que se deben tener en cuenta para los derechos de aislamientos.

Por lo anterior se reitera la solicitud al Municipio de Acacias para que remita el plano de aislamientos conforme al PBOT, POT o EOT según corresponda para el Municipio.

Adicionalemnte, se requiere que el Municipio remita el acta de incorporación de recursos, con fecha máxima de entrega para el 9 de marzo de 2023.

Cordialmente,

Ing. Karen Daniela Ramirez M.
Apoyo a la Supervisión de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
karen.ramirez@mininterior.gov.co
PBX: +571 2427400 ext. 2800
Carrera 8 N.º 12B -31
Bogotá, D.C., Colombia
https://www.mininterior.gov.co

MINISTERIO DEL INTERIOR

De: PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA <profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co>
Enviado: martes, 7 de marzo de 2023 9:17
Para: Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>
Asunto: Re: Seguimiento contractual Convenio 1901-2022 Acacias - Meta

Pedro Antonio Suarez Rivera
Profesional Especializado
Email: profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co
Celular: 3207017502
Teléfono: 6574632 - 6574633 - 6574634 - 6574635
Linea Gratuita: 018000112996 | **Nit:** 892001457-3
Dirección: Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro. | **Código Postal:** 507001

El lun, 6 mar 2023 a las 18:52, Karen Daniela Ramirez Mosquera (<karen.ramirez@mininterior.gov.co>) escribió:

> Bogotá D.C. 6 de marzo 2023
>
> **Doctor**
> Eduardo Cortes Trujillo
> Alcalde Municipal
> Acacias – Meta
>
> **Ingeniero**
> Marco Antonio Hernández Ortiz
> Secretario de Infraestructura

Acacias – Meta

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta**",** me permito solicitar al Municipio de Flandes los siguientes documentos, con fecha máxima de entrega para el **9 de marzo de 2023**:

1. Plano de aislamientos del predio según él PBOT, POT o EOT según corresponda para el Municipio.

En concordancia con lo anterior se recuerda que se debe dar cumplimiento al total de las obligaciones contempladas en la Minuta del convenio dentro de los tiempos contractuales, entre ellas las siguientes:

"(...) ***CLÁUSULA SEGUNDA: A. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:*** *En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones:* ***II. ESPECIFICAS:***

32) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio que tratan los numerales 28 y 29. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO-FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos.

33) Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.

36) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. B) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. C) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.

52) Remitir mensualmente los extractos de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar

estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento. (...)"

Cordialmente,

Ing. Karen Daniela Ramirez M.
Apoyo a la Supervisión de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
karen.ramirez@mininterior.gov.co
PBX: +571 2427400 ext. 2800
Carrera 8 N.º 12B -31
Bogotá, D.C., Colombia
https://www.mininterior.gov.co

MINISTERIO DEL INTERIOR

Seguimiento contractual convenio 1901-2022

Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>

Vie 17/03/2023 11:16

Para: Alcaldía de Acacías <alcaldia@acacias.gov.co>;despachoalcalde@acacias-meta.gov.co <despachoalcalde@acacias-meta.gov.co>;ANDRES MARTINO <ing.andresmartino@gmail.com>;PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA <profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co>

CC: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C. 17 de marzo 2023

Doctor
Eduardo Cortes Trujillo
Alcalde Municipal
Acacias – Meta

Ingeniero
Marco Antonio Hernández Ortiz
Secretario de Infraestructura
Acacias – Meta

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta**”,** se recuerda al Municipio que es importante que el Municipio tenga en cuenta que no puede exceder el plazo de ejecución del convenio dentro de los contratos derivados, siendo este hasta el 24 de marzo de 2024, y que el desarrollo de actividades debe ser consecuente con lo contemplado en el cronograma del convenio cumpliendo con los hitos propuestos, en concordancia con lo siguiente:

"(...) CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: *En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones:* ***I. ESPECÍFICAS:*** *. 7. Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual del Convenio, cumpliendo las normas técnicas necesarias para la correcta ejecución del mismo. (...)*

(...) **CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: PROHIBICIONES. EL MUNICIPIO** de manera expresa, se obliga a cumplir las siguientes reglas y limitaciones:
2) EL MUNICIPIO sólo podrá ejecutar las actividades hasta la concurrencia del valor y tiempo pactados en el presente Convenio, o en las adiciones y/o prórrogas que se suscriban. Una vez ejecutada la totalidad de los recursos aportados por EL MINISTERIO, EL MUNICIPIO deberá dar aviso al MINISTERIO y cesar en la ejecución del Convenio, a menos que se cumplan los requisitos exigidos en el numeral 19 de la Cláusula Segunda, “obligaciones del Municipio”. (...)"

Por lo anterior, se le solicita al Municipio que tenga en cuenta lo anterior cuando perfeccione los contratos derivados, realizando los ajustes o aclaraciones pertinentes de ser el caso, adicionalmente el cronograma que elaboren debe ser acorde con el del convenio.

Cordialmente,

Ing. Karen Daniela Ramirez M.
Apoyo a la Supervisión de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
karen.ramirez@mininterior.gov.co
PBX: +571 2427400 ext. 2800
Carrera 8 N.º 12B -31
Bogotá, D.C., Colombia
https://www.mininterior.gov.co



SEGUIMIENTO CONTRACTUAL CV 1901-2022 ACACIAS - META

Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>

Mar 28/03/2023 15:32

Para: Alcaldía de Acacías <alcaldia@acacias.gov.co>;ANDRES MARTINO <ing.andresmartino@gmail.com>;PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA <profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co>

CC: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C. 28 de marzo 2023

Doctor
Eduardo Cortes Trujillo
Alcalde Municipal
Acacias – Meta

Ingeniero
Marco Antonio Hernández Ortiz
Secretario de Infraestructura
Acacias – Meta

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta**",** me permito solicitar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la minuta del convenio del asunto, así:

"(...) CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones:
(...) 16. Iniciar el contrato de interventoría simultáneamente con el contrato de estudios y diseño y obra.
(...) 33. Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen (...)"

De acuerdo a lo evidenciado en la plataforma SECOP I y según el cronograma de la contratación derivada de estudios, diseños y obra en donde se proyecta la adjudicación para el 28 de marzo de 2023, y teniendo en cuenta que según el cronograma del convenio en donde se esperaba que los contratos derivados fueran perfeccionados el pasado 20 de febrero de 2023, se solicita al Municipio que remita las actas de inicio, contratos firmados por las partes y las garantías que amparan estos contratos derivados de carácter INMEDIATO, e iniciar con la etapa contractual de estudios y diseños, pues se recuerda al Municipio que según el cronograma del convenio el Municipio debe presentar el producto de estudios y diseños para el 20 de junio de 2023.

Por lo anterior solicitamos muy respetuosamente se remita estos documentos de manera INMEDIATA y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio entre el Municipio de Acacias y el Ministerio del Interior.

Cordialmente,

Ing. Karen Daniela Ramirez M.
Apoyo a la Supervisión de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
karen.ramirez@mininterior.gov.co
PBX: +571 2427400 ext. 2800
Carrera 8 N.º 12B -31
Bogotá, D.C., Colombia
https://www.mininterior.gov.co



Re: SEGUIMIENTO CONTRACTUAL CV 1901-2022 ACACIAS - META

PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA <profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co>

Vie 31/03/2023 15:52

Para: Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>

2 archivos adjuntos (5 MB)

Resolucion de Adjudicacion OCA - LP- 002- 2023.PDF; CLAUSULADO OCA-374-2022-OCA-CM-002-2023.pdf;

Cordial saludo Karen

Hasta el momento se tiene contrato de interventoría y la resolución de adjudicación del contrato de obra, por lo cual, se envían soportes de los mismos

Pedro Antonio Suarez Rivera
Profesional Especializado
Email: profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co
Celular: 3207017502
Teléfono: 6574632 - 6574633 - 6574634 - 6574635

Linea Gratuita: 018000112996 | **Nit:** 892001457-3
Dirección: Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro. | **Código Postal:** 507001

El mar, 28 mar 2023 a las 15:32, Karen Daniela Ramirez Mosquera (<karen.ramirez@mininterior.gov.co>) escribió:

> Bogotá D.C. 28 de marzo 2023
>
> **Doctor**
> Eduardo Cortes Trujillo
> Alcalde Municipal
> Acacias – Meta
>
> **Ingeniero**
> Marco Antonio Hernández Ortiz
> Secretario de Infraestructura
> Acacias – Meta
>
> Cordial saludo,
>
> En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias –

departamento de Meta**”,** me permito solicitar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la minuta del convenio del asunto, así:

"(...) CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones:
(...) 16. Iniciar el contrato de interventoría simultáneamente con el contrato de estudios y diseño y obra.
(...) 33. Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen (...)"

De acuerdo a lo evidenciado en la plataforma SECOP I y según el cronograma de la contratación derivada de estudios, diseños y obra en donde se proyecta la adjudicación para el 28 de marzo de 2023, y teniendo en cuenta que según el cronograma del convenio en donde se esperaba que los contratos derivados fueran perfeccionados el pasado 20 de febrero de 2023, se solicita al Municipio que remita las actas de inicio, contratos firmados por las partes y las garantías que amparan estos contratos derivados de carácter INMEDIATO, e iniciar con la etapa contractual de estudios y diseños, pues se recuerda al Municipio que según el cronograma del convenio el Municipio debe presentar el producto de estudios y diseños para el 20 de junio de 2023.

Por lo anterior solicitamos muy respetuosamente se remita estos documentos de manera INMEDIATA y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio entre el Municipio de Acacias y el Ministerio del Interior.

Cordialmente,

Ing. Karen Daniela Ramirez M.
Apoyo a la Supervisión de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
karen.ramirez@mininterior.gov.co
PBX: +571 2427400 ext. 2800
Carrera 8 N.º 12B -31
Bogotá, D.C., Colombia
https://www.mininterior.gov.co

MINISTERIO DEL INTERIOR	FORMATO INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN MUNICIPIO DEL ACACIAS - META ESTACIÓN DE POLICIA BASE DISTRITO	Código: GR-RF-P1-F4 Versión: 01 Vigencia desde: 29/12/2017

Entidad Administradora: ACACIAS - META

NIT Entidad Administradora : 892.001.457-3

No. Convenio : 1901-2022

Informe con corte a : feb-23

Fecha de Elaboración Informe: 1/03/2022

Valor total Convenio: $13.986.033.119,00 **Valor aporte Municipio** $ -

Fecha de desembolso y/ o ejecución	Valor desembolsado	Valor ejecutado mensual	Valor ejecutado acumulado	Concepto	Valor pendiente por legalizar
29/12/2022	$ 1.100.000.000,00			Valor correspondiente primer desembolso	
Total	$ 1.100.000.000,00	$ -	$ -		$ 1.100.000.000,00

Nota: Cuando se trate de compra de bienes, el supervisor deberá entregar factura al Almacén, con el fin de elaborar el correspondiente ingreso al almacén.

OBSERVACIONES:

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor Convenio

KAREN DANIELA RAMIREZ MOSQUERA
Apoyo a la supervisión

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1901 DE 2022, MUNICIPIO DE ACACIAS
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MARZO DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Casco Urbano Municipio de Acacías Lote A Escuela Carabineros		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ACACIAS		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$13.986.033.119,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$13.986.033.119,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	24/03/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA	20/12/2022	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2022-030809	19/07/2022	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3000613	15/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	20/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA	DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($12.575.546.216,00)		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y	MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA		

DISEÑOS Y OBRA	Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($1.410.386.903,00)
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N.A.

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Firma del convenio, incorporación de recursos al presupuesto, expedición de póliza por parte del Municipio	NO APLICA	29/12/2022	$1.100.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.100.000.000,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: La Previsora S.A.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3000613	Cumplimiento	$1.398.603.312,00	07/08/2022	27/09/2024
	Calidad de servicio	N.A.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de iniciodel contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		

VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	
PÓLIZA No.	
FECHA DE LA PÓLIZA	

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Estudios y Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato: OCA-374-2023	Descripción del objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META		$1.410.386.903,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$1.410.386.903,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 28/02/2023	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**

% EJECUTADO DE OBRA	0%

COMPONENTE TECNICO

- Se realizaron las actividades de instalación de la valla en el terreno del proyecto

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

- Se tiene adjudicado el contrato de obra mediante resolución N° 020 de 28 de marzo de 2023, a la espera de la legalización del RUT por parte del consorcio para la firma del contrato
- Se tiene adjudicado el contrato de interventoría N° 374 de 2023 con el CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, la espera de legalización del contrato de obra y cumplimiento de requisitos previos para firma de acta de inicio de los mismos.

COMPONENTE JURIDICO

- Se está adelantando la revisión de minutas y legalización de contratos.

COMPONENTE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
GIROS	$1.100.000.000,00
RENDIMIENTOS	$27.726,33
TOTAL	**$1.100.027.726,33**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Los contratos de obra e interventoría se encuentran adjudicados, en proceso de legalización de documentos y requisitos previos para la firma del acta de inicio.

Se encuentran en página (Secop 2) los procesos contractuales derivados
Obra: OCA-LP-002-2023
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4015017&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Interventoría: OCA-CM-002-2023
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4015461&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

6. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

17/02/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

7. SUPERVISOR

MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ Supervisor Convenio No. 1901 de 2022 Secretaría de Infraestructura Municipio de Acacías	**PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA** Elaboró - Apoyo a la supervisión Profesional especializado, Secretaría de Infraestructura Municipio de Acacías

1010

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS – DEPARTAMENTO DEL META

INFORME FINANCIERO DE JULIO 2022 AL 31 DE MARZO DE 2023

PROYECTO (S): CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022, "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS-META

CUENTA (CORRIENTE) No. 647-00178-3 — DEL BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

VALOR CONVENIO $ 13.986.033.119,00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 13.986.033.119,00
VALOR APORTE DEPARTAMENTO $ 0,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 0,00

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO		
	29/12/2022	GIRO 1	$ 1.100.000.000,00
		GIRO 2	$ 0,00
		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL	$ 1.100.000.000,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA CORRIENTE No. 647-00178-3 L $ 1.100.000.000,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
NO				
NO				
TOTAL CONTRATADO				$ 0,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	AFECTACION RECURSOS DEL DEPARTAMENTO	VALOR DEL PAGO
NO					$ 0,00			
NO								
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2022	$ 904,11
31/01/2023	$ 9.342,47
28/02/2023	$ 8.438,36
31/03/2023	$ 9.041,39
TOTAL (3)	$ 27.726,33

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ————

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
NO	NO	NO
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	$ 1.100.000.000,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	$ 0,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 27.726,33
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	$ 27.726,33
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	$ 1.100.027.726,33
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON (INFORME FINAL)	$ 1.100.027.726,33

OBSERVACIONES:

FIRMA

LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE
Tesorera Municipal
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Banco de Occidente

EL BANCO DE OCCIDENTE
SUCURSAL ACACÍAS

INFORMA

Que nuestro cliente **MUNICIPIO DE ACACIAS,** identificado con **NIT No 892.001.457-3** es cuentahabiente en esta oficina desde el día 27 de julio del 2022 con la Cuenta Corriente No **647001783** denominada **MUNICIPIO DE ACACIAS – MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION** la cual se encuentra Activa a la fecha.

Se certifica que la cuenta devengo intereses desde su apertura hasta la fecha por valor de **$ 27.726,33** discriminados así

Fecha/Año	VALOR INTERES
Julio 27 al 31	$ 0
Agosto 2022	$ 0
Septiembre 2022	$ 0
Octubre 2022	$ 0
Noviembre 2022	$ 0
Diciembre 2022	$ 904,11
Enero 2023	$ 9.342,47
Febrero 2023	8.438,36
Marzo 2023	9.041,39
TOTAL	**$ 27.726,33**

Se expide en Acacias con destino al **MUNICIPIO DE ACACIAS** a los tres (03) días del mes abril del año Dos Mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

Yuliana Marcela Vergara Castañeda
Gerente de Relación | Banca de Gobierno
Vicepresidencia de Empresas

Contacto: (608) 674 0707 Ext: 81470 o escríbeme por Teams
Dir: Carrera 38 # 30ª-66 Centro, Villavicencio
Email: yvergarac@bancodeoccidente.com.co
www.bancodeoccidente.com.co

/BcoOccidente @bco_occidente /banco-de-occidente @Bco_Occidente @Bco_OccidenteMD

Estado de Cuenta - CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.
647-00178-3
FECHA DE CORTE: 31/03/2023

Banco de Occidente

de generación: 03/04/2023 16:19:10
Fecha Generado por: YVERGARAC
Página.1

MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS META
CR 14 # 13 - 40
ACACIAS - META

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,100,018,684.94
+ 30 CREDITOS	9,041.39
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	1,100,027,726.33
SALDO PROMEDIO	1,100,023,059.80

DIA	TRANSACCION	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.37	1,100,018,986.31
03	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,019,287.69
06	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,019,589.07
06	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,019,890.45
06	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,020,191.83
07	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,020,493.21
08	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,020,794.59
09	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,021,095.97
10	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,021,397.35
13	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,021,698.73
13	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,022,000.11
13	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,022,301.49
14	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,022,602.87
15	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,022,904.25
16	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,023,205.63
17	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,023,507.01
21	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,023,808.39
21	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,024,109.77
21	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,024,411.15
21	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,024,712.53
22	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,025,013.91
23	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,025,315.29
24	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,025,616.67
27	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,025,918.05
27	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,026,219.43
27	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,026,520.81
28	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,026,822.19
29	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,027,123.57
30	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,027,424.95
31	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,027,726.33

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1901 DE 2022, MUNICIPIO DE ACACIAS
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2022

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Casco Urbano Municipio de Acacías Lote A Escuela Carabineros		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ACACIAS		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$13.986.033.119,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$13.986.033.119,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	24/03/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA	20/12/2022	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2022-030809	19/07/2022	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3000613	15/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	20/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			

VALOR DE OBRA	
VALOR INTERVENTORÍA	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Firma del convenio, incorporación de recursos al presupuesto, expedición de póliza por parte del Municipio	NO APLICA	29/12/2022	$1.100.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.100.000.000,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: La Previsora S.A.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3000613	Cumplimiento	$1.398.603.312,00	07/08/2022	27/09/2024
	Calidad de servicio	N.A.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		

VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	
PÓLIZA No.	
FECHA DE LA PÓLIZA	

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de iniciodel contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 31/12/2022	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	
% EJECUTADO DE OBRA	

COMPONENTE TECNICO

- Se realizaron las actividades de adecuación del terreno, localización levantamiento topográfico y descapote

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

- Se han incorporado los recursos del convenio, al presupuesto del municipio, se recibió giro por parte del ministerio del interior
- Se cuenta con disponibilidad de servicios públicos

COMPONENTE JURIDICO

- Se está adelantando la elaboración de estudios previos para los proceso contractuales derivados

COMPONENTE FINANCIERO

- Se está adelantando la elaboración de estudios previos para los proceso contractuales derivados

CONCEPTO	VALOR
GIROS	$1.100.000.000,00
RENDIMIENTOS	$904,11
TOTAL	**$1.100.000.904,11**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:
REGISTRO FOTOGRAFICO
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS

6. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

7. SUPERVISOR

MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ Supervisor Convenio No. 1901 de 2022 Secretaría de Infraestructura Municipio de Acacías	**PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA** Elaboró - Apoyo a la supervisión Profesional especializado, Secretaría de Infraestructura Municipio de Acacías

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1901 DE 2022, MUNICIPIO DE ACACIAS
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ENERO DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Casco Urbano Municipio de Acacías Lote A Escuela Carabineros		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ACACIAS		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$13.986.033.119,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$13.986.033.119,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	24/03/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA	20/12/2022	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2022-030809	19/07/2022	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3000613	15/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	20/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			

VALOR DE OBRA	
VALOR INTERVENTORÍA	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Firma del convenio, incorporación de recursos al presupuesto, expedición de póliza por parte del Municipio	NO APLICA	29/12/2022	$1.100.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.100.000.000,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: La Previsora S.A.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3000613	Cumplimiento	$1.398.603.312,00	07/08/2022	27/09/2024
	Calidad de servicio	N.A.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		

VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	
PÓLIZA No.	
FECHA DE LA PÓLIZA	

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de iniciodel contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 31/12/2022	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	
% EJECUTADO DE OBRA	

COMPONENTE TECNICO

- Se realizaron las actividades de instalación de la valla en el terreno del proyecto

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

- Se han aprobado la vigencias futuras mediante acuerdo 597 de 2023, para inicio de los procesos contractuales derivados del convenio

COMPONENTE JURIDICO

- Se está adelantando la elaboración de estudios previos para los proceso contractuales derivados

COMPONENTE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
GIROS	$1.100.000.000,00
RENDIMIENTOS	$10.246,58
TOTAL	**$1.100.010.246,58**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:
PROYECTO DE ACUERDO Y VIGENCIAS FUTURAS

6. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

7. SUPERVISOR

MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ Supervisor Convenio No. 1901 de 2022 Secretaría de Infraestructura Municipio de Acacías	**PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA** Elaboró - Apoyo a la supervisión Profesional especializado, Secretaría de Infraestructura Municipio de Acacías

1010

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS – DEPARTAMENTO DEL META

INFORME FINANCIERO DE JULIO AL 31DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO DE ACACÍAS

PROYECTO (S): | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022, "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS-META

CUENTA (CORRIENTE) No. 647-00178-3			DEL BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
VALOR CONVENIO				$ 13.986.033.119,00
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR				$ 13.986.033.119,00
VALOR APORTE DEPARTAMENTO				$ 0,00
VALOR APORTE MUNICIPIO				$ 0,00
	FECHA DE GIRO			
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR	29/12/2022	GIRO 1		$ 1.100.000.000,00
		GIRO 2		$ 0,00
		GIRO 3		$ 0,00
		GIRO 4		$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL		$ 1.100.000.000,00
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA CORRIENTE No. 647-00178-3				$ 1.100.000.000,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
NO				
NO				
TOTAL CONTRATADO				$ 0,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	AFECTACION RECURSOS DEL DEPARTAMENTO	VALOR DEL PAGO
NO								
NO								
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO	
FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2022	$ 904,11
TOTAL (3)	$ 904,11

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ————		
FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
NO	NO	NO
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	$ 1.100.000.000,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	$ 0,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 904,11
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	$ 904,11
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	$ 1.100.000.000,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	$ 1.100.000.000,00

OBSERVACIONES

FIRMA

LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE
Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO YO

1010

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS – DEPARTAMENTO DEL META

INFORME FINANCIERO DICIEMBRE 29 DE 2022 AL 31 DE ENERO 31 DE 2023
MUNICIPIO DE ACACÍAS

PROYECTO (S): | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022, "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS-META**

CUENTA (CORRIENTE) No. 647-00178-3 DEL BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

VALOR CONVENIO			**$ 13.986.033.119,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 13.986.033.119,00**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO			$ 0,00
VALOR APORTE MUNICIPIO			$ 0,00
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	29/12/2022	GIRO 1	$ 1.100.000.000,00
		GIRO 2	$ 0,00
		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL	**$ 1.100.000.000,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA CORRIENTE No. 647-001			**$ 1.100.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
NO				
NO				
TOTAL CONTRATADO				$ 0,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	AFECTACION RECURSOS DEL DEPARTAMENTO	VALOR DEL PAGO
NO					$ 0,00			
NO								
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO	
FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	**VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS**
31/12/2022	$ 904,11
31/01/2023	$ 9.342,47
TOTAL (3)	**$ 10.246,58**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ————		
FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
NO	NO	NO
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.100.000.000,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 10.246,58
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 10.246,58**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 1.100.010.246,58**
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON (INFORME FINAL)	**$ 1.100.010.246,58**

OBSERVACIONES

FIRMA

LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE
Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O

*SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES

Banco de Occidente

EL BANCO DE OCCIDENTE
SUCURSAL ACACÍAS

INFORMA

Que nuestro cliente **MUNICIPIO DE ACACIAS,** identificado con **NIT No 892.001.457-3** es cuentahabiente en esta oficina desde el día 27 de julio del 2022 con la Cuenta Corriente No **647001783** denominada **MUNICIPIO DE ACACIAS – MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION** la cual se encuentra Activa a la fecha.

Se certifica que la cuenta devengo intereses desde su apertura hasta la fecha por valor de $ 10.246,58 discriminados así

MES	VALOR INTERES
Julio 27 al 31	$ 0
Agosto 2022	$ 0
Septiembre 2022	$ 0
Octubre 2022	$ 0
Noviembre 2022	$ 0
Diciembre 2022	$ 904,11
Enero 2023	$ 9.342,47
TOTAL	$10.246,58

Se expide en Acacias con destino al **MUNICIPIO DE ACACIAS** a los siete (07) días del mes de febrero del año Dos Mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

Yuliana Marcela Vergara Castañeda
Gerente de Relación | Banca de Gobierno
Vicepresidencia de Empresas

Contacto: (608) 674 0707 Ext: 81470 o escríbeme por Teams
Dir: Carrera 38 # 30ª-66 Centro, Villavicencio
Email: yvergaras@bancodeoccidente.com.co
www.bancodeoccidente.com.co

/BcoOccidente @bco_occidente /banco-de-occidente @Bco_Occidente @Bco_OccidenteMD

ALCALDÍA DE Acacías
Camino de oportunidad.

NIT 892001457-3

1010-21

Acacias, Julio 27 de 2022

Recibi
Edgar Suarez
Julio 27/2022

Señores
BANCO DE OCCIDENTE
Edgar Antonio Suarez Ojeda
Gerente Banca de Gobierno
Acacias/Meta

Asunto: Apertura de cuenta

Me permito solicitar apertura de una Cuenta corriente a nombre **MUNICIPIO DE ACACIAS** con NIT 892.001.457-3 denominadas así:

> **"MUNICIPIO DE ACACIAS - ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN BASE DISTRITO DE ACACIAS, META"**

Firma individual de la Tesorera LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE C.C 21.177.321

Cordialmente,

LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE
Tesorera
Municipio de Acacias / Meta

Elaboró: Carolina B/Secretaria Ejecutiva

Banco de Occidente

EL BANCO DE OCCIDENTE
SUCURSAL ACACÍAS

INFORMA

Que nuestro cliente **MUNICIPIO DE ACACIAS,** identificado con **Nit No 892.001.457-3** es cuentahabiente en esta oficina desde el día 27 de julio del 2022 con la Cuenta Corriente No **647001783** denominada **MUNICIPIO DE ACACIAS – ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS, META"** la cual se encuentra Activa a la fecha.

La cuenta 647-00178-3 presenta las siguientes condiciones:
1. Genera rendimientos financieros.
2. Exenta de gravámenes a los movimientos financieros.
3. Exonerada de comisiones e IVA por pagos electrónicos.
4. Cuenta Marcada como inembargable.

Se expide en Acacias con destino a **MUNICIPIO DE ACACIAS** a los veintisiete (27) días del mes de julio del año Dos Mil veintidos (2022).

Cordialmente,

Edgar Antonio Suarez Ojeda
Gerente de Relación Oficina Acacias | Banca de Gobierno
Vicepresidencia de Empresas

Tel: (8) 656 2070 – Ext. 82102
Dir.: Calle 15 N. 16 – 44 Acacias/Meta
Email: esuarezo@bancodeoccidente.com.co
www.bancodeoccidente.com.co

/BcoOccidente @bco_occidente /banco-de-occidente @Bco_Occidente @Bco_OccidenteMD

Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA CORRIENTE

MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIO
CR 14 # 13 - 40
ACACIAS - META

EMT091281

CUENTA No. 647-00178-3
FECHA DE CORTE: 29/12/2022

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

TASA SOBREGIRO	TASA E.A
Tasa de Interés	41.31%

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	,00
+ 4 CREDITOS	1,100,000,904.11
- 0 DEBITOS	,00
SALDO ACTUAL	1,100,000,904.11
SALDO PROMEDIO	106,451,700.40

Recuerda que puedes pagar los servicios públicos, obligaciones, administración, instituciones educativas y otros servicios por el Portal AvalPay Center. ¡Ingresa a www.avalpaycenter.com y realiza tus pagos de forma fácil y segura!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A160869	0.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,000,301.37
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,000,602.74
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,000,904.11

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT 860026590-2

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3982098, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensorcliente@bancodeoccidente.com.co

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

Nota Bancaria de Ingresos

Número 2022001408

Tercero BANCO DE OCCIDENTE **NIT** 890300279

Dirección CALLE 38 No. 30A -66 **Código Postal** **Fecha** 31/12/2022

Contribuyente

Concepto INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CUENTA 1110050316, ESTUDIOS DISEÑO Y CONTRUCCION DE

Detalle LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS, MES DICIEMBRE 2022

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

MOVIMIENTO CONTABLE

Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
	1110050316	OCCIDENTE CTA CTE N. 647001783- ESTUD. DIS. Y CONST. BASE DISTRITO ACACIAS	904.11	00.00
	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	00.00	904.11

Número Documento	Vencimiento	Débitos	Créditos	Valor Ingreso
	12/01/2023	904.11	904.11	904.11

Recibió: LGUERRERO **Aprobó:**

SON: NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON ONCECTVS. MC.

Elaboró: LUCY YOLANDA GUERRERO REYES

LUZ MILA QUBILLOS SILVESTRE.
TESORERO(A) GENERAL