FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME MENSUAL No. 5

15-jun-23 al 14-jul-23

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-123 PINAR DEL RIO

SEMANA 1



Foto 1: excavacion para instalacion de bordillos



Foto 2: desmonte juego M3

SEMANA 2



Foto 3: desmonte juegos infantiles existentes



Foto 4: excavacion para instalacion dados refuerzo juegos infantiles

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-123 PINAR DEL RIO

SEMANA 3



Foto 5: instalacion tuberia desague zona de biosaludables



Foto 6: corte con pulidora refuerzo perimetral zona de juegos infantiles y vaciado dados refuerzo juegos

SEMANA 4



Foto 7: instalacion juegos infantiles



Foto 8: relleno de base granullar

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-006 RIVERAS DE OCCIDENTE

SEMANA 1



Foto 1: instalación cerramiento provisional



Foto 2: desmonte juego infantil existente

SEMANA 2



Foto 3: desmonte juego infantil existente



Foto 4: continuación desmonte juego

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-006 RIVERAS DE OCCIDENTE

SEMANA 3




Foto 5: instalación cerramiento provisional etapa 2



Foto 6: demolicion y excavacion dados refuerzo para instalacion juegpos infantiles

SEMANA 4



Foto 7: vaciado concreto dados refuerzo para instalacion juego infantil



Foto 8: instalacion juego infantil

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-253 GRAN BRITALIA

SEMANA 1



Foto 1: instalación de cerramiento provisional



Foto 2: instalación de cerramiento provisional

SEMANA 2



Foto 3: instalación cerramiento provisional



Foto 4: instalación cerramiento provisional

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-253 GRAN BRITALIA

SEMANA 3





Foto 5: demolicion para refuerzo juego M-5

SEMANA 4





Foto 7: desmonte bancas M-31

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-153 BERTHA HERNANDEZ

SEMANA 1





Foto 1: instalación de cerramiento provisional

SEMANA 2



Foto 3: demolicion caseta existente



Foto 4: demolicion caseta existente

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-153 BERTHA HERNANDEZ

SEMANA 3



Foto 5: desmonte ceramiento contra impacto actual



Foto 5: demolicion antepecho cerramiento

SEMANA 4





Foto 7: retiro RCD

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-620 SANTA CATALINA

SEMANA 1





Foto 1: demolicion carpeta asfaltica cancha

SEMANA 2





Foto 3: continuacion demolicion carpeta asfaltica

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-620 SANTA CATALINA

SEMANA 3





Foto 5: acopio de material RCD

SEMANA 4





Foto 7: retiro RCD E instalacion de baño portatil

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-096 UNIR 1

SEMANA 1






Foto 1: instalación de cerramiento provisional

SEMANA 2



Foto 3: instalación cerramiento provisional



Foto 4: instalación cerramiento provisional

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-096 UNIR 1

SEMANA 3





Foto 5: demolicion dados juego infantil existente

SEMANA 4



Foto 7: instalacion valla informativa

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-186 DESARROLLO CAMPO HERMOSO

SEMANA 1





Foto 1: instalación de cerramiento provisional

SEMANA 2



Foto 3: instalación cerramiento provisional



Foto 4: instalación cerramiento provisional

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-186 DESARROLLO CAMPO HERMOSO

SEMANA 3





Foto 5:

SEMANA 4





Foto 7:

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-681 DESARROLLO TAYRONA

SEMANA 1





Foto 1: instalación de cerramiento provisional

SEMANA 2





Foto 3: instalación cerramiento provisional

Foto 4: instalación cerramiento provisional

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-681 DESARROLLO TAYRONA

SEMANA 3



Foto 5:

SEMANA 4



Foto 7: instalacion valla informativa

ANEXO 7. ACTAS DE PAGO PARCIAL

CONTRATO No ______________ DE ______________
(No Contrato) (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 CODIGO PARQUE: CONSOLIDADO 16
VR. ADICIONES: $ 0 NOMBRE PARQUE: CONSOLIDADO 16

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES																		
	1	**DEMOLICIONES**																		
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	-1669,65	-$ 63.675.442,05	1670,65	$ 63.713.579,05	1029,88	$ 39.276.533,56	25,10	$ 957.238,70	540,54	$ 20.614.573,98	1595,52	$ 60.848.346,24	75,13	$ 2.865.232,81
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	-124,68	-$ 2.799.564,72	125,68	$ 2.822.018,72	125,68	$ 2.822.018,72	0,00	$ -	0,00	$ -	125,68	$ 2.822.018,72	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	-23,24	-$ 300.121,36	24,24	$ 313.035,36	20,71	$ 267.448,94	1,53	$ 19.758,42	0,00	$ -	22,24	$ 287.207,36	2,00	$ 25.828,00
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	-9,00	-$ 4.239,00	10,00	$ 4.710,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 4.710,00
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carge+reti**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	-23,40	-$ 2.493.457,20	24,40	$ 2.600.015,20	0,00	$ -	0,00	$ -	24,40	$ 2.600.015,20	24,40	$ 2.600.015,20	0,00	$ -
	2	**DESMONTES Y RETIROS**																		
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	und	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	-2,00	-$ 40.604,00	3,00	$ 60.906,00	3,00	$ 60.906,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 60.906,00	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	-3,00	-$ 342.036,00	4,00	$ 456.048,00	1,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00	0,00	$ -	2,00	$ 228.024,00	2,00	$ 228.024,00
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	-11,00	-$ 1.219.977,00	12,00	$ 1.330.884,00	2,00	$ 221.814,00	2,00	$ 221.814,00	1,00	$ 110.907,00	5,00	$ 554.535,00	7,00	$ 776.349,00
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	-20,00	-$ 169.340,00	21,00	$ 177.807,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 177.807,00
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**																		
		EXCAVACIONES CON RETIRO																		
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	m3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	-834,02	-$ 62.943.112,05	835,02	$ 63.018.582,05	267,82	$ 20.212.375,40	213,46	$ 16.109.826,20	151,74	$ 11.451.817,80	633,02	$ 47.774.019,40	202,00	$ 15.244.562,65
		RELLENOS																		
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	-418,50	-$ 67.183.897,50	419,50	$ 67.344.432,50	32,12	$ 5.156.384,20	234,12	$ 37.584.454,20	0,00	$ -	266,24	$ 42.740.838,40	153,26	$ 24.603.594,10
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	**ESTRUCTURA**																		
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA																		
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	-382,88	-$ 33.474.049,76	383,88	$ 33.561.476,76	156,36	$ 13.670.085,72	13,02	$ 1.138.299,54	65,78	$ 5.750.948,06	235,16	$ 20.559.333,32	148,72	$ 13.002.143,44
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS																		
13878	4,002	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS																		
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**																		
		PISOS																		
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	-54,30	-$ 50.333.167,80	55,30	$ 51.260.113,80	0,00	$ -	27,66	$ 25.639.326,36	0,00	$ -	27,66	$ 25.639.326,36	27,64	$ 25.620.787,44
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	-155,15	-$ 12.108.836,90	156,15	$ 12.186.882,90	7,04	$ 549.443,84	32,62	$ 2.545.860,52	71,02	$ 5.542.826,92	110,68	$ 8.638.131,28	45,47	$ 3.548.751,62
16675	5,005	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	-180,55	-$ 102.445.333,85	181,55	$ 103.012.740,85	0,00	$ -	15,76	$ 8.942.334,32	0,00	$ -	15,76	$ 8.942.334,32	165,79	$ 94.070.406,53
	6	**PINTURA**																		
		PINTURA INTERIORES																		
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES																		
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	-864,13	-$ 4.240.285,91	865,13	$ 4.245.192,91	0,00	$ -	498,17	$ 2.444.520,19	0,00	$ -	498,17	$ 2.444.520,19	366,96	$ 1.800.672,72
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	-424,39	-$ 4.141.622,01	425,39	$ 4.151.381,01	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	425,39	$ 4.151.381,01
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	-116,36	-$ 2.813.817,52	117,36	$ 2.837.999,52	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	117,36	$ 2.837.999,52
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	0,00	$ -	1,00	$ 633.542,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 633.542,00
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	0,00	$ -	1,00	$ 218.783,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 218.783,00
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	-1,00	-$ 614.160,00	2,00	$ 1.228.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	-38,92	-$ 1.285.761,12	39,92	$ 1.318.797,12	8,48	$ 280.145,28	0,00	$ -	0,00	$ -	8,48	$ 280.145,28	31,44	$ 1.038.651,84
	7	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**																		
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	-255,65	-$ 9.611.330,80	256,65	$ 9.648.925,80	13,20	$ 496.254,00	44,80	$ 1.684.256,00	12,40	$ 466.178,00	70,40	$ 2.646.688,00	186,25	$ 7.002.237,80
	8	**EXTERIORES**																		
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO																		
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	-54,20	-$ 11.255.768,20	55,20	$ 11.463.439,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	55,20	$ 11.463.439,20
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN																		
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**																		
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	-1456,15	-$ 84.731.912,35	1457,15	$ 84.790.101,35	0,00	$ -	1019,07	$ 59.298.664,23	0,00	$ -	1019,07	$ 59.298.664,23	438,08	$ 25.491.437,12
	10	**CONFINAMIENTOS**																		
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	mL	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	-507,12	-$ 46.465.377,12	508,12	$ 46.557.003,12	21,50	$ 1.969.959,00	311,27	$ 28.520.425,02	0,00	$ -	332,77	$ 30.490.384,02	175,35	$ 16.066.619,10
	11	**MOBILIARIO**																		
		MOBILIARIO URBANO																		
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	-98,40	-$ 160.732.956,00	99,40	$ 162.366.421,00	0,00	$ -	20,35	$ 33.241.012,75	0,00	$ -	20,35	$ 33.241.012,75	79,05	$ 129.125.408,25
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	-417,55	-$ 10.296.365,45	418,55	$ 10.321.024,45	225,00	$ 5.548.275,00	47,30	$ 1.166.370,70	0,00	$ -	272,30	$ 6.714.645,70	146,25	$ 3.606.378,75
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	-5,00	-$ 20.506.770,00	6,00	$ 24.608.124,00	0,00	$ -	2,00	$ 8.202.708,00	1,00	$ 4.101.354,00	3,00	$ 12.304.062,00	3,00	$ 12.304.062,00
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	-4,50	-$ 24.580.800,00	5,50	$ 30.043.200,00	0,00	$ -	2,00	$ 10.924.800,00	1,00	$ 5.462.400,00	3,00	$ 16.387.200,00	2,50	$ 13.656.000,00
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	-3,00	-$ 2.790.141,00	4,00	$ 3.720.188,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 3.720.188,00
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	-2,00	-$ 5.265.574,00	3,00	$ 7.898.361,00	0,50	$ 1.316.393,50	1,50	$ 3.949.180,50	0,50	$ 1.316.393,50	2,50	$ 6.581.967,50	0,50	$ 1.316.393,50
14773	11.02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	-1,00	-$ 2.715.646,00	2,00	$ 5.431.292,00	0,00	$ -	0,50	$ 1.357.823,00	0,50	$ 1.357.823,00	1,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	-1,00	-$ 3.323.786,00	2,00	$ 6.647.572,00	0,50	$ 1.661.893,00	1,00	$ 3.323.786,00	0,00	$ -	1,50	$ 4.985.679,00	0,50	$ 1.661.893,00
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	-2,00	-$ 12.450.152,00	3,00	$ 18.675.228,00	1,00	$ 6.225.076,00	1,50	$ 9.337.614,00	0,50	$ 3.112.538,00	3,00	$ 18.675.228,00	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	-9,00	-$ 78.291,00	10,00	$ 86.990,00	10,00	$ 86.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 86.990,00	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+sum+inst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA A:0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (3hilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENAS GALVA COLUMPI0 M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	**SEÑALIZACIÓN**																		
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	-27,00	-$ 12.711.627,00	28,00	$ 13.182.428,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.412.403,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.412.403,00	25,00	$ 11.770.025,00
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	-15,00	-$ 8.796.750,00	16,00	$ 9.383.200,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.759.350,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.759.350,00	13,00	$ 7.623.850,00
	13	**JUEGOS INFANTILES**																		
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.898.888,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 1.449.444,00	0,50	$ 1.449.444,00	0,50	$ 1.449.444,00
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ 103.008.649,00**		**-$ 761.210.984,67**		**$ 864.219.633,67**		**$ 99.936.008,16**		**$ 259.895.837,65**		**$ 63.951.379,46**		**$ 423.783.225,27**		**$ 440.436.408,40**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2		$ 1.334,00	$ -	-2259,92	-$ 3.014.733,28	2259,92	$ 3.014.733,28	696,38	$ 928.970,92	214,92	$ 286.703,28	504,00	$ 672.336,00	1415,30	$ 1.888.010,20	844,62	$ 1.126.723,08
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	-302,19	-$ 4.966.492,65	302,19	$ 4.966.492,65	27,75	$ 456.071,25	246,95	$ 4.058.623,25	0,00	$ -	274,70	$ 4.514.694,50	27,49	$ 451.798,15
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	-8,00	-$ 365.640,00	8,00	$ 365.640,00	1,00	$ 45.705,00	1,00	$ 45.705,00	0,00	$ -	2,00	$ 91.410,00	6,00	$ 274.230,00
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	-1,00	-$ 25.547,00	1,00	$ 25.547,00	1,00	$ 25.547,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 25.547,00	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	-2378,41	-$ 18.563.490,05	2378,41	$ 18.563.490,05	704,36	$ 5.497.529,80	778,76	$ 6.078.221,80	552,37	$ 4.311.247,85	2035,49	$ 15.886.999,45	342,92	$ 2.676.490,60
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	-313,03	-$ 59.150.148,80	313,03	$ 59.150.148,80	130,42	$ 24.644.163,20	17,75	$ 3.354.040,00	100,80	$ 19.047.168,00	248,97	$ 47.045.371,20	64,06	$ 12.104.777,60
NP 7	10909	Relleno rajon (mecanico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	-6,98	-$ 1.502.884,74	6,98	$ 1.502.884,74	6,98	$ 1.502.884,74	0,00	$ -	0,00	$ -	6,98	$ 1.502.884,74	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero Iinoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	-11,00	-$ 7.771.335,00	11,00	$ 7.771.335,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.412.970,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.412.970,00	9,00	$ 6.358.365,00
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	-197,81	-$ 14.463.075,96	197,81	$ 14.463.075,96	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	197,81	$ 14.463.075,96
NP 11	12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	-1545,06	-$ 121.597.767,06	1545,06	$ 121.597.767,06	0,00	$ -	560,00	$ 44.072.560,00	0,00	$ -	560,00	$ 44.072.560,00	985,06	$ 77.525.207,06
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	-7,00	-$ 1.593.095,00	7,00	$ 1.593.095,00	0,00	$ -	4,00	$ 910.340,00	0,00	$ -	4,00	$ 910.340,00	3,00	$ 682.755,00
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m	ML		$ 353.537,00	$ -	-118,50	-$ 41.894.134,50	118,50	$ 41.894.134,50	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	118,50	$ 41.894.134,50
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	-10,00	-$ 2.862.420,00	10,00	$ 2.862.420,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 2.862.420,00
NP 15	10301	CAJA DE INPECCCION. 60*60 H=1,00M **	UN		$ 603.996,00	$ -	-1,00	-$ 603.996,00	1,00	$ 603.996,00	0,00	$ -	1,00	$ 603.996,00	0,00	$ -	1,00	$ 603.996,00	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	-24,38	-$ 2.341.016,36	24,38	$ 2.341.016,36	0,00	$ -	4,38	$ 420.576,36	0,00	$ -	4,38	$ 420.576,36	20,00	$ 1.920.440,00
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 22x80 cmc*2 caras suministro e instalacion)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-12,00	-$ 20.636.076,00	12,00	$ 20.636.076,00	0,00	$ -	2,00	$ 3.439.346,00	0,00	$ -	2,00	$ 3.439.346,00	10,00	$ 17.196.730,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No _____ DE _____
(No Contrato) (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 CODIGO PARQUE: CONSOLIDADO 16
VR. ADICIONES: $ 0 NOMBRE PAROUE: CONSOLIDADO 16

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	-19,37	-$ 388.542,83	19,37	$ 388.542,83	0,00	$ -	9,12	$ 182.938,08	0,00	$ -	9,12	$ 182.938,08	10,25	$ 205.604,75
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. cargue y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	-21,50	-$ 231.232,50	21,50	$ 231.232,50	21,50	$ 231.232,50	0,00	$ -	0,00	$ -	21,50	$ 231.232,50	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	-123,21	-$ 104.070.435,39	123,21	$ 104.070.435,39	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	123,21	$ 104.070.435,39
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	-133,45	-$ 53.866.959,05	133,45	$ 53.866.959,05	0,00	$ -	38,00	$ 15.338.662,00	32,00	$ 12.916.768,00	70,00	$ 28.255.430,00	63,45	$ 25.611.529,05
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Paral11/2"Tub.Infer11/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	-18,92	-$ 17.964.426,48	18,92	$ 17.964.426,48	0,00	$ -	18,92	$ 17.964.426,48	0,00	$ -	18,92	$ 17.964.426,48	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	-1,00	-$ 26.533.971,00	1,00	$ 26.533.971,00	0,00	$ -	1,00	$ 26.533.971,00	0,00	$ -	1,00	$ 26.533.971,00	0,00	$ -
NP 26	17856	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	-64,24	-$ 6.688.347,60	64,24	$ 6.688.347,60	0,00	$ -	63,81	$ 6.643.578,15	0,00	$ -	63,81	$ 6.643.578,15	0,43	$ 44.769,45
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	-1,00	-$ 3.864.440,00	1,00	$ 3.864.440,00	0,00	$ -	0,50	$ 1.932.220,00	0,50	$ 1.932.220,00	1,00	$ 3.864.440,00	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	-3,00	-$ 7.641.162,00	3,00	$ 7.641.162,00	0,50	$ 1.273.527,00	1,50	$ 3.820.581,00	0,00	$ -	2,00	$ 5.094.108,00	1,00	$ 2.547.054,00
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	-2,00	-$ 4.724.362,00	2,00	$ 4.724.362,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.362.181,00	0,50	$ 1.181.090,50	1,50	$ 3.543.271,50	0,50	$ 1.181.090,50
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	-1,00	-$ 30.387.556,00	1,00	$ 30.387.556,00	0,00	$ -	1,00	$ 30.387.556,00	0,00	$ -	1,00	$ 30.387.556,00	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tuberia existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Caro. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	-30,25	-$ 380.333,25	30,25	$ 380.333,25	0,00	$ -	0,00	$ -	30,25	$ 380.333,25	30,25	$ 380.333,25	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	-31,60	-$ 4.000.749,60	31,60	$ 4.000.749,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	31,60	$ 4.000.749,60
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	-374,50	-$ 13.020.990,50	374,50	$ 13.020.990,50	0,00	$ -	134,08	$ 4.661.827,52	105,02	$ 3.651.440,38	239,10	$ 8.313.267,90	135,40	$ 4.707.722,60
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	-81,64	-$ 700.389,56	81,64	$ 700.389,56	41,64	$ 357.229,56	0,00	$ -	30,00	$ 257.370,00	71,64	$ 614.599,56	10,00	$ 85.790,00
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	-300,00	-$ 1.957.500,00	300,00	$ 1.957.500,00	50,00	$ 326.250,00	50,00	$ 326.250,00	0,00	$ -	100,00	$ 652.500,00	200,00	$ 1.305.000,00
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha multiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	-5,00	-$ 1.879.790,00	5,00	$ 1.879.790,00	2,00	$ 751.916,00	1,00	$ 375.958,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.127.874,00	2,00	$ 751.916,00
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	-1,00	-$ 107.997.850,00	1,00	$ 107.997.850,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 107.997.850,00	1,00	$ 107.997.850,00	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogan pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	-1,00	-$ 107.517.893,00	1,00	$ 107.517.893,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 107.517.893,00
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	-2,00	-$ 116.749.788,00	2,00	$ 116.749.788,00	0,00	$ -	0,50	$ 29.187.447,00	1,50	$ 87.562.341,00	2,00	$ 116.749.788,00	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	-1,00	-$ 115.273.739,00	1,00	$ 115.273.739,00	0,00	$ -	1,00	$ 115.273.739,00	0,00	$ -	1,00	$ 115.273.739,00	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3.10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	-3,00	-$ 213.219.465,00	3,00	$ 213.219.465,00	0,00	$ -	1,00	$ 71.073.155,00	2,00	$ 142.146.310,00	3,00	$ 213.219.465,00	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasl+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	-525,88	-$ 13.410.465,88	525,88	$ 13.410.465,88	7,78	$ 198.397,78	0,00	$ -	503,10	$ 12.829.553,10	510,88	$ 13.027.950,88	15,00	$ 382.515,00
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	-105,51	-$ 97.322.740,53	105,51	$ 97.322.740,53	0,00	$ -	0,00	$ -	54,30	$ 50.086.482,90	54,30	$ 50.086.482,90	51,21	$ 47.236.257,63
NP 48	15420	Desmonte y reinstalacion juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	-1,00	-$ 1.831.879,00	1,00	$ 1.831.879,00	1,00	$ 1.831.879,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.831.879,00	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 .4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	-14,40	-$ 2.378.779,20	14,40	$ 2.378.779,20	0,00	$ -	0,00	$ -	4,50	$ 743.368,50	4,50	$ 743.368,50	9,90	$ 1.635.410,70
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 Gimnasio al aire libre Sum+Inst	UND		$ 20.490.582,00	$ -	-2,00	-$ 40.981.164,00	2,00	$ 40.981.164,00	0,00	$ -	1,00	$ 20.490.582,00	0,00	$ -	1,00	$ 20.490.582,00	1,00	$ 20.490.582,00
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	-13,25	-$ 278.210,25	13,25	$ 278.210,25	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,25	$ 278.210,25
NP 52	10428	Bolardo metalico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	-4,00	-$ 831.540,00	4,00	$ 831.540,00	0,00	$ -	4,00	$ 831.540,00	0,00	$ -	4,00	$ 831.540,00	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 196.538,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 196.538,00
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA: ESTRUCTURA [illegible]	M2		$ 86.645,00	$ -	-20,00	-$ 1.732.900,00	20,00	$ 1.732.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 1.732.900,00
NP 55	16803	Señal informativa identifica. Escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00	$ -	-9,00	-$ 11.930.805,00	9,00	$ 11.930.805,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.651.290,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.651.290,00	7,00	$ 9.279.515,00
NP 56	10865	Desmonte e instalac Sardinel prefabricado A-10 **	ML		$ 51.896,00	$ -	-4,80	-$ 249.100,80	4,80	$ 249.100,80	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,80	$ 249.100,80
NP 57	10340	Realce caja inspecc 60*60 mampost **	UN		$ 252.877,00	$ -	-2,00	-$ 505.754,00	2,00	$ 505.754,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 505.754,00
NP 58	100607	Juego circuito 3 a 14 años Cap: 10 niños	UND		$ 86.478.945,00	$ -	-1,00	-$ 86.478.945,00	1,00	$ 86.478.945,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 86.478.945,00
NP 59	16081	SardinelZarpa(a=0.8h=0.6;e=0.20m)2.500psiSin	ML		$ 277.060,00	$ -	-12,20	-$ 3.380.132,00	12,20	$ 3.380.132,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,20	$ 3.380.132,00
NP 60	11542	Baranda juegos infantiles M-81(2 Travesaños-2")sin viga-Incluye Excavac.+Dado concreto(Sum+Inst)	ML		$ 346.020,00	$ -	-13,90	-$ 4.809.678,00	13,90	$ 4.809.678,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,90	$ 4.809.678,00
NP 61	10703	CarcamoT-2 3000 psi+Rejilla Conc. Reforz. (canal)	ML		$ 437.335,00	$ -	-2,00	-$ 874.670,00	2,00	$ 874.670,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 874.670,00
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		21,86%		$ -		-$ 1.507.408.538,82		$ 1.507.605.076,82		$ 38.071.303,75		$ 414.720.983,92		$ 445.715.879,48		$ 898.508.167,15		$ 609.096.909,67

		SUBTOTAL OBRAS										$ 113.250.707,30		$ 553.599.886,40		$ 418.239.995,85		$ 1.085.090.589,55		
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U				$ 103.008.649,00		-$ 2.268.619.523,49		$ 2.371.824.710,49		$ 138.007.311,91		$ 674.616.821,57		$ 509.667.258,94		$ 1.322.291.392,42		$ 1.049.533.318,07
		COSTO COMPONENTE SOCIAL							1,00	$ 17.444.104,00	0,93%	$ 1.053.630,46	0,93%	$ 5.150.428,80	0,93%	$ 3.891.105,06	0,93%	$ 10.095.164,32	0,93%	$ 11.240.044,74
		COSTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST							1,00	$ 68.391.500,00	3,65%	$ 4.130.872,40	3,65%	$ 20.192.814,20	3,65%	$ 15.255.499,03	3,65%	$ 39.579.185,63	3,65%	$ 44.067.813,40
		COSTO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO							1,00	$ 14.727.405,00	0,79%	$ 889.540,82	0,79%	$ 4.348.314,53	0,79%	$ 3.285.114,56	0,79%	$ 8.522.969,91	0,79%	$ 9.489.549,66
		BOLSA DE PROYECTO 2179							1,00	$ 99.034.740,00								$ -		$ 99.034.740,00
		AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS							1,00	$ 39.375.000,00								$ -		$ 39.375.000,00
		SUBTOTAL OBRAS								$ 2.610.797.459,49		$ 144.081.355,59		$ 704.308.379,09		$ 532.098.977,59		$ 1.380.488.712,27		$ 1.252.740.465,87
		DIAGNOSTICO								$ 71.842.861,00								$ -		$ 71.842.861,00
		VALOR TOTAL								$ 2.682.640.320,49		$ 144.081.356,00		$ 704.308.379,09		$ 532.098.978,00		$ 1.380.488.712,00		$ 1.324.583.327,00

USO BOLSA DE PROYECTO 2179	$ 86.949.710,49
VALOR TOTAL PARA PARQUES	$ 2.595.690.610,00
VALOR CONTRATO	$ 2.595.690.610,00
SALDO BOLSA DE PROYECTO 2179	$ 12.085.029,51

LISNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 CODIGO PARQUE: 08-427
VR. ADICIONES: NOMBRE PAROUE: LAS AMERICAS
DIRECCION: CR 71G 4 54

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES																		
	1	DEMOLICIONES																		
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	1,00	$ 38.137,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	-4,53	-$ 101.716,62	5,53	$ 124.170,62	5,53	$ 124.170,62				$ -	5,53	$ 124.170,62	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	-19,71	-$ 254.534,94	20,71	$ 267.448,94	20,71	$ 267.448,94				$ -	20,71	$ 267.448,94	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+cargue+ret**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	DESMONTES Y RETIROS																		
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	und	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	-1,00	-$ 110.907,00	2,00	$ 221.814,00		$ -			1,00	$ 110.907,00	1,00	$ 110.907,00	1,00	$ 110.907,00
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	EXCAVACIONES Y RELLENOS																		
		EXCAVACIONES CON RETIRO																		
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	m3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	-23,48	-$ 1.772.035,60	24,48	$ 1.847.505,60	22,76	$ 1.717.697,20	1,72	$ 129.808,40		$ -	24,48	$ 1.847.505,60	0,00	$ -
		RELLENOS																		
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	-11,24	-$ 1.804.413,40	12,24	$ 1.964.948,40	10,07	$ 1.616.587,45	0,86	$ 138.060,10		$ -	10,93	$ 1.754.647,55	1,31	$ 210.300,85
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	ESTRUCTURA																		
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA																		
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	-38,50	-$ 3.365.939,50	39,50	$ 3.453.366,50	38,78	$ 3.390.419,06				$ -	38,78	$ 3.390.419,06	0,72	$ 62.947,44
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS																		
13878	4,002	Junta de Dilatación sikaprof 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS																		
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA																		
		PISOS																		
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	-6,35	-$ 495.592,10	7,35	$ 573.638,10	7,04	$ 549.443,84				$ -	7,04	$ 549.443,84	0,31	$ 24.194,26
16675	5,005	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	1,00	$ 567.407,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	6	PINTURA																		
		PINTURA INTERIORES																		
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES																		
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiole a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	1,00	$ 24.182,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura color gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN																		
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	-29,00	-$ 1.090.255,00	30,00	$ 1.127.850,00	6,45	$ 242.487,75	4,50	$ 169.177,50		$ -	10,95	$ 411.665,25	19,05	$ 716.184,75
	8	EXTERIORES																		
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO																		
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN																		
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geoT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO																		
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	10	CONFINAMIENTOS																		
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	mL	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	-31,65	-$ 2.899.962,90	32,65	$ 2.991.588,90		$ -	32,65	$ 2.991.588,90		$ -	32,65	$ 2.991.588,90	0,00	$ -
	11	MOBILIARIO																		
		MOBILIARIO URBANO																		
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	1,00	$ 1.633.465,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	1,00	$ 4.101.354,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	1,00	$ 5.462.400,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.632.787,00	0,50	$ 1.316.393,50	0,50	$ 1.316.393,50		$ -	1,00	$ 2.632.787,00	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	0,00	$ -	1,00	$ 6.225.076,00	0,50	$ 3.112.538,00	0,50	$ 3.112.538,00		$ -	1,00	$ 6.225.076,00	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Caminador pierna Sissv al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	-9,00	-$ 78.291,00	10,00	$ 86.990,00	10,00	$ 86.990,00				$ -	10,00	$ 86.990,00	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA a 0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (Shilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO/DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	SEÑALIZACIÓN																		
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	0,00	$ -	1,00	$ 470.801,00		$ -	1,00	$ 470.801,00		$ -	1,00	$ 470.801,00	0,00	$ -
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00		$ -	1,00	$ 586.450,00		$ -	1,00	$ 586.450,00	0,00	$ -
	13	JUEGOS INFANTILES																		
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	21,86%			$ 103.008.649,00		$ 80.434.213,94		$ 22.574.435,06		$ 12.424.176,36		$ 8.914.817,40		$ 110.907,00		$ 21.449.900,76		$ 1.124.534,30

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2		$ 1.334,00	$ -	-61,21	-$ 81.654,14	61,21	$ 81.654,14	56,89	$ 75.891,26	4,32	$ 5.762,88		$ -	61,21	$ 81.654,14	0,00	$ -
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	-55,69	-$ 915.265,15	55,69	$ 915.265,15	27,75	$ 456.071,25	27,94	$ 459.193,90		$ -	55,69	$ 915.265,15	0,00	$ -
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	-1,00	-$ 25.547,00	1,00	$ 25.547,00	1,00	$ 25.547,00				$ -	1,00	$ 25.547,00	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	-69,64	-$ 543.540,20	69,64	$ 543.540,20	68,67	$ 535.969,35	0,97	$ 7.570,85		$ -	69,64	$ 543.540,20	0,00	$ -
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	-12,24	-$ 2.312.870,40	12,24	$ 2.312.870,40	11,38	$ 2.150.364,80	-2,40	-$ 453.504,00		$ -	8,98	$ 1.696.860,80	3,26	$ 616.009,60
NP 7	10909	Relleno rajon (mecanico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	-2,00	-$ 1.412.970,00	2,00	$ 1.412.970,00		$ -	2,00	$ 1.412.970,00		$ -	2,00	$ 1.412.970,00	0,00	$ -
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	-33,64	-$ 2.647.501,64	33,64	$ 2.647.501,64		$ -	33,64	$ 2.647.501,64		$ -	33,64	$ 2.647.501,64	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	-4,00	-$ 910.340,00	4,00	$ 910.340,00		$ -	4,00	$ 910.340,00		$ -	4,00	$ 910.340,00	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m	ML		$ 353.537,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 **CODIGO PARQUE:** 08-427
VR. ADICIONES: **NOMBRE PAROUE:** LAS AMERICAS
DIRECCION: CR 71G 4 54

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 15	10301	CAJA DE INPECCCION. 60*60 H=1.00M **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi/a=0.20;e=0.15m\sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 22x80 cmc*2 caras suministro e instalacion)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-1,00	-$ 1.719.673,00	1,00	$ 1.719.673,00		$ -	1,00	$ 1.719.673,00		$ -	1,00	$ 1.719.673,00	0,00	$ -
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Para11/2"Tub.Infer1/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 26	17856	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminis+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tuberia existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	-4,95	-$ 42.466,05	4,95	$ 42.466,05	4,95	$ 42.466,05				$ -	4,95	$ 42.466,05	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha multiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogan pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3.10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalacion juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	-4,50	-$ 743.368,50	4,50	$ 743.368,50		$ -			4,50	$ 743.368,50	4,50	$ 743.368,50	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 Gimnasio al aire libre Sum+Ins)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	-1,00	-$ 20.490.582,00	1,00	$ 20.490.582,00		$ -	1,00	$ 20.490.582,00		$ -	1,00	$ 20.490.582,00	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metalico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Ang+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativa identifica. Escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 56	10865	Desmonte e instalac Sardinel prefabricado A-10 **	ML		$ 51.896,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 57	13489	Realce caja inspecc 60*60 mampost(5Hiladas) **	UN		$ 252.877,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 58	100607	Juego circuito 3 a 14 años Cap: 10 niños	UND		$ 86.478.945,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 59	16081	SardinelZarpa(a=0.8h=0.6;e=0.20m)2.500psiSin	ML		$ 277.060,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 60	11542	Baranda juegos infantiles M-81(2 Travesaños-2")sin viga-Incluye Excavac.+Dado concreto(Sum+Inst)	ML		$ 346.020,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 61	10703	CarcamoT-2 3000 psi+Rejilla Conc. Reforz. (canal)	ML		$ 437.335,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 31.845.778,08**		**$ 31.845.778,08**		**$ 3.286.309,71**		**$ 27.200.090,27**		**$ 743.368,50**		**$ 31.229.768,48**		**$ 616.009,60**
		COSTO TOTAL PARQIE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**$ 48.588.435,86**		**$ 54.420.213,00**		**$ 15.710.486,00**		**$ 36.114.908,00**		**$ 854.276,00**		**$ 52.679.669,00**		**$ 1.740.544,00**

EDNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S


ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".**				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901.463.604-3	**CONTRATO**	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	**NIT O C.C.**	901.665.839-1	**CONTRATO**	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	LAS AMERICAS	**CODIGO**	08-427	**LOCALIDAD**	KENNEDY

COD	10882	**DESCRIPCION**	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	**UNIDAD**	**UN**	**UBICACIÓN**			
				LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**UNIDADES**	**Medida Total**
					LARGO	**ANCHO**	**AREA**		
								1,00	1,00





LOCALIZACIÓN GENERAL



Subtotal	1,00
TOTAL	**1,00**


ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".**				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901.463.604-3	**CONTRATO**	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	**NIT O C.C.**	901.665.839-1	**CONTRATO**	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	LAS AMERICAS	**CODIGO**	08-427	**LOCALIDAD**	KENNEDY

COD	NP49-10152	**DESCRIPCION**	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	**UNIDAD**	**M2**	**UBICACIÓN**	







LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**UNIDADES**	**Medida Total**
	LARGO	**ANCHO**	**AREA**		
RAMPA	3,00	1,50	4,50		4,50

LOCALIZACIÓN GENERAL



Subtotal	4,50
TOTAL	**4,50**

ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 CODIGO PARQUE: 08-347
VR. ADICIONES: $ 0 NOMBRE PAROUE: SUPER MANZANA 8
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES																		
	1	DEMOLICIONES																		
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	-524,12	-$ 19.988.364,44	525,12	$ 20.026.501,44	525,12	$ 20.026.501,44	14,88	$ 567.478,56		$ -	540,00	$ 20.593.980,00	-14,88	-$ 567.478,56
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+cargue+ret**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	DESMONTES Y RETIROS																		
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	UND	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	-1,00	-$ 110.907,00	2,00	$ 221.814,00		$ -				$ -	0,00	$ -	2,00	$ 221.814,00
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	EXCAVACIONES Y RELLENOS																		
		EXCAVACIONES CON RETIRO																		
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	-120,09	-$ 9.063.192,30	121,09	$ 9.138.662,30		$ -	121,09	$ 9.138.662,30		$ -	121,09	$ 9.138.662,30	0,00	$ -
		RELLENOS																		
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	-111,49	-$ 17.898.047,15	112,49	$ 18.058.582,15		$ -	112,49	$ 18.058.582,15		$ -	112,49	$ 18.058.582,15	0,00	$ -
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	ESTRUCTURA																		
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA																		
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	-15,65	-$ 1.368.232,55	16,65	$ 1.455.659,55		$ -				$ -	0,00	$ -	16,65	$ 1.455.659,55
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS																		
13878	4,002	Junta de Dilatación sikaprof 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS																		
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA																		
		PISOS																		
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ 78.046,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	1,00	$ 567.407,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	6	PINTURA																		
		PINTURA INTERIORES																		
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES																		
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiole a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	1,00	$ 24.182,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN																		
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	-33,60	-$ 1.263.361,05	34,60	$ 1.300.956,05		$ -				$ -	0,00	$ -	34,60	$ 1.300.956,05
	8	EXTERIORES																		
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO																		
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN																		
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geoT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO																		
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	-546,52	-$ 31.801.452,28	547,52	$ 31.859.641,28		$ -	540,00	$ 31.422.060,00		$ -	540,00	$ 31.422.060,00	7,52	$ 437.581,28
	10	CONFINAMIENTOS																		
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	ML	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	1,00	$ 91.626,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	11	MOBILIARIO																		
		MOBILIARIO URBANO																		
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	ML	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	-39,00	-$ 63.705.135,00	40,00	$ 65.338.600,00		$ -	20,35	$ 33.241.012,75		$ -	20,35	$ 33.241.012,75	19,65	$ 32.097.587,25
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.101.354,00		$ -			1,00	$ 4.101.354,00	1,00	$ 4.101.354,00	0,00	$ -
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.462.400,00		$ -			1,00	$ 5.462.400,00	1,00	$ 5.462.400,00	0,00	$ -
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	-1,00	-$ 930.047,00	2,00	$ 1.860.094,00		$ -				$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.860.094,00
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Caderstador pierna Sissv al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA a 0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (Shilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	SEÑALIZACIÓN																		
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	0,00	$ -	1,00	$ 470.801,00		$ -				$ -	0,00	$ -	1,00	$ 470.801,00
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00		$ -				$ -	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00
	13	JUEGOS INFANTILES																		
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	21,86%			$ 103.008.649,00		-$ 56.872.866,77		$ 159.881.515,77		$ 20.026.501,44		$ 92.427.795,76		$ 9.563.754,00		$ 122.018.051,20		$ 37.863.464,57

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2		$ 1.334,00	$ -	-561,90	-$ 749.574,60	561,90	$ 749.574,60		$ -				$ -	0,00	$ -	561,90	$ 749.574,60
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	-18,00	-$ 295.830,00	18,00	$ 295.830,00		$ -				$ -	0,00	$ -	18,00	$ 295.830,00
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	-608,17	-$ 4.746.766,85	608,17	$ 4.746.766,85		$ -	540,00	$ 4.214.700,00		$ -	540,00	$ 4.214.700,00	68,17	$ 532.066,85
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	-2,99	-$ 564.990,40	2,99	$ 564.990,40		$ -				$ -	0,00	$ -	2,99	$ 564.990,40
NP 7	10909	Relleno rajon (mecanico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	-2,00	-$ 1.412.970,00	2,00	$ 1.412.970,00		$ -				$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.412.970,00
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	-525,12	-$ 41.327.469,12	525,12	$ 41.327.469,12		$ -				$ -	0,00	$ -	525,12	$ 41.327.469,12
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m	ML		$ 353.537,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 **CODIGO PARQUE:** 08-347
VR. ADICIONES: $ 0 **NOMBRE PAROUE:** SUPER MANZANA 8
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 15	10301	CAJA DE INPECCCION. 60*60 H=1.00M **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi/a=0.20;e=0.15m\sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 22x80 cmc*2 caras suministro e instalacion)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Para11/2"Tub.Infer1/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 26	17856	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminis+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tuberia existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	-30,25	-$ 380.333,25	30,25	$ 380.333,25		$ -			30,25	$ 380.333,25	30,25	$ 380.333,25	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	-50,00	-$ 326.250,00	50,00	$ 326.250,00		$ -				$ -	0,00	$ -	50,00	$ 326.250,00
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha multiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	-1,00	-$ 375.958,00	1,00	$ 375.958,00	1,00	$ 375.958,00				$ -	1,00	$ 375.958,00	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogan pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3.10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalacion lueoos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 Gimnasio al aire libre Sum+Ins)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metalico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Ang+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativa identifica. Escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		-1,00	-$ 1.325.645,00	1,00	$ 1.325.645,00		$ -				$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.325.645,00
NP 56	10865	Desmonte e instalac Sardinel prefabricado A-10 **	ML		$ 51.896,00	$ -	-4,80	-$ 249.100,80	4,80	$ 249.100,80		$ -				$ -	0,00	$ -	4,80	$ 249.100,80
NP 57	13489	Realce caja inspecc 60*60 mampost(5Hiladas) **	UN		$ 252.877,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 58	100607	Juego circuito 3 a 14 años Cap: 10 niños	UND		$ 86.478.945,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 59	16081	SardinelZarpa(a=0.8h=0.6,e=0.20m)2.500psiSin	ML		$ 277.060,00	$ -	-12,20	-$ 3.380.132,00	12,20	$ 3.380.132,00		$ -				$ -	0,00	$ -	12,20	$ 3.380.132,00
NP 60	11542	Baranda juegos infantiles M-81(2 Travesaños-2")sin viga-Incluye Excavac.+Dado concreto(Sum+Inst)	ML		$ 346.020,00	$ -	-13,90	-$ 4.809.678,00	13,90	$ 4.809.678,00		$ -				$ -	0,00	$ -	13,90	$ 4.809.678,00
NP 61	10703	CarcamoT-2 3000 psi+Rejilla Conc. Reforz. (canal)	ML		$ 437.335,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.	**21,86%**			**$ -**		**-$ 59.944.698,02**		**$ 59.944.698,02**		**$ 375.958,00**		**$ 4.214.700,00**		**$ 380.333,25**		**$ 4.970.991,25**		**$ 54.973.706,77**
		COSTO TOTAL PARQIE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**-$ 116.817.564,79**		**$ 219.826.214,00**		**$ 20.402.459,00**		**$ 96.642.496,00**		**$ 9.944.087,00**		**$ 126.989.042,00**		**$ 92.837.171,00**

EDNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA


ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022

ZONA DE INTERVENCION	SUPERMANZANA 8	CODIGO	08-347	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	14670	DESCRIPCION	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UNIDAD	JG	UBICACIÓN	





LOCALIZACION	DIMENSIONES			UNIDADES	Medida Total
	LARGO	ANCHO	AREA		
				1,00	1,00

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	1,00
TOTAL	1,00


ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	SUPERMANZANA 8	CODIGO	08-347	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	14663	DESCRIPCION	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	UNIDAD	JG	UBICACIÓN	





LOCALIZACION	DIMENSIONES			UNIDADES	Medida Total
	LARGO	ANCHO	AREA		
CANCHA				1,00	1,00

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:	Subtotal	1,00
	TOTAL	1,00


ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	SUPERMANZANA 8	CODIGO	08-347	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	NP34-13055	DESCRIPCION	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	







LOCALIZACION	DIMENSIONES			UNIDADES	Medida Total
	LARGO	ANCHO	AREA		
CANCHA	30,25				30,25

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	30,25
TOTAL	30,25

ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 CODIGO PARQUE: 08-382
VR. ADICIONES: NOMBRE PAROUE: SUPER MANZANA 14
DIRECCION: CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES																		
	1	DEMOLICIONES																		
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	-24,69	-$ 941.602,53	25,69	$ 979.739,53	25,69	$ 979.739,53				$ -	25,69	$ 979.739,53	0,00	$ -
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+cargue+ret**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	DESMONTES Y RETIROS																		
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte v retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	und	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	0,00	$ -	1,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00				$ -	1,00	$ 114.012,00	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	-1,00	-$ 110.907,00	2,00	$ 221.814,00	2,00	$ 221.814,00				$ -	2,00	$ 221.814,00	0,00	$ -
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	EXCAVACIONES Y RELLENOS																		
		EXCAVACIONES CON RETIRO																		
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	m3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	1,00	$ 75.470,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		RELLENOS																		
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	1,00	$ 160.535,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	ESTRUCTURA																		
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA																		
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	-24,69	-$ 2.158.572,63	25,69	$ 2.245.999,63	25,69	$ 2.245.999,63				$ -	25,69	$ 2.245.999,63	0,00	$ -
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS																		
13878	4,002	Junta de Dilatación sikaprof 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS																		
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA																		
		PISOS																		
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	-54,30	-$ 50.333.167,80	55,30	$ 51.260.113,80		$ -	27,66	$ 25.639.326,36		$ -	27,66	$ 25.639.326,36	27,64	$ 25.620.787,44
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ 78.046,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	-30,52	-$ 17.317.261,64	31,52	$ 17.884.668,64		$ -	15,76	$ 8.942.334,32		$ -	15,76	$ 8.942.334,32	15,76	$ 8.942.334,32
	6	PINTURA																		
		PINTURA INTERIORES																		
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES																		
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiole a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	1,00	$ 24.182,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	0,00	$ -	1,00	$ 614.160,00		$ -	1,00	$ 614.160,00		$ -	1,00	$ 614.160,00	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN																		
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	-29,00	-$ 1.090.255,00	30,00	$ 1.127.850,00		$ -				$ -	0,00	$ -	30,00	$ 1.127.850,00
	8	EXTERIORES																		
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO																		
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+GeotextI	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN																		
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geoT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO																		
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	10	CONFINAMIENTOS																		
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	mL	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	1,00	$ 91.626,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	11	MOBILIARIO																		
		MOBILIARIO URBANO																		
10087	11.001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	1,00	$ 1.633.465,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10074	11.002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11.003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11.004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11.005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11.006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11.007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11.008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	1,00	$ 4.101.354,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14665	11.009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11.010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	1,00	$ 5.462.400,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14697	11.011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11.012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11.013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11.014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11.015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11.016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11.017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11.018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11.019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Caderatador pierna Sissv al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11.029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11.030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11.031	Losa en concreto (Desm+sum+inst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11.032	Loseta banca concreto 21 MPA a 0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11.033	Desmonte + Retiroalambre de puas (Shilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11.034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12412	11.035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11.037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11.038	CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11.039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11.040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11.041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	SEÑALIZACIÓN																		
14678	12.001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12.002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	-2,00	-$ 941.602,00	3,00	$ 1.412.403,00		$ -				$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.412.403,00
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00		$ -				$ -	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00
	13	JUEGOS INFANTILES																		
15813	13.003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	21,86%			$ 103.008.649,00		$ 26.561.438,40		$ 76.447.210,60		$ 3.561.565,16		$ 34.581.660,68		$ 614.160,00		$ 38.757.385,84		$ 37.689.824,76

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2		$ 1.334,00	$ -	-25,69	-$ 34.270,46	25,69	$ 34.270,46	25,69	$ 34.270,46				$ -	25,69	$ 34.270,46	0,00	$ -
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	-1,00	-$ 45.705,00	1,00	$ 45.705,00	1,00	$ 45.705,00				$ -	1,00	$ 45.705,00	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 7	10909	Relleno rajon (mecanico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m	ML		$ 353.537,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 **CODIGO PARQUE:** 08-382
VR. ADICIONES: **NOMBRE PAROUE:** SUPER MANZANA 14
DIRECCION: CR 79C 41B 52 S

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 15	10301	CAJA DE INPECCCION. 60*60 H=1.00M **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	-15,00	-$ 1.440.330,00	15,00	$ 1.440.330,00		$ -				$ -	0,00	$ -	15,00	$ 1.440.330,00
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi/a=0.20;e=0.15m\sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 22x80 cmc*2 caras suministro e instalacion)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-1,00	-$ 1.719.673,00	1,00	$ 1.719.673,00		$ -				$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.719.673,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	-38,00	-$ 15.338.662,00	38,00	$ 15.338.662,00		$ -	38,00	$ 15.338.662,00		$ -	38,00	$ 15.338.662,00	0,00	$ -
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Para11/2"Tub.Infer1/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16800	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 26	16802	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminis+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tuberia existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	-86,79	-$ 3.017.601,51	86,79	$ 3.017.601,51		$ -	86,79	$ 3.017.601,51		$ -	86,79	$ 3.017.601,51	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha multiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogan pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	-1,00	-$ 107.517.893,00	1,00	$ 107.517.893,00		$ -				$ -	0,00	$ -	1,00	$ 107.517.893,00
NP 42	16126	JuegoCircuito-IncluyenteNiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3.10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalacion juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	-1,00	-$ 1.831.879,00	1,00	$ 1.831.879,00	1,00	$ 1.831.879,00				$ -	1,00	$ 1.831.879,00	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 Gimnasio al aire libre Sum+Inst	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metalico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Ang+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativa identifica. Escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 56	10865	Desmonte e instalac Sardinel prefabricado A-10 **	ML		$ 51.896,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 57	13489	Realce caja inspecc 60*60 mampost(5Hiladas) **	UN		$ 252.877,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 58	100607	Juego circuito 3 a 14 años Cap: 10 niños	UND		$ 86.478.945,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 59	16081	SardinelZarpa(a=0.8h=0.6;e=0.20m)2.500psiSin	ML		$ 277.060,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 60	11542	Baranda juegos infantiles M-81(2 Travesaños-2")sin viga-Incluye Excavac.+Dado concreto(Sum+Inst)	ML		$ 346.020,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 61	10703	CarcamoT-2 3000 psi+Rejilla Conc. Reforz. (canal)	ML		$ 437.335,00	$ -	-1,00	-$ 437.335,00	1,00	$ 437.335,00		$ -				$ -	0,00	$ -	1,00	$ 437.335,00
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.	**21,86%**			$ -		-$ 131.383.348,97		$ 131.383.348,97		$ 1.911.854,46		$ 18.356.263,51		$ -		$ 20.268.117,97		$ 111.115.231,00
		COSTO TOTAL PARQIE CON A.I.U				$ 103.008.649,00		-$ 104.821.910,57		$ 207.830.560,00		$ 5.473.420,00		$ 52.937.924,00		$ 614.160,00		$ 59.025.504,00		$ 148.805.056,00

EDNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO RUBRADO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022

ZONA DE INTERVENCION	SUPERMANZANA 14	CODIGO	08-382	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	13923	DESCRIPCION	PINTURA MODULO M-3	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	







LOCALIZACION	DIMENSIONES			N ELEMENTOS	Medida Total
	LARGO	ANCHO	AREA		
				1,00	1,00

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	1,00
TOTAL	1,00

ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 CODIGO PARQUE: 08-273
VR. ADICIONES: NOMBRE PAROUE: LAS AMERICAS SECTOR AV GALAN
DIRECCION: CL 2A 71 D 92

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES																		
	1	DEMOLICIONES																		
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	-34,00	-$ 1.296.658,00	35,00	$ 1.334.795,00	0,00	$ -	10,22	$ 389.760,14	24,78	$ 945.034,86	35,00	$ 1.334.795,00	0,00	$ -
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	-2,53	-$ 32.672,42	3,53	$ 45.586,42		$ -	1,53	$ 19.758,42		$ -	1,53	$ 19.758,42	2,00	$ 25.828,00
13416	1,004	Corte con oulidora en tuberia metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carpe+ret**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	DESMONTES Y RETIROS																		
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte v retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	und	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	0,00	$ -	1,00	$ 114.012,00		$ -	1,00	$ 114.012,00		$ -	1,00	$ 114.012,00	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases v retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	-1,00	-$ 110.907,00	2,00	$ 221.814,00		$ -	2,00	$ 221.814,00		$ -	2,00	$ 221.814,00	0,00	$ -
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	EXCAVACIONES Y RELLENOS																		
		EXCAVACIONES CON RETIRO																		
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	m3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	-20,36	-$ 1.536.569,20	21,36	$ 1.612.039,20		$ -	14,31	$ 1.079.975,70		$ -	14,31	$ 1.079.975,70	7,05	$ 532.063,50
		RELLENOS																		
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	-8,41	-$ 1.350.099,35	9,41	$ 1.510.634,35		$ -	5,83	$ 935.919,05		$ -	5,83	$ 935.919,05	3,58	$ 574.715,30
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	ESTRUCTURA																		
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA																		
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	-54,78	-$ 4.789.251,06	55,78	$ 4.876.678,06		$ -			55,78	$ 4.876.678,06	55,78	$ 4.876.678,06	0,00	$ -
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS																		
13878	4,002	Junta de Dilatación sikaprof 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS																		
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA																		
		PISOS																		
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ 78.046,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	-7,62	-$ 4.323.641,34	8,62	$ 4.891.048,34		$ -				$ -	0,00	$ -	8,62	$ 4.891.048,34
	6	PINTURA																		
		PINTURA INTERIORES																		
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES																		
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiole a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	1,00	$ 24.182,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exter gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN																		
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	-29,00	-$ 1.090.255,00	30,00	$ 1.127.850,00		$ -			12,40	$ 466.178,00	12,40	$ 466.178,00	17,60	$ 661.672,00
	8	EXTERIORES																		
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO																		
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN																		
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geoT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO																		
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	10	CONFINAMIENTOS																		
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	mL	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	-39,98	-$ 3.663.207,48	40,98	$ 3.754.833,48		$ -	39,00	$ 3.573.414,00		$ -	39,00	$ 3.573.414,00	1,98	$ 181.419,48
	11	MOBILIARIO																		
		MOBILIARIO URBANO																		
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	1,00	$ 1.633.465,00		$ -		$ -		$ -		||	0,00	$ -	0,00	$ -
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	1,00	$ 4.101.354,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	1,00	$ 5.462.400,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.632.787,00		$ -	0,50	$ 1.316.393,50	0,50	$ 1.316.393,50	1,00	$ 2.632.787,00	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.715.646,00		$ -	0,50	$ 1.357.823,00	0,50	$ 1.357.823,00	1,00	$ 2.715.646,00	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	0,00	$ -	1,00	$ 6.225.076,00		$ -	0,50	$ 3.112.538,00	0,50	$ 3.112.538,00	1,00	$ 6.225.076,00	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Caminatador pierna Sissv al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA a 0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (Shilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO/DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	SEÑALIZACIÓN																		
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	-2,00	-$ 941.602,00	3,00	$ 1.412.403,00		$ -				$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.412.403,00
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00		$ -				$ -	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00
	13	JUEGOS INFANTILES																		
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	21,86%			$ 103.008.649,00		$ 69.946.996,15		$ 33.061.652,85		$ -		$ 12.121.407,81		$ 12.074.645,42		$ 24.196.053,23		$ 8.865.599,62

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2		$ 1.334,00	$ -	-48,60	-$ 64.832,40	48,60	$ 64.832,40		$ -	35,78	$ 47.730,52		$ -	35,78	$ 47.730,52	12,82	$ 17.101,88
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	-30,91	-$ 508.005,85	30,91	$ 508.005,85		$ -	28,17	$ 462.973,95		$ -	28,17	$ 462.973,95	2,74	$ 45.031,90
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	-67,37	-$ 525.822,85	67,37	$ 525.822,85		$ -	46,95	$ 366.444,75	10,93	$ 85.308,65	57,88	$ 451.753,40	9,49	$ 74.069,45
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	-9,41	-$ 1.778.113,60	9,41	$ 1.778.113,60		$ -	5,83	$ 1.101.636,80		$ -	5,83	$ 1.101.636,80	3,58	$ 676.476,80
NP 7	10909	Relleno rajon (mecanico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	-5,00	-$ 3.532.425,00	5,00	$ 3.532.425,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	5,00	$ 3.532.425,00
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	-3,00	-$ 682.755,00	3,00	$ 682.755,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 682.755,00
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m	ML		$ 353.537,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ — ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No 827 (No Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 **CODIGO PARQUE:** 08-273
VR. ADICIONES: **NOMBRE PAROUE:** LAS AMERICAS SECTOR AV GALAN
DIRECCION: CL 2A 71 D 92

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 15	10301	CAJA DE INPECCCION. 60*60 H=1.00M **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi/a=0.20;e=0.15m\sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 22x80 cmc*2 caras suministro e instalacion)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-2,00	-$ 3.439.346,00	2,00	$ 3.439.346,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.439.346,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	-19,37	-$ 388.542,83	19,37	$ 388.542,83		$ -	9,12	$ 182.938,08		$ -	9,12	$ 182.938,08	10,25	$ 205.604,75
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	-32,00	-$ 12.916.768,00	32,00	$ 12.916.768,00		$ -		$ -	32,00	$ 12.916.768,00	32,00	$ 12.916.768,00	0,00	$ -
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Para11/2"Tub.Infer1/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m sin viga	M2		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 26	17856	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminis+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	-1,00	-$ 3.864.440,00	1,00	$ 3.864.440,00		$ -	0,50	$ 1.932.220,00	0,50	$ 1.932.220,00	1,00	$ 3.864.440,00	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO ESTATICA BICICLETA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	-1,00	-$ 2.362.181,00	1,00	$ 2.362.181,00		$ -	0,50	$ 1.181.090,50	0,50	$ 1.181.090,50	1,00	$ 2.362.181,00	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tuberia existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	-30,00	-$ 257.370,00	30,00	$ 257.370,00		$ -		$ -	30,00	$ 257.370,00	30,00	$ 257.370,00	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha multiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	-1,00	-$ 107.997.850,00	1,00	$ 107.997.850,00		$ -		$ -	1,00	$ 107.997.850,00	1,00	$ 107.997.850,00	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogan pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3.10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	-51,21	-$ 47.236.257,63	51,21	$ 47.236.257,63		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	51,21	$ 47.236.257,63
NP 48	15420	Desmonte v reinstalacion lueaos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 Gimnasio al aire libre Sum+Ins)	M2		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metalico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Ang+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativa identifica. Escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 56	10865	Desmonte e instalac Sardinel prefabricado A-10 **	ML		$ 51.896,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 57	13489	Realce caja inspecc 60*60 mampost(5Hiladas) **	UN		$ 252.877,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 58	100607	Juego circuito 3 a 14 años Cap: 10 niños	UND		$ 86.478.945,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 59	16081	SardinelZarpa(a=0.8h=0.6;e=0.20m)2.500psiSin	ML		$ 277.060,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 60	11542	Baranda juegos infantiles M-81(2 Travesaños-2")sin viga-Incluye Excavac.+Dado concreto(Sum+Inst)	ML		$ 346.020,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 61	10703	CarcamoT-2 3000 psi+Rejilla Conc. Reforz. (canal)	ML		$ 437.335,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 185.554.710,16**		**$ 185.554.710,16**		**$ -**		**$ 5.275.034,60**		**$ 124.370.607,15**		**$ 129.645.641,75**		**$ 55.909.068,41**
		COSTO TOTAL PARQIE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**-$ 115.607.714,01**		**$ 218.616.363,00**		**$ -**		**$ 17.396.442,00**		**$ 136.445.253,00**		**$ 153.841.695,00**		**$ 64.774.668,00**

EDNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S


ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	LAS AMERICAS AV GALAN	CODIGO	08-273	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	10208	DESCRIPCION	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	








LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES AREA	N ELEMENTOS	Medida Total
ZONA 2			38,66		38,66
COBRO CTE 3					**24,78**
PENDIENTE COBRO CTE 4					**13,88**

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN: EN LA MEMORIA DE CALCULO PRESENTADA. ESPECIFICAMOS EL AREA TOTAL INTERVENIDA. ACLARAMOS LA CANTIDAD COBRADA EN EL CORTE 3 Y EL AREA FALTANTE QUE SE COBRARIA EN EL CORTE 4

Subtotal	24,78
TOTAL	**24,78**


ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	LAS AMERICAS AV GALAN	CODIGO	08-273	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	10685	DESCRIPCION	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	UNIDAD	M2	UBICACIÓN			










LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES AREA	N ELEMENTOS	Medida Total
PLACA JUEGO			59,48		59,48
RAMPA			16,57		16,57
SENDERO			6,31		6,31
TOTAL EJECUTADO					82,36
COBRO CTE 3					55,78
PENDIENTE CORTE 4					26,58

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN: EN LA MEMORIA DE CALCULO PRESENTADA. ESPECIFICAMOS EL AREA TOTAL INTERVENIDA. ACLARAMOS LA CANTIDAD COBRADA EN EL CORTE 3 Y EL AREA FALTANTE QUE SE COBRARIA EN EL CORTE 4

Subtotal	55,78
TOTAL	55,78


ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	LAS AMERICAS AV GALAN	CODIGO	08-273	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	11151	DESCRIPCION	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	UNIDAD	M2	UBICACIÓN			








LOCALIZACION	DIMENSIONES			N ELEMENTOS	Medida Total
	LARGO	ANCHO	AREA		
RAMPA	12,10	0,50	6,05		6,05
	6,80	0,50	3,40		3,40
PLACA JUEGO	3,58	0,50	1,79		1,79
	2,32	0,50	1,16		1,16

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	12,40
TOTAL	12,40


ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	LAS AMERICAS AV GALAN	CODIGO	08-273	LOCALIDAD	KENNEDY


COD	14769	DESCRIPCION	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UNIDAD	UN	UBICACIÓN			





LOCALIZACION	DIMENSIONES			N ELEMENTOS	Medida Total
	LARGO	ANCHO	AREA		
ZONA BIOS				0,50	0,50

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	0,50
TOTAL	0,50


ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	LAS AMERICAS AV GALAN	CODIGO	08-273	LOCALIDAD	KENNEDY


COD	14773	DESCRIPCION	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	





LOCALIZACION	DIMENSIONES			N ELEMENTOS	Medida Total
	LARGO	ANCHO	AREA		
ZONA BIOS				0,50	0,50

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	0,50
TOTAL	0,50

ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA


CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022

ZONA DE INTERVENCION	LAS AMERICAS AV GALAN	CODIGO	08-273	LOCALIDAD	KENNEDY


COD	16067	DESCRIPCION	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)





UNIDAD	UN	UBICACIÓN			
LOCALIZACION	DIMENSIONES			N ELEMENTOS	Medida Total
	LARGO	ANCHO	AREA		
ZONA BIOS				0,50	0,50

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	0,50
TOTAL	0,50


ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	LAS AMERICAS AV GALAN	CODIGO	08-273	LOCALIDAD	KENNEDY


COD	NP5-13751	DESCRIPCION	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	AREA		Medida Total
SENDERO			10,93		10,93

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	10,93
TOTAL	10,93

ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA


CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022

ZONA DE INTERVENCION	LAS AMERICAS AV GALAN	CODIGO	08-273	LOCALIDAD	KENNEDY


COD	NP22-14642	DESCRIPCION	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	





LOCALIZACION	DIMENSIONES			AVANCE	Medida Total
	LARGO	ANCHO	AREA		
LADO 1	9,01				9,01
LADO 2	6,99				6,99
LADO 3	9,01				9,01
LADO 4	6,99				6,99

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	32,00
TOTAL	32,00


ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	LAS AMERICAS AV GALAN	CODIGO	08-273	LOCALIDAD	KENNEDY


COD	NP28-15816	DESCRIPCION	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	





LOCALIZACION	DIMENSIONES			N ELEMENTOS	Medida Total
	LARGO	ANCHO	AREA		
ZONA BIOS				0,50	0,50

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	0,50
TOTAL	0,50

ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA


CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022

ZONA DE INTERVENCION	LAS AMERICAS AV GALAN	CODIGO	08-273	LOCALIDAD	KENNEDY


COD	NP30-14771	DESCRIPCION	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	





LOCALIZACION	DIMENSIONES			N ELEMENTOS	Medida Total
	LARGO	ANCHO	AREA		
ZONA BIOS				0,50	0,50

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	0,50
TOTAL	0,50


ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	LAS AMERICAS AV GALAN	CODIGO	08-273	LOCALIDAD	KENNEDY


COD	NP37-10127	DESCRIPCION	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	





LOCALIZACION	DIMENSIONES			N ELEMENTOS	Medida Total
	LARGO	ANCHO	AREA		
ASFALTO	8,16				8,16
ASFALTO	3,78				3,78
ASFALTO	5,66				5,66
ASFALTO	5,66				5,66
ASFALTO	6,74				6,74

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	30,00
TOTAL	30,00


ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	LAS AMERICAS AV GALAN	CODIGO	08-273	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	NP40-16086	DESCRIPCION	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	








LOCALIZACION	DIMENSIONES			N ELEMENTOS	Medida Total
	LARGO	ANCHO	AREA		
ZONA DE JUEGO				1,00	1,00

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	1,00
TOTAL	1,00

ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 CODIGO PARQUE: 08-012
VR. ADICIONES: NOMBRE PAROUE: URBANIZACION ALOHA (ANTES MARSELLA)
DIRECCION: CL 7A BIS 71 A 20

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES																		
	1	DEMOLICIONES																		
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	1,00	$ 38.137,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+cargue+ret**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	DESMONTES Y RETIROS																		
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte v retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	und	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	1,00	$ 110.907,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	EXCAVACIONES Y RELLENOS																		
		EXCAVACIONES CON RETIRO																		
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	m3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	-97,79	-$ 7.380.211,30	98,79	$ 7.455.681,30		$ -	76,34	$ 5.761.379,80		$ -	76,34	$ 5.761.379,80	22,45	$ 1.694.301,50
		RELLENOS																		
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	-38,49	-$ 6.178.992,15	39,49	$ 6.339.527,15		$ -	20,73	$ 3.327.890,55		$ -	20,73	$ 3.327.890,55	18,76	$ 3.011.636,60
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	ESTRUCTURA																		
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA																		
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	1,00	$ 87.427,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS																		
13878	4,002	Junta de Dilatación sikaprof 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS																		
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA																		
		PISOS																		
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	-106,80	-$ 8.335.312,80	107,80	$ 8.413.358,80		$ -	32,62	$ 2.545.860,52	71,02	$ 5.542.826,92	103,64	$ 8.088.687,44	4,16	$ 324.671,36
16675	5,005	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	1,00	$ 567.407,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	6	PINTURA																		
		PINTURA INTERIORES																		
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES																		
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiole a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	1,00	$ 24.182,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN																		
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	1,00	$ 37.595,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	8	EXTERIORES																		
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO																		
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN																		
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geoT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO																		
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	10	CONFINAMIENTOS																		
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	mL	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	-193,67	-$ 17.745.207,42	194,67	$ 17.836.833,42		$ -	175,81	$ 16.108.767,06		$ -	175,81	$ 16.108.767,06	18,86	$ 1.728.066,36
	11	MOBILIARIO																		
		MOBILIARIO URBANO																		
10087	11.001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	1,00	$ 1.633.465,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10074	11.002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11.005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11.006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11.007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11.008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	1,00	$ 4.101.354,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	1,00	$ 5.462.400,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11.013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11.014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11.015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11.016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11.018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11.019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Caleshetador pierna Sissv al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11.029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11.030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11.031	Losa en concreto (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11.032	Loseta banca concreto 21 MPA a 0.55m - E-0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11.033	Desmonte + Retiroalambre de puas (Shilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11.034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12412	11.035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11.037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11.038	CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11.039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11.040	ACOPLE COMPLETO/DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	SEÑALIZACIÓN																		
14678	12.001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12.002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	-5,00	-$ 2.354.005,00	6,00	$ 2.824.806,00		$ -				$ -	0,00	$ -	6,00	$ 2.824.806,00
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	-1,00	-$ 586.450,00	2,00	$ 1.172.900,00		$ -				$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.172.900,00
	13	JUEGOS INFANTILES																		
15813	13.003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	21,86%			$ 103.008.649,00		$ 58.965.542,33		$ 44.043.106,67		$ -		$ 27.743.897,93		$ 5.542.826,92		$ 33.286.724,85		$ 10.756.381,82

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2		$ 1.334,00	$ -	-197,59	-$ 263.585,06	197,59	$ 263.585,06		$ -	190,84	$ 254.580,56		$ -	190,84	$ 254.580,56	6,75	$ 9.004,50
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	-197,59	-$ 3.247.391,65	197,59	$ 3.247.391,65		$ -	190,84	$ 3.136.455,40		$ -	190,84	$ 3.136.455,40	6,75	$ 110.936,25
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	-284,44	-$ 2.220.054,20	284,44	$ 2.220.054,20		$ -	190,84	$ 1.489.506,20		$ -	190,84	$ 1.489.506,20	93,60	$ 730.548,00
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	-39,49	-$ 7.462.030,40	39,49	$ 7.462.030,40		$ -	20,73	$ 3.917.140,80		$ -	20,73	$ 3.917.140,80	18,76	$ 3.544.889,60
NP 7	10909	Relleno rajon (mecanico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m	ML		$ 353.537,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 **CODIGO PARQUE:** 08-012
VR. ADICIONES: **NOMBRE PAROUE:** URBANIZACION ALOHA (ANTES MARSELLA)
DIRECCION: CL 7A BIS 71 A 20

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 15	10301	CAJA DE INPECCCION. 60*60 H=1.00M **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi/a=0.20;e=0.15m\sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 22x80 cmc*2 caras suministro e instalacion)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Para11/2"Tub.Infer1/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 26	17856	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminis+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tuberia existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha multiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogan pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3.10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalacion juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 Gimnasio al aire libre Sum+Ins)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metalico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Ang+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativa identifica. Escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		0,00	$ -	2,00	$ 2.651.290,00		$ -				$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.651.290,00
NP 56	10865	Desmonte e instalac Sardinel prefabricado A-10 **	ML		$ 51.896,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 57	13489	Realce caja inspecc 60*60 mampost(5Hiladas) **	UN		$ 252.877,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 58	100607	Juego circuito 3 a 14 años Cap: 10 niños	UND		$ 86.478.945,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 59	16081	SardinelZarpa(a=0.8h=0.6;e=0.20m)2.500psiSin	ML		$ 277.060,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 60	11542	Baranda juegos infantiles M-81(2 Travesaños-2")sin viga-Incluye Excavac.+Dado concreto(Sum+Inst)	ML		$ 346.020,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 61	10703	CarcamoT-2 3000 psi+Rejilla Conc. Reforz. (canal)	ML		$ 437.335,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		$ -		-$ 13.193.061,31		$ 15.844.351,31		$ -		$ 8.797.682,96		$ -		$ 8.797.682,96		$ 7.046.668,35
		COSTO TOTAL PARQIE CON A.I.U				$ 103.008.649,00		$ 45.772.481,02		$ 59.887.458,00		$ -		$ 36.541.581,00		$ 5.542.827,00		$ 42.084.408,00		$ 17.803.050,00

ENA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA


ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	URB. ALOHA	CODIGO	08-012	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	17345	DESCRIPCION	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	

SENDERO 2





LOCALIZACION	DIMENSIONES			N ELEMENTOS	Medida Total
	LARGO	ANCHO	AREA		
SENDERO 2	40,00	1,20	48,00		48,00
SENDERO 3			11,52		11,52
SENDERO 4			11,50		11,50

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	71,02
TOTAL	71,02

ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 CODIGO PARQUE: 08-006
VR. ADICIONES: NOMBRE PAROUE: RIVERAS DE OCCIDENTE
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES																		
	1	**DEMOLICIONES**																		
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	-44,00	-$ 1.678.028,00	45,00	$ 1.716.165,00	0,00	$ -			11,76	$ 448.491,12	11,76	$ 448.491,12	33,24	$ 1.267.673,88
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+cargue+ret**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	**DESMONTES Y RETIROS**																		
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte v retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	UND	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00				$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases v retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	1,00	$ 110.907,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**																		
		EXCAVACIONES CON RETIRO																		
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	1,00	$ 75.470,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		RELLENOS																		
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	1,00	$ 160.535,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	**ESTRUCTURA**																		
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA																		
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	-9,00	-$ 786.843,00	10,00	$ 874.270,00		$ -			10,00	$ 874.270,00	10,00	$ 874.270,00	0,00	$ -
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS																		
13878	4,002	Junta de Dilatación sikaprof 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS																		
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	KG	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**																		
		PISOS																		
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho reciclado 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ 78.046,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	-49,72	-$ 28.211.476,04	50,72	$ 28.778.883,04		$ -				$ -	0,00	$ -	50,72	$ 28.778.883,04
	6	**PINTURA**																		
		PINTURA INTERIORES																		
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES																		
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiole a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	-28,93	-$ 699.585,26	29,93	$ 723.767,26		$ -				$ -	0,00	$ -	29,93	$ 723.767,26
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**																		
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	-44,00	-$ 1.654.180,00	45,00	$ 1.691.775,00		$ -				$ -	0,00	$ -	45,00	$ 1.691.775,00
	8	**EXTERIORES**																		
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO																		
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN																		
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geoT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**																		
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	10	**CONFINAMIENTOS**																		
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	ML	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	1,00	$ 91.626,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	11	**MOBILIARIO**																		
		MOBILIARIO URBANO																		
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	1,00	$ 1.633.465,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	1,00	$ 4.101.354,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	1,00	$ 5.462.400,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.323.786,00		$ -	0,50	$ 1.661.893,00		$ -	0,50	$ 1.661.893,00	0,50	$ 1.661.893,00
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Caderas+tabla pierna Sissv al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA a 0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (Shilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	**SEÑALIZACIÓN**																		
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	-5,00	-$ 2.354.005,00	6,00	$ 2.824.806,00		$ -				$ -	0,00	$ -	6,00	$ 2.824.806,00
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	-1,00	-$ 586.450,00	2,00	$ 1.172.900,00		$ -				$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.172.900,00
	13	**JUEGOS INFANTILES**																		
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.898.888,00		$ -			0,50	$ 1.449.444,00	0,50	$ 1.449.444,00	0,50	$ 1.449.444,00
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	**21,86%**			$ 103.008.649,00		$ 59.003.408,70		$ 44.005.240,30		$ -		$ 1.661.893,00		$ 2.772.205,12		$ 4.434.098,12		$ 39.571.142,18

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2		$ 1.334,00	$ -	-45,00	-$ 60.030,00	45,00	$ 60.030,00		$ -				$ -	0,00	$ -	45,00	$ 60.030,00
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 7	10909	Relleno rajon (mecanico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m	ML		$ 353.537,00	$ -	-30,00	-$ 10.606.110,00	30,00	$ 10.606.110,00		$ -				$ -	0,00	$ -	30,00	$ 10.606.110,00
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:
CODIGO PARQUE: 08-006
NOMBRE PAROUE: RIVERAS DE OCCIDENTE
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 15	10301	CAJA DE INPECCCION. 60*60 H=1.00M **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi/a=0.20;e=0.15m\sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 22x80 cmc*2 caras suministro e instalacion)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-2,00	-$ 3.439.346,00	2,00	$ 3.439.346,00		$ -				$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.439.346,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	-9,80	-$ 3.955.760,20	9,80	$ 3.955.760,20		$ -				$ -	0,00	$ -	9,80	$ 3.955.760,20
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Para11/2"Tub.Infer1/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 26	17856	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminis+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.547.054,00	$ -	-1,00	-$ 2.547.054,00	1,00	$ 2.547.054,00		$ -	0,50	$ 1.273.527,00		$ -	0,50	$ 1.273.527,00	0,50	$ 1.273.527,00
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tuberia existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	-105,02	-$ 3.651.440,38	105,02	$ 3.651.440,38		$ -			105,02	$ 3.651.440,38	105,02	$ 3.651.440,38	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha multiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogan pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	-1,00	-$ 58.374.894,00	1,00	$ 58.374.894,00		$ -	0,50	$ 29.187.447,00	0,50	$ 29.187.447,00	1,00	$ 58.374.894,00	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	-1,00	-$ 115.273.739,00	1,00	$ 115.273.739,00		$ -	1,00	$ 115.273.739,00		$ -	1,00	$ 115.273.739,00	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3.10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	-54,30	-$ 50.086.482,90	54,30	$ 50.086.482,90		$ -			54,30	$ 50.086.482,90	54,30	$ 50.086.482,90	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalacion lueqos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 Gimnasio al aire libre Sum+Ins)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	-1,00	-$ 20.490.582,00	1,00	$ 20.490.582,00		$ -				$ -	0,00	$ -	1,00	$ 20.490.582,00
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metalico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Ang+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativa identifica. Escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 56	10865	Desmonte e instalac Sardinel prefabricado A-10 **	ML		$ 51.896,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 57	13489	Realce caja inspecc 60*60 mampost(5Hiladas) **	UN		$ 252.877,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 58	100607	Juego circuito 3 a 14 años Cap: 10 niños	UND		$ 86.478.945,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 59	16081	SardinelZarpa(a=0.8h=0.6;e=0.20m)2.500psiSin	ML		$ 277.060,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 60	11542	Baranda juegos infantiles M-81(2 Travesaños-2")sin viga-Incluye Excavac.+Dado concreto(Sum+Inst)	ML		$ 346.020,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 61	10703	CarcamoT-2 3000 psi+Rejilla Conc. Reforz. (canal)	ML		$ 437.335,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		21,86%		$ -		-$ 268.485.438,48		$ 268.485.438,48		$ -		$ 145.734.713,00		$ 82.925.370,28		$ 228.660.083,28		$ 39.825.355,20
		COSTO TOTAL PARQUE CON A.I.U				$ 103.008.649,00		-$ 209.482.029,78		$ 312.490.679,00		$ -		$ 147.396.606,00		$ 85.697.575,00		$ 233.094.181,00		$ 79.396.497,00

EDNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO BETANCOURT AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA


ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022

ZONA DE INTERVENCION	RIVERAS DE OCCIDENTE	CODIGO	08-006	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	10208	DESCRIPCION	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)







UNIDAD	M2	UBICACIÓN			
LOCALIZACION	DIMENSIONES			N ELEMENTOS	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
ZONA DE JUEGOS	23,96	0,30	7,19		7,19
	15,23	0,30	4,57		4,57

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	11,76
TOTAL	11,76


ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	RIVERAS DE OCCIDENTE	CODIGO	08-006	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	10685	DESCRIPCION	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado







UNIDAD	M2	UBICACIÓN			
LOCALIZACION	DIMENSIONES			N ELEMENTOS	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
CANTIDAD EJECUTADA	15,23	0,30	4,57		4,57
	23,96	0,30	7,19		7,19
					11,76
COBRO CORTE 3					10,00
PENDIENTE CORTE 4					1,76

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN: EN LA MEMORIA DE CALCULO PRESENTADA. ESPECIFICAMOS EL AREA TOTAL INTERVENIDA. ACLARAMOS LA CANTIDAD COBRADA EN EL CORTE 3 Y EL AREA FALTANTE QUE SE COBRARIA EN EL CORTE 4.

Subtotal	10,00
TOTAL	10,00

ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA


CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".**

INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901.463.604-3	**CONTRATO**	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	**NIT O C.C.**	901.665.839-1	**CONTRATO**	COP-827-2022

ZONA DE INTERVENCION	RIVERAS DE OCCIDENTE	**CODIGO**	08-006	**LOCALIDAD**	KENNEDY

COD	15813	**DESCRIPCION**	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)





UNIDAD	**UND**	**UBICACIÓN**				
LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**N ELEMENTOS**	**Medida Total**
	LARGO	**ANCHO**	**ESPESOR**		
ZONA BIO SALUDABLES				0,50	0,50

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	0,50
TOTAL	**0,50**

ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA


CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	


OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022

ZONA DE INTERVENCION	RIVERAS DE OCCIDENTE	CODIGO	08-006	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	NP36-12534	DESCRIPCION	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	







LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ESPESOR	N ELEMENTOS	Medida Total
PLACA JUEGOS					105,02

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	105,02
TOTAL	105,02

ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA


CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/06/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022

ZONA DE INTERVENCION	RIVERAS DE OCCIDENTE	CODIGO	08-006	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	NP42-16126	DESCRIPCION	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años







UNIDAD	UN	UBICACIÓN				
LOCALIZACION	DIMENSIONES			N ELEMENTOS	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
ZONA DE JUEGOS				0,50	0,50

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	0,50
TOTAL	0,50

ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA


CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022

ZONA DE INTERVENCION	RIVERAS DE OCCIDENTE	CODIGO	08-006	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	NP47-16668	DESCRIPCION	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES AREA	N ELEMENTOS	Medida Total
PLACA JUEGOS			54,30		54,30

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:	Subtotal	54,30
	TOTAL	54,30

ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 CODIGO PARQUE: 08-153
VR. ADICIONES: NOMBRE PAROUE: BERTHA HERNANDEZ
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES																		
	1	DEMOLICIONES																		
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	1,00	$ 38.137,00		$ -	0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carpe+ret**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	-23,40	-$ 2.493.457,20	24,40	$ 2.600.015,20		$ -			24,40	$ 2.600.015,20	24,40	$ 2.600.015,20	0,00	$ -
	2	DESMONTES Y RETIROS																		
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte v retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	UND	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	1,00	$ 110.907,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	EXCAVACIONES Y RELLENOS																		
		EXCAVACIONES CON RETIRO																		
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	1,00	$ 75.470,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		RELLENOS																		
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	1,00	$ 160.535,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	ESTRUCTURA																		
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA																		
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	-19,00	-$ 1.661.113,00	20,00	$ 1.748.540,00		$ -				$ -	0,00	$ -	20,00	$ 1.748.540,00
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS																		
13878	4,002	Junta de Dilatación sikaprof 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS																		
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	KG	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA																		
		PISOS																		
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho reciclado 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ 78.046,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	1,00	$ 567.407,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	6	PINTURA																		
		PINTURA INTERIORES																		
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES																		
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiole a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	-424,39	-$ 4.141.622,01	425,39	$ 4.151.381,01		$ -				$ -	0,00	$ -	425,39	$ 4.151.381,01
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	1,00	$ 24.182,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	0,00	$ -	1,00	$ 633.542,00		$ -				$ -	0,00	$ -	1,00	$ 633.542,00
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	0,00	$ -	1,00	$ 218.783,00		$ -				$ -	0,00	$ -	1,00	$ 218.783,00
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	-30,44	-$ 1.005.615,84	31,44	$ 1.038.651,84		$ -				$ -	0,00	$ -	31,44	$ 1.038.651,84
	7	EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN																		
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	1,00	$ 37.595,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	8	EXTERIORES																		
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO																		
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN																		
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geoT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO																		
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	10	CONFINAMIENTOS																		
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	ML	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	1,00	$ 91.626,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	11	MOBILIARIO																		
		MOBILIARIO URBANO																		
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	-23,40	-$ 38.223.081,00	24,40	$ 39.856.546,00		$ -				$ -	0,00	$ -	24,40	$ 39.856.546,00
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	1,00	$ 4.101.354,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	1,00	$ 5.462.400,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Caderatador pierna Sissv al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+sum+inst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA a 0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (Shilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	SEÑALIZACIÓN																		
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	1,00	$ 470.801,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00		$ -				$ -	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00
	13	JUEGOS INFANTILES																		
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	21,86%			$ 103.008.649,00		$ 52.174.739,95		$ 50.833.909,05		$ -		$ -		$ 2.600.015,20		$ 2.600.015,20		$ 48.233.893,85

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2		$ 1.334,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 7	10909	Relleno rajon (mecanico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m	ML		$ 353.537,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 **CODIGO PARQUE:** 08-153
VR. ADICIONES: **NOMBRE PAROUE:** BERTHA HERNANDEZ
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 15	10301	CAJA DE INPECCCION. 60*60 H=1.00M **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteCono.3000psi/a=0.20;e=0.15m\sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 22x80 cmc*2 caras suministro e instalacion)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Para11/2"Tub.Infer1/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 26	17856	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminis+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tuberia existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	-50,00	-$ 326.250,00	50,00	$ 326.250,00		$ -				$ -	0,00	$ -	50,00	$ 326.250,00
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha multiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogan pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3.10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalacion lueqos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 Gimnasio al aire libre Sum+Ins)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -						$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metalico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -						$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Ang+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 196.538,00						$ -	0,00	$ -	1,00	$ 196.538,00
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -		$ -						$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativa identifica. Escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		0,00	$ -	1,00	$ 1.325.645,00		$ -				$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.325.645,00
NP 56	10865	Desmonte e instalac Sardinel prefabricado A-10 **	ML		$ 51.896,00	$ -	0,00	$ -		$ -						$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 57	13489	Realce caja inspecc 60*60 mampost(5Hiladas) **	UN		$ 252.877,00	$ -	0,00	$ -		$ -						$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 58	100607	Juego circuito 3 a 14 años Cap: 10 niños	UND		$ 86.478.945,00	$ -	0,00	$ -		$ -						$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 59	16081	SardinelZarpa(a=0.8h=0.6;e=0.20m)2.500psiSin	ML		$ 277.060,00	$ -	0,00	$ -		$ -						$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 60	11542	Baranda juegos infantiles M-81(2 Travesaños-2")sin viga-Incluye Excavac.+Dado concreto(Sum+Inst)	ML		$ 346.020,00	$ -	0,00	$ -		$ -						$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 61	10703	CarcamoT-2 3000 psi+Rejilla Conc. Reforz. (canal)	ML		$ 437.335,00	$ -	0,00	$ -		$ -						$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 326.250,00**		**$ 1.848.433,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.848.433,00**
		COSTO TOTAL PARQIE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**$ 51.848.489,95**		**$ 52.682.342,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 2.600.015,00**		**$ 2.600.015,00**		**$ 50.082.327,00**

ERIKA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

ALEJANDRO ALFREDO HURTADO JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S


ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	BERTHA HERNANDEZ	CODIGO	08-153	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	10207	DESCRIPCION	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carge+reti**	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	







LOCALIZACION	DIMENSIONES			N ELEMENTOS	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
CANCHA	24,40				24,40

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	24,40
TOTAL	24,40

ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 CODIGO PARQUE: 08-096
VR. ADICIONES: NOMBRE PAROUE: UNIR 1 ETAPA I Y II
DIRECCION: CL 34A S 89 C 38

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES																		
	1	DEMOLICIONES																		
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	-40,77	-$ 1.554.845,49	41,77	$ 1.592.982,49	0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	41,77	$ 1.592.982,49
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tuberia metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+cargue+ret**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	DESMONTES Y RETIROS																		
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	UND	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	0,00	$ -	1,00	$ 114.012,00		$ -				$ -	0,00	$ -	1,00	$ 114.012,00
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	1,00	$ 110.907,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	EXCAVACIONES Y RELLENOS																		
		EXCAVACIONES CON RETIRO																		
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	0,12	$ 9.056,40	0,88	$ 66.413,60		$ -				$ -	0,00	$ -	0,88	$ 66.413,60
		RELLENOS																		
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	1,00	$ 160.535,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	ESTRUCTURA																		
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA																		
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	-39,00	-$ 3.409.653,00	40,00	$ 3.497.080,00		$ -				$ -	0,00	$ -	40,00	$ 3.497.080,00
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS																		
13878	4,002	Junta de Dilatación sikaprof 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS																		
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	KG	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA																		
		PISOS																		
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ 78.046,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	-44,32	-$ 25.147.478,24	45,32	$ 25.714.885,24		$ -				$ -	0,00	$ -	45,32	$ 25.714.885,24
	6	PINTURA																		
		PINTURA INTERIORES																		
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES																		
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiole a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	-18,42	-$ 445.432,44	19,42	$ 469.614,44		$ -				$ -	0,00	$ -	19,42	$ 469.614,44
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exter gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN																		
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	1,00	$ 37.595,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	8	EXTERIORES																		
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO																		
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN																		
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geoT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO																		
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	10	CONFINAMIENTOS																		
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	ML	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	-7,88	-$ 722.012,88	8,88	$ 813.638,88		$ -				$ -	0,00	$ -	8,88	$ 813.638,88
	11	MOBILIARIO																		
		MOBILIARIO URBANO																		
10087	11.001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	1,00	$ 1.633.465,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10074	11.002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11.003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11.004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11.005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11.006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11.007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11.008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	1,00	$ 4.101.354,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14665	11.009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11.010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	1,00	$ 5.462.400,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14697	11.011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11.012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11.013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11.014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11.015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11.016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11.017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11.018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11.019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Caderas+tatami pierna Sissv al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11.029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11.030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11.031	Losa en concreto (Desm+sum+inst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11.032	Loseta banca concreto 21 MPA a 0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11.033	Desmonte + Retiroalambre de puas (Shilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11.034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12412	11.035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11.037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11.038	CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11.039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11.040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11.041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	SEÑALIZACIÓN																		
14678	12.001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12.002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	-2,00	-$ 941.602,00	3,00	$ 1.412.403,00		$ -				$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.412.403,00
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00		$ -				$ -	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00
	13	JUEGOS INFANTILES																		
15813	13.003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	21,86%			$ 103.008.649,00		$ 68.741.169,35		$ 34.267.479,65		$ -						$ -		$ 34.267.479,65

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2		$ 1.334,00	$ -	-40,00	-$ 53.360,00	40,00	$ 53.360,00		$ -				$ -	0,00	$ -	40,00	$ 53.360,00
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	-3,00	-$ 137.115,00	3,00	$ 137.115,00		$ -				$ -	0,00	$ -	3,00	$ 137.115,00
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 7	10909	Relleno rajon (mecanico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	-2,00	-$ 1.412.970,00	2,00	$ 1.412.970,00		$ -				$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.412.970,00
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m	ML		$ 353.537,00	$ -	-19,50	-$ 6.893.971,50	19,50	$ 6.893.971,50		$ -				$ -	0,00	$ -	19,50	$ 6.893.971,50
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	-10,00	-$ 2.862.420,00	10,00	$ 2.862.420,00		$ -				$ -	0,00	$ -	10,00	$ 2.862.420,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 **CODIGO PARQUE:** 08-096
VR. ADICIONES: **NOMBRE PAROUE:** UNIR 1 ETAPA I Y II
DIRECCION: CL 34A S 89 C 38

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 15	10301	CAJA DE INPECCCION. 60*60 H=1.00M **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi/a=0.20;e=0.15m\sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 22x80 cmc*2 caras suministro e instalacion)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-1,00	-$ 1.719.673,00	1,00	$ 1.719.673,00		$ -				$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.719.673,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	-51,00	-$ 43.077.609,00	51,00	$ 43.077.609,00		$ -				$ -	0,00	$ -	51,00	$ 43.077.609,00
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	-19,00	-$ 7.669.331,00	19,00	$ 7.669.331,00		$ -				$ -	0,00	$ -	19,00	$ 7.669.331,00
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Para11/2"Tub.Infer1/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 26	17856	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminis+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tuberia existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	-96,34	-$ 3.349.645,46	96,34	$ 3.349.645,46		$ -				$ -	0,00	$ -	96,34	$ 3.349.645,46
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha multiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogan pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	-1,00	-$ 58.374.894,00	1,00	$ 58.374.894,00		$ -			1,00	$ 58.374.894,00	1,00	$ 58.374.894,00	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3.10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	-1,00	-$ 71.073.155,00	1,00	$ 71.073.155,00		$ -			1,00	$ 71.073.155,00	1,00	$ 71.073.155,00	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalacion lueqos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 Gimnasio al aire libre Sum+Ins)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	-13,25	-$ 278.210,25	13,25	$ 278.210,25		$ -				$ -	0,00	$ -	13,25	$ 278.210,25
NP 52	10428	Bolardo metalico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Ang+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativa identifica. Escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 56	10865	Desmonte e instalac Sardinel prefabricado A-10 **	ML		$ 51.896,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 57	13489	Realce caja inspecc 60*60 mampost(5Hiladas) **	UN		$ 252.877,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 58	100607	Juego circuito 3 a 14 años Cap: 10 niños	UND		$ 86.478.945,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 59	16081	SardinelZarpa(a=0.8h=0.6;e=0.20m)2.500psiSin	ML		$ 277.060,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 60	11542	Baranda juegos infantiles M-81(2 Travesaños-2")sin viga-Incluye Excavac.+Dado concreto(Sum+Inst)	ML		$ 346.020,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 61	10703	CarcamoT-2 3000 psi+Rejilla Conc. Reforz. (canal)	ML		$ 437.335,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 196.902.354,21**		**$ 196.902.354,21**		**$ -**		**$ -**		**$ 129.448.049,00**		**$ 129.448.049,00**		**$ 67.454.305,21**
		COSTO TOTAL PARQUE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**-$ 128.161.184,86**		**$ 231.169.834,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 129.448.049,00**		**$ 129.448.049,00**		**$ 101.721.785,00**

EDNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S


ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	UNIR	CODIGO	08-096	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	NP42-16126	DESCRIPCION	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UNIDAD	JG	UBICACIÓN	







LOCALIZACION	DIMENSIONES			N ELEMENTOS	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
				1,00	1,00

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	1,00
TOTAL	1,00


ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	UNIR	CODIGO	08-096	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	NP44-16138	DESCRIPCION	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UNIDAD	JG	UBICACIÓN	





LOCALIZACION	DIMENSIONES			N ELEMENTOS	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
				1,00	1,00

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	1,00
TOTAL	1,00

ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No 827 (No Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 **CODIGO PARQUE:** 08-186
VR. ADICIONES: **NOMBRE PAROUE:** DESARROLLO CAMPO HERMOSO
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES																		
	1	**DEMOLICIONES**																		
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	1,00	$ 38.137,00		$ -	0,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+cargue+ret**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
	2	**DESMONTES Y RETIROS**																		
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte v retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	UND	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	1,00	$ 110.907,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	-20,00	-$ 169.340,00	21,00	$ 177.807,00		$ -					0,00	$ -	21,00	$ 177.807,00
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**																		
		EXCAVACIONES CON RETIRO																		
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	1,00	$ 75.470,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		RELLENOS																		
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	1,00	$ 160.535,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
	4	**ESTRUCTURA**																		
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA																		
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	1,00	$ 87.427,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS																		
13878	4,002	Junta de Dilatación sikaprof 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS																		
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	KG	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
	5	**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**																		
		PISOS																		
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ 78.046,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	-20,00	-$ 11.348.140,00	21,00	$ 11.915.547,00		$ -					0,00	$ -	21,00	$ 11.915.547,00
	6	**PINTURA**																		
		PINTURA INTERIORES																		
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES																		
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiole a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	-47,00	-$ 1.136.554,00	48,00	$ 1.160.736,00		$ -					0,00	$ -	48,00	$ 1.160.736,00
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	0,00	$ -	1,00	$ 614.160,00		$ -					0,00	$ -	1,00	$ 614.160,00
12801	6,009	Pintura cuerpo bajo(a 3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
	7	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**																		
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	1,00	$ 37.595,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
	8	**EXTERIORES**																		
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO																		
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+GeotextI	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN																		
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geoT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
	9	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**																		
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
	10	**CONFINAMIENTOS**																		
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	ML	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	1,00	$ 91.626,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
	11	**MOBILIARIO**																		
		MOBILIARIO URBANO																		
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	1,00	$ 1.633.465,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	1,00	$ 4.101.354,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	1,00	$ 5.462.400,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Caderatador pierna Sissv al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+sum+inst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA a 0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (Shilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
12412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO/DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
	12	**SEÑALIZACIÓN**																		
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	1,00	$ 470.801,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00		$ -					0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00
	13	**JUEGOS INFANTILES**																		
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	**21,86%**			$ 103.008.649,00		$ 88.553.949,00		$ 14.454.700,00		$ -						$ -		$ 14.454.700,00

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2		$ 1.334,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 7	10909	Relleno rajon (mecanico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Aereo Inoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	-197,81	-$ 14.463.075,96	197,81	$ 14.463.075,96		$ -					0,00	$ -	197,81	$ 14.463.075,96
NP 11	12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-80 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m	ML		$ 353.537,00	$ -	-48,00	-$ 16.969.776,00	48,00	$ 16.969.776,00		$ -					0,00	$ -	48,00	$ 16.969.776,00
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 CODIGO PARQUE: 08-186
VR. ADICIONES: NOMBRE PAROUE: DESARROLLO CAMPO HERMOSO
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 15	10301	CAJA DE INPECCCION. 60*60 H=1.00M **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi/a=0.20;e=0.15m\sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 22x80 cmc*2 caras suministro e instalacion)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-1,00	-$ 1.719.673,00	1,00	$ 1.719.673,00		$ -					0,00	$ -	1,00	$ 1.719.673,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	-6,85	-$ 2.764.995,65	6,85	$ 2.764.995,65		$ -					0,00	$ -	6,85	$ 2.764.995,65
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Para11/2"Tub.Infer1/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 26	17856	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminis+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tuberia existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha multiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogan pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3.10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	-1,00	-$ 71.073.155,00	1,00	$ 71.073.155,00		$ -			1,00	$ 71.073.155,00	1,00	$ 71.073.155,00	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalacion lueqos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 Gimnasio al aire libre Sum+Ins)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metalico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Ang+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativa identifica. Escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 56	10865	Desmonte e instalac Sardinel prefabricado A-10 **	ML		$ 51.896,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 57	13489	Realce caja inspecc 60*60 mampost(5Hiladas) **	UN		$ 252.877,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 58	100607	Juego circuito 3 a 14 años Cap: 10 niños	UND		$ 86.478.945,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 59	16081	SardinelZarpa(a=0.8h=0.6;e=0.20m)2.500psiSin	ML		$ 277.060,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 60	11542	Baranda juegos infantiles M-81(2 Travesaños-2")sin viga-Incluye Excavac.+Dado concreto(Sum+Inst)	ML		$ 346.020,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
NP 61	10703	CarcamoT-2 3000 psi+Rejilla Conc. Reforz. (canal)	ML		$ 437.335,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 106.990.675,61**		**$ 106.990.675,61**		**$ -**		**$ -**		**$ 71.073.155,00**		**$ 71.073.155,00**		**$ 35.917.520,61**
		COSTO TOTAL PARQUE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**-$ 18.436.726,61**		**$ 121.445.376,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 71.073.155,00**		**$ 71.073.155,00**		**$ 50.372.221,00**

EDNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	DESARROLLO CAMPO HERMOSO	CODIGO	08-186	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	NP44-16138	DESCRIPCION	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UNIDAD	JG	UBICACIÓN	





LOCALIZACION	DIMENSIONES			N ELEMENTOS	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
ZONA JUEGOS				1,00	1,00

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	1,00
TOTAL	1,00

ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 CODIGO PARQUE: 08-620
VR. ADICIONES: NOMBRE PAROUE: SANTA CATALINA
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES																		
	1	DEMOLICIONES																		
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	-503,00	-$ 19.182.911,00	504,00	$ 19.221.048,00	0,00	$ -			504,00	$ 19.221.048,00	504,00	$ 19.221.048,00	0,00	$ -
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+cargue+ret**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
	2	DESMONTES Y RETIROS																		
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte v retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	UND	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases v retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	1,00	$ 110.907,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
	3	EXCAVACIONES Y RELLENOS																		
		EXCAVACIONES CON RETIRO																		
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	-251,00	-$ 18.942.970,00	252,00	$ 19.018.440,00		$ -			151,74	$ 11.451.817,80	151,74	$ 11.451.817,80	100,26	$ 7.566.622,20
		RELLENOS																		
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	-99,80	-$ 16.021.393,00	100,80	$ 16.181.928,00		$ -					0,00	$ -	100,80	$ 16.181.928,00
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
	4	ESTRUCTURA																		
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA																		
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	1,00	$ 87.427,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS																		
13878	4,002	Junta de Dilatación sikaprof 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS																		
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	KG	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
	5	PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA																		
		PISOS																		
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ 78.046,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	1,00	$ 567.407,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
	6	PINTURA																		
		PINTURA INTERIORES																		
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES																		
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiole a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	1,00	$ 24.182,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura aviso gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
	7	EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN																		
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	1,00	$ 37.595,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
	8	EXTERIORES																		
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO																		
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	-54,20	-$ 11.255.768,20	55,20	$ 11.463.439,20		$ -					0,00	$ -	55,20	$ 11.463.439,20
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN																		
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geoT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
	9	CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO																		
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	-429,56	-$ 24.995.666,84	430,56	$ 25.053.855,84		$ -					0,00	$ -	430,56	$ 25.053.855,84
	10	CONFINAMIENTOS																		
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	ML	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	-90,20	-$ 8.264.665,20	91,20	$ 8.356.291,20		$ -					0,00	$ -	91,20	$ 8.356.291,20
	11	MOBILIARIO																		
		MOBILIARIO URBANO																		
10087	11.001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	-34,00	-$ 55.537.810,00	35,00	$ 57.171.275,00		$ -					0,00	$ -	35,00	$ 57.171.275,00
10074	11.002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11.003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11.004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11.005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11.006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11.007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11.008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	-1,00	-$ 4.101.354,00	2,00	$ 8.202.708,00		$ -					0,00	$ -	2,00	$ 8.202.708,00
14665	11.009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11.010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	-0,50	-$ 2.731.200,00	1,50	$ 8.193.600,00		$ -					0,00	$ -	1,50	$ 8.193.600,00
14697	11.011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11.012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11.013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11.014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11.015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11.016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11.017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11.018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11.019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Caderitabarra pierna Sissv al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11.029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11.030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11.031	Losa en concreto (Desm+sum+inst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11.032	Loseta banca concreto 21 MPA a 0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11.033	Desmonte + Retiroalambre de puas (Shilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11.034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
12412	11.035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11.037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11.038	CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11.039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11.040	ACOPLE COMPLETO/DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11.041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
	12	SEÑALIZACIÓN																		
14678	12.001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12.002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	1,00	$ 470.801,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	1,00	$ 586.450,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
	13	JUEGOS INFANTILES																		
15813	13.003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	21,86%			$ 103.008.649,00		-$ 69.853.936,24		$ 172.862.585,24		$ -		$ -		$ 30.672.865,80		$ 30.672.865,80		$ 142.189.719,44

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2		$ 1.334,00	$ -	-504,00	-$ 672.336,00	504,00	$ 672.336,00		$ -			504,00	$ 672.336,00	504,00	$ 672.336,00	0,00	$ -
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	-541,44	-$ 4.225.939,20	541,44	$ 4.225.939,20		$ -			541,44	$ 4.225.939,20	541,44	$ 4.225.939,20	0,00	$ -
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	-100,80	-$ 19.047.168,00	100,80	$ 19.047.168,00		$ -			100,80	$ 19.047.168,00	100,80	$ 19.047.168,00	0,00	$ -
NP 7	10909	Relleno rajon (mecanico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	-430,56	-$ 33.885.502,56	430,56	$ 33.885.502,56		$ -				$ -	0,00	$ -	430,56	$ 33.885.502,56
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m	ML		$ 353.537,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 CODIGO PARQUE: 08-620
VR. ADICIONES: NOMBRE PAROUE: SANTA CATALINA
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

			CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACTA N2		ACTA N3		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 15	10301	CAJA DE INPECCCION. 60*60 H=1.00M **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi/a=0.20;e=0.15m\sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 22x80 cmc*2 caras suministro e instalacion)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Para11/2"Tub.Infer1/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 26	17856	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminis+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tuberia existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	-50,00	-$ 326.250,00	50,00	$ 326.250,00		$ -				$ -	0,00	$ -	50,00	$ 326.250,00
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha multiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	-1,00	-$ 375.958,00	1,00	$ 375.958,00		$ -				$ -	0,00	$ -	1,00	$ 375.958,00
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogan pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-IncluyenteNiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3.10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	-503,10	-$ 12.829.553,10	503,10	$ 12.829.553,10		$ -			503,10	$ 12.829.553,10	503,10	$ 12.829.553,10	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalacion juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 Gimnasio al aire libre Sum+Inst	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metalico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Ang+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00		0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativa identifica. Escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00	$ -	-2,00	-$ 2.651.290,00	2,00	$ 2.651.290,00		$ -				$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.651.290,00
NP 56	10865	Desmonte e instalac Sardinel prefabricado A-10 **	ML		$ 51.896,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 57	13489	Realce caja inspecc 60*60 mampost(5Hiladas) **	UN		$ 252.877,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 58	100607	Juego circuito 3 a 14 años Cap: 10 niños	UND		$ 86.478.945,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 59	16081	SardinelZarpa(a=0.8h=0.6;e=0.20m)2.500psiSin	ML		$ 277.060,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 60	11542	Baranda juegos infantiles M-81(2 Travesaños-2")sin viga-Incluye Excavac.+Dado concreto(Sum+Inst)	ML		$ 346.020,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 61	10703	CarcamoT-2 3000 psi+Rejilla Conc. Reforz. (canal)	ML		$ 437.335,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 74.013.996,86**		**$ 74.013.996,86**		**$ -**		**$ -**		**$ 36.774.996,30**		**$ 36.774.996,30**		**$ 37.239.000,56**
		COSTO TOTAL PARQUE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**-$ 143.867.933,10**		**$ 246.876.582,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 67.447.862,00**		**$ 67.447.862,00**		**$ 179.428.720,00**

EDNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO BURRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S


ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	SANTA CATALINA	CODIGO	08-620	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	10208	DESCRIPCION	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)









UNIDAD	M2	UBICACIÓN			
LOCALIZACION	DIMENSIONES			N ELEMENTOS	Medida Total
	LARGO	ANCHO	AREA		
CANTIDAD EJECUTADA	28,10	18,00	505,80		505,80
COBRO CTE 3					504,00
PENDIENTE CTE 4					1,80

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN: EN LA MEMORIA DE CALCULO PRESENTADA. ESPECIFICAMOS EL AREA TOTAL INTERVENIDA. ACLARAMOS LA CANTIDAD COBRADA EN EL CORTE 3 Y EL AREA FALTANTE QUE SE COBRARIA EN EL CORTE 4

Subtotal	504,00
TOTAL	504,00


ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	SANTA CATALINA	CODIGO	08-620	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	13195	DESCRIPCION	Excavacion manual con retiro suelo blando	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	







LOCALIZACION	DIMENSIONES			ESPESOR	Medida Total
	LARGO	ANCHO	AREA		
CANCHA	28,10	18,00	505,80	0,30	151,74

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN:

Subtotal	151,74
TOTAL	151,74


ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	SANTA CATALINA	CODIGO	08-620	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	NP1-12506	DESCRIPCION	Compactación fondo de excavación con equipos livia	UNIDAD	M2	UBICACIÓN			
				LOCALIZACION	DIMENSIONES			N ELEMENTOS	Medida Total
					LARGO	ANCHO	AREA		
				CANTIDAD EJECUTADA	28,10	18,00	505,80		505,80
				COBRO CTE 3					504,00
				PENDIENTE CTE 4					1,80





LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN: EN LA MEMORIA DE CALCULO PRESENTADA. ESPECIFICAMOS EL AREA TOTAL INTERVENIDA. ACLARAMOS LA CANTIDAD COBRADA EN EL CORTE 3 Y EL AREA FALTANTE QUE SE COBRARIA EN EL CORTE 4

Subtotal	504,00
TOTAL	504,00


ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	SANTA CATALINA	CODIGO	08-620	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	NP5-13751	DESCRIPCION	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**	UNIDAD	M2	UBICACIÓN			
				LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	AREA	N ELEMENTOS	Medida Total
				CANTIDAD EJECUTADA	28,10	18,00	505,80		505,80
							37,52		37,52
									543,32
				COBRO CTE 3					541,44
				PENDIENTE CTE4					1,88



AREA GEOTEXTIL 505,80
AREA ALETA 37,52 AREA TOTAL

Geometry
Elevation 0
Area 37.52



LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN: EN LA MEMORIA DE CALCULO PRESENTADA. ESPECIFICAMOS EL AREA TOTAL INTERVENIDA. ACLARAMOS LA CANTIDAD COBRADA EN EL CORTE 3 Y EL AREA FALTANTE QUE SE COBRARIA EN EL CORTE 4

Subtotal	541,44
TOTAL	541,44


ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	NIT O C.C.	901.665.839-1	CONTRATO	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	SANTA CATALINA	CODIGO	08-620	LOCALIDAD	KENNEDY

COD	NP6-19249	DESCRIPCION	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	UNIDAD	M3	UBICACIÓN







LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	AREA	ESPESOR	N ELEMENTOS	Medida Total
CANTIDAD EJECUTADA	28,10	18,00	505,80	0,20		101,16
			,			
COBRO CTE 3						100,80
PENDIENTE CTE4						0,36

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN: EN LA MEMORIA DE CALCULO PRESENTADA. ESPECIFICAMOS EL AREA TOTAL INTERVENIDA. ACLARAMOS LA CANTIDAD COBRADA EN EL CORTE 3 Y EL AREA FALTANTE QUE SE COBRARIA EN EL CORTE 4

Subtotal	100,80
TOTAL	100,80


ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

CONSORCIO PARQUES EDC 2023	MEMORIAS DE CALCULO						BOGOTÁ
NIT: 901.665.839-1	PÁGINA	1	DE	1	FECHA	14/07/2023	

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".**				
INTERVENTOR	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901.463.604-3	**CONTRATO**	CIN-819-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES EDC 2023	**NIT O C.C.**	901.665.839-1	**CONTRATO**	COP-827-2022
ZONA DE INTERVENCION	SANTA CATALINA	**CODIGO**	08-620	**LOCALIDAD**	KENNEDY

COD	NP45-11712	**DESCRIPCION**	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	**UNIDAD**	**M3**	**UBICACIÓN**





LOCALIZACION	DIMENSIONES				N ELEMENTOS	Medida Total
	LARGO	ANCHO	AREA	ESPESOR		
CANTIDAD EJECUTADA	28,10	17,97	504,90			504,90
COBRO CTE 3						503,10
PENDIENTE CTE 4						1,80

LOCALIZACIÓN GENERAL



OBSERVACIÓN: EN LA MEMORIA DE CALCULO PRESENTADA. ESPECIFICAMOS EL AREA TOTAL INTERVENIDA. ACLARAMOS LA CANTIDAD COBRADA EN EL CORTE 3 Y EL AREA FALTANTE QUE SE COBRARIA EN EL CORTE 4

Subtotal	503,10
TOTAL	**503,10**

ING. ALFREDO CALLEJAS VALLEJO
TP. 25202-10793 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. JOSE ORLANDO PEÑA
TP. 25202-333918
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

ANEXO 8. POLIZA DE SEGUROS CUMPLIMIENTO ESTATAL OBRA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Sexta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2021
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en AméricaLatina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
8950668221

PÓLIZA No: 895 - 47 - 994000007333 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA** COD. AGENCIA: 895 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	28	12	2022
FECHA DE IMPRESIÓN	28	12	2022

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO PARQUES EDC 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.665.839-4**

DIRECCIÓN: AV CL 24 51 40 OF 316 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6014672734

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

BENEFICIARIO: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	23/12/2022	23/11/2023	778,707,183.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	23/12/2022	23/07/2026	129,784,530.50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	519,138,122.00
CALIDAD DEL BIEN	23/12/2022	23/07/2025	259,569,061.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901154986 - ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PRO - PART: 80.00%
NIT 900351236 - ESTUDIOS E INGENIERIAS S.A.S. - PART: 20.00%

BENEFICIARIOS
NIT 899999061 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *1,687,198,896.50	$ ********6,136,639	$****15,000.00	$ ****1,168,811	$ ********7,320,451

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERSI	6141	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000895066822

Egna R. Sandoval P.

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

C6D125780909F47C5D

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA COD. AGENCIA: 895 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000007333** ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO PARQUES EDC 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.665.839-4**

ASEGURADO: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

BENEFICIARIO: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,ESTABILIDAD DE LA OBRA, LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA COP-827-2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INV-040 “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE TRES AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
8950668221

PÓLIZA No: 895 - 47 - 994000007333 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA** COD. AGENCIA: 895 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	01	03	2023

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	01	03	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO PARQUES EDC 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.665.839-4**

DIRECCIÓN: AV CL 24 51 40 OF 316 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6014672734

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

BENEFICIARIO: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	15/02/2023	15/01/2024	778,707,183.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	15/02/2023	15/09/2026	129,784,530.50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	519,138,122.00
CALIDAD DEL BIEN	15/02/2023	15/09/2025	259,569,061.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901154986 - ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PRO - PART: 80.00%
NIT 900351236 - ESTUDIOS E INGENIERIAS S.A.S. - PART: 20.00%

BENEFICIARIOS
NIT 899999061 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *1,687,198,896.50	$ **********0	$*******0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERSI	6141	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000895066822

Egna R. Sandoval P.
FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C6D125780908F57C5F

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Dirección:** Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA COD. AGENCIA: 895 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000007333** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO PARQUES EDC 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.665.839-4**

ASEGURADO: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

BENEFICIARIO: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,ESTABILIDAD DE LA OBRA, LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA COP-827-2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INV-040 “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE TRES AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 15/02/2023 SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE POLIZA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICACION ALGUNA

CLIENTE

ANEXO 9 POLIZA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL OBRA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2022
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
8950668247

PÓLIZA No: 895 -74 - 994000004470 **ANEXO:1**

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA** COD. AGE: 895 RAMO: 74 PAP:

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS		DIA	MES	AÑO
VIGENCIA DE LA PÓLIZA	01	01	2023	23:59		23	07	2023	23:59	203		23	01	2023
	FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				A LAS		VIGENCIA HASTA			FECHA DE IMPRESIÓN

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO MODIFICACION

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
VIGENCIA DEL ANEXO	01	01	2023	23:59		23	07	2023	23:59	203
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **CONSORCIO PARQUES EDC 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.665.839-4**

DIRECCIÓN: AV CL 24 51 40 OF 316 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6014672734

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CONSORCIO PARQUES EDC 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.665.839-4**

DIRECCIÓN: AV CL 24 51 40 OF 316 CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL** TELÉFONO: 6014672734

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSORCIO PARQUES EDC 2023 NIT : 901665839

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

DIRECCION: DONDE SE EJECUTE LA OBRA

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 464,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	464,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	464,000,000.00		
	RCE PATRONAL	464,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	464,000,000.00		
	GASTOS MEDICOS	464,000,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	464,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 10.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

*** POLIZA CORRELATIVA DE CUMPLIMIENTO No.994000007333 ***.

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO COP-827-2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INV-040 - CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY

ASEGURADOS; CONSORCIO PARQUES EDC 2023 Y/O FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****64,000,000.00	$ **********71,189	$********0.00	$ *******13,526	$ **********84,715

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERSI	6141	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000895066824

Egna R. Sandoval P.
FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

C6D125780908FE7E5C

CLIENTE

CARACOSTA 0

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Dirección:** Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA COD. AGENCIA: 895 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000004470** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO PARQUES EDC 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.665.839-4**

ASEGURADO: **CONSORCIO PARQUES EDC 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.665.839-4**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

BENEFICIARIOS, TERCEROS AFECTADOS Y/O FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

AMPAROS ADICIONALES

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE

EXTRAPATRIMONIAL

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN SMMLV AÑO 2023, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICACION ALGUNA

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2022
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
8950668247

PÓLIZA No: 895 -74 - 994000004470 ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA** COD. AGE: 895 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
01 / 03 / 2023	15 / 02 / 2023 / 23:59	15 / 09 / 2023 / 23:59	212	01 / 03 / 2023

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION

VIGENCIA DEL ANEXO	DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	DIAS
	15 / 02 / 2023 / 23:59	15 / 09 / 2023 / 23:59	212

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **CONSORCIO PARQUES EDC 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.665.839-4**
DIRECCIÓN: AV CL 24 51 40 OF 316 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6014672734

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CONSORCIO PARQUES EDC 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.665.839-4**
DIRECCIÓN: AV CL 24 51 40 OF 316 CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL** TELÉFONO: 6014672734
BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSORCIO PARQUES EDC 2023 NIT : 901665839

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

DIRECCION: DONDE SE EJECUTE LA OBRA

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 464,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	464,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	464,000,000.00		
	RCE PATRONAL	464,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	464,000,000.00		
	GASTOS MEDICOS	464,000,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	464,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 10.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

*** POLIZA CORRELATIVA DE CUMPLIMIENTO No.994000007333 ***.

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO COP-827-2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INV-040 - CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY

ASEGURADOS; CONSORCIO PARQUES EDC 2023 Y/O FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*******0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERSI	6141	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Egna R. Sandoval P.

FIRMA ASEGURADOR **FIRMA TOMADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000895066824

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

C6D125780908F57C5D CLIENTE CARACOSTA 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Dirección:** Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA COD. AGENCIA: 895 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000004470** ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO PARQUES EDC 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.665.839-4**

ASEGURADO: **CONSORCIO PARQUES EDC 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.665.839-4**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

BENEFICIARIOS, TERCEROS AFECTADOS Y/O FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

AMPAROS ADICIONALES

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE

EXTRAPATRIMONIAL

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN SMMLV AÑO 2023, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 15/02/2023 SE ACLARA QUE LA FECHA INICIAL DE LA PRESENTE POLIZA ES A PARTIR DEL 15/02/2023 HASTA EL 15/09/2023

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 15/02/2023,. SE ACLARAN LA VIGENCIA INICIAL DE LA PRESENTE POLIZA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICACION ALGUNA

CLIENTE

ANEXO 10 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL INTERVENTORÍA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101170455	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	12	2022	23	12	2022	00:00	22	07	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS	NIT: 901.463.604-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 45 A NRO. 51 - 47	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7530396

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 19 SUR NRO. 69 C - 17	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4481400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE REALIZAR LA INTERVENTORIA TENICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. FDLK-LP-017-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY. SEGUN CONTRATO DE INTERVENTORIA CIN NO. 819 DE 2022.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/12/2022	22/01/2024	$96,242,559.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/12/2022	22/07/2026	$16,040,426.50
CALIDAD DEL SERVICIO	23/12/2022	22/12/2025	$96,242,559.00

ACLARACIONES

LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS ES DE TRES (03) ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,077,318.00	$ ******20,000.00	$ *****208,490.00	$ *********1,305,809.00	$ ******208,525,544.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8385	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101170455

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101170455	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	12	2022	23	12	2022	00:00	22	07	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS		NIT: 901.463.604-3
DIRECCIÓN: CL 45 A NRO. 51 - 47	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7530396

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 19 SUR NRO. 69 C - 17	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	4481400

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101170455

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101170455, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 23 días del mes de DICIEMBRE de 2022

14-44-101170455

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101170455	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	02	2023	15	02	2023	00:00	14	09	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS	NIT: 901.463.604-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 45 A NRO. 51 - 47	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7530396

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 19 SUR NRO. 69 C - 17	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4481400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE REALIZAR LA INTERVENTORIA TENICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. FDLK-LP-017-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY. SEGUN CONTRATO DE INTERVENTORIA CIN NO. 819 DE 2022.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/02/2023	16/03/2024	$96,242,559.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/02/2023	14/09/2026	$16,040,426.50	
CALIDAD DEL SERVICIO	15/02/2023	14/02/2026	$96,242,559.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS QUEDANTO TAL Y COMO REGISTRA, DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,077,318.00	$ ******20,000.00	$ *****208,490.00	$ *********1,305,809.00	$ ******208,525,544.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8385	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101170455

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101170455	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	02	2023	15	02	2023	00:00	14	09	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS		NIT: 901.463.604-3	
DIRECCIÓN: CL 45 A NRO. 51 - 47	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO:	7530396

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY		NIT: 899.999.061-9	
DIRECCIÓN: CL 19 SUR NRO. 69 C - 17	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	4481400

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101170455

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF008305A 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101170455, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 23 días del mes de FEBRERO de 2023

14-44-101170455

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

ANEXO 11. BITACORA DE OBRA

OB 827 de 2022

Banco 08.012

ALOHA (antes Marsella)

CONTRATO DE OBRA: 827 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY"

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES EDC 2023
INTERVENTORIA CABA SAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CIV-819-2023
PARQUE ALAMOS (ANTES MONTECLARO) COD: 05-012
DIRECCION

REGISTRO DE FIRMAS

DIRECCION DE INTERVENTORIA DIRECTOR OBRA
ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO ARQ. ALFREDO CABALLERO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE OBRA
ING. ALFREDO COLLAZOS ING. JOSE J. PEÑA

RESIDENTE SST INTERVENTORIA RESIDENTE SST CONTRATISTA
ING. IVONNE PEÑA

RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA
PROF. YECIKA ARANGO

RESIDENTE AMBIENTAL INTERV. RESIDENTE AMBIENTAL C.

MIERCOLES 14 DE JUNIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR SST, 1 ALMACENERO, 1 OFICIAL, 4 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBADA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 VIBROCOMPACTADOR LISO, 1 PULIDORA HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  ASEO DE AREA, APOYO EN INSTALACIÓN DE BORDILLO A 90 EN SECCIÓN CURVA Y RECIBO DE MATERIALES

JUEVES 15 DE JUNIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OFICIAL, 4 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  SOLEADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 VIBROCOMPACTADOR, 1 PULIDORA, HERRAMIENTA MENOR, 1 MINICARGADOR
- ACTIVIDADES:
  LOCALIZACIÓN DE BORDILLO CURVO EN SECCIÓN DE CALZADA DE CALLE 84, APOYO EN INSTALACIÓN DE BORDILLO DE SECCIÓN CURVA Y RECIBO

DE MATERIALES

Viernes 16 de julio de 2013

- Personal de obra:
  1 Maestro residente, 1 Ingeniero SST, 1 oficial, 4 ayudantes
- Personal de interventoría:
  1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero
- Clima
  Soleado
- Herramientas y equipo:
  1 vibrocompactador (PT), 1 palustre
  Herramiento menor
- Actividades:
  Uso obligatorio de Back Caps
  de Jerome SST, Avance
  de excavación de Bancada de
  Sección central y Jet y Anclaje
  de materiales

Sábado 17 de julio de 2013

- Personal de obra:
  1 Maestro residente, 1 Ingeniero, 1 SST, 1 oficial, 4 ayudantes
- Personal de interventoría:
  1 Ingeniero residente, 1 Inspector
- Clima:
  Soleado
- Herramientas menor
- Actividades
  Avance de excavación de Bancada de Sección central y pase de Concreto en la Media de la Sección de

[illegible] de los servicios de
[illegible] que [illegible]
de la [illegible] de [illegible]
[illegible] que [illegible] de observación
[illegible] [illegible]
Siendo este su.
1= 96,1 %.
2: 96, 9%.
3 97, 9%.
Siendo otro su
1. 96%.
2: 97, 4%.
3: 97, 4%.

Lunes 19 de Junio de 2023
[illegible] no [illegible]

Martes 20 de Junio de 2023
• Personal de obra:
1 [illegible], 1 [illegible]
1 [illegible], 1 [illegible], 4 [illegible]
• Personal de [illegible]:
1 [illegible], 1 [illegible]
• Lluvia:
Soleado
• Temperatura Media
• Actividades:
[illegible] de [illegible] a su
siendo [illegible] y [illegible] de
[illegible]

MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 MAESTRO MAYOR, 1 ESPECIALISTA SST, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 MAESTRO MAYOR, 1 ESPECIALISTA
- CLIMA:
  SOLEADO
- HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  VISITA DE OBRA EN COMPAÑÍA DE LA INTERVENTORÍA, MEDICIÓN DE ÁREAS DE PISO, MURO DE CONCRETO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

JUEVES 22 DE JUNIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 MAESTRO MAYOR, 1 ESPECIALISTA SST, 1 OFICIAL, 1 BASE, 3 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 MAESTRO MAYOR, 1 ESPECIALISTA
- CLIMA:
  SOLEADO
- HERRAMIENTA MENOR Y PARA
- ACTIVIDADES:
  VISITA DE OBRA EN COMPAÑÍA DE LA INTERVENTORÍA, MEDICIÓN DE ÁREAS DE PISO, MURO DE CONCRETO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

MARTES 23 DE JUNIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA
  1 MAESTRO MAYOR, 1 ESPECIALISTA SST 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:

1 Auxiliar Radiología, 1 Vigilancia

- Lima:
  Salcedo
- Actividades:
  Vigilancia de áreas en sede central y traslado de materiales

Sábado 24 de junio de 2023

- Personal de obra:
  1 Operario Radiología, 1 Vigilancia, 1 SST, 1 Jefe Cal, 3 ayudantes
- Personal de Mantenimiento:
  1 Operario Radiología, 1 Vigilancia
- Lima:
  Salcedo:
- Mantenimiento Mixto y ayudantía, para
- Actividades
  Vigilancia de áreas de radiología en sede central y apoyo en traslado

Lunes 26 de junio de 2023

- Personal de obra:
  1 Operario Radiología, 1 Vigilancia
  1 SST, 1 Jefe Cal, 3 ayudantes
- Personal de Mantenimiento:
  1 Operario Radiología, 1 Vigilancia
- Lima
  Salcedo
- Mantenimiento Mixto y ayudantía y (para) toma
- Actividades
  Vigilancia de áreas de radiología en sede central

se realiza aseo y limpieza de las cajas de paso eléctricas del sendero central y retiro de madera y basura

26/06/2023

Interventoría solicita, incrementar el rendimiento con la instalación de adoquín de orilla e igualmente ir rematando tramos de andén para dibujar espacios dado que la comunidad esta solicitando celeridad en las actividades.

lo anterior debido agua a la fecha, queda (1) un mes para su entrega a la comunidad.

MARTES 27 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 SST, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  SOLEADO
- HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:
  1 PLANA, 1 PULIDORA, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  INSTALACIÓN DE ADOQUÍN DE ANDÉN Y SENDERO CENTRAL POR COSTADO ORIENTAL, ASEO Y RETIRO DE CAJAS DE PASO ELÉCTRICAS

MIERCOLES 28 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR

1 SST, 1 OF. CIVIL, 3 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  SOLEADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 PALA, 1 PULIDORA, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  TRASLADO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE ACERO EN SITIO CENTRAL CASETA SANITARIA

JUEVES 29 DE JUNIO DE 2023
- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 SST, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  SOLEADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 PALA, HERRAMIENTA MENOR, PULIDORA
- ACTIVIDADES:
  CORTE E INSTALACIÓN DE PIETAS EN SITIO CENTRAL

VIERNES 30 DE JUNIO DE 2023
- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 SST, 1 OFICIAL 4 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  SOLEADO

- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  4 PALA, 1 PULIDORA, HERRAMIENTA MENOR,
- ACTIVIDADES:
  PERFILADO DE TALUDES DE JARDINERA CENTRAL, TRASLADO DE MATERIALES Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE ADOQUÍN

SABADO 21 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 MAESTRO RESIDENTE, 1 INSPECTOR SST, 1 OFICIAL, 4 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA
  SOLEADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 PULIDORA, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80 EN JARDINERA SUR CENTRAL, NIVELACIÓN DE LECHO, PERFILADO DE TALUDES, E INSTALACIÓN DE PLACAS DE ADOQUÍN

LUNES 23 DE JULIO DE 2023

- DIA FESTIVO NO LABORABLE

MARTES 24 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:

1 MUEBLE ARCHIVERO, 1 MESA
- LIMA:
  MAÑANA NUBLADA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 PALANA, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  INSTALACIÓN DE BIBLIOTECA AÉREA EN SEDE DE CENTRAL Y PISTAS DE ADAPTACIÓN EN SEDE NORTE CENTRAL

MIEMBROS DE LA SUB DE TURNO
- PERSONAL DE OBRA:
  1 MUEBLE ARCHIVERO, 1 MESA
  1 SUB, 1 OFICIAL, 4 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERNACIONAL:
  1 MUEBLE ARCHIVERO, 1 MESA
- LIMA
  MAÑANA NUBLADA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  INSTALACIÓN DE BIBLIOTECA AÉREA EN SEDE SUR OCCIDENTAL, CONFIGURACIÓN DE ESTACIÓN DE BIBLIOTECA AÉREA EN SEDE CENTRAL FUNCIÓN DE CURSO EN SEDE NORTE Y MANTENIMIENTO DE SEDE NOR OCCIDENTAL

JUEVES 06 DE JULIO DE 2023.
- PERSONAL DE OBRA:
  1 MUEBLE ARCHIVERO, 1 MESA
  1 SUB, 1 OFICIAL 4 AYUDANTES.

- PERSONAL DE INTERVENCIÓN:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO
  1 PULIDORA, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  FUNDIDA DE ANDÉN EN SECTOR CENTRAL COSTADO ORIENTAL, TRASIEGO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN DE ATRAQUE DE BORDILLO EN SECTOR CENTRAL Y PARAMENTO EN SECTOR NOROCCIDENTAL

VIERNES 07 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OFICIAL, 4 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADA; TARDE CON FUERTE LLUVIA ENTRE LAS 2:15 A LAS 3:00 PM.
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 ARISTRADA, 1 PULIDORA, HERRAMIENTA MENOR, 1 PUNTO ELÉCTRICO
- ACTIVIDADES:
  INSTALACIÓN DE PARTE DE MALLA, CONFORMADO DE PISO PARA INSTALACIÓN DE ANDÉN EN SECTOR SUROCCIDENTAL Y TRASIEGO DE MATERIALES.

SABADO 08 DE JULIO DE 2017

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OFICIAL, 4 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORIA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADA CON FUERTES LLUVIAS ENTRE LAS 10:55 A LAS 11:03 AM
- HERRAMIENTA Y EQUIPO
  1 PULIDORA, 1 ROTOMARTILLO, HERRAMIENTA MENOR, 1 PLANTA ELECT.
- ACTIVIDADES:
  INSTALACIÓN DE MADERA, CORTE MADERA DE PISO PARA INSTALACIÓN, PRESTAMO DE SEÑORES LENTINO Y TRASLADO DE MATERIALES

LUNES 10 DE JULIO DE 2017

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR SST, 2 OFICIALES, 4 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORIA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADA CON LLUVIAS FUERTES ENTRE LAS 10:10 AM Y 10:35 AM; TARDE NUBLADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO
  1 ROTOMARTILLO, 1 PULIDORA, 1 PLANTA ELÉCTRICA HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  INSTALACIÓN DE MADERA EN SEÑ-

DEBO MANTENER SU CONTRATO,
REEMBOLSARLE DE MANERA EN
SEÑORITA NUTE Y CONTINUE E
INSTANCIAS DE PAGO ADJUNTO EN ANEXO
EN SEÑORITA SU ACCIONISTA

MARTES 11 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR,
  1 SST, 2 OFICIALES, 4 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA: NUBLADO CON LLOVIZNAS LEVES
  AISLADAS Y POCAS SOLEADAS
- INSTRUMENTOS Y EQUIPO:
  PLANTA ELÉCTRICA, 1 PULIDORA, 1
  APISONADOR, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  TRASLADO DE MATERIAL, INSTA-
  LACIÓN DE PROTEÍN DE PARTICULA
  SEÑORITA SUR OESTE Y SUR ESTE
  Y FUNDIDA DE CUNETA, VILLOSA
  LA DE PENDIENTE DE LA AC-
  TILLA PRETENSADA EN CONTRA
  DEL COSTADO SUR ESTE DE LA
  CANCHA SUR

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR,
  1 SST, 2 OFICIALES, 4 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR

- CLIMA:
  MAÑANA Y TARDE NUBLADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 PULIDORA, PLANTA ELECTRICA,
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  TRABAJOS DE INSTALACION DE
  BANDILLA Y MODULOS DE BARRERA
  DE SEGURIDAD SAT ESTE, Y
  SAT OESTE, TENDIDO DE CABLES
  Y EMBOZALLADO DE CABLE INCLU-
  YENDO TRASLADOS DE MATERIAL

Dyp.

JUEVES 13 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 SST, 2 OFICIALES, 4 AYUDANTES
- PERSONAL DE SUBCONTRATISTA:
  1 SOLDADOR RESIDENTE, 1 SOLDADOR
- CLIMA:
  MAÑANA Y TARDE SOLEADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO
  HERRAMIENTA MENOR, 1 PULIDORA
- ACTIVIDADES:
  TRABAJOS DE SOLDADO, TRASLADO
  DE MATERIAL DESDE EL ACOPIO
  SUR ESTE, COLOCACION DE
  CABLE Y DESMONTE DE TUBERIA
  VIEJA

Dyp.

VIERNES 14 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 SST, 1 OFICIAL, 5 AYUDANTES

- PERSONAL DE INTERVENCIÓN:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 MAESTRO
- CLIMA:
  NUBLADO Y PRECIPITACIÓN CON FUERTES LLUVIAS, MAÑANA NUBLADO Y TARDE
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 PULIDORA, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  INSTALACIÓN DE TUBO Y CEPILLO EN DUCTO CONCRETO NOR OESTE EXCAVACIÓN DE SONDEOS DE EMPALME ENTRE CAMARA NORTE Y DUCTO EXISTENTE Y ENTRE CAMARA SUR Y DUCTO CENTRAL, ALTO Y RETIRO DE MATERIAL

SÁBADO 13 DE JULIO DE 2013

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR 1 SST, 1 OFICIAL, 1 MAESTRO DE OBRA, 5 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  NUBLADO CON FUERTES LLUVIAS, MAÑANA NUBLADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR, 1 PULIDORA, 1 ASPIRADORA
- ACTIVIDADES
  SE CONCLUYE EXCAVACIÓN DE SONDEOS DE EMPALME DE CAMARAS A DUCTOS EXISTENTES

Case 827 of 2022

Parque: Amazonas

Sector Oeste 08-273

CONTRATO DE OBRA 827 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS PARADAS VEHICULARES Y DE BOLARDOS PROTECTORES EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY"

CONTRATISTA: CONSORCIO PARADAS SDC 2022

INTERVENTORÍA: CABA INTERVENTORÍA S.A.S

CONTRATO INTERVENTORÍA: CIN - 814 - 2013

PROYECTO: 08-273 LAS AMERICAS SECTOR AV. GALAN.

DIRECCIÓN:

ACTA DE FIRMAS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIRECTOR DE OBRA

ARQ. ANDREA DEL RIVERO INGA ING. MARCOS GAMARRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA RESIDENTE OBRA

ING. ALFREDO CALLEJAS ING. JOSE PEÑA

RESIDENTE SST INTERVENTORÍA. RESIDENTE SST CONT.

ING. INGRID BÁEZ

RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA RESIDENTE SOCIAL CONT.

YESICA ACOSTA

- HERRAMIENTA
  1 DESARMADOR, 1 PALUSINA, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  EXCAVACIÓN BOMBILLO, LLENO COMPACTADO MATERIALES DE BASE

MIÉRCOLES 14 DE JUNIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR 1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADA, LLUVIAS FUERTES ENTRE LAS 12:30 A LA 1:30PM Y TARDE NUBLADA
- ACTIVIDADES
  NIVELACIÓN DE BASE GRANULAR Y COMPACTACIÓN DE LA MISMA

JUEVES 15 DE JUNIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR 1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA
  SOLEADO
- ACTIVIDADES
  EXCAVACIÓN DE BOMBILLO APU, RELLENO DE MATERIAL SOBRANTE

VIERNES 16 DE JUNIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADA
- ACTIVIDADES
  EXCAVACIÓN BOMBEO A PO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

SABADO 17 DE JUNIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA.
  SOLEADO
- FORMALETA MADERA
- ACTIVIDADES
  RETIRO MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, RETIRO Y PERFILES DE MATERIAL CONFINADO Y SOBRANTE DE EXCAVACIÓN

LUNES 19 DE JUNIO DE 2023
DIA FESTIVO NO LABORABLE

MARTES 20 DE JUNIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR

1 SST, 1 oficial, 2 ayudantes

- Personal de intervención:
  1 Médico pediatra, 1 Médico
- Clima:
  Salado
- Humanidad: Media
- Actividades:
  Atención en urgencias de Pediatría
  M-D3

Miércoles 14 de Julio de 2021

- Personal de OBM:
  1 Médico pediatra, 1 Médico
  1 SST, 1 oficial, 2 ayudantes
- Personal de intervención:
  1 Médico pediatra, 1 Médico
- Clima:
  Salado
- Humanidad Media
- Actividades:
  Atención en urgencias de Pediatría

Jueves 22 de Julio de 2021

- Personal de OBM
  1 Médico pediatra, 1 Médico
  1 SST, 1 oficial, 2 ayudantes
- 2 Personal de intervención:
  1 Médico pediatra, 1 Médico
  1 SST
- Clima:
  Salado
- Humanidad Media

- ACTIVIDADES:
  ENTREGA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD EN SITIOS DE ALTO

Lunes 23 de JULIO de 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 MAESTRO RESIDENTE, 1 MAESTRO, 1 S.S.T, 1 OFICIAL, 4 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 NUTRICIONISTA, 1 MAESTRO
- CLIMA:
  SOLEADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 BALANZA, 1 PUNTO ELECTRICO, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  MATERIALES DE BIOSEGURIDAD, TRANSPORTE DE MATERIALES, ENTREGA DE ALIMENTO A PAD DE TODA DE JUEGO INFANTIL

SABADO 24 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 MAESTRO RESIDENTE, 1 MAESTRO, 1 S.S.T, 1 OFICIAL, 4 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 MAESTRO RESIDENTE, 1 MAESTRO
- CLIMA:
  SOLEADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO
  1 MARTILLO, 1 BALANZA, 1 PUNTO ELECTRICO, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:

- [illegible] de [illegible] en [illegible], [illegible] de [illegible] de [illegible] y [illegible] de [illegible] de [illegible]

Jueves 29 de Junio de 2023

- Personal de obra:
  1 Maestro mayor, 1 albañil, 1 oficial, 4 ayudantes
- Personal de [illegible]
  1 [illegible], 1 [illegible]
- Clima:
  Soleado
- Herramientas y [illegible]
  1 [illegible], 1 [illegible], 1 [illegible], herramientas menores
- Actividades
  Completación de piso de [illegible] de loza, [illegible], [illegible] de [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible]

26/06/2023.

El avance de obra en la semana anterior no fue el esperado pues a la fecha ya debería estar fundida la placa con contrapiso y haber empezado instalación sanitaria.

Igualmente solicitamos información sobre el contenido del juego infantil cuando llegue, debido a que es importante.

Atte. Arq.

MARTES 27 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  SOLEADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 MINICARGADOR, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES
  PERFILADO DE SUELO DE BASE GRANULAR Y APIQUE DE PRUEBA

MIERCOLES 28 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST
  1 OFICIAL, 2 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA: X
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  SOLEADO
- HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  TRANSITO Y ACOPIO DE MATERIALES SOBRANTES E INSTALACIÓN DE LETRERO EN VALLA BATALLA TAMO DEL SENTIDO NORTE

JUEVES 29 DE JUNIO DE 2017

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  SOLEADO
- HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  DEMOLICIÓN DE PISO DE GRANO EN CONCRETO RETIRO E IZADA DE ESCOMBROS DEL SECTOR

VIERNES 30 DE JUNIO DE 2017

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  SOLEADO
- HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  EXCAVACIÓN DE SUELO DE ALCEO EN CUBETAS PARA LA INSTALACIÓN DE PANELES DE CERRAMIENTO M-83 EN PERIMETRO DE JUEGO INFANTIL, SE TENIA PROGRAMADO LA FUNDICIÓN DE LA PLACA DE LA ZONA INFANTIL PARA HOY PERO POR LA LLUVIA NO PUDO CUMPLIR CON EL DESARROLLO DEL CRONOGRAMA

SABADO 01 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORIA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  SOLEADO
- HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  EXCAVACIÓN DE SUELO DEL CONTADO SUT E INSTALACIÓN DE PANELES DE CERRAMIENTO M-83 DE PERIMETRO DE JUEGO INFANTIL

JUEVES 03 DE JULIO DE 2023 (FESTIVO)

MARTES 04 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OFICIAL, 1 MAESTRO DE OBRA, 4 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORIA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA CON LLOVIZNA HASTA LAS 7:45 AM, RESTO DE LA MAÑANA NUBLADO Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 PLANTA ELÉCTRICA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  VACIADO DE CONCRETO REFUERZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE PISO DE PLAN DE ZONA INFANTIL Y JARDINES DEL COSTADO NORTE

ESPECIFICACIÓN: DEL CONCRETO
2500 PSI 28 DÍAS +/- 4"

Atte.

MIÉRCOLES 25 DE JULIO DE 2017

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 SST, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADO Y TARDE SOLEADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 PLANTA ELÉCTRICA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  SE CONCLUYE EXCAVACIÓN, SE REALIZA COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL E INICIO DE LLENO COMPACTADO DE SUB BASE GRANULAR PARA DEL SENDERO SUR (TRAMO)

Atte.

JUEVES 06 DE JULIO DE 2017

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 SST, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES, 1 MAESTRO DE OBRA
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADO Y TARDE SOLEADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO
  1 APISONADOR, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:

LLENO COMPACTADO DE BASE GRANULAR DE PISO DE ESTADO (MAPA) COLOCADO SIN, INICIO DE INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80 E INSTALACIÓN DE CÉSPED

Vigente 27 de julio de 2013

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADA Y TARDE LOS FUERTES LLUVIAS ENTRE LAS 2:15 A LAS 3:00 PM.
- HERRAMIENTA Y EQUIPO
  HERRAMIENTA MENOR, 1 MEZCLADORA
- ACTIVIDADES
  LLENO COMPACTADO DE BASE GRANULAR DE ANDEN Y INSTALACIÓN DE BORDILLO A80

SABADO 08 DE JULIO DE 2013

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR SST, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADA LOS FUERTES LLUVIAS ENTRE LAS 12:30 A LAS 12:00 M.
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:

1 MASCARILLA, HERRAMIENTA MENOR

- ACTIVIDADES
  INSTALACIÓN DE BOMBILLO A 8 Y SE CONCLUYE HERRAMIENTA COMPLETO DE BASE GRANULAR DEL SENDERO CASTAÑO SIN TAPA

LUNES 10 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR 1 SST, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADO CON LLUVIAS ENTRE LAS 11:30 A LAS 12:30, TARDE NUBLADO CON LLOVIZNAS AISLADAS LEVES
- HERRAMIENTA MENOR, 1 NIVELADOR.
- ACTIVIDADES:
  FUNDIDA DE PISO DE SENDERO CASTAÑO SIN

MARTES 11 DE JULIO DE 2023.

- PERSONAL DE OBRA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OFICIAL 1 AYUDANTE.
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADO CON LLOVIZNAS AISLADAS LEVES Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO

1 VIBRADOR DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR

- ACTIVIDADES

FUNDIDA DE LOSA Y MUROS DE PISTAS DE PRUEBA EN SEÑO CONFORME A LOSA DE JUEGOS INFANTILES

MIÉRCOLES 12 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:

1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR SST, 1 OFICIAL, 1 CUADRILLA DE JARDINERÍA Y LIMPIEZA

- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:

1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR

- CLIMA:

MAÑANA Y TARDE NUBLADO

- HERRAMIENTA Y EQUIPO:

1 EQUIPO DE SOLDADURA, 1 PLANTA ELÉCTRICA, 1 EQUIPO DE SOLDADURA, 1 COMPACTADOR HERRAMIENTA MENOR

- ACTIVIDADES:

REMATE DE OBRA Y ASEO, E INICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE CERRAMIENTO M-82 DE PERIMETRO DE JUEGOS INFANTILES

JUEVES 13 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:

1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL 1 AYUDANTE, 1 JUSTE

LADRILLO DE EQUIPO RECUPERABLES, 1 MADRILLO DE ORNAMENTACIÓN Y PINTURA, 1 OPERADOR

- PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA: SOLEADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CORTADORA DE SOLDADURA, 1 PLANTA ELÉCTRICA, 1 COMPRESOR, 1 PULIDORA, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y MATERIAL SOBRANTE, NIVELES DE OBRA Y ANDÉN, INSTALACIÓN DE EQUIPOS RECUPERABLES, VIGILANCIA DE EXCAVACIÓN DE DADOS DE ANCLA Y PUNTALES EN INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE CERÁMICA M-83 Y DE PRIMER NIVEL DE TUBOS INTERIORES

NIVEL 14 DE JULIO DE 2013

- PERSONAL DE OBRA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR 1 SST, 1 AYUDANTE, 1 CUADRILLA DE ORNAMENTACIÓN
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA: NOCHE Y MADRUGADA CON FUERTES LLUVIAS, MAÑANA NUBLADA Y

TODOS LOS HORARIOS ENTRE LAS 11:00 A 11:30, 3:20 A LAS 4:00 Y 4:20 A LAS 5:30 PM

- HERRAMIENTA Y EQUIPO
  1 AMOLADORA, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 COMPRESOR, 1 EQUIPO DE SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  FIJACION DE BASES DE TUBOS, INSTALACIÓN DE LEVAS EN SUELO DE LA ESTRUCTURA DE MÓDULOS DE ESTACIONAMIENTO M-83 EN PERÍMETRO DE JUEGOS INFANTILES, INSTALACIÓN DE PASAMANOS, TRASLADO DE MATERIAL SOBRANTE Y RESIDUOS

SABADO 15 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 AYUDANTE, 1 CUADRILLA DE INSTRUMENTACIÓN Y PINTURA
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  FUERTES LLUVIAS EN LA MADRUGADA. MAÑANA NUBLADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 EQUIPO DE SOLDADURA, 1 PLANTA ELÉCTRICA, 1 AMOLADORA, 1 COMPRESOR, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  INSTALACIÓN DE BASES Y MÓD-

СОР 827 от 2022

Решение: 38.153

Вятска търговска от Зърна

CONTRATO DE OBRA 827 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
" CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY"

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES SDC 2023
INTERVENTORIA: UNIÓN INTERVENTORÍA S.A.S
CONTRATO INTERVENTORIA: CIV - 819 - 2023
PARQUE: BERLÍN TUNJUELITO DE OBRA 08-153
DIRECCIÓN

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA: DIRECTOR DE OBRA
ARQ. ALFREDO DE PILAR DUBIS ARQ. ALFREDO MANCERA
Alfredo Pallejas X. Alfo.
RESIDENTE INTERVENTORÍA RESIDENTE OBRA
ING. ALFREDO CALLEJAS ING. JOSE O. PEÑA

RESIDENTE SST INTERVENTO. RESIDENTE SST CONTRA.
ING. WILMO PÁEZ

RESIDENTE SOCIAL INTERVENTO. RESIDENTE SOCIAL OBRA
YESICA AGUDELO

RESIDENTE AMBIENTAL INTER. RESI. AMBIE. OBRA
ING. DIANA

JUEVES 24 DE JUNIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 MAESTRO DE OBRA
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA: SOLEADO
- PRECIPITACIÓN: NO HUBO
- ACTIVIDADES

EN VISITA DE OBRA, EL RESIDENTE DE OBRA SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA EJECUTAR EL PUNTO DE VÍA PEATONAL, LUEGO DE UNA REVISIÓN DETALLADA EN CAMPO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA SE AUTORIZÓ DAR INICIO A LA ACTIVIDAD

1. DEMOLICIÓN DE ANDÉN EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA OBRA EN SU TOTALIDAD
2. DESMONTAJE DE BARANDA
3. RETIRO DE POSTE DE CONCRETO
4. CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO DE ACERO Y CONCRETO DE 3000 PSI EN TODA SU EXTENSIÓN

MARTES 04 DE JULIO DE 2023.

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OPERADOR, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 AYUDANTE

Norma

- PERSONAL DE INTERVENCIÓN:
  1 SUPERVISOR, 1 OPERADOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 PLANTA ELÉCTRICA, 1 PULIDORA, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  INICIO DE DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO CONTIGUO AL OESTE DE LA VIVIENDA MÚLTIPLE

MIÉRCOLES 05 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 SUPERVISOR RESIDENTE, 1 INSPECTOR SST, 1 OPERADOR, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 SUPERVISOR RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 MINICARGADOR, 1 PLANTA ELÉCTRICA, 1 PULIDORA, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO CONTIGUO AL OESTE DE LA VIVIENDA, AUN SE TERMINA EL DESMONTE DE MALLA Y PARTES METÁLICAS E INICIA LA DEMOLICIÓN DE ANTEPECHO

JUEVES 06 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 SST, 1 OPERADOR, 1 MAESTRO DE OBRA
  1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA
  MAÑANA NUBLADA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 MINICARGADOR, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  DEMOLICIÓN DE ANTEPECHO DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO DEL COSTADO SUR OCCIDENTAL DE LA VIVIENDA MÚLTIPLE

VIERNES 07 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST,
  1 OPERADOR, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA
  MAÑANA NUBLADO CON LLUVIAS LEVES, TARDE CON FUERTES LLUVIAS ENTRE LA 2:10 A LAS 3:00 PM, RESTO DE LA TARDE NUBLADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 MINICARGADOR, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  EL DÍA ANTERIOR LA RETIRADA DE OBRA, EL ARRIMO FALLIDO DE APOYO A SUPERVISIÓN VERIFICA EL AVANCE DE LA TAREA CORRESPONDIENTE CONTRAMIENTO A ESTRUCTURA

ANCHO DE VIGUETA A 20,0
MEDIDAS INTERIORES Y ALTURAS
DE COLOCACIÓN DE UN ANTEPECHO
QUE EMPALME CON LA CERRAMIENTO
CONTRAMPARED A CONSTRUIR Y LA
COLUMNA CONTRA DE UNO DE LA
PUERTA EXISTENTE
DICHO ANTEPECHO TENDRÁ UNA ANCHU
RA DE 25 CMS Y SE REMATARÁ
CON UNA VIGA CINTA DE 5 A
3 CMS DE ESPESOR
ESTO DESPUÉS DE VERIFICAR
EL ANCHO DE LA CARRERA Y
EL ENCUENTRO
SE ENVIARÁN LAS DIMENSIONES DEL
ANTEPECHO DEL CERRAMIENTO EXISTENTE
EN EL COSTADO SUR DE LA CANCHA

Sábado 08 de junio de 2019

- Personal de obra:
  1 Ingeniero residente, 1 Inspector, 1 SST
  1 Operador, 1 ayudante
- Personal y equipo de intervención:
  1 Inspector de obra, 1 Ingeniero residente
- Clima:
  Mañana nublado con fuertes lluvias
  entre las 10:30 a las 12:00 m
- Herramienta y equipo
  1 Mincargador, Herramientas menores
- Actividades
  Recibo y acopio de mixto, señalización y retiro de flujo de
  desmonte de antepecho, cinta y

COLUMNAS Y DESMONTE DE CIMENTACIÓN METÁLICO, DE LOSTAS S.A. DE LA CHICA MÚLTIPLE

Ayb.

LUNES 10 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR SST, 1 OPERADOR, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADO CON FUERTES LLUVIAS ENTRE LAS 11:30 A LAS 12:30 M, TARDE NUBLADO CON LLOVIZNAS AISLADAS
- HERRAMIENTA Y EQUIPO
  1 MINICARGADOR, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  AVANCE DE TALA DE DEMOLICIÓN DE ANTEPECHO Y COLUMNAS DE CERRAMIENTO CONTRA MEDIANERA

Ayb.

MARTES 11 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR SST, 1 OPERADOR, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADO CON LLOVIZNAS AISLADAS Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO
  1 MINICARGADOR, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:

Norma

ACOPIO DE RLD, TRASLADO DE CERRAMIENTO DE OBRA Y TRASLADO DE MATERIALES

MIÉRCOLES 12 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OPERADOR, 1 AYUDANTE, 1 BOMBERO
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA Y TARDE NUBLADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  CARGUE Y PESADO DE RLD
  RETIRO DE DEMOLICIÓN DE INTERIORES DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO Y BASES DE OBRA

JUEVES 13 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA Y TARDE SOLEADO
- HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  TRASLADO DE MATERIAL, TRASLADO DE ESCOMBROS Y TRASLADO

Norma

DE MATERIALES y ASEO DE CANCHA y VÍA

VIERNES 14 DE JULIO DE 2013

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  FUERTE LLUVIA EN LA MAÑANA MAÑANA NUBLADO CON LLOVIZNAS FUERTES ENTRE LAS 11:00 A LAS 11:40 Y TARDE NUBLADO CON LLOVIZNAS FUERTES ENTRE LAS 3:30 A LAS 4:00 Y ENTRE LAS 4:20 A LAS 5:30 PM
- HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  ASEO DE SEÑALES DE PMT, AMPLIACIÓN DEL CERRAMIENTO DE OBRA, TRASLADO DE MATERIALES Y RETIRO DE CERRAMIENTO CON IMBALL

SABADO 15 DE JULIO DE 2013

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  FUERTE LLUVIA EN LA MADRUGADA Y MAÑANA NUBLADO
- HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:

Col. 827 de 2022

Ponente: 08-186

Desarrollo como humano

CONTRATO DE OBRA 823 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FORMULA MIXTA EL MANTENIMIENTO, CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY"

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES BOL 2023
INTERVENTORÍA: CASA INTERVENTORÍA S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA: C.I.V. - 819 - 2023
PARQUE: 08-186 DESARROLLO COMBA TERMINAL DISTRITAL

REGISTRO DE FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DIRECTOR OBRA
ARQ. ANDRES DE RUZ TURBAY ARQ. ALFREDO OSPINA

Alfredo Ballyas D. (illegible)

RESIDENTE INTERVENTORÍA RESIDENTE OBRA
ING. ALFONSO GALLEGO ING. JOSE V. PEÑA

RESIDENTE SST INTERVENTORÍA RESIDENTE SST OBRA
ING. INGRID. BÁEZ

RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA RESIDENTE SOCIAL OBRA
YESICA MOLINA

RESIDENTE AMBIENTAL INTERVENTORÍA RESIDENTE AMB. OBRA
ING. DIANA

MARTES 11 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INSTALACIONES:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADA CON LLOVIZNA
  RAFAGAS Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN DE OBRA

MIERCOLES 12 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 MAESTRO
  1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INSTALACIONES:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  NUBLADO
- HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN DE OBRA

JUEVES 13 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR,
  1 SST, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INSTALACIONES:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  SOLEADO

- HERRAMIENTA MENOS
- ACTIVIDADES:
  INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRAS
  VERIFICACIÓN DE ANCLAJES DE ANTENA DE INTERNET

Viernes 14 de JULIO de 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 ESPECIALISTA, 1 SST
  2 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERNACIONAL:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 ESPECIALISTA
- CLIMA
  MAÑANA NUBLADA CON ALGUNAS FUERTES ENTRE LAS 11:00 A LAS 11:30 Y TARDE NUBLADA CON ALGUNAS LLUVIAS ENTRE LAS 3:30 PM A LAS 3:50 Y ENTRE LAS 4:10 A LAS 5:40 PM
- HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  USO DE SEÑALIZACIÓN METÁLICA DE PISO HÚMEDO

SÁBADO 15 DE JULIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 ESPECIALISTA SST, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERNACIONAL:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 ESPECIALISTA SST
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADA

COB 827 DE 2022
PARCELA 08-681
DESARROLLO TAYRONA

CONTRATO DE OBRA 827 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
"CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS BASES NECINALES Y DE BOLSILLO PRODUCTO DE LA CONCIDAD DE KENNEDY"

CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTOS COL 2023
INTERVENTORÍA: OBRA INTERVENTORÍA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CIN - 814 - 2023
PREDIO: DESPACHO TRAYECTORIA DX - 681
DIRECCIÓN

REGISTRO DE FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA — DIRECTOR OBRA
ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO — ARQ. ALFREDO CABALLERO

Alfredo Caballero V. (Alfa.)

RESIDENTE INTERVENTORÍA — RESIDENTE OBRA
ING. ALFREDO VALERIO — ING. JOSE. J. PEÑA

RESIDENTE SST INTERVENTORÍA — RESIDENTE SST OBRA
ING. IVAN BÁEZ

RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA — RESIDENTE SOCIAL OBRA
PSIC. YESICA MONTES

RESIDENTE AMBIENTAL INTERV. — RESIDENTE AMBIENTAL OBRA
ING. DIANA

Martes 11 de julio de 2013

- Personal de obra:
  1 Ingeniero residente, 1 inspector, 1 SST
  1 Maestro de obra, 1 ayudante
- Personal de intervención:
  1 Ingeniero residente, 1 inspector
- Clima:
  Mañana nublado con lloviznas aisladas
  y Tarde soleada
- Herramienta menor
- Actividades: Excavación de cerramiento
  de obra

Miércoles 12 de julio de 2013

- Personal de obra:
  1 Ingeniero residente, 1 inspector
  1 SST, 1 oficial, 1 ayudante
- Personal de intervención:
  1 Ingeniero residente, 1 inspector
- Clima:
  Mañana y Tarde nublado
- Herramienta menor
- Actividades
  Excavación de cerramiento de obra
  e instalación de valla informativa
  de obra

Jueves 13 de julio de 2013

- Personal de obra:
  1 Ingeniero residente, 1 inspector, 1
  SST, 1 oficial, 1 ayudante
- Personal de intervención:
  1 Ingeniero residente, 1 inspector

- CLIMA:
  SOLEADO
- TEMPERATURA MEDIA
- ACTIVIDADES
  VERIFICACIÓN DE MEDIDAS E INICIO DE LISTADO DE SUBESTACIONES METÁLICAS DE CONFORMIDAD CON EL IMPACTO

Viernes 14 de JULIO de 2023.

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 2 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADO CON INTERVALOS FUERTES ENTRE LAS 11:30 A.M. A 1:00 P.M. Y TARDE NUBLADO CON INTERVALOS FUERTES ENTRE LAS 2:30 A LAS 3:50 Y ENTRE LAS 4:30 A LAS 5:30 P.M.
- TEMPERATURA MEDIA
- ACTIVIDADES:
  LISTADO DE SUBESTACIONES METÁLICAS DE CONFORMIDAD CON EL IMPACTO

Sábado 15 de JULIO de 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 2 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:

COD 827 DE 2022

PARQUE 08-347

SUPERMANZANA 8

CONTRATO DE OBRA: 827 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
"CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS BAÑOS VECINALES Y DE BOLSILLO PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY"

CONTRATISTA: CONSORCIO BAÑOS EDC 2022
INTERVENTORÍA CABA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CIV. 819 - 2022
BAÑOS SUPERMANZANA 8 LOTES 08-347
DIRECCIÓN

REGISTRO DE FIRMAS:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ARQ. ANDREA DEL PILAR NIÑO

DIRECTOR DE OBRA
ARQ. ALFREDO CABALLERO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ING. ALFREDO CALLEJAS

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSE O. PEÑA

RESIDENTE SST. INTERVENTORÍA

RESIDENTE SST CONTRATISTA
ING. NOMB BÁEZ

RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA
PROF.

RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA
PROF. YESICA AGUDELO

DE LA SALA MULTIPLE DEL
CENTRO DE SALUD Y UNA BODEGA
ANEXO DE MATERIAL INFLAMABLE
(MIXTO), CON EL FIN DE EVITAR
PATOLOGIAS
SE PRESENTA OFERTA PARA LA REVISIÓN
DE LA VIDA DE COSTEO DEL
PROYECTO PARA PERMITIR EL
ACCESO DEL MATERIAL CONVEN-
TIONAL PARA (MIXTO) EL LLENADO
DE LA ESTRUCTURA DE LA
SALA MULTIPLE

MIÉRCOLES 14 DE JUNIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 SST, 1 MAESTRO DE OBRA,
  1 ARMADOR, 2 OFICIALES, 4
  AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  NUBLADO
- MAQUINARIA HERRAMIENTA Y EQUIPO
  1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1
  PLANTA ELÉCTRICA, 1 PULIDORA
- ACTIVIDADES
  LLENADO Y RETIRO DE MA-
  TERIAL DE EXCAVACIÓN DE
  LA SALA MULTIPLE, METODO
  DE EMPLEADO DE VIGAS
  DE CIMENTACIÓN CONTRA MURO

JUEVES 15 DE JULIO DE 2013

- PERSONAL DE OBRA:
  1 VIGILANTE RESIDENTE, 1 SUPERVISOR
  1 SST, 1 MAESTRO DE OBRA
  1 OPERADOR DE MAQUINARIA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 1 BOMBERO
- PERSONAL DE INTERVENTORIA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  SOLEADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO
  1 MINICARGADOR CASE, 1 EXCAVADORA
  Y HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  CORTE Y RETIRO DE CONCRETO:
  Y EXCAVACION MANUAL Y MANUAL DE MUROS DE CONTENCION CONTRA
  IMPACTO DE CONCRETO CICLOPEO,

VIERNES 16 DE JULIO DE 2013

- PERSONAL DE OBRA:
  1 VIGILANTE RESIDENTE, 1 SUPERVISOR
  1 SST, 1 OPERARIO DE MANTENIMIENTO
  Y MECANICO AUTOMOTRIZ, 1 MAESTRO
  DE OBRA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
  1 BOMBERO
- PERSONAL DE INTERVENTORIA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA
  SOLEADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO
  1 RETROEXCAVADORA, 1 MINICARGADOR
  HERRAMIENTA MENOR, 1 MOTOBOMBA
- ACTIVIDADES
  RETIRO DE CONCRETO,

INSTALACIÓN DE DESVÍO TEJIDO LISO, LLEVA COMPUESTO DE UNA BASE DE ESPESOR VARIABLE DEBIDO A UNIDAD DISTRACTIVA DE APOYO, EL MATERIAL CONSISTE DE UN UNIDAD MÚLTIPLE, CARNE Y PARTE DE 1 VISTA DE LOCALIZACIÓN Y REMOVE DE VIDAS DE CONTENIDO CON IMPACTO DE UN UNIDAD MULTIPLE

NOTA: EL SUMINISTRO DE MATERIAL CONSISTE DE UN DISTRIBUIDO POR LA RESOLUCIÓN EN UN SISTEMA CONSTITUYENTE, YA QUE NO TIENE B-CEE RECIBIDO, POR LO QUE UN UNA VEZ LA TARDE DE LLENO DE UNA BASE DE UNA MEDIDA DE, HABILITADO PARA EL PACIENTE.

SABADO 17 DE JUNIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 ALBAÑIL MEDIANTE, 1 INSPECTOR SST, 1 TOPÓGRAFO, 1 AYUDANTE, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 VIGILANTE, 1 AYUDANTE, ALBAÑIL
- PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CHINA:
  SOLDADO
- HERRAMIENTAS Y EQUIPO:
  1 RETROEXCAVADORA, 1 MINICARGADOR, 1 PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, 1 VOLQUETA, 1 NIVEL, 1 MINI.
- ACTIVIDADES
  TIEMPO DE VIDA DE LEVANTAMIENTO CONTRA INCENDIO, SONDEO Y PERNO

DE LA VISTA DE CAMPO,
Y LLEVO CONTRATAR TRANSPORTE
DE UNA BASE LAS MATERIA
CRANEOS DE CARGA MÚLTIPLE

LUEGO 19 DE JUNIO DE 2023 (FESTIVO)

- PERSONAL DE OBRA:
  1 MAESTRO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 SST, 1 TOPÓGRAFO, 1 MAESTRO
  DE OBRA
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  SOLEADO
- EQUIPAMIENTO Y LABORES:
  1 MINICARGADOR, 1 RETROEXCAVADORA,
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  VISITA DE CONTROL TIPO
  2100, LLEVO CONTRATADO TRANSPORTE
  CIDO DE BASE GRANULAR DE
  CARGA MÚLTIPLE Y TRASLADO
  DE MATERIALES

MARTES 20 DE JUNIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 MAESTRO RESIDENTE, 1 INSPECTOR,
  1 SST, 1 OPERADOR, 1 MAESTRO DE
  OBRA, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES
  1 TOPÓGRAFO, 1 CADENERO
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  SOLEADO

- [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
- [illegible]:
  Lleva contratado funcionalidad de cada de base unidad de cantón multiple de cabeza aproximado de 28 cm el día de hoy se encuentra nuevamente inventariado en el suministro de material de cantón, lo cual afecta del promedio de la toma de uno de la cantón multiple

Atte.

NOTA: Según lo convenido los nuevos de inventario se realizara la cantidad suficiente para visualizar las nuevas finales empleadas en la actividad uno de la cada base de la cantón multiple; la cual será presentada por el contratista

Atte.

Miércoles 21 de junio de 2023

- Personal de obra:
  - Maestro residente, inspector SST, operador, maestro de obra raylonter
- Personal de mantenimiento:
  - Maestro residente, inspector
- Limpieza:

SOLDADO

- HERRAMIENTA y EQUIPO
  1 MINICARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR MANUAL, HERRAMIENTA MENOR, 1 MEZCLA
- ACTIVIDADES
  LLENO CONCRETO EN NUMEROSAS OCASIONES DE LA LOSA, BAJE CANASTAS DE LA CONCRETERA MANUALMENTE

JUEVES 22 DE JUNIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 MAESTRO RESIDENTE, 1 INSPECTOR SST, 1 ALMACENISTA, 1 MAESTRO DE OBRA, 2 AYUDANTES, 1 TOPÓGRAFO
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  SOLEADO
- HERRAMIENTA y EQUIPO
  1 NIVEL, 1 MIRA, 1 MINICARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  NUMEROSAS OCASIONES DE BAJE CANASTAS y CONCRETERAS DE LA MISMA A LA CANCHA MANUALMENTE

MARTES 23 DE JUNIO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR SST, 1 OPERADOR, 1 CARGUERO PUNTA DE HIERRO, 1 MAESTRO DE OBRA, 2 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:

1 WORKING PERSONNEL, 1 INSPECTOR

- CLIMA:
  SOLEADO
- HERRAMIENTAS Y EQUIPO:
  1 MULTIMETRO, 1 MEGGER, HERRAMIENTA MENOR, 1 OSCILOSCOPIO
- ACTIVIDADES:
  COMPROBACIÓN DE BANCO CONTROL DE CARGAS MÚLTIPLE Y TIPO DE CONEXIONES DE LA MISMA DE DONDE SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES RESULTADOS

  #1 = 97,88 %.
  #2 = 98,14 %.
  #3 = 97,30 %.
  #4 = 96,43 %.
  #5 = 97,48 %.

SÁBADO 24 DE JULIO DE 2013

- PERSONAL DE OBRA:
  1 WORKING PERSONNEL, 1 INSPECTOR 1 SST, 1 OPERARIO, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 AYUDANTE.
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 WORKING PERSONNEL, 1 INSPECTO-
- CLIMA:
  SOLEADO
- HERRAMIENTAS Y EQUIPO
  1 MULTÍMETRO, 1 OSCILOSCOPIO, HERRAMIENTA MENOR, 1 OSCILOSCOPIO
- ACTIVIDADES
  COMPROBACIÓN DE BANCO UTILIZADO EN UNA LINEA/ SUBLINEA PARA PRUEBAS DE CARGA MULTIPLE CON MEDICIONES Y DE BASE