ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

MEMORANDO

30 OCT 2019

Radicado IDRD No. 20194200652833

Bogotá D.C. 04-10-2019

PARA: JHAIR FERNANDO ORREGO PEREIRA
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: ÁREA DE INTERVENTORÍA

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA N°3365 de 2019
EXPEDIENTE VIRTUAL 2019800200700007E.

ASUNTO: REMISIÓN INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.1 DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DEL PROYECTO PISTA DE PATINAJE 2 ETAPA PARQUE EL RECREO

Documentos relacionados a continuación:

DOCUMENTO	NUMERO DE FOLIOS
REMISIÓN INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.1 DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DEL PROYECTO PISTA DE PATINAJE 2 ETAPA PARQUE EL RECREO	2 folios

Sin otro particular,

ALEJANDRO OCAMPO MORA
Profesional Especializado G-11

Anexo: lo anunciado en dos (2) folios

Copia: N/A

Proyecto: N/A
Elaboró: Jhon Jairo Galindo O
Reviso: Jhon Jairo Galindo O

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2019.10.30 11:41:14 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Y EL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE CONSTRUCCION

INFORMACIÓN GENERAL

Condiciones Contractuales

CONTRATO No.:	3365-2019	CONTRATO No.:	3341-2019
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO"	OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO"
CONTRATISTA:	SOLIUN INGENIERIA SAS	CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2019	FECHA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	1 DE DICIEMBRE DE 2019	FECHA DE TERMINACIÓN:	1 DE ENERO DE 2020
PRORROGA NUMERO 1	N/A	PRORROGA NUMERO 1	N/A
VALOR INICIAL :	$ 76.330.870.00	VALOR INICIAL :	$ 795.731.000.00
VALOR ADICION(ES):	$ 0.00	VALOR ADICION(ES):	$ 0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 76.330.870.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 795.731.000.00

CONTROL FINANCIERO

Manejo de Anticipo - Obra (No aplica a contratos de Estudios y Diseños)

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS	VALOR	%	FECHA	AMORTIZACION	VALOR	%	FECHA
Desembolso 1	N/A	N/A	N/A	ANTICIPO	$ 296.337.561.00	100%	09/09/2019
Desembolso 2	N/A	N/A	N/A	ACTA DE OBRA PARCIAL NUMERO 1		0.00%	
ACUMULADO:	$ -	0%		ACUMULADO:	$ -	0%	
POR DESEMBOLSAR:	$ 296.337.561.00	100%		POR AMORTIZAR:	$ 296.337.561.00	100%	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE *Construcción*

Pagos Realizados

CONCEPTO	FECHA	VALOR	CONCEPTO	FECHA	VALOR
INTERVENTORIA DE OBRA No 1			ANTICIPO	09/09/2019	$ 296.337.561.00
INTERVENTORIA DE OBRA No 2			ACTA DE OBRA PARCIAL NUMERO 1		
VALOR PAGADO:	$ 0.00		VALOR PAGADO:	$ 0.00	
VALOR POR PAGAR:	76.330.870.00		VALOR POR PAGAR:	$ 795.731.000.00	

ESTADO DE LAS GARANTIAS (última aprobada) (SEGUROS DEL ESTADO.)


CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	02/09/2019	03/07/2020	$ 15.226.174.00	CUMPLIMIENTO	02/09/2019	02/10/2020	$ 159.146.200.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	02/09/2019	02/01/2023	$ 7.633.087.00	ANTICIPO	02/09/2019	02/10/2020	$ 0.00
CALIDAD BIENES Y SERVICIOS	02/09/2019	02/01/2025	$ 15.266.174.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	02/09/2019	02/12/2022	$ 39.786.550.00
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	02/09/2019	02/09/2024	$ 159.146.200.00
				RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	02/09/2019	02/10/2020	$ 397.865.500.00

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONTROL PROGRAMACION



PROGRAMADO. Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO. Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

ANALISIS AVANCE PROGRAMACION

PRESENTA UN AVANCE DEL 6.97 % CON RELACION A LO PROGRAMADO ESTA EN AVANCE DEL 0,10 %

% PROGRAMADO:	6.87%	% EJECUTADO:	6.97%

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

"la etapa de obra se inicio el martes 17 de septiembre del 2019:
Entrega de los planes y programas, aprobados por la Interventoria de obra.
Cerramiento del parque en polisombra verde
instalacion de la camara en el punto aprobado, para el time lipse
Replanteo
Sendero en polisombra para el ingreso de los usuarios a la pista
Desmonte de valla existente
instalacion valla de obra nueva
Instalación de campamento contratista y baños portatiles se
instala campamento de obra, sitio de acopio de material y baños en obra
acopio de bordillos prefabricados
acopio de recebo recicitado
se inicia el descapote de las zonas de los senderos, con retroexcavadora de oruga año 2016
se inicia la excavacion a nivel de la subrasante en las zonas de los senderos, con retroexcavadora de oruga año 2016
se verifica la excavacion debido al tramo de 60 ml, frente al cerramiento del colegio, debido a que se encontro material de basura en el relleno, razon por la cual es necesario excavar 30 cm mas en esa zona.
se inicia la compactacion de la subrasante en las zonas de los senderos, con vibrocompactador
se instalan los pendones "en esta obra no silbamos" cant.1 y "lamentamos las incomodidades" cant.2, en el cerramiento de polisombra de la obra.

GESTION SOCIAL

De acuerdo al plan de gestión social aprobado por parte de la interventoría en el mes de septiembre de 2019 se adelantaron las siguientes actividades:

1. Convocatoria y ejecución reunión de inicio de obra ejercicio en el cual se informó a la comunidad el alcance de las obras, se socializó planes y programas a ejecutar en los componentes técnico, social, ambiental, sst, se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato y se conformó comité de participación ciudadana.

2. Revisión y aprobación Plan de Gestión Social.

3. Revisión y aprobación piezas comunicativas y comunicados de visita informada actividad levantamiento actas de vecindad de inicio.

4. Acompañamiento mesa de trabajo políticas de uso pista de patinaje en ejecución de las obras de la etapa 2 con Escuelas de formación deportiva.

PROFESIONAL GESTION SOCIAL

CARMEN LUCIA VELEZ

VoBo.

GESTION DE CALIDAD

En el marco del proceso de pre-construcción, se allega el plan de calidad con correspondiente al contrato de interventoría, luego de la respectiva revisión se concluye que el documento cumple con los requisitos descritos en los pliegos de condiciones.

Se planea visita a la obra durante el mes de octubre, para dar cumplimiento al respectivo acompañamiento en campo

PROFESIONAL GESTION CALIDAD

SANDRA LEON

VoBo.

GESTION AMBIENTAL Y SG SST

Ver informe mensual de interventoria, ya que el profesional del IDRD no envio informe alguno.

PROFESIONAL GESTION AMBIENTAL Y SST

MARIA DE LOS ANGELES MENA

VoBo.

Firma:

JHON JAIRO GALINDO OSUNA
PROFESIONAL APOYO SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORIA

Fecha de elaboración: SEPTIEMBRE de 2019

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Firma:

ALEJANDRO OCAMPO MORA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE P.S. 702/2019

Fecha de revisión: SEPTIEMBRE DE 2019

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME No : 1

PERIODO: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO"

CONTRATO No.: 3341-2019



FOTO N.1: Acopio de bordillo en obra



FOTO N.2: Excavación sendero




FOTO N.3: Acopio de material excavado en obra



FOTO N.4: Excavacion a nivel de subrasante

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME No : 1

PERIODO: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO"

CONTRATO No.: 3341-2019




FOTO N.5: Excavación de sendero




FOTO N.6: Descapote zona de senderos




FOTO N.7: Disposició y entrada de material en obra




FOTO N.8: Compactacion subrasante senderos