Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

C V C
CORRESPONDENCIA
SEP 27 9 37 AM '23

FECHA: 22-09-2023

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA AMBIENTAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 61

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2023

DOCUMENTO No.: CVC No. 0869-2022

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: PAGO ACTA No.3 - CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
3310	0900706	200200100000366138	$1,830,507,560.00

TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL $1,830,507,560.00

FIRMA AUTORIZADA
PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Tecnica Ambiental (C)

REVISOR PRESUPUESTO

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL No.3
CONTRATO CVC No. 869 de 2022

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - CARACTERIZACION DEL RECURSO HIDRICO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA

CONTRATISTA: CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

PLAZO: El plazo es de TREINTA Y CUATRO (34) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2025.

VALOR: OCHENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($81,306,246,353.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 2

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 28 de diciembre del 2022

En el Distrito Especial de Santiago de Cali el día 22 de Septiembre del 2023, siendo las 12:00 AM se reunieron en las instalaciones de la Dirección Técnica Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ALDO GUTIERREZ FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.699.673 quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022; y ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 73242702, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 869 de 2022, en los siguientes términos:

El INTERVENTOR del CONTRATO CVC No. 869 de 2022, ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción las cantidades de las actividades registrada en lo siguiente: Acta parcial de obra No. 03, pre-Acta de obra No. 03, memorias gráficas de corte de obra del 28 de julio al 27 de agosto de 2023, seguridad social y parafiscales, copia del contrato de obra y copia de

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

las pólizas de seguros contractuales del contrato de obra, radicado No. 854992023 el 15 de septiembre de 2023. El seguimiento y verificación de obra corresponde a lo presentado por la interventoría en el Informe Mensual No. 8, radicado No. 838822023 el día 11 de septiembre, certificando un avance de ejecución física del 3.2%. Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. FE5 por valor de DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS UNO PESOS MCTE ($2,615,010,801.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cali el día 22 de septiembre del 2023

EL SUPERVISOR,

ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ

POR EL CONTRATISTA,

ALDO GUTIERREZ FRANCO

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Interventoría

1. GENERALIDADES

Informe No. 4-2023

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 22/09/2023

Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ

Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

Objeto: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - CARACTERIZACION DEL RECURSO HIDRICO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA

Fecha de Inicio: 28 de diciembre de 2022 **Fecha Terminación:** 27 de octubre de 2025

Duración inicial: El plazo es de TREINTA Y CUATRO (34) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2025.

Valor Inicial: $81,306,246,353 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $81,306,246,353

Valor pagado a la fecha: $25,967,717,161.9 **Saldo:** $55,338,529,191.1

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la clausula novena y decima "Obligaciones del Contratista" del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	14/10/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	14/10/2028
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/04/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	14/04/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14/10/2030
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN	14/10/2026

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Avance	Aspectos Relevantes

Informe No. 4-2023
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 22/09/2023
Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

CONSTRUCCIÓN PTAR Y EMISOR FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUIN	% EJECUCION	100.0	3.2	3.2%	La obra se ejecuta conforme al cronograma, la ejecución física es del 2.0 frente al 2.3 % programado, lo cual está dentro de los parámetros de ejecución de la obra, y en el acta parcial de obra No.3 reporta avance total de obra del 3.2% con corte a 27 de agosto de 2023

5. INFORME GENERAL DE INTERVENTORÍA

El contratista presentó el Acta de obra No. 3 con los respectivos soportes de ejecución física del contrato en el cual relaciona:
Avance en Preliminares y Adecuación de Sitio: Avance acarreo interno de materiales pétreos, tierra, varios, retiros de material sobrante cargue a máquina (retiro a botadero), excavación a máquina sin retiro, rellenos en roca muerta compactado, cilindro y relleno en base granular.

Avance en suministro de equipos: Se avanza en la fabricación de los equipos para el filtro percolador, sedimentador secundario, espesador de lodos, rejas de cribado grueso, medio y fino, sistema de des arenación tipo vortex, sistema rotamix y equipo centrifuga para deshidratación de lodos.

Avance en Obras Civiles, Urbanismo y Cerramiento: Avance en cerramiento con malla Eslabonada Tipo 1 (con viga de concreto, muro de mampostería bajo y alambre de púa).

Las cantidades de actividades incluidas en el acta corresponden a:

1. CAPITULO 004 - CAMARA INICIAL CRIBADO GRUESO Y MEDIO

- Suministro de equipos de cribado grueso.
- Suministro de equipos de cribado medio.

2. CAPITULO 006 - DESARENACION Y CRIBADO FINO- CADICA A PERCOLADOR

- Sistema de desarenación tipo Vortex.
- Suministro de equipos de cribado fino.

4. CAPITULO 007 - FILTRO PERCOLADORES (2)-CAJA RECEPTORA

- FE-04 Brazo distribuidor de Acero Inoxidable Filtro Percolador D= 31m diámetro.
- Relleno en material de base granular.

5. CAPITULO 008 - TANQUE DE CONTACTO (1)-CADICA A SEDIMENTADORES

- Construcción de columnas de grava

6. CAPITULO 009 -SEDIMENTADORES SECUNDARIOS (2) EBRN

- SS-05 Suministro Equipos Sedimentador- Brazo Motorizado Barrelodos D=35m.

Informe No. 4-2023
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 22/09/2023
Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

7. CAPITULO 011 - ESPESADOR DE LODOS (1)

- EG-06 Suministro Espesador de Lodos Con Motor reductor y cilindro central.

8. CAPITULO 012 - DIGESTORES DE LODOS

- Suministro de bomba agitadora de lodos (Rotamix).

9. CAPITULO 014 - DESHIDRATACIÓN DE LODOS.

- Suministro de centrifuga de deshidratación de lodos.

El INTERVENTOR, certifica que recibió de parte del CONTRATISTA a entera satisfacción y reviso lo siguiente: acta parcial de obra No. 03, pre-Acta de obra No. 03, memorias gráficas de corte de obra del 28 de julio al 27 de agosto de 2023, seguridad social y parafiscales, copia del contrato de obra y copia de las pólizas de seguros contractuales del contrato de obra, radicado No 854992023 el 15 de septiembre de 2023.

El seguimiento y verificación de obra corresponde a lo presentado por la interventoría en el Informe Mensual No. 8, radicado No. 838822023 el día 11 de septiembre, certificando un avance de ejecución física del 3.2%.

Por lo tanto, se considera pertinente el pago de la factura No. FE5 por valor de DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS UNO PESOS MCTE ($2,615,010,801.00).

Firma del Interventor:

ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ