Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha: JULIO-12-2021
		Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO						
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					
ACTA No.	2					
FECHA DEL ACTA	21/09/2023					
No. DE CONTRATO Y FECHA	412 - 26/12/2022					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0					
OBJETO	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 2					
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO				
	C.C./NIT	901661891				
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA				
	C.C./NIT	79556358				
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS				
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura				
	C.C.	91278629				
INTERVENTOR	NOMBRE:	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.				
	C.C./NIT:	B10002747				
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.173.961.189,00					
VALOR ADICIONADO	$ 1.586.967.843,69					
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 30,00 %	$ 952.188.356,70					
CDP	NÚMERO:	6597, 1517				
	FECHA:	29/09/2022, 22/01/2023				
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	6041, 6014				
	FECHA:	19/07/2023, 18/07/2023				
RP	NÚMERO:	12534, 1125				
	FECHA:	27/12/2022, 22/01/2023				
RP ADICIONAL	NÚMERO:	9110, 9119				
	FECHA:	27/07/2023, 27/07/2023				
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/01/2023				
	Fecha de Finalización	23/08/2023				
	Nueva Fecha Terminación	23/11/2023				
	Duración	NUEVE (9) MESES				

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Prórrogas	1	3 meses	24/08/2023	23/11/2023

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	1	27/07/2023	$ 1.586.967.843,69	$ 4.760.929.032,69

Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	BUEN MANEJO Y CORRECTA	21-44-101403808-0	26/12/2022	26/11/2023	$ 952.188.357,00
		21-44-101403808-3	24/01/2023	25/12/2023	$ 952.188.357,00

Powered by CamScanner

		INVERSION DEL ANTICIPO	21-44-101403808-5	24/01/2023	24/03/2024	$ 1.428.278.709,81
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101203395-0	26/12/2022	26/07/2023	$ 464.000.000,00
			21-40-101203395-2	24/01/2023	24/08/2023	$ 464.000.000,00
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101403808-0	26/12/2022	26/07/2026	$ 317.396.119,00
			21-44-101403808-2	24/01/2023	24/08/2026	$ 317.396.119,00
			21-44-101403808-5	24/01/2023	24/11/2026	$ 476.092.903,27
		PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	21-40-101203395-3	24/01/2023	24/11/2023	$ 464.000.000,00
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21-44-101403808-0	26/07/2023	26/07/2025	$ 634.792.238,00
			21-44-101403808-2	24/08/2023	24/08/2025	$ 634.792.238,00
			21-44-101403808-5	23/11/2023	23/11/2025	$ 952.185.806,54
		CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	21-44-101403808-0	26/12/2022	26/11/2023	$ 634.792.238,00
			21-44-101403808-2	24/01/2023	25/12/2023	$ 634.792.238,00
			21-44-101403808-5	24/01/2023	24/03/2024	$ 952.185.806,54
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101403808-0	26/07/2023	26/07/2028	$ 634.792.238,00
			21-44-101403808-2	24/08/2023	24/08/2028	$ 634.792.238,00
			21-44-101403808-5	23/11/2023	23/11/2028	$ 952.185.806,54
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	21-40-101203395-3	24/01/2023	24/11/2023	$ 464.000.000,00
		GASTOS MEDICOS	21-40-101203395-3	24/01/2023	24/11/2023	$ 464.000.000,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	21-40-101203395-3	24/01/2023	24/11/2023	$ 464.000.000,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	21-40-101203395-3	24/01/2023	24/11/2023	$ 464.000.000,00
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	21-40-101203395-3	24/01/2023	24/11/2023	$ 464.000.000,00
		DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	21-40-101203395-3	24/01/2023	24/11/2023	$ 464.000.000,00
		PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	21-40-101203395-3	24/01/2023	24/11/2023	$ 464.000.000,00
		BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	21-40-101203395-3	24/01/2023	24/11/2023	$ 464.000.000,00

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	17/01/2023, 17/01/2023, 17/02/2023, 17/02/2023, 09/08/2023, 09/08/2023

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/04/2023
	HASTA: 30/04/2023
VALOR A COBRAR	$ 412.901.961,52
ANTICIPO AMORTIZADO	30.00 % Valor a amortizar: $ 123.870.588,46

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Abril	21/06/2023	7882915907	$ 4.640.000,00
Abril	01/06/2023	7883331607	$ 27.956.001,00
Abril	26/05/2023	68053049	$ 1.160.000,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

Powered by CamScanner

	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa
	VR PAGADO $ 1.744.800,00	VR PAGADO $ 5.447.500,00	VR PAGADO $ 2.108.800,00

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S. quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Interventor, y por la otra ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor.

4. El Interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

5.

Valor ejecutado en la presente acta: 2	$ 412.901.961,52
Valor IVA:	$ 0,00
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	$ 123.870.588,46
Valor bruto ejecutado a pagar	$ 289.031.373,06

6. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502300345069	$ 3.900,00
ORDENANZA 012	2502300345069	$ 390,00

6. RP # 1125 VALOR A GASTAR: $ 412.901.961,52

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 21 de Septiembre de 2023.

Interventor

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.
Interventor

Contratista

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO
Contratista

Elaboró: APOYO. SERGIO PICO RODRIGUEZ
Revisó: ING. JHAAN CARLOS GARZÓN
Revisó: ING. CARLOS EDUARDO PINO
Revisó: ARQ. LIBARDO ANDRES MEJIA LEON
Revisó: ADM. EMERSON JAIR BRILLA LACHE
Revisó: ING. JOHN FERNANDO LARROTA PEÑALOZA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
26-09-23
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Powered by CamScanner

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
ACTA No.	2			
FECHA DEL ACTA	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
No. DE CONTRATO Y FECHA	412 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022			
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA			
CONTRANTE O CONVENIANTE	ALCALDIA DE BUCARAMANGA			
OBJETO	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR – BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 – CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 2			
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO		
	C.C/ NIT	901.661.891-1		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA		
	C.C	79.556.358 de Bogotá		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS		
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
	C.C	91.278.629 de Bucaramanga		
INTERVENTOR	NOMBRE	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS RL. ANGELA MARIA DAVILA MORALES		
	C.C/NIT	810.002.747-0		
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.173.961.189,00	APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*	
		APORTE CONVENIDO	*Aplica para convenios*	
VALOR ADICIONADO	$0	APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*	
		APORTE CONVENIDO	*Aplica para convenios*	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (30%)	$ 952.188.356,70			
CDP	NÚMERO: 00001517	NÚMERO: 00006597		
	FECHA: 22/01/2023	FECHA: 29/09/2022		
CDP ADICIONAL	-	-		
	-	-		
RP	NÚMERO: 00001125	NÚMERO: 00012534		
	FECHA: 22/01/2023	FECHA: 27/12/2022		
RP ADICIONAL	-	-		
	-	-		
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/01/2023		
	Fecha de Finalización:	23/08/2023		
	Nueva fecha de terminación:	-		
	Duración:	7 MESES		

Powered by CamScanner

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
-	-	-	-	-

Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
-	-	-	-	-

Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
-	-	-	-

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	21-44-101403608-0	26/12/2022	26/11/2023	$534.792.238,00
		21-44-101403808-2	24/01/2023	25/12/2023	$534.792.238,00
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21-44-101403808-0	26/12/2022	26/11/2023	$952.188.357,00
		21-44-101403808-2	24/01/2023	25/12/2023	$952.188.357,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21-44-101403808-0	26/12/2022	26/07/2026	$317.396.119,00
		21-44-101403808-2	24/01/2023	24/08/2026	$317.396.119,00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101403808-0	26/07/2023	26/07/2028	$534.792.238,00
		21-44-101403808-2	24/08/2023	24/08/2028	$534.792.238,00
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21-44-101403808-0	26/07/2023	26/01/2025	$534.792.238,00
		21-44-101403808-2	24/08/2023	24/08/2025	$534.792.238,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101203395-0	26/12/2022	26/07/2023	$464.000.000,00
		21-40-101203395-2	24/01/2023	24/08/2023	$464.000.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS		
	PRINCIPAL	17/01/2023
	ACTA DE INICIO	17/02/2023

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

DÍAS (Contrato) DE EJECUCION:	30 DIAS
PERIODO (Contrato) o DE EJECUCION:	**01/04/2023 al 30/04/2023**
VALOR A COBRAR (Contrato)	**$412.901.961,52**
ANTICIPO AMORTIZADO	**$123.870.588,46**

Powered by CamScanner

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
ABRIL 2023	01/06/2023	7883331607	$1'160.000
	21/06/2023	7882915907	$4'640.000
	21/06/2023	68665306	$1'160.000
	26/05/2023	68053049	$1'160.000

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
ASMET SALUD EPS COOSALUD ESS SALUD TOTAL ADRES COOSALUD NUEVA EPS MALLAMAS EPSI NUEVA EPS CM SANITAS S.A. FAMISANAR FAMISANAR EPS	PORVENIR COLFONDOS PROTECCION COLPENSIONES	SURA ARL
VR PAGADO	VR PAGADO	VR PAGADO
$580.000 $46.400 $1'164.800	$788.800 $185.600 $4'648.700	$80.800 $80.800 $2'028.000

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron ANGELA MARIA DAVILA MORALES quien actúa en nombre y representación de INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS en calidad de Interventor, y por la otra ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO en calidad de contratista, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionadas.

3. CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO ha ejecutado las actividades estipuladas en el CONTRATO 412 DE 2022 de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor.

4. El Interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	$412.901.961,52
Valor IVA:	N/A
Menos amortización del anticipo	$123.870.588,46
Valor bruto ejecutado	$289.031.373,06

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502300345069	$ 3.900
ORDENANZA 012	2502300345069	$ 390

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los dieciocho (18) días de septiembre de 2023.

Contratista

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
RL-CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO
Contratista.

Interventor

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
RL-INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON
Interventoría

Vo. Bo. Ing. Luis Bedoya – Director Interventoría
Vo. Bo. Ing. Carlos Pino – Supervisión de apoyo
Vo. Bo. Ing. Jhaan Carlos Garzón – Supervisión de apoyo
Vo. Bo. Arq. Libardo Mejía – Supervisión de apoyo
Vo. Bo. Adm. Emerson Jair Brilla – Supervisión de apoyo

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
Con Pendiente
A FECHA 26-09-23
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

Powered by CamScanner

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300345069

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO HOSPITAL $3.900

Total $3.900
Ordenanza 012 $390
Total a Pagar $4.290

Fecha de Expedición 2023/06/29 Fecha Limite de Pago 2023/07/05

Con destino a: Alcaldia de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901661891

Nombre CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)025023003450 69(3900)000000000004290(96)20230705

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
Con Pendiente
FECHA: 26-09-23
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300345069

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldia de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Tipo de Doc. N.I. Número 901661891
Nombre CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO
Dirección Teléfono

PRO HOSPITAL $3.900

Total $3.900
Ordenanza 012 $390
Total a Pagar $4.290

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300345069

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldia de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Total a Pagar $4.290

Fecha de Expedición 2023/06/29 Fecha Limite de Pago 2023/07/05

PRO HOSPITAL $3.900

Total $3.900
Ordenanza 012 $390

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300345069

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldia de Bucaramanga - BUCARAMANGA

PRO HOSPITAL $3.900

Total $3.900
Ordenanza 012 $390
Total a Pagar $4.290

Fecha de Expedición 2023/06/29 Fecha Limite de Pago 2023/07/05

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901661891

Nombre CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)025023003450 69(3900)000000000003900(96)20230705

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300345069

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901661891

Nombre CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldia de Bucaramanga - BUCARAMANGA

PRO HOSPITAL $3.900

Total $3.900
Ordenanza 012 $390
Total a Pagar $4.290

Fecha de Expedición 2023/06/29
Fecha Limite de Pago 2023/07/05

(415)8902012356005(8020)025023003450 69(3900)000000000003900(96)20230705

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300345069

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901661891

Nombre CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)025023003450 69(3900)000000000003900(96)20230705

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

(415)8902012356006(8020)025023003450 69(3900)000000000003390(96)20230705
PRO HOSPITAL $3.900

Con destino a: Alcaldia de Bucaramanga - BUCARAMANGA

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Fecha de Expedición 2023/06/29

Total $3.900
Ordenanza 012 $390
Total a Pagar $4.290

Pagado Electronicamente

Powered by CamScanner

CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO

CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO NIT 901661891
Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta PBFA - 3

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764047539197 de 14/04/2023 - 14/04/2024 autoriza PBFA-1 a PBFA-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/09/2023 10:23
Fecha de Vencimiento	16/09/2023 10:23
Fecha de Validación	22/09/2023 08:57
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO
Nombre Comercial	
NIT	901661891
Obligación	NO APLICA
Email	gerencianegocios.ordonez@gmail.com
Teléfono	3186843576
Dirección	CR 1 A 11 130 TO 1 OF 406
Ciudad, Depart.	CHIA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Nombre Comercial	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NIT	890201222
Obligación	IVA
Email	Contactenos@bucaramanga.gov.co
Teléfono	6422110
Dirección	CR 11 34 52 FASE 2 P 2
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01	COSTO DIRECTO CONTRADO DE OBRA PUBLICA N° 412 DEL 2022	1.0	EA	$303,604,383.47		$303,604,383.47	$303,604,383.47
2	02	ADMINISTRACION 31% CONTRADO DE OBRA PUBLICA N° 412 DEL 2022	1.0	EA	$94,117,358.88		$94,117,358.88	$94,117,358.88
3	03	UTILIDAD 5% CONTRADO DE OBRA PUBLICA N° 412 DEL 2022	1.0	EA	$15,180,219.17		$15,180,219.17	$15,180,219.17

3

Subtotal	$412,901,961.52
Menos anticipo 30%	$123,870,588.46
Total a Pagar	**$289,031,373.06**

CORTE 02, CONTRATO N° 412 DEL 2022 OBJETO: MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 55 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 2

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA 26-09-23
2:29 Pm.
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

CUFE: 878665b22df9d64c3841db62b006ebd6bb5c425ff1ba67768b7398bd900f01fe96319d4a3fb723438bfa7a69a2fc718c
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Powered by CamScanner

	ANEXO DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA	Codigo F-GDI-5000-238,37-038
		Fecha 30-MARZO-2023
		Version 1.0

ACTA DE RECIBO PARCIAL 02

OBJETO: "MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 2"

VALOR INICIAL (INCLUIDO AIU):	$ 3.173.961.189,00	PORCENTAJE DE EJECUCION PARCIAL 02(%):	13,01	PORCENTAJE DE EJECUCION ACUM(%):	18,11
VALOR MODIFICATORIO 1 (INCLUIDO AIU):					

		PRESUPUESTO INICIAL				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No.1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No.2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	VLR UNO	VLR TOTAL	CAN	VLR TOTAL	CAN	VLR TOTAL	CAN	VLR TOTAL
CAPITULO 1 RETIRO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE											
1.01	Demolicion de risa de cualquier tipo. Incluye retiro, retiro y disposicion final de escombros	UND	70,00	$61.809,00	$ 4.312.500,00	32,00	$ 1.971.456,00	0,00	$ 0,00	32,00	$ 1.971.456,00
1.02	Retiro de postes metalicos existentes incluye demolicion de base y cimentacion en concreto retiro de escombros y transporte a bodega del municipio	UND	114,00	$63.474,00	$ 7.236.036,00	62,00	$ 3.935.388,00	0,00	$ 0,00	62,00	$ 3.935.388,00
1.03	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de acometidas aereo subterráneo en cualquier calibre	UND	6.300,00	$1.178,00	$ 7.371.000,00	3.840,00	$ 4.492.830,00	0,00	$ 0,00	3.840,00	$ 4.492.800,00
1.04	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de tablero de baja tension incluye trasplace de tablero, retiro del medidor, tramite operativo de red, demolicion de obra civil, retiro de escombros y disposicion final	UND	1,00	$357.087,00	$ 357.087,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.05	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminarias existentes	UND	146,00	$62.266,00	$ 12.204.136,00	61,00	$ 3.798.226,00	0,00	$ 0,00	61,00	$ 3.798.226,00
SUBTOTAL CAPITULO 1					$ 31.480.819,00		$ 14.197.870,00		$ 0,00		$ 14.197.870,00
CAPITULO 2 REDES DE MEDIA TENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO											
2.01	Apertura y cierre de cajas contacircuito. DNA 825k - 3 horas y visita técnica de Tecnico de mantenimiento de Media Tension del OR-ESSA.	UND	5,00	$ 5.815.667,00	$ 29.078.335,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.02	Caja de distribución de transformadores monofásicos y trifásicos para capacidades superiores a los 75 kVA en anden tipo RS3-003 según norma ESSA (EPM), de forma cuadrada, medidas internas libres de 0.66 m x 0.46 m en planta y altura libre de0.95 m, muros de mamposteria en bloque de concreto de 0.15 m x 0.20 m x 0.40 m rellenos con mortero 1:4, con sus columnas y dovelas según planos constructivos.	UND	7,00	$ 1.210.717,00	$ 8.475.019,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.03	Caja de unión para la salida de circuitos a 13,2 V tipo RS3-005 segun norma ESSA (EPM), medidas internas libres de 1.065 m x 0.66 m en planta y altura libre de 1.10 m, muros de mamposteria en bloque de concreto de 0.15 m x 0.20 m x 0.40 m rellenos con mortero 1:4, con sus columnas y dovelas según planos constructivos, con tapas de 0.60 m x 0.80 m segun norma RS4.001	UND	1,00	$ 3.935.831,00	$ 3.935.831,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.04	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos de 4x4" PVC conduit tipo pesado-DB. Incluye excavación 0.7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico	ML	173,00	$ 203.070,00	$ 35.131.110,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.05	Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de 4"x 6 m con capacete galvanizado de 4", conectores de perforación, amarres en cinta bandit, base en concreto y demás accesorios	UND	1,00	$ 2.137.577,00	$ 2.137.577,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.06	Suministro, transporte e instalación de cruceta de protecciones trifásica para media tensión. Incluye: cruceta con diagonales, juego de collarines y demás herrajes de instalación, juego de tres pararrayos poliméricos 15kV-10kA , juego de tres cajas cortacircuitos 15kV-100A, juego de tres fusibles tipo hilo 2A, juego de 3 terminales tipo exterior, revisión de media tensión por el OR, cierre de puentes en MT y accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según Norma ESSA.	UND	1,00	$ 5.801.631,00	$ 5.801.631,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.07	Suministro, transporte e instalación de RED XLPE 3#2 CU AWG 15 KV 100% subterráneo. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	ML	173,00	$ 260.026,00	$ 44.984.498,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
SUBTOTAL CAPITULO 2					$ 129.604.001,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00

Powered by CamScanner

ACTA DE RECIBO PARCIAL 02

OBJETO: "MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 2"

VALOR INICIAL (INCLUIDO AIU):	$ 3.173.961.189,09	PORCENTAJE DE EJECUCION PARCIAL 02(%):	13,01	PORCENTAJE DE EJECUCION ACUM(%):	19,11
VALOR MODIFICATORIO 1 (INCLUIDO AIU):					

		PRESUPUESTO INICIAL				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No.1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No.2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	VLR UNO	VLR TOTAL	CAN	VLR TOTAL	CAN	VLR TOTAL	CAN	VLR TOTAL
CAPITULO 3 SUBESTACION											
3.01	Capacitacion de espacios confinados para personal realizara las actividades en la bóveca de la subestacion	UND	1,00	$3 916 749,00	$ 3 916 749,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,02	Construccion de obra civil para subestacion subterranea de 3.14 x 3.65 x 2.7m medidas externas incluye: estructura en concreto reforzado 3000 p.s.i, sistema de ventilacion, escalera de acceso, sellos cortafuegos, londo en gravilla, marco metalico y juego de 3 tapas en concreto reforzado 3000 p.s.i, señalizacion y demas elementos de construcción	UND	1,00	$50 471 328,00	$ 50 471 328,00	0,00	$ 0,00	0,70	$ 35 329 929,60	0,70	$ 35 329 929,60
3,03	Suministro, transporte e instalación de luminaria de Emergencia doble spot direccionable o similar. Incluye elementos de marcacion y demas accesorios de instalación. Debe cumplir niveles de iluminacion y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	UND	1,00	$159 085,00	$ 159 085,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,04	Suministro, transporte e instalación de luminaria HERMETICA 20w TIPO MODULO 1800LM 5000k, 50.000H o similar Incluye cableado y accesorios de instalacion y señalización. Especificaciones e instalación de elementos segun diseño electrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos	UND	2,00	$129 778,00	$ 259 556,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,05	Suministro, transporte e instalacion de salida de iluminacion por techo o pared. Incluye cableado 3 Cu No 14 THW, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalacion y marcacion	UND	3,00	$164 529,00	$ 493 587,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,06	Suministro, transporte e instalacion de salida tomacorriente de pared. Incluye cableado 3 Cu No 12 THW, ducto EMT 3/4", caja Rawelt rectangular, caja Rawelt cuadrada conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalacion y marcacion	UND	2,00	$180 802,00	$ 361 604,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,07	Suministro, transporte e instalación de transformador trifasico semisumergible de 45kVA, 13200/380-220 Incluye accesorios de instalación, tratamiento de puntas, 3 codos premoldeado, 3 terminales premoldeado Descargador de sobretensión "DPS" y Fusible limitador de corriente "ELSP" Especificaciones e instalacion de elementos segun NORMAS ESSA diseño electrico	UND	1,00	$62 856 915,00	$ 62 856 915,00	0,00	$ 0,00	0,90	$ 56 571 223,50	0,90	$ 56 571 223,50
3.08	Suministro, transporte e instalación de transformador monofasico 5 KVA, 4000/230-115 V	UND	3,00	$3 788 537,00	$ 11 365 611,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
SUBTOTAL CAPITULO 3					$ 129.854.435,00		$ 0,00		$ 91.901.153,10		$ 91.901.153,10
CAPITULO 4 CANALIZACION											
4.01	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2x2" PVC DB con canalizacion con topo mat. Incluye canalizacion con topo mat para cada ducto independiente, retiro y disposición final de escombros. Especificaciones e instalación de elementos segun diseño eléctrico	ML	41,00	$310 481,00	$ 12 729 721,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,02	Suministro, transporte e instalacion de ducta 1 x 3/4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0.7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico	ML	868,00	$21 939,00	$ 19 043 052,00	257,11	$ 5 640 736,29	0,00	$ 0,00	257,11	$ 5 640 736,29
4,03	Suministro transporte e instalación de banco de ductos 12x1" PCV + 10x2"PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0.7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico	ML	3,00	$283 739,00	$ 851 217,00	0,00	$ 0,00	6,80	$ 1 929 425,20	6,80	$ 1 929 425,20
4,04	Suministro transporte e instalación de banco de ductos 2x1" PCV + 4x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0.7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico	ML	24,00	$109 137,00	$ 2 618 288,00	0,00	$ 0,00	22,40	$ 2 444 868,80	22,40	$ 2 444 868,80
4,05	Suministro transporte e instalacion de banco de ductos 2x1" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0.7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico	ML	82,00	$33 274,00	$ 2 728 468,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,06	Suministro transporte e instalacion de banco de ductos 2x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0.7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico	ML	30,00	$59 044,00	$ 1 771 320,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Powered by CamScanner

ACTA DE RECIBO PARCIAL 02

OBJETO: "MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 2"

VALOR INICIAL (INCLUIDO AIU):	$ 3.173.961.189,80	PORCENTAJE DE EJECUCION PARCIAL 02(%):	13,01	PORCENTAJE DE EJECUCION ACUM(%):	19,11
VALOR MODIFICATORIO 1 (INCLUIDO AIU):					

	PRESUPUESTO INICIAL					CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No.1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No.2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CAN	VLR UNID	VLR TOTAL	CAN	VLR TOTAL	CAN	VLR TOTAL	CAN	VLR TOTAL
4,07	Suministro transporte e instalacion de banco de ductos 3x1" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavacion, banda plastica de señalizacion, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos, diseño eléctrico	ML	162,00	$39.355,00	$ 6.375.510,00	155,90	$ 6.135.444,50	0,00	$ 0,00	155,90	$ 6.135.444,50
4,08	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 3x2" PCV conduit tipo pesado con canalizacion con topomsil. Incluye topomsil para cada ducto independiente y retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos segun diseño	ML	11,00	$433.718,00	$ 4.770.898,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,09	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 3x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavacion, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos, diseño electrico	ML	169,00	$78.010,00	$ 13.183.690,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,1	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 4x1" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalacion de elementos, diseño electrico	ML	101,00	$45.436,00	$ 4.589.036,00	277,36	$ 12.602.128,96	0,00	$ 0,00	277,36	$ 12.602.128,96
4,11	Suministro,transporte e instalacion de banco de ductos 4x2" PCV conduit tipo pesado con canalizacion con topomsil. Incluye topomsil para cada ducto independiente y retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos segun diseño	ML	360,00	$576.002,00	$ 218.903.560,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,12	Suministro transporte e instalación de banco de ductos 4x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavacion, banda plastica de señalizacion, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos, diseño electrico	ML	944,00	$96.976,00	$ 91.545.344,00	230,40	$ 22.343.270,40	126,00	$ 12.218.976,00	356,40	$ 34.562.246,40
4,13	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 5x1" PCV + 10x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavacion, banda plastica de señalizacion, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalacion de elementos, diseño electrico	ML	39,00	$241.174,00	$ 9.405.786,00	37,70	$ 9.092.259,80	0,00	$ 0,00	37,70	$ 9.092.259,80
4,14	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 5x1" PCV + 4x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalizacion, retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalacion de elementos, diseño electrico	ML	28,00	$127.380,00	$ 3.566.640,00	21,70	$ 2.764.146,00	0,00	$ 0,00	21,70	$ 2.764.146,00
4,15	Suministro transporte e instalación de banco de ductos 5x1" PCV + 6x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalizacion, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalacion de elementos, diseño electrico	ML	22,00	$165.311,00	$ 3.636.842,00	38,10	$ 6.298.349,10	0,00	$ 0,00	38,10	$ 6.298.349,10
4,16	Suministro transporte e instalacion de banco de ductos 3x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavacion, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos, diseño eléctrico	ML	41,00	$115.942,00	$ 4.753.622,00	33,40	$ 3.872.462,80	0,00	$ 0,00	33,40	$ 3.872.462,80
SUBTOTAL CAPITULO 4					$ 400.473.994,00		$ 46.748.787,85		$ 18.583.070,00		$ 65.331.857,85
CAPITULO 5 ESTRUCTURAS											
5,01	Suministro, transporte e instalación de caja de inspeccion de 600X600X880 mm AP274 (medidas internas). Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metalico soldados, fondo de gravilla, sello de ductos en espuma poliuretano y señalizacion RETIE para todos los circuitos. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico	UND	79,00	$1.390.701,00	$ 109.865.379,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,02	Suministro,transporte e instalacion de caja de inspeccion de 1.190 x 690 x 1170 mm CS275 (medidas internas). Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 1305 x 805 cm con marco y contramarco metalico soldados, fondo de gravilla, sello de ductos en espuma poliuretano y señalizacion RETIE para todos los circuitos. Especificaciones e instalacion de elementos segun diseño	UND	13,00	$1.757.385,00	$ 22.845.005,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Powered by CamScanner

ACTA DE RECIBO PARCIAL 02

OBJETO: "MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 2"

VALOR INICIAL (INCLUIDO AIU):	$ 3.173.961.189,00	PORCENTAJE DE EJECUCION PARCIAL 02(%):	13,01	PORCENTAJE DE EJECUCION ACUM(%):	18,11
VALOR MODIFICATORIO 1 (INCLUIDO AIU):					

PRESUPUESTO INICIAL						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No.1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No.2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	VLR UNO	VLR TOTAL	CAN	VLR TOTAL	CAN	VLR TOTAL	CAN	VLR TOTAL
5.03	Suministro, transporte e instalación de Camara profundidad 0.6 m, Dimensión libre interna de 0.50 m x 0.6m anillo interior de 10 x 15 cm en concreto de 2500 psi, triturado 3/8" de base, muros en mampostería de 12 cm x 24 cm x 6 cm, con mortero de pega de 1:5 y recubrimiento de pañete mezcla 1:5 con espesor mínimo de 2 cm, anillo perimetral en concreto 3000 psi de sección 10 x 15 cm, marco en angulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" con anclajes al anillo perimetral en concreto, tapas en platina de 2 1/4 x 1/4 rellenas en concreto de 3000 psi con acero de refuerzo de 3/8" según detalle	UND	5,00	$1.457.615,00	$7.288.075,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.04	Suministro, transporte e instalación de conector de derivación tipo gel GHF C-1 cambres principal 6-2, y derivación 14-8 AWG	UND	464,00	$49.613,00	$23.020.432,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.05	Suministro, transporte e instalación de sistema de puesta a tierra compuesta por un electrodo tipo varilla de 2.4m x 5/8" y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño electrico	UND	11,00	$475.596,00	$5.231.556,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.06	Construcción de malla de puesta a tierra. Incluye 9 varillas cooperweld, cable Cu No 6 D, tratamiento de tierra capa superficial de grawilla, soldadura exotermica y demás accesorios	UND	1,00	$5.783.256,00	$5.783.256,00	1,00	$5.783.256,00	0,00	$0,00	1,00	$5.783.256,00
SUBTOTAL CAPITULO 5					$174.014.703,00		$5.783.256,00		$0,00		$5.783.256,00
CAPITULO 6 REDES											
6.1	Suministro transporte e instalacion de red canalizada en 1 Al No 4 THHN SERIE 8000 (F) + 1 Al No 4 THHN SERIE 8000 (N) + 1 Al No 6 THHN SERIE 8000 (T). Especificaciones e instalación de elementos según diseño electrico	ML	968,00	$18.677,00	$18.079.336,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
6.2	Suministro transporte e instalación de red canalizada en 3 Al No 4 THHN SERIE 8000 (F) + 1 Al No 4 THHN SERIE 8000 (N) + 1 Al No 6 THHN SERIE 8000 (T) Especificaciones e instalación de elementos según diseño electrico	ML	2.214,00	$26.001,00	$57.568.214,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
6.3	Suministro transporte e instalación de Acometida canalizada en cable Cu 3x4 F +4 N + 6 T AWG THHN incluye acometidas de instalación y señalización RET-6	ML	3,00	$98.983,00	$296.949,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
6.4	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable No 2x12 encauchetado 75°/600V y accesorios de instalación	ML	1.220,00	$18.008,00	$21.969.760,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
SUBTOTAL CAPITULO 6					$97.912.258,00		$0,00		$0,00		$0,00
CAPITULO 7 EQUIPOS											
7.01	Construccion de sobre civil para alojar gabinete de control de los equipos de iluminacion, en bloque de concreto macizo decorativo a la vista. Incluye reja con candado. Especificaciones e instalacion de elementos segun diseño electrico	UND	1,00	$3.660.079,00	$3.660.079,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
7.02	Suministro, transporte e instalación de tablero TGBT incluye: gabinete metálico de 190 x 171 x 40 cm, construido en lamina cold rolled C16, 4 compartimentos, 4 puertas con chapa de seguridad, acabado en pintura electrostatica. Incluye acrilicos, barraje trifasico + neutro + tierra, canaletas, borneras de conmexiones, frente muerto de seguridad, cableado interno, conectores, señalizacion RETIE, cantidad: amazonas, flavero en acrilico negro vetas blancas 2 x 4 cm, un (1) medidor bifasico de energia electrica en conexion directa, electronico de cuatro cuadrantes, bidireccional, tension 220/440 [V], corriente 100 [A], tipo de precision Clase 1 activa, Clase 2 reactiva, con puerto de comunicación RS485 integrable a sistema de telegestion SGAP, un (1) breaker industrial de 2x70A, C 65KA, nueve (9) interruptores automaticos de riel de 3x15A, C 4.5KA, un (1) interruptores automatico de riel de 1X20A, C 4.5KA, un (1) interruptor automático de riel de 1X30A, C 4.5KA, un (1) interruptor automatico de riel de 2x15 A, cuatro (4) interruptores automaticos de riel de 1X15A, C 4.5KA, treinta y cuatro (34), controladores monofasicos de medida directa WM, CPS, de 25 KA, modem marca WM, concentrador WM, sensor de apertura de tablero WM, fuente de alimentacion WM, toma corriente doble polarizado 20 A, caja rectangular PVC, sesenta y tres (63) conectores bimetalicos, etiquetas de polivinilo y parametrización	UND	1,00	$66.659.649,00	$66.659.649,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
SUBTOTAL CAPITULO 7					$70.319.728,00		$0,00		$0,00		$0,00
CAPITULO 8 SALIDAS											
8.01	Suministro, transporte e instalacion de luminaria LINESTREET BGP01M 72S DM11 LED gen3 166 W 21000 Lumenes 120-277 V, 5 P.C. 7 P ves CL 4 FIJACION HORIZONTAL, incluye: brazo a pedestal, marcacion AP-BMANGA y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos, según diseño electrico. Color: Gris Ral 7035	UND	107,00	$2.390.906,00	$255.826.942,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00

Powered by CamScanner

ANEXO DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA

Codigo: F-GDI-5000-238,37-038
Fecha: 30-MARZO-2023
Version: 1.0

ACTA DE RECIBO PARCIAL 02

OBJETO: "MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 2"

VALOR INICIAL (INCLUIDO AIU):	$ 3.173.961.189,00	PORCENTAJE DE EJECUCION PARCIAL 02(%):	13,01	PORCENTAJE DE EJECUCION ACUM(%):	19,11
VALOR MODIFICATORIO 1 (INCLUIDO AIU):					

PRESUPUESTO INICIAL						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No.1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No.2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CAN	VLR UNO	VLR TOTAL	CAN	VLR TOTAL	CAN	VLR TOTAL	CAN	VLR TOTAL
8.02	Suministro, transporte e instalación de luminaria DECO LIRA 60 W - 32 LEDS, 6460 Lm, CCT 4000 K, 373 mA, CRI 70, CL I , incluye soporte tipo pinzo en aluminio inyectado, sistema antirrobo, marcacion AP EMANGA y demás accesorios. Especificaciones e instalacion de elementos segun diseño electrico. Color: Negro Mate RAL 9005.	UND	43,00	$5.555.701,00	$ 238.895.143,00	0,00	$ 0,00	43,00	$ 238.895.143,00	43,00	$ 238.895.143,00
8.03	Suministro, transporte e instalacion de Luminaria UNISTREET LED gen2 148 W, 24000 Lumenes 120-277 V, 8 F.C. 7 Pines, CL II, FIJACION HORIZONTAL incluye sistema antirrobo, instalacion AP EMANGA y demas accesorios. Especificaciones e instalacion de elementos segun diseño electrico. Color: Gris Ral 7035.	UND	12,00	$1.885.195,00	$ 22.622.340,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
SUBTOTAL CAPITULO 8					$ 517.344.429,00		$ 0,00		$ 238.895.143,00		$ 238.895.143,00
CAPITULO 9 POSTES											
9.01	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste metalico certificado de 4.5 m de altura total, este dispuesto para instalar Luminaria Led Deco Lira. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad. Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica. Horneado doble Laca mate y 50cm de pintura epoxica en la base del poste. Dispuesto para instalar Luminarias AP. DECO LIRA incluye. Canastilla de anclaje para cimentacion con tuercas, arandelas galvanizadas en su totalidad. Color: Negro Mate RAL 9005. Peso: 28.07Kg aprox.	UND	43,00	$1.445.637,00	$ 62.170.991,00	0,00	$ 0,00	43,00	$ 62.170.991,00	43,00	$ 62.170.991,00
9.02	Suministro transporte e instalacion en zona urbana de Poste metalico certificado de 10.5m de altura total, 4"/0" Brazo Sencillo curvo avance 2m. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica. Horneado doble Laca mate. Dispuesto para instalar Luminarias AP Unistreet Phillips incluye punta led decorativa Blue, canastilla de anclaje para cimentación con tuercas, arandelas galvanizadas en su totalidad. 50cm de pintura epoxica en la base del poste y demas accesorios de instalacion. Color: Gris Ral 7035+L. Peso: 47.17Kg.	UND	12,00	$4.119.681,00	$ 49.436.172,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.03	Suministro, transporte e instalacion en zona urbana de Poste metalico certificado de 10.5m de altura total, 8"/ 2 1/2" Brazo Doble curvo avance 2m. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica. Horneado doble Laca mate. Dispuesto para instalar Luminarias AP Unistreet Phillips incluye punta led decorativa Blue, canastilla de anclaje para cimentación con tuercas, arandelas galvanizadas en su totalidad. 50cm de pintura epoxica en la base del poste y demas accesorios de instalacion. Color: Gris Ral 7035+L. Peso: 202.90 Kg.	UND	31,00	$6.432.950,00	$ 199.421.450,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.04	Suministro transporte e instalacion en zona urbana de Poste metalico certificado de 8.5m de altura total, Brazo Sencillo curvo avance 2m. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica. Horneado doble Laca mate. Dispuesto para instalar Luminarias AP Unistreet Phillips incluye punta led decorativa Blue, canastilla de anclaje para cimentación con tuercas, arandelas galvanizadas en su totalidad. 50cm de pintura epoxica en la base del poste y demas accesorios de instalacion. Color: Gris Ral 7035+L. Peso: 93.84Kg.	UND	5,00	$3.437.575,00	$ 17.187.875,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
SUBTOTAL CAPITULO 9					$ 328.216.488,00		$ 0,00		$ 62.170.991,00		$ 62.170.991,00
CAPITULO 10 OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS											
10.01	Demolición y reposición manual tipo 4 (pinzote)	m2	8.681,00	$2.048,00	$ 18.168.288,00	8.634,04	$ 17.682.513,92	0,00	$ 0,00	8.634,04	$ 17.682.513,92
10.02	Excavación de pozo y anclaje en concreto con martillo electrico incluye cargue, retiro y disposición final	m3	394,00	$73.259,00	$ 28.864.646,00	354,52	$ 25.971.760,68	0,00	$ 0,00	354,52	$ 25.971.760,68
10.03	Excavación de bordillos y /o sardinel en concreto con compresor diesel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	247,00	$175.089,00	$ 43.246.983,00	90,96	$ 15.908.586,54	0,00	$ 0,00	90,96	$ 15.908.586,54
10.04	Suministro, instalación y conformación de piso en adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto colores, entregado, sobre mortero 1:4 y relleno gelificado	m2	5.915,00	$151.385,00	$ 894.868.275,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.05	Suministro, instalación y conformación de piso en adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto colores, entregado, sobre mortero 1:4 y relleno gelificado, por metro lineal	m	262,00	$42.496,00	$ 11.983.872,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.06	Demolición llanta fundida en losa en concreto pontis de 3000 PSI Tipo SC-570, con escalada en madera bien incluye soldado, picado de refuerzo y endurecedor superficial	m	165,00	$800.598,00	$ 132.098.670,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.07	Demolición de bordillo recto de concreto 3000 psi mezclados en sitio (12 cm x 23 cm) Tipo SS-310, incluye soldado, picado de refuerzo endurecedor superficial	ML	907,00	$118.466,00	$ 109.807.795,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.08	Demolición de pozo en concreto de 3000 psi mezclados en sitio. Acabado rayado con capilla metálica terminado	M3	30,00	$1.156.415,00	$ 34.692.450,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Powered by CamScanner

	ANEXO DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA	Codigo: F-GDI-5000-238,37-038 Fecha: 28-MARZO-2023 Version: 1.0

ACTA DE RECIBO PARCIAL 02

OBJETO: "MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 58 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 2"

VALOR INICIAL (INCLUIDO AIU):	$ 3.173.961.189,00	PORCENTAJE DE EJECUCION PARCIAL #2(%):	13,01	PORCENTAJE DE EJECUCION ACUM(%):	19,11
VALOR MODIFICATORIO 1 (INCLUIDO AIU):					

ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	VLR UND	VLR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No.1 CAN	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No.1 VLR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No.2 CAN	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No.2 VLR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS CAN	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS VLR TOTAL
10,09	Suministro e instalación de sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, echaflanado de 0,20 x 0,10 x 0,80 m, incluyo sello de juntas	ML	333,00	$99.936,00	$ 33.304.810,60	334,60	$ 33.354.935,60	0,00	$ 0,00	334,60	$ 33.354.935,00
SUBTOTAL CAPITULO 10					$ 1.247.165.178,60		$ 92.917.816,74		$ 0,00		$ 92.917.616,74
CAPITULO 11 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO											
11,01	Implementacion del plan de manejo de trafico. Incluye banderas, Bechas luminosas, Elementos de regulacion, paletes para caja de 40 cm, delineadores bolardares (colombianas), barreras plasticas (metalicas tipo new jersey), cinta plastica "peligro no pase", flasher luminoso, señalizacion de primer nivel, señal vertical de primer y segundo nivel, señales moviles, conos DTB plan de manejo de transito de alto impacto, elaboracion plan de manejo de transito, derechos DTB seguimiento mensual de plan de manejo de transito. (L2)	UND	1,00	$37.128.938,00	$ 37.128.938,00	0,32	$ 11.881.260,16	0,09	$ 3.341.804,42	0,41	$ 15.222.864,58
SUBTOTAL CAPITULO 11					$ 37.128.938,00		$ 11.881.260,16		$ 3.341.804,42		$ 15.222.864,58
CAPITULO 12 CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN.											
12,01	Elaboracion de planos y memorias de calculo AS Build.	UND	1,00	$1.493.016,00	$ 1.493.016,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,02	Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC. (L2)	UND	1,00	$4.533.708,00	$ 4.533.708,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,03	Certificación plena de conformidad con RETILAP expedida por organismo acreditado ONAC. (L2)	UND	1,00	$4.389.494,00	$ 4.389.494,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
SUBTOTAL CAPITULO 12					$ 10.416.220,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 3.173.961.189,00		$ 193.509.000,75		$ 412.901.961,52		$ 606.410.962,27
	SALDO POR EJECUTAR										$ 2.567.550.226,73

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA PARCIAL No2	$ 193.509.000,75	$ 412.901.961,52
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (30%)	$ 58.052.700,23	$ 123.870.588,46
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO):	$ 135.456.300,52	$ 289.031.373,06

Bucaramanga, 18 septiembre de 2023

NOTA

1. El interventor y supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los parafiscales de hoy por parte del contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones que hace relevancia al citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo decida mente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ALUMBRADO PBFAD
CONTRATISTA

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
INTERVENTOR

Vo. Bo. Ing. Luis Badoya - Director de Interventoría
Vo. Bo. Ing. Jhean Carlos Garzon - Apoyo a la Supervision AP
Vo. Bo. Ing. Carlos Pino - Apoyo a la Supervision AP
Vo. Bo. Arq. Ubardo Andres Mejia - Apoyo a la Supervision AP

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA: 26-09-23
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Powered by CamScanner

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300345069

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO HOSPITAL $3.900

Total $3.900
Ordenanza 012 $390
Total a Pagar $4.290

Fecha de Expedición 2023/06/29 **Fecha Limite de Pago** 2023/07/05
Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 901661891
Nombre CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300345069(3900)000000000004290(96)20230705

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** 2502300345069

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO
Dirección: Número: 901661891
Teléfono:

PRO HOSPITAL $3.900

Total $3.900
Ordenanza 012 $390
Total a Pagar $4.290

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** 2502300345069

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Total a Pagar $4.290

Fecha de Expedición 2023/06/29 **Fecha Limite de Pago** 2023/07/05

PRO HOSPITAL $3.900

Total $3.900
Ordenanza 012 $390

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** 2502300345069

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

PRO HOSPITAL $3.900

Total $3.900
Ordenanza 012 $390
Total a Pagar $4.290

Fecha de Expedición 2023/06/29
Fecha Limite de Pago 2023/07/05

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 901661891
Nombre CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300345069(3900)000000000003900(96)20230705

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** 2502300345069

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 901661891
Nombre CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300345069(3900)000000000003900(96)20230705

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

(415)8902012356006(8020)02502300345069(3900)000000000003390(96)20230705
PRO HOSPITAL $3.900

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Fecha de Expedición 2023/06/29

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total a Pagar $4.290

Total $3.900
Ordenanza 012 $390

Banco

Powered by CamScanner