ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	LISTA DE CHEQUEO PRORROGA-SUSPENSIÓN-AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN -REINICIO	Código: F - 262
		Versión: 001
		Fecha: Marzo de 2023

PROYECTO:	100-103-13-04-00013-2022 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022"

Fecha: 21/09/2023

PRORROGA - SUSPENSIÓN - AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN - REINICIO	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
SOLICITUD Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio (Descripcion detallada de la justificación y sus correspondientes pruebas)		
INFORME DE OBRA Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio		
REPROGRAMACIÓN DE OBRA EN PROJECT (V°B° interventoria aplica para prorroga y reinicio)		
FLUJO DE CAJA EN PROJECT (V°B° interventoria) Porcentajes y costos planeados.	N/A	
INFORME DE INTERVENTORÍA Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio		
ACTA COMITÉ (Particip. RL.Contratista, RL. Interventoria, Director Operativo de Ejecucion y Control de proyectos, Apoyo a la Supervisión o supervisor)		
CARGUE A SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION DE ARCHIVOS (SIGA). Todos los documentos de soporte del acto administrativo, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	N/A	
MINUTA. Aplica cuando modifique las condiciones del contrato. Excepto, cuando modifica la vigencia de un proyecto y esta al alcance de la vigencia del contrato, esta sera perfeccionada mediante el acta de comité.	N/A	
UNA VEZ FIRMADA LA MINUTA, se debe garantizar el siguiente tramite:		
ACTA REINICIO DE OBRA (Aplica para suspensión)	N/A	
Suscrita la MINUTA CORRESPONDIENTE, la interventoria deberá asegurarse que la ENTIDAD realice la publicación en el SECOP de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015; a falta de publicación oportuna, la interventoria debera comunicar	N/A	
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO	N/A	
ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS (Garantia Unica de cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual)	N/A	

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD . *LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

N/A

Firma
Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SUPERVISOR

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR INTERVENTORIA
M.P. 25202-6176 CND

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.
Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo

Carrera 31 No. 38-41 Centro
Villavicencio - Meta
gerencia@idm-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	OFICIO	Código: F - 287
		Versión: 001
		Fecha: Octubre de 2020

Puerto López, Meta, 22 septiembre de 2023 SI-150.35-627-09-2023

OFICINA DE CONTRATACIÓN
Fecha 22/09/2023 04:46 pm
Recibido por: [illegible]

Doctor
RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
Jefe Oficina Contratación
Alcaldía Municipal
Puerto López – Meta

REFERENCIA: REINICIO No. 02 INTERVENTORÍA

Cordial saludo,

Por medio de la presente la secretaria de Infraestructura del municipio de Puerto López – Meta, viabiliza el reinicio No. 02, para el contrato de interventoría No. **100-103-13-04-00013-2022** cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META 2022"**, se hace entrega de los documentos pertinentes para este proceso.

Sin otro en particular,

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
Secretaria de Infraestructura
Alcaldía Municipal

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: ERIKA YESENIA NARVAEZ GUTIERREZ	Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ	Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
Cargo: CPS PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fecha: 22/09/2023	Fecha: 22/09/2023	Fecha: 22/09/2023

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Puerto López – Meta, 21 de septiembre del 2023

RE 09921-23
ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ-META
FECHA Y HORA DE RADICADO
21 SEP 2023 /3:51 M
RECIBIDO POR: Abada
Folios (9)

Ingeniera,
Mayerly Andrea Espinosa Suarez
Secretaria de Infraestructura - Supervisora
Email: secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co
Puerto López, Meta

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 100-103-13-04-00013-2022 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022" .

Asunto: Solicitud del acta de reinicio No. 02 para el contrato interventoría No. 100-103-13-04-00013-2022.

Respetada ingeniera,

de acuerdo a que ya se culminó el tiempo de la suspensión No. 02 del contrato para el contrato de interventoría No. 100-103-13-04-00013-2022 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022"**, estando a tiempo para dar inicio el 25 de septiembre del 2023 es necesario solicitarle de manera respetuosa el reinicio No.02 del contrato para interventoría, estando ya lista la prorroga No. 08, por 10 días a partir del 25 de septiembre del 2023 finalizando el 05 de octubre del 2023, para ser tramitada legalmente a la alcaldía municipal, todo lo anterior, es con el fin de poder seguir con el control y la supervisión dando cumplimento y teniendo el alcance del contrato.

De antemano agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente;

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
C.C. 9.658.796 de Yopal – Casanare
Contratista de interventoría
Cel:3118532411

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE REINICIO	Código: F-097
		Version:002
		Fecha: marzo 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATO Nº:	100-103-13-04-00013-2022
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META 2022.
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	9 DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	22 DE DICIEMBRE 2022
FECHA DE FINALIZACION INICIAL DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 54.590.036,00
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
CARGO:	SUPRVISORA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA Nª	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS
PRÓRROGA 01	30/12/2023	N/A	30
PRÓRROGA 02	30/01/2023	N/A	45
PRÓRROGA 03	13/03/2023	N/A	30
PRÓRROGA 04	5/05/2023	N/A	45
PRÓRROGA 05	20/06/2023	N/A	20
PRÓRROGA 06	7/07/2023	N/A	30
PRÓRROGA 07	10//08/2023	N/A	21

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 25 DE SEPTEMBRE DEL 2023

B. SUSPENSIONES

ACTA Nª	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
SUSPENSIÓN No.01	10/04/2023	N/A	10
AMPLIANCION DE SUSPENSIÓN No.01	21/04/2023	N/A	11
SUSPENSIÓN No.02	30/08/2023	N/A	15
AMPLIACION No,01 DE LA SUSPENSIÓN No.02	13/09/2023	N/A	10

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
REINICIO No.01	2/05/2023	N/A	21

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 25 DE SEPTEMBRE DEL 2023

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($): $ 81.885.054,00

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA Nª	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)
MODIFICATORIA No.01 CON ADICION	5/05/2023	$ 27.295.018,00

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($): $ 81.885.054,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 81.885.054,00			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	230	DIAS	N/A	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	25 DE SEPTEMBRE DEL 2023			

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar un:

REINICIO ☑ al contrato anteriormente citado que suspendio labores asi :

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE: 30/08/2023

	ACTA DE REINICIO	Código: F-097
		Version:002
		Fecha: marzo 2023

TIEMPO DE SUSPENSIÓN

TIEMPO SUSPENDIDO	
MES	DIAS
N/A	25

Nota:
Para el caso que aplique a Suspensión con Ampliacion de Suspension relacionar el acomulado de tiempo suspendido

FECHA DE REINICIACIÓN 25/09/2023

5. ESTADO FÍSICO ☑

Hasta el dia treinta (30) del mes de agosto de 2023 . El Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del 95% contra un avance programado del 100%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 81.885.054,00
Valor facturado ($)	$ 21.841.473,56
Valor facturado reajustes ($)	$ -
Valor anticipo amortizado ($)	N/A
Valor anticipo por amortizar ($)	N/A

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

De acuerdo a que ya se culminó el tiempo de la suspensión No. 02 del contrato para el contrato de interventoría No. 100-103-13-04-00013-2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022",estando a tiempo para dar inicio el 25 de septiembre del 2023 es necesario solicitarle de manera respetuosa el reinicio No.02 del contrato para interventoría, estando ya lista la prorroga No. 08, por 10 días a partir del 25 de septiembre del 2023 finalizando el 05 de octubre del 2023, para ser tramitada legalmente a la alcaldía municipal, todo lo anterior, es con el fin de poder seguir con el control y la supervisión dando cumplimento y teniendo el alcance del contrato.

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

En el Municipio de Puerto López, Meta, a los veintiuno (21) días del mes de septiembre del 2023, se reunieron: el Ingeniero JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA, identificado con C.C. No. 9658796 expedida en YOPAL y la Ing. MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ Secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor , con el fin de reiniciar el contrato N° 100-103-13-04-00013-2022, habiendose cumplido el plazo de la suspención.

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$			81.885.054,00
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	7	**DIAS**	N/A	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	25/09/2023			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los veintiuno (21) días del mes de septiembredel año 2023.

10. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO (NO APLICA A CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA)

	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

PERSONAL DIRECTIVO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	INGENIERO CIVIL	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	25202-68176
INTERVENTORIA	ARQUITECTO	ANGIE DANIELA MAYORGA GARZÓN	A417582020-1119893518

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	DIEGO GIOVANNY PARRA TORRES
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRAN
TOPÓGRAFO INSPECTOR	ANGIE DAYANA VEGA MAHECHA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA en calidad de contratista se compromete a terminar el objeto del contrato No.100-103-13-04-00013-2022 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

ombre: CONSOCIO CCE Nombre: SERGIO CAMILO VIDAL GONZALEZ CONTRATISTA	Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA INTERVENTOR ASIGNADO
Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ Cargo : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR ASIGNADO	**Nota :** Diligenciar celda de supervisor según aplique

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE COMITÉ #20	Gobierno Sano PUERTO LÓPEZ - META

COMITE DEL CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE REUNIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		
LUGAR DE REUNIÓN:	RECORRIDO DE LAS NSTITUCIONES EDUCATIVAS COLEGIO GUADALUPE, COLEGIO LA SANDRITA, COLEGIO POLICARPA Y COLEGIO PUERTO PORFIA.		
HORA DE INICIO:	8:30 AM	**HORA FINAL:**	9:00 PM
CONVOCA:	INTERVENTORIA		
DEPENDENCIA:	N/A		
CONTRATO OBRA No	100-103-13-09-0013-2022		
CONTRATATISTA	CONSORCIO CCE IDENTIFICADO CON NIT No. 901.662.287- 5 REPRESENTADA LEGALMENTE POR SERGIO CAMILO VIDAL GONZALEZ IDENTIFICADO CON CEDULA 79431570		
OBJETO	CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022		
VALOR	MIL CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS ($ 1.114.899.916,00)		
PLAZO	NUEVE (09) DIAS		
CONTRATO INTER No	100-103-13-04-00013-2022		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA C.C.: 9.658.796		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022		
VALOR	OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($81.885.054,00)		
FECHA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DEL 2022		
FECHA TERMINACION	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		
SUPERVISOR	ING.MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ		
APOYO SUPERVISION	ARQ. ERIKA YESENIA NARVÁEZ GUTIÉRREZ		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

SUPERVICION DE AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA No. 100-103-0013-2022.

1. Avance con el proyecto de instituciones.

2. Análisis por colegio.

Colegio Policarpa
- Estado o etapa del colegio
- Porcentaje y valor económico de avance y atraso de obra.
- Qué hace falta para dar entrega del colegio

Colegio La Sandrita
- Estado o etapa del colegio
- Porcentaje y valor económico de avance y atraso de obra.
- Qué hace falta para dar entrega del colegio

Colegio Guadalupe
- Estado o etapa del colegio

- Porcentaje y valor económico de avance y atraso de obra.
- Qué hace falta para dar entrega del colegio

Colegio Escuela Porfía
- Estado o etapa del colegio
- Porcentaje y valor económico de avance y atraso de obra.
- Qué hace falta para dar entrega del colegio.

3. Programación de obra.

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	AVANCE DEL COMPROMISO
1	**COLEGIO GUADALUPE**			
1.1	Inicio de instalación de estructura metálica de las graderías e instalación de cubierta arquitectónica.	CONTRATISTA DE OBRA	31 DE AGOSTO DEL 2023	Si se cumplió
1.2	La bomba sumergible se cambiará de 1 caballo de fuerza a 2 para el correcto funcionamiento.	CONTRATISTA DE OBRA	29 DE AGOSTO DEL 2023	No se cumplió
2.	**COLEGIO LA SANDRITA**			
2.1	Retraso en la bomba eléctrica para suministro de agua.	CONTRATISTA DE OBRA	29 de agosto de 2023	No se cumplió
3	**COLEGIO POLICARPA**			
3.2	Está pendiente el suministro e instalación de tanque.	Contratista de obra	31 de agosto del 2023	No se cumplió
4	**COLEGIO PUERTO PORFIA**			
4.4	Se realizará la adecuación del pasillo columnas y vigas.	Contratista de obra	31 de agosto del 2023	Si se cumplió
4.5	Se solicita certificado de aceros de la estructura de la cubierta.	Contratista de obra	25 de agosto del 2023	Si se cumplió

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El día 30 de agosto del 2023 se realizó la solicitud de la suspensión No.02 del Contrato de obra No. 100-103-13-09-0013-2022 cuyo objeto es **"CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022"** y del del contrato de interventoría No. 100-103-13-04-00013-2022 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022".** Donde el contratista de obra manifestó que:

"Debido a que persisten las restricciones viales por deslizamientos y bloqueos en distintos puntos de la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio, desde el pasado 18 de julio de 2023 por la avalancha que se presentó en el municipio de Quetame (Cundinamarca). La prolongación de las lluvias durante las últimas semanas y el sismo de magnitud 6.1 que se presentó el pasado 17 de agosto con el epicentro en el municipio de El Calvario, al norte del departamento del Meta, han provocado nuevos deslizamientos de tierra y afectaciones para transitar entre Bogotá y Villavicencio. También a la gestión de la emergencia vial que se presentó tras el desplome de un tramo del puente Los Grillos, en la Transversal del Cusiana. además de los cierres por deslizamientos en la vía al Llano, se mantienen los bloqueos por parte de los transportadores de carga en el sector de El Tablón Km 35+000, en el sentido Villavicencio-Bogotá, que iniciaron en la jornada del lunes 21 de agosto. Debido a la ubicación de los colegios objeto del contrato en referencia, los materiales utilizados para la ejecución de éste, se han tenido que adquirir desde la ciudad de Bogotá, y cómo se mencionó anteriormente, las diversas afectaciones a la movilidad han presentado sobrecostos y retrasos de obra que no tenían contemplados, y a la fecha se desconoce cuándo se

habilite con normalidad la movilidad entre Bogotá y Villavicencio Por otra parte, en el colegio Guadalupe fue necesario realizar un cambio en las especificaciones de la electrobomba sumergible tipo bala para agua potable, debido a cambio en la profundidad del pozo, por lo que se requirió cambiar la potencia de 1 H.P. a 2 H.P. por tal razón fue necesario realizar cambio en la orden de compra del equipo y a su vez, se corrió la fecha de entrega por parte del proveedor. ...".

la suspensión No.02 ya se superó el cierre de la vía y llegaron las bombas sumergibles.

El 29 de agosto del 2023 se realizó una visita de obra acompañado de interventoría donde la comunidad educativa manifestó algunas necesidades principales, las cuales causan las modificaciones de algunas cantidades, también se añadieron los ítems que no estaban previstos dentro de la sabana de las siguientes instituciones:

1. **Institución Educativa Simón Bolívar sede Puerto Porfía:**

- Mencionaron que desean que pinten las columnas del pasillo que conecta los salones las cuales s encuentran expuestas al clima externo, se requiere pintura fachada de Pintuco.
- Hacer una plataforma para los tanques que se encuentran en un área peligrosa para los estudiantes del colegio.

2.Centro Educativo Serranía del Melva Sede la Sandrita:

- Construcción y remodelación del bloque de baños dando como construcción nueva desde cero. La siguiente tabla muestra los materiales necesarios para cumplir con la necesidad del bloque sanitario para los estudiantes donde se ve la modificación de menores y mayores cantidades las cuales se comprenden:
  - Un sanitario blanco Colombia antivandálica.
  - Un orinal
  - Dos lavamanos
  - Dos puertas
  - Relleno de material
  - Excavación de caja aguas resídales
  - Placa de concreto

	1126 AIM											
NP14-12	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA. . 745 AIM	UN	2,00	$ 361.838,98	$ 723.678,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$	723.678,00
NP14-13	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS. 752 AIM	UN	2,00	$ 448.645,43	$ 897.291,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$	897.291,00
NP14-14	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA. 758 AIM	UN	2,00	$ 812.448,91	$ 1.624.898,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$	1.624.898,00
NP14-15	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERAMICO MUROS, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	82,04	$ 10.854,90	$ 890.536,00		$ 890.536,00	0,00	$ -	0,00	$	-
NP14-16	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. . 4917 AIM	M3	123,36	$ 36.233,21	$ 4.469.729,00	47,36	$ 1.716.005,00	0,00	$ -	76,00	$	2.753.724,00
NP14-17	PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa E= 0.15 M ANCHO 0.90 M MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. 4816 AIM	M3	14,86	$ 1.218.401,69	$ 18.100.576,00	0,00	$ -	0,00	$ -	14,86	$	18.100.576,00
NP14-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA PARA AGUA POTABLE, DIAM SAL. 1" POTENCIA 1 H.P. . 3864 AIM	UNO	1,00	$ 1.006.545,22	$ 1.006.545,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$	1.006.545,00
NP14-19	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE, DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNO	2,00	$ 99.217,34	$ 198.435,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$	198.435,00
NP14-20	ACOMETIDA PARCIAL 2No12+1No14 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	36,00	$ 18.568,86	$ 668.480,00	0,00	$ -	0,00	$ -	36,00	$	668.480,00

3.Institución Educativa de Puerto Guadalupe:

- Se requiere una cubierta para las graderías del polideportivo por las altas temperaturas de calor que suelen a ver en Guadalupe y que genera golpes de calor a los estudiantes.
- Se aconseja una estructura de acero y cubierta arquitectónica para el área de graderías del polideportivo.

NP15-6	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS. 934 AIM	M2	75,64	$ 16.695,04	$ 1.262.806,00	0,00	$ -	0,00	$ -	75,64	$	1.262.806,00
NP15-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA. 1136 AIM	M2	90,24	$ 40.726,01	$ 3.675.115,00	0,00	$ -	0,00	$ -	90,24	$	3.675.115,00
NP15-7	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A36 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1.200,00	$ 22.399,11	$ 26.879.938,00	320,00	$ 7.167.717,00	0,00	$ -	880,00	$	19.711.221,00

- Inicialmente e tenía contemplado una excavación de 20 metros de profundidad ero al ver que el agua no se encuentra a esa distancia toca excavar 10 metros más da como resultado 30 metros de profundidad, generando cambios de mayores y menores en las cantidades para cumplir con las necesidades principales de la comunidad.

3.Institución Educativa de Puerto Guadalupe:

Estructura de acero y cubierta arquitectónica ara el área de graderías del polideportivo.

NP16-6	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS. 934 AIM	M2	75.64	$ 16.686,04	$ 1.262.806,00	0,00	$ -	0,00	$ -	75,64	$	1.262.806,00
NP16-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA. 1136 AIM.	M2	90,24	$ 40.726,01	$ 3.675.115,00	0,00	$ -	0,00	$ -	90,24	$	3.675.115,00
NP16-7	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A36. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1.200,00	$ 22.399,11	$ 26.878.938,00	320,00	$ 7.167.717,00	0,00	$ -	880,00	$	19.711.221,00

Se genero un cambio de metros de excavación del pozo de agua de 20 metros a 30 metros de profundidad, generando mayores y menores para cumplir con las necesidades principales de la comunidad.

NP16-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA PARA AGUA POTABLE, DIAM SAL. 1" POTENCIA 1 H.P. 3064 AIM	UND	1,00	$ 1.023.609,49	$ 1.023.609,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$	1.023.609,00
NP16-16	PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa E= 0.15 M ANCHO 0.90 M MEZCLA EN OBRA. INCLUYE, ACERO DE REFUERZO. 4616 AIM	M3	3,90	$ 1.239.419,22	$ 4.836.657,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,90	$	4.836.657,00
NP16-17	TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCION 3000 PSI E=0,08 M. INCLUYE, MARCO EN PLATINA 2 1/2" Y MALLA DE REFUERZO EN VARILLA 3/8". 718 AIM	M2	0,64	$ 187.704,56	$ 120.131,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,64	$	120.131,00
NP16-18	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, 60) INCLUYE, SUMINISTRO FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. 4660 AIM	KG	589,20	$ 6.405,39	$ 3.740.493,00	0,00	$ -	0,00	$ -	585,00	$	3.749.493,00
NP16-19	TUBERIA CPVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 19 AIM	ML	75,00	$ 40.884,00	$ 3.216.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	75,00	$	3.216.600,00
NP16-20	PANEL LED1 REDONDO 18 W	UN	12,00	$ 44.730,63	$ 536.768,00	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$	536.768,00
NP16-21	ARBOLO DE PARQUE	UN	1,00	$ 4.280.000,00	$ 4.280.000,00	0,01	$ 4.906.880,00	0,00	$ -	0,49	$	1.203.480,00
NP16-22	PERFORACION PARA TUBERIA 20 m DE EXTRACCION. NO INCLUYE, TUBERIA	ML		$ 250.000,00	$ 0,00	0,00	$ -	30,00	$ 7.500.000,00	30,00	$	7.500.000,00
NP16-23	ACOMETIDA PAROVAL 2N#12+1N#14 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 16.568,98	$ 0,00	0,00	$ -	55,00	$ 1.021.285,00	55,00	$	1.021.285,00

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	**COLEGIO GUADALUPE**		
1.1	La bomba sumergible se cambiará de 1 caballo de fuerza a 2 para el correcto funcionamiento. Se solicita 15 días por el tiempo de pedido.	CONTRATISTA DE OBRA	14 de septiembre de 2023
2.	**COLEGIO LA SANDRITA**		
2.1	Retraso en la bomba eléctrica para suministro de agua. Se solicita 15 días por el tiempo de pedido.	CONTRATISTA DE OBRA	14 de septiembre de 2023
2.2	Terminación de ampliación de baño obra de remodelación.	CONTRATISTA DE OBRA	14 de septiembre de 2023
3	**COLEGIO PUERTO PORFIA**		
3.1	Retraso en la bomba eléctrica para suministro de agua. Se solicita 15 días por el tiempo de pedido.	CONTRATISTA DE OBRA	14 de septiembre de 2023
4	se solicita modificatoria No.02 y prorroga No.08 por cambio de ítems no previstos.	Contratista de obra	07/09/2023

INTEGRANTES DE LA REUNIÓN			
NOMBRES / APELLIDOS	**INSTITUCIÓN / CARGO**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**FIRMA**
Arq. Angie Mayorga	Apoyo de Interventoría	ingjorgear@hotmail.com	
Arq. Omar Camilo López Sánchez	Apoyo Contratista de obra	cmaj2022@gmail.com	
ARQ. ERIKA YESENIA NARVÁEZ GUTIÉRREZ	Apoyo de supervisión	secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.	

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE COMITÉ #20	Gobierno Sano PUERTO LÓPEZ - META

INTEGRANTES DE LA REUNIÓN			
NOMBRES / APELLIDOS	**INSTITUCIÓN / CARGO**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**FIRMA**
ING.JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	Interventoria	ingjorgear@hotmail.com	
ING. SERGIO CAMILO VIDAL GONZÁLEZ	Contratista de obra	cmaj2022@gmail.com	
ING.MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ	secretaria de infraestructura	secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.	

INFORMACIÓN DE LA PROXIMA REUNIÓN	**CONVOCADOS:**	AGENDA PROXIMA REUNIÓN:
FECHA:		
HORA:		
LUGAR:		