Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO 423 DEL 28/12/2022**	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Septiembre-06-2022
		Página 1 de 2

CONTRATO DE INTERVENTORIA 423 DEL 28/12/2022			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	3		
FECHA DEL ACTA	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	423 DEL 28/12/2022		
TIPO DE CONTRATO	CONCURSO DE MERITOS BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA		
CONTRANTE	OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO		
OBJETO	INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 4.		
CONTRATISTA	NOMBRE	HCR INGENIEROS SAS,	
	C.C/ NIT	900.602.753-6	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CARLOS REYES MORALES	
	C.C	91.080.211	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	ARQ. IVAN VARGAS	
	CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	91.278.629	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	ING. JOHN FERNANDO LARROTA PEÑALOZA	
	C.C/ NIT	1.098.637.112	
VALOR DEL CONTRATO	$ 176.399.650,00	APORTE MUNICIPIO	*N/A*
VALOR ADICIONADO	*N/A*	APORTE MUNICIPIO	*N/A*
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADOO DESEMBOLSO	*N/A*		
CDP VIGENCIA 2022	NÚMERO:	No. 00006598	
	FECHA:	29/09/2022	
CDP RESERVA	NÚMERO:	No. 00001528	
	FECHA:	22/01/2023	
RP VIGENCIA 2022	NÚMERO:	No. 00012590	
	FECHA:	28/12/2022	
RP RESERVA	NÚMERO:	No. 00001136	
	FECHA:	22/01/2023	
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	24 DE ENERO DE 2023	
	FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	23 DE JUNIO DE 2023	
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
	DURACIÓN:	CINCO (05) MESES	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	20 DIAS	22/06/2023	11/07/2023
Prórroga	1	78 DIAS	12/07/2023	27/09/2023
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adición	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	*N/A*	*N/A*	*N/A*	

CONSIDERACIONES

1. El Contrato antes identificado fue suspendido temporalmente durante el tiempo Comprendido entre el día 22 de junio de 2023 y el día 11 de julio de 2023, como consta en el Acta de Suspensión No 1 suscrita por las partes el día 22 de junio de 2023, prorrogado entre el día 12 de julio de 2023 y el día 27 de septiembre de 2023, como consta en el Acta de Prorroga No 1 de la Suspensión No 1 suscrita por las partes el día 11 de julio de 2023.

2. Las causas que dieron lugar a la suspensión del Contrato se encuentran superadas como lo indica el contratista en el comunicado del 26 de septiembre del 2023; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución de este a partir del día 27 de septiembre del 2023; por lo que las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato 423 de 2022, a partir del día 28 de septiembre del 2023 y en consecuencia la terminación de este se surtirá el día 29 de septiembre del 2023

SEGUNDO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco de este. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de las pólizas constituidas inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

CUARTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de reinicio.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 27 de septiembre del 2023.

Supervisor y/o Interventor

ING JOHN FERNANDO LARROTA
Municipio de Bucaramanga
Supervisor y/o Interventor

Contratista

ING CARLOS REYES MORALES
HCR INGENIEROS SAS
Contratista

Ordenador del gasto

ARQ. IVAN VARGAS CARDENAS
Municipio de Bucaramanga
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Ing. Sergio Mauricio Téllez - CPS Alumbrado Publico