FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones | **Subdirección Técnica**

SEMANA N. 28 **DEL** 3/9/2023 **AL** 9/9/2023

CONTRATO No 177 de 2022 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA,SOCIAL, ABMIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES QUE REFIERA A "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS , SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA D.C"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 159 DE 2022 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL ZPPM (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.698.776-0 (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR CONSULTORES DONOVAN SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor) **NIT** 900644351-9 (Escriba el NIT del interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION ING. FABIAN ANDRES CARDONA MARTINEZ (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la supervisión (OPS))

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	31 (Día)	**DE**	8 (Mes)	**DE**	2022 (Año)
FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO	26	**DE**	10	**DE**	2022
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO	17	**DE**	4	**DE**	2023
PRORROGA	30 DIAS CALENDARIO				
NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	20 (Día)	**DE**	10 (Mes)	**DE**	2023 (Año)

Contrato de Obra		**Contrato de Interventoría**	
Valor Inicial	$ 3.696.922.405,00	Valor Inicial	$ 548.402.175,00
Valor Actualizado	$ 3.696.922.405,00	Valor Actualizado	$ 548.402.175,00
No. empleos Directos generados	12	No. empleos Directos generados	3
No. empleos Indirectos generados	10	No. empleos Indirectos generados	10

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	3,52%	94,63%	Trabajo Ejecutado	0,36%	6,36%
Valor del Trabajo Programado	$ 130.099.254,00	$ 3.498.441.489,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 13.119.410,00	$ 234.887.670,00

ETAPA/FASE PRELIMINAR	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	100,00%	100,0%	Trabajo Ejecutado	0,00%	85,00%
Valor del Trabajo Programado	$ 88.309.558,00	$ 88.309.558,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 75.063.124,00

ETAPA/FASE OBRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	3,52%	92,24%	Trabajo Ejecutado	0,36%	4,43%
Valor del Trabajo Programado	$ 130.099.254,00	$ 3.410.131.931,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 13.119.410,00	$ 159.824.546,00

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM ACUMULADO(FÍSICO) ETAPA PRELIMINAR	% EJECUTADO ACUMULADO(FÍSICO) ETAPA PRELIMINAR	% PROGRAMADO ACUMULADO (FÍSICO) OBRA	% EJECUTADO ACUMULADO (FÍSICO) OBRA	% VARIACIÓN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
CIV 2001416. TV1E ENTRE CL 68 Y KR 2E	100,00%	85,00%	92,24%	0%		Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra, definición de la alternativa a utilizar por parte del contratista de obra
CIV 2001417 CL 68 ENTRE KR 1 TV 1E	100,00%	85,00%	92,24%	0%		Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra, definición de la alternativa a utilizar por parte del contratista de obra
CIV 2001409 KR 9 ENTRE CL 62 Y CL 63	100,00%	85,00%	92,24%	0%		Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra, definición de la alternativa a utilizar por parte del contratista de obra
CIV 2001326 CL 66 ENTRE K7 Y KR 8	100,00%	85,00%	92,24%	0%		Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra, definición de la alternativa a utilizar por parte del contratista de obra
CIV 2001197 CL 69A ENTRE KR 9 Y KR 10	100,00%	85,00%	92,24%	0%		Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra, definición de la alternativa a utilizar por parte del contratista de obra
CIV 2001173 CL 70 ENTRE KR 9 Y KR 10A	100,00%	85,00%	92,24%	0%		Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra, definición de la alternativa a utilizar por parte del contratista de obra
CIV 2001946 CL 46 ENTRE KR 5 Y KR 6	100,00%	85,00%	100,00%	1,20%		Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra, definición de la alternativa a utilizar por parte del contratista de obra

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
KM-CARRIL DE VIA	km-carril	1,68	**0**	**0**	**0**	**0**

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

ASPECTO TECNICO

• A la fecha del presente informe semanal el contratista presenta un atraso general contrato del 88,27 % en cumplimiento de la entrega de los documentos de la etapa preliminar , e inicio de actividades de obra de acuerdo a la programación de obra general y flujo de caja aprobado por interventoría mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-102-2023 del 17 de mayo de 2023, se estan ejecutando actividades actividades en el frente de obra de la calle 46 entre carreras 5 y 6, sin embargo el rendimiento en mínimo debido a que el contratista de obra solo cuenta con(un ayudante, operador de maquinaria, auxiliares de trafico, topografia, inspector sst, residente de obra) en el frente de obra, se le ha realizado las observaciones respectivas al residente de obra.
• Durante la semana no se realizaron acciones de movilidad.
• El 7 de septiembre de 2023, mediante comunicado DON-CIN-177FDLCH-284-2023, intereventoria realiza solicitud de prorroga al radicado 20233010044051 recibido el 11 de agosto de 2023
• El 7 de septiembre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-285-2023, interventoria realiza primer aprmio de la entrega de los informes semanales.
• El 7 de septiembre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-286-2023, como respuesta al comunicado ZPPM-239-COOR-2023, interventoria aprueba personal operativo.
• El 8 de septiembre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-287-2023 como respuesta al comunicado ZPPM-217-COOR-22023, interventoria aprueba hoja de vida del residente de obra.
• El 8 de septiembre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-290-2023 como respuesta al comunicado ZPPM-241-COOR-22023, interventoria realiza observaciones al Informe mensual N. 4 ComponenteTécnico V. 1 por parte del contartista.
• El 8 de septiembre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-292-2023 como respuesta al comunicado ZPPM-217-COOR-22023, interventoria reaiza Primer apremio entrega Informes mensuales .

COMPONENTE BIC

• El 8 de septiembre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-291-2023 como respuesta al comunicado ZPPM-226-COOR-22023, interventoria aprueba Informe mensual N°5 versión 0 componente BIC.

ASPECTO AMBIENTAL Y SST

• El 7 de septiembre de 2023, mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-282-2023 interventoria realiza primer apremio de revision de los informes ambientales 1,2 y 3 en atención comunicado ZPPM-215-COOR-2023 de fecha 23 de agosto de 2023.
• El 8 de septiembre de 2023, mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-289-2023 interventoria manifiesta desde el componente ambiental una serie de inconsistencias comunicadas por medio de la bitocaora de obra.

ASPECTO SOCIAL

• Atención punto virtual de lunes a viernes, No se recibe ninguna PQRSD.
• Atención a solicitudes y observaciones realizadas por la Interventoria al componente social.
• Atención a la comunidad

ASPECTO TRANSITO

• El 8 de septiembre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-291-2023 como respuesta al comunicado ZPPM-240-COOR-22023, interventoria realiza observaciones a Informe mensual de Transito No. 5, versión 0. Se solicita ajustar la fecha de inicio del contrato.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1

EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA



Descripción Foto 2 Y 3.

EXCAVACIÓN MECANICA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA





Descripción Foto 4 Y 5.

ENTIBADO PARA LA INSTALCION DE NUEVA TUBERIA EN PVC



Descripción foto 6 Y 7

COMPACTACION DE MATERIAL PARA CUBRIMIENTO DE TUBERIA



Descripción Foto 8 Y 9

RECOLECCION DE ESCOMBROS VOLQUETA 6M3



Descripción Foto 10 Y 11

LLEGADA DE RODILLO DE COMPACTACION

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIEZ (Día en letras) | (10) (Día en números) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Nombre) ING. DIEGO IGNACIO ARENAS
Director de Interventoría.
CONSULTORES DONOVAN SAS