INFORME SEMANAL DE OBRA No 30

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Martes 01 de agosto de 2023

- Excavación zarpa en caisson #33
- Excavación para tercer anillo en caisson #28 29 31 37 45 47.
- Excavación caisson #31
- Encofrado y fundida de tercer anillo en caisson #35.
- Limpieza en zanja eje 1 entre ejes A y B.

Miércoles 02 de agosto de 2023

- Excavación tercer anillo en caissons #37 40 46.
- Excavación zarpa en caissons #35.
- Fundición tercer anillo en caisson # 31 33.
- Armado acero caisson #48.

Jueves 03 de agosto de 2023

- Armado de acero tercer anillo caisson #28 29 43 49.
- Excavación tercer anillo caisson #32 34 45.
- Excavación zarpa en caisson 35 41.
- Pañete de protección sobre taludes en eje 1 entre D y E.

Viernes 04 de agosto de 2023

- Armado de acero tercer anillo caisson #28 29.
- Excavación tercer anillo caisson #32 34 45.
- Excavación zarpa en caisson #41
- Demolición en placa existente para caisson #40.
- Pañete de protección sobre taludes en eje 1 entre D y E.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 28 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Fernando Bernal
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco
Ing. Residente de obra. – Emel Larios
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
SST – Luz Damaris Salcedo
SST – Karen Soto
Operativos: 30 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría - Emiro Avendaño

Vigilancia: ANILLOS DE SEGURIDAD
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

Contratista: RAMON ASCANIO
Operario máquina – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	95.00%	90.60%
CIMENTACION	72.34%	34.84%
ESTRUCTURA	%	%
MAMPOSTERIA	%	%
REPELLOS	%	%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	%	%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO	x	x	x	x																											
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																															

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúa con excavaciones y fundiciones de caisson y retiro de material de excavación para alcanzar el nivel de la placa de contra piso. Se procede a pañetar taludes para mitigar riesgos.

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Excavacion tercer anillo caisson / Armado acero tercer anillo caisson





Excavacion segundo anillo caisson / Demolicion placa existente.





Excavacion zarpa / Retiro de material de excavación.