INFORME SEMANAL DE OBRA No 31

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 05 de agosto de 2023.

- Encofrado tercer anillo caisson #28 29.
- Armado acero tercer anillo caisson # 32 34 45.
- Excavación zarpa en caisson #35.
- Demolición en placa existente para caisson #40.
- Excavación tercer anillo para caisson # 42.

Domingo 06 de agosto de 2023.

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción.

Lunes 07 de agosto de 2023

- En este día no se realizaron actividades por ser día feriado.

Martes 08 de agosto de 2023

- Excavación para zarpa en caisson 45.
- Excavación tercer anillo para caisson # 46.
- Armado de acero en caisson #28 29 49.
- Encofrado tercer anillo en caisson #32 34.
- Fundida caisson #48.

Miércoles 09 de agosto de 2023

- Fundición de tercer anillo en caisson # 28 29 32 34 35 31 49
- Bombeo de agua en zapata Z-7 con motobomba.
- Fundición concreto ciclópeo en zapata Z-7.

Jueves 10 de agosto de 2023

- Excavación tercer anillo caisson # 17 30 46.
- Excavación para zarpa en caisson # 30 32 33 34 37 45.

- Demolición placa en concreto existente entre caisson # 40-42
- Armado de acero tercer anillo en caisson # 20 22

Viernes 11 de agosto de 2023

- Armado acero de tercer anillo en caisson # 20
- Excavación para zarpa en caisson # 32 34
- Excavación tercer anillo en caisson # 17 49
- Demolición placa en concreto existente entre caisson # 40
- Fundición tercer anillo caisson # 46
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 29 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
SST – Luz Damaris Salcedo.
SST – Karen Soto
Operativos: 28 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría - Emiro Avendaño

Vigilancia: ANILLOS DE SEGURIDAD
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	95.00%	90.60%
CIMENTACION	77.85%	35.95%
ESTRUCTURA	%	%
MAMPOSTERIA	%	%
REPELLOS	%	%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	%	%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO					x	x	x	x	x	x	x																				
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																															

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúa con excavaciones y fundiciones de caisson y retiro de material de excavación para alcanzar el nivel de la placa de contra piso. Se funde ciclópeo bajo zarpa Z-7.

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Demolición placa de contrapiso existente / Excavacion tercer anillo caisson.





Encofrado y fundida de caisson.





Fundición de ciclópeo para zapata Z-7 / Excavación para zarpa.