INFORME SEMANAL DE OBRA No 32

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 12 de agosto de 2023.

- Evacuación de aguas provenientes del nivel freático con moto bomba.
- Excavación manual tercer anillo en caisson #30.
- Excavación para zarpa en caisson #32 y 33.
- Fundición de tercer anillo en caisson # 20.

Domingo 13 de agosto de 2023.

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción.

Lunes 14 de agosto de 2023

- Excavación para zarpa en caisson # 47.
- Fundición de tercer anillo en caisson # 24.
- Se hace verificación de verticalidad del edificio existente con comisión topográfica.
- Continúa demolición de elementos existentes en caisson # 40 y 42.
- Excavación de tercer anillo en caisson # 14 15 16 y 17.
- Evacuación de aguas provenientes del nivel freático con moto bomba.

Martes 15 de agosto de 2023

- Fundición de ciclópeo en zapata z-7.
- Armado de acero en tercer anillo caisson #17.
- Excavación manual para tercer anillo en caisson # 14 15 16 y 30.
- Evacuación de aguas provenientes del nivel freático con moto bomba.

Miércoles 16 de agosto de 2023

- Replanteo de zapata z-7 con comisión topográfica.
- Fundición tercer anillo caisson # 17 22
- Armado de acero para zapata z-7.
- Excavación manual para tercer anillo en caisson # 14 15 16 y 17.
- Evacuación de aguas provenientes del nivel freático con moto bomba.

Jueves 17 de agosto de 2023

- Excavación manual para tercer anillo en caisson # 14 15 16 y 30.
- Continúa demolición de elementos existentes en caisson # 42.
- Armado de acero columna E-3.
- Evacuación de aguas provenientes del nivel freático con moto bomba.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 30 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

Viernes 18 de agosto de 2023

- Evacuación de aguas provenientes del nivel freático con moto bomba.
- Armado de acero columna E-3.
- Armado de acero vigas de cimentación 002 y 012 en el nodo de E-3.
- Se hace verificación de verticalidad del edificio existente con comisión topográfica.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
SST – Luz Damaris Salcedo.
SST – Karen Soto
Operativos: 30 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño

Vigilancia: ANILLOS DE SEGURIDAD
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	95.00%	90.60%
CIMENTACION	78.85%	36.95%
ESTRUCTURA	%	%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO												x	x		x	x	x	x													
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO														x																	

Nota: Debido a las fuertes lluvias del día 14, se suspenden todas las actividades desde las 3:00 pm hasta las 4:30pm.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúa con excavaciones y fundiciones de caisson. Se avanza con armado de acero para zapata Z-7, Columna E-3, vigas 02 y 12.

REGISTRO FOTOGRÀFICO



Bombeo aguas del nivel freático / Demolición estructuras existentes.



Fundición ciclópeo en z-7 / Excavacion de caisson.



Armado de acero para zapata Z-7 / Armado e acero columna E-3.