INFORME SEMANAL DE OBRA No 33

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 19 de agosto de 2023.

- Armado de acero vigas de cimentación 002 y 012 en el nodo de E-3.
- Levantamiento con comisión topográfica en acceso por la peatonal al edificio existente para reubicación de tanques RCI y agua potable.

Domingo 20 de agosto de 2023.

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción.

Lunes 21 de agosto de 2023

- En este día no se realizaron actividades por ser día feriado.

Martes 22 de agosto de 2023

- Armado de acero vigas de cimentación 002 y 012 en el nodo de E-3.
- Inicia encofrado de zapata Z-7.
- Excavación manual tercer anillo en caisson # 11 14 15 16.
- Excavación para zarpa en caisson # 28 29.

Miércoles 23 de agosto de 2023

- Encofrado de zapata Z-7.
- Excavación manual segundo anillo en caisson # 40 42.
- Excavación manual tercer anillo en caisson # 14 15 16.
- Excavación para zarpa en caisson # 38.

Jueves 17 de agosto de 2023

- Excavación manual tercer anillo en caisson # 11 14 15 16.
- Excavación para zarpa en caisson # 28 29.
- Excavación manual segundo anillo en caisson # 40.
- Encofrado de zapata Z-7.

Viernes 18 de agosto de 2023

- Excavación manual tercer anillo en caisson #16.
- Fundición tercer anillo en caisson #16.
- Fundición de zapata Z-7 en concreto de baja permeabilidad de 5.000psi.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 31 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
SST – Luz Damaris Salcedo.
SST – Karen Soto
Operativos: 30 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño

Vigilancia: ANILLOS DE SEGURIDAD
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	95.00%	90.60%
CIMENTACION	89.20%	38.77%
ESTRUCTURA	%	%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO																			x	x	x	x	x	x	x						
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																															

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúa con excavaciones y fundiciones de caisson. Se funde la primera zapata principal y se dejan los arranques de los aceros para las vigas adyacentes

REGISTRO FOTOGRÀFICO




Bombeo aguas del nivel freático / Demolición estructuras existentes.




Fundición ciclópeo caisson / Excavacion de caisson.




Encofrado para zapata Z-7 / Fundicion zapata Z-7.