INFORME SEMANAL DE OBRA No 34

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 26 de agosto de 2023.

- Fundición tercer anillo caisson # 15
- Excavación tercer anillo en caisson # 40 y 42.

Domingo 27 de agosto de 2023.

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción.

Lunes 28 de agosto de 2023

- Excavación segundo anillo caisson # 8 40.
- Armado de acero caisson # 14.
- Excavación tercer anillo caisson # 11.
- Armado acero columna E-3.

Martes 29 de agosto de 2023

- Excavación segundo anillo caisson # 8
- Excavación tercer anillo caisson # 11.
- Fundición tercer anillo caisson # 14.
- Replanteo zapata z-8.
- Demolición estructura existente en caisson #42.
- Excavación mecánica entre ejes E y F; 4 y 5.

Miércoles 30 de agosto de 2023

- Armado de acero segundo anillo caisson # 8.
- Excavación tercer anillo caisson # 11.
- Encofrado para fundación de ciclópeo en zapata z-8.
- Excavación segundo anillo caisson # 40 y 41.
- Excavación mecánica y retiro de material resultante entre ejes B y C; 1 y 2.

Jueves 31 de agosto de 2023

- Replanteo zapata Z-8.
- Fundición segundo anillo caisson # 8.
- Excavación tercer anillo caisson # 11 40.
- Excavación segundo anillo caisson # 42.
- Armado de acero para zapata Z-8, muro M-7 y viga 012 entre ejes 3 y 4.
- Excavación tercer anillo caisson # 40.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
SST – Luz Damaris Salcedo.
SST – Karen Soto
Operativos: 30 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño

Vigilancia: ANILLOS DE SEGURIDAD
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	95.00%	90.60%
CIMENTACION	94.12%	39.80%
ESTRUCTURA	%	%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO																											x	x	x	x	x
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																															

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúa con excavaciones y fundiciones de caisson. Se avanza con armado de acero para zapata Z-8, Muro M-7, vigas 05, 06 y 12.

REGISTRO FOTOGRÀFICO




Excavación mecánica entre ejes 4 y 5; E y F / Fundición ciclópeo en zapata Z-8




Excavacion de caisson.




Armado de acero para zapata Z-8 / Armado e acero columna M-7.