ACTA No. 01		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: SEGUIMIENTO AL CONTRATO MC-121 DE 2023		
CIUDAD Y FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2023	**HORA INICIO:** 08:00 AM	HORA FIN: 11:00AM
LUGAR Y/O ENLACE: SENA SEDE SINDICAL	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1.SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO MC-121 DE 2023

2.

3.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

REVISAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONFORME AL CONTRATO MC-121 DE 2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día de hoy se hace un recorrido por la obra en presencia por los firmantes en el registro de asistencia, con el fin de verificar el estado de la ejecución de las actividades, en cuanto a sus cantidades y aspectos técnicos que se deben tener en cuanta para la continuacion en los siguientes ítems:

9.2 Punto sanitario en tubería pvc de 4" (incluye accesorios)
9.3 Suministro e instalación de tubería sanitaria d=4" pvc
9.4 Suministro e instalación sifón piso d=3", incluye rejilla plástica anticucarachas
9.6 Suministro e instalación red de distribución e impulsión d=3/4" pvc
9.7 Suministro e instalación registro de bola d = 3/4"

una vez realizada la demolición de los pisos no es prudente la instalación del ítem 9.2 y 9.3, teniendo en cuenta que se tendría que realizar un sobrepiso con un espesor muy alto para ocultar el codo y la tubería, por lo tanto se sugiere realizar el punto sanitario para la conexión del inodoro en 3 pulgadas y por ende la instalación de tubería en el mismo diámetro para la evacuación, de igual forma se sugiere instalar el punto donde va el sifón en 2 pulgadas, con el fin de no afectar la placa de la edificación.

en cuanto a la red de distribución se puede evidenciar que no es posible realizar la conexión en ¾ de pulgada, por lo tanto, se sugiere instalar tubería de ½ pulgada desde la red existente con su respectivo registro.

para la instalación de la cubierta se hace necesario realizar un reforzamiento en cuanto a la instalación de estructura metálica en tubería rectangular de 3 x 11/2 pulgada para su correcto funcionamiento.

Powered by CamScanner

es necesario la instalación de un flotador automático en el tanque elevado de donde se toma el agua para el funcionamiento del baño toda vez que no hay un control en el llenado, causando reboses y por ende filtraciones hacia el interior de la sede sindical.

De la misma manera es necesario realizar mayores y menores cantidades

Lo anterior no se planifico desde el inicio toda vez que, solo en el desarrollo de la ejecución de la obra fueron suscitando la necesidad

para los ítems no previstos, se solicita al contratista presentar acta de comparación y fijación de precios nuevos para ejecución de obra con sus respectivos análisis de precios unitarios y acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos para su revisión y respectiva aprobación por parte de la supervisión, los cuales deberán ser presentados en un tiempo no mayor a dos días calendario, después de la firma de la presente acta

Las actividades anteriormente mencionadas no afectaran el presupuesto, el cual se soportará con el acta de mayores y menores cantidades

CONCLUSIONES

la realización de nuevos ítem y mayores y menores cantidades son necesarios para la terminación a satisfacción del contrato MC-121 DE 2023

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
• acta de comparación y fijación de precios nuevos para ejecución de obra con sus respectivos análisis de precios unitarios	contratista y supervisor	18/08/2023
• Entrega de acta de mayores y menores cantidades.	contratista y supervisor	22/08/2023

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 01 DEL DÍA 16 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)	SEGUIMIENTO AL CONTRATO MC-121 DE 2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Hawco Paez G	7935295	X				hmpreze@sena.edu.co	3163344140	✓	
2	Ricard. Cruz Orl.	12454044		X.		Mx L	mcerezo@sena.edu.co	3176446449.	-0-	
3	Henry Andres R.	10307822.		X.		MAG INGENIEROS.	andres1125@gmail.com	3146217693	✓	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Powered by CamScanner