SGC-CP-14918-23
Neiva, septiembre 30 de 2023

Señores
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM**
Ciudad

**Ref.:** Contrato de interventoría No.287 de 2022.

**Asunto:** Informe de interventoría No.4.

Cordial saludo.

En cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de la referencia, se hace entrega de los documentos correspondientes al periodo del 01 al 31 de agosto de 2023, los cuales contiene lo siguiente:

1. Informe interventoría No.4
2. Informes semanales No.15 al No.18
3. Acta de comité técnico No.15 al No.18
4. Correspondencia
5. Seguridad social

Atentamente,



**CARLOS ARTURO QUIZA C.**
Contratista de interventoría

*Proyectó: Lindsay Daza Salgado.*
*Coordinadora HSEQ – Interventoría*

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 4

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| **Informe N.º** | 4 | Periodo comprendido entre el : | 1 de agosto de 2023 | y el: | 31 de agosto de 2023 |
|---|---|---|---|---|---|

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| **Objeto:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS". | **Objeto:** | "CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS". |
| **Contrato N.º:** | 287 DE 2022 | **Contrato N.º:** | 284 de 2022 |
| **Contratista:** | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO | **Contratista:** | CONSORCIO BARRERAS 2022 |
| **Plazo Inicial:** | CINCO (5) MESES | **Plazo Inicial:** | CINCO (5) MESES |
| **Fecha de Inicio:** | 19 de septiembre de 2022 | **Fecha de Inicio:** | 19 de septiembre de 2022 |
| **Fecha de Terminación:** | 24 de septiembre de 2023 | **Fecha de Terminación:** | 24 de septiembre de 2023 |
| **Fecha de Suspensión:** | 3 de octubre de 2023 | **Fecha de Suspensión:** | 3 de octubre de 2023 |
| **Fecha de Reinicio:** | 8 de mayo de 2023 | **Fecha de Reinicio:** | 8 de mayo de 2023 |
| **Valor Inicial:** | $ 145.620.151,00 | **Valor Inicial:** | $ 1.834.920.337,00 |
| **Valor pagado:** | $ - | **Valor pagado:** | $ - |
| **Valor por pagar:** | $ 145.620.151,00 | **Valor por pagar:** | $ 1.834.920.337,00 |
| **Nombre Supervisor:** | ING. JAVIER CARDOSO GUTIERREZ | **Nombre interventor:** | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO |

## ESTADO DE LAS GARANTÍAS

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento | 23/08/2022 | 3/04/2024 | $ 43.686.046,00 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e ind | 23/08/2022 | 25/09/2026 | $ 14.562.016,00 |
| Calidad del servicio | 23/01/2023 | 24/09/2028 | $ 29.124.031,00 |
| | | | |
| | | | |

### CONTRATO DE OBRA

| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 19/09/2022 | 25/03/2024 | $ 550.476.101,10 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 19/09/2022 | 25/03/2024 | $ 733.968.134,80 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e ind | 19/09/2022 | 25/09/2026 | $ 183.492.033,70 |
| Estabilidad y calidad de las obras | 5 años | | $ 733.968.134,80 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 19/09/2022 | 25/09/2023 | $ 300.000.000,00 |

## RESUMEN DE PAGOS

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CONCEPTO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | $ - |

### CONTRATO DE OBRA

| CONCEPTO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | $ - |

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 4

## SEGUIMIENTO AL AVANCE

### AVANCE FISICO (%)

| CONCEPTO | ACUM. ANTERIOR | AVANCE MENSUAL | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| % Programado | 26,52% | 41,62% | 68,15% |
| % Ejecutado | 42,05% | 2,10% | 44,15% |
| Diferencia | 15,53% | -39,53% | -24,00% |


### AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

| CONCEPTO | ACUM. ANTERIOR | AVANCE MENSUAL | TOTAL ACUMULADO | % |
|---|---|---|---|---|
| % Programado | $ 486.695,66 | $ 1.249.930,18 | $ 1.736.625,84 | 68,15% |
| % Ejecutado | $ 771.623,85 | $ 809.306,04 | $ 1.580.929,89 | 44,15% |
| Diferencia | $ 284.928,19 | $ (440.624,14) | $ (155.695,95) | -24,00% |

## DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Para este periodo se realizaron perforaciones para micropilotes con su respectiva instalación de barra de refuerzo y cabeza flexible en el lecho de la quebrada para anclaje del poste derecho aguas abajo y se inició excavación para muerto de concreto de poste derecho aguas abajo.

## 2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"




**PROGRAMADO:** Valor acumulado conforme a la programación vigente.

**EJECUTADO:** Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

**PAGADO:** Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

**LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO**

## 3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Debido a las dificultades presentadas durante el proceso constructivo, se esta adelantado en conjunto con el Supervisor la documentación requerida para la adición en plazo al contrato de obra e interventoría..

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| Nombre: Carmen Ligia Rojas Duarte<br>Cargo: Residente de Interventoría | Nombre: Lindsay Daza Salgado<br>Cargo: Profesional de Apoyo | Nombre: Carlos Arturo Quiza Camacho<br>Cargo: Director de Interventoría |

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 4

## ANEXO 1

## BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato Nº: | 284 de 2022 | Contratista: | CONSORCIO BARRERAS 2022 |
| Periodo: | 1 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023 | Interventor: | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO |
| Director de obra: | GONZALO DIAZ TRILLOS | Director de Interventoria: | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO |

| ITEM | DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO | UNIDAD | CONTRATO | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | Valor unitario | Valor Total | Acumulado Anterior | Acumulado este mes | Acumulado total | Acumulado Anterior | Acumulado este mes | Acumulado total | Cantidad | Valor |
| 1 | Localización y replanteo. | Global | 1,00 | $ 8.700.000,00 | $ 8.700.000,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | $ 8.700.000,00 | $ - | $ 8.700.000,00 | 0,00 | $ - |
| 2 | Cerramiento provisional y adecuación de sendero. | ML | 100,00 | $ 93.600,00 | $ 9.360.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | $ - | $ 9.360.000,00 | $ 9.360.000,00 | 0,00 | $ - |
| 3 | Traslado de cerca y recuperacion de postes y alambrado de puas. | ML | 100 | $ 29.328,00 | $ 2.932.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 100,00 | $ 2.932.800,00 |
| 4 | Excavacion manual a todo factor. | M3 | 16,50 | $ 31.911,00 | $ 526.532,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | $ - | $ 31.911,00 | $ 31.911,00 | 15,50 | $ 494.621,00 |
| 5 | Suministro e instalación de barrera tipo UX-180-H6 | UND | 1,00 | $ 1.169.623.962,00 | $ 1.169.623.962,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | $ 584.811.981,00 | $ - | $ 584.811.981,00 | 0,50 | $ 584.811.981,00 |
| 6 | Perforacion e Instalación anclajes cabeza flexible barrera UX-180-H6. | ML | 301,00 | $ 460.689,00 | $ 138.667.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 301,00 | $ 138.667.389,00 |
| 7 | Acero de refuerzo 60.000 PSI incluye figurado y armado de instalación. | KG | 1.200,00 | $ 8.611,00 | $ 10.333.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 1.200,00 | $ 10.333.200,00 |
| 8 | Muerto en concreto 4000 PSI | M3 | 12,50 | $ 946.976,00 | $ 11.837.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 12,50 | $ 11.837.200,00 |
| 9 | Suministro e instalación de micropilotes | ML | 168,00 | $ 425.841,00 | $ 71.541.288,00 | 12,00 | 48,00 | 60,00 | $ 5.110.092,00 | $ 20.440.368,00 | $ 25.550.460,00 | 108,00 | $ 45.990.828,00 |
| | | | | SUB TOTAL | **$ 1.423.522.371,00** | | | | **$ 598.622.073,00** | **$ 29.832.279,00** | **$ 628.454.352,00** | | **$ 795.068.019,00** |
| **VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | **$ 1.423.522.371,00** | | | | **$ 598.622.073,00** | **$ 29.832.279,00** | **$ 628.454.352,00** | | **$ 795.068.019,00** |
| **VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS** | | | | | **$ 411.397.966,00** | | | | **$ 173.001.779,10** | **$ 8.621.528,63** | **$ 181.623.307,73** | | **$ 229.774.657,00** |
| | **ADMINISTRACION** | **12%** | | | $ 170.822.685,00 | | | | $ 71.834.648,76 | $ 3.579.873,48 | $ 75.414.522,24 | | $ 95.408.162,00 |
| | **IMPREVISTOS** | **5%** | | | $ 71.176.119,00 | | | | $ 29.931.103,65 | $ 1.491.613,95 | $ 31.422.717,60 | | $ 39.753.401,00 |
| | **UTILIDAD** | **10%** | | | $ 142.352.237,00 | | | | $ 59.862.207,30 | $ 2.983.227,90 | $ 62.845.435,20 | | $ 79.506.802,00 |
| | **IVA SOBRE UTILIDAD** | **19%** | | | $ 27.046.925,00 | | | | $ 11.373.819,39 | $ 566.813,30 | $ 11.940.632,69 | | $ 15.106.292,00 |
| **VR. TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS** | | | | | **$ 1.834.920.337,00** | | | | **$ 771.623.852,00** | **$ 38.453.808,00** | **$ 810.077.660,00** | | **$ 1.024.842.676,00** |

## RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **V/R INICIAL CONTRATO:** | $ 1.834.920.337,00 | **V/R ANTICIPO:** | **$ 733.968.134,80** |
| **V/R ADICIONES:** | $ 0,00 | **% ANTICIPO:** | **40,00%** |
| **V/R ACTUAL CONTRATO:** | **$ 1.834.920.337,00** | **% RETEGARANTIA:** | **N/A** |

| Nº | DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO | FACTURA Nº | FECHA DE PAGO | VR. FACTURADO | RETENCION EN GARANTIA | AMORTIZACION ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR | % PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 733.968.134,80 | $ 0,00 | $ 1.834.920.337,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 733.968.134,80** | **$ 0,00** | **$ 1.834.920.337,00** | |

## RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **V/R INICIAL CONTRATO:** | $ 145.620.151,00 | **V/R ANTICIPO:** | **N/A** |
| **V/R ADICIONES:** | $ 0,00 | **% ANTICIPO:** | **N/A** |
| **V/R ACTUAL CONTRATO:** | **$ 145.620.151,00** | **% RETEGARANTIA:** | **N/A** |

| Nº | DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO | FACTURA Nº | FECHA DE PAGO | VR. FACTURADO | RETENCION EN GARANTIA | AMORTIZACION ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR | % PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A | N/A | $ 0,00 | $ 145.620.151,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 145.620.151,00** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 4**<br>**ANEXO 2** | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contratista: | CONSORCIO BARRERAS 2022 | Director de obra: | GONZALO DIAZ TRILLOS |
| Interventor: | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO | Director Interventoria: | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO |
| Fecha del registro fotográfico: | 1 de agosto de 2023 | al | 31 de agosto de 2023 |

| **FOTOGRAFÍA No.1** | **FOTOGRAFÍA No.2** | **FOTOGRAFÍA No.3** |
|---|---|---|
|  |  |  |
| PERFORACIONES PARA MICROPILOTES | PERFORACONES PARA MICROPILOTES | PERFORACIONES PARA MICROPILOTES |
| **FOTOGRAFÍA No.4** | **FOTOGRAFÍA No.5** | **FOTOGRAFÍA No.6** |
|  |  |  |
| INSTALACION DE BARRA DE REFUERZO DE MICROPILOTE | INSTALACION DE BARRA DE REFUERZO DE MICROPILOTE | INSTALACION DE CABEZA FLEXIBLE PARA ANCLAJE |

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
# AL CONTRATO DE OBRA No. 287 DE 2022

| FECHA REALIZACIÓN | 8-ago-23 | PERIODO No. | 15 | DEL | 31/07/2023 | AL | 6/08/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | Municipio de Neiva - Huila |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | | | CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 287 DE 2022 | | | CONTRATO No.: | 284 DE 2022 | | |
| PLAZO INICIAL (5 MESES): | 153 | | | PLAZO INICIAL (5 MESES): | 153 | | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 19 de septiembre de 2022 | | | FECHA DE INICIACIÓN: | 19 de septiembre de 2022 | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN: | 3 de octubre de 2022 | | | FECHA DE SUSPENSIÓN: | 3 de octubre de 2022 | | |
| **FECHA DE REINICIACIÓN: | 8 de mayo de 2023 | | | FECHA DE REINICIACIÓN: | 8 de mayo de 2023 | | |
| DÍAS POR EJECUTAR | 49 | | | DÍAS POR EJECUTAR | 49 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 24 de septiembre de 2023 | | | FECHA DE TERMINACIÓN: | 24 de septiembre de 2023 | | |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 153 | | | PLAZO ACTUALIZADO: | 153 | | |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 104 | EQUIVALE AL | 68,0% | PLAZO TRANSCURRIDO: | 104 | EQUIVALE AL | 68,0% |
| VALOR INICIAL : | $ 145.620.151,00 | | | VALOR INICIAL : | $ 1.834.920.337,00 | | |
| VALOR ADICION(ES): | $ - | | | VALOR ADICION(ES): | $ - | | |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 145.620.151,00 | | | VALOR ACTUALIZADO: | $ 1.834.920.337,00 | | |
| VALOR PAGADO: | $ - | | | VALOR PAGADO: | $ - | | |
| VALOR POR PAGAR: | $ 145.620.151,00 | | | VALOR POR PAGAR: | $ 1.834.920.337,00 | | |

## 2. CONTROL DE HITOS.

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA | FECHA REAL CUMPLIMIENTO | DÍAS DE RETRASO |
|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 0 |
| 1,1 | **Localización y replanteo.** | 31/05/2023 | 28/05/2023 | 3 |
| 1,2 | **Cerramiento provisional y adecuación de sendero.** | 30/05/2023 | | no iniciado |
| 1,3 | **Traslado de cerca y recuperación de postes y alambrado de púas.** | 14/06/2023 | | no iniciado |
| 1,4 | **Excavación manual a todo factor.** | 24/08/2023 | | no iniciado |
| 1,5 | **Suministro e instalación de barrera tipo UX-180-H6** | 22/09/2023 | | en proceso |
| 1,6 | **Perforación e Instalación anclajes cabeza flexible barrera UX-180-H6.** | 31/08/2023 | | no iniciado |
| 1,7 | **Acero de refuerzo 60.000 PSI incluye figurado y armado de instalación.** | 31/08/2023 | | no iniciado |
| 1,8 | **Muerto en concreto 4000 PSI** | 1/09/2023 | | no iniciado |
| 1,9 | **Suministro e instalación de micropilotes** | 25/08/2023 | | en proceso |


| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | $ 674.765.061,16 | 36,77% | **5,28%** |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | $ 771.623.852,10 | 42,05% | |


## 3. PERSONAL EN OBRA

| NOMBRE | NUMERO DE INDENTIFICACIÓN | CARGO |
|---|---|---|
| GONZALO DIAZ TRILLOS | 80.855.029 | Director de Obra |
| FLAVIO FEDERICO SOLER | 79.505.743 | Asesor especialista en riesgos y geotecnia |
| OSCAR MAURICIO ORTIZ | 91.480.679 | Residente de Obra |
| NATALY ROJAS MORCOTE | 1.026.283.698 | Ingeniero topográfico |
| VIVIANA MEDINA DIAZ | 1.024.518.323 | Coordinadora HSEQ |
| JUAN CARLOS SANCHEZ | 1.020.809.847 | Residente auxiliar |
| LUIS ANTONIO PAEZ | 79.802.927 | Jefe de perforación |
| GERARDO CARDENAS | 1.003.337.298 | Ayudante de obra |
| JOSE GREGORIO DIAZ | 1.118.468.490 | Ayudante de obra |
| FABIAN ICO | 17.688.637 | Ayudante de obra |

### 3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

| | PERSONAL | LOCAL | | PARTICIPACION | | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | LOCAL | NO LOCAL | |
| **TOTALES** | PROFESIONAL | 0 | 6 | 0,0% | 60,0% | 6 |
| | TECNICO | 0 | 1 | 0,0% | 10,0% | 1 |
| | M.O/N.C | 0 | 3 | 0,0% | 30,0% | 3 |
| | **TOTALES** | **0** | **10** | **0,0%** | **100,0%** | **10** |
| | TOTAL | **10** | | **100%** | | |



**4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA**

En este periodo el contratista continuó el ingreso de elemtos de la barrera hasta el sitio de obra y se retiró el compresor ya que no se logró arreglar; por lo tanto, el contratista dando cumplimiento a las obligaciones contractuales suministró un nuevo compresor, el cual llevó a la vereda y procedió a desarmarlo para poder ingresarlo hasta el sitio de la obra.

**5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

N/A

**7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR**

Se solicita al contratista cumplir con las medidas descritas en el plan de contingencia, ya que se puede generar retrasos en las actividades y el cumplimiento en el tiempo contractual.

**8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**

| | |
|---|---|
|  |  |
| LLEGADA DE COMPRESOR A LA VEREDA | LLEGADA DE COMPRESOR A LA VEREDA |
| | |
| | |

**FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
**NOMBRE: CARMEN LIGIA ROJAS DUARTE**

**FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
**NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**

*** VoBo SUPERVISOR**
**NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
# AL CONTRATO DE OBRA No. 287 DE 2022

| FECHA REALIZACIÓN | 14-ago-23 | PERIODO No. | 16 | DEL | 7/08/2023 | AL | 13/08/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | Municipio de Neiva - Huila |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | | | CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 287 DE 2022 | | | CONTRATO No.: | 284 DE 2022 | | |
| PLAZO INICIAL (5 MESES): | 153 | | | PLAZO INICIAL (5 MESES): | 153 | | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 19 de septiembre de 2022 | | | FECHA DE INICIACIÓN: | 19 de septiembre de 2022 | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN: | 3 de octubre de 2022 | | | FECHA DE SUSPENSIÓN: | 3 de octubre de 2022 | | |
| **FECHA DE REINICIACIÓN: | 8 de mayo de 2023 | | | FECHA DE REINICIACIÓN: | 8 de mayo de 2023 | | |
| DÍAS POR EJECUTAR | 42 | | | DÍAS POR EJECUTAR | 42 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 24 de septiembre de 2023 | | | FECHA DE TERMINACIÓN: | 24 de septiembre de 2023 | | |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 153 | | | PLAZO ACTUALIZADO: | 153 | | |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 111 | EQUIVALE AL | 72,5% | PLAZO TRANSCURRIDO: | 111 | EQUIVALE AL | 72,5% |
| VALOR INICIAL : | $ 145.620.151,00 | | | VALOR INICIAL : | $ 1.834.920.337,00 | | |
| VALOR ADICION(ES): | $ - | | | VALOR ADICION(ES): | $ - | | |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 145.620.151,00 | | | VALOR ACTUALIZADO: | $ 1.834.920.337,00 | | |
| VALOR PAGADO: | $ - | | | VALOR PAGADO: | $ - | | |
| VALOR POR PAGAR: | $ 145.620.151,00 | | | VALOR POR PAGAR: | $ 1.834.920.337,00 | | |

## 2. CONTROL DE HITOS.

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA | FECHA REAL CUMPLIMIENTO | DÍAS DE RETRASO |
|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 0 |
| 1,1 | **Localización y replanteo.** | 31/05/2023 | 28/05/2023 | 3 |
| 1,2 | **Cerramiento provisional y adecuación de sendero.** | 30/05/2023 | | no iniciado |
| 1,3 | **Traslado de cerca y recuperación de postes y alambrado de púas.** | 14/06/2023 | | no iniciado |
| 1,4 | **Excavación manual a todo factor.** | 24/08/2023 | | no iniciado |
| 1,5 | **Suministro e instalación de barrera tipo UX-180-H6** | 22/09/2023 | | en proceso |
| 1,6 | **Perforación e Instalación anclajes cabeza flexible barrera UX-180-H6.** | 31/08/2023 | | no iniciado |
| 1,7 | **Acero de refuerzo 60.000 PSI incluye figurado y armado de instalación.** | 31/08/2023 | | no iniciado |
| 1,8 | **Muerto en concreto 4000 PSI** | 1/09/2023 | | no iniciado |
| 1,9 | **Suministro e instalación de micropilotes** | 25/08/2023 | | en proceso |


| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | $ 866.648.998,43 | 47,23% | -4,52% |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | $ 783.688.892,10 | 42,71% | |


## 3. PERSONAL EN OBRA

| NOMBRE | NUMERO DE INDENTIFICACIÓN | CARGO |
|---|---|---|
| GONZALO DIAZ TRILLOS | 80.855.029 | Director de Obra |
| FLAVIO FEDERICO SOLER | 79.505.743 | Asesor especialista en riesgos y geotecnia |
| OSCAR MAURICIO ORTIZ | 91.480.679 | Residente de Obra |
| NATALY ROJAS MORCOTE | 1.026.283.698 | Ingeniero topográfico |
| VIVIANA MEDINA DIAZ | 1.024.518.323 | Coordinadora HSEQ |
| JUAN CARLOS SANCHEZ | 1.020.809.847 | Residente auxiliar |
| LUIS ANTONIO PAEZ | 79.802.927 | Jefe de perforación |
| GERARDO CARDENAS | 1.003.337.298 | Ayudante de obra |
| JOSE GREGORIO DIAZ | 1.118.468.490 | Ayudante de obra |
| FABIAN ICO | 17.688.637 | Ayudante de obra |

### 3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

| | PERSONAL | LOCAL | | PARTICIPACION | | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | LOCAL | NO LOCAL | |
| **TOTALES** | PROFESIONAL | 0 | 6 | 0,0% | 60,0% | 6 |
| | TECNICO | 0 | 1 | 0,0% | 10,0% | 1 |
| | M.O/N.C | 0 | 3 | 0,0% | 30,0% | 3 |
| | **TOTALES** | **0** | **10** | **0,0%** | **100,0%** | **10** |
| | TOTAL | **10** | | **100%** | | |



**4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA**

En este periodo el contratista realizó el cerramiento provisional para delimitar zonas de trabajo y de ingreso a la obra; además, se desarmó el compresor para su ingreso hasta sitio de trabajo y posterior armado y poder continuar con las perforaciones.

**5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

N/A

**7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR**

Se solicita al contratista cumplir con las medidas descritas en el plan de contingencia, ya que se puede generar retrasos en las actividades y el cumplimiento en el tiempo contractual.

**8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**



CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL




CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL



TRANSPORTE DE COMPRESOR AL SITIO DE TRABAJO



TRANSPORTE DE COMPRESOR AL SITIO DE TRABAJO

**FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
**NOMBRE: CARMEN LIGIA ROJAS DUARTE**

**FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
**NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**

*** VoBo SUPERVISOR**
**NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
# AL CONTRATO DE OBRA No. 287 DE 2022

| FECHA REALIZACIÓN | 22-ago-23 | PERIODO No. | 17 | DEL | 14/08/2023 | AL | 20/08/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | Municipio de Neiva - Huila |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | | | CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 287 DE 2022 | | | CONTRATO No.: | 284 DE 2022 | | |
| PLAZO INICIAL (5 MESES): | 153 | | | PLAZO INICIAL (5 MESES): | 153 | | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 19 de septiembre de 2022 | | | FECHA DE INICIACIÓN: | 19 de septiembre de 2022 | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN: | 3 de octubre de 2022 | | | FECHA DE SUSPENSIÓN: | 3 de octubre de 2022 | | |
| **FECHA DE REINICIACIÓN: | 8 de mayo de 2023 | | | FECHA DE REINICIACIÓN: | 8 de mayo de 2023 | | |
| DÍAS POR EJECUTAR | 35 | | | DÍAS POR EJECUTAR | 35 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 24 de septiembre de 2023 | | | FECHA DE TERMINACIÓN: | 24 de septiembre de 2023 | | |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 153 | | | PLAZO ACTUALIZADO: | 153 | | |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 118 | EQUIVALE AL | 77,1% | PLAZO TRANSCURRIDO: | 118 | EQUIVALE AL | 77,1% |
| VALOR INICIAL : | $ 145.620.151,00 | | | VALOR INICIAL : | $ 1.834.920.337,00 | | |
| VALOR ADICION(ES): | $ - | | | VALOR ADICION(ES): | $ - | | |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 145.620.151,00 | | | VALOR ACTUALIZADO: | $ 1.834.920.337,00 | | |
| VALOR PAGADO: | $ - | | | VALOR PAGADO: | $ - | | |
| VALOR POR PAGAR: | $ 145.620.151,00 | | | VALOR POR PAGAR: | $ 1.834.920.337,00 | | |

## 2. CONTROL DE HITOS.

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA | FECHA REAL CUMPLIMIENTO | DÍAS DE RETRASO |
|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 0 |
| 1,1 | **Localización y replanteo.** | 31/05/2023 | 28/05/2023 | 3 |
| 1,2 | **Cerramiento provisional y adecuación de sendero.** | 30/05/2023 | | no iniciado |
| 1,3 | **Traslado de cerca y recuperación de postes y alambrado de púas.** | 14/06/2023 | | no iniciado |
| 1,4 | **Excavación manual a todo factor.** | 24/08/2023 | | no iniciado |
| 1,5 | **Suministro e instalación de barrera tipo UX-180-H6** | 22/09/2023 | | en proceso |
| 1,6 | **Perforación e Instalación anclajes cabeza flexible barrera UX-180-H6.** | 31/08/2023 | | no iniciado |
| 1,7 | **Acero de refuerzo 60.000 PSI incluye figurado y armado de instalación.** | 31/08/2023 | | no iniciado |
| 1,8 | **Muerto en concreto 4000 PSI** | 1/09/2023 | | no iniciado |
| 1,9 | **Suministro e instalación de micropilotes** | 25/08/2023 | | en proceso |


| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | $ 1.058.532.935,70 | 57,69% | **-14,98%** |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | $ 783.688.892,10 | 42,71% | |


## 3. PERSONAL EN OBRA

| NOMBRE | NUMERO DE INDENTIFICACIÓN | CARGO |
|---|---|---|
| GONZALO DIAZ TRILLOS | 80.855.029 | Director de Obra |
| FLAVIO FEDERICO SOLER | 79.505.743 | Asesor especialista en riesgos y geotecnia |
| OSCAR MAURICIO ORTIZ | 91.480.679 | Residente de Obra |
| NATALY ROJAS MORCOTE | 1.026.283.698 | Ingeniero topográfico |
| JUAN CARLOS SANCHEZ | 1.020.809.847 | Residente auxiliar |
| LUIS ANTONIO PAEZ | 79.802.927 | Jefe de perforación |
| ERIKA LORENA RAVELO MORENO | 1.050.200.755 | Coordinadora HSEQ |
| CESAR HERNANDEZ | 1.100.684.157 | Ayudante de obra |
| YERRI ZABALETA | 1.001.969.438 | Ayudante de obra |
| ALVARO RAMIREZ | 1.075.239.976 | Ayudante de obra |
| GERARDO CARDENAS | 1.003.337.298 | Ayudante de obra |
| JOSE GREGORIO DIAZ | 1.118.468.490 | Ayudante de obra |
| FABIAN ICO | 17.688.637 | Ayudante de obra |
| SEBASTIAN ANDRES PAEZ GIL | 1001189O93 | Ayudante de obra |
| EDINSON OLAYA RODRIGUEZ | 1.075.243.302 | Apoyo HSEQ |

### 3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

| | PERSONAL | LOCAL | | PARTICIPACION | | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | LOCAL | NO LOCAL | |
| **TOTALES** | PROFESIONAL | 0 | 6 | 0,0% | 60,0% | 6 |
| | TECNICO | 0 | 1 | 0,0% | 10,0% | 1 |
| | M.O/N.C | 0 | 3 | 0,0% | 30,0% | 3 |
| | **TOTALES** | **0** | **10** | **0,0%** | **100,0%** | **10** |
| | TOTAL | **10** | | **100%** | | |



**4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA**

En este periodo el contratista terminó de ingresar los elementos que componen la barrera y se continuaron las perforaciones en el lecho, para el poste del costado derecho aguas abajo.

**5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

N/A

**7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR**

Una vez reiniciadas las actividades de perforación se presentaron problemas por el material aluvial encontrado, dado que una vez se realiza la perforación, al retirar la tubería y se derrumban las paredes de dicha perforación, por lo que no se puede instalar el refuerzo, ni inyectar con la mezcla del cemento con agua y deben volver a realizar la perforación, lo que retrasa las demás actividades contractuales.

**8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**



TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA BARRERA



TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA BARRERA



PERFORACIONES PARA MICROPILOTES



PERFORACIONES PARA MICROPILOTES

**FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
**NOMBRE: CARMEN LIGIA ROJAS DUARTE**

**FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
**NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**

*** VoBo SUPERVISOR**
**NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
# AL CONTRATO DE OBRA No. 287 DE 2022

| FECHA REALIZACIÓN | 28-ago-23 | PERIODO No. | 18 | DEL | 21/08/2023 | AL | 27/08/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | Municipio de Neiva - Huila |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | | | CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 287 DE 2022 | | | CONTRATO No.: | 284 DE 2022 | | |
| PLAZO INICIAL (5 MESES): | 153 | | | PLAZO INICIAL (5 MESES): | 153 | | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 19 de septiembre de 2022 | | | FECHA DE INICIACIÓN: | 19 de septiembre de 2022 | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN: | 3 de octubre de 2022 | | | FECHA DE SUSPENSIÓN: | 3 de octubre de 2022 | | |
| **FECHA DE REINICIACIÓN: | 8 de mayo de 2023 | | | FECHA DE REINICIACIÓN: | 8 de mayo de 2023 | | |
| DÍAS POR EJECUTAR | 28 | | | DÍAS POR EJECUTAR | 28 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 24 de septiembre de 2023 | | | FECHA DE TERMINACIÓN: | 24 de septiembre de 2023 | | |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 153 | | | PLAZO ACTUALIZADO: | 153 | | |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 125 | EQUIVALE AL | 81,7% | PLAZO TRANSCURRIDO: | 125 | EQUIVALE AL | 81,7% |
| VALOR INICIAL : | $ 145.620.151,00 | | | VALOR INICIAL : | $ 1.834.920.337,00 | | |
| VALOR ADICION(ES): | $ - | | | VALOR ADICION(ES): | $ - | | |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 145.620.151,00 | | | VALOR ACTUALIZADO: | $ 1.834.920.337,00 | | |
| VALOR PAGADO: | $ - | | | VALOR PAGADO: | $ - | | |
| VALOR POR PAGAR: | $ 145.620.151,00 | | | VALOR POR PAGAR: | $ 1.834.920.337,00 | | |

## 2. CONTROL DE HITOS.

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA | FECHA REAL CUMPLIMIENTO | DÍAS DE RETRASO |
|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 0 |
| 1,1 | **Localización y replanteo.** | 31/05/2023 | 28/05/2023 | 3 |
| 1,2 | **Cerramiento provisional y adecuación de sendero.** | 30/05/2023 | 8/08/2023 | -70 |
| 1,3 | **Traslado de cerca y recuperación de postes y alambrado de púas.** | 14/06/2023 | | no iniciado |
| 1,4 | **Excavación manual a todo factor.** | 24/08/2023 | | no iniciado |
| 1,5 | **Suministro e instalación de barrera tipo UX-180-H6** | 22/09/2023 | | en proceso |
| 1,6 | **Perforación e Instalación anclajes cabeza flexible barrera UX-180-H6.** | 31/08/2023 | | no iniciado |
| 1,7 | **Acero de refuerzo 60.000 PSI incluye figurado y armado de instalación.** | 31/08/2023 | | no iniciado |
| 1,8 | **Muerto en concreto 4000 PSI** | 1/09/2023 | | no iniciado |
| 1,9 | **Suministro e instalación de micropilotes** | 25/08/2023 | | en proceso |

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | $ 1.250.416.872,96 | 68,15% | -24,00% |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | $ 810.036.526,45 | 44,15% | |


## 3. PERSONAL EN OBRA

| NOMBRE | NUMERO DE INDENTIFICACIÓN | CARGO |
|---|---|---|
| GONZALO DIAZ TRILLOS | 80.855.029 | Director de Obra |
| FLAVIO FEDERICO SOLER | 79.505.743 | Asesor especialista en riesgos y geotecnia |
| OSCAR MAURICIO ORTIZ | 91.480.679 | Residente de Obra |
| NATALY ROJAS MORCOTE | 1.026.283.698 | Ingeniero topográfico |
| JUAN CARLOS SANCHEZ | 1.020.809.847 | Residente auxiliar |
| LUIS ANTONIO PAEZ | 79.802.927 | Jefe de perforación |
| ERIKA LORENA RAVELO MORENO | 1.050.200.755 | Coordinadora HSEQ |
| CESAR HERNANDEZ | 1.100.684.157 | Ayudante de obra |
| YERRI ZABALETA | 1.001.969.438 | Ayudante de obra |
| ALVARO RAMIREZ | 1.075.239.976 | Ayudante de obra |
| GERARDO CARDENAS | 1.003.337.298 | Ayudante de obra |
| JOSE GREGORIO DIAZ | 1.118.468.490 | Ayudante de obra |
| FABIAN ICO | 17.688.637 | Ayudante de obra |
| SEBASTIAN ANDRES PAEZ GIL | 1001189O93 | Ayudante de obra |
| EDINSON OLAYA RODRIGUEZ | 1.075.243.302 | Apoyo HSEQ |

### 3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

| | PERSONAL | LOCAL | | PARTICIPACION | | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | LOCAL | NO LOCAL | |
| TOTALES | PROFESIONAL | 0 | 6 | 0,0% | 40,0% | 6 |
| | TECNICO | 1 | 1 | 6,7% | 6,7% | 2 |
| | M.O/N.C | 1 | 6 | 6,7% | 40,0% | 7 |
| | **TOTALES** | **2** | **13** | **13,3%** | **86,7%** | **15** |
| | TOTAL | **15** | | **100%** | | |



**4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA**

Durante la presente semana el contratista culminó tres perforaciones para micropilotes del poste del costado derecho aguas abajo, para un total a la fecha de cinco micropilotes terminados.

**5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

N/A

**7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR**

Se está adelantando la documentación requerida para adicionar en tiempo, solicitud realizada por el contratista de obra, debido a las dificultades que se han presentado en el proceso constructivo, manifestadas en comités técnicos y en informes anteriores y que son ajenas a la responsabilidad del contratista de obra, tales como: dificultad en el transporte de equipos hasta el sitio de obra que obliga a desarmado y armado de equipo pesado y durante la actividad de perforación para los anclajes ubicados en el lecho de la quebrada, se encontró material aluvial que no favorece el rendimiento de dicha la actividad.

**8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**




PERFORACIONES PARA MICROPILOTES



PERFORACIONES PARA MICROPILOTES




INSTALACION DE REFUERZO DE MICROPILOTE



INSTALACION DE CABEZA FLEXIBLE DE MICROPILOTE

**FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
**NOMBRE: CARMEN LIGIA ROJAS DUARTE**

**FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
**NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**

*** VoBo SUPERVISOR**
**NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**

| Ingenieria & Construcción | ACTA COMITÉ TÉCNICO | | |
|---|---|---|---|
| | Versión: 1 | 06 de Diciembre de 2018 | Pág.1/1 |

| ACTA No. 15 | CONTRATO DE OBRA No.284 DE 2022 |
|---|---|

**PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS.

| I. PARTICIPANTES | FIRMA DE LOS PARTICIPANTES |
|---|---|
| JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM. | |
| CARLOS QUIZA CAMACHO (CQ) - Director de Interventoría. | |
| OSCAR ORTÍZ GONZALEZ (OO) - Residente de obra. | |
| CARMEN ROJAS DUARTE (CR) - Residente de Interventoría. | |

**II. OBJETO**

Aspectos administrativos, técnicos y recomendaciones generales.

**III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

**IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR**

Se verifica que los compromisos pactados en el acta anterior fueron cumplidos por cada uno de los responsables.

**V. TEMAS TRATADOS**

CQ informa que el compresor no tuvo arreglo, por lo cual el contratista realizó el cambio del mismo, dicho compresor llegó a la ciudad de Neiva el día 03 de agosto de 2023, para desplazarlo en el transcurso de la semana hasta la vereda y luego proceder a desarmarlo para poder ingresarlo hasta el sitio de obra.

OO manifiesta que el nuevo compresor es de tamaño y peso superior al anterior, de manera que, la estructura de llegada de la tarabita debió reforzarse para evitar contratiempos en el traslado del compresor hasta el sitio de obra; durante el fin de semana también se pretende terminar de desplazar al sitio de obra los elementos de la barrera que faltan como lo son: los postes, 5 paños de la red de anillos y unas barras de anclaje.

JC reitera al contratista dar celeridad a las actividades de perforación una vez llegue el compresor, dando cumplimiento a las medidas de acción planteadas en el plan de contingencia, para garantizar la terminación en el plazo establecido.

| COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**VI. PRÓXIMA REUNIÓN**

| FECHA | DÍA | | MES | | AÑO | POR DEFINIR | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en la ciudad de Neiva, a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2023.

| CQ Ingenieria & Construcción | ACTA COMITÉ TÉCNICO | | |
|---|---|---|---|
| | Versión: 1 | 06 de Diciembre de 2018 | Pág.1/1 |

| ACTA No. 16 | CONTRATO DE OBRA No.284 DE 2022 |
|---|---|

**PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS.

| I. PARTICIPANTES | FIRMA DE LOS PARTICIPANTES |
|---|---|
| JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM. | |
| CARLOS QUIZA CAMACHO (CQ) - Director de Interventoría. | |
| OSCAR ORTÍZ GONZALEZ (OO) - Residente de obra. | |
| CARMEN ROJAS DUARTE (CR) - Residente de Interventoría. | |

**II. OBJETO**

Aspectos administrativos, técnicos y recomendaciones generales.

**III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

**IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR**

Se verifica que los compromisos pactados en el acta anterior fueron cumplidos por cada uno de los responsables.

**V. TEMAS TRATADOS**

CQ informa que el contratista de obra realizó el desarme del compresor con el fin de trasladarlo hasta el sitio de obra, para proceder a armar nuevamente y poder continuar con las perforaciones. Se espera solución definitva a esta situación que está afectando avance de manera significativa. Recuerda que solamente se tienen 44 días para la terminación del plazo.

OO manifiesta que también se realizó el cerramiento provisional en tela lona, para delimitar zonas de trabajo y control de ingreso a la obra.

JC insiste en la necesidad de seguir implementando las medidas contempladas en el plan de contingencia presentado, dado que el atraso ha surgido por inconvenientes con el equipo requerido para las perforaciones, pero que se puede mejorar el rendimiento con la aplicación de las medidas de dicho plan.

| COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**VI. PRÓXIMA REUNIÓN**

| FECHA | DÍA | | MES | | AÑO | POR DEFINIR | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en la ciudad de Neiva, a los once (11) días del mes de agosto de 2023.

| Ingenieria & Construcción | ACTA COMITÉ TÉCNICO | | |
|---|---|---|---|
| | Versión: 1 | 06 de Diciembre de 2018 | Pág.1/1 |

| ACTA No. 17 | CONTRATO DE OBRA No.284 DE 2022 |
|---|---|

**PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS.

| I. PARTICIPANTES | FIRMA DE LOS PARTICIPANTES |
|---|---|
| JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM. | |
| CARLOS QUIZA CAMACHO (CQ) - Director de Interventoría. | |
| OSCAR ORTÍZ GONZALEZ (OO) - Residente de obra. | |
| CARMEN ROJAS DUARTE (CR) - Residente de Interventoría. | |

**II. OBJETO**

Aspectos administrativos, técnicos y recomendaciones generales.

**III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

**IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR**

Se verifica que los compromisos pactados en el acta anterior fueron cumplidos por cada uno de los responsables.

**V. TEMAS TRATADOS**

CQ informa que el contratista durante la semana continúo con las perforaciones en el lecho de la quebrada, correspondiente al poste del costado derecho aguas abajo; sin embargo, se les ha presentado inconvenientes en la perforación, debido a que el material aluvial encontrado en el lecho se derrumba al retirar la tubería, lo que implica que no se pueda instalar el refuerzo ni inyectar la mezcla de cemento con agua de manera inmediata, por lo cual deber reperforar para completar el micropilote. Esta situación está afectando el rendimiento.

OO manifiesta que terminaron de ingresar todos los elementos de la barrera hasta el sitio de construcción; además, con las dificultades que ha informado CQ durante la semana se pudieron ejecutar 2 micropilotes para el poste del costado derecho aguas abajo y se continuó con la tercera perforación.

JC pregunta al interventor si las condiciones del material encontrado en el lecho, tendrían alguna incidencia en la estabilidad de la obra, por lo cual CQ indica que esta situación solo podría generar dificultad en el proceso constructivo, debido a que se entorpece un poco la actividad de sacado del tubo de perforación y de posible derrumbe de las paredes de la misma; mientras que para la fucionalidad de los anclajes, esta condición garantiza un mejor agarre de dichos elementos.

| COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**VI. PRÓXIMA REUNIÓN**

| FECHA | DÍA | | MES | | AÑO | POR DEFINIR | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en la ciudad de Neiva, a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 2023.

| Ingenieria & Construcción | ACTA COMITÉ TÉCNICO | | |
|---|---|---|---|
| | Versión: 1 | 06 de Diciembre de 2018 | Pág.1/1 |

| ACTA No. 18 | CONTRATO DE OBRA No.284 DE 2022 |
|---|---|

**PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILÓMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLA (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS.

| I. PARTICIPANTES | FIRMA DE LOS PARTICIPANTES |
|---|---|
| JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM. | |
| CARLOS QUIZA CAMACHO (CQ) - Director de Interventoría. | |
| OSCAR ORTÍZ GONZALEZ (OO) - Residente de obra. | |
| CARMEN ROJAS DUARTE (CR) - Residente de Interventoría. | |

**II. OBJETO**

Aspectos administrativos, técnicos y recomendaciones generales.

**III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

**IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR**

Se verifica que los compromisos pactados en el acta anterior fueron cumplidos por cada uno de los responsables.

**V. TEMAS TRATADOS**

CQ informa que el contratista durante la semana terminó el tercer micropilote correspondiente a la base del poste derecho aguas abajo y dos de los micropilotes de retención del mismo, para un total a la fecha de 5 micropilotes.

OO manifiesta que esta semana se dañó el acople la manguera del compresor, situación que se logró solucionar, pero la actividad de perforación se tuvo que suspender durante media jornada; sin embargo, se lograron ejecutar 3 micropilotes más como lo mencionó CQ. Se continuará durante el fin de semana con las perforaciones para el poste izquierdo aguas abajo.

CQ informa que el contratista de obra presentó una solicitud de adición en plazo al contrato en un (1) mes, teniendo en cuenta los inconvenientes que se han venido informando en los comités técnicos anteriores, los cuales han generado que los rendimientos programados no se estén cumpliendo; esto con el fin de que sea analizada por parte de la Supervisión e Interventoría y se pueda garantizar el cumplimiento del objeto contractual en su totalidad.

JC solicita a la interventoría preparar el documento que justifique las consideraciones expuestas para la adición en plazo al contrato de obra, con el propósito de presentar a la Corporación para su respectivo análisis y aprobación; dado que, las situaciones presentadas han sido ajenas a la responsabilidad del contratista de obra.

| COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**VI. PRÓXIMA REUNIÓN**

| FECHA | DÍA | | MES | | AÑO | POR DEFINIR | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en la ciudad de Neiva, a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2023.

SGC-CP-14914-23
Neiva, agosto 15 de 2023

Señores
**CONSORCIO BARRERAS 2022**
Manuel José Hernández Ruiz
Representante Legal
Ciudad

**Ref.:** Contrato de obra No.284 de 2022.

**Asunto:** Observación sobre avance y rendimientos.

Cordial saludo.

En cumplimiento a lo establecido y compromisos adquiridos con el plan de contingencia recientemente aprobado, llamamos la atención sobre el avance y rendimiento en obra.

A la fecha la ejecución es inferior a lo programado y solamente quedan 40 días para vencimiento del plazo establecido en el contrato, por tanto, se requiere un ajuste de equipos y mano de obra para mejorar los rendimientos.

Atentamente,



**CARLOS ARTURO QUIZA C.**
Contratista de interventoría

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO G. – Supervisor contrato 284 de 2022

*Proyectó: Lindsay Daza Salgado.*
*Coordinadora HSEQ – Interventoría*

# CONSORCIO BARRERAS 2022

CBSB-005-23
Bogotá, 22 de agosto de 2023

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
INGENIERO CIVIL
FECHA: 22 AGO 2023
RADICACIÓN No.
HORA: 11:14 A.M
FIRMA:
El recibido del presente documento no implica su aceptación

Señor
CARLOS ARTURO QUIZA
Director de Interventoría
Ciudad

**Ref.** Contrato de obra N° 284 de 2022

**Asunto:** Solicitud plazo adicional contrato de obra N° 284 de 2002

Cordial Saludo

En la presente comunicación solicitamos plazo adicional con respecto al contrato de obra No. LP-005-CAM-2022, el cual tiene como objeto la "***CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA DINÁMICA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DURANTE EVENTOS NATURALES DE AVENIDAS TORRENCIALES, SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN BARTOLO, LOCALIZADA EN LA VEREDA CEIBAS AFUERA, UN (1) KILOMETRO ANTES DE LA DESEMBOCADURA AL RIO LAS CEIBAS, INGRESANDO POR EL PUNTO LOCALIZADO A LA ALTURA DEL KM 22 DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NEIVA (H) – BALSILLAS (CAQUETÁ); COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ZONAS ALEDAÑAS AL CAUCE DEL RIO LAS CEIBAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO" DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS***"

Teniendo en cuenta que al reiniciar nuevamente el contrato de obra, hemos tenido inconvenientes con crecidas súbitas debido a las lluvias, se han tenido inconvenientes en el transporte de varios equipos en el desarmado y el armado, adicional en la nueva ubicación hemos tenido inconvenientes con la perforación en un aluvial diferente al del sitio inicial de obra. Solicitamos amablemente un tiempo adicional de obra de un mes calendario.

Quedamos atento a sus observaciones.

Atentamente,

GONZALO DIAZ

GONZALO DÍAZ TRILLOS
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO BARRERAS 2022

CONSORCIO BARRERAS 2022
Email: consorciobarreras2022@gmail.com
*Carrera 7B # 145-25 INT 607*
*Bogotá, Colombia*

SGC-CP-14916-23

## LA SUSCRITA INTERVENTORÍA

## CERTIFICA

Que el **CONSORCIO BARRERAS 2022** con NIT. 901623492-2, con representación legal de Manuel José Hernández Ruiz, en calidad de contratista de obra del contrato No.284 de 2022, cuyo objeto es "*Construcción de una barrera dinámica de retención de partículas sólidas durante eventos naturales de avenidas torrenciales, sobre el cauce de la quebrada San Bartolo, localizada en la vereda Ceibas Afuera, un (1) kilometro antes de la desembocadura al río Las Ceibas, ingresando por el punto localizado a la altura del km 22 de la vía que conduce de Neiva (H) – Balsillas (Caquetá); como estrategia para la reducción del riesgo de desastres en zonas aledañas al cauce del río Las Ceibas en desarrollo del programa "Gestión para Minimizar el Riesgo" del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Las Ceibas.*", tiene a fecha de 28 de agosto de 2023 el siguiente avance de obra:

| | |
|---|---|
| **Avance físico** | **44,15%** |
| **Avance financiero** | **40,00%** |

Nota: El avance financiero corresponde al desembolso del anticipo

Dado en Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2023.

**CARLOS ARTURO QUIZA C.**
Contratista de interventoría

*Proyectó: Lindsay Daza Salgado.*
*Coordinadora HSEQ – Interventoría*

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 79142300 | 0 | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO | I | 01 | POSITIVA - 14-23 | SUCURSAL | 4290 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 41-1 | CRA 8C 34 05 | | 8757000 | | | CQUIZA@SINCOLTDA.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2023-08 | 2023-08 | 27421276 | I | 2023-09-27 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 416.800 | 10.400 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 27421276 | 2023-09-04 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DIAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Economica |
| 1 | CC 79142300 | QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO | 1.400.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 0 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.400.000 | 224.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.400.000 | 175.000 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 1.400.000 | 7.400 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 406.400 | N | 1941201 |


# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 79142300 | 0 | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO | I | 01 | POSITIVA - 14-23 | SUCURSAL | 4290 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 41-1 | CRA 8C 34 05 | | 8757000 | | | CQUIZA@SINCOLTDA.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2023-08 | 2023-08 | 27421276 | I | 2023-09-27 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 416.800 | 10.400 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 27421276 | | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 224.000 | 0 | 5.700 | 0 | 229.700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 1 | 224.000 | 0 | 5.700 | 0 | 229.700 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 175.000 | 0 | 4.500 | 0 | 179.500 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 1 | 175.000 | 0 | 4.500 | 0 | 179.500 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 7.400 | 0 | 200 | 0 | 7.600 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 1 | 7.400 | 0 | 200 | 0 | 7.600 |
| Gran Total | | | | | 406.400 | 0 | 10.400 | 0 | 416.800 |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | DIAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Economica |
| 1 | CC 79142300 | QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO | 1.400.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 0 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | 1.400.000 | 224.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.400.000 | 175.000 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 1.400.000 | 7.400 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 406.400 | N | 1941201 |

ASOPAGOS s.a.

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 79142300 | 0 | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO | I | 01 | POSITIVA - 14-23 | SUCURSAL | 4290 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 41-1 | CRA 8C 34 05 | | 8757000 | | | CQUIZA@SINCOLTDA.COM | | N |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08 | 2023-08 | 27421276 | I | 2023-09-27 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 416.800 | 10.400 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 27421276 | | Pagada | | | | | | | |

## TOTALES IBC

| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
|---|---|---|---|---|
| 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 224.000 | 0 | 5.700 | 0 | 229.700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 1 | 224.000 | 0 | 5.700 | 0 | 229.700 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 175.000 | 0 | 4.500 | 0 | 179.500 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 1 | 175.000 | 0 | 4.500 | 0 | 179.500 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 7.400 | 0 | 200 | 0 | 7.600 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 1 | 7.400 | 0 | 200 | 0 | 7.600 |
| Gran Total | | | | | 406.400 | 0 | 10.400 | 0 | 416.800 |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 79142300 | 0 | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO | B | 0 | SEGUROS COLPATRIA - 14-4 | ÚNICA | 4290 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 41-1 | CRA 8C 34 05 | | 8757000 | | | CQUIZA@SINCOLTDA.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2023-08 | 2023-09 | 27526767 | E | 2023-09-27 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 5.828.900 | 143.500 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 11 | 27526767 | 2023-09-04 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | DIAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Economica |
| 1 | CC 7688465 | TOVAR CALDERON FRANCISCO JAVIER | 1.350.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 1.350.000 | 216.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.350.000 | 54.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 1.350.000 | 54.000 | 1.350.000 | 94.000 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 418.000 | S | 5711001 |
| 2 | CC 7721067 | TORRENTE CANO JUAN CARLOS | 2.000.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.000.000 | 80.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 2.000.000 | 80.000 | 2.000.000 | 139.200 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 619.200 | S | 5711001 |
| 3 | CC 12118071 | PEREZ CHARRY FEDERICO | 3.000.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 3.000.000 | 480.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 3.000.000 | 120.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 3.000.000 | 120.000 | 3.000.000 | 208.800 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 928.800 | S | 5711001 |
| 4 | CC 12277033 | BENITEZ RAMIREZ JAIBER | 1.800.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.800.000 | 72.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 1.800.000 | 72.000 | 1.800.000 | 125.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 557.300 | S | 5711001 |
| 5 | CC 49609707 | DAZA SALGADO LINDSAY VIBED | 1.500.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.500.000 | 60.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 1.500.000 | 60.000 | 1.500.000 | 104.400 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 464.400 | S | 5711001 |
| 6 | CC 1004493440 | ROJAS PERDOMO MARIA PAULA | 1.800.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | COLPENSION ES-25-14 | 480.000 | 76.800 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 480.000 | 19.200 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 480.000 | 19.200 | 480.000 | 33.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 148.700 | S | 5711001 |
| 7 | CC 1026299672 | MORALES CIFUENTES STEPHANIE | 2.500.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 27 | 27 | 27 | 27 | PORVENIR-230301 | 2.250.000 | 360.000 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 2.250.000 | 90.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 2.250.000 | 90.000 | 2.250.000 | 156.600 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 696.600 | S | 5711001 |
| 8 | CC 1026299672 | MORALES CIFUENTES STEPHANIE | 2.500.000 | F | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | PORVENIR-230301 | 166.650 | 26.700 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 166.650 | 6.700 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 0 | 0 | 166.650 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 33.400 | S | 5711001 |
| 9 | CC 1075281317 | CALCETO GARAVITO JUAN SEBASTIAN | 1.500.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.500.000 | 60.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 1.500.000 | 60.000 | 1.500.000 | 104.400 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 464.400 | S | 1941201 |
| 10 | CC 1077867784 | HERNANDEZ VALENCIA PAOLA ANDREA | 1.500.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.500.000 | 60.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 1.500.000 | 60.000 | 1.500.000 | 104.400 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 464.400 | S | 5711001 |
| 11 | CC 1080291745 | SUAREZ MINU ANDERSON | 1.575.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 1.575.000 | 252.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.575.000 | 63.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 1.575.000 | 63.000 | 1.575.000 | 109.700 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 487.700 | S | 5711001 |
| 12 | CC 1083927244 | LOPEZ ARAQUE SANTHIAGO | 1.500.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 26 | 26 | 26 | 26 | PROTECCION-230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.300.000 | 52.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5711001 |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 79142300 | 0 | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO | B | 0 | SEGUROS COLPATRIA - 14-4 | ÚNICA | 4290 | Natural |

| MUN-DEP | DIRECCIÓN | TELÉFONO | EMAIL | EXENTO DE PARAFISCALES |
|---|---|---|---|---|
| 41-1 | CRA 8C 34 05 | 8757000 | CQUIZA@SINCOLTDA.COM | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08 | 2023-09 | 27526767 | E | 2023-09-27 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 5.828.900 | 143.500 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|---|---|---|---|
| 11 | 27526767 | | Pagada |

## TOTALES IBC

| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
|---|---|---|---|---|
| 18.421.650 | 18.421.650 | 18.421.650 | 18.255.000 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 4) | | | | 11 | 2.947.500 | 0 | 74.400 | 0 | 3.021.900 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 3 | 866.700 | 0 | 21.900 | 0 | 888.600 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 3 | 676.000 | 0 | 17.100 | 0 | 693.100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 2 | 560.000 | 0 | 14.100 | 0 | 574.100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 3 | 844.800 | 0 | 21.300 | 0 | 866.100 |
| EPS(Administradoras: 3) | | | | 11 | 736.900 | 0 | 18.700 | 0 | 755.600 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 5 | 387.000 | 0 | 9.800 | 0 | 396.800 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 5 | 253.200 | 0 | 6.400 | 0 | 259.600 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830003564 | 7 | 1 | 96.700 | 0 | 2.500 | 0 | 99.200 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 11 | 1.270.800 | 0 | 32.000 | 0 | 1.302.800 |
| SEGUROS COLPATRIA | 14-4 | 860002183 | 9 | 11 | 1.270.800 | 0 | 32.000 | 0 | 1.302.800 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 11 | 730.200 | 0 | 18.400 | 0 | 748.600 |
| COMFAMILIAR DEL HUILA | CCF32 | 891180008 | 2 | 11 | 730.200 | 0 | 18.400 | 0 | 748.600 |
| Gran Total | | | | | 5.685.400 | 0 | 143.500 | 0 | 5.828.900 |