EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
Ingeniero CIVIL

Distrito Santiago de Cali, septiembre 25 de 2023 4024- SDR - 11 – 25092023

Ingeniero
FELIPE DULCEY CUELLAR
Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Recreativa
Secretaria de Deporte y Recreación de Cali
La ciudad

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4162.010.26.1.4024 -2022 Y CONTRATO DE OBRA 4162.010.26.1.4017 DE 2022

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que al contratista de obra civil EQUIVER SAS realizo solicitud de prórroga para el contrato No. 4162.010.26.1.4017- 2022 con fecha 19 septiembre 2023, donde solicita prorrogar al contrato de obra por 30 días presentadas las siguientes consideraciones:

FRENTE DE OBRA PRIMAVERA En el frente de obra la primavera se realizaron las actividades de desmonte de la teja y se está ejecutando la limpieza, mantenimiento de la estructura metálica, sin embargo como se está trabajando en alturas los vientos han afectado el rendimiento de la pintura de la estructura razón por la cual se tuvo que replantear el horario de trabajo (6am a 2 pm) tiempo en el cual no ventea tanto y se puede avanzar en esta actividad; por otro lado el proveedor de la teja se ha retrasado en la entrega de la misma razón por la cual solicitamos una prórroga de 30 días. En virtud de los vientos y que se tuvo que reprogramar dicha actividad esto nos retrasó todas las actividades sobre la cubierta (colocación de teja, de la canal y los bajantes). Es de anotar que la poda de los árboles no se ha realizado lo cual también genera un retrasó en el mantenimiento de la estructura; debo manifestar que esta actividad que no está contemplada en nuestro presupuesto.

PASO ANCHO Se atendieron las observaciones de post-venta lo cual implico desmontar la lona, hacer mejoramiento a la estructura para evitar empozamientos. A la fecha ya se realizó el mejoramiento a la estructura y a partir de mañana 23 de septiembre de 2023 se reinicia la instalación de la lona.

INDEPENDENCIA: Se terminaron las actividades en su totalidad, pero se deben atender las observaciones con respecto a la carpeta de asfalto y las tapas del cárcamo

Calle 18N No. 3N-70 Oficina 401 Edificio Noyra Teléfono 668 55 24 Cel. 301-2759200; 316-4918891;
Email: cardenascivil99@gmail.com
Cali, Colombia.

Por los motivos mencionados, la interventoría da CONCEPTO FAVORABLE A LA SOLICITUD DE PRORROGA del contratista de obra EQUIVER SAS, para que se termine la instalación de la teja en el frente de obra la primavera y atienda las garantías de postventa del frente de obra Pasoancho y las observaciones técnicas realizadas al escenario la Independencia, lo cual se soporta mediante oficio generado por el organismo donde se solicita la calidad de la carpeta asfáltica. (se anexa Orfeo). como INTERVENTOR solicito al supervisor del contrato prorrogar el contrato de obra y de interventoría por 30 días.

Atentamente,



Ing. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
C.C. No.16.254.057 de Palmira
Interventor