EQUIVER®
Construcción y mantenimiento de campos deportivos

EQV-C4017-19092023

Santiago de Cali, septiembre 19 de 2023

Señores:
INTERVENTORIA
Att: Ing. Eduardo Cárdenas
Representante Legal – Interventoría
Ciudad

REFERENCIA: **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI EN LAS COMUNAS Y SEGÚN LOS BP's SIGUIENTES: COMUNA 10 B.P. 26003947, COMUNA 11 B.P. 26003930 Y COMUNA 12 B.P. 26003933 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO.**

ASUNTO: **SOLICITUD PRORROGA 4162.010.26.1.4017-2022**

Respetados señores,

De manera respetuosa solicitamos a la interventoría considerar una prórroga al contrato de 30 días, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

FRENTE DE OBRA PRIMAVERA

En el frente de obra la primavera se realizaron las actividades de desmonte de la teja y se está ejecutando la limpieza, mantenimiento de la estructura metálica, sin embargo como se esta trabajando en alturas los vientos han afectado el rendimiento de la pintura de la estructura razón por la cual se tuvo que replantear el horario de trabajo (6am a 2 pm) tiempo en el cual no ventea tanto y se puede avanzar en esta actividad; por otro lado el proveedor de la teja se ha retrasado en la entrega de la misma razón por la cual solicitamos una prórroga de 30 días.

En virtud de los vientos y que se tuvo que reprogramar dicha actividad esto nos retrasó todas las actividades sobre la cubierta (colocación de teja, de la canal y los bajantes).

Es de anotar que la poda de los árboles no se ha realizado lo cual también genera un retrasó en el mantenimiento de la estructura; debo manifestar que esta actividad que no está contemplada en nuestro presupuesto.

PASO ANCHO

Se atendieron las observaciones de post-venta lo cual implico desmontar la lona, hacer mejoramiento a la estructura para evitar empozamientos.

A la fecha ya se realizó el mejoramiento a la estructura y a partir de mañana 23 de septiembre de 2023 se reinicia la instalación de la lona.

INDEPENDENCIA: Se terminaron las actividades en su totalidad, pero se deben atender las observaciones con respecto a la carpeta de asfalto y las tapas del cárcamo

Atentamente,

JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ
Gerente

NOTA: Adjunto cronograma.

Autop. Medellín K.m 3.5 Costado Sur Modulo 6 Bod. 34 Terminal Terrestre de Carga – Cota/Cundinamarca/Colombia
Telefax: (571) 8985073 Cel: 3108141623 email: mmaldonado@equiver.com.co / Info@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co