"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	INFORME PARCIAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
1.1. Informe No.				**4**	
1.2. Período del informe	**Del**	19/08/2023			
	Al	5/09/2023			
1.3. Contrato #	FGN-NC-0028-2023	**Fecha**	16/05/2023	**Tipo de Contrato**	OBRA PÚBLICA
1.4. Objeto					
CONTRATAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AUDITORIO UBICADO EN LA SEDES PRINCIPAL FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN MEDELLÍN, ADEMÁS, EN LAS SEDES PATRIMONIALES, CONVENIO Y/O COMODATO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN-SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL COMPRENDIDA POR LAS SECCIONALES MEDELLÍN, ANTIOQUIA.					
1.5. Nombre del contratista					
ABILE S.A.S.					
1.6. Cédula o NIT			**1.7. Correo electrónico**		
901.098.884-3			LICITACIONES@ABILE.CO - INFO@ABILE.CO		
1.8. Dirección			**1.9. Teléfono**		
CARRERA 43B No. 16-95 OFC. 1810 MEDELLIN - ANTIOQUIA			(604) 431-0224 / 314-617-0410		
1.10. Fecha de Inicio			1/06/2023		
1.11. Requisitos de ejecución del contrato ***(múltiple respuesta si aplica)***					
☑ Acta de Inicio			☑ Registro Presupuestal		
☑ Aprobación de la Garantía			☑ Suscripción del Contrato		
1.12. Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*)			Elija una opción.		Pulse para escoger la fecha.

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*
2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es)
CARLOS MARTIN PATIÑO GRAJALES

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

2.2. Dependencia	**2.3. N° Extensión o teléfono**
ADMINISTRACION DE SEDES	5903108 – EXT. 41907
2.4. Correo electrónico	CARLOS.PATINO@FISCALIA.GOV.CO
2.5. Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*	
HERNANDO.CARRERA@FISCALIA.GOV.CO	
2.6. Dependencia	**2.7. N° Extensión o teléfono**
ADMINISTRACION DE SEDES	5903108 – EXT. 41856
2.8. Correo electrónico	HERNANDO.CARRERA@FISCALIA.GOV.CO

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. Valor inicial del contrato

Es hasta por la suma de	$ 1.600.000.000,oo	Pesos M/CTE

3.2. Vigencias futuras ○ SI ◉ NO

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
TOTAL		

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
13823	1/02/2023
Escriba acá el número del CDP	Pulse acá para buscar la fecha.
Escriba acá el número del CDP	Pulse acá para buscar la fecha.

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
249423	24/05/2023
Escriba acá el número del RP	Pulse acá para buscar la fecha.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Escriba acá el número del RP	Pulse acá para buscar la fecha.

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. Cesión	○ SI ◉ NO	**Fecha**	Si es un **SI** busca acá la fecha

3.6. Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
29/06/2023	$ 1.600.000.000,oo	$ 00,oo	$ 62.258.415,oo	$ 1.537.741.585,oo
18/08/2023	$ 1.600.000.000,oo	$ 62.258.415,oo	$ 187.288.702,oo	$ 1.350.4520883,oo
5/09/2023	$ 1.782.168.665,oo	$ 249.547.117,oo	$ 593.361.490,oo	$ 939.260.058,oo
Aquí puedes buscar la fecha.	Escriba acá valor	Escriba acá valor	Escriba acá valor	Escriba acá valor
Aquí puedes buscar la fecha.	Escriba acá valor	Escriba acá valor	Escriba acá valor	Escriba acá valor

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio	Adición	Prórroga	Suspensión	Reanudación	Descripción
11/08/2023	1	1	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Modificatorio y adición en valor
Aquí puedes buscar la fecha.	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Acá puedes escribe la descripción
Aquí puedes buscar la fecha.	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Acá puedes escribe la descripción

(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. Acta de liquidación: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha	**47.29 %**

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. Estado de avance físico a la fecha (%)	**75.15%**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. Persona natural

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. Persona jurídica

Aporta planilla de autoliquidación consolidada de Aportes, SuAporte/Reporte Individual Salud, Sena e ICBF N° 65227530, de Julio al mes de Agosto; formulario único de afiliación y registro de novedades al SGSSS SALUD TOTAL, certificación de aportes a pensión obligatorias a PROTECCION, PORVENIR, COLFONDOS.

El representante legal de la empresa ABILE s.a.s. **SANTIAGO MARTINEZ RODA**, identificado con cedula de ciudadanía número **71.779.991**, certifica bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha de Certificación: **5/09/2023**

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X				
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X				
Los bienes fueron ingresados al almacén				X	
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.	X				
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X	
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X				
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X				
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X				

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	◉ SI	○ NO	○ N/A
Tipo y detalle del informe:	informe de ejecucion de actividades, cuadro de cantidades de obras ejecutadas, memoria de calculo, registro de fotografico del avance informacion, informen se seguridad y salud en el trabajo.		
5.1. El contratista "CUMPLIÓ"	◉ **Si cumplió**	○ **No cumplió**	
Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)			
Las actividades ejecutadas correspondiente al corte 002, cumplen con las especificaciones que se establecieron al momento de adjudicar el contrato.			

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	**PRELIMINARES**			
1.02	Demolición de guardaescobas existente	ML		133,44
1.03	Desmonte de luminarias	UN		83
1.04	Demolición de cielo raso en Drywall	ML		1,68
1.05	Demolición de cielo raso en Icopor	M2		290,04
1.11	Desmonte de teja eternit con Fibrocemento	M2		223,75
1.14	Demolición de cuneta perimetral	ML		13,80
1.21	Demolición de Pañetes	M2		37,04
1.23	Demolición de placa en concreto	M2		14,49
1.28	Sellamiento punto hidráulico	UN		2,0
1.51	Retiro de tapete existente	M2		505,50
1.60	Demolición de enchape de pared.	M2		0,93
1.61	Retiro impermeabilización existente	M2		161,38
2	**CONCRETO**			
2.05	Dintel en concreto	ml		13,80
4	**PAÑETE Y ESTUCO**			
4.01	Alistado y afinado de piso en mortero 1:3	M2	1.00	73,06
4.04	Estuco incluye filos y dilataciones lineales	M2		82,53
4.05	Aplicación de Estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, además de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecución y funcionamiento.	M2	1.00	318,15
5	**PISOS**			
5.01	Alistado y afinado de piso en mortero 1:3	M2		17,20

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

5.02	Suministro e instalación de placas en caucho negro de 45x 45 cm, e=1cm	M2		77,70
5.03	Suministro e instalación de cerámica de calidad superior, para piso 60X60 cm.	M2		17,20
5.15	Suministro e instalación de alfombra de tráfico alto modular	M2		505,50
5.19	Cinta antideslizante y reflectiva	ML		34,86
5.22	Suministro e instalación de guarda escoba en madera forrado en melaminico	mL		85,27
6	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**			
6.11	Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla, bastidor de madera y paneles en tablero contrachapado. Incluye todo el material para su correcto funcionamiento	M2	1,00	17,35
6.12	Suministro e instalación de puerta metálica, incluye marco, bisagras, pintura con una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte, además de todo el material y elementos para su correcto funcionamiento e instalación.	M2		6,38
6.13	Suministro e instalación de rejas en sala de paso varilla de 1" y platina de 1. 1/2"	M2		16,59
6.23	Suministro e instalación de divisiones flotadas para baño en acero inoxidable	M2	1,00	14,85
7	**IMPERMEABILIZACIÓN , PINTURA y ACABADOS**			
7.01	Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, además de todo el material, herramienta y andamios requerida para su correcta ejecución	M2	1,00	1.097,34
7.02	Pintura de esmalte en puertas y marcos existentes (dos manos)	M2		13,33
7.03	Pintura sobre muros tipo koraza, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2)	M2		61,16

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

	manos, además de todo el material, herramienta y andamios requerida para su correcta ejecución			
7.04	Pintura bajo placa, además de todo el material, herramienta y andamios requerida para su correcta ejecución	M2	1,00	90,24
7.08	Suministro e instalación de cielo raso en PVC	M2	1,00	382,02
7.10	Suministro e instalación de cielo raso en drywall	M2	1,00	53,63
7.12	Divisiones en láminas de superboard de 17mm, incluye viguetas, omegas, parales, dilataciones, tornillería y acabados en pintura blanca tipo 2 dos manos y tipo 1 una mano.	M2		0,50
7.16	Raspado de pintura, estuco y pañete de ser necesario en sitios afectados por humedad, en muros internos, externos y techos del predio, incluye todo el material y elementos necesarios para su correcto funcionamiento y aplicación.	M2	1,00	222,50
7.24	Suministro e Instalación Media Caña Plástica para remates Cielo Raso en PVC	ML	1,00	344,26
7.25	Pintura de Guarda escobas en aceite	ML		36,10
7.26	Impermeabilización de cubierta con manto autoadhesivo tipo foil	M2		187,20
7.27	Impermeabilización de poliuretano transitable VULKEM 350-351 o similar losa o cubierta, incluye las siguientes actividades: limpieza con hidro lavadora de toda la superficie. Aplicación del imprimante VULKEM 171. Aplicación VULKEM 350. Mejorador de adherencia entre capas VULKEM 191; capa aplicada de Vulkem 191 y capa de VULKEM 351 con rodillo o maquina Airless	M2		438,04
8	**CUBIERTA**			
8.03	Suministro e instalación de teja en fibrocemento tipo Eternit o similar	M2		303,61
8.04	Suministro e instalación de canales perimetrales	ML		70,00
8.06	Mantenimiento y limpieza de canales perimetrales	ML		17,20

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

9	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**			
9.24	Suministro e instalación de rejilla con sosco de 3" a 2" metálicas	UN	1,00	4,00
9.28	Acometida en pvc de 1"	ML		5,28
9.29	Acometida en pvc de 1/2"	ML		4,63
9.30	Punto de agua fría PVCP 1"	UN	1,00	11,00
9.33	Punto sanitario de desagüe de 3" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios	UN		2,00
9.34	Punto sanitario de desagüe de 4" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios	UN		2,00
9.35	Suministro e instalación de sanitario tipo fluxómetro, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1,00	3,00
9.36	Suministro e instalación de lavamanos para colocar sobre mesón en granito	UN		2,00
9.37	Suministro e instalación de orinal institucional	UN	1,00	2,00
9.38	Suministro e instalación de mesón en granito caracol negro para lavamanos de empotrar, incluye salpicadero y faldón.	ML		2,40
10	**ELECTRICO Y CONECTIVIDAD**			
10.07	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metálica galvanizada, cableado en, tubería EMT, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	21,00
10.08	Suministro e instalación de Lámpara LED de 60x60, de 40W y 4000lm. Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado #12 AWG hasta él toma de la salida, clavija aérea; además de caja metálica galvanizada hexagonal; suplemento; tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas , resanes y lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	1,00	92,00

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

10.18	Suministro e instalación de tubería EMT De Ø 1/2"	ML	1,00	9,00
11	**VIDRIO**			
11.04	Suministro e instalación de espejos para baños de 6 mm flotado	M2	1,00	1,76
12	**ASEO Y LIMPIEZA GENERAL**			
12.02	Aseo y limpieza general de la obra	M2	1,00	465,05
N.P.	**NO PREVISTO**			
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE con un ancho entre 20cm y 30cm para evitar filtraciones de agua por los muros o paredes que sostiene el tejado desmonte y retiro de flanche deteriorado, herramienta y equipo necesario para realizar la actividad, transporte vertical, transporte horizontal y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML		140,80
	RUANA EN MANTO CON FOIL DE ALUMINIO con un ancho entre 20cm y 30cm. Incluye suministro, imprimación, herramienta y equipo necesarios para la instalación, transporte e instalación de la ruana.	ML		63,00
	LEVANTAMIENTO DE TEJA EXISTENTE Y POSTERIOR REINSTALACIÓN para instalación de canal metálico para evitar filtraciones de agua incluye: desmonte transitorio de teja existente, equipo necesario para realizar la actividad, transporte vertical, transporte horizontal y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML		70,00
	CONSTRUCCION DE CAJON DE 0.20mts x 0.85mts PARA NICHO Incluye: Suministro de los materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para realizar la actividad, transporte vertical, transporte horizontal y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML		34,60
	SELLO PARA JUNTAS CON POLIURETANO: Para evitar filtraciones de agua por el manto, talones y alfajias de ventana y equipo necesario	ML		138,78

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

	para realizar la actividad, transporte vertical, transporte horizontal y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINERO METÁLICO incluye: Suministro e instalación de perfil metálico esquinero tipo Win en Aluminio Arco 10 mm	ML		4,50
	Desmonte por medios manueles de espejo existente sobre muros incluye: retiro de espejo, limpieza, enlonada y trasiego hasta sitio de acopio, botada.	UN		5,00
	Desmonte por medios manuales de incrustaciones existente sobre muros incluye: retiro, limpieza, enlonada y trasiego hasta sitio de acopio, botada.	UN		25,00
	demolición de banca en concreto existente sobre muros incluye: retiro, limpieza, enlonada y trasiego hasta sitio de acopio, incluye resanes, corte de acero y botada	ML		5,50
	demolición de mesón en concreto existente sobre muros incluye: retiro, limpieza, enlonada y trasiego hasta sitio de acopio, resanes, corte de acero, botada	UN		2,00
	Suministro e instalación de marco metálico en aluminio pintado para la instalación de lampara led de incrustar	UN		31,00
	"Mano de obra para la fabricación con perfilería existente para recorte y armar vitrina, para instalar en vano de 3790 x 2000. Dos puertas recuperadas existentes en obra, incluye VIDRIO NUEVO DE SEGURIDAD LAMINADO 3+3 CRUDO para montante de 2000 x 1400 dividido en dos cuerpos, incluye pivotes superiores e inferiores para las dos alas, tope puertas, se recupera cerradura y se mandan hacer llaves Vitrina de (2000 x 3800), montante de 2000 x 1400, fijo lateral de 1000 x 2400 y ala recuperada de 1000 x 2400) o/x - o"	M2		15,20

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

	Suministro e instalación Bombillo LED PAR -38 tipo pera, Luz Blanca ubicada en cielo de madera, Incluye accesorios para su instalación y correcto funcionamiento	UN		53,00
	suministro e instalación lámpara (tipo aplique) luz neutra referencia RL-B30 1R y demás accesorios para su correcta instalación Y funcionamiento.	UN		8,00
	Suministro e instalación Rejilla de Retorno tipo cubo 7"x7"medida interna con dámper -color gris	UN		53,00
	Retiro, cargue, transporte y disposición de material (triturado) acopiado en terraza para impermeabilizar.	M3		2,75
	Reinstalación de Lampara de Sobre Poner, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario para realizar la actividad, transporte vertical, transporte horizontal y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	UN		9,00
	Suministro e instalación de marco metálico en aluminio pintado para la instalación de lampara de sobre poner	UN		6,00
	Resello Manto Existente Suministro de los materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para realizar la actividad, transporte vertical, transporte horizontal y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M2		285,70
	Restauración e instalación de zócalo en madera de 8cms x 1.2mts, color sugerido por el cliente incluye: Suministro de los materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para realizar la actividad, transporte vertical, transporte horizontal y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML		47,17

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato **FGN-RNOCC-0028-2023**

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)

○ MALO	○ REGULAR	○ BUENO	○ N/A

Justificue la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Escribir acá las razones por las cuales se otorga la calificación de malo, regular o bueno para el informe final si es parcial colocar N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

FIRMA RESPONSABLES



CARLOS MARTIN PATIÑO GRAJALES
Interventor (es) / Supervisor (es)

HERNANDO JAVIER CARRERA OSORIO
Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre	Cédula
Carlos Martin Patiño Grajales	70.566.190

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Ciudad	Medellín - Antioquia	**Fecha**	25/09/2023
Nombre		**Cédula**	
Hernando Javier Carrera Osorio		1.065.809.094	
Ciudad	Medellín - Antioquia	**Fecha**	25/09/2023

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Carlos Martin Patiño Grajales		25-09-2023
reviso	Calos Martin Patiño Grajales		25-09-2023

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada