SENA	Versión: 02 Código: GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO	**OBRA**
CONTRATO No.	MC-121 DE 2023
CONTRATISTA	MAG INGENIEROS CIVIL Y AMBIENTAL SAS
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENCIÓN DE AMBIENTE EXISTENTE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA SEDE SINDICAL DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO - SENA REGIONAL GUAINÍA
INTERVENTOR	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	
SUPERVISOR	HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	11/09/2023
VALOR EJECUTADO	$ **60.023.837,00** **SIN IVA**

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL	**DIA**		**MES**	**AÑO**
DIA	**11**		**9**	**2023**

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**DEMOLICIONES Y RETIROS**					$ -
1.1	Retiro de puerta en madera plegable existente divisoria y puesta a disposición de la institución.	und	1	1	$ 175.000,00	$ 175.000,00
1.2	Desmonte y retiro de estructuras prefabricadas en concreto, instaladas como seguridad y protección en las ventanas actuales.	und	16	16	$ 21.600,00	$ 345.600,00
1.3	Retiro y puesta a disposición de la institución la ventana existente (incluye vidrios)	glb	1	1	$ 117.600,00	$ 117.600,00
1.4	Retiro y disposición final de cielorraso existente.	m2	31	31	$ 25.300,00	$ 784.300,00
1.5	Demolición y retiro final de la tableta en gres existente, (espesor 10cm) incluye guarda escobas.	m2	35,8	35,8	$ 25.000,00	$ 895.000,00
2	**MUROS Y PAÑETES**					$ -
2.1	Suministro e instalación de bloque en concreto	m2	27,64	24,004	$ 88.000,00	$ 2.112.352,00
2.2	resane y pañete de muros interiores y exteriores mortero 1:4 impermeabilizado - incluye filos y dilataciones.	m2	65,28	48	$ 41.800,00	$ 2.006.400,00
3	**AFINADOS Y ENCHAPES**					$ -
3.1	Afinado, nivelación alistamiento del suelo de espesor 4 cm	m2	30,18	31,37	$ 48.900,00	$ 1.533.993,00
3.2	Suministro e instalación de cerámica formato 60 x 60 - (incluye guarda escobas)	m2	32,66	33,44	$ 110.500,00	$ 3.695.120,00
3.3	Suministro e instalación de cerámica antideslizante para piso baño	m2	2	2,5	$ 133.000,00	$ 332.500,00
3.4	Suministro e instalación de cerámica para pared de baño.	m2	15,5	12	$ 140.287,00	$ 1.683.444,00
3.5	Suministro e instalación de porcelanato formato 60 x 60	m2	1,68	3,38	$ 180.000,00	$ 608.400,00
4	**ESTUCO Y PINTURA**					$ -
4.1	Estuco plástico	m2	65,28	68,97	$ 22.965,00	$ 1.583.896,05
4.2	Pintura tipo 1 lavable para interior color blanco (3 manos)	m2	65,00	68,97	$ 21.400,00	$ 1.475.958,00
4.3	Pintura tipo 1 lavable para exterior color institucional (3 manos)	m2	18,00	4	$ 26.016,00	$ 104.064,00
5	**CUBIERTA Y CIELO RASO**					$ -
5.1	Suministro e instalación de cubierta tipo termoacústica (compuesta por: lámina de acero galvanizada calibre 31, foil de	m2	52,00	36	$ 102.600,00	$ 3.693.600,00

5.2	Suministro e instalación de cieloraso en PVC blanco brillante.	m2	31	31,37	$ 108.500,00	$ 3.403.645,00
6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					$ -
6.1	Suministro e instalación de luminaria LED redonda para incrustar en cielorraso de 20w (incluye cableado y cambio de interruptor)	und	7	6	$ 337.590,00	$ 2.025.540,00
6.2	Suministro e instalación de aire acondicionado de 18.000 BTU de marca reconocida (INVERTER)	und	1	1	$ 4.465.000,00	$ 4.465.000,00
6.3	Salidas de puntos eléctricos de 110v: incluye instalación de tubería y accesorios, cables y puesta de artefactos eléctricos	und	7	8	$ 226.300,00	$ 1.810.400,00
7	**CARPINTERÍA EN ALUMINIO**					$ -
7.1	Suministro e instalación de ventanería en aluminio con pintura electrostática color blanco, 4 cuerpos, dos fijos y dos de corredera	m2	7,15	5,02	$ 560.000,00	$ 2.811.200,00
7.2	Suministro e instalación de puerta en aluminio con pintura electrostática color blanco (incluye vidrio de seguridad opaco de 3mm	m2	3,9	3,9	$ 841.500,00	$ 3.281.850,00
8	**APARATOS SANITARIOS**					$ -
8.1	Suministro e instalación de combo lavamanos bari + mueble monet 63x48cm incluye Grifería para Lavamanos Monocontrol	und	1	1	$ 1.464.000,00	$ 1.464.000,00
8.2	Suministro e instalación de espejo circular de diámetro 60 cm, biselado de 4 mm de espesor	und	1	1	$ 142.500,00	$ 142.500,00
8.3	Suministro e instalación de SANITARIO BARI TN BLANCO	und	1	1	$ 1.014.300,00	$ 1.014.300,00
9	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					$ -
9.1	Punto sanitario en tubería pvc de 2" (incluye accesorios)	und	1,00	1	$ 291.100,00	$ 291.100,00
9.2	Punto sanitario en tubería pvc de 4" (incluye accesorios)	und	1,00	0	$ 432.800,00	$ -
9.3	Suministro e instalación de tubería sanitaria d=4" pvc	ml	10,00	0	$ 41.800,00	$ -
9.4	Suministro e instalación sifón piso d=3", incluye rejilla plástica anticucarachas	und	1,00	0	$ 25.540,00	$ -
9.5	Punto de agua fría en pvc instalación típica (incluye tubería de 1/2" y accesorios)	und	1,00	2	$ 184.500,00	$ 369.000,00
9.6	Suministro e instalación red de distribución e impulsión d=3/4" pvc	ml	12,00	0	$ 9.000,00	$ -
9.7	Suministro e instalación registro de bola d = 3/4"	und	1,00	0	$ 57.800,00	$ -
10	**MESÓN EN CONCRETO**			0		$ -
10.1	mesón de 1,20m x ,60m fundido en concreto de 3000 psi, incluye acero y machones en bloque pañetados de 0,60 m x ,90 m, con	und	1	1	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00
	ITEM NO PREVISTOS					$ -
NP-01	Punto sanitario en tubería pvc de 3" (incluye accesorios)	und	1,00	1	$ 360.333,59	$ 360.333,59
NP-02	Suministro e instalación de tubería sanitaria d=3" pvc	ml	13,00	13	$ 33.677,84	$ 437.811,87
NP-03	Suministro e instalación sifón piso d=2", incluye rejilla plástica anticucarachas	und	1,00	1	$ 21.556,89	$ 21.556,89
NP-04	Suministro e instalación red de distribución e impulsión d= 1-1/2" pvc	ml	3,00	3	$ 8.176,96	$ 24.530,89
NP-05	Suministro e instalación registro de bola d = 1/2"	und	1,00	1	$ 39.563,51	$ 39.563,51
NP-06	Estructura metálica para cubierta en tubo rectangular de 3x 11/2 calibre 18, incluye anticorrosivo y pintura	kg	120,00	120	$ 27.633,74	$ 3.316.049,21
NP-07	Instalación de flotador automático, incluye cableado y accesorios	und	1,00	1	$ 774.259,69	$ 774.259,69
					SUBTOTAL	$ 48.799.867,70
				ADMINISTRACION	18%	$ 8.783.976,19
				IMPREVISTOS	0%	$ -
				UTILIDAD	5%	$ 2.439.993,39
				IVA/UTILIDAD		$ -
					VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 60.023.837,00
					VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)	$ -
					VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)	**$ 60.023.837,00**

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	MAG INGENIEROS CIVIL Y AMBIENTAL SAS	NOMBRE	HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA
REP. LEGAL CONTRATISTA	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO	REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR	