	INFORME	CODIGO:	
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE	VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE CONTRATISTAS PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION	PAGINA	Página: 1 de 3

INFORME DE ACTIVIDADES No. 001

Tipo de Informe:	Final	X	Parcial	Pago No: PRIMER PAGO

Número del contrato: CO1.PCCNTR.5316406	**Fecha del contrato:** 28 AGOSTO del 2023	**Fecha de Iniciación:** 28 AGOSTO del 2023	Fecha de Terminación: 29 de SEPTIEMBRE DEL 2023
Nombre del Contratista: CONCONSTRUCCION INGENIERIA SAS		Identificación del Contratista: 901.491.156-4	
DISEÑO DE LA LÍNEA PRINCIPAL Y PUNTOS DE REFORZAMIENTO DE ACUEDUCTO PARA ESTABLECER ZONAS FUTURAS DE EXPANSIÓN EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER			
Nombre del Supervisor: **ING. LISED ARENAS MEJIA**		**Cargo del Supervisor:** PROFESIONAL AREA DE VIAS	Dependencia: AREA DE VIAS
Estado actual del desarrollo del contrato (Porcentaje de ejecución): 100%			

Obligaciones / Productos programados (según contrato, cronograma y/o asignaciones)	**Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado DEL 28 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**
1. Informe diagnostico	• Entrega informe diagnostico (Físico y Digital)
2. Levantamiento topográfico (incluye localización del proyecto e informe topográfico)	• Entrega Levantamiento Topográfico (Físico y Digital) • Entrega planos e informe (Físico y Digital)
3. Materialización de puntos de control	• Entrega planos e informe. (Físico y Digital)
4. Diseño Hidráulico del sistema	• Entrega Diseño Hidráulico del Sistema (Físico y Digital)
5. Presupuesto de Obra con APU y Cantidades de Obra	• Entrega Presupuesto de Obra con APU y Cantidades de Obra (Físico y Digital)
6. Cronograma de actividades y flujo de caja	• Entrega Cronograma de actividades y flujo de caja (Físico y Digital)
7. Especificaciones Técnicas de construcción	• Entrega Especificaciones Técnicas de Construcción (Físico y Digital)
8. Planos generales y Detallados	• Entrega Planos generales y Detallados (Físico y Digital)
9. Informe Técnico Final	• Entrega Informe Técnico Final (Físico y Digital)
10. MGA	• Entrega MGA (Físico y Digital)

Otras actividades realizadas

La documentación de las actividades requeridas para este informe hace parte de los archivos de la secretaria de vías, infraestructura y vivienda, en el cual lo sustenta la revisión que hacen la secretaria y a la satisfacción de las entregas,

PABLO ALEJANDRO QUINTERO GARCIA
R/L CONCONSTRUCCION INGENIERIA SAS
C.C. **1.091.673.733** de **OCAÑA**

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el Contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas para el presente pago.

Igualmente, certifico que el Contratista acreditó los pagos relacionados con aportes al Régimen de Seguridad Social integral.

Por lo anterior, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LA LÍNEA PRINCIPAL Y PUNTOS DE REFORZAMIENTO DE ACUEDUCTO PARA ESTABLECER ZONAS FUTURAS DE EXPANSIÓN EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER CO1.PCCNTR.5316406 DEL 28 de agosto del 2023

Supervisor *(a)*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

