CONSTRUCTORA

USI-139-2023

Barranquilla, 26 de septiembre de 2023

Señores
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
Atn. Ing. GUILLERMO NARVAEZ
Director de Interventoría
Ciudad

REF. Contrato No. 202203016 – Objeto: "Optimización de la conducción y las redes de acueducto que abastecen al municipio de Usiacurí en el Departamento del Atlántico."

Asunto: **Solicitud de prórroga.**

Cordial saludo.

Dando alcance a nuestro oficio USI-127-2023 de fecha 8 de agosto de 2023, en el cual se solicitó una prórroga de dos (2) meses para poder culminar el proyecto de la referencia, lo cual fue justificado en dicho oficio, y por el cual fue aprobada una prórroga por un (1) mes según documento Prórroga No. 3, nos permitimos aclarar que actualmente la ejecución del proyecto presenta los siguientes avances:

1. En Sibarco y Tubará, la línea de conducción, terminada al 100%, en proceso de realizar lavados y pruebas químicas y biológicas por parte de Triple A.

2. En Usiacurí, la optimización y extensión de redes, terminada al 100%, en proceso de realizar los lavados y empalmes según programación de Triple A, cuyo avance depende que Triple A coloque en funcionamiento la línea de conducción con el fin de tener la presión suficiente para realizar esta actividad.

3. Pavimentación en el corregimiento de Sibarco y protección en la Peronilla, actualmente en ejecución después de superar los temas diseño y de tipo social, su avance depende del comportamiento en los próximos días del invierno que estamos atravesando, teniendo en cuenta que con cada episodio de lluvias se imposibilita el acceso al cerro La Peronilla y la corrección de las fugas permanentes de la tubería existente.

   Cabe aclarar, que aún no se han superado en su totalidad los temas de tipo social, debido a la renuencia de la comunidad a permitir el paso de las volquetas y vehículos que transportan materiales.

Por lo anterior, teniendo en cuenta lo ampliamente mencionado en comunicaciones anteriores, y que el avance de las actividades pendientes no se encuentran dentro de nuestro control, de manera atenta nos permitimos solicitar se apruebe la prórroga de dos (2) meses adicionales.

Atentamente,

WILLIAM YACAMAN FERNANDEZ
Gerente
CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.S.
c.c. ing. Katia Mercado – Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico – Gobernación del Atlántico