	ACTA	F-220-07
	Version: 7 — Fecha de Aprobación: 04 de octubre de 2021	

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: DIA 21 | MES 03 | AÑO 2023

ACTA No.	3	**CONSECUTIVO SISTEMA FINANCIERO**	304

SECRETARIA DE ORIGEN	SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA

CLASE CONTRATO	**No DE CONTRATO Y FECHA**	
CONTRATO ADICIONAL	330.20.3.49	13/02/2023

TIPO DE ACTA			
INICIO		AMPLIACIÓN	
PARCIAL		FINALIZACIÓN	**X**
SUSPENSIÓN		LIQUIDACIÓN	
REINICIO			

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GRUPO EDIFICAR RG S.A.S
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (C.C./NIT)	900531031
DOMICILIO	CR 26 40B 08
TELEFÓNO	2335544

MODALIDADES DE SELECCION
VACIO

CONDICIONES DEL CONTRATO			
No CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	433	**FECHA**	13/02/2023
No DE REGISTRO PRESUPUESTAL	371	**FECHA**	20/02/2023
No CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONES		**FECHA**	
No DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONES		**FECHA**	
OBJETO DEL CONTRATO	MODIFICATORIO NO. 1 AL CONTRATO 330.20.3.49 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 26 K, ENTRE CARRERAS 1 OESTE Y 10, URBANIZACIÓN BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE TULUÁ		

CAMBIOS, MODIFICACIONES, OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)
AFECTAR RP 371

FECHA DE INICIO	**13/02/2023**
FECHA DE FINALIZACIÓN	**25/02/2023**
PLAZO/DURACIÓN DEL CONTRATO	**TRECE DIAS**
PERIODO A CANCELAR	**20/12/2023 17/03/2023**
VALOR DEL CONTRATO	**92.266.358,00**
VALOR DE LA ADICION (Si aplica)	**0,00**
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	**92.266.358,00**
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	**0,00**
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	**57.427.181,06**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	**0,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**34.839.176,94**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD PRESTADORA


SALUD: CUMPLE
PENSION: CUMPLE
ARP: CUMPLE




CRISTHIAN DAVID CASTRO GOMEZ
SECRETARIO DE DESPACHO
02460025120701-286214-000394368



LUIS FELIPE NARANJO
SUPERVISOR
02460025120601-286214-000394366



GRUPO EDIFICAR RG S.A.S
CONTRATISTA
02460025120518-286214-000394364



JOHN JAIRO GOMEZ AGUIRRE
ALCALDE
02460025120954-286214-000394382

MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-330-01	SIGI
	Versión: 04	Fecha de aprobación: 09 de noviembre de 2021	Página 1 de 1

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 26 K, ENTRE CARRERAS 1 OESTE Y 10, URBANIZACIÓN BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE TULUÁ	CONTRATO No.	PLAZO	ACTA INICI.	PLAZO ADICIONAL	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	ACTA No.	2
	330.20.3.49	2.5 meses	25-11-2022		$ 448,234,361.00		PARCIAL	
CONTRATISTA: GRUPO EDIFICAR RG S.A.S	FECHA SUSCRIP.			FECHA FINAL	15-02-2023	VALOR TOTAL	LIQUIDACIÓN	X
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: LUIS FELIPE NARANJO OSORIO						448,234,361.00	FECHA	17-03-2023

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1- PRELIMINARES											
1.1	LOCALIZACIÓN-REPLANTEO VÍAS URBANAS	ML	200.00	$ 4,634.00	$ 926,800.00	160.00	$ 741,440.00	35.30	$ 163,580.20	195.30	905,020.20
1.2	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	200.00	$ 15,086.00	$ 3,017,200.00		$ -	399.30	$ 6,023,839.80	399.30	6,023,839.80
1.3	BODEGAJE	MES	1.00	$ 189,482.00	$ 189,482.00	1.00	$ 189,482.00	1.50	$ 284,223.00	2.50	473,705.00
1.4	INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGÍA	MES	1.00	$ 116,604.00	$ 116,604.00	1.00	$ 116,604.00	1.50	$ 174,906.00	2.50	291,510.00
1.5	INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO	MES	1.00	$ 102,029.00	$ 102,029.00	1.00	$ 102,029.00	1.50	$ 153,043.50	2.50	255,072.50
1.6	EXCAVACIÓN A MAQUINA(CAJEO) [SR]	M3	982.80	$ 6,258.00	$ 6,150,362.00	786.20	$ 4,920,039.60	20.40	$ 127,663.20	806.60	5,047,702.80
1.7	ACARREO MATERIALES PÉTREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	14742.00	$ 2,502.00	$ 36,884,484.00	11793.60	$ 29,507,587.20	4743.30	$ 11,867,736.60	16,536.90	41,375,323.80
1.8	DESCARGUE BOTADERO	M3	982.80	$ 17,337.00	$ 17,038,804.00	786.20	$ 13,630,349.40	-786.20	-$ 13,630,349.40	-	-
1.9	PALETERO DIURNO	HR	32.00	$ 13,594.00	$ 435,008.00		$ -	405.00	$ 5,505,570.00	405.00	5,505,570.00
				SUBTOTAL	$ 64,860,773.00	SUBTOTAL	$ 49,207,531.20	SUBTOTAL	$ 10,670,212.90	SUBTOTAL	$ 59,877,744.10
2. RELLENOS Y SUB BASES											
2.1	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	1260.00	$ 3,732.00	$ 4,702,320.00	1008.00	$ 3,761,856.00	240.40	$ 897,172.80	1,248.40	4,659,028.80
2.2	RELLENO IMPORTADO BALASTRO (ST)	M3	504.00	$ 61,725.00	$ 31,109,400.00		$ -		$ -	-	-
2.3	SUB-BASE COMPAC.MAT.SELEC-INV NORTE ST	M3	252	$ 116,747.00	$ 29,420,244.00	201.60	$ 23,536,195.20	105.70	$ 12,340,157.90	307.30	35,876,353.10
2.4	ACARREO MATERIALES PÉTREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	11340	$ 2,502.00	$ 28,372,680.00	3024.00	$ 7,566,048.00	10,699.70	$ 26,770,649.40	13,723.70	34,336,697.40
				SUBTOTAL	$ 93,604,644.00	SUBTOTAL	$ 34,864,099.20	SUBTOTAL	$ 40,007,980.10	SUBTOTAL	$ 74,872,079.30
3. PAVIMENTOS											
3.1	PAV.CONCR.MR=40 INC. JUNTA -BAKE	M3	226.80	$ 724,857.00	$ 164,397,568.00	201.60	$ 146,131,171.20	23.10	$ 16,744,196.70	224.70	162,875,367.90
3.2	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	362.20	$ 27,884.00	$ 10,099,585.00		$ -	357.10	$ 9,957,376.40	357.10	9,957,376.40
3.3	ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	295.80	$ 8,737.00	$ 2,584,405.00	160.20	$ 1,399,667.40	525.10	$ 4,587,798.70	685.30	5,987,466.10
3.4	CANASTILLA - PASAJUNTA EN DOVELAS DE ACERO 1"	ML	360.00	$ 150,639.00	$ 54,230,040.00	162.00	$ 24,403,518.00	228.00	$ 34,345,692.00	390.00	58,749,210.00
3.5	ACARREO MATERIALES PÉTREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	4524.70	$ 2,502.00	$ 11,320,799.00	4021.90	$ 10,062,793.80	18824.67	$ 47,099,324.34	22,846.57	57,162,118.14
				SUBTOTAL	$ 242,632,397.00	SUBTOTAL	$ 181,997,150.40	SUBTOTAL	$ 112,734,388.14	SUBTOTAL	$ 294,731,538.54
4. DESAGUES Y REPARACIONES										-	-
4.1	SUMIDERO SENCILLO TIPO B	UND	14.000	$ 765,000.00	$ 10,710,000.00	5.00	$ 3,825,000.00	8.00	$ 6,120,000.00	13.00	9,945,000.00
4.2	REJILLA METÁLICA SUMIDERO	UND	14.000	$ 560,000.00	$ 7,840,000.00		$ -	13.00	$ 7,280,000.00	13.00	7,280,000.00
4.3	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO CILIND	M3	17.500	$ 19,647.00	$ 343,823.00		$ -	39.20	$ 770,162.40	39.20	770,162.40
4.4	TUB PVC NOVAFORT 10"	ML	70.000	$ 107,560.00	$ 7,529,200.00	39.00	$ 4,194,840.00	32.30	$ 3,474,188.00	71.30	7,669,028.00
4.5	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	14.000	$ 166,722.00	$ 2,334,108.00	5.00	$ 833,610.00	8.00	$ 1,333,776.00	13.00	2,167,386.00
4.6	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA	UND	10.000	$ 487,539.00	$ 4,875,390.00		$ -	3.00	$ 1,462,617.00	3.00	1,462,617.00
4.7	REALCE CAMARA DE INSPECCION	UND	10.000	$ 457,096.00	$ 4,570,960.00		$ -	3.00	$ 1,371,288.00	3.00	1,371,288.00
4.8	MANGUERA PF+UAD 1/2"	ML	150.000	$ 1,833.00	$ 274,950.00		$ -		$ -	-	-
4.9	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	93.100	$ 27,421.00	$ 2,552,895.00		$ -	57.00	$ 1,562,997.00	57.00	1,562,997.00
4.10	TUBERIA PVC 2 VENTILACION	ML	150.000	$ 21,652.00	$ 3,247,800.00		$ -		$ -	-	-
				SUBTOTAL	$ 44,279,126.00	SUBTOTAL	$ 8,853,450.00	SUBTOTAL	$ 23,375,028.40	SUBTOTAL	$ 32,228,478.40
5. SEÑALIZACIÓN							$ -		$ -	-	-
7.1	LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM	ML	200.00	$ 2,950.00	$ 590,000.00		$ -		$ -	-	-

MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-330-01	SIGI
	Versión: 04 — Fecha de aprobación: 09 de noviembre de 2021	Página 1 de 1	

7.2	RECUBRIMIENTO PINTURA TRAFICO INCLUYE COMPRESOR	M2	40.00	$	17,500.00	$ 700,000.00			$ -	51.20	$ 896,000.00	51.20		896,000.00
7.3	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1.00	$	27,421.00	$ 27,421.00			$ -	0.37	$ 10,145.77	0.37		10,145.77
7.4	SENALIZ VERTIC EN LAMINA REFLECTIV 60	UND	4.00	$	385,000.00	$ 1,540,000.00			$ -	6.00	$ 2,310,000.00	6.00		2,310,000.00
				SUBTOTAL		$ 2,857,421.00	SUBTOTAL		$ -	SUBTOTAL	$ 3,216,145.77	SUBTOTAL		$ 3,216,145.77
8. ITEMS NO PREVISTOS													-	-
NP-01	ANDEN EN CONCRETO DE 10CM 3000PSI	M2		$	85,425.00					357.66	$ 30,553,105.50	357.66		30,553,105.50
NP-02	CORTADOEA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML		$	7,805.00					133.50	$ 1,041,967.50	133.50		1,041,967.50
NP-03	TRACIEGO DE SALDOS Y MATERIALES EN SITIO (MANUAL)	M3		$	10,820.06					46.94	$ 507,893.75	46.94		507,893.75
NP-04	CONFRORMACION - COMPACTACION MANUAL DE ANDENES	M2		$	12,223.00					357.66	$ 4,371,678.18	357.66		4,371,678.18
NP-05	SUB-BASE COPACTADA - MANUAL	M3		$	114,694.00					35.77	$ 4,102,604.38	35.77		4,102,604.38
NP-06	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3		$	14,658.02					10.80	$ 158,306.64	10.80		158,306.64
				SUBTOTAL		$ 4,397,421.00	SUBTOTAL		$ 10.80	SUBTOTAL	$ 40,735,555.95	SUBTOTAL		$ 40,735,555.95
	VALOR TOTAL					$ 448,234,361.00	VALOR TOTAL		$ 274,922,230.80	VALOR TOTAL	$ 230,739,311.26	VALOR TOTAL		$ 505,661,542.06

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	31.00%
IMPREVISTO	I=	1.00%
UTILIDAD	U=	6.00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	38.00%

COSTO DIRECTO	$ -	COSTO DIRECTO	$ 167,202,399.46	COSTO DIRECTO	$ 366,421,407.29
COSTO ACTA PARCIAL	$ -	COSTO ACTA PARCIAL	$ 230,739,311.26	SALDO CONTRATO	-$ 57,427,181.06

GRUPO EDIFICAR RG S.A.S
NIKOLAYER RESTREPO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS FELIPE NARANJO OSORIO
SUPERVISOR