Sobre todo al Contratista de Obra durante visitas Locales pasado al personal técnico del PDA la planta-perfil de la Vía para que a Sierra el Contratista de la instalación de la obra mayor Seguridad y el pueda ajustar y/o remitir diseñado de planta-perfil de la Vía.
- El PDA se Compromete a organizar una reunión donde participe el Interventoría, Contratista de Obra, Empresa Municipal Vigilancia, Interventoría Consultoría Contratista del PDA, INVIAS y demás personal técnico del PDA y poder desarrollar el tema del poder tener en cuenta proyecto sobre el mismo Comedor Vial.

Olga Lucía Vargas
Ing. Residente

Enero 17 de 2023 (Martes).
- El proyecto Cultura en Etapa 1: Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños
- Estado del tiempo: Seco.
- Personal de Obra: (1) Director, (1) Ing. residente y (1) Topógrafo.
- Personal de Interventoría: (1) Director, (1) Ing. residente, (1) Inspector SST, (1) Topógrafo, (1) Cadenero, (1) Esp. Hidráulico e Hidrología y (1) Secretaria.
- Observaciones: • Se realiza recorrido de Vía en Compañía Canal Contratista de Obra donde se revisan todas las secciones hidráulicas de obras proyectadas y las actuales y se realizan ajustes en campo donde posteriormente el Esp. de Hidráulica e Hidrología hará entrega de informe con dichos ajustes y recomendaciones.
• La Interventoría desde el área de Geología y Geotecnia coordinada por el Ing. Juan Pablo Flórez Revollo, da respuesta al Comunicado CMR-006-2023 • Entrega Información Exploración Geotécnica Etapa 1 realizando Solicitudes y/o observaciones y/o recomendaciones según lo manifestado en informe adjunto al Comunicado CI 196-008-23.
• El Contratista de Obra remitió al Cuerpo de Comunicaciones INVIAS mediante el Comunicado CMR-007-2023 Con Asunto: Entrega de Información del proyecto en referencia para diseño de Valla, la Siguiente información: • Subdirección a cargo del proyecto: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
• Supervisor del proyecto: ELLEN OBEIMAR ALCARAZ CALDERON - ALVARO DE JESUS CALVO.

Powered by CamScanner

- Contratista: Consorcio Mantenimiento Vial
- Objeto del Contrato: "Mejoramiento y Mantenimiento De Vías Rurales En El Municipio De Montería Departamento De Córdoba De Prosperidad Colombia Rural – Nacional – Convenio N° 1966-2021"
- Nombre de la Obra: Vía Terciaria que Interconecta a los Corregimientos De Jaraquiel (Margen Occidental), Martinica y Leticia.
- Tramo a Intervenir: Vía Jaraquiel (Margen Occidental) – Martinica y Leticia.
- Kilometraje: 20,650 Km.
- Fecha de Entrega: 31 de Diciembre de 2023
- Inversión total de Obra (Sin Interventoría): Cuarenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Ocho Millones Setecientos Veinti un Mil Ochocientos Treinta pesos M/cte ($46.988.721.830,00). Adjuntaron fotografía de la Vía, logo de Contratista y logo del municipio.
- El Contratista de Obra remitió a la Secretaria de Infraestructura Municipal Comunicado CMR001 AMB-2023 por medio del Cual Solicitó información de trámites ambientales (Estado del permiso de Ocupación de Cauce y permiso Aprovechamiento Forestal).

Olga Lucia Varela
Ing. Residente

Enero 18 de 2023 (Miércoles)

- El proyecto Continúa en Etapa 1 - Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños
- Estado del Tiempo = Seco
- Personal de Obra = (1) Director y (1) Ing Residente.
- Personal de Interventoría = (1) Director (1) Ing Residente, (1) Inspector SST, (1) topógrafo (1) Cadenero y (1) Secretaria.
- Observaciones: El Contratista de Obra hace entrega de un archivo en excel con todos los ajustes del recorrido del día anterior, para revisar. Se entregan las observaciones al informe exploratorio del Suelo del Subrasante realizado por el Contratista de Obra. Se anexa la observación del Plan de Calidad al Contratista de Obra.

Olga Lucia Varela
Ing. Residente

Powered by CamScanner

Enero 19 de 2023 (Jueves)
- El proyecto Continua en Etapa 1 - Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños.
- Estado del tiempo: Seco
- personal de Obra: (1) Director y (1) Ing. Residente
- personal de Interventoría: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspectos SST, (1) Topógrafo, (1) Cadenero y (1) Secretaria
- Observaciones: Se programa Comité en la oficina de la Secretaría de Infraestructura Municipal donde participarán el Cumplimiento de Obra de la Vía, la interventoría de la Vial el Cumplimiento de Obra del PDA, la Interventoría del Contrato del PDA, personal de la Secretaría de Infraestructura Municipal y personal técnico del PDA.

Olga Lucía Varbel
Ing. Residente

Enero 20 de 2023 (Viernes)
- El proyecto Continua en Etapa 1 - Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños.
- Estado del Tiempo = Seco.
- personal de Obra = (1) Director y (1) Ing. Residente
- personal de Interventoría = (1) Director, (1) Ing. Residente y (1) Inspectos SST (1) Topógrafo, (1) Cadenero y (1) Especialista Hidrosanitaria.
- Otros: personal técnico PDA Interventoría Contrato PDA Cumplimiento de Obra Contrato PDA y personal de apoyo de la Secretaría de Infraestructura Municipal.
- Observaciones: Se realiza reunión donde participan la interventoría de la Vía, el Cumplimiento de Obra de la Vía, Interventoría Cumplimiento de PDA, Cumplimiento de Obra Contrato PDA, personal técnico PDA y personal de apoyo Secretaría de Infraestructura Municipal donde el técnico municipal entre a socializar el proyecto tanto de la Vía con el proyecto de instalación de Conducción de agua que van en el sistema Corredor paralelo con la Vereda de Manrique y Cerro. El desarrollo de los temas se levanta en acta de reunión y durante también quedan algunos Cumplimientos Comunitarios de Mitigación de proyectos en uno solo para verificar como mitigar uno que otro. Otra la Comité donde participa

la Secretaría de Infraestructura y el Director de INVIAS.
- Se espera para el día de Mañana la llegada de la maquinaria para continuar con el mantenimiento rutinario de puentes Cristas sobre la Vía.

Olga Lucía Uribe
Ing Residente

Enero 21 de 2023 (Sábado).
- El proyecto continúa en Etapa 1 "Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños".
- Se reanuda la Continuación de la Vía interviniendo los puentes Cristas entre el PR5+050 hasta el PR5+450.
- Estado del tiempo = Seco
- Maquinaria y Equipos = (1) Motoniveladora.
- Personal de Obra = (1) Director, (1) Ing. Residente y (1) Operador de Maquinaria
- Personal de Interventoría = (1) Director (1) Ing. Residente, (1) Inspector SST, (1) topógrafo, (1) Cadenero y (1) Secretaria.
- Observaciones: Se entregan observaciones al Contratista de la 2ª revisión hidráulica dada & inspección en Campo Cada una de las Secciones hidráulicas propuestas para Cabe Cuna Natural
Olga Lucía Uribe. Nota: Se adelanta trabajos de conformación vía
Ing. Residente. PR K5+050 - K5+450

Enero 22 de 2023 (Domingo)
Sin Novedad

Enero 23 de 2023 (Lunes)
- El proyecto continúa en Etapa 1 "Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños".
- Se continúa con la Continuación de la Vía interviniendo los puentes Cristas entre el PR5+450 hasta el PR6+000.
- Estado del tiempo = Seco.
- Maquinaria y Equipos = (1) Motoniveladora.
- Personal de Obra = (1) Director, (1) Ing Residente (1) Encargado, (1) Operador de Maquinaria y (2) Cuadrilleros Viales.

Powered by CamScanner

42

- personal de interventoría - (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector SST, (1) Topógrafo, (1) Cadenero y (1) Secretaria.

Nota: Se adelanta el trabajo de conformación de la vía PR 5+850 - PR 6+050

Olga Lucía Uribe
Ing. Residente

Ing. Residente
Interventoría

Enero 24 de 2023 (Martes)

- Se continúa con la Etapa 1 "Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños".
- Se continúa con la Construcción de la Vía, intervenido los puntos críticos entre el PR 6+050 al PR 6+650.
- Estado del tiempo: Seco.
- Maquinaria y Equipo: (1) Motoniveladora.
- personal de Obra: (1) Director, (1) Ing. Residente (1) Operador de Maquinaria (1) Encargado y (2) Cuadrilleros de Tránsito.
- personal de Interventoría: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspector SST, (1) Topógrafo, (1) Cadenero, (1) Secretaria y (1) Ing Especialista en Geotecnia.
- Observaciones: • Se realizó recorrido a la Vía en compañía del Director de interventoría, Ing. Residente de interventoría y Especialista en Geotecnia de la interventoría donde se verificó el estado actual de la Vía el día de ocasión marcado el 25 de Enero. • Se visitó a Veolia y Hyundai Córdoba la ejecución del Contrato civil Cuenca Vial Jaiogual - Mallorca - Letona.

Nota: Se adelanta trabajo de conformación de la vía PR 6+050 - PR 6+650

Olga Lucía Uribe
Ing. Residente

Ing. Residente
Interventoría

Enero 25 de 2023 (Miércoles)

- El proyecto continúa en Etapa 1 "Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños".
- Se continúa con la construcción de la Vía y el tramo intervenido y mejorado los puntos críticos entre el PR 6+650 al PR 7+400.
- Estado del tiempo: Seco.
- Maquinaria y Equipo: (1) Motoniveladora.
- personal de Obra: (1) Director (1) Ing. Residente (1) Especialista en Geotecnia, (1) Operador de Maquinaria (1) Encargado y (2) Cuadrilleros Viales.
- personal de Interventoría: (1) Director (1) Ing. Residente (1) Especialista Geotecnia, (1) Inspector SST, (1) Topógrafo, (1) Cadenero y (1) Secretaria.

Powered by CamScanner

- Observaciones: • Se realiza recorrido de Vía en Compañía del Ing. Especialista de la Interventoría donde se evalúa el impacto Geotécnico. • Llega oficio del Contratista de Obra por Concepto del informe de Hidrometría e Hidrología. • La Interventoría envía oficio al Contratista de Obra Solicitando mismo en temas SST. • La misma entidad envía oficio al INVIAS solicitando el ingreso del profesional Social y el Ingeniero Residente #2
Nota: Se adelanta trabajo de Conformación de la vía PR6+650 - K7+450
Olga Lucia Uribe
Ing. Residente

Enero 26 de 2023 (Jueves).
- El proyecto Continúa en Etapa #1 "Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños"
- Se Continúa con la Conformación de la Vía intervenido y mejorando los puntos Críticos entre el PR7+400 al PR8+050
- Estado del tiempo: Seco.
- Maquinaria y Equipo: (1) Motoniveladora.
- personal de Obra: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Operador de Maquinaria, (1) Encargado y (2) Controladores Viales
- personal de Interventoría: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector SST, (1) topógrafo, (1) Cadenero y (1) Secretaria.
Nota: Se adelanta trabajo de Conformación de la vía K7+450 - K8+8100
Olga Lucia Uribe
Ing. Residente

Enero 27 de 2023 (Viernes)
- El proyecto Continúa en Etapa #1 "Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños".
- Se Continúa con la Conformación de la Vía intervenido y mejorando los puntos Críticos entre el PR8+050 al PR8+600.
- Estado del tiempo: Seco.
- Maquinaria y Equipo: (1) Motoniveladora
- personal de Obra: (1) Director, (1) Ing. Residente (1) Operador de Maquinaria, (1) Encargado y (2) Controladores Viales
- personal de Interventoría: (1) Director, (1) Ing. Residente (1) Ing. Esp. SST, (1) topógrafo, (1) Cadenero y (1) Secretaria.
- Otros: Funcionario de Apoyo Secretaria de Infraestructura Municipal.

Powered by CamScanner

-Observaciones: • Se realiza recorrido de Vía con Supervisión de la Inspección de apoyo de la Secretaría de Infraestructura Municipal donde se da a conocer todo lo concerniente al proyecto y que lo contempla. • Se reunió el Director de Interventoría con el Ing. Especialista Profesional Jorge Pitter revisando el tema de las Secciones Hidráulicas definitivas y posteriormente se entrega el oficio al Contratista de Obra donde Observaciones dicha Secciones cuales deben ser quedan diligenciadas y el Contratista le haga el debido respectivo. • El Contratista de Obra envía oficio CMR012 respondiendo las observaciones que le hizo la interventoría con el oficio C11196-007-23.

Nota: Se adelantan trabajos de Conformación de la vía.

Olga Lucia Verbel
Ing. Residente

Enero 28 de 2023 (Sabado)

- El proyecto Continua en Etapa #1 - Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños.
- Se Continua con la Conformación del Subrasante interviniendo y mejorando las pautas Activas entre el PR8+600 al PR9+000
- Estado del tiempo = Seco
- Maquinaria y Equipos = (1) Motoniveladora
- Personal de Obra = (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Operador de Maquinaria, (1) Encargado y (2) Cuadrilleros Viales
- Personal de Interventoría = (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspector SST, (1) topógrafo, (1) Cadenero y (1) Secretaria

Nota: Motoniveladora se encuentra realizando trabajos de Conformación de la Vía.

Olga Lucia Verbel
Ing. Residente

Enero 29 de 2023 (Domingo)

Sin Novedad

Enero 30 de 2023 (Lunes)

- El proyecto Continua en Etapa #1 - Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños.
- Se Continua con la Conformación del Subrasante interviniendo y mejorando las pautas Activas entre el PR9+000 al PR9+350

Powered by CamScanner

- Estado del Tiempo = Seco.
- Maquinaria y Equipo = (1) Motoniveladora
- Personal de Obra = (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Operador de Maquinaria, (1) Encargado y (2) Cuadrilleros Viales.
- Personal de Interventoría = (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector SST, (1) topógrafo, (1) Cadenero y (1) Secretaria.
- Observaciones = Se reprograma Comité de Seguimiento mensual del día miércoles 8 de febrero de 2023 para el 10 de febrero de 2023 a las 8:30 am. • Se da respuesta al informe de revisión del plan de Calidad del Contrato de obra N° LP-SPM-015-2022 entregado mediante comunicado CMR-005-2022. • Participación Entrega de Información de Cumplimiento SST. • Se envía la revisión del informe N°2 del plan de Calidad del Contrato de obra N° LP-SPM-015-2022 V2, entregado mediante comunicado CMR-009-2022 • Entrega de revisión N°2 del informe Estudio Geotécnico y Diseño de pavimentos entregado el 26 de enero 2023.

Nota: Se adelanta trabajo de conformación de la Vía.

Olga Luca Vesbel.
Ing. Residente

Enero 31 de 2023 (Martes):

- El proyecto finaliza la Etapa #1 "Revisión y/o ajustes de Estudios y Diseños".
- Se continúa con la conformación de la Subrasante intervenida y mejorada la cual cubre entre el PR9+350 al PR10+000.

Estado del Tiempo = Seco.
- Maquinaria y Equipo = (1) Motoniveladora
- Personal de Obra = (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Operador de Maquinaria, (1) Encargado y (2) Cuadrilleros Viales.
- Personal de Interventoría = (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector SST, (1) topógrafo, (1) Cadenero y (1) Secretaria.
- Observaciones: • Se programa reunión de Comité Técnico de Obra para el día jueves 2 febrero de 2023 a las 5pm. La reunión se trata para revisar internamente los documentos Especificados en la Etapa #1 "Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños". • La interventoría da el aval a la Solicitud de reprogramación de la suspensión del proyecto N°04.

Nota: Se adelanta trabajo de Conformación de la Vía.

Olga Luca Vesbel
Ing. Residente

Powered by CamScanner

Febrero 01 de 2023 (Miércoles)

- Inicia la Etapa #2 "Mejoramiento de la Vía Terciaria que interconecta a los Corregimientos de Jaraguay, Martinica y Letras del Municipio de Montería". En este momento el Contratista se encuentra en proceso de llevar los equipos y maquinaria necesaria a utilizar así como el personal que se requiere para todas las actividades de dicha etapa.
- Se Continúa con la conformación del Subrasante intervenido y mejorando los puntos críticos entre el PR10+000 al PR10+660
- Maquinaria y Equipos = (1) Motoniveladora.
- Personal de Obra = (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Encargado, (1) Operador de Maquinaria y (2) Cuadrilleros Viales.
- Personal de Interventoría = (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector, (1) Inspector SST, (1) Topógrafo, (1) Cadenero y (1) Secretaria.
- Observaciones: • Se envía a la Secretaría de Infraestructura de Montería y a la Ing de apoyo de la Secretaría de Planeación municipal la información general de todas las actividades que se ejecutaron en la Etapa #3 "Apoyo y/o realización de Estudios y Diseños". • Se envía respuesta en oficio CHR-011-2023 "Entrega de informes Revisión Estudios Geotécnicos y Diseño de Pavimentos" del 26 de enero de 2023 del Contrato de Obra N° LP-SPAI-015-2022.
• Se realiza nuevamente el envío de la información Topográfica inicial del Corredor vial. • Ingresa la inspectora de obra en la información Catastral interactiva INVIAS 196.

Ing Luis Ruiz Ruiz
Ing Residente

Residente de Interventoría

Febrero 02 de 2023 (Jueves).

- El proyecto se encuentra en Etapa #2 "Mejoramiento de la Vía Terciaria que interconecta a los Corregimientos de Jaraguay, Martinica y Letras del Municipio de Montería", desde esta el Contratista Coordinando el horario de la Maquinaria y Equipos necesarios que utilizara y de igual manera el ingreso de alquiler del personal que laborara en dicha Etapa.
- Se Continua con la Conformación del Subrasante intervenido y mejorando los puntos Críticos entre el PR10+660 al PR11+100
- Maquinaria y Equipos = (1) Motoniveladora.
- Personal de Interv = (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspector de Obra, (1) Inspector SST, (1) Topógrafo, (1) Cadenero y (1) Secretaria.

Powered by CamScanner

- Personal de Obra = (1) Oficial, (1) Ing. Residente, (1) Encargado, (1) Operador de Maquinaria y (2) Carpinteros Viales.
- Observaciones: • Se replantearon reparos de cuneta faltantes de Obras de Arte de las Progresivas del Especialista en Geotecnia del Contratista de Obra. La nueva fecha se estará informando oportunamente. • Se realizó nuevamente reunión Entre el PDA, Municipio, Interventoría de Vía y Contratista de la Vía.

Olga Lucía Vanegas
Ing. Civil

Residente de Obra

Febrero 03 de 2023 (Viernes)

- El proyecto se encuentra en Etapa 1 y 2 - Mejoramiento de la Vía Terciaria que interconecta a los Corregimientos de Jalaquivel, Manantiales y Leticia del Mpio de Ataco" Coordinando el traslado de Maquinaria y Equipos, lo mismo que la afectación del personal que se requiere para dicha etapa.
- Se Continua con la Construcción de las Subrasantes anteriormente intervenidas y reconocidas la Progresiva existente del PR11+100 al PR11+400
- Estado del Tiempo = Seco.
- Maquinaria y Equipos = (1) Motoniveladora
- Personal de Obra = (1) Oficial, (1) Ing. Residente, (1) Encargado, (1) Operador de Maquinaria y (2) Carpinteros Viales.
- Personal de Interventoría = (1) Oficial, (1) Ing. Residente, (1) Ing. de Obra, (1) Ingeniero SST, (1) Topografo, (1) Cadenero y (1) Secretaria.
- Observaciones: • Se le cuenta al Contratista de Obra las observaciones del Diseño Geométrico de Vías presentado mediante oficio CMR-013-2023. Se realizó recorrido de Vía con personal de CVS, se da información legal, Contratista e Interventoría.

Olga Lucía Vanegas
Ing. Residente

Febrero 04 de 2023 (Sábado)

- El proyecto se encuentra en Etapa 1 y 2 - Mejoramiento de la Vía Terciaria que interconecta a los Corregimientos de Jalaquivel, Manantiales y Leticia del Mpio de Ataco" Coordinando el traslado de Maquinaria y Equipos, de igual manera se está trabajando el personal que se requiere para dicha Etapa.
- Se Continúa con la Construcción de las Subrasantes anteriormente intervenidas y reconocidas la Progresiva existente del PR11+400 al PR12+050.
- Estado del Tiempo = Seco.

Powered by CamScanner

48.

- Maquinaria y Equipo = (1) Motoniveladora
- Personal de Obra = (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Encargado, (1) Operador de Maquinaria y (2) Cuadrilleros Viales
- Personal de Interventoría = (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspector de Obra, (1) Inspector SST, (1) Topógrafo, (1) Cadenero y (1) Secretaria
- Observaciones: Ninguna

Olga Inés Isabel
Ing Residente

Ing Residente Interventoría

Febrero 05 de 2023 (Domingo)
Sin Novedad

Ing Residente Interventoría

Febrero 06 de 2023 (Lunes)
- El proyecto se encuentra en Etapa 2 coordinando el traslado de Maquinaria y Equipos de igual manera se está alistando el personal que se requiere para dicha etapa.
- Se continúa con la Conformación del Subrasante existente intervenido y mejorando los puntos críticos entre el PR12+050 al PR12+350.
- Estado del Tiempo = Seco
- Maquinaria y Equipo = (1) Motoniveladora, (1) Vibrocompactador (I) y (1) Carrotanque (I).
- Personal de Obra = (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Encargado, (2) Operadores de Maquinaria y (2) Cuadrilleros Viales
- Personal de Interventoría = (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspector de Obra, (1) Inspector SST, (1) Topógrafo, (1) Cadenero y (1) Secretaria
- Observaciones: La Interventoría Solicita a la Secretaria de Infraestructura Vial Copia de Extractos y Certificación de recibimiento de la cuenta Contrato N°1466 de 2021 correspondiente a los meses de Diciembre de 2022 y Enero de 2023 de igual manera se Solicita la Conformación de cuadrantes faltantes. Ninguna
(1) Vibrocompactador y (1) Carrotanque

Olga Inés Isabel
Ing Residente

Ing Residente Interventoría

Powered by CamScanner

00002412

Febrero 07 de 2023 (Mart.)

- El proyecto se encuentra en Etapa #2 continuando el traslado de Maquinaria y Equipo, de igual manera se traslado el personal que se requiere para dicha etapa.
- Se Continua con la conformacion de la Subrasante existente intervenido y mejorando los puntos que se encuentran en los siguientes PR14+450 a PR15+000.
- Estado del Tiempo: Seco
- Personal de Obra: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Encargado, (2) Operadores de Maquinaria y (2) Controladores Viales
- Personal de Interventoria: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspector de Obra, (1) Inspector SST, (1) topógrafo, (1) Cadenero y (1) Secretaria
- Maquinaria y Equipo: (1) Motoniveladora, (1) Vibrocompactador (Liso) y (1) Carrotanque (Incautado).
- Observaciones: El Contratista de Obra entrega respuesta a observaciones del Acta Correctiva realizada para interventoria.

Olga Lucy Uribe
Ing. Residente

Febrero 08 de 2023 (Miercoles)

- El proyecto se encuentra en etapa #2 Continuando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se traslado el personal que se requiere para dicha etapa.
- Se Continua con la Conformacion de la Subrasante existente intervenido y mejorando los puntos que se encuentran en los siguientes PR14+450 a PR15+000.
- Inicia Levantamiento Topografico: Nivelacion de la Subrasante entre PR0+000 a PR5+000.
- Estado del Tiempo: Seco
- Personal de Obra: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) encargado, (2) operadores, (1) conductor, (2) controladores viales, (1) Topografo, (1) cadenero
- Personal de Interventoria: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) Secretaria
- Maquinaria y equipo: (1) Motoniveladora, (1) Vibrocompactador (Liso) (1) Carrotanque (Incautado).
- Observaciones: El Contratista de Obra hace entrega de la nueva de puntos

Powered by CamScanner

del Corredor Vial por Solicitud del Especialista de Diseño Geometrico de Infraestructura.

Olga Nora Vorbel
Ing. Residente

Residente Interventoría

Febrero 09 de 2023 (Jueves)
- El proyecto se encuentra en etapa #2 Coordinando el transporte y traslado de maquinaria y equipo de igual manera se trasladó el personal que se requiere para dicha etapa.
- No se ejecuto la conformación de la Subrasante. (Motoniveladora Camión de cuchillas.
- Se continuo con el levantamiento topografico nivelación de la Subrasante entre PR1+000 a PR0+000 Contranivelación.
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal de obra: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Encargado, (2) operadores, (1) Conductor, (2) contratistas viales, (1) Topografo, (2) Cadeneros.
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Secretaria, (1) Topografo, (1) cadenero
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora (Inactiva), (1) Vibro Compactador (Inactivo), (1) Carrotanque (Inactivo)
- Observaciones: La Motoniveladora presentó un problema mecanico por lo que se suspendió la actividad de Continuación de la Vía.

Olga Nora Vorbel
Ing. Residente

Residente Interventoría

Febrero 10 de 2023 (Viernes)
- El proyecto se encuentra en etapa #2 Coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se trasladó el personal que se requiere para dicha etapa.
- Continua levantamiento topografico nivelación y Contranivelación de la Subrasante PR3+500 a PR0+000 - PR0+000 a PR7+500
- Continua nivelación de la Subrasante PR15+000 a PR16+050
- Estado del Tiempo: Soleado

Powered by CamScanner

-Personal de obra: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) Encargado, (2) operadores (1) conductor, (2) Controladores viales, (1) Topografo, (2) cadeneros
-Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Secretaria, (1) Topografo, (1) cadenero
-Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador (1) carrotanque
Observaciones: Se realiza recorrido a la vio con los especialistas tanto de obra como de interventoria en compañia del personal de apoyo de la Alcaldia de Montería, Supervisor de INVIAS, Contratista de obra e Interventoria, donde se aclaran, definen y resuelven algunas observaciones especificas encontradas de los especialistas de la interventoria a los estudios y diseños radicados por el Contratista de obra en temas Hidraulicos, Geotecnico, Pavimento Diseño Geometrico y Estructuras
-Una Vez Culminado el recorrido a la vio se realiza reunion donde se deja plasmado por escrito en acta todos los temas que se desarrollaron en dicho recorrido y quedan ciertos compromisos para Cumplir esta Semana, que siguen asi poder iniciar la ejecucion de las obras de drenaje. (Ver acta de Reunion #12 del 10-02-23)

Olga Lucia Herrera
Ing. Residente

Interventoria

FEBRERO 13 de 2023 (LUNES)
-El proyecto se encuentra en etapa #2 Coordinando el transporte y Traslado de maquinaria y equipo de igual manera se Trasladó el personal que se requiere para dicha obra.
-Continua rehabilitacion de la Sobreancha PR16+850 a PR17+750
-Estado del Tiempo Soleado
-Personal de obra: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) encargado (2) operadores, (2) Controladores, (1) conductor, (1) Topografo, (1) Secretaria
-Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Secretaria, (1) Topografo, (1) cadenero
-Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador (1) carrotanque
Observaciones: - El dia Sabado 11-02-2023, se continuo con la

Powered by CamScanner

rehabilitación de la Sobrasante K16+050 a K18+850.

- Reunión de Seguimiento del Contrato de Interventoría #774 de 2022: En la Ciudad de Bogotá en las oficinas de IDU Vías Subdirección de vías Regionales se llevo a cabo reunión de seguimiento entre la Subdirectora Patricia Morales, la representante Legal o Interventora (Director Guillermo Gutierrez - Consorcio Interventor Tunjuelo 196). los Temas que se Trataron son los Siguientes: 1- Estado actual del Contrato de obra e Interventoría al que se le realiza Suspensión. 2- Que Valor quedo por no Comprometer entre el Valor del Convenio y el Valor del Contrato de obra. 3- Verificación del alcance inicial vs el alcance actualizado que se dejo de hacer o que se va hacer adicional. 4- Que Problemas se han encontrado en el desarrollo del Contrato. (Se manifesto que los estudios y diseños iniciales Tenian algunas inconsistencias por los cuales se procedio ajustarlos y en estas momentos nos encontramos definiendo informes finales para que sean firmados por los especialistas Tanto del Contratista Como de interventoría. 5- De estado la parte financiera de la interventoría como se encuentra actualmente si ya le pagaron las actas a la fecha de noviembre a diciembre se dijo que no. 6. se informo que se requiere Traer al personal que hace falta: Residente Social, Inspector ambiental, y el Vehiculo para el Transporte de los inspectores.

Olga Lucia Uribe
Ing. Residente
Febrero 14 de 2023 (Martes)

- El proyecto se encuentra en etapa #2 Coordinando el Traslado de maquinaria y equipo de igual manera se Trasladó el personal que se requiere para dicha etapa.
- Continua la Rehabilitación de la Sobrasante entre Pr17+150 a Pr18+350.
- Continua levantamiento Topografico Nivelación Sobrasante K7+050 a K5+000. y revisión de longitudes para tramos de Cunetas.
- Estado del Tiempo: Soleado - Lluvia Tarde 3:00pm a 4:00pm

Powered by CamScanner

Personal de obra: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) encargado, (2) operadores, (1) conductor, (2) controladores, (1) Topografo, (2) Cadeneros
Personal de Interventoria: (1) Residente, (1) Director, (1) Inspector de obra (1) Secretaria, (1) Topografo, (1) Cadenero
Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) carro Tanque, (1) rulo compactador (Inactivo)
Observaciones: Se radicaron los informes mensuales de interventoria #1 (Noviembre 2022), #2 (Diciembre 2022), a la Secretaria de Infraestructura Municipal
-Se le solicitó al Contratista la entrega de los informes definitivos de los estudios y diseños
-El INVIAS envió observaciones del acta de costos de la interventoria para ser subsanadas.

Olga Vera Uribe
Ing. Residente

FEBRERO 15 de 2023 (Miercoles)
-El proyecto se encuentra en etapa #2 Coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igualmanera se traslado al personal que se requiere para dicha etapa.
-Continua rehabilitación de la Subrasante entre Pr 18+350 a Pr 19+800
Estado del Tiempo: Soleado
Personal obra: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) encargado, (2) operadores (1) conductor, (2) controladores, (1) Topografo, (2) Cadeneros, (
Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Secretaria, (1) Inspector SST, (1) Topografo, (1) cadenero
Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) Vibrocompactador (Inactivo), (1) carro tanque
Observaciones: Se envió Comunicado al Contratista con las observaciones de la revisión de las memorias de Calculo y los planos de los Box Culvert 1x1 y 2x1
-Se Solicitó al Contratista la entrega del PAGA ajustado de acuerdo a las observaciones realizadas en el mes de enero

Powered by CamScanner

El Contratista el día de ayer realizó la colocación de los ejes de los elores de cuneta el a construir entre el Pr0+000 y Pr 2+000.

Olga Lucia Uerbel
Ing. Residente

Contratista Interventor

Febrero 16 de 2023 (Jueves)
- El proyecto se encuentra en etapa #2 coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se trasladó el personal que se requiere para dicha etapa.
- Continúa rehabilitación de la Subrasante entre Pr19+600 a Pr20+500.
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal de obra: (1) director, (1) Ing Residente, (1) Encargado, (2) operadores, (1) conductor, (2) contratadores, (1) Topografo, (2) cadeneros
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Secretaria.
- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) carro Tanque, (1) Vibrocompactador (Inactivo).

Observaciones: - Se le solicita al Supervisor del Contrato de Interventoria la autorización de Ingreso de la Ingeniera Residente de interventoria #2 y el profesional Social, teniendo encuenta que el Contratista inicio actividades de obra, Sociales y Ambientales.

Olga Lucia Uerbel
Ing. Residente

Contratista Interventor

Febrero 17 de 2023 (Viernes)
- El proyecto se encuentra en etapa #2 Coordinado el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se trasladó el personal que se requiere para dicha etapa.
- Continúa rehabilitación de la Subrasante entre Pr20+500 a Pr21+936.
- Estado del Tiempo: Soleado

Powered by CamScanner

- Personal de obra (1) director, (1) Ing. Residente, (1) encargado (2) operadores, (1) conductor, (2) convoladores, (1) topografo (1) cadenero.
- Personal Interventoria (1) director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Secretaria, (1) Topografo, (1) cadenero
- Maquinaria y equipo (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador (1) Carrotanque

Observaciones:- Se radica Informe mensual de Interventoria #3, Acta de Costos #3 con sus respectivos Soportes, correspondientes al mes de enero del 2023, dedicado a observaciones enviadas por el Supervisor del Contrato de interventoria

Olga Inés Vebel
Ing. Residente

FEBRERO, 20 de 2023 (LUNES)

- El proyecto se encuentra en etapa #2 coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se traslado el personal que se requiere para dicha etapa.
- SIN ACTIVIDADES
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal de obra: (1) director, (1) Ing. Residente
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) Secretaria
- Maquinaria y Equipo (1) motoniveladora (Inactivo), (1) Vibro Compactador (Inactivo), (1) Carro Tanque (Inactivo)

Observaciones:- El día de hoy se realizo el diseño geometrico ajustado por el Contratista para que sea implementado en campo. Durante el proceso de diseño es posible que se amerite hacer algunos ajustes, especialmente en los accesos de las propiedades en curva.

Olga Inés Vebel
Ing. Residente

Powered by CamScanner

00002419

FEBRERO, 21 de 2023 (martes).

- El proyecto se encuentra en etapa #2 Coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se traslada el personal que se requiere para dicha actividad.
- Sin actividades
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal de obra: (1) director, (1) Ing. Residente
- Personal Interventoria: (1) director, (1) Residente, (1) Inspector de obra, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) secretaria, (1) Inspector SST
- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora (Inactivo, (1) vibrocompactador (Inactivo), (1) carro Tanque (Inactivo)

*Observaciones:

Olga Vera Urbel
Ing. Residente

FEBRERO, 22 de 2023 (miercoles)

- El proyecto se encuentra en etapa #2 Coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se traslada el personal que se requiere para dicha actividad.
- Sin actividades
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal de Obra: (1) Director, (1) Ing. Residente
- Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Topografo, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental
- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora Inactivo, (1) carro Tanque (Inactivo), (1) vibrocompactador (Inactivo).

*Observaciones: - Se realiza entrega a la Secretaria de Infraestructura Municipal los analisis de precios unitarios (APU), de la propuesta economica firmado por el Contratista e Interventoria.
- La Interventoria le solicita al contratista los insumos del componente SST correspondientes al mes de febrero.

Olga Vera Urbel
Ing. Residente

Powered by CamScanner

00002420

57

FEBRERO, 23 -le 2023 (Jueves)
-El proyecto se encuentra en etapa #2 Coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se traslada el personal que se requiere para dicha etapa.
-Sin Actividades
-Personal de obra: (1) Director, (1) Ing. Residente.
-Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) secretaria (1) Inspector Ambiental, (1) Especialista en Calidad, (1) profesional Social
-Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora (inactivo), (1) vibrocompactador (inactivo), (1) Carro tanque (inactivo).

Olga Lucia Uribe
Ing. Residente

FEBRERO, 24 de 2023 (viernes)
-El proyecto se encuentra en etapa #2 Coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se traslada el personal que se requiere para dicha etapa.
-Sin actividades
-Personal de obra: (1) Director, Ing. Residente.
-Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Profesional Social, (1) topografo, (1) cadenero, (1) Secretaria
-Maquinaria y Equipo: Retiran la motoniveladora de la obra, (1) Carro Tanque (inactivo), (1) Vibrocompactador (inactivo).

Olga Lucia Uribe
Ing. Residente

FEBRERO, 27 -le 2023 (Lunes)
-El proyecto se encuentra en etapa #2 Coordinado el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se traslada el personal que se requiere para dicha etapa.
-Inicia Extendido entre el K1+600 a K1+000,

Powered by CamScanner

para ejecución de obras preliminares
- Personal en obra, (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) encargado, (2) ayudantes, (1) conductor
- Personal Interventoría (1) Director, (1) Ing. Residente (1) Inspector obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental (1) Profesional Social, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Secretaria, (1) Inspector Ambiental
- Maquinaria y equipo: (1) Vibrocompactador (inactivo) (1) Carro Tanque (inactivo).
- Observaciones: Aprobación Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio Montajes Rural.

Olga Inés Uribe
Ing. Residente

FEBRERO, 28 de 2023 (Martes).
- El proyecto se encuentra en la etapa #2 Coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se traslada el personal que se requiere para dicha actividad
- Ingresa a obra señalización Vertical y herramienta menor para adecuar campamento entre K0+000 a K1+000
- Personal obra (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) encargado (2) ayudantes, (1) conductor
- Personal Interventoría (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental (1) Profesional Social, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) Secretaria
- Maquinaria y equipo: (1) Vibrocompactador (inactivo) (1) Carro Tanque (inactivo)
- Observaciones: Se solicitan los formatos de Control Ambiental diligenciados con sus respectivos anexos.
- La Interventoría solicita se entregue la documentación requerida CIS en la resolución #269 del 21 noviembre de 2022 permiso de aprovechamiento forestal

-La interventoria remite al Contratista las observaciones de la revision #2 al plan de adaptacion de la guia Ambiental (PAGA) presentado mediante oficio CMB-026-2023.

Olga Vaca Vabel
Ing. Residente

-MARZO, 01 de 2023 (miercoles)
El proyecto se encuentra en la etapa #2 Coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se traslado el personal que se requiere para dicha etapa.
- Instalacion señalizacion vertical, ingresa acero de refuerzo (Varilla Corrugada 1/2 - 410 und y 3/8 - 51 und), Construcción Campamento KOT8
- Personal de obra (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) encargado, (2) ayudantes, (1) conductor, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Especialista SST,
- Personal Interventoria (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Profesional Social
- Maquina y equipo (1) Carrotanque, herramienta menor
- Observaciones: Levantamiento topografico de la Cota de excole y descole
- La interventoria radica a la Secretaria de infraestructura Municipal los alcances del desarrollo de la etapa #1 "Revision y/o ajustes a estudios y diseños" al proyecto.

MARZO, 02 de 2023 (Jueves)
- El proyecto se encuentra en la etapa #2 Coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se esta trasladando el personal que se requiere para dicha etapa.
- Continua Construcción Campamento KOT8+800 a KOT9+900
- Replanteo de eje de la via

Powered by CamScanner

- La interventoria remite al Contratista las observaciones de la revision #2 al plan de adaptacion de la guia Ambiental (PAGA) presentado mediante oficio CIL-026-2023.
- Estado del Tiempo: soleado.

Olga Lucia Uribe
Ing. Residente

MARZO, 01 de 2023 (miercoles)

El proyecto se encuentra en la etapa #2 Coordinando el Traslado de maquinaria y equipo de igual manera se Traslado el personal que se requiere para dicha etapa.
- Instalación senalizacion Vertical, malla acero de refuerzo (varilla Corrugada 1/2 - 410 und y 3/8 - 51 und).
Construcción Campamento K018.
- Personal de obra: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) encargado, (2) ayudantes, (1) conductor, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Especialista SST,
- Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Profesional Social, (1) profesional Calidad.
- Maquina y equipo: (1) Carrotanque, herramienta menor
- Observaciones: Levantamiento Topografico de la cota de encole y descole
- La interventoria radica a la Secretaria de Infraestructura Municipal los alcances del desarrollo de la etapa #1 "Peticion y/o ajustes a estudios y diseños al proyecto."
- Estado del Tiempo: Soleado.

Olga Lucia Uribe
Ing. Residente

MARZO, 02 de 2023 (Jueves)

- El proyecto se encuentra en la etapa #2 Coordinando el traslado de maquinaria y Equipo de igual manera se esta trasladando el personal que se requiere para dicha etapa.
- Continua Construccion Campamento K0+880 a K0+900
- Replanteo de eje de la via.

Powered by CamScanner

00002424

60

Personal de obra: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) encargado, (2) ayudantes, (1) Topógrafo, (1) inspector SST, (1) cadeneros.
Personal Interventoría: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional Social, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Secretaria, (1) profesional Calidad
Maquinaria y Equipo: (1) carro Tanque, (1) planta eléctrica, (1) Retroexcavadora, herramienta menor.
- Estado del Tiempo: Soleado.

Olga Ivaa Cabel
Ing. Residente

MARZO, 03 de 2023 (Viernes)

- El proyecto se encuentra en la etapa #2, Coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se traslada el personal que se requiere para dicha actividad.
- Fundación acero de refuerzo para las alcantarillas PR0+880, PR0+940, PR0+989.
- Continua replanteo eje de vía
- Visita por parte del Supervisor del INVIAS al proyecto recorrido K6+000 a K12+936
- Personal de obra: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) encargado (2) ayudantes, (1) Topografo, (2) cadeneros, (1) Inspector SST
- Personal Interventoría: (1) Director, (1) Ing. Residente (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Profesional Social (1) Topografo, (1) Cadenero (1) Secretaria, (1) Profesional en Calidad
- Maquinaria y Equipo: (1) carro Tanque, (1) planta eléctrica, (1) Retroexcavadora, herramienta menor

Observaciones: * El Consorcio CME, solicita copia de las actas de Comité y visitas realizadas y firmadas durante el proyecto. * La alcaldía solicita dirección de la obra de estabilidad y Calidad de la obra del contrato IP-SPM-015-2022, que se encuentra cargado en la plataforma del SECOP II. * La Interventoría envía oficio al Contratista de obra por el retraso en el inicio de la etapa #2 Según programación de obra No 4.
* Se tuvo visita por parte del Supervisor de INVIAS, [illegible]

Powered by CamScanner

Ing. Luis Miguel González, realizando las siguientes observaciones:
1. Solicitar al Contratista el inicio inmediato de las obras de drenaje en todo el Corredor vial con diferentes frentes de Trabajo.
2. Iniciar la intervención de las Trochas a ampliar y/o con Terraplen. 3. Definir las actividades no previstas que se requieren para Cumplir con el objeto del Contrato.
4. Fortalecimiento del Punto de atención al usuario.
5. En Cuanto a Interventoría Tener Todos los Informes al día, el personal autorizado este en Cumplimiento de sus funciones y que se le informe al Municipio la vigencia de realizar Socialización del proyecto a la Comunidad.
6. Programar un Comité de obra para la proxima semana con participación de todas las partes.
-Estado del Tiempo: Soleado

Olga Inés Varbal
Ing. Residente

Residente Interventoría

Marzo, 04 de 2023 (sabado)
Sin Novedad.

Residente Interventoría

Marzo, 05 de 2023 (domingo)
Sin Novedad.

Residente Interventoría

Marzo, 06 de 2023 (LUNES)
-El proyecto se encuentra en la etapa #2, Coordinando el Traslado de maquinaria y equipo de igual manera se traslada el personal que se requiere para dicha actividad
-Ejecución obra de refuerzo para las alcantarillas Pr0+880, Pr0+900, Pr0+989
-Personal obra (1) director, (1) residente de obra, (1) encargado (2) ayudantes, (1) topógrafo (2) cadeneros, (1) inspector SST,
-Personal Interventoría: (1) director, (1) Ing. Residente,

Powered by CamScanner

00802426

(1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental (1) Profesional Social, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Especialista en Calidad, (1) Secretaria, (1) profesional en Calidad

- Maquinaria y Equipo: (1) carro tanque, Planta electrica, (1) Retroexcavadora, Herramienta menor.

Observaciones: * La interventoria le reitera al contratista de obra la Solicitud de ajuste al plan de adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) y Solicitud de formatos MASPS-MUL-IN-1-FR-1 y MASPS-MUL-IN-1-FR-2 diligenciados.

* La interventoria le Solicita al contratista de obra el requerimiento de pronunciamiento y/o Certificado de Vigencia de Licencia Ambiental ante la CVS de los proveedores de materiales Considerados por el Contratista (Cantera de los Andes, Cantera Jomelk y Cantera loma Grande

* La Interventoria cita a Comite de Seguimiento de obra al Contratista de obra, Alcaldia e Invias.

* La Interventoria le Solicita al Contratista de obra el informe de rendimientos cuenta fiducia del anticipo.

- Estado del Tiempo: Soleado

Ing Luna Verbel
Ing. Residente

MARZO, 07 de 2023 (MARTES).

- El proyecto se encuentra en la etapa #2, Coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se trasladara el personal que se requiera para dicha actividad.
- Construccion de Cerca en los sitios que se van a intervenir K0+020, K0+940, K1+000,
- Personal de obra: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) encargado (2) ayudante, (1) Inspector SST, (1) Inspector de obra
- Personal de Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental (1) profesional Social, (1) Secretaria, (1) profesional en Calidad
- Maquinaria y Equipo: (1) carro tanque, Planta electrica, (1) Retroexcavadora, (1) Cortadora, Herramienta menor.

Observaciones: * Se realiza Comité de obra #4, en la Secretaria de Infraestructura Municipal donde se trataron

los siguientes temas: 1- Avance del proyecto 2. Estado de estudios y diseños 3- Inicio de obras programadas 4. Vecdoria. 5- Alza de Asfalto, El desarrollo de estos temas se encuentran en el acta de Comité #4.
* La Interventoria le solicita al contratista de obra el plan de mantenimiento de equipos y/o maquinaria a utilizar en el proyecto.
* La interventoria de acuerdo a la solicitud realizada por el Contratista de obra en oficio CMR-033-2023, hace entrega de todas las actas de obra y reunion debidamente firmadas y diligenciadas desde que se dio inicio al contrato. * La interventoria cita al contratista de obra desde su area Ambiental y Social a realizar una reunion de seguimiento para el dia Jueves 09 marzo del año en Curso. * La interventoria, desde el area de estructuras da Concepto de aprobacion a las memorias de calculos y planos de las estructuras Tipo Cajon Con Seccion: 1.50 x 1.00, 1.50 x 1.50 y 2.00 x 1.50.
* La interventoria da respuesta al Contratista de obra del oficio CMR-035-2023.
-Estado del Tiempo: Soleado.
Olga Ivan Uribe
Ing. Residente
Marzo, 08 de 2023 (miercoles).
-El proyecto se encuentra en la etapa #2, coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se ha trasladado el personal que se requiere para dicha actividad.
-Continua Construccion de Cuneta K0+680, K0+940, K1+200
-Personal de obra: (1) Director de obra, (1) Ing. Residente (1) Inspector SST, (2) ayudantes, (1) encargado.
-Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing de obra, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector SST (1) Profesional Social, (1) Secretaria, (1) profesional en Calidad
-Maquinaria y Equipo: (1) Carro tanque, (1) planta electrica (1) Retroexcavadora, Herramienta menor.
Observaciones: *

Powered by CamScanner

Marzo, 09 de 2023 (Jueves)
- El proyecto se encuentra en etapa #2, Coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se Traslada el personal que se requiere para dicha actividad.
- Estado del Tiempo: Soleado
- Figuración acero de refuerzo para las alcantarillas Prot40 y Prot989.
- Personal obra: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Encargado (1) Inspector SST, (2) ayudantes.
- Personal Interventoría: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector obra (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional Social, (1) Secretaria
- Maquinaria y Equipo: (1) carro tanque, (1) planta eléctrica (1) Retroexcavadora, herramienta menor
- Observaciones: # La interventoría realiza la entrega formal en físico de 92 actas de veracidad de inicio, las cuales fueron revisadas y aprobadas por interventoría, estas actas se radican en la oficina del Contratista de obra.

Olga Cora Vasl
Ing Residente

Por Interventoría

Marzo, 10 de 2023 (Viernes)
- El proyecto se encuentra en etapa #2, Coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se traslada el personal que se requiere para dicha actividad.
- Estado del Tiempo: Soleado.
- No se Realizó actividades de obra.
- Personal obra: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Encargado (1) Inspector SST, (1) ayudante
- Personal Interventoría: (1) Director, (1) Ing Residente (1) Inspector obra, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional Social, (1) Secretaria, (1) profesional en Calidad
- Maquinaria y Equipo: (1) carro tanque, (1) planta eléctrica (1) Retroexcavadora, herramienta menor
- Observaciones: # El Contratista de obra, envía respuesta a oficio CU-196-062-23, Entrega del plan de manejo

00002429

61

Ing. Luis Miguel González, realizando las siguientes observaciones:
1. Solicitar al Contratista el inicio inmediato de las obras de drenaje en todo el Corredor vial con diferentes frentes de Trabajo.
2. Iniciar la intervención de las Trochas a cumplir y/o con Terraplen. 3. Retirar los escombros no pétreos que se requieran para Cumplir con el objeto del contrato.
4. Fortalecimiento del Punto de atención al usuario.
5. En cuanto a Interventoría tener todos los informes al día, el personal autorizado este en cumplimiento de sus funciones y que se le informe al municipio la vigencia de realizar Socialización del proyecto a la Comunidad.
6. Programar un Comité de obra para la proxima semana con participación de todas las partes.
Estado del Tiempo: Soleado

Oliver Loza Uribe
Ing. Residente

Marzo, 04 de 2023 (sabado)
Sin Novedad.

Marzo, 05 de 2023 (domingo)
Sin Novedad.

(1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental (1) Profesional Social, (1) topografo, (1) cadenero, (1) Especialista en Calidad, (1) Secretaria, (1) practicante en Calidad.

- Maquinaria y Equipo: (1) carro tanque, Planta electrica, (1) Retroexcavadora, Herramienta menor.

Observaciones: * La interventoria le reitera al contratista de obra la Solicitud de ajuste al plan de adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) y Solicitud de formato MASPS-MAL-14-1-FR-1 y MASPS-MAS-IN-1-FR-2 diligenciados.

* La interventoria le Solicita al contratista de obra el requerimiento de pronunciamiento y/o Certificado de Vigencia de licencia Ambiental ante la CVS de los proveedores de materiales Considerados por el Contratista Cantera de los Andes, Cantera Jomelle y Cantera loma Grande.

* La Interventoria cita a Comite de Seguimiento de obra al Contratista de obra, Alcaldia e Invias.

* La Interventoria le Solicita al Contratista de obra el informe de rendimientos cuenta fiducia del anticipo.

- Estado del Tiempo: Soleado

Ing Luna Verbel
Ing. Residente

MARZO, 07 de 2023 (MARTES).

- El proyecto se encuentra en la etapa #2, Coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se trasladara el personal que se requiera para el obra adicional.
- Construccion de Cerca en los sitios que se van a intervenir KD+080, K0+940, K1+000.
- Personal de obra: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) encargado (2) ayudante, (1) Inspector SST, (1) Inspector de obra.
- Personal de Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental (1) profesional Social, (1) Secretaria, (1) practicante en Calidad.
- Maquinaria y Equipo: (1) carro tanque, Planta electrica, (1) Retroexcavadora, (1) Cortadora, Herramienta menor.

Observaciones: * Se realiza Comite de obra #4 en la Secretaria de Infraestructura Municipal donde se trataron

Powered by CamScanner

las Siguientes Tareas: 1- Avance del proyecto. 2. Estado de estudios y diseños. 3- Inicio de obras programadas. 4. Vaedoria. 5- Area de Asfalto. El desarrollo de estos temas se encuentran en el acta de Comité #1.
* La Interventoria le solicita al Contratista de obra el plan de mantenimiento de equipos y/o maquinaria a utilizar en el proyecto.
* La interventoria de acuerdo a la solicitud realizada por el Contratista de obra en oficio CMR-033-2023, hace entrega de Todas las actas de obra y Reunion debidamente firmadas y diligenciadas desde que se dio inicio al contrato. * La interventoria cita al contratista de obra desde su area Ambiental y Social a realizar una reunion de seguimiento para el dia Jueves 09 marzo del año en Curso. * La interventoria, desde el area de estructuras da Concepto de aprobacion a las memorias de Calculos y planos de las estructuras Tipo Cajon Con Seccion: 1.50 x 1.00, 1.50 x 1.50 y 2.00 x 1.50.
* La interventoria da respuesta al Contratista de obra del oficio CMR-035-2023.
-Estado del Tiempo: Soleado.

Olga Vaq Varel
Ing. Residente

Marzo, 08 de 2023 (miercoles).
-El proyecto se encuentra en la etapa #2, coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se traslada el personal que se requiere para dicho adelanto.
- Continua Construccion de Obra K0+000, K0+940, K1+180
- Personal de obra: (1) Director de obra, (1) Ing Residente (1) Inspector SST, (2) ayudantes, (1) encargado
-Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing de obra, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector SST (1) profesional Social, (1) Secretaria, (1) profesional en Calidad
-Maquinaria y Equipo: (1) Carro tanque, (1) planta electrica (1) Retroexcavadora, herramienta menor.
Observaciones: *

Powered by CamScanner

Marzo, 09 de 2023 (Jueves)
- El proyecto se encuentra en etapa #2, Coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se Traslada el personal que se requiere para dicha actividad.
- Estado del Tiempo: Soleado
- Inyección acero de refuerzo para las alcantarillas Pro1990, Pro1940 y Pro1989.
- Personal obra: (1) director, (1) Ing Residente, (1) Encargado (1) Inspector SST, (2) ayudantes.
- Personal Interventoría: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector obra (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional Social, (1) Secretaria
- Maquinaria y Equipo: (1) carro tanque, (1) planta eléctrica (1) Trompadora, herramienta menor
Observaciones: # La interventoría realiza la entrega formal en físico de 92 actas de Veracidad de inicio, las cuales fueron revisadas y aprobadas por interventoría, estas actas se radican en la oficina del Contratista de obra.

Olga Cuna Varela
Ing. Residente

Marzo, 10 de 2023 (Viernes)
- El proyecto se encuentra en etapa #2, Coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se traslada el personal que se requiere para dicha actividad.
- Estado del Tiempo: Soleado
- No se Realizó actividades de obra.
- Personal obra: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Encargado (1) Inspector SST, (1) ayudante
- Personal Interventoría: (1) Director, (1) Ing. Residente (1) Inspector obra, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional Social, (1) Secretaria, (1) profesional en Calidad
- Maquinaria y Equipo: (1) carro tanque, (1) planta eléctrica (1) Trompadora, herramienta menor
Observaciones: # El contratista de obra envía respuesta a oficio CUN-96-062-23, entrega del plan de manejo

vimiento de equipos y/o maquinaria a autorizar por el Contratista en el proyecto, para su revision por parte Interventoria
* El Contratista de obra entrega el soporte de solicitud de pronunciamiento de vegetacion Ambiental de proveedores de materiales ante CAR CVS para su revision por parte de la interventoria.
* la interventoria cita al profesional SST del Contratista para revision aspectos eje Calidad y SST. (Acta reunion #17).

Olga Cruz Varbel
Ing Residente
MARZO, 11. de 2023 (Sabado)
- El proyecto se encuentra en etapa #2, Coordinando el Traslado de maquinaria y equipo de igual manera se Traslada el personal que se requiere para dicha actividad.
- Estado del Tiempo: Soleado
- No se realizo actividades de obra.
- Personal obra: (1) Director, (1) Residente, (1) encargado, (1) ayudante, (1) Inspector SST
- Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional Social, (1) Profesional en Calidad.
- Maquinaria de Equipo: (1) Carro Tanque, (1) planta electrica (1) Tronzadora, herramiento menor.

Olga Cruz Varbel
Ing Residente
MARZO, 12 de 2023 (Domingo)
SIN Novedad

MARZO, 13 de 2023 (LUNES)
- El proyecto se encuentra en etapa #2, Coordinando el Traslado de maquinaria y equipo de igual manera se Trasalado el personal
- Estado del Tiempo: Soleado.

Powered by CamScanner

00002434

- No se realizo actividades de obra
- Personal obra: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) encargado (1) Inspector SST, (1) ayudante
- Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing Residente, (1) Inspector obra, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector SST, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Secretaria
- Maquinaria y equipo: (1) carro tanque, (1) Retroexcavadora, (1) planta electrica, (1) concretadora, herramienta menor

Observaciones: * El Gestor del Contrato por parte de INVIAS le solicita a la interventoria se informe que al marco del proyecto que se Supervisa informar si se Constituyo la Veeduria y si es afirmativo que se aporten los Soportes de Constitución, una vez diligenciada la matriz para el convenio 1966-2021 la interventoria da respuesta de no, tanto para la Constitución de la Veeduria Como para su funcionamiento. Ya que el dia miercoles 8 de marzo participantes de la Comunidad radicaron el formulario y Soportes ante la personeria municipal, Su encargo declarado a lo informado por personeria se debe esperar entre 10 a 15 dias habiles para que quede registrada la Veeduria Ciudadana.

* El Consorcio tramite Rural entrega los avances al PAGA y formatos MASPS-PRI-IN-FR y MASPS-PRI-IN-1-FR2 diligenciados para su revision por parte de la interventoria.

Olga Lucia Verbal
Ing. Residente
Marzo, 14 de 2023 (MARTES)

- El proyecto se encuentra en etapa #2, coordinando el Traslado de maquinaria y equipo de igual manera se

Traslado el personal que se requiere para dicha actividad.
- Estado del Tiempo: Soleado
- No se realizo actividades de obra.
- Personal obra: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) encargado, (1) Inspector SST, (1) ayudante
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional Social, (1) Secretaria, (1) profesional calidad
- Maquinaria y equipo: (1) carro Tanque, (1) planta electrica (1) Ponizadora, (1) concretadora, herramiento menor.

Observación: Se entrego por parte del contratista 92 actas de veridad de forma digital.

Olga Lucy Verbel
Ing. Residente
MARZO, 15 de 2023 (Miercoles)

- El proyecto se encuentra en etapa #2, Coordinando el Traslado de maquinaria y equipo de igual manera se Traslada el personal que se requiere para dicha actividad.
- Estado del Tiempo: Soleado
- No se realizo actividades de obra.
- Personal obra: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) encargado (1) Inspector SST, (2) ayudantes
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional social, (1) profesional de Calidad, (1) Secretaria.
- Maquinaria y equipo: (1) concretadora, (1) planta electrica (1) Ponizadora, (1) Taladro, (1)

Olga Lucy Verbel
Ing. Residente

MARZO, 16 de 2023 (Jueves)

- El proyecto se encuentra en etapa #2, Coordinando el Traslado de maquinaria y equipo de igual manera se traslada el personal que se requiere para dicha actividad.
- Estado del Tiempo: Lluvia fuerte
- Inicia demolicion alcantarilla Proteo Descole

Powered by CamScanner

- Inicia adecuación vía desvío en los tramos a intervenir Pr0+680, Pr0+769 y Pr0+9400. (motoniveladora y vibrocompactador)
- Personal de obra: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) encargado (2) ayudantes, (1) Topografo, (2) cadeneros, (2) operadores
- Personal Interventoría: (1) director, (1) Ing. Residente (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional Social, (1) profesional calidad, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Secretaria.
- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) planta eléctrica, (1) concretadora, herramienta menor.

Observaciones: * Ingresa a obra (motoniveladora y vibrocompactador).

* Actividades Topografia: Replanteo de chaflan y Verificación de Tramos de Cunetas Izquierda y el Tronco
* Actividades Sociales contratista: Información y Divulgación de los beneficios del proyecto a miembros de la Comunidad de martinica por parte de la T.S del contratista
* Se realiza recorrido y reunion de Seguimiento al Convenio, Contrato de obra derivado e Interventoría (Acta de Reunion N. 18), Temas que se Trataron: 1. Avance de Obra: La Interventoria informa que la obra presenta solo un avance de ejecución de obra correspondiente a la Conformación de Corona vial que hace parte de las actividades de Explanación del mismo que Corresponde a un 0.87% del valor del Contrato que a la fecha se tiene un programado del 4.09%, para un atraso del 3.22% de acuerdo a la programación Vigente. El Contratista indica que el atraso que reporta la interventoria Corresponde a que no se pudo iniciar actividades teniendo en cuenta que de acuerdo a las Conclusiones y recomendaciones dadas en los ajustes de los estudios y diseños, para la Construcción de las Obras de drenaje se requiere de un mejoramiento del cimiento en piedra bajo que no estaba contemplado y para ejecutar explanaciones e instalación de material de Terraplen requieren instalar un geotextil de Separación de suelos realizar mejoramiento en piedra bajo en algunos sectores de

corredor actividades que no estaban contempladas inicialmente igualmente otras actividades preliminares que no estaban) que solo hasta el día de ayer 15-MARZO-2023, se fijaron y se aprobaron sus precios.

Se informa por parte de la Ing. Patricia (subdirectora Territorial INVIAS), que si ya se tiene precios aprobados ordenes se inicien obras de forma inmediata tanto en obras de abrenaje como en explanaciones, solicitando se presente un balance general de todo el proyecto y una reprogramación de obra a partir de la fecha hasta la fecha de terminación actual del contrato. Información que se debe ser entregada a mas tardar el día 18 de marzo para su revisión y aprobación y se implemente de manera inmediata.

Se indica por parte de la ing. Patricia Morales que se realice un estudio hidráulico al cauce de la quebrada Vorágine que cruza la vía en el Pr 21+936 de la vía. Punto que hace parte del Corredor vial objeto del contrato. Se presenten unas Soluciones con obras de protección necesarias para controlar las afectaciones que la corriente del agua están causando sobre la estructura del puente y de la vía. Presentar presupuesto de costo de estas intervenciones

Por parte del CONTRATISTA e INTERVENTORÍA se procederá a atender el requerimiento y presentar las propuestas técnicas y económicas de la solución requerida lo antes posible.

En cuanto a lo ambiental se solicita a la interventoría tener en cuenta en los programas ambientales del proyecto la inclusión de estructuras aéreas para el paso de especies a lo largo el corredor teniendo la frecuencia permanente de animales en los árboles en las márgenes de la vía.

Se indica por parte de la ing. Patricia Morales que el ingreso de personal y recursos de Interventoría se haga acorde con los necesidades de avance y frentes de obra

Se informa por parte del Supervisor y Gestor del Contrato de Interventoría realizar los ajustes a las actas de obras para darle el trámite correspondiente ante la subdirección, presentar el día martes 21 de marzo.

El supervisor del contrato de INTERVENTORÍA informa revisó la proyección del plan de cargas presentado y da instrucciones de los ajustes que se deben realizar para dar el correspondiente trámite

y dar ajuste al acta de modificación No. 2 presentar el día miercoles 22 de marzo.
Se Solicitó al municipio gestionar la devolución de los rendimientos financieros tanto de la Cuenta del convenio Como de la cuenta fiducia del manejo del anticipo de la obra.
El Municipio informa que adelantara la gestión desde tesorería municipal para que antes de terminar el mes de marzo esten realizadas las devoluciones de estos recursos en la cuenta correspondiente 30 de marzo.

Olga Lucía Uribe
Ing. Civil.

Rendición Interventor

MARZO, 17 de 2023 (VIERNES).
- El proyecto se encuentra en etapa #2, Coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se traslada el personal que se requiere para dicha actividad.
- No Se realizó actividades de obra.
- Estado del Tiempo: Soleado.
- Personal de obra: (1) Director, (1) Ing. residente, (1) Encargado (1) Inspector SST, (2) ayudantes, (2) operadores
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Secretaria.
- Maquinaria y Equipo: (1) Motoniveladora, (1) Vibrocompactador, (1) planta Eléctrica, (1) cortadora, (1) Trompeadora (1) taladro percutor. (Inactiva Toda la maquinaria y Equipo). herramienta menor.
Observaciones: * El CMP envia a la Interventoria respuesta oficio C11196-081-23 Solicitud informe de rendimiento Cuenta Fiducia de Anticipo correspondiente al periodo entre el 1 y 28 de febrero de 2023.

Olga Uribe Uribe
Ing. Residente

Interventor

MARZO, 18 de 2023 (SABADO).
SIN NOVEDAD.

MARZO 19 de 2023 (DOMINGO)
SIN NOVEDAD.

MARZO 20 de 2023 (LUNES)
SIN NOVEDAD.

MARZO 21 de 2023 (MARTES)

- El proyecto se encuentra en etapa #2, Coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se traslada el personal que se requiere para dicha actividad.
- Sin Actividades de obra.
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal de obra: (1) director, (1) Ing. residente, (1) encargado (2) operadores, (2) ayudantes, (1) Inspector SST.
- Personal Interventoria: (1) Director (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector SST, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Topografo, (1) Cadenero (1) secretaria.
- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) Vibrocompactador (1) planta electrica, (1) taladro percutor, (1) Tronzadora, herramienta menor. (Inactiva).

Observaciones: # La Interventoria se reune con el Contratista con el fin de determinar el balance real del proyecto teniendo en cuenta los apu no previstos.

Olga Lucia Isabel
Ing. Residente

Interventoria

Powered by CamScanner

00002440

Marzo, 22 de 2023 (miercoles).
- El proyecto se encuentra en etapa #2, Coordinando el Traslado de maquinaria y equipo de igual manera se Traslada el personal que se requiere para dicha actividad.
+ Sin actividades de obra
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal obra: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) encargado, (1) Inspector SST, (2) operadores, (2) ayudantes
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) secretaria, (1) Inspector Ambiental
- Maquinaria y equipo: (1) retroexcavadora, (1) Vibrocompactador (1) planta electrica, (1) Taladro perforador, (1) Manzadora herramienta menor. (Inactiva). (1) pajarita.

Observaciones: * El Consorcio CMR radica a la interventoria el diseño estructural del Box Culvert de dimensiones (6.00x3.00 doble), para su revision.
* El Contratista de obra radica a la INTERVENTORIA la planilla de pagos de orden debido #1 corregida. *Se realiza reunion con la empresa AFINIA en Compañia del municipio y la Interventoria para el tema de reubicación de postes.

Olga Lucia Verbel
Ing. Residente

Marzo, 23 de 2023 (Jueves)
- El proyecto se encuentra en etapa #2, Coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se traslada personal que se requiere para dicha actividad.
+ Estado del Tiempo: Soleado
- marcación excavacion alcantarilla K0+080
+ Inicia Excavacion y demolicion alcantarilla Pr 0+080
- Estado del Tiempo: Soleado
Personal obra: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Encargado (1) Inspector SST, (2) ayudantes, (3) operadores
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Social

Powered by CamScanner

(1) Profesional Calidad, (1) Secretario
- Maquinaria y Equipo: (1) moto niveladora, (1) Vibrocompactador (1) pajarita, (1) planta electrica, (1) Trompadora, (1) convolladora
- Observaciones: * Motoniveladora y Vibrocompactador estan Inactivos.

*Se realiza Reunion en la Secretaria de Infraestructura municipal en Compañia de la Secretaria de Infraestructuras, Personal de apoyo de la alcaldia, Contratista e Interventoria donde se informa el estado actual del proyecto y que programación se tenia para la proxima Semana.

* El Contratista de obra envia a la Interventoria Plan de Inversion del Anticipo 2 actualizado.

*El consejo de Contraloria invita para el dia 29-marzo del año en curso a un debate de Control politico donde participaran la Secretaria de Infraestructura del municipio, Contratista e Interventoria y Consejo en pleno con el fin de dar un informe detallado del estado del proyecto en todos los aspectos.

Olga Lucia Verbel
Ing. Residente

Marzo, 24 de 2023 (Viernes).
-El proyecto Se encuentra en etapa #2, Coordinando el Trasladado de maquinaria y equipo de igual manera se traslado al personal que se requiere para dicha actividad.
-Estado del Tiempo: Soleado
-Adecuación VIA DESVIO K0+880 y K0+935
- Continúa excavación y demolición K0+880 alcantarilla (remoción Tubería 36 Doble).
- Toma de Secciones de niveles K0+880 a K8+300.
- Verificación Tramos Cintas (Jetiaa-Tronco).
- Extendida de material Terraplen K8+660 a K8+610
- Personal obra: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector SST, (1) Encargado, (1) Topografo, (1) Cadenero, (2) ayudantes (3) operadores
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente

Powered by CamScanner

00002442

(1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) profesional Social (1) profesional calidad, (1) Inspector Ambiental, (1) Ingeniero Auxiliar, (1) Secretaria

- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) rodillo compactador (1) retrocargador, (1) planta electrica, (1) compactadora, (1) Tronzadora, herramienta menor.

Observaciones: * La Interventoria le retira al Contratista de Obra, Solicitud de documentos MASPS-MNI-IN-1-FR-1 formato radicación y Actualización Ambiental proyecto.

* La Interventoria realiza la RADICACIÓN Informe mensual DE INTERVENTORIA N.3, ACTA DE COSTOS N.3 y SOPORTE ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA N.3 ENERO 2023, con las observaciones subsanadas.

* La Interventoria realiza la RADICACION Informe mensual DE INTERVENTORIA No. 4, ACTA DE COSTOS N.4 y SOPORTES DE ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA N.4 FEBRERO 2023, con las observaciones subsanadas.

Olga Lucia Ochoa
Ing Residente

MARZO, 25 de 2023 (SABADO).

- El proyecto se encuentra en etapa #2, coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se traslada el personal que se requiere para dicha actividad
- Estado del Tiempo: Soleado
- Continua excavación K0+880 obra de drenaje
- Continua extendida de material en la via K8+600 a K8+530. (1era capa e30cm
- Ingresa a obra 206 m³ material Terraplen.
- Personal obra: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Encargado (1) Inspector SST, (2) ayudantes, (3) operadores, (1) Topografo
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Secretaria.

-Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) Retrocargador (1) planta electrica, (1) Trompadora, (1) concretadora, herramienta menor.
Observaciones: * La Interventoria toma (3) muestras de material Terraplén KB+660.

Olga Lucia Verbel
Ing. residente

Residente Interventoria

MARZO, 27 de 2023 (Lunes)
-El proyecto se encuentra en etapa #2, coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se traslada el personal que se requiere para dicha actividad
-Estado del Tiempo: Soleado
-Remoción escombros Pr0+880 proveniente de la demolición alcantarilla.
- Continua extendida de material en la vía K Terraplén. (1era capa de 30cm
- La Interventoría toma muestra del Material de terraplen para realizar ensayo de laboratorio.
-Ingreso a obra 386 m³ material suelto terraplén
material Compacto m³ 452,31
-Personal obra: (1) director (1) Ing. Residente, (1) Encargado (1) Inspector SST, (1) Topografo, (4) cadenero, (3) operadores (2) controladores viales
-Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Auxiliar Ingeniero, (1) Topografo (1) Cadenero, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad.
-Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador (1) Retrocargador, (1) planta electrica, (1) concretadora, (1) Trompadora, herramienta menor.
Observaciones: * Se continua con el levantamiento topografico KB+660 a K8+000.
* La Interventoria le envia a la Secretaria de Infraestructura de Municipio informe Avances del proyecto. Respuesta al

oficio SIM 0278-2023.
2- La Interventoria le solicita al Contratista DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO HIDRAULICO: Concreto de resistencia 14Mpa (clase F) Concreto de resistencia 21 Mpa (clase D), 28Mpa (clase C)
3- La INTERVENTORIA la Solicita al Contratista ajustes al documento PAGA enviado a la interventoria mediante oficio CMR-043-2023.

Olga Vera Varela
Ing Residente
TADEO, 28 de 2023 (MARTES)
El proyecto se encuentra en etapa #2, Coordinando el Traslado de maquinaria y equipo de igual manera se Traslada el personal que se requiere para dicha actividad
- Estado del Tiempo: Soleado
- Continua demolicion y excavacion K0+935 alcantarilla de 36" doble Tuberia de Concreto reforzado
- Continua Extendido de material Terraplen K8+6 Terraplen 1era Capa 30cm,
- Remocion escombros K0+935 Alcantarilla 36"
- Continua Levantamiento Topografico.
- Ingresaron 696 m^3 material Suelto y 585.38 m^3 material Compacto.
- La Interventoria realiza Toma de muestra material instalado Terraplen.
- Personal obra: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Encargado (1) Inspector SST, (1) Topografo, (1) cadenero, (3) operadores (2) conductores, (2) ayudantes, (2) controladores
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Ing. Auxiliar, (1) Secretaria.
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) Vibrocompactador (1) retroexcavadora, (1) carro tanque, (1) convencional via, (1) planta electrica, (1) cargadora, herramienta menor.
- Observaciones: 1- La Interventoria le solicita al contratista

ajustes a los formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-1 y MASPS-MN1-IN-1-FR-2 enviados mediante oficio CMP-038-2023

Olga Lucia Ospina
Ing. Residente

Residente interventoria

MARZO, 29 de 2023 (MIERCOLES)
El proyecto se encuentra en etapa #2, Coordinando el traslado de maquinaria y equipo de igual manera se trasladara el personal que se requiere para dicha actividad
- Estado del Tiempo: Soleado
- Continua demolicion y excavacion K0+935 alcantarilla doble de 36" en concreto reforzado.
- Continua extendida de material Terraplen 1era capa de 30cm.
- Continua levantamiento Topografico
- Inicia Demolicion y excavacion K0+981 alcantarilla de 36" y BOX de 1x1.5
- Ingresan 17 viajes de material Terraplen: 258m³ Suelto y m³ 198.46 Compacto.

Observaciones: * El dia 28 de marzo de 2023, se encuentra Solicitud de reconocimiento e inscripcion, de la Veedurias Ciudadanas y Comunitarias: Según Resolucion #0098 de 28 marzo de 2023. Por medio de la Cual se reconoce la inscripcion de una Veeduria Ciudadana, en el municipio de monteria, Cordoba.
La personera delegada para la defensa de los derechos humanos de la personería de monteria, de Conformidad con lo dispuesto en la resolucion de delegación de funciones #0206-18 del 30 de abril de 2018, proferida por el despacho de la Personeria de Monteria, ley 136 de 1994 y ley 850 de 2023.
Reposa en el despacho se encuentra Solicitud de reconocimiento o inscripcion de la Veeduria Municipal LETICIA MARTINEZ ALVAREZ, que esta Veeduría Ciudadana Tiene como objeto: Ejercer el Control Social y Ciudadano en la ejecucion de la obra Terminada via Monteria - Leticia - Martinez

al sector rural Tavoragine, en desarrollar del contrato # LP-SPM-015-2022 (Mejoramiento y Mantenimiento de Vias rurales en el Municipio de Montería, CONVENIO #1966-2021). Prorroga No. 01. (Mejoramiento de VIAS Terciarios que intercomunican a los Corregimientos de Jaraguel (margen occidental), Martinica y Leticia del Municipio de Montería, departamento de Córdoba, en el marco del programa "Colombia Rural".

Olga Lucia Uribe
Ing. Residente

Marzo, 30 de 2023 (Jueves)
- Continúa Excavacion y demolicion K0+981 Alcantarilla
- Continúa Transporte e instalación de material terraplén
- Continúo Levantamiento Topografico
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) director, (1) Ing residente (1) Inspector SST, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Cadenero, (1) Encargado, (2) conductores, (3) operadores
Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing residente (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Ing. Auxiliar, (1) profesional Social (1) profesional Catastral, (1) secretaria, (1) Topografo (1) cadenero.
Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) carro Tanque, (1) retroexcavadora
Herramienta menor.
Observación: Se realizo reunion en las instalaciones de la T.E Lehtia sede principal para la conformación del CE

Olga Lucia Uribe
Ing. Residente

Marzo 31 de 2023 (Viernes)
- Continua Con el transporte e instalacion de material de Terraplen

- Continua Excavación y demolición Alcantarilla PR0+981
- Continua levantamiento topografico.
- Estado del tiempo: Soleado!
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente (1) Inspector SST, (1) topógrafo, (1) Cadenero, (1) Encargado, (2) Conductores y (3) Operadores.
- Personal de Interventoria: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspector de Obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Ing Auxiliar, (1) Profesional Social (1) Profesional de Calidad (1) Secretaria, (1) topografo y (1) Cadenero.
- Maquinaria y Equipo: (1) Motoniveladora, (1) Vibrocompactador, (1) Cargotractor (1) Retroexcavadora y Herramienta Menor.

Olga Lucia Cubel
Ing Residente

Residente Interventoria

Powered by CamScanner

- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing Residente, 88002448
(1) Inspector de Obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental,
(1) Ing Auxiliar, (1) profesional Social (1) profesional de Calidad
(1) Secretaria, (1) topografo y (1) Cadenero.
- Maquinaria y Equipo: (1) Motoniveladora, (1) Vibrocompactador,
(1) Carrotanque (1) Retroexcavadora y Herramienta Menor

Olga Inés Ortiz
Ing. Residente

Interventoría

Abril, 1 de 2023 (sabado)
- Continua transporte e instalacion de material Terraplen.
- Continua levantamiento Topografico
- Continua excavacion y demolicion Alcantarilla PRO +981
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) director (1) Ing. Residente (1) Inspector SST, (1) Topografo (1) cadenero (3) Operadores. (2) conductores (1) Encargado
- Personal de Interventoria: (1). Director, (1) Ing residente (Inspector de Obra (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Ing. Auxiliar (1) profesional Social (1) profesional Calidad. (1) Secretaria, (1) Topografo (1) cadenero.

Maquinaria y equipo: (1) Motoniveladora, (1) Vibro-compactador, (1) carro tanque, (1) Retroexcavadora. herramienta menor.

Powered by CamScanner

00002449

Observacion: No hay. Olga Lucia Verbel Ing. Residente

Abril, 2 de 2023 (Domingo)

S.I.N NOVEDAD.

Olga Lucia Verbel Ing. Residente

Abril, 3 de 2023 (Lunes)

- Continua transporte e instalacion de material terraplén.
- relleno de piedra rajon en el box Culver Ko+880
- Excavacion y demolicion Ko+935 Alcantarilla
- Continua levantamiento topografico.
- Estado de Tiempo: Soleado.

Personal de Contratista: (1) director, (1) Ing. Residente (1) inspector SST, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) encargado (2) Conductores, (3) Operadores.

- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. residente (1) Inspector de Obra, (1) Inspector de SST, (1) inspector Ambiental, (1) Ing. Auxiliar, (1) profesional Social (1) Profesional calidad, (1) Secretaria, (1) Topografo (1) cadenero.

Maquinaria y equipo: (1) Motoniveladora, (1) Vibro compactador (1) carro tanque., (1) retro excavadora

Herramientas Menores.

Observacion:

- La Interventoria le solicita al Contratista el acatamiento de plan de accion de actividades ambientales enviado mediante Oficio C1196-079-23
- La interventoria le solicita al Contratista lo siguiente: Falta de presencia de los profesionales necesarios durante la ejecucion especificamente un Ing. Residente de obra; en campo no se encuentran los planos y diseños actualizados de la obras de drenaje a intervenir, especialmente las que ya se encuentran en Construccion el

El Contratista de Obra manifiesta que a la fecha 30/03/2023 el Valor ejecutado por concepto de Mano de Obra es de $480.304.057 Valor pendiente de ejecutar $454.030.694 Valor programado para el mes $480.304.057 Se tuvieron 3 días de atrasos por lluvias

Powered by CamScanner

contratista a la fecha no ha gestionado la NO CONFORMIDAD detectada sobre el abrazo de la obra por lo cual no estaria cumpliendo lo establecido en el plan de calidad. Cabe recordar que dicho plan es un documento Contractual y obligante para CONSORCIO MONTAJES RURAL, falta de capacitacion de las operadoras para el manejo de trafico ; falta de Señalizacion en la Obra de drenaje en el K1+000 y operadoras de trafico lo cual genera un riesgo de accidente en dicho punto.

Abril, 4 de 2023 (Martes)

- Continua transporte e instalacion de material terraplen
- Continua levantamiento Topografico
- Estado de Tiempo : Soleado

Personal de Contratista : (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector SST, (1) Topografo, (1) cadenero (1) Encargado. (2) Conductores, (3) Operadoras.

- Personal Interventoria : (1) Director, (1) Ing. Residente. (1) Inspector de Obra, (1) inspector de SST, (1) inspect Ambiental, (1) Ing Auxiliar, (1) profesional Social (1) profesional Calidad, (1) secretaria, (1) Topografo (1) cadenero

Maquinaria y equipo : (1) Motoniveladora, (1) Vibro. Compactador, (1) carro tanque, (1) retro excavadora Herramienta Menores.

Observacion:

la Interventoria la envia al Contratista respuesta oficio CMR-053-2023 - 31/03/2023 Entrega de diseño estructural Box culvert Dimensiones 6Om x 3.0 m doble.

- la Interventoria le solicita al contratista que

Powered by CamScanner

00002451

Como da constancia la Interventoría Ambiental de la Concesión Urbana S.A.S en cuanto a las inconformidades presentadas por parte de URBASER

que se dio respuesta al oficio C11196-087-23 enviado el pasado 30 de marzo, en el cual se le solicito información importante sobre el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas para el proyecto, específicamente un reporte de la gestión y manejo de residuos de Construcción y demolición - RCD generados en el mes de marzo. Ustedes no cumplieron con el plazo dado para enviar dicha información y tampoco se reportó sobre problemas al respecto o dificultades para dar respuesta a la interventoría. Esta actitud demuestra una falta de compromiso con la gestión ambiental del proyecto y puede acarrear sanciones contractuales.

- En el lado de Obra civil tuvo problemas mecánicos la retroexcavadora y esto produjo atraso en las actividades de excavación y demolición.

Abril 5 de 2023 (Miercoles)

- Compactación con equipo rana para box Culvert K0+880
- Suministro de Concreto con diseño respectivamente al diseño de box culvert K0+880
- Señalización y encerramiento en frente de obra
- Comisión de topografía de seguimiento con sus respectiva cotas del box culvert.
- Estado de Tiempo: Soleado.
- Personal de Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente (1) Inspector SST, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) encargado (2) conductores;

Personal Interventoría: (1) Director (1) Ing. residente (1) Ambiental, (1) Ing Auxiliar, (1) Profesional Social (1) Profesional Calidad (2) Secretaria [illegible]

En la visita se encuentran en Construcción obras de box culvert, se informa que se encuentra en la progresiva K0+880 donde el contratista de obra manifiesta el manejo de residuos,

04/abril/2023

8300002452

(1) cadenero.

Maquinaria y Equipo: (1) retroexcavadora (1) Mezcladora de Concreto, Vibro compactador (Rana), Herramientas menores.

Observaciones:

- Se trabajo hasta el medio dia por motivos de Puente de semana santa, se realizaron actividades con señalizacion y seguridad Vial.

Olga Cuca Uribe

Abril 6 de 2023 (Jueves)

SIN NOVEDAD

Olga Cuca Uribe
Ing Residente

Abril 7 de 2023 (Viernes)

SIN NOVEDAD

Olga Cuca Uribe
Ing. Residente

Abril 8 de 2023 (Sabado)

SIN NOVEDAD

Olga Cuca Uribe
Ing. Residente

Abril 9 de 2023 (Domingo)

SIN NOVEDAD.

Olga Cuca Uribe
Ing. Residente

Abril 10 de 2023 (Lunes)

- Levantamiento topografico para corte de excavacion Ko +935
- Descarge de material terraplen Kz +800 a menores (Kz +650)
- Demolicion de box Culvert #2 (Ko+935)
- Señalizacion de transicionar de material descargado sobre Via.

Estado de tiempo: Soleado

- Personal de Contratista: (1) Director, (1) Ing. residente (1) inspector SST, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) encargado. (2) Conductores
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente (1) inspector Ambiental, (1) inspector de Obra, (1) inspector de SST, (1) ing. Auxiliar, (1) Profesional Social

Powered by CamScanner

(1) profesional de Calidad, (1) Secretaria, (1) topografo
(1) cadenero

Maquinaria y Equipo:
(1) Motoniveladora (inactivo), (1) Vibrocompactador (inactivo)
(1) carrotanque, (1) retroexcavadora, Herramientas Menores
Observaciones: 1) La INTERVENTORIA solicita al CONTRATISTA Carteras de Topografia ajustadas - Coordenadas y Cotas de nivel
2) La Interventoria solicita de manera formal de respuesta a la Solicitud realizada a la Corporacion Autónoma Regional de los Valles del Sinu y San Jorge - CVS por parte del Contratista de obra Consorcio Montes Rurales mediante oficio CMR-039-2023 y Con radicado No. 20231102563 de fecha de 10 de marzo de 2023 en donde se Solicita pronunciamiento y/o certificado por parte de la Subdireccion de Gestión Ambiental que permita verificacion y la Vigencia de la Licencia Ambiental de los proveedores de materiales de los proveedores de materiales de Construccion procedentes de las siguientes Canteras: Cantera los ANDES; CANTERA TOMEKE y/o CANTERA LOMA BLANCA.

Olga Vega Corbel
Ing. Residente

Abril 11 de 2023 (MARTES)
- Continúa Levantamiento Topografico Verificacion de los 30cm de relleno para Terraplen, Verificacion ancho de la base del Terraplén y replanteo de chaflan por la Topografia Contratista del KO+000 al KO+100
- Transporte, descargue, Extendida y Compactacion de material Terraplén (K7+755 a Menores K7+897) y (KO20 a KO+100 aproximadamente.
- Continuo excavacion de Box culver KO+935.
- Armado de acero de refuerzo KO+880 box culvert 2x1
- Toma de muestra material Terraplen.
- Verificacion del buen uso de Señalizacion de transiciones

Powered by CamScanner

de material descargando sobre la vía.
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Encargado (1) Inspector SST, (1) Topografo, (2) cadenero, (1) profesional Spacial (1) Auxiliar Social, (3) operadores, (1) hervero, (6) ayudantes, (2) Controladoras de Transito, (1) vigilante, (1) Reabridor, (2) conductores
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector SST, (1) profesional Social (1) profesional Calidad, (1) Inspector Ambiental, (1) Topografo (1) cadenero, (1) Secretaria.
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador (1) carro tanque, (1) retro cargador, Herramienta menor.
- Observaciones: 1) El CONTRATISTA radica a la INTERVENTORIA hoja de vida de Ing. Residente para revision. La INTERVENTORIA luego de revisar la hoja de vida de aprobacion del personal. 2) La INTERVENTORIA le informa al CONTRATISTA que de acuerdo con la Segunda revision realizada al diseño estructural del Box Culvert (dimensiones 7.0m x 3.0m Cuatro celdas se recomienda NO AVALAR el diseño presentado hasta tanto se atiendan o aclaren las observaciones que se relacionan en el informe adjunta, por lo que se solicita atender las observaciones radicadas y presentar las memorias de Calculos y planos de la estructura Box Culvert dimensiones 7.0m x 3.0m Cuatro celdas debidamente ajustada para su revision, final y aprobacion.

Ingeniero Residente. CNR

Residente Interventoria

Abril, 12 de 2023 (miercoles).
- Transporte, descargue, extendida y Compactacion de material terraplen
- Continuo Armado de acero de refuerzo de box culver K0+080 Box Culvert de 2.00 x 1.00
- Continua excavacion Box culvert K0+925
- Verificacion del buen uso de Señalizacion de transiciones

Powered by CamScanner

de material descargando sobre la vía
- Continua Verificación de los 30cm de relleno para Terraplén, replanteo de ataplan por la Topografía Contratista K0+400 al K0+100.
- Estado del Tiempo: Soleado - medio día. Lluvia lluvia fuerte desde 1:00pm a
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) encargado, (1) Inspector SST, (1) Topografo, (1) cadenero (1) profesional Social, (1) Auxiliar Social, (3) operadores (2) Conductores
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Ingeniero Auxiliar, (1) Inspector SST (1) Inspector Ambiental, (1) profesional Social, (1) profesional Redidad, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Secretaria.
- Maquinaria y Equipo: (1) retroexcavadora, (1) vibrocompactador, (1) retroalimentador, (1) carro Tanque, herramienta menor.

Observaciones: 1) La Interventoria le Solicita al contratista de obra ajustes a los formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-1 y MASPS-MN1-IN-1-FR-2 enviados mediante oficio CMR-058-2023. Indica informar que a partir del día 10 de abril de 2023 tomo posesión Como Director Territorial el Ingeniero Ellen [illegible] Galeano.
2) La Interventoria le Solicita a la Interventoria Secretaria de Infraestructuras municipal precisar la fecha definitiva de la Socialización de las obras a las Comunidades de Martinica, Loma Verde y Pueblo Bajo, directamente beneficiadas con las obras del proyecto.

Ingeniero Residente CMR

Abril, 13 de 2023 (Jueves)
- Marcado del área de cargue para el retiro del material en el Talla K0+020 a K0+160 aclarando que son medidas de abscisado provisional.

Powered by CamScanner

- Continua transporte, descargue, extendida y Compactacion material terraplén (K7+840 a K7+590)
- K0+935 predvaplén Box Coulvert de 2.00 x 1.00 doble
- K0+880 Continua armado de acero de refuerzo Box Coulvert de 2.00 x 1.00.
- Acompañamiento a la residente Social del contratista y Verificación del funcionamiento del Buzón de Sugerencias instalado en sitio de gran afluencia de público en el corregimiento de Tarqui.
- Verificación Señalización de Transiciones de material descargando en la vía.
- Verificación de los elementos de protección personal
- Reunion con la Coordinadora academica de la Institucion Educativa de Leticia con el objeto de organizar Cronograma de actividades encaminados a impartir Talleres pedagógicos de cultura vial a la Comunidad estudiantil y padres de familia, Con el objeto de dar Cumplimiento a los deberes de la ficha cultural vial y participacion Comunitaria del PAGA.
- Recorrido en Campo de profesional ambiental Contratista e Inspector Ambiental Interventoria.
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) encargado, (1) Inspector SST, (2) Topografos, (1) cadenero (1) profesional Social, (1) Auxiliar, (1) Profesional Ambiental (3) operadores, (7) ayudantes, (2) conductores
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental (1) Ing. Auxiliar, (1) profesional Calidad, (1) profesional Social, (1) Secretaria
- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) retrocargador, Carro Tanque, herramienta menor.

Ingeniero Residente CMR — Ing. Residente Interventoria

Abril, 14 de 2023 (viernes)

- Continua Transporte, descargue, extendida y Compactacion material Terraplén. (

Powered by CamScanner

- K0+880 Continua armado de acero de refuerzo Box culvert de 2.00 x 1.00
- Continúa Cajeo K0+000 hacia mayores
- Excavación Terraplé.
- K8+670 replanteo estacones para la segunda capa de 30cm
- Toma de densidades y peso unitario del suelo por el método de cono y arena de la primera capa terraplén de 30cm.
- Remoción de Cerca K
- Estado del Tiempo; Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Encargado (1) profesional Ambiental, (1) profesional Social, (1) Auxiliar Social (1) Inspector SST, (1) Cadenero, (2) Topografos, (3) operadores, (4) conductores, (7) ayudantes
- Personal Interventoría: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad (1) secretaria, (1) Topografo, (1) cadenero, (1)
- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (4) carro tanque, (1) retroexcavadora, (1) planta electrica, (1) concretadora, herramienta menor.
- Observaciones: 1) La Interventoría desde el area de estructuras, de acuerdo a la revisión realizada al Box Culvert DOBLE 6.0 x 3.00m - K3+260 se otorga el Concepto de APROBADO. Se solicita al CONTRATISTA de obra entregar todos los planos y memorias de calculo firmada por el especialista estructural.
- La Interventoría desde el área de estructuras de acuerdo con la revisión realizada se recomienda NO AVALAR el diseño estructural Box Culvert dimensiones 7.5m x 3.0m Tres celdas (abscisa K5+290). Se Considera para algunos elementos existentes sobre diseños que requieren ser revisados y Verificados.
- Se solicita atender la observación y presentar las memorias de Cálculo y planos de la estructura Box

Powered by CamScanner

colvert Dimensiones 7.5m x 3.0m Tres celdas debidamente ajostadas para su revisión final y aprobación.

Ingeniero Residente CNR

Abril, 15 de 2023 (Sabado)
- Vaciado losa inferior Box colvert K0+880.
- Continua extendida de material terraplen
- Excavacion en material común de la explanacion K9+232 a K9+260, Fallo,
Toma de muestras de Concreto 4000psi con un asentamiento de 6" K0+880. (Interventoria realiza muestra del 1er micsor), el Contratista realiza muestra del 2do micsor). Total $m^2 = 10 m^2$
Proveedor: Concretos de la Costa. (remisiones # 29175, # 29176).
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) encargado (1) Inspector SST, (1) profesional Social, (1) Auxiliar Social, (4) Topografos, (1) cadenero, (3) operadores, (2) conductores, (4) ayudantes, (1) Ambiental
- Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Auxiliar Ing, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Secretaria.
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador (1) carro Tanque, (1) retroexcavadora, (1) vibrador de Concreto (1) planta electrica, (1) Retroexcavadora, herramienta electrica

Ingeniero Residente CNR

Abril, 17 de 2023 (Lunes)
- K0+880 Cantidades de Concreto losa inferior box colvert de 2.00 x 1.00
- K0+880 Armado acero de refuerzo muros box colvert de 2.00 x 1.00
- K0+935 relleno para estructuras con recebo y Vibrado Salado.

Powered by CamScanner

- KB+650 a menores Extendida de material (Terraplén).
- Cantimpa replanteo chaflanes
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspector de obra, (1) encargado, (2) Topografos, (2) cadeneros (1) Herrero, (7) ayudantes, (3) operadores, (2) conductores (1) profesional Social, (1) Aux. Social, (1) Ambiental, (1) Inspector SST
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Aux Ingeniero, (1) Inspector SST, Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorista, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) conductor, (1) Secretaria, (1) Topografo (1) cadenero
- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) retroexcavador (1) retroexcavadora, (1) carro Tanque, (1) planta electrica, (1) Vibrador de Concreto, (1) Vibrocompactador, herramienta menor

Ingeniero Residente CAR

Abril, 18 de 2023 (Martes)

- K0+880 Cuneta lado Interior Box Culvert y armado acero de refuerzo menores Box Culvert.
- K7+780 hacia menores K8+191 Toma densidades 1era Capa de 30cm Terraplén
- Cantidad Cargue, Transporte, descargue, extendida y compactación Material (Terraplén) 1da Capa de 30cm
- K7+000 replanteo chaflanes
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) encargado (1) herrero, (7) ayudantes, (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) Auxiliar Social, (1) profesional Social, (1) Ambiental, (3) operadores (7) ayudantes, (2) Conductores, (1) Inspector Social
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorio, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Topografo, (1) cadenero

Powered by CamScanner

(1) conductor, (1) secretaria
- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador (1) pulidora navegador, (1) rodillo compactador manual, (1) vibrador de concreto

Observaciones: 1) Reposición de daños ocasionados en el K7+200 al K6+800. 2) Se realizaron pruebas de densidad en zona de terraplen K7+200 al K3+000.

Abril, 19 de 2023 (intervalos)
- K0+880 armado acero de refuerzo muros box culvert
- K0+880 verificación de cantidades de acero de refuerzo muros box culvert.
- K0+935 Chequeo de cantidades (pedraplen y Solado)
- Continúa extendida material terraplen K8+300 2da capa
- Verificación de compactaciones de los controles de trafico sobre el frente intervenido por obras K8+680 a menores
- Continua levantamiento topografico
- Retiro material proveniente de excavacion K0+880
- Remoción Cerca
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) inspector SST, (1) encargado, (1) herrero, (2) Controladores de transito, (7) ayudantes, (2) Topografos (2) cadeneros, (1) profesional Social, (1) Auxiliar Social (1) Ambiental, (3) operadores, (7) ayudantes, (2) conductores (1) Inspector.
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorio, (1) Ing Auxiliar, (1) profesional Social, (1) Auxiliar Social, (1) profesional Calidad, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Conductor, (1) Secretaria
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) Vibrocompactador (1) Carro Tanque, (1) Retroexcavadora, (1) rodillo Compactador manual, (1) vibrador de Concreto, herramienta menor.
- Observaciones: 1) La interventoria luego de haber revisado la hoja de vida y los soportes de la profesional Maria Carlota Jaimes Torres para ejercer el Cargo de profesional Area Social en

Ingeniero Residente CMR

Powered by CamScanner

remplazo de Glenis Cecilia Lozano Ramos. 2). La Interventoría le reitera al Contratista de obra hacer efectivos los Compromisos pactados sobre el acta de reunion #24 de los Componentes Calidad y SST debido a que estos Compromisos desde la visión de Seguridad y Salud en el Trabajo buscan la optimización en los Controles en prevención a lo localizado en el ambiente de obra, lo cual Compromete todo acto que ocupe el entorno vial, eso concerniente a Todo tipo de Tránsito como Tambien personal Comprometido en las actividades propias de obra. 3). El Contratista de obra le remite a la Interventoría las observaciones y recomendaciones realizadas al diseño estructural del Box Culvert con dimensiones $7.0 \times 4.5 m^2$ celdas ubicado en la abscisa K15+360, para su revision y aprobación. 4) La Interventoría informa, que previo al envio del oficio CME-069-2023 se definió la Compartición-etación para realizar reunion de Seguimiento ambiental cuyo objetivo es revisar el cumplimiento de las obligaciones ambientales del Contratista, así como las observaciones y recomendaciones realizadas por la Interventoría en el marco del Contrato y brindar un espacio para aclarar dudas. Para dicha reunion se citó a la especialista e inspector ambiental de Interventoría y a la profesional ambiental del Contratista y la intervencion se realizo a través de los Correos electrónicos de los profesionales mencionados, de igual forma se extenderá la invitación a la reunión al profesional ambiental de la Secretaria de Infraestructura de la ciudad de Montería, los detalles de esta se mencionan a Continuación:

FECHA: 20 de abril de 2023.
HORA: 3:30pm
MODALIDAD: Virtual a Través de Google meet.

5). Se realiza visita a la vía del especialista en Gestión de la INTERVENTORÍA y recorre las abscisas por donde se ha intervenido donde dejó las siguientes recomendaciones:
a) Revision de Tramo mejorado con rajon y material de Terraplen. b). Solicito Tomar muestras de este material el dia de hoy. c) Recomienda que se haga caja a ambos

Powered by CamScanner

lados de la vía del K9+200 al K9+420 a una profundidad de 0.30m para retirar el material orgánico y reemplazarlo con material para terraplén.
D). En el Tramo K7+000 al K7+200 lado izquierdo, se debe realizar un descapote e instalar material en capas menores a 30cm hasta empatar la rasante actual.
e). En el K7+120. realizar mejoramiento en piedra rajon y luego capas de terraplén.
F) Del K8+700 al K9+200 también se debe realizar el mismo mejoramiento a ambos lados de la vía, en la zona en ampliación.
-Se realiza la Coordinación de actividad de identificación y señalización de los árboles con permiso para realizar el Tipo de aprovechamiento pertinente (poda y/o Tala) entre Ingeniero al residente de Obra e Inspector Ambiental de Interventoría.

Ingeniero Residente CAR

Residente Interventoría

Abril 20 de 2023 (Jueves)
-K0+880 armado acero de refuerzo muros box culvert
-K0+880 Encofrado muros y losa superior box culvert
-K0+935 remoción material proveniente de excavaciones.
-K8+640 a K8+380 verificación de nivelación 2da Capa y ultima Terraplén.
-K7+620 remoción cerca.
-Continua extendido material (terraplén)
-Estado del Tiempo: Soleado
-Personal Contratista: (1) director, (1) Ing Residente, (1) encargado (1) herrero, (7) ayudantes, (3) operadores, (2) conductores, (1) Inspector SST, (1) Ambiental, (1) profesional SST, (1) profesional Social (1) Auxiliar Social, (2) Topografos, (2) Cadeneros.
-Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) auxiliar residente, (1) Topografo, (1) cadenero (1) Inspector laboratorio, (1) Inspector Ambiental, (1) conductor (1) secretaria

Powered by CamScanner

- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador (1) retroexcavadora, (1) camión tanque, (1) rodillo de Goma (1) reconformador, herramienta menor, (1) retroexcavadora
- Observaciones: El vibrocompactador después de medio día Sufre problemas mecánicos el cual entra en reparación con el fin de dejarlo a punto en la misma tarde y poder continuar con la actividad de compactación del material de terraplen instalado. Si no llega hacer reparado el vibrocompactador el mismo día, el contratista debe hacer lo siguiente:
Se tiene que escarificar nuevamente ese material de terraplen que no se Compactó y realizar el proceso nuevamente, ya que el problema de no compactar el material y si es la 2da capa y esta quedaría de otra manera mezclado por el paso de las motoniveladoras, por otra parte si no se sella el material con el proceso de compactación y si llegara a llover se puede generar fallas por ahuellamiento y a su vez estas se convierten en zanjas llenas de agua, dando como resultado el reemplazo obligatorio de todo aquel material saturado
De igual manera, la capa compactada para recibido por parte de la interventoría, de cumplir con lo siguiente:
a). Superficie homogénea en toda el Tramo
b). Cotas, de niveles recibidos por nuestra Topografía.
c). Densidades superiores al 95% incluidos el promedio del grado de confiabilidad.
Una vez esos (3) casos estén cumpliendo se puede liberar el Tramo para la capa de subbase si esta es la última capa de terraplén
La otra parte se aprecia que en los bordes hay mucho sobre tamaño el cual se debe retirar de la superficie, ya que todo el ancho de la corona debe estar homogenea En cuanto al tema EST, se le solicito al contratista de obra, que si no sea posible reparar el vibrocompactador, mantengan las prominencias fijas en ambos sentidos con reductores de carril para disminuir la velocidad en el tramo en el transcurso de la noche.

Contratista
Ingeniero Residente CMR

Interventoría
Especialista Pavimentos

Powered by CamScanner

00002464

Abril, 21 de 2023 (Viernes)
- K0+880 armado acero de refuerzo losa superior Box coulee
- K0+880 encofrado losa Superior Box coulee.
- K8+200 a menores Terraplen Capa 30cm Corona
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal contratista: (1) director, (1) Ing. Residente (1) Encargado (1) herrero, (7) ayudantes, (3) operadores, (2) conductores, (2) Topografos (2) cadeneros, (1) profesional Social, (1) Auxiliar Social, (1) profesional Ambiental, (2) controladoras de transito, (1) Inspector SST.
- Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector sst, (1) Inspector Ambiental, (1) (1) profesional Social, (1) profesional calidad, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) conductor, (1) secretaria, (1) Ing Auxiliar (1) Inspector Laboratorio
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador (1) Carro Tanque, (1) vibrador de Concreto, (1) Retroexcavadora (1) planta electrica, (1) retroexcavadora, herramienta menor
Observaciones: Se realiza acta de comite de obra Contratista e Interventoria. Temas Tratados en el presente Comite: 1) Avance del proyecto. (2) estado estudio y diseños. (3) Inicio de obras provisionales. 4) Vecedurias. (5) alza de Asfalto (Ver Acta de Comite de obra No. 04)

Ing. Residente CAR.

Ing. Residente Interventoria

Abril 22 de 2023 (Sabado)
- K0+880 Vaciado muros y losa superior losa coulee
- Toma de muestras de Concreto 4000psi Contratista e Interventoria. (Remision #29232 (5m), Remision # Concretos de la Costa. Asentamiento verificado en obra 6"
- Continua Terraplén
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) director, (1) Ing Residente, (1) Encargado, (3) operadores, (2) controladores de transito,

Powered by CamScanner

(2) conductores, (2) ayudantes, (1) herrero, (1) inspector SST, (1) profesional Social, Ayudar Social, (1) Profesional Ambiental, (1) profesional SST, (2) Topografos, (2) cadeneros Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing residente (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambiental, (1) inspector SST (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) conductor (1) Secretaria, (1) Inspector Laboral Civil

Maquinaria y equipo: (1) retroexcavadora, (1) Mini cargador (1) carro tanque, (1) Vibrador de Concreto, (1) planta electrica, (1) Trompeadora, herramienta menor, (1) Volqueta.

Observaciones: 1) La Interventoria solicita al contratista de obra entrega de Soportes de insumos empleados periodo 20 de marzo al 20 de abril de 2023 desde el componente de Calidad, con el fin de validar la gestion y Cumplir con el informe mensual.

2) La Interventoria da respuesta al Contratista oficio CMR-087-2023 respuesta a oficio CIC 196-1001-23: observaciones diseño estructural Box Culvert 7.0x3.0m cuatro celdas, de acuerdo a la revision realizada se recomienda NO AVALAR el diseño presentado hasta que se atienda o aclaren las observaciones anteriormente presentadas. Se Considera para algunos elementos sobre diseño que requieren ser revisados y verificados. Se Solicita atender las observaciones y presentar las memorias de calculo y planos de la estructura Box culvert dimensiones 7.0m x 3.0m Cuatro Celdas debidamente ajustadas para su revision final y aprobacion

3) La Interventoria da respuesta al Contratista oficio CMR-088-2023. Diseño estructural Box Culvert 7.0m x 4.5m Cuatro Celdas, de acuerdo a la revision realizada se recomienda NO AVALAR el diseño presentado hasta que se atienda o aclaren las observaciones realizadas en el informe adjunto al presente, por lo cual se solicita dar atencion y presentar las memorias de calculo y planos de la estructura Box Culvert dimensiones 7.0m x 4.5m cuatro Celdas debidamente ajustadas para su revision

Powered by CamScanner

final y aprobación.
4) La Interventoría envía al contratista desde el inicio de Geología y Geotecnia se realizan observaciones de acuerdo con los materiales utilizados para Terraplén, los resultados de los ensayos de laboratorio realizados y recomendaciones para las intervenciones a los puntos con evidencia de suelos no aptos en la Subrasante.

Ingeniero Residente CMR

Abril, 23 de 2023 (DOMINGO)
SIN NOVEDADES

Ingeniero Residente CMR

Abril, 24 de 2023 (LUNES)
- KO+935 armado acero de refuerzo losa inferior Box Coulvert de 2.00 x 1.00 doble
- KO+981 Excavación Box coulvert de 3.00 x 1.50
- KO+880 Cerrado muros y losa Superior Box coulvert.
- K4+300 a menores Verificación chaflanes
- K8+060 a menores Terraplén
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) encargado (1) Inspector SST, (1) profesional SST (2) Topografos, (2) Cadeneros, (3) operadores, (2) Controladores de Transito (2) conductores, (7) ayudantes, (1) herrero, (1) profesional Ambiental, (1) profesional Social, (1) Auxiliar Social
- Personal Interventoría: (1) director, (1) Ing Residente, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Ing. Auxiliar, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) profesional Social y (1) profesional Salud, (1) conductor, (1) Seguridad, (1) Inspector Laboratorio.
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) retroexcavadora, (1) rodillo compactador, (1) vibrador de Concreto (1) planta eléctrica, (1) carro Tanque, herramienta menor.

Observaciones:

Powered by CamScanner

00002467

Observaciones Contratista 20 de abril 2023: (1) Se toman los cuentikos y el Vibrocompactador entra en operación en horas de la tarde, rellenado la capa de material extendido por motoniveladora entre el K8+440 y K8+210.

Ingeniero Residente CAR

Abril, 25 de 2023 (MARTES)

- K0+935 Continua armado acero de refuerzo para losa de cimentación Box Culvert 2.00 x 1.00 doble.
- K0+981 Colocación del Predraplén Box culvert 3.00 x 1.5
- K2+300 Traslado de cerca para Construcción descno
- K8+010 a K7+665 Extendido y Compactación 2da Capa material Terraplén
- Trazado, Replanteo de chaflanes para Terraplén desde el K3+000 a K3+380
- Retiro de material 56 m³ (Acopio Finca la ruleva).
- Retiro de material 14 m³ (Acopio Finca las mercedes K 2+300
- Continua montajes de Campamento K15+000
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector SST, (1) Inspector obra, (2) profesionales Sociales, (1) profesional Ambiental, (1) encargado, (2) controladores Transito, (2) Topografos, (2) cadeneros, (2) conductores, (2) celadores (1) Laboratorista, (1) Almacenista, (4) ayudantes, (3) operador (1) Coordinador logistico, (2) oficiales
- Personal Interventoría: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Ing auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Laboratorista, (1) Inspector Ambiental, (1) Profesional Social (1) profesional Calidad, (1) conductor, (1) Secretaria, (1) Topografo, (1) cadenero
- Maquinaria y Equipo: (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) retroexcavador, (1) carro Tanque, (1) Volqueta Concreto, planta electrico, herramienta menor.

Observaciones: Se autoriza demolición de losa: Superior del box existente K0+981.

Powered by CamScanner

-La Interventoria realiza la Aprobación Informe mensual de Interventoria N. 5 Acta de costos N.5 y Soportes Acta de Costos de Interventoria N.5 marzo 2023.
-La Interventoria le Solicita al Contratista de obra la información de la maquinaria en uso del proyecto.

Ingeniero Residente CMR

Abril 26 de 2023 (Miercoles)
-K0+880 Curado de Losa Superior
-K0+985 Continua armado acero de refuerzo losa de Cimentación y muros Box culvert
-K0+981 Finaliza pedraplen y Lleno de material terraplén
-K2+950 Traslado de Cerca para Construcción daseño
-K7+300 Traslado de Cerca
-K7+660 al K7+860 Extendido y Compactación 2da Capa material Terraplen.
-Limpieza rasante Con motoniveladora K7+300 al K7+250
-Trazado, replanteo de chaflanes para terraplén desde el K3+880 a K3+000.
-Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector SST (1) Inspector de obra, (2) Profesional Social, (1) profesional Ambiental (1) Encargado, (2) Controladores Transito, (2) Topografos, (2) Cadeneros, (2) Conductores, (2) Celadores, (1) Laboratorista, (1) Almacenista, (4) ayudantes, (3) operadores, (1) coordinador Logistico, (2) aprodales.
-Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Ing Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector ambiental, (1) Inspector SST, (1), Inspector Laboratorio, (1) profesional calidad (1) profesional Social, (1) Conductor, (1) Topografo (1) Cadenero, (1) Secretaria.
- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador (1) carrotanque, (1) retrocargador, herramienta menor
- Observaciones: - La Interventoria da respuesta al Contratista de obra, de acuerdo Con la reunion realizada Con

Powered by CamScanner

CC802469

Los productos presentados por el Contratista (BOX Culvert Doble 7.0 x 3.0m cuatro celdas). se otorga el concepto de Aprobado

- La Interventoria da respuesta al Contratista de obras, desde de estructuras se procede de acuerdo con la revisión realizada sea los productos por el Contratista (BOX culvert 8 celdas 7.5m x 3.0m - KM+180). Se solicita entregar todos los planos y memoria de cálculos firmada por el especialista estructural. -- La Interventoria da respuesta a la Veeduría "Leticia Martinez Avanza" de cada una de las inconformidades manifestadas.

Ingeniero Residente CIP

Abril, 27 de 2023 (Jueves)

- K0+935 Continúa armado alrededor refuerzo losa y muros Box culvert 2.00 x 1.00 doble
- K0+985 Conformación predraplen
- K7+640 a K7+410 Extendida y Compactación material terraplen
- K9+334 a K9+807.2 Excavación de caja para reparación de fallo. Ancho 1.45 x Profundidad 0.50
- K9+840 a K10+040 Replanteo de chaflanes 1era Capa Terraplen
- K7+240 a K7+020 Traslado de Cerca

*Estado del Tiempo: Soleado

*Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Coordinador Logistico, (1) Inspector SST, (1) Inspector de obra, (1) profesional Social, (1) profesional Ambiental, (1) Encargado, (2) controladora de Transito, (2) Topografos, (2) cadeneros, (2) conductores, (2) Celadores, (1) laboratorista, (1) almacenista, (4) ayudantes (3) operadores, (2) oficiales.

*Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing Residente, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector laboratorio, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Topografo (1) cadenero, (1) conductor, (1) secretaria.

Powered by CamScanner

- Maquinaria y Equipo (1) motoniveladora, (1) retrocompactador (1) Carro Tanque, (1) retrocargador, herramienta menor.

Ingeniero Residente CAR

Abril 28 de 2023 (Viernes)

- K0+880 no se realizaron labores en frente de obra Box culvert durante la jornada. Se mantiene encofrado de losa superior y se realiza Curado.
- K0+955 Continua actividades de armado de acero de refuerzo para losa de cimentación y muros de Box culvert.
- K0+981 Colocación predraplen base Box culvert.
- K2+800, K2+650 y K2+950 no se realizaron labores durante la jornada Box culvert.
- K7+030 al K6+810 Retiro y Traslado de Cerca Correspondiente a 220 metros.
- Continua actividades de extendido y Compactación con material seleccionado Tipo Terraplén desde el K7+740 al K7+400, Se realizaron 37 viajes de Terraplén. Se dispuso de dos (2) viajes de material Tipo Terraplén en el Campamento de obra para su adecuación y nivelación.
- Se realizaron tres (3) viajes de material piedra Bajon los cuales se dispusieron en el K7+700.
- Labores de localización, trazado y replanteo chaflanes, para Terraplen desde K10+040 al K10+400 con Comisión de Topografía.
- Se realizan ensayos de granulometría y limites por jornada conforme al avance en el Terraplén de la obra (Contratista).
- Continua actividades de montaje y organización de Campamento de obra.

* Estado del Tiempo: Jornada de la mañana: Nublado Jornada Tarde: Lluvia 2:00pm a 5:00pm.
* Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Auxiliar SST, (1) Inspector de obra, (2) Profesionales Sociales (1) profesional Ambiental, (1) coordinador logistico, (2)

Powered by CamScanner

Contratadoras de tráfico, (2) Topografos, (2) cadeneros, (2) Conductores, (2) celadores, (1) laboratoristas, (1) almacenistas (4) ayudantes

- Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing Residente, (1) Inspector de obra, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorio, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Topografo, (1) cadenero (1) Conductor, (1) Secretaria.

* Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) Vibrocompactador, (1) Retroexcavador, (1) carro Tanque, (1) planta electrica, (1) Vibrador de Concreto, herramienta menor.

Observaciones: * La Interventoria le Solicita nuevamente al Contratista de Obra, la información de la maquinaria que está utilizando en la ejecución de la obra, tal como se requirió en el oficio CUA96-11.2-23 del 25 de abril de 2023. Esta información es indispensable para el Seguimiento y Control de la Calidad y el avance de los Trabajos. Asi mismo le recomendamos que es su obligación atender las Solicitudes de la Interventoria de manera oportuna y mantener una Comunicación fluida con nosotros, Según lo establecido en el Contrato.

- La Interventoria le Solicita al Contratista de obra el Cumplimiento inmediato de no Conformidades SST.

* La Interventoria desde el Componente de Calidad le Solicita al Contratista de obra el Cumplimiento de lo establecido en el Contrato y el plan de Calidad de consorcio proyectos Rural, Cumplir los Compromisos de entrega de documentación que demuestren la implementación del Plan de Calidad. e informarle que no cuenta en Campo con el Campamento debidamente equipado.

* La Interventoria le Solicita al Contratista de obra los resultados de los ensayes de laboratorio, Certificados de Calidad de los materiales y Certificado de Calibración de los equipos de laboratorio.

Powered by CamScanner

Abril, 29 de 2023 (SABADO)
- K0+880 Box coulvert no se realizaron labores en frente de obra, durante la jornada se mantiene encofrado de losa Superior y se realiza curado.
- K0+925 Box coulvert. Se realiza vaciado losa de cimentacion, losa entre aletas, dentellon y chaflanes inferiores de muro. Se realizaron pruebas de asentamiento al mixer N.1 y N.2. Se Tomaron 6 muestras de Concreto para 7, 28 y Testigos.
- K0+981 Box coulvert. Se inicia labores de Solado en concreto pobre 14mpa.
- K2+300, K2+650, K2+950 Box coulvert no se realizaron actividades durante la jornada
- Retiro y Traslado de Cercas K6+810 al K6+780 correspondientes a 60 metros.
- Continua actividades de extendido y Compactacion con material Seleccionado Tipo Terraplen desde K7+450 al K7+340. Se realizaron 25 viajes de material Seleccionado
- No se realizaron Trabajos de trazado y replanteo de chaflanes durante la jornada.
- El Contratista adelanta ensayos de granulometria y limites por jornada Conforme al avance en el Terraplen de la obra
- Continua actividades de montaje y organizacion de Campamento de obra.
* Estado del Tiempo: Jornada de la mañana nublado Jornada Tarde Lluvia
* Personal CONTRATISTA: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Auxiliar SST, (1) Inspector de obra, (2) profesional Social, (1) profesional Ambiental, (1) coordinador logistico, (2) controladores de Trafico, (2) Topografos, (2) Cadeneros, (1) conductor, (2) celadores, (1) Laboratorista, (1) almacenista, (4) ayudantes (1) Supervisor de obra, (3) oficiales, (4) operadores.
* Personal INTERVENTORIA: (1) Director, (1) Ing Residente (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambiental (1) Inspector SST, (1) Inspector Laboratorio, (1) Topografo

Powered by CamScanner

(1) Cadenero, (1) conductor, (1) Secretaria, (1) profesional Calidad
(1) profesional Sociales

* Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) retrocargador, (1) carro tanque, (1) vibrador de concreto, (1) planta eléctrica, herramienta menor.

Observaciones: * La interventoría realiza asentamiento de concreto de 4000 PSI con adición de 1lt 1/2 de aditivo (Plastol) en obra. (remisión #29271 2do vaciado) K01935 Vaciado losa de cimentación.

* El contratista de obra envía a la interventoría la información de la maquinaria que actualmente se esta utilizando en la ejecución de la obra, así mismo el listado de Volquetas y Vehículos.

* La interventoría envía recomendaciones al contratista de obra sobre el Área hidráulica para los cálculos, Diseño ubicación de las estructuras de Drenaje Tipo Cunetas y Cárcamos.

Esta observación es del día 02-mayo-2023.

Residente interventoría

Abril, 30 de 2023 (domingo)
Sin Novedad.

Powered by CamScanner

00002474

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021"

Contrato de Obra No. **LP-SPM-015-2022**
Contratista: **CONSORCIO MONTAJES RURAL**

Contrato de Interventoría No. **974 de 2022**
Interventoría: **CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196**

Etapa 1: **REVISIÓN Y/O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLACA HUELLA, PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE)**

Etapa 2: "**MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNIICIPIO DE MONTERÌA, DEPARTAMENTO DE CÒRDOBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL**"

Fecha de Inicio
01 de noviembre de 2022

Powered by CamScanner

104

(1) Cadenero, (1) conductor, (1) Secretaria, (1) profesional Calidad (1) profesional Sociales.

* Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) Retrocargador, (1) carro tanque, (1) vibrador de concreto, (1) planta electrica, herramienta menor.

Observaciones: * La Interventoria realiza asentamiento de Concreto de 4000 PSI con aditivo de 1lt 1/2 de aditivo (Plastol) en obra. (Remision #29271 2do vaciado) KD1935 Vaciado losa de cimentacion.

Falta observaciones del 02-mayo-2023.

* El contratista de obra envia a la interventoria la informacion de la maquinaria que actualmente se esta utilizando en la ejecucion de la obra, asi mismo el listado de Volquetas y Vehiculos.
* La Interventoria envia recomendaciones al contratista de obra sobre el Area hidraulica para las cajuelas, Diseño y ubicacion de las estructuras de Drenaje Tipo Cunetas y Cárcamos.

Ander.

Representante Interventoria

Abril, 30 de 2023 (DOMINGO)
SIN NOVEDAD.

Representante Interventoria

Mayo, 01 de 2023 (LUNES)
SIN NOVEDAD.

MAYO, 02 de 2023 (MARTES)
- KD1935 Box culvert. No se realizaron labores en frente de obra, durante la jornada se mantiene encofrado de losa superior y se realiza Curado

Powered by CamScanner

- K0+935, Se realiza desencofrado formaletas de chaflanes y mejoramiento de acabado con mezcla de mortero. Inicia armado acero refuerzo muros.
- K0+981, finaliza actividad Solado en Concreto pobre espesor 5cm y resistencia 14Mpa. Se Toman muestras de Concreto pobre.
- K0+300, K2+650 y K2+950 Box culvert no se realizaron actividades durante la jornada.
- Retiro y Traslado de Obra K6+750 a K6+600 correspondiente a 150 metros
- Continua extendido y Compactacion con material Seleccionado Tipo Terraplen desde K9+830 al K9+725. Se recibieron 27 viajes de material Seleccionado correspondiente 378m³
- K0+981 Inicia armado acero de refuerzo para Losa de Cimentación del Box culvert de 3.00x1.5
- Se reciben 2 viajes de material piedra rajon
- Se realizó Construccion de caja para reparacion de fallo desde el K9+734 al K9+674 correspondiente a 60mt con un ancho de 2.01m y 0.55m de profundidad.
- Se realizó Trazado y replanteo de chaflanes de primera Capa de Terraplen K8+940 a K9+240

* Estado del Tiempo: Soleado.
* Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (2) Inspector de obra, (1) profesional Ambiental, (2) profesional Social, (1) coordinador logistico, (2) Controladores de Trafico, (2) Topografos, (2) Cadeneros, (1) conductor, (2) celadores, (1) laboratorista, (1) almacenista, (4) ayudantes, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (3) oficiales
* Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorio, (1) Inspector SST, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Conductor (1) Secretario
* Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador (1) carro tanque, (1) retrocargador, herramienta menor.

Observaciones: * El Contratista de obra envia a la Interventoria la informacion de la maquinaria que actualmente se esta utilizando en la ejecucion de la obra, asi mismo

Powered by CamScanner

el listado de las volquetas y Vehiculos.
*La Interventoria envia recomendaciones al Contratista de Obra Sobre el Area Hidraulica para los Calculos, Diseño y ubicación de las estructuras de drenaje y Tipo Cunetas y Cargamos.

Obra. Interventoria

Mayo, 03 de 2023 (MIERCOLES).
- K0+880 Box culvert. no se realizaron labores en frente de obra durante la jornada. Se mantiene encofrado de losa Superior y se realiza Curado.
- K0+935 Continua armado acero de refuerzo muros
- K0+981 Continua armado acero de refuerzo losa de cimentacion
- K2+300, K2+600, K2+950 Box culvert no se realizaron actividades durante la jornada.
- K6+600 a K6+540 Continua Traslado de Cerca Correspondiente a 140 metros
- Continua actividades de extendido y Compactacion Con material Seleccionado Tipo Terraplen desde K9+720 al K9+570, Se recibieron 29 viajes de material Seleccionado Correspondiente a 406 m³ de material. Se recibieron 6 viajes de material piedra vaja para reparacion de falla.
- Se realizó Construccion de Caja para reparacion de falla desde K9+670 al K9+610 Correspondiente 60 mt
- Localizacion, Trazado y Replanteo de chaplones K8+940 al K8+680
- Se adelantan ensayos de granulometria y limites por jornada Conforme al avance en el Terraplen de la obra.
* Estado del Tiempo: Soleado
* Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (2) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Profesional Ambiental, (2) profesionales Sociales, (1) coordinador logistico, (2) controladores de transito, (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) Laboratorista, (1) almacenista, (4) ayudantes. (1) practicante SST, (3) oficiales.

Powered by CamScanner

*Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente (1) Auxiliar Ing (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector laboratorio, (1) Topografo (1) cadenero, (1) Profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) conductor, (1) Secretaria

*Maquinaria y Equipo (1) motoniveladora, (1) retrocargador (1) Vibrocompactador, (1) Carro Tanque, (1) Vibrador de concreto, herramienta menor.

Observaciones: La Interventoria le envia al contratista de obra desde el área de estructuras se procede, de acuerdo con la revision realizada a los productos presentados por el contratista (Box culvert 4 Celdas 7.0m x 4.5m - K15+360 se otorga el concepto de APROBADO. Se solicita entregar Todos los planos y memoria de Cálculo firmada por el especialista estructural.

MAYO, 04 de 2023 (Jueves).

-K0+880 Box culvert: Se inicia labores de desencofrado de muros y losa Superior en Concreto.

- K0+975 Box Culvert: Continua armado de acero de refuerzo para muro intermedio y muros laterales en Concreto. Se inicia actividades de encofrados de muros en Concreto.

-K0+981 Box culvert: Continua labores de armado de acero de refuerzo para losa inferior, losa entre aletas y dentellón.

- K2+300, K2+650 y K0+950 Box culvert no se realizaron labores durante la jornada.

-K6+450 al K6+300 Continua labores de Traslado de Cerca correspondiente a 150m.

- Continua actividades de extendido de material seleccionado Tipo Terraplén desde el K9+645 al K9+580. Se recibieron 8 viajes material correspondiente a 112m³. Se recibieron 20 viajes de piedra rajón de los cuales fueron acopiados en espacios autorizado Cancha Martinica.

- K9+610 a K9+550 se realizo excavación de caja, para reparación de fallo correspondiente a 60mt, Instalacion

Powered by CamScanner

de geotextil no tejido, y Compactacion
- Se realizó limpieza de rasante con maquina motoniveladora desde el K10+100 al K10+400 y se sello equipo vibrocompactador.
- Localizacion Trazado y replanteo de chaflanes K8+000 al K7+500; Con Comision Topografica
- Se adelantan ensayos de granulometria y limites por jornada Conforme al avance en el Terraplen de la obra.
- Se realizan ensayos de densidad en Campo en el K9+640, K9+690 y K9+740 arrojando resultados de 98%, 95% y 100%
* Estado del Tiempo: Soleado
* Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (2) Inspector de obra, (1) Auxiliar SST, (2) profesionales Sociales (1) profesional Ambiental, (1) coordinador topografo, (2) coordinador de Trafico, (2) Topografos, (2) cadeneros, (2) celadores, (1) laboratorista, (1) almacenista, (6) ayudantes, (3) oficiales, (1) Supervisor de obra, (1) practicante SST
* Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspector de obra, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector SST (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector laboratorista, (1) profesional Social, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) profesional Calidad, (1) Secretaria, (1) Conductor
* Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) retroexcavador, (1) carrotanque, (1) camioneta
* OBSERVACIONES: * La Interventoria le envia al contratista de obra desde el área de estructuras se procede, de acuerdo con la revision realizada a los productos presentados por el contratista (BOX CULVERT 4 celdas 7.0m x 4.5m-K15+360 Se otorga el Concepto de APROBADO. Se Solicita entregar todos los planos y memoria de Cálculos firmada por el especialista estructural.
* La Interventoria le Solicita al contratista de obra implementacion de medidas Correctivas para Vehiculos y Volquetas usadas en el proyecto que cuentan con SOAT y/o revision tecnomecanica Vencida.
* La Interventoria reitera al contratista de obra cumplimiento

inmediato NO conformidades SST.

MAYO, 05 de 2023 (VIERNES)

- KM 880 Box culvert #1: Continúo labores de desencofrado muros y losa Superior.
- K0+955 Box culvert #2: Continúa actividades de armado de acero de refuerzo para muro intermedio y muros laterales en concreto. Continúa actividades de encofrado muros en concreto.
- K0+981 Box culvert #3: Finaliza actividades de armado de acero de refuerzo para losa de Superior Losa entre muros, y dentellón. Se deja lista la formaleta para realizar Vaciado Concreto programado para el 06 de mayo del 2023
- K1+300, K1+650 y K1+980 no se realizan labores durante la jornada
- Continúo labores de Traslado de carga desde el K0+300 a K0+400 correspondiente a 100 metros
- Continúo actividades de extendido y Compactacion con material Seleccionado Tipo Terraplén desde el K9+700 al K9+910. Se realizaron 80 viajes de material Seleccionado correspondiente a 420m³ de material. Se recibieron 4 viajes de material piedra rajon.
- Se realizo excavacion de caja para reparacion de falla K9+550 al K9+802 correspondiente a 45m, instalacion de geotextil no Tejido / colocacion y Compactacion de piedra rajon.
- No se realizaron labores de trazado y replanteo de chaflanes
- Se realizan ensayos de densidad en Campo en el K9+610 y K9+560 arrojando resultados de 96% y 96% de Compactacion (CONTRATISTA) (INTERVENTORIA 93% y 92%).
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) director, (1) Auxiliar SST, (1) Ing. Residente, (2) Inspectores de obra, (2) profesionales Sociales (1) profesional Social, (1) profesional Ambiental, (1) coordi-

nador logístico, (2) controladores de tráfico, (2) Topografos (2) cadeneros, (1) conductor, (2) celadores; (1) laboratorista (1) almacenista, (10) Ayudantes de obra, (1) practicante SST, (1) Supervisor de obra, (3) oficiales de obra, (4) operadores

* Personal INTERVENTORIA: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspector de obra, (1) Ing Auxiliar, (1) Inspector SST, (1) Inspector laboratorio, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional Social (1) profesional Calidad, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) conductor (1) Secretaria.

* Maquinaria y equipo: (1) retroexcavadora, (1) vibrocompactador, (1) retrocargador, (1) carrotanque, (1) camioneta

* Observaciones: * El contratista ingresa a obra nuevo equipo vibrocompactador de 8.0 Ton

* La INTERVENTORIA radica al EMAS el INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA #6 ACTA DE COSTOS N.6 Y RELACION DE COSTOS ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA N. 6 - ABRIL DE 2023. * LA INTERVENTORIA ENVIA a la Secretaria de Infraestructuras Municipales el Informe Mensual de INTERVENTORIA N°3 enero 2023 y N°4 febrero 2023.

MAYO, 06 de 2023 (SABADO)

- KD+880 Box Culvert: No se realizaron labores durante la Jornada.
- KD+935 Box Culvert: Continuan actividades de armado de refuerzo para muro intermedio y muros laterales en Concreto. Continuo actividades de encofrados de muros en Concreto.
- KD+981 Box Culvert: Se realizo Suministro, Vaciado, Vibrado de Concreto 4000psi para losa Superior losa entre aletas y dentellon de box Culvert N°3 Correspondiente a 21.97m³ (remisiones 4599, 4600 y 4601) Se realizaron ensayos de asentamiento Concreto Con cono Slump (micser #1 remision 4599 (8") #2do micser remision #4600 (8 3/4) #3er micser remision #4601 (7" 1/2), Se Tomaron las respectivas muestras de Concreto Contratista e Interventoria.

Powered by CamScanner

- K2+300, K2+650 y K2+950 No se realizaron actividades durante la jornada en los Box culvert.
- Continúa labores de traslado de cerca desde el K6+200 a K6+150 correspondiente a 50m.
- Continúa actividades de extendido y compactacion con material seleccionado tipo terraplén desde K7+700 al K7+520. Se realizaron 37 viajes de material seleccionado correspondiente a 518m³ de material
- Se realizo excavacion de caja para reparacion de fallo desde el K9+502 al K9+465 correspondiente a 37m instalación de geotextil no tejido, colocacion y compactacion de piedra rajón.
- Se realizo localizacion y trazado de chaflanes para primera capa terraplén del K2+500 al K2+460.
- Se adelantan ensayos de granulometria y limites por jornada conforme al avance en el terraplén de la obra

+Estado del Tiempo: Soleado

* Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (2) Inspectores de obra, (1) Auxiliar SST, (2) Profesional Social, (1) Profesional Ambiental (1) coordinador Logistico, (2) controladores de trafico, (2) Topografos (2) cadeneros, (1) conductor, (2) celadores, (1) Laboratorista, (1) almacenista, (10) ayudantes de obra, (1) practicante SST, (1) supervisor de obra, (3) oficiales de obra, (4) operadores.
* Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Ingeniero auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector laboratorista, (1) Inspector Ambiental, (1) Profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) conductor, (1) Secretaria.
* Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) retroexcavador, (1) carro tanque, (1) camioneta, (1) Lavador de Concreto, (1) planta electrica, herramienta menor.
* Observaciones: * El contratista de obra da Respuesta a oficio C1196-105-23 entrega de Soportes de insumos generados periodo 20 de marzo al 20 de abril de 2023 desde el componente de Calidad.
* El contratista de obra entrega ENSAYOS DE LABORATORIO, CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES Y CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE los EQUIPOS DE LABORATORIO.

Powered by CamScanner

* K9+502 a K9+465 se realizo excavacion para reparacion de Fallo correspondiente a 37m. Solo se instalo Geotextil no Tejido a 5.5m (K9+502 a K9+496.5) y no se instalo Geotextil (K9+496.5 a K9+465). Teramo en observacion.
* El contratista Comunica a la Interventoria la intencion de desvio provisional para vehículos livianos (carros livianos y motos), para ser desviados por MARTINICA desde el K9+640 y retomar via en el K9+650, de tal forma que este Trayecto se puedan realizar labores de excavacion de capa para reparacion de fallos y Tala de árboles. La Interventoria da Visto bueno al desvio provisional a través de la vereda MARTINICA.
- Concreto 4000psi fluido estabilizado K0+981.

MAYO, 07 de 2023 (DOMINGO)
SIN NOVEDAD.

MAYO, 08 de 2023 (LUNES)
- K0+880 Box culvert #1: finalizan actividades de desencofrado formaletas en madera de muros y losa superior.
- K0+935 Continúa actividades de armado de refuerzo para muro intermedio y muros laterales en Concreto. Continua actividades de encofrado de muros en Concreto. Box culvert #2.
- K0+981 Box culvert #3: Curado de losa de Concreto losa inferior y losa entre aletas
- K2+300, K2+650 y K2+950 no se realizan labores durante la Jornada
- Continúa Traslado de Cerca desde el K6+150 a K6+100 correspondiente a .50m.
- Continúa actividades de extendido y Compactacion con material Seleccionado Tipo Terraplén desde el K9+510 al K9+455 y del K10+200 al K10+270. Se recibieron 38 viajes de material Seleccionado. Terraplén Correspondiente 532m³.

Powered by CamScanner

- Se realizo acopio de material para Construccion de desuelo en el K2+300 (3) viajes de material), K2+650 (3) viajes de material y K2+950 (3) viajes de material.
- Se realizo excavacion de caja para reparacion de pallo desde el K7+160 y del K10+370 al K10+400 correspondientes 146m con retroexcavadora. y 30m con retrocargadora. Instalación de geotextil no Tejido, Colocacion y Compactacion de piedra rajón
- No se realizaron actividades de Trazado, replanteo de chaflanes para Terraplén

* Estado del Tiempo: Soleado
* Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (2) Inspectores de obra, (1) Auxiliar SST, (2) profesional Social, (1) profesional Ambiental, (1) Coordinador Logistico, (2) controlador de Tráfico, (2) Topografos, (2) cadeneros, (2) celadores, (1) conductor, (1) laboratorista (1) almacenista, (10) ayudantes, (1) practicante SST, (1) supervisor de obra, (3) oficiales de obra, (4) operadores.
* Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector SST (1) Inspector Laboratorista, (1) profesional Calidad, (1) Profesional Social, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Secretaria, (1) conductor
* Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) Carro Tanque, (1) retrocargador, (1) camioneta.
* Observaciones: * La Interventoria Solicita al Contratista ajustes al documento PAGA y formatos MASPS-MM1-IN-1-FR-1 y MASPS-MM1-IN-1-FR-2.
* Luego de realizar las implantaciones de todas los box culvert en el diseño del Trazado definitivo de la via, se observa que los guarda ruedas de algunas obras de drenaje quedan por debajo del lleno. Por Tal motivo se deade Subir La altura de los guardaruedas quedando altura libre de 35cm por encima del lleno y el acero de refuerzo en general Serra de 1/2" pulgada.
*

Powered by CamScanner

MAYO, 09 de 2023 (MARTES)

- K0+680 Box culvert #1: No se realizaron actividades.
- K0+935 Box Culvert #2: Continua actividades de armado de refuerzo para muro intermedio y muros laterales en concreto. Continua actividades de encofrado de muros de concreto.
- K0+981 Box Culvert #3: Se inicia actividades de armado de acero de refuerzo de muros en concreto.
- K1+300 Box culvert #7: Se inicia labores de conformacion de desvio para construccion de box culvert con equipo retroexcavador.
- K2+650 Box culvert #8 y K2+900 box culvert #9 No se realizaron labores durante la jornada
- Continua labores de traslado de [illegible] del K7+250 al K7+120
- Continua actividades de [illegible] con material seleccionado [illegible] del K7+375.
Se realizaron [illegible] relleno correspondiente a [illegible] con material de material [illegible]
- Se realiza excavación de [illegible] para retiro de un de fallo desde el K7+160 al K7+120 Conformación en 30m con retroexcavadora.
- No se realizaron labores de [illegible] de chaflanes para [illegible]
- Se realiza poda de árboles - cerca vivia que se encuentra en medio de trazado de Construccion de la via en el K7+250 a K7+000, con motosierra
- Se realizo Cargue, Transporte de 14 viajes de material con procedentes de excavacion de cajas (Fallo). el K7+220 al K7+326. del K7+200 al K7+160 dispuesto en el K7+160 en reprisa a Solicitud del propietario de la finca roza correspondiente 196m³
- Se realiza Tala de arbol existente que se encuentra en medio del trazado de la Construccion K7+150.

*Estado del Tiempo: Soleado

*Personal Contratista: (1) Maestro, (1) Ayudante SST (1) Dig

residente, (2) Inspectoras de obra, (2) profesionales Social, (1) profesional Ambiental, (1) coordinador logistico, (2) controladores de Trafico (2) Topografos, (2) Cadeneros, (2) Celadores, (1) Conductor, (1) Almacenista, (1) Laboratorista, (10) ayudantes, (1) reacticante SST, (1) Supervisor de obra, (4) operadores, (5) oficiales de obra -

* Personal - Interventoria: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Ing Auxiliar (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector laboratorista, (1) Inspecto Ambiental, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) Secretaria (1) conductor

* Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador (1) retrocargador, (1) carro Tanque, (1) camioneta.

Mayo, 10 de 2023 (miercoles)

- K0+880 Box Culvert #1: No se realizaron labores durante la jornada.
- K0+935 Box Culvert #2: Se realiza vaciado concreto con resistencia de 4000psi Estabilizado para muros laterales y muros intermedios en box culvert #2 correspondiente a 65 m^3 (remision 4653). Se realizó ensayo de asentamiento al concreto slump y se tomaron las respectivas muestras de Concreto.
- K0+981 Box Culvert #3 Continua armado acero de refuerzo para muros.
- K2+300 Box culvert #7: Se instala señalizacion preventiva de obra fija.
- K2+650 Box Culvert #8: Se inicia Conformacion de diseños para Construccion de box culvert #8 con equipo retrocargador.
- K2+950 Box culvert #9: No se realizaron actividades.
- No se realizo Traslado de carga
- Se realizo acopio de 20 viajes de material de relleno Tipo Terraplén en el K9+670 se dispuso de 2 viajes de material de relleno para diseño en box culvert K2+650. En Total se realizaron 308 m^3.
- Se realizo excavacion en caja para reparacion falla desde

K7+250 al K7+824 margen derecha correspondiente a 7Km con retroexcavadora

- No se realizo labores de trazado, replanteo etaqueres para Terraplen
- Continuo actividades Poda de arboles - cerca viva desde el K7+250 al K8+680 motosierra
- Se realizo el cargue, Transporte de 1 viaje de material RCD provenientes de excavacion de caja para reparacion de fallas en el K7+220 a K7+328 del K7+200 al K7+160 dispuestos en el K7+160 en vereda a Solicitud de propietario de la finca el MOLA

* Estado del Tiempo: Lluvia moderada mañana - Tarde Nublado
* Personal Contratista (1) director, (1) Ing. Residente de obra, (1) Auxiliar SST, (2) inspector de obra, (2) profesionales Sociales, (1) profesional Ambiental, (1) coordinador logistico, (2) controladores de Trafico, (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) conductor (2) celador, (1) Laboratorista, (1) almacenista, (10) ayudantes de obra, (1) practicante SST, (1) supervisor de obra, (3) oficiales (4) operadores
* Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector laboratorista, (1) Inspector Ambiental, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad (1) secretaria, (1) conductor.
* Maquinaria y equipo (1) motoniveladora, (1) retrocargador (1) vibrocompactador, (1) carro Tanque, (1) retroexcavadora (1) camioneta, (1) vibrador de Concreto, (1) planta electrica herramienta menor.
* OBSERVACIONES: * La Interventoria reitera al Contratista de obra, Cumplimiento de Compromisos de acta de reunion Nº 028.
* La Interventoria le reitera al contratista de obra el envio de formatos del componente de Sostenibilidad de los meses marzo y Abril de 2023
* LA INTERVENTORIA RECIBIO EL CONCRETO DE LOS 2 MUROS DE K0+935 DE "8" DE ASENTAMIENTO Y EN LA

REMISTON (4653) EL ASENTAMIENTO ESTA DE 7" Y CON EL TIPO DE CONCRETO (4000 PSI ESTABILIZADO) DEBIO DE MANTENERSE EN EL RANGO DE 7";

*Manifiesto escrito de inconformidad.

Entiéndase como obligatoriedad de Cumplimiento la Implamentación, Puesta en marcha del PMT y Ejecución del Plan SST para obras, y aspectos legales en materia de Seguridad y Salud en el trabajo; Considerando que, La Supervisión y Control en terminos de SST y Calidad, por parte de esta interventoria, se aplicen como la herramienta metodologica para la identificación de riesgos, hacer efectivos los Cumplimientos Como no conformes, Actas reunión #17 y #24 de Componentes SST y Calidad, Compromisos solicitados para Subsanación de manera raiterada mediante Comunicados CII196-102-2023, CII196-116-2023, Compromisos que a la fecha de este Escrito no han sido Subsanados y/o avidenciados en Cumplimiento. Esta interventoria en su actividad de Supervisión y Control en tareas Contractuales con el objetivo de asegurar el cumplimiento Legal y normativo; Identificó, y expuso las no Conformidades observadas, y que, desde el Componente SST del Contrato de obra CMR, a falta de una injustificada manifestación de falta presupuestal para Cumplir Con la ejecución de sus actividades propias de SST. Se precisa y se mantienen las no conformidades, Contribuyendo a que en terminos de incumplimiento del Contrato, no se estén dando las garantias en materia de prevención de riesgos tanto para Colaboradores, como para los actores viales. Lo cual, hace responsable en Su totalidad al Consorcio montajes rúral, y su Componente SST de toda eventualidad presentada Sobre el Corredor Vial KD+000 a K21+800 Jamaquiel - Martinica - Laticia, llámese incidente, accidente, y de Cualquier indole a que de lugar en prevención de riesgos, que Comprometa la integridad física de el/los involucrados, así ta-

riendo los soportes escritos solicitados por esta interventoría, y no soportando la subsanación de los compromisos obligantes en responsabilidad.

Por tanto, se deja como precedente manifiesto, la responsabilidad de los aquí firmantes del Consorcio Montajes rural CMR. Director de obra, Residente de obra, y profesionales SST.

OBSERVACIONES: ANOTACIONES DE ACLARACIÓN

Se manifiesta de acuerdo a las observaciones de la interventoría en aspectos de SST, en cuanto a que "no se dan las garantías en SST en prevención de riesgo". El Contratista Consorcio Montajes Rurales. Cuenta con un SG-SST en el que se están aplicando los controles establecidos, entre ellos capacitaciones, inspecciones, y operaciones. Respecto al control vial se cuenta con la señalización para evitar la ocurrencia de accidente o dos diferentes sobre vías. Sin embargo se precisa que algunos de los elementos usado no son los adecuados por ejemplo en vez de usar baliza se dispone de listón de madera logrando con esto controlar la condición insegura en los pasos y excavaciones producto del cargo.

Prof. SST.

Director de Obra

Residente de Obra

Powered by CamScanner

MAYO, 11 de 2023 (Jueves)

- K0+880 Box culvert #1: Radier acero de refuerzo aletas y guarda-rueda Box culvert de 2.00 x 1.00 doble.
- K0+935 Box culvert #2: curado muros central y laterales Box culver de 2.00 x 1.00 doble
- K0+981 Box culvert #3: Continua armado de refuerzo muros y losa Superior Box culvert de 3.00 x 1.5
- K2+680 Continua Conformación de desvio para Construcción de Box Culvert #8 con equipo retrocargador.
- K2+950 Box culvert #9. No se realizo actividades durante la jornada.
- No se realizo Traslado de Cerca
- Se realizó excavación de caja para reparación de fallo K7+130 al K7+110 margen derecha.
- Continua extendido y compactacion con material seleccionado Tipo Terraplén desde K7+300 a K7+400
- Se realiza poda de árboles que se encuentran en medio de trazado de Construcción de la vía en el K7+200, K7+100 y K7+050 (Aproximadamente 7 arboles poda radicular).
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) profesional ambiental, (2) profesional Social, (1) coordinador logistico, (2) controlador Trafico, (2) Topógrafos, (2) Cadeneros, (1) conductor, (2) Celadores, (1) Laboratorista (1) almacenista, (10) ayudante de obra, (3) oficial, (1) prevencionista SST, (1) Supervisor de obra, (4) operadores
- Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing Residente (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorista, (1) profesional Calidad, (1) profesional Social, (1) Topógrafo, (1) Cadenero, (1) Conductor, (1) Secretaria.
- Maquinaria y Equipo: (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) retrocargador, (1) retroexcavadora, (1) Carro Tanque, (1) camioneta.

Observaciones: * No se realizaron actividades de terraplén en horas de la mañana motoniveladora varada. A la

Powered by CamScanner

espera que ingresara motoniveladora para realizar el cambio.
- Se evidencia sobretamaño en el pedraplén de la caja para reparación de fallo entre K7+307 a K7+280 margen derecha, queda abierta por falta de Piedra.
- La excavación entre el K7+080 a K7+300 queda abierta por falta de piedra.
- No hay presencia del personal SST por parte del Contratista

Nota: En Obra se dispone de 02 Auxiliar SST y de 02 profesionales SST, los Cuales Cumplen trabajo en Campo y en Oficina.

MAYO, 12 de 2023 (VIERNES).
- K0+880 Box culvert #1. No se realizaron actividades durante la jornada. 2.00 x 1.00 sencillo.
- K0+935 Box culvert #2: Desencofrado muros laterales y central Box culvert de 2.00 x 1.00 doble
- K0+981 Box culvert #3: encofrado muros Box culvert de 3.00 x 1.5
- K7+210 a K7+191 Inicia excavación fallo margen derecha quedando abierta por falta de piedra.
- Se realiza Compactación K7+125 a K7+380 Extendido material Tipo Terraplén. Se recibieron 27 viajes Terraplén 378m3.
- Continúa Extendida y Compactación de material seleccionado Terraplén entre el K7+300 a K7+400
- K2+950 Inicia conformación descole. (Retrocargador llavado).
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) profesional Ambiental, (2) Inspectores de obra, (2) profesional Social, (1) Coordinador logístico, (2) Controlador Topógrafo, (2) topógrafos, (2) cadeneros, (1) conductor, (2) celadores, (1) Laboratorio, (1) almacenista, (10) ayudantes, (1) practicante SST (1) profesional Ambiental, (1) supervisor de obra, (5) guardas

Powered by CamScanner

-Personal Interventoria: (1)Director, (1)Ing. Residente, (1)Ing. Auxiliar (1)Inspector de obra, (1)Inspector SST, (1)Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorista, (1)Profesional Social, (1)Profesional Calidad, (1)Topografo, (1)Cadenero, (1)conductor, (1)Secretaria
-Maquinaria y Equipo: (1)motoniveladora, (1)vibrocompactador, (1)retroexcavadora, (1)carrotanque.
Observaciones: *Se realiza Comite Técnico de obra #6 con presencia del Supervisor del contrato de INVIAS, el contratista y la Interventoria. *Se realiza reunion ambiental entre el Contratista e Interventoria
*Se realizó recorrido de todo el corredor vial con el Supervisor de INVIAS, e Interventoria y Contratista.
*Continua actividades Poda Radicular K7+200 al K7+100 (7 Arboles)

MAYO, 13 de 2023 (SABADO)
- K0+880 Box culvert #1: No se ejecutaron actividades durante la jornada.
- K0+935 Box culvert #2: Continua desencofrado de muros laterales y muro Central. Ajuste en Concreto muro lateral derecho.
- K0+981 Box Culvert #3: Continua encofrado muros Box culvert de 3.00 x 1.5m
- Continua Extendida y Compactacion de material Seleccionado Terraplén entre el K7+150 al K7+330. Se recibieron 266m³ 19viajes
- El Contratista realiza Toma de Densidades de primera capa de Terraplén del Tramo (K9+530 - K9+460). El contratista realizo 1 una Sola densidad del Tramo mencionado con un porcentaje de Compactacion del 90% INTERVENTORIA y 94% Contratista
- K7+050 a K6+980 Continua Poda radicular.
-Estado del Tiempo: Soleado
-Personal Contratista: (1)Director, (1)Ing. Residente, (2)profesional Social, (1)coordinador logistico, (2)Controladores Trafico, (2)Topografos, (2)cadeneros, (1)conductor, (2)celadores (1) laboratorista, (3)oficiales, (10)ayudantes, (4)operadoras, (1) Practicante SST, (1)Supervisor de obra.

Powered by CamScanner

- Personal Interventoría: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector laboratorista, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional calidad (1) Topografo, (2) Cadenero, (1) profesional Social, (1) conductor (1) Secretaria.
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador (1) Retrocargador, (1) retroexcavadora, (1) carro Tanque

Observaciones: * No hay presencia en obra de los profesionales SST por parte del contratista.
* La excavación de la caja para reparación de falla entre K7+210 a K7+191 MD y K7+080 a K7+
* K0+935 Box culvert #3, el contratista realiza vaciado en concreto preparado en obra con una dosificación de 3:3:1, se le solicita Toma de 2 muestras de Concreto. para ser falladas 14 días.
* No recogieron material de Poda entre K0+640 a K9+250.
* Poda Radicular K7+050 a K6+980 (6 árboles)

Mayo 15 de 2023 (Lunes)
- K0+880 Box culvert #1: No se ejecutaron actividades durante la jornada.
- K0+935 Box culvert #2: encofrado losa Superior Box culvert de 2.00 x 1.00 doble y armado acero de refuerzo.
- K0+781 Box Culvert #3: encofrar muros Box culvert de 3.00 x 1.5.
- K7+191 a K7+230 Continua excavacion caja para reparación falla MD.
- Continúa actividades de Poda Radicular (Tala) K6+980
- K2+300 Box culvert #7, K2+650 Box culvert #8, K2+950 Box culvert #9. NO se realizo actividades durante la jornada
- No se realizo labores de retiro y Traslado de Cercas.
- Continua actividades de Poda Radicular, de árboles que se encuentran en medio de trazado de Construcción de la vía entre el K7+089 al K6+789 (se cortan 5 árboles).

Powered by CamScanner

-Se realiza extendido y Compactacion con material seleccionado tipo Terraplen K7+250 al K7+300, Se recibieron 6 viajes correspondientes a 84m³ de material piedra rajon.
-Estado del Tiempo: Lluvia 7:00 am a 3:00 pm
-Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Auxiliar SST (2) Inspector de obra, (2) profesional Social, (1) profesional Ambiental, (1) coordinador logistico, (2) controlador de Trafico, (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) conductor, (2) celadores, (1) Laboratorista, (10) ayudantes, (5) oficiales, (1) Almacenista, (1) practicante SST, (1) Supervisor de obra, (4) operadores.
-Personal INTERVENTORIA: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector SST, (1) Inspector Laboratorista, (1) Inspector Ambiental, (1) Topografo (1) Cadenero, (1) profesional Calidad, (1) profesional Social (1) conductor, (1) Secretaria.
-Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) Retrodemandadora, (2) retrocargador, (1) carro Tanque, (1) camioneta, (Ingresa nuevo retrocargador).
OBSERVACIONES: * No hay Suministro de materiales por lluvias permanentes en zona de Cantera y las excavaciones permanecen abiertas llenandose de agua y se reitera Señalizacion adecuada y de acuerdo a normativa para esos puntos. * Se Solicita al contratista que almacene adecuadamente los materiales en obra. El acero protegido con plastico y separados del suelo y los materiales granulares acopiados esten protegidos con plastico para evitar la Sobre Saturacion. * Se Solicita al Contratista que evacue las aguas estancadas con motobombas y cubrir con plastico para evitar que el agua se continue filtrando y afectando el Suelo natural.
* No hay presencia de profesionales SST del contratista.
* Retrocargador Continua lavado. (Ingreso nuevo retrocargador.
* las cajas para reparacion de fallos quedaron abiertas entre el K7+080 a K7+140 ejecutoriado.

Nota: En obra se dispone de 02 Auxiliares SST y 02 profesionales SST, los cuales Cumplen Labores De Campo y Oficina.

Rafael Luquetin

Mayo, 16 de 2023 (MARTES)

- K0+680 Box coulvert #1. No se ejecutaron actividades durante la jornada.
- K0+935 Box coulvert #2. Continua encofrado y armado acero de refuerzo losa Superior.
- K0+981 Box coulvert #3. Continua encofrado muros laterales. Vaciado muros laterales. (remision 4687 y 4688)
- El contratista Toma de asentamiento concreto (4000Psi estabilizado). En obra 7" y remisión llega asentamiento de 4".
- Se realizo relleno del fallo en el K7+080 al K7+140 eje izquierdo de la via sin tener encuenta las recomendaciones de retirar el agua y lodo que se encuentra en el fondo del colon.
- Se realizo excavacion de caja para reparacion de fallo entre el K7+215 al K7+235.
- No Se realizo extendido y Compactacion con material Tipo Terraplen.
- Se realizo Conformacion de Cama de pedraplen para cajas de reparacion de fallo desde el K7+230 al K7+095 Se recibieron 18 viajes de piedra
- Se realizan actividades de desde para retiro y descarge de aguas lluvias desde el K2+300 al K4+000 Con equipo retroexcavador.
- No se realizaron actividades en el Box coulvert #7 K2+300, #8 K2+650 y #9 K2+980.
- No Se realizo retiro y Traslado de Cercas.
- Estado del Tiempo: mañana nublado - Tarde lluvia 1:30 a 5:00pm
- Personal Contratista: (1) director, (1) Ing Residente, (1) Auxiliar SST (2) Inspector de obra, (1) profesional Social, (1) profesional Ambiental, (1) coordinador logistico, (2) controlador Trafico (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) conductor, (2) celadores, (1) Laboratoristas, (1) almacenista, (10) ayudantes, (1) practicante SST, (1) supervisor de obra, (3) oficiales, (4) operadores
- Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing Residente, (1) Ing Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector

laboratorista, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional social (1) profesional calidad, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Conductor (1) secretario

-Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador (1) Retroexcavadora, (2) retrocargador, (1) carro Tanque, (1) camioneta, (1) retroexcavador

-Observaciones: *Tramo K7+100 a K7+330 Tramo en observacion cajas para mejoramiento de Subrasante con presencia de agua y lodo. Cajas que ya Tienen la piedra rajon instalada sin sellar se evidencio agua.

*K0+981 Vaciado muros laterales Segun remisión #4687 Asentamiento es de 4" y Asentamiento en obra 7". (Ferramicser) Segun remision #4688 Asentamiento 4" y Asentamiento en obra 3 1/2". Concreto 4000psi Estabilizado.

*K0+981. El contratista realizo ajuste Concreto muro lateral izquierdo hecho en obra autorizado por la Interventoria Con una dosificacion 3:3:1, Se Solicito 2 muestras de Concreto para ensayar a 14 días.

MAYO, 17 de 2023 (miercoles)

-K0+880 Box culvert #1: No se ejecutaron actividades durante la jornada.

-K0+935 Box culvert #2: Se realizo Vaciado Concreto resistencia de 4000psi para losa superior Box culvert de 2.00 x 1.00 doble Se realiza prueba de asentamiento en obra 6", Segun remision #4692 Asentamiento de 6 1/2"

-K0+981 Box culvert #3: Se realiza curado de muros, Continua armado acero de refuerzo y encofrado para losa superior

-Box culvert #7 K2+300, #8 K2+650 y #9 K2+950. No se realizaron actividades durante la jornada.

-Se realizo extendido y Compactacion con material tipo Terraplen desde K7+235 a K7+090. Se recibieron 7 viajes de Piedra.

-No se realizo actividades: Trazado y Replanteo de chaflanes para Terraplen, Poda radicular y Retiro de material RCD.

-Se realizo ensayo de densidad en Campo mediante el método de Cono arena arrojando resultados (INTERVENTORIA

100% y 98% y Contratista 104% y 102% 1era Capa Terroplen K7+330 y K7+280.
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Auxiliar SST, (1) Inspectores de obra, (1) coordinador logistico, (2) controladores Tráfico, (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) conductor (2) celadores, (10) ayudantes de obra, (1) practicante SST, (1) Supervisor de obra, (3) oficiales, (4) operadores
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Ing Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector laboratorista, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional Social (1) profesional Ambiental, (1) conductor, (1) Secretaria
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) retroexcavadora, (2) retrocargador, (1) convoltang, (1) camioneta.

Observaciones: * Se realizó Conformacion de Cama de pedraplen para cajas de reparacion de fallos desde el K7+090 al K7+190. Frente en observacion por presencia de agua y lodo.
*

Mayo, 18 de 2023 (Jueves)
- K0+880 Box Culvert #1: armado acero de refuerzo Cabezote y aletas y encofrado.
- K0+935 Box Culvert #2: Curado losa Superior
- K0+981 Box Culvert #3: armado acero de refuerzo y encofrado losa Superior box culvert de 3.00 x 1.5 m
- Extendido y Compactacion Con material terroplen desde el K7+340 al K 2da Capa.
- Se realizo ensayo de densidad en Campo mediante el método de Cono arena arrojando resultados Contratista K7+140 - K7+090 Nota: Densidades Tomadas Sin la presencia de la Interventoria.

Powered by CamScanner

- Apertura Buzón de Sugerencias localidad de MARTINICA donde le Cumplimento a la fecha de atención a la Comunidad.
- Verificación de las nuevas instalaciones del punto de atención a la Comunidad en la localidad de Leticia.
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) Auxiliar SST (1) Inspector obra, (2) profesional Social, (1) profesional Ambiental, (1) coordinador logistico, (2) controladores Trafico, (2) Topografos (2) cadeneros, (1) conductor, (2) celadores, (1) almacenista, (1) laboratorista, (10) ayudantes, (1) practicante SST, (4) operadores, (3) oficiales, (1) Supervisor de obra.
- Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) Ing Auxiliar, (1) Inspector obra, (1) Inspector laboratorista, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) conductor, (1) Secretaria
- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) retroexcavadora, (2) retrocargador, (1) carro Tanque
- Observaciones: K7+260 a K7+240 Remoción de material de Terraplén 1era Capa Lado derecho por presencia de agua ahuellamiento y hundimiento. TEAM10 en observación.
- Observación del contratista: De acuerdo a las indicaciones de interventoria se realiza remoción de capa lado derecho terraplen, se escarifica, extender y compacta capa terraplen primera capa entre el K7+260 al K7+240

Mayo, 19 de 2023 (viernes)

- K0+880 Box coulvert #1: Armado acero de refuerzo aletas y guarda ruedas
- K0+935 Box Coulvert #2: Corrido losa Superior
- K0+981 Box Coulvert #3: Armado acero de refuerzo y encofrado losa Superior.
- K7+191 a K7+080 Excavación caja para reparación de fallo MD

Powered by CamScanner

128

- Reunion de Socializacion a la vecindad MARTINICA Leticia sobre los avances en los Componentes Sociales, Ambientales y SST.

-Estado del tiempo: lluvia moderada 7:00 am a 8:00 am
-Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing residente (1) Auxiliar SST (1) Inspector obra, (2) profesional Social, (1) profesional Ambiental, (1) coordinador logistico, (2) controlador de Trafico, (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) Laboratorista (1) conductor, (12) celadores, (1) almacenista, (10) Ayudantes (1) practicante SST, (3) oficiales, (5) operadores, (1) profesional SST
-Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Ing Aux, (1) Inspector de obra, (1) Inspector laboratorista, (1) Inspector Ambiental (1) Inspector SST, (1) profesional Social (1) profesional Calidad, (1) conductor, (1) secretaria
-Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) vibro-compactador, (2) retrocargador, (1) retroexcavadora (1) cargador Tanque.
Observaciones: Se reitera al Contratista el adecuado almacenamiento de los materiales de obra

Mayo 20 de 2023 (sabado)
-K0+000 Box culvert #1: Vaciado aletas y guarda viales margen Derecha y Margen Izquierda Solo se Vacio una aleta.
-K0+935 Box culvert #2: No se practicaron actividades
-K0+981 Box culvert #3: Vaciado losa Superior (3.00m x 1.50m).
-K1+400 a K1+600 Inicio Conformacion mejoramiento Subrasante Con material Tipo Recebo.

Powered by CamScanner

- Toma de asentamiento de Concreto en obra (4000psi Bombeado Estabilizado Losa Superior K0+981 Box culvert (5 1/2"), Remision N. 4721 asentamiento planta 6".
- Toma asentamiento de Concreto en obra (4000 psi Bombeado Estabilizado Losa Superior K0+981 Box culvert (3").
Remision N. 4722 asentamiento planta 6".
- Toma asentamiento en obra / Concreto 4000psi Bombeado Estabilizado losa Superior y aletas - Guardia ruedas (6") K0+981 y K0+880. / Remision N. 4723 asentamiento planta 6"
- Toma de muestras de Concreto (4000 psi Bombeado Estabilizado) Losa Superior K0+981 Contratista e Interventoria
- K0+400 al K1+600 Trazado y nivelacion obras laterales.
- K2+300 Box Culvert #7: Excavacion
- K7+080 Continuo excavacion capa para reparacion fallo.
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Ing Aux (1) Inspector de obra, (1) Inspector Laboratorista, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector SST, (1) Profesional social, (1) Profesional Ambiental, (1) Conductor, (1) Secretaria
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Auxiliar SST, (1) Inspector obra, (1) Almacenista, (1) Laboratorista, (2) Profesional Social, (1) Profesional Ambiental, (2) cuadrilleros de Trafico, (1) coordinador logistico, (10) ayudantes, (3) oficiales, (5) operadores, (1) Soldador de obra, (2) Topografos, (2) cadeneros, (2) celadores, (1) practicante SST
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) retrocompactador, (1) retroexcavadora, (2) Retrocargador, (1) carrotanque, (1) vibrador de Concreto, (1) planta electrica

Ing Residente Interventoria

130

Mayo 21 de 2023 (DOMINGO)
S/N NOVEDAD

Mayo 22 de 2023 (LUNES)
SIN NOVEDAD

Mayo 23 de 2023 (MARTES)
- KO+850 Box Culvert #1: Desencofrado Aletas y guarda Vuelta margen derecha.
- KO+935 Box culvert #2: armado acero de refuerzo Aletas y guarda Vuelta margen der - Izq.
- KO+981 Curado losa Superior Box culvert #3 (3.00x1.50m
- K2+000 Box culvert #7: Instalacion pedraplén y Conformacion diseño.
- K2+650 Box culvert #8: Conformacion diseño y excavacion Box culvert.
- K2+950 Box culvert #9 Conformacion diseño
- K1+400 a K1+650 Continua mejoramiento Subrasante con material Tipo Terraplén.
- K5+150 Retroexcavadora realizando diseños para quite para las excavaciones y la via se empaca el agua.
- K7+060 a K7+160 Excavacion Caja para reposicion de Fallo MT
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Ing Aux (1) Inspector de obra, (1) Laboratorista, (2) Topografos, (2) cadeneros, (2) profesional Social, (1) profesional Ambiental, (3) Oficiales, (5) operadores, (2) controladores Trafico, (2) celadores (1) Auxiliar SST, (1) coordinador logistico, (1) Almacenista (1) Residente SST, (1) supervisor de obra, (10) equipos

Powered by CamScanner

(9) operadores, (1) conductor
- Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing residente, (1) Aux Ing. (1) Inspector de obra, (1) Inspector Laboratorista, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) conductor, (1) Secretaria
- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador (1) retroexcavadora, (2) Retrocargador, (1) carrotanque.
- Observaciones: K7+220 El contratista no ha demolido la obra existente.
- K7+080 a K7+160 Caja de talla margen derecha, Sin sellar con material Tipo Terraplén. Tramo en observación.

Mayo 24 de 2023 (miércoles).
- K0+860 box culvert #1: Inicia lleno para Construcción de altro
+K0+935 box culvert #2 Encapado aletas y guarda rueda margen izq.
- K1+400 a K2+400 Continua mejoramiento sobre subrasante con material Tipo terraplén.
- K2+980 box culvert #9 Excavación box culvert.
- K6+920 a K6+060 lleno talla con padraplén
- K7+320 a K7+440 Excavación talla
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) director, (1) Ing residente, (1) Inspector obra (1) Auxiliar SST (1) coord. Logistico, (1) Supervisor, obra, (10) ayudantes (3) oficiales, (5) operadores, (2) contratadores Topico, (2) celadores (1) Ambiental, (1) Laboratorista, (2) Topografos, (2) cadeneros (2) profesional Social, (1) profesional Ambiental (1) practicante SST (1) conductor, (1) Profesional SST.
- Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing residente, (1) Ing Aux (1) Insp. obra, (1) Insp. Laboratorista, (1) Insp. Ambiental, (1)

Powered by CamScanner

Inspector SST, (1) Profesional Social, (1) profesional Calidad
(1) Conductor, (1) Secretaria
- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) cabezote
Tractor, (1) retroexcavadora, (2) pisonesvegadores, (1) carro
Tanque
- Observaciones: K0+880 Construcción de filtro: Se le
indico al Contratista a utilizar codos de 45° para los
empalmes con las alcantarillas.
Observaciones del contratista: de acuerdo a las indicaciones de interventoría
se realiza colocación de codo de 45 para la tubería perforada de los box
culvert K0+880 y K0+935.

Mayo, 25 de 2023 (Jueves)
- ~~K0+880~~ Box culvert #1: Continúa Construcción filtro.
- K0+935 Box Culvert #2: Continúa encofrado aletas y/
guarda rueda margen Der-Izq. y Construcción filtro.
- K0+981 Box culvert #3: Desencofrado losa Superior
- K1+400 a K2+350 Continúa mejoramiento sobreancho
con material Tipo Terraplén.
- K2+650 Box culvert #8 Instalación pedraplén y Compac-
tación material Terraplén.
- K6+920 a K6+060 Relleno margen Izq. Lleno con pedraplén
y Terraplén.
- K7+080 a K7+160 Lleno con material Terraplén. sellado
- Estado del Tiempo: Lluvia moderada 2:45 pm a 4:00pm
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector
de obra, (1) Aux. SST, (2) Profesional Social, (1) profesional Ambiental
(1) Almacenista, (1) Laboratorista, (1) coord. logístico, (1) Supervisor
de obra, (3) oficiales, (10) ayudantes, (5) operadores, (2) Topo-
grafos, (2) cadeneros, (2) Controladores de Tráfico, (1) conductor
(1) Practicante SST, (2) celadores,
- Personal Interventoría: (1) director, (1) Ing Residente, (1) Ing A
(1) Insp. obra, (1) Insp. Laboratorista, (1) Insp. SST, (1) Insp. SST, (1)
profesional Social, (1) profesional calidad, (2) cadenero, (1)

Powered by CamScanner

Topografo, (1) conductor, (1) Secretaria.
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador (1) retroexcavadora, (2) retrocargador, (1) carro Tanque
- Observaciones: Se reitera al Contratista el adecuado almacenamiento de los materiales de Construcción, teniendo en Cuenta que se ha evidenciado un almacenamiento incorrecto al estar muchos materiales expuestos a la intemperie y en Contacto con el Suelo, lo cual puede afectar la Calidad final.

MAYO, 26 de 2023 (Viernes)
- K0+880 Box culvert #1: Vaciado aleta y guarda rueda MI.
- K0+935 Box culvert #2: Vaciado aletas y guarda rueda MI
- K0+981 Box Culvert #3: Encofrado Aletas y guarda rueda.
- K2+840 a K2+650 mejoramiento subrasante con material Tipo Terraplén
- K2+650 Box culvert #8 y K2+980 Box culvert #9: Instalación geotextil y lleno con material Terraplén.
- K6+900 a K6+300 Excavación Caja para reparación fallo MI
- K10+400 a K11+200 Trazado y replanteo chaflanes para Terraplén
- K2+300 Vaciado Solado Box culvert #7.
- K0+880 y K0+985 Toma asentamiento y Muestras de Concreto (4000psi Normal) Aletas y guarda rueda. (asentamiento en obra 7 1/2"). Remisión No. 29502 Concretos de la Costa (6").
-

- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector obra, (1) Auxiliar SST, (2) profesional Social, (1) profesional Ambiental, (1) almacenista, (1) laboratorista, (1) coord. Logistico, (1) Supervisor de obra, (3) oficiales, (10) ayudantes, (5) operadores, (2) Topografos, (2) cadenero (2) controladores de trafico, (1) conductor, (1) practicante SST, (2) celadores
- Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing Residente, (1) Ing. Auxiliar,

Powered by CamScanner

(1) Inspector de obra, (1) Ing. laboratorista, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Profesional Social, (1) Profesional Ambiental, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) conductor, (1) Secretaria.

- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) Retroexcavadora (1) Vibrocompactador, (2) Retrocargador, (1) carro Tanque
- OBSERVACIONES: Recorrido a recorrido de obra realizado por los directores Tanto del Contratista e Interventoria y Siguiendo los lineamientos de las especialistas de Geotecnia se acuerda que el Tramo Comprendido entre K8+860 a K11+200 se intervendra por Completo de Su ancho con Excavacion en material Comun de la explanacion con el objeto de retirar una Capa promedio de 0.35m de espesor Compuesta por material de Sedimentos y limos arcillosos que se reflejan con multiples fisuras por Cambios de Expansion y Contraccion este material se reemplazara Con material adecuado de Terraplen Separado del Suelo natural por una membrana de Geotextil.

MAYO, 27 de 2023 (SABADO)

- K0+680 Box culvert #1: No se ejecutaron actividades
- K0+935 Box Culvert #2: Reacondicionado aletas y Guarda rueda Mtr
- K0+981 Box culvert #3: No se ejecutaron actividades
- K0+870 mejoramiento subrasante con material Tipo Terraplen
- K2+650 Box #8 y K2+950 Box #9 Nivelado Bolado
- K9+520 a K9+440 excavacion en material Comun de la explanacion y reemplazo con material Terraplen
- Estado del Tiempo: Nublado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspector (1) Soldador SST, (1) Almacenista, (1) Laboratorista, (1) coord. Ambiental Tico, (1) supervisor de obra, (10) ayudantes, (3) oficiales, (5) operadores, (2) Profesional Social, (1) profesional Ambiental, (2) Topografos, (2) cadeneros, (2) controladores de Trafico (2) celadores, (1) practicante SST, (1) conductor
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Ing Aux (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental

Powered by CamScanner

(1) Insp. laboratorista, (1) profesional Calidad, (1) profesional Social, (1) conductor, (1) Secretaria

- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) retroexcavadora, (2) retrocargador, (1) vibrocompactador, (1) carro Tanque

- Observaciones: De la observación anotada el día de ayer 26-05-2023, se hace la aclaración que dentro del Tramo Comprendido, (K0+880 a K11+200), se excluye los Tramos ya intervenidos que se encuentran en 2da capa de Terraplén los cuales Son: K9+450 al K9+680 y K10+100 al K10+200

- Es necesario Tener en cuenta que si en el proceso de excavación se identifica un punto que requiera mayor profundidad de excavación se debe informar a la Interventoría para revisar y dar las indicaciones Correspondientes.

En lo Diario. — Ing. Residente

Mayo, 28 de 2023 (DOMINGO)

SIN NOVEDADES

En lo Diario. — Ing. Residente

Mayo, 29 de 2023 (LUNES)

- K0+880 Box culvert #1: resane aletas y guarda ruedas
- K2+000 a K2+565 mejoramiento sobras dentro. Con material tipo Terraplén
- K0+935 organizando acero de refuerzo para ser Trasladado a los Box culvert #7 K2+300, #8 K2+650 y #9 K2+950.
- K9+320 a K9+290 excavación caja para reparación falla y K9+250 a K9+150
- Colocación Geotextil y excavación caja para reparación falla K6+800 a K6+750
- Descargue de material de terraplén para extendido de

Powered by CamScanner

primera capa en talla de la abscisa K6+860 a K6+800.
- Estado del Tiempo: mañana: Nublado - Tarde: Lluvia
Fuente 1:30pm a 3:00pm.
- Personal Contratista: (1) director, (1) Ing Residente, (1) Inspector de obra, (1) Auxiliar SST, (1) Coord. Logistico, (2) controladores de Trafico, (1) Supervisor de obra, (10) ayudantes, (3) oficiales (1) Laboratorista, (1) almacenista, (2) profesional Social, (1) profesional Ambiental, (1) conductor, (2) celadores (1) practicante SST, (2) Topografos, (2) cadeneros, (5) operadores
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorista, (1) profesional Social (1) profesional Calidad, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Conductor, (1) Secretaria
- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) Vibro-Compactador, (1) Retroexcavadora, (2) Retrocargador (1) Carro Tanque

Mayo, 30 de 2023 (MARTES)
- K0+800 Box Culvert #1: Conformacion Terraplin acceso Box y Cunta Drenaje.
- K0+935 Box Culvert #2: No se ejecutaron actividades
- K0+981 Box Culvert #3: Desenglobado losa Superior y empozamiento Aletas y Cuneta Vueltas, margen Izquierda.
- K1+400 Conformacion Relleno para Construccion Box Culvert #5
- K2+300 Box Culvert #7: Armado acero de refuerzo losa inferior y muros Box de 1.00 x 1.00.
- K2+400 a K2+600 material acopiado margen Izquierda, Tramo Intransitable por Condiciones climaticas. (Pegamento Subrasante).

Powered by CamScanner

- Toma de densidades en acceso de ~~pax~~ exterior K0+880
- K8+640 a K7+400 replanteo con Tacos para cerco de Terraplén
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Supervisor de obra, (1) Coordinador logistico (1) Almacenista, (1) Laboratorista, (10) ayudantes, (5) operadores (2) celadores, (2) controladores Trafico, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (3) oficiales, (2) profesional Social, (1) profesional Ambiental, (1) conductor, (2) Topografos, (2) cadenero
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing Residente (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental (1) Inspector Laboratorista, (1) Ing. Auxiliar, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) conductor, (1) secretaria
- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) rodillo compactador, (1) Retroexcavadora, (2) vibrocargador, (1) Carro Tanque.

OBSERVACIONES: * La Interventoria Verifica la humedad con Speedy, de material de Terraplén extendido y Compactado en el Abello K7+040 a K7+080 1era Capa (16) por tal motivo no se puede instalar la 2da Capa de Terraplén.

Observaciones contratista 26 de mayo:
Contratista realiza ensayo de densidad en campo mediante metodo cono y arena en las abscisas K7+070 al K7+040 (Caja izquierda primera capa) arrojando resultado de 98% y 96%.

Observaciones contratista 30 de mayo:
Contratista CMR realiza ensayo de densidad en campo mediante metodo cono y arena en las abscisas K8+830 a la K0+890 (Construcción de Box culvert K0+880) arrojando resultado de 93% y 90%.

Rio, 31 de 2023 (MIERCOLES)
K0+935 y K0+981 Se inicio Traslado de materiales de

Powered by CamScanner

de acero de refuerzo para el adecuado almacenamiento
- K2+400 a K2+600 Continua mejoramiento Subrasante
- K2+660 a K2+900 mejoramiento Subrasante
- K2+300 box culvert #7: Continua armado acero de refuerzo
- K2+650 box culvert #8: Inicia excavación sobre

- K6+380 al K6+690 Excavación caja para reparación falla margen izquierda

Estado del Tiempo:

- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Coord. Logistico, (2) controladores de Tráfico, (5) operadores, (10) ayudantes, (3) oficiales, (1) Supervisor obra, (1) almacenista, (2) Topografos, (2) Cadeneros, (1) laboratorista, (1) conductor, (1) Aux. SST (1) practicante SST, (2) profesionales Social, (1) profesional Calidad
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residente (1) Inspector obra, (1) Insp. SST, (1) Insp. Ambiental, (1) Inspector laboratorio, (1) Ing. Auxiliar, (2) Topografo, (1) Cadenero, (1) profesional Calidad, (1) profesional Social (1) conductor, (1) Secretaria
- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) Retroexcavadora, (2) retrocargador, (1) carro Tanque, (1) vibrocompactador.

+ Observaciones: - Observaciones contratista CMR: Se aprueba la excavación de inventario del 30 de mayo se acuerda que el día 29 de mayo se presentaron fuertes lluvias durante la jornada de la tarde aspectos la cual el frente K7+040 al K7+080 presenta alto grado de humedad. Se acuerda con la interventoria verificar la humedad nuevamente antes de conformar la siguiente capa.

Ing. Residente

Powered by CamScanner

00002510

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021"

Contrato de Obra No. **LP-SPM-015-2022**
Contratista: **CONSORCIO MONTAJES RURAL**

Contrato de Interventoría No. **974 de 2022**
Interventoría: **CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196**

Etapa 1: **REVISIÓN Y/O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLACA HUELLA, PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE)**

Etapa 2: "**MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNIICIPIO DE MONTERÌA, DEPARTAMENTO DE CÒRDOBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL**"

Fecha de Inicio
01 de noviembre de 2022

Powered by CamScanner

Junio, 01 de 2023 (Jueves)
- K0+880 Box culvert #1, .
- K01935 Box culvert #2: Vaciado Concreto aletas y guarda ruedas margen derecha.
- K01981 Box culvert #3: Vaciado aletas. margen izquierda
- K1+700 Box culvert # : Colocación esquelera de Seguridad para desvio. Teatado y replanteo niveles para inicio excavacion
- K2+300 Box culvert #7: Continua armado acero de refuerzo Losa Superior
- K2+650 Box culvert #8: Continua armado acero de refuerzo Losa Superior
- K2+950 Box Culvert #9: Inicia armado acero de refuerzo losa inferior
- Cargue y Transporte de material de excavacion hasta sitio de disposicion en el K6+800 de 20 viajes de material (280m³)
- Se realiza llenos Completo de caja Con material terraplen grueso con Sobre Tamaño desde K9+290 al K9+490 incluyendo Colocación de Geotextil.
- El Contratista Tomo muestras de Concreto (6). (4000psi Normal).
- Toma asentamiento en obra para aletas y guardaruedas de Box culvert K01935 (M10) y aletas de Box K01981 (M1). Segun remision #1799 asentamiento slump 8"
- Estado del Tiempo: Nublado
- Personal Contratista: (1)Director, (1)Ing. Residente, (1)Inspector de obra, (1)Auxiliar SST, (1)Coord. logistico, (2)controladores de Trafico (5)operadores, (10)ayudantes, (3)oficiales, (1)supervisor de obra, (1) almacenista, (2)Topografos, (2)cadeneros, (1)laboratorista, (1)conductor (1)practicante SST, (2)profesional Social, (1)profesional Ambiental (1)conductor, (1)profesional SST
- Personal Interventoria: (1)Director, (2)Ing Residente, (1)Inspector obra (1)Ing. Auxiliar, (1)Insp. SST, (1)Insp. Ambiental, (1)Insp. laboratorista, (1)Topografo, (1)cadenero, (1)profesional Calidad, (1) profesional Ambiental, (1)conductor, (1)secretaria
- Maquinaria y equipo: (1)motoniveladora, (2)vibrocompactador (2) retrocargador, (1)Retroexcavadora, (1)carro Tanque

Powered by CamScanner

Observaciones: Se informa al Contratista, Ing. Rodrigo Escobar que revisado el material que ingreso el día de hoy 01-06-2023 para realizar el remplazo del material de la Subrasante natural deficiente en las ampliaciones de las demandas.
Se evidencia que es un material Compuesto por piedra mezclado Con material Terraplén lo cual no lo hace el apto para entrar en la Categoría de Piedra Rajón, Tal Como se aprecia en las imagenes adjuntas, Teniendo en Cuenta que piedra rajon es el material que se aprobó y se necesitá para realizar este mejoramiento de Subrasante.
Se Solicita que el material instalado en el Tramo Comprendido entre el K6+600 al K6+700 como piedra rajon, se retirado y se instale el material que Cumpla las Condiciones estipuladas para denominarse piedra rajón para lo cual se adjuntan las caracteristicas mínimas de Cumplimiento de acuerdo a la especificación Técnica articulo 221-13 en sus numerales 221.21 Granulometria y 221.22 Resistencia a la Abrasión. Si el material no es retirado se tomará Como un mejoramiento de subrasante realizado Con material de Terraplén.
Observaciones Contratista: Se le informa a la interventoria que el dia 02 de junio se procedera Con el retiro del material entre el K6+600 y K6+700 y remplazo por piedra limpia.

Junio, 02 de 2023 (VIERNES)
- K0+935 Box Culvert #2: Desencofrado aletas y Cocada ruedas margen Derecha y Lleno
- K2+950 Box Culvert #7: Continúa armado acero de Refuerzo losa Superior.
- Cageo para mejoramiento de Subrasante K9+147 - K9+060 y llenado en material retirado con Terraplen y sobre lo mismo
- Retiro de material K6+600 al K6+700 margen Izquierda Conforme a daseración del dia 01-Junio-2023
- Excavación Box Culvert #5 K1+700
- Traslado de Cerca desde el K6+800 a K6+490 margen Izquierda,

Powered by CamScanner

- K

-Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Auxiliar SST, (1) Coord. Logistico, (2) Controladores Tráfico, (1) coordinad de obra, (10) ayudantes, (3) Oficiales, (8) operadores, (2) Topografos, (2) Cadeneros, (1) Almacenista, (1) Laboratorista (2) profesional Social, (1) Profesional Ambiental, (1) Aux. SST, (1) conductor, (1) profesional SST
- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing. Residente, (1) Insp. obra, (1) Ing. Auxiliar, (1) Insp. Ambiental, (1) Insp. Laboratorista, (1) Insp. SST, (1) Profesional Social, (1) profesional Ambiental, (1) Conductor, (1) Secretario.
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (2) retrocargador (1) Retroexcavadora, (1) vibrocompactador, (2) carrotanques (1) Camioneta. (Ingreso Carro Tanque y Salio carro Tanque

Observaciones: La interventoria recomienda al Contratista Tener en cuenta los Traslapos al instalar el geotextil, el dia de hoy se observó en la abcisa K61+520, que este no Cumplia Con la longitud de Traslapos en algunas puntas de este Tramo. De igual manera se le realizo observacion al residente de obra, sobre la prueba que estaban instalando en el fallo margen izquierda de la misma, toda vez que llego de diferentes Tamaños, por lo que se le Sugirio mezclar la piedra para obtener una mejor recomendacion.
Observaciones contratista: Conforme a lo solicitado por el Interventoria en las observaciones dadas, se realiza mezclado de la piedra e instalado en la caja.

Junio, 03 de 2023 (Sabado)
-K0+880 Box culvert #1: Revisión de estructuras en Concreto Habilitado para Cruce de vehículos por parte del Contratista
-K0+880 a K1+000, Teazado y replanteo chaflanes para Terraplén y Conformacion
-K0+981 Box culvert #3: Encofrado aletas y guarda rueda margen derecha y encofrado guarda rueda margen Izquierda.

Powered by CamScanner

00002514

- K2+950 Box culvert #9: Continúa armado acero de refuerzo losa Superior
- K9+ Excavación caja para reparación fallo. (Caja Pavimento subrasante).
- K1+700 colocación pedraplén
- K2+650 encofrado losa inferior.
- Se realizaron 20 viajes de material Seleccionado Tipo Terraplén (280 m³) proveniente Cantera la Cowa extendidos y Compactados entre el K0+995 al K1+700 y del K6+500 al K6+580 (7 viajes de piedra provenientes de los andes y 2 proveniente de las lomas) Colocados para relocación de fallos desde K6+510 al K6+510.
- K6+500 excavación y Cargue material
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspector (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (1) Profesional Ambiental, (1) Profesional Social, (1) coord. logístico, (6) operadores, (2) contratistas Trafico, (3) oficiales, (10) ayudantes, (1) supervisor de obra, (1) celador, (1) Almacenista, (1) Laboratorista, (1) conductor, (2) Topografos, (2) cadeneros,
- Personal Interventoría: (1) Director, (2) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Ing. Aux, (1) profesional calidad, (1) profesional Social, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorista (1) Inspector SST, (1) conductor, (1) secretaria, (1) Topografo, (1) Cadenero.
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (2) vibrocompactador (1) carrotanque, (1) retroexcavadora, (2) retrocargador (2) camioneta.

Observaciones: Se le sugirió al Contratista reparar los resanes con Sikadur 32. (Box culvert K0+880, K0+935 y K0+981).

Powered by CamScanner

Junio, 05 de 2023 (Lunes)
- K0+935 Box culvert #2: Extendido de material Terraplén para acceso Box
- K1+700 Box culvert #5: Lleno y Compactación material Terraplén Toma de niveles para Vaciado Solado y Vaciado Solado
- K2+650 Box culvert #8: Encofrado losa inferior
- K2+950 Box culvert #9: armado acero de refuerzo aletas y muros. Encofrado de los mismos
- K6+500 excavación y Cargue de material y acopio K6+800.
- K0+260 Tala de árbol (ceiba) cerca vivia. K01450 (28)
- K0+880 a K0+500 Trazado y replanteo de chaflanes para Terraplén.
- Toma densidades K0+908 y K0+951 primera Capa Terraplén Con un porcentaje de (contratista 94.8% y 97.6% e Interventoria 86% y 89%)
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspector obra, (1) Ing Auxiliar, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector laboratorista, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad (1) Conductor, (1) Secretaria, (1) Topografo, (1) cadenero
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector obra, (1) Auxiliar. SST, (1) practicante SST, (1) profesional Ambiental, (2) profesional Social, (1) Coordinador logistico, (2) Controladores Trafico, (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) Supervisor de obra, (10) ayudantes, (3) oficiales, (1) almacenista, (1) laboratorista, (1) Celador, (7) operadores, (1) profesional SST
- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador (1) retroexcavadoras, (2) retrocargador, (1) Carro Tanque, (1) camioneta, (1) profesional SST
OBSERVACIONES: los resultados obtenidos en la Toma de densidades por parte de la interventoria dieron diferentes a los obtenidos por el Contratista, razon por la cual se programara para el dia jueves con el profesional de la Interventoria encargado de actuar, observar el proceso y los calculos correspondientes para la Toma de densidades!

Powered by CamScanner

Junio, 06 de 2023 (MARTES)

- K0+880 Box coluert #1: Continúo trazado y replanteo de Chaflanes para Terroplén
- K1+700 Box coluert #5: armado acero de refuerzo inferior Box.
- K2+950 armado de acero refuerzo muros Box coluert #4
- K2+459 a K 2+650 mejoramiento subvasante.
- K2+000 Conformacion depsio para Construccion box coluert #6.
- K6+880 a K7+000 mejoramiento subvasante
- K6+420 a K6+510 mejoramiento subvasante
- K0+220 a K0+520 Se realizaron 19 Tala de arboles (Poda radicular).
- K0+956, K0+900 y K0+970 densidades primera Capa de Terroplén (cimiento) de la obsena
- Seguimiento a Incumplimientos en Temas de Seguridad y PMT de obra del 01 a hoy 06 de junio; Se mantienen Siguientes Incumplimiento en cuanto a esquemas de Señalizacion para cierres Totales de via por ocupacion de via existente. Controladores viales no han sido dotados en su Totalidad con Elementos de proteccion personal y elementos de apoyo logistico para su labor
- Atencion al usuarios de la via en el punto de atencion de tercia recibiendo Solicitudes de material de excavacion
- K2+450 a K2+600 mejoramiento subbasante con material Tipo Terroplén.
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspector de obra, (1) Almacenista, (1) laboratorista, (1) coordinador logistico ( ) operadores, (3) oficiales, (10) ayudantes, (1) Coordinador logistico (1) supervisor obra, (2) topografos, (2) cadeneros, (1) celador (1) conductor, (1) profesional SST, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST (1) profesional Ambiental, (2) profesional Social.
- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing Residente, (1) Inspector de obra, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector laboratorista, (1) Topografo, (1) cadenero

Powered by CamScanner

(1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) conductor, (1) Secretaria.

Observación: K6+400 a K6+426 no Cumple con el diametro de la grieta, Sin embargo el Contratista realizo el mejoramiento en dicha grieta. MI.

Ubicación Contratista: El contratista informa que la piedra si cumple con el diametro segun clasificación y no se encuentra de acuerdo con la observación de parte de la interventoria

Junio, 07 del 2023 (Miercoles)

- KJ+700 armado acero de refuerzo losa inferior y muros box culvert #5. encapuchado losa Superior.
- K2+000 Continua Conformacion obsuro para Construccion box culvert #6
- K2+950 Continuo armado acero de refuerzo de muros y aletas box culvert #9.
- K7+200 a K7+000 lleno con material Terraplén
- K2+000 excavacion box culvert #6
- Reunion de Seguimiento Socio Ambiental en las instalaciones del CONSORCIO MP verificando el Cumplimiento de Compromisos y ejecucion de las actividades propias de Cada Componente.
- JK6+300 al K6+330 Excavacion Caja para reparacion de fallo

K K6+510 a K6+340 lleno con predraviacion.

K9+010 a K8+935 y entre K2+450 al K2+600 Terraplén

- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra (1) profesional SST, (1) Aux SST, (1) practicante SST, (1) profesional Ambiental, (2) profesional Social, (1) coordinador logistico, (2) cadeneros, (2) Topografos, (1) Almacenista, (1) Laboratovista, (7) operadores, (3) fiscales, (10) ayudantes, (1) supervisor de obra, (1) celador, (1) conductor, (1) laboratovista.
- Personal Interventoria: (1) director, (2) Ing. Residente, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector laboratovista, (1) Inspector Ambiental, (1) Topografo, (1) cadenero

Powered by CamScanner

(1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) conductor (1) Secretaria.
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) cavo Tangue (2) Retroexcavadora, (1) Retroexcavadora, (1) vibrocompactador
Observaciones: No se evidencia en dova presencia del profesional SST.
observaciones contratista: El contratista manifiesta inconformidad con la observación presentada con relación al profesional SST dado que la misma no se encuentra empronada y en conocimiento de las actividades realizadas ya que este de en conjunto con el profesional SST Joaquin Estevez se realizo recorrido de obra y acta de reunión No. 3 de seguimiento.

Junio, 08 de 2023. (Jueves)
- K0+981 Box culvert #3: Vaciado Concreto guarda rueda
- K1+700 Box Culvert #5: Vaciado losa inferior Concreto de 4000psi
- K2+000 Box culvert #6: Colocación de pedraplén y material de recebo. Niveles para solado.
- K2+300 Box culvert #7: Vaciado losa inferior Concreto de 4000psi
- K2+650 Box culvert #8: Vaciado losa inferior Concreto 4000psi
- K2+950 Box culvert #9: Vaciado losa inferior Concreto 4000psi
- K7+700 Box culvert #26: Traslado de Cerca para Conformación de desvio y Construcción BOX
- K7+925 Box Culvert #27: Inicio Traslado de Cerca para Conformación desvio y Construcción BOX
- K6+800 a K6+890 Inicio excavación caja para reparación de fallo TMD

Powered by CamScanner

- K6+660 al K6+370 extendido y compactación con material tipo terraplín. Extendieron 38 viajes (552 m3)
- K6+270 a K6+290 lleno con piedra rajon
- K8+932 a K8+880 excavación caja para reparación de fallo
- Toma de asentamiento de Concreto (4000psi NORMAL) en obra: Box culvert #9: K2+950: 6½", Box culvert #8: K2+650: 8", Box culvert #7: K2+300:
Vaciado de Concreto losas Superior y aletas K0+981.
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) profesional Ambiental, (2) profesional Social, (1) Almacenista, (1) coordinador logistico, (1) super de obra, (5) oficiales, (10) ayudantes, (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) celador, (1) Laboratorista, (7) operadores, (1) conductor, (1) profesional SST
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector laboratorista, (1) profesional social (1) profesional Calidad, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) conductor, (1) Secretaria
- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (2) vibrocompactadores, (2) Retrocargador, (1) Retroexcavadora, (1) carrotanque
- OBSERVACIONES: Con la visita del profesional de laboratorio se realizó la toma de muestra, para calular densidad, donde la humedad obtenida por parte del Contratista arrojó resultado mas bajo que la obtenida por parte de la interventoria, razón por la cual se optó por calibrar el speedy del Contratista y no tomar muestras el resto de Semana.
Se le sugiere al Contratista antes de Vacear las losas menores de los box, humedecer estas, para una mejor adherencia de los Concretos.
Observaciones Cumplidas: Se le informa a la interventoria que el cumplido cuando todos equipos para realizar ensayos arena-crema incluyendo speedy, por lo que se continuaron realizando los ensayos cuando se requiera necesario. El día en mención se realizo un solo ensayo de densidad se cumple en conjunto con la interventoria arrojando resultados de 93%, es decir, que cumple con la compactación.

Powered by CamScanner

Junio, 09 de 2023 (Viernes)
- K2+000 box culvert #5: Nivelación para Vaciado Solado, Armado acero de refuerzo. y Vaciado Solado.
- K2+950 box culvert #9: Excavación muros y aletas
- K8+880 a K8+932 Continua excavación caja para reparación falla.
- K6+520 a K6+260 Lleno con material de Terraplén en falla
- K8+050 Remoción Cerca para Conformación desvío y Construcción box culvert #28 MD
- Compactación de Terraplén de falla K8+725 a K8+780 MD). Cantera los Andes
- K6+800 a K. Excavación y colocación pedraplén
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (2) Ing. Residente, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorista, (1) Topógrafo, (1) Cadenero, (1) profesional Social, (1) profesional Catalogo (1) Conductor, (1) Secretaria
- Maquina y Equipo: (1) motoniveladora, (2) vibrocompactadores, (2) Retrocargadores, (1) retroexcavadora, (1) carro tanque
- Observaciones: Se le Sugiere al contratista, cuando sea necesario ampliar la excavación y la profundidad de los fallos, con medidas diferentes a las contempladas en el diseño, por encontrarse mayor cantidad de material organico o Saturado, este debe ser avalado por la Interventoria con el fin de aprobar Sobreanchos y Sobreespesores de excavación.
En la Socialización que se realizó en la escuela, se dejó claridad por parte de la Comunidad hacia el Contratista que la donación de material producto de las excavaciones, será dispuesto para mejoramiento de la Cancha de Martinica.
Observaciones contratista: Le le informa a la interventoria que el ancho de las excavaciones para reparación de fallas, al igual que el espesor, se determinan en sitio cuando se desarrolle la actividad por la retroexcavadora durante la jornada, se debe de la interventoria estar presente al igual que el contratista.

Powered by CamScanner

149 00002521

Sabado, 10 de Junio de 2023

-K2+000 Box culvert #5: Continúa armado acero de refuerzo losa inferior

-K2+950 Box culvert #9: Continua encofrado muros y aletas

-K3+267 remoción cerca para conformación desvio para Construccion Box culvert #10 mi

-K8+400 Remoción cerca para Conformacion desvio para construccion Box culvert #29.

-K6+680 poda raderlar mo

-K 8+746 a K8+700 Extendido material Tipo terraplen en fallo.

-K8+700 a K6+680 Extendido y Compactacion de terraplen de primera Capa en fallo mo

-Estado del Tiempo: Soleado

-Personal Contratista: (1) director, (1) Ing. Residente, (1) Ing. Auxiliar (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorista, (1) topografo, (1) Cadenero, (1) profesional Redes, (1) profesional Social, (1) conductor, (1) Secretaria

-Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (2) retroexcavadora, (1) Retroexcavadora, (2) vibrocompactador.

Observaciones: Se reitera al Contratista de Obra, que los Sobreanchos y sobreespesores de los excavaciones en los puntos criticos para mejoramiento de Subrasante, debe estar Validados por Interventoría. Ademas, se le reitera el resane de los box ubicados en los abscisas K0+880, 935, 981, los cuales los Tiban a realizar a mitad de semana y a la fecha se encuentran en iguales condiciones.

Observaciones contratista: Se le informa a la interventoria que las actividades de resane de los box inician el dia martes 13 de junio del 2023. Adicionalmente con respecto a las excavaciones para reposición de fallas, estas se determinan en obra conforme a las excavaciones que realice la retroexcavadora y las correcciones de la capa de material adherente, es decir de la interventoria valor ensayo igual que el contratista.

Powered by CamScanner

Domingo, 11 de Junio de 2023

Sin Novedades.

Lunes, 12 de Junio de 2023

Sin Novedades.

Martes, 13 de Junio de 2023

- K2+650 Box culvert #5: armado acero de refuerzo muros y aletas.
- K2+000 Box culvert #5: armado acero de refuerzo losa inferior
- K3+267 poda radicular arboles. y Conformacion desvio.
- K6+680 a K6+620 Excavacion Caja para reparacion falla MD y Extendido Pedraplen, K6+680 a K6+620 MD.
- K6+600 a K6+460 Excavacion Caja para reparacion falla MD.
- K3+300 almacenamiento acero de refuerzo
- K6+960 hacia menores Trazado y Replanteo threplen para 1era Capa Terraplen
- K8+400 remocion cerca para Conformacion desvio y Construccion Box culvert #10.
- K8+700 Conformacion desvio entrada MARTICULA.
- Toma de densidades 3era capa de Terraplen en falla K7+170, K7+080 y K7+140. Capa unica de falla K6+920.
- K8+746 a K8+693 Excavacion para mejoramiento de Subrasante MD Con material terraplen
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Almacenista, (1) profesional Ambiental, (2) profesional Social, (1) Coordinador logistico, (2) Topografos, (2) cadeneros (1) supervisor de obra, (10) ayudantes, (3) oficiales. (1) laboratorista

Powered by CamScanner

(1) Conductor, (1) celador, (1) profesional SST, (1) AUX. SST, (1) practicante SST.
- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing Residente, (1) Inspector de obra, (1) Ing Auxiliar, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorista, (1) Profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Conductor, (1) Secretaria.
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) Retroexcavadora (3) retroexcavadora, (2) vibrocompactadores, (1) carro tanque.

Observaciones: Se le indico al contratista que tenga las necesidades durante la ejecución de la Construcción dentro de la vía urbana, no deben estar pasando personas ni vehiculos y deben compactar la vía con mucho cuidado que no generen daño a las viviendas en el K8+700 entrada MARTINICA.
- Se realizaron actas de Vecindad a las viviendas entre el K8+700 al K7+250 además se realizó acta de entorno.

Observaciones contratista: En atención a las recomendaciones dadas por interventoria, se organizo cuerpo de control Vial en el tramo intervenido como alerta a transeuntes, de manera preventiva.

Firmado. Firmado.

Tierradentro, 14 de Junio de 2023
- K2+000 continúa armado acero de refuerzo losa inferior y vaciado box culvert #5.
- K2+950 box culvert #8 y K2+650 box culvert #7: Vaciado muros y aletas.
- K6+600 a K6+460 Lleno con pedraplén para mejoramiento Subrasante.
- K8+746 a K8+693 MD. Lleno caja con material Terraplén para mejoramiento Subrasante. Finaliza.
- K8+693 a K8+750 Excavacion Lateral Izquierdo para mejoramiento con Terraplén.
- K8+660. Se realizan actividades de Tala (Poda radicular de Cercas vivas.
- Toma de muestra asentamiento box. K2+950 (muros y aletas y

Powered by CamScanner

KD+981 (Aletas) Concreto 4000 Psi Normal
KD+981 Vaciado columnas Vaciado aletas MD.
- Estado del Tiempo: Soleado - Lluvia 4:30 pm
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Inspector obra, (1) Ing. Residente, (1) Almacenista, (1) Laboratorista, (1) coord. Logistico, (1) Supervisor de obra, (2) Topografos, (2) cadeneros, (8) operadores, (10) ayudantes, (2) controladoras Trafico, (1) celador, (1) conductor (2) profesional Social, (1) profesional Ambiental, (1) Aux. SST, (1) (3) oficiales, (1) practicante SST,
- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Ing Auxiliar, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental (1) Inspector laboratorista, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) conductor, (1) Secretaria.

- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (3) retroexcavadores (1) Retroexcavadora, (2) Vibrocompactadores, (1) carro Tanque
- Observaciones: La motoniveladora Continua con fallas mecanicas no puesto Servicio.
* Se define en obra lo siguiente: K8+700 - K9+440 se esta realizando mejoramiento a toda la calzada. Como entre el K8+700 - K8+940 por Topografia el Terraplen sobe entre 0.90 y 0.56m y al ver la excavacion en el eje que el material esta bueno y Tiene buena Consolidacion por la dificultad del retrocargador al momento de excavar, se decide entre obra e interventoria que solo ese Teramo las excavaciones serán laterales de 2.5m de ancho y del K8+940 a K9+440 la excavacion sera a Toda la Calzada. K8+700 - K8+940: Excavacion lateral de 2.5 de ancho y K8+940 - K9+440: Excavacion Toda la Calzada.
* Se realiza recorrido en Todo el Corredor vial realizando inventario de los postes que se deben trasladar para dejar a AFINIA, Con Sus respectiva abscisa y Coordenada si esta a derecha o Izquierda y observando tambien aquellos postes cuyas lineas atraviesan sobre la via

Powered by CamScanner

-Luego de realizar el recorrido en Conjunto con el residente de obra definimos anchos de excavacion (margen derecha) los cuales se nombraron a continuacion:
Pr 6+480 - Pr 6+420 : 2.70m
Pr 6+420 - Pr 6+360: 2.70 a 2.0m
Pr 6+360 - Pr 6+340: 2.0 a 2.50m
Pr 6+340 - Pr 6+320: 2.50 a 2.20m
Pr 6+320 - Pr 6+300: 2.20 a 2.0m
- En atencion a que el Tramo del K8+700 al K8+940 se va intervenir en dos franjas exteriores se requiere realizar densidades a cada franja de 240 ml por separado para q. tengan eso en cuenta y la información al Contratista.

Jueves, 15 de Junio de 2023
-K2+950 Box coluert #9 desencofrado muros para interna
-K2+650 Box coluert #8: Desencofrado muros Cara interna y Armado acero
-K8+650 Conformacion desvio para Construccion box coluert #
-K8+680-K8+730 Excavacion margen izquierda para mejoramiento subrasante con Terraplen. K8+680 a K8+730.
-K2+950 Box coluert #8: Armado acero de refuerzo losa Superior
-K5+589 poda radicolor de 5 arboles
-K6+460 a K6+400 Excavacion margen derecha y lleno caja para reparacion fallo con pedraplen.
-Traslado de Cerca para Construccion de desvio K8+650
-Estado del Tiempo: Nublado
-Personal Contratista: (1) Director, (2) Ing Residente, (1) Inspector obra, (1) Supervisor obra, (1) coordinador logistico, (1) Almacenista, (2) Topografos, (2) cadeneros, (10) Ayudantes, (8) operadores, (1) conductor (1) profesional SST, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (1) profesional Ambiental, (2) profesional Social, (4) controladores de transito, (3) oficial, (1) celador,
- Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing residente, (1) Ing. Aux.

Powered by CamScanner

(1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorista, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) conductor, (1) Secretaria.

- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (2) vibrocompactador (3) retrocargador, (1) carro Tanque, (1) retroexcavadora

- Observaciones: *

1. El Box culvert del K 1+390 contemplado inicialmente de 2x1, se realizará de sección 1x1, debido a que se encuentra en ese mismo punto una alcantarilla existente la cual se encuentra funcionando. Se le debe realizar la respectiva limpieza y verificación estado estructural
2. El propietario de la finca el nuevo, donde se encuentra una alcantarilla simple en mal estado de 90cm en el K7+925 se encuentra proyectado un box de 2.00x1.00, sin embargo, el propietario manifiesta no querer la construcción de esa obra, debido a que este realizo la ampliación de su reguero en su finca y la construcción del box perjudicaría su predio.

Viernes, 16 de Junio de 2023

- K2+650 y K2+950 armado acero de refuerzo losa superior y encofrado losa.
- K7+400 x K7+700 Conformación desvíos para Construcción Box culvert #25 y #26.
- K8+050 Conformación desvío para Construcción Box Culvert #
- K3+200 Conformación desvío para Construcción Box Culvert #
- K8+700 al K9+000 Conformación desvío MAMPOSTERIA con material Tipo Terraplén
- K8+750 al K8+800 excavación caja para mejoramiento Subrasante
-

Estado del Tiempo: Soleado,

Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspect

Powered by CamScanner

00002527

de obra, (2) profesional Social, (1) profesional Ambiental, (1) laboratorista, (1) Almacenista, (1) coord. logistico, (4) controladores Trafico, (5) operadores, (3) oficiales, (10) ayudantes, (1) supervisor de obra, (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) celador, (1) conductor, (1) practicante SST, (1) Auxiliar SST, (1) profesional SST.

-Personal INTERVENTORIA: (1) director, (1) Ing Residente, (1) Inspector de obra, (1) Ing Auxiliar (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector SST, (1) Inspector laboratorista, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Conductor, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) Secretario.

Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) retroexcavadora, (2) retrocargador, (2) rodillos compactadores, (1) carro Tanque.

Observaciones: Luego de hacer nuevamente recorrido en conjunto con el residente de obra, definimos anchos de excavacion (Izq y Izquierda) los cuales se nombra a continuación

PrB+250 a PrB+240 - 5.40m - 3.90m
Pr6+240 - PrB+220 - 3.90m - 4.20m
Pr6+220 - Pr6+200 - 4.20m - 3.90
Pr6+200 - PR6+180 - 3.90 - 4.80m
Pr6+180 - Pr6+160 - 4.80 - 4.30m
Pr6+180 - Pr6+140 - 4.30 - 3.0m
Pr6+140 - Pr6+100 - 3.0 - 3.50m
Pr6+100 - Pr6+080 - 3.50 - 3.0m
Pr6+080 - Pr6+040 - 3.0 - 2.20m

-Por lluvias presentada en la madrugada en la Cantera no hubo suministro de piedra roca para pedraplen. La piedra que llego a obra fue utilizada para conformacion del desvio en el K3+267 (Piedra Sobretamaño).

-El Tramo del K6+420 al K6+360 se amplió la excavación para reparación de falla de 2.7 a 3.00 metros de ancho

Powered by CamScanner

Sabado 17 de Junio-2023
- Traslado de Cerca K5+850 al K5+760 para Continuar Box Culvert #20 K5+839 1.00 x 1.00
- Poda radicular entre K0+000 al K0+981 (20 arboles).
Estado del Tiempo: Nublado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspector de obra, (1) Supervisor de obra, (1) coord. Logistico, (1) profesional Ambiental, (2) profesional Social, (1) Laboratorista (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) Almacenista, (4) controlador vias Trafico, (8) operadores, (3) oficiales, (10) ayudantes (1) celador, (1) conductor, (1) practicante SST, (1) Auxiliar SST, (1) profesional SST.
- Personal Interventoría: (1) Director de obra, (2) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Laboratorio, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) profesional Social, (1) Inspector Calidad, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Secretaria (1) Conductor
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (2) vibrocompactadores, (3) retroexcavadoras, (1) retroniveladora, (1) carro Tanque
- Observaciones: Por lluvias presentadas en la madrugada en la Cantera no hubo Suministro de material

DOMINGO, 18 de Junio de 2023
SIN NOVEDADES

LUNES, 19 de Junio de 2023
SIN NOVEDADES

Powered by CamScanner

MARTES, 20 de Junio de 2023
- K2+300 encofrado muros y aletas box culvert #7
- K2+650 y K2+950 Vaciado losa Superior box culvert #8 y #9.
- K6+400 a K6+320 Excavación margen derecha para reparación de talla.
- K7+200 a K7+000 Tendida de material Terraplén 1era capa
- K8+070 a K8+020 Excavación mejoramiento Sobrasalle
- Toma de asentamiento y muestras de Concreto de 4000 psi Normal de Box culvert K2+650 y K2+950 Vaciado losa Superior. (Remision 29731 Concretos LA COSTA)
- Traslado Cerca K5+800
- K3+200 Continúa Conformación derecho.
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspector de obra, (1) profesional Ambiental, (2) profesional Social, (1) Almacenista, (1) laboratorista, (1) practicante SST, (1) Auxiliar SST, (1) profesional SST, (2) Topografos, (2) cadeneros, (4) controladores Trafico, (1) coord. logistico, (8) operadores, (1) Supervisor de obra, (16) ayudantes, (3) oficiales, (1) celador (1) conductor
- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing Residentes (1) Inspector de obra, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector Ambiental (1) Inspector laboratorio, (1) Inspector SST, (1) Topografo (1) Cadenero, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad (1) conductor, (1) Secretaria
- Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora, (3) retrocargador (1) retroexcavadora, (2) vibrocompactadores, (1) carro tanque
- Observaciones: * Retrocargador (420E) ya esta operativo
* Retrocargador (416) Vaciado se daño la Tapa Valvula.

Powered by CamScanner

Miercoles, 21 de Junio de 2023

- K2+300 Box culvert #7 encofrado y Vaciado muros y Aletas
- K6+260 MI
- K6+400 a K6+320 Lleno con predvaplén. MIO.
- K8+820 MI a K8+880 Excavación mejoramiento Subrasante
- K3+200 Conformación desvio para Construcción del Box culvert #10. (Box 6.00 x 3.00 (doble)).
- K7+400, K7+700, K8+050, K8+400 y K8+650 Conformación desvio
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) director, (1) Ing Residente, (3) Inspector de obra, (1) laboratorista, (1) Supervisor de obra, (1) coord logistico, (3) oficiales, (8) operadores, (10) ayudantes, (2) Topografos (2) cadeneros, (1) Almacenista, (1) celador, (2) profesional Social, (1) profesional Ambiental, (1) practicante SST, (1) Auxiliar SST, (4) Controladores Trafico, (1) conductor
- Personal Interventoria: (1) director, (2) Ing Residente (1) Ing Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambiental (1) Inspector laboratorista, (1) Topografo, (1) cadenero (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Conductor, (1) secretaria.
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) Vibrocompactador, (3) Retroexcavadoras, (1) Retroexcavadora, (1) Carro Tanque
- OBSERVACIONES: 1: Motoniveladora Varada. (se rompio labarra de la cuchilla).
2- Toma de asentamiento y muestras de Concreto de box culvert K2+300 (muros y aletas) Concreto de 4000 psi fluido Estabilizado. (Remisión #4950 PLANTA VIASCOL) Slump 8' (Planta) y en obra

Powered by CamScanner

Jueves, 22 de Junio de 2023

- K2+300 Box coluert #7: Desencofrado muros Cava interna y armado mesa losa inferior y.
- K3+264 Conformación diseño para Construcción Box Coluert #11
- K8+880 a K8+900 Continua excavación margen izquierda mejoramiento Sobreexcavación
- K8+260 al K8+020 mejoramiento Con pedraplén Caja falla. MJ
- Conformación diseños K7+700, K7+395, K8+072 y K8+400 Para Construcción Box Coluert.
- Estado del Tiempo:
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, ( ) Inspector de obra, (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) coord. logistico, (1) Supervisor de obra, (4) Almacenista, (3) oficiales, (10) ayudantes (8) operadores, (2) profesionales Soldador, (1) profesional Ambiental, (1) calador, (1) practicante SST, (1) Auxiliar SST (1) laboratorista, (4) controladores viales, (1) conductor
- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing. Residentes, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector laboratorio, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) conductor, (1) profesional Calidad, (1) profesional Social, (1) Secretaria
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) Retroexcavadora, (3) Retrocargador, (2) Vibrocompactadores, (1) carro Tanque

Powered by CamScanner

[illegible]

Powered by CamScanner

CC002533

Sabado, 24 de Junio de 2023

-K0+981 Box Culvert #3: Remoción material de excavación y Vegetal

-K1+700 Box Culvert #5: Encofrado muros laterales y aletas.

-K7+395, K7+690, K8+072 Excavación para Construcción box culvert #29, #30 y #31.

-K8+650 Construcción filtro dreno box existente

-K2+300 Box Culvert #7: Curado losa Superior

-K6+000 al K5+930 mejoramiento con suelo seleccionado para cuerpo de MI

-K1+700 a K2+000 al K2+300 mejoramiento Sobrasante

-Estado del Tiempo:

-Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (3) Inspectores de obra, (1) profesional Ambiental, (2) profesionales Sociales, (1) Laboratorista, (1) coord. logistico, (8) operadores (2) Controladores Trafico, (1) Supervisor de obra, (10) ayudantes, (3) oficiales, (1) Almacenista, (1) celador, (1) practicante SST, (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) conductor, (1) Auxiliar SST

-Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing. Residentes (1) Ing Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambiental (1) Inspector Laboratorista, (1) Inspector SST, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) conductor, (1) Secretaria

-Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (3) Retrocargadores, (1) Retroexcavadora, (2) vibrocompactadores, (1) Carro Tanque

Powered by CamScanner

DOMINGO, 25 de Junio de 2023
-K6+080 al K5+960 mejoramiento Subrasante Capa Lleno Con pedraplén.
- Estado del Tiempo: Nublado mañana y tarde
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (3) Inspec. Toves de obra, (1) Coord. Logistico, (8) operadores, (4) contra Ladoras, (1) Supervisor de obra, (10) ayudantes, (3) oficiales (1) Almacenista, (1) laboratorista, (1) celador, (1) conduc Tor, (1) profesional Ambiental, (1) Profesional Social, (1) practicante SST, (1) Auxiliar SST, (2) Topografos, (2) Cade. neros, Inf
- Personal Interventoria: (1) director, (2) Ing. Residente, (3) In pectores de obra, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector Ambiental (1) Inspector laboratorista, (1) Inspector SST, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) conductor, (1) Topo- grafo, (1) Cadenero, (1) Secretaria
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (1) Retroexca- vadora, (3) Retrocargadores, (2) vibrocompactadores (1) carro Tanque.

LUNES, 26 de Junio de 2023
K1+700 Continúo encofrado muros, aletas y losa Superior
K2+300 Box culvert #7: Desencofrado losa Superior
K5+960 a K5+800 mejoramiento Subrasante Capa pedra- plén margen Izquierda
K7+200 Extendido material Tipo Terraplén 1era Capa
K7+200 a K6+100
K7+395 Trazado y Replanteo niveles para excavación Box culvert
K7+690, K7+390, K8+072 excavación box culvert #29, #30 y #31

Powered by CamScanner

K5+854 Conformacion-desvio para Construccion box culvert #30
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) director, (1) Ing Residente, (1) profesional Ambiental, (2) profesional Social, (1) Coord. logistica, (8) operadores, (4) Controladores Trafico, (1) Supervisor obra, (10) ayudantes (3) oficiales, (1) Almacenista, (1) Laboratorista, (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) celador, (1) Auxiliar SST, (1) Profesional SST (1) practicante, (1) Conductor, (1) practicante SST,
- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing. Residente, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorista, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) profesional Ambiental, (1) profesional Calidad, (1) Conductor, (1) Secretaria
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (3) Retrocargadores (1) retroexcavadora, (2) vibrocompactador, (1) carro Tanque
- Observaciones: Nuevamente se hace recorrido en Conjunto con el residente de obra, definimos ancho de excavacion (margen Izquierdo), los Cuales se nombran a Continuacion:
Pr 6+820 - PR 5+880 - 3.0m
Pr 5+880 - Pr 5+840 - 3.0 - 3.80m
Pr 5+840 - Pr 5+800 - 3.8 - 4.30m
Pr 5+800 - Pr 5780 - -4.30 - 4.60m
Pr 5+780 - Pr 5+720 - Sin DEFINIR
Pr 5+720 - Pr 5+700 - 2.00 - 5.90m
Pr 5+700 - Pr 5+660 - 3.90 - 5.60m
Este Tramo se va a Verificar nuevamente Con Topografia para ubicar estacas de Chaflan.
- K2+940 a K2+700 Tala / retiro vegetacion (78).
- motoniveladora Inactiva.

Martes, 27 de Junio de 2023
- K1+700 encofrado muros laterales y losa Superior box Culvert #5
- K2+000 encofrado muros y losa Superior box culvert #6
- K5+800 a K5+740 mejoramiento Subrasante MI

Powered by CamScanner

- K 3+265 Trazado y Replanteo box culvert #10 y Excavacion
- K 7+690 Trazado y Replanteo niveles Box culvert #26
- K 2+835 desencofrado losa Superior.
- K 2+298. desencofrado losa Superior
- K 2+780 a K 2+580 Tala
- K 7+690 Box Culvert #. Excavacion, solado
- K 7+390 Box Culvert #. Excavacion
- K 2+780 - K 2+580 Tala radicular (94)
- K 5+500 Traslado Cerca margen Izquierda.
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (3) Inspectores de obra, (2) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Almacenista (1) Laboratorista, (1) Coordinador de obra, (4) controladoras de Trafico, (6) operadores (15) ayudantes, (6) oficiales, (1) Celador, (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) profesional SST, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (1) conductor
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residentes (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorio, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Conductor, (1) Secretaria
- Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora, (1) retroexcavadora, (2) vibrocompactadores, (3) retroexcavador (1) carro Tanque. (motoniveladora INACTIVA).
- Observaciones: Nuevamente se hace recorrido en conjunto con el residente de obra, definimos anchos de excavación los cuales se nombran a continuación:

MARGEN IZQUIERDA

Pr 5+560 – Pr 5+580 - 3.80m
Pr 5+580 – Pr 5+600 - 3.80 - 2.60m
Pr 5+600 – Pr 5+620 - 2.60 < 2.90m
Pr 5+620 – Pr 5+640 - 2.90 - 2.30m
Pr 5+640 – Pr 5+660 - 2.30m
Pr 5+660 – Pr 5+680 - 2.30 - 3.0m

Powered by CamScanner

Pr 5+680 - Pr 5+700 - 3.0 - 3.60
Pr 5+700 - Pr 5+720 - 3.60 - 3.80
MARGEN DERECHO
Pr 5+680 - Pr 5+820 - 2.70m
Pr 5+820 - Pr 5+800 - 2.70 - 2.50m
Pr 5+800 - Pr 5+780 - 2.50 - 4.00m
Pr 5+780 - Pr 5+760 - 4.0 - 2.90m
Pr 5+760 - Pr 5+740 - 2.90 - 3.30m
Pr 5+740 - Pr 5+720 - 3.30 - 4.40m
Pr 5+720 - Pr 5+700 - 4.40 - 4.0m
Pr 5+700 - Pr 5+680 - 4.0 - 4.30m
Pr 5+680 - Pr 5+660 - 4.30 - 3.40m
Pr 5+660 - Pr 5+640 - 3.40 - 5.0m
Pr 5+640 - Pr 5+620 - 5.0 - 4.0m
Pr 5+620 - Pr 5+600 - 4.0 - 5.0m
Pr 5+600 - Pr 5+580 - 5.0 - 4.50m
Pr 5+580 - Pr 5+560 - 4.50m
- Trotón retroexcavadora continua vaciado desde

Miercoles, 28 de Junio de 2023
- K2+000 Box culvert #6: Continua encofrado muros laterales y losa Superior
- K3+269 Box culvert #13: Excavacion, Pedraplen y Ha.
- K1+700: Vaciado muros laterales y losa Superior
Toma de muestras de Concreto y Asentamiento Concreto 4000psi 7/2 y en obra Dension 8" (#5048 - #
- K 7+395 Box culvert #25: Excavacion, Pedraplen y Vaciado Solado
- K 8+072 Box Culvert #26: Vaciado Solado - Tearado y Replanteo
- K 5+340 a K 5+640
- K 5+500 Conformacion desvio
- K 5+790 - K 5+570 Tala de arboles (Tala Realizada) (18)
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (3) Ingenieros, (1) profesional Ambiental, (2) profesional Social, (1)

Powered by CamScanner

profesional SST, (1) practicante SST, (1) Auxiliar SST, (1) Almacenista, (1) Laboratorista, (1) Celador, (8) operadores, (6) oficiales, (15) ayudantes, (1) Coord. logistico, (1) Supervisor obra, (4) Controladores Trafico, (2) Topografos, (2) Cadeneros, (1) conductor
- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing. Residente, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorista, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) conductor, (1) Secretaria
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora (Inactiva), (3) retro cargadores, (1) retroexcavadora, (2) vibrocompactadores, (1) Carro Tanque
- Observaciones: Se acopia Piedra Rajon en el K2+288

- Continua motoniveladora Varada.

Jueves, 29 de Junio de 2023
- K2+000 encofrado muros Laterales y losa Superior box coulvert #6
- K7+395 excavacion, pedraplen y regado y Replanteo Niveles para Solado, Vaciado Solado box coulvert #26
- K7+890 armado acero de refuerzo losa inferior Box Coulvert #28
- K6+920 a K6+880 Extendido 1era Capa Terraplen
- Toma de densidades de caja (Fallo) K8+700 hacia mayor de lleno con material Terraplen (Izq).
K1+700 Curado losa Superior box coulvert #5
- K5+700 a K5+540 mejoramiento Subrasante margen Izq.
- K5+500
- Remoción Cerca K
- K5+460 Tala de arbol - Cerca viva K5+400
- K5+740 a K5+765 mejoramiento Subrasante con pedraplen margen Izq. (25 x 1.20 x 3.9)
- K2+298, K2+685 acopio material pedraplen K1+400-K2+

Powered by CamScanner

-Estado del Tiempo: Soleado
-Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (3) Inspectores de obra, (1) profesional Ambiental, (2) profesional Social, (1) laboratorista, (1) Almacenista, (1) Supervisor obra, (1) coord. de obra, (8) operadores, (6) oficiales, (15) ayudantes, (2) Topografos, (2) Cadeneros, (1) profesional SST, (1) Auxiliar SST, (1) Bacteriologo SST, (1) celador, (4) controladores trafico, (1) conductor
-Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ingeniero Residente, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorio, (1) Inspector SST, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) profesional Calidad, (1) profesional Social, (1) conductor (1) Secretaria.
-Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladora, (1) Retroexcavadora (2) vibrocompactadores, (1) Carro Tanque, (3) Retrocargador
Observaciones: * Motoniveladora 120K caterpillar continua lavada. * INGRESA motoniveladora 120G
* Nuevamente se hace recorrido de obra, en Compañia del Ingeniero Residente de obra, para definir las anchas a excavar en los fallos de margen izquierda los cuales son:
Margen Izquierda:
PR 5+485 - PR 5+460 : 6.1 - 5m
PR 5+460 - PR 5+440: 5 - 4.8m
PR 5+440 - PR 5+420 4.8 - 4.4m
PR 5+420 - PR 5+400 . 4.4 - 3.4m
PR 5+400 - PR 5+380 3.4 - 2.3m
PR 5+380 - PR 5+360 2.3 - 2.6m
PR 5+360 - PR 5+340 2.6 - 2.9m
PR 5+340 - PR 5+320 2.9 - 2.3m

Viernes, 30 de Junio de 2023
-K0+981 Corte acero losa Superior box existente. Llenado box existente.
-K7+690 armado acero de refuerzo losa inferior box #26.

Powered by CamScanner

- KB+072 armado acero de refuerzo losa inferior box #28
- KB+411 excavación, Instalación pedraplen y vaciado Soleado Box culvert #29.
- KB+649 excavación Box culvert #
- K2+298 vaciado aletas margen derecha - Izquierda
- K6+680 a K Continúa extendido material Terraplén tera
- K3+267 Continua excavacion para Construccion losa Culvert de 6.00 x 3.00m
- K3+825 Tala árboles para Conformación desde
- K2+000 vaciado muros y losa superior Box culvert #5. Toma de asentamiento y muestras de Concreto de 4000psi Estable
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Residente, (3) Inspectores de obra, (2) profesional Social, (1) profesional Calidad, (6) operadores, (15) ayudantes, (6) oficiales, (4) Controladores Transito, (1) Laboratorista, (2) Topografos, (2) Cadeneros, (1) Almacenista, (1) Celador, (1) profesional SST (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (1) conductor, (1) profesional Ambiental, (1) coord. obra, (1) Supervisor obra
- Personal Interventoria: (1) director, (2) Ing Residente, (1) Ing Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector SST, (1) Inspector Laboratorio, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Conductor, (1) Secretaria, (1) profesional Calidad, (1) profesional Social.
- Maquinaria y Equipo: (1) motoniveladora, (2) motoniveladoras (Inactiva 120K), (2) vibrocompactadores, (3) retro-Cargadores, (1) retroexcavadora, (1) carro Tanque

* Observaciones: La motoniveladora 120K Continua Varada.
Llovia durante la madrugada

00002541

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021"

Contrato de Obra No. **LP-SPM-015-2022**
Contratista: **CONSORCIO MONTAJES RURAL**

Contrato de Interventoría No. **974 de 2022**
Interventoría: **CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196**

Etapa 1: **REVISIÓN Y/O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLACA HUELLA, PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE)**

Etapa 2: "**MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNIICIPIO DE MONTERÌA, DEPARTAMENTO DE CÒRDOBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL**"

Fecha de Inicio
01 de noviembre de 2022
TOMO I

Powered by CamScanner

Sábado, 01 de Julio, 2023

- K2+000 Box Coluert #6 : Desencofrado muros y losa Superior
- K2+635 Box Coluert #8: Llenado aletas y quarda rueda Concreto preparado en obra de 4000psi.
- K5+600 a K · Continua Excavacion, Instalacion geotextil y e instalacion piedra valon para mejoramiento Sobrasante (M1)
- K6+411 Box Coluert #30 Llenada/Selado
- K8+619 Box coluert #31: Continua excavacion -

- Estado del Tiempo: Lluvia moderada 6:00 am a 8:30 am
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (3) Inspectores de obra, (8) operadores, (15) ayudantes, (6) oficiales, (1) Supervisor obra, (1) coord. logistico, (1) profesional Ambiental (2) profesional Social, (1) profesional SST, (1) Auxiliar SST (1) practicante SST, (1) laboratorista, (1) Almacenista, (2) Topografos (2) cadeneros, (1) celador, (1) Conductor, (4) Controladoras Transito,
- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing Residente, (1) Inspector de obra, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector SST, (1) Inspector Laboratorio, (2) Topografo, (1) cadenero, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) conductor, (1) Secretario.
- Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladoras (120K Inactiva), (2) vibrocompactadores, (3) retrocargadores, (1) retroexcavadora, (1) carro Tanque.

* Observaciones: Se presentaron lluvia fuerte durante la madrugada afectando la via del K1+000 al K3+000

DOMINGO, 02 de Julio de 2023
SIN NOVEDAD.
- Se presenta lluvias en la madrugada afectando la vía.

LUNES, 03 de Julio de 2023
- K6+649 Box culvert #30 Compactacion de material de lleno y Concreto Solado.
- K3+267 Box culvert #10: Excavacion e instalacion de piedra en el descole
- Estado del Tiempo:
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (5) ayudantes, (3) oficiales, (1) operador
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Inspector obra.
- Maquinaria y Equipo: (2) Retrocargadores
- Observaciones: Se presenta lluvias en la noche anterior afectando la via.

Martes, 04 de Julio de 2023
- K2+000 Desencofrado Muros y losa Superior. Encofrado aletas y Guarda rueda MD-MI.
- K2+944 desencofrado aletas y guarda rueda Box #9
- K3+267 Rocazado, Replanteo, Excavacion e instalacion piedra rajon Box culvert #13.
- K4+130, K5+800 Conformacion desde K4+300
- K5+042 armado acero de refuerzo losa inferior box culvert #28.
- K7+690 armado acero de refuerzo losa inferior box culvert #26
- K5+ a K Continua excavacion fallo con material pedraplen
- K0+980 Continua Construccion filtro y lleno box culvert #3.

Powered by CamScanner

00002544

- K1+700, KZ+298, K4+895, KB+411, KB+649 Sin actividades durante la jornada.
- Estado del Tiempo: Nublado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (3) Inspectores de obra, (2) profesional Social, (1) profesional Ambiental, (1) Almacenista, (1) laboratorista, (1) auxiliar SST, (1) practicante SST, (9) operadores, (17) ayudantes, (6) oficiales, (1) coord. logistico, (1) supervisor/obra, (1) calador, (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) conductor
- Personal Interventoria: (1) director, (2) Ing. Residente, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector laboratorista, (1) Topografo, (1) cadeneo, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) conductor (1) Secretaria.
- Maquinaria y equipo: (2) motoniveladora (120K INACTIVA Continua Varada y 120G operador incapacitado), (3) Retrocargadores, (2) Retroexcavadora (INGRESO 2208), (2) rulos compactadores, (1) carro Tanque
- Observaciones: Se presentan lluvia fuerte en horas de la madrugada entre 4:30 am - hasta 6:00 am.

Miercoles, 05 de Julio de 2023

- K0+981 Continua Lleno y Construccion Filtro box culvert #3
- K1+700 encofrado. aletas y Guarda Rueda MD-MI,
- K3+267 Trazado, Replanteo, excavacion e Instalacion pedraplen y Vaciado Solado
- K4+130 adecuacion desvio para Construccion Box culvert
- K

- K7+690 Continua armado acero de refuerzo Losa inferior Vaciado losa, inferior,
- K8+072 Continua armado acero de refuerzo losa inferior. Vaciado losa inferior:

Powered by CamScanner

- Toma de asentamiento y muestras de Concreto (4000psi estabilizado Box Culvert K0+072 y K7+690. (remision #5115 y #5117) VIASCOL.
- Estado del Tiempo: Nublado
- Personal Contratista: (1) director, (1) Ing. Residente, (3) Inspectores de obra, (2) Topografos, (2) Cadeneros, (1) profesional Ambiental, (2) profesional Social, (9) operadores, (17) ayudantes, (6) oficiales, (1) coord logistico (1) Supervisor obra, (1) Almacenista, (1) laboratorista, (4) Controladores Trafico, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (1). celador, (1) conductor
- Personal Interventoria: (1) director, (2) Ing Residentes, (1) Inspector de obra, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorio, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) calderetor, (1) secretaria
- Maquinaria y Equipo: (2) retrocargadoras (120K Continua Vereda y 1206 inactiva por motivo de lluvia, (2) vibrocompactadores, (2) retroexcavadoras (1) carro Tanque
- Observaciones: En el box culvert #10-K3+287, al momento de realizar la excavacion se verifica que los Cimientos donde se iba a apoyar el predoplin presentaba mucha Saturacion y rezumia mucha agua en lo que se decide en bajar 10cm más dicha excavacion manteniendo los 50cm de espesor de piedra rajon y se aumenta al solado los 10cm que se adicionaron a dicha excavacion, de esa manera se conserva la cota de diseño y se le da un mejor apoyo distribuido a toda estructura.

Powered by CamScanner

Jueves, 06 de Julio de 2023

- K3+267 Trazado, Replanteo para Vaciado Solado.
Vaciado Solado Box Culvert #10
- K5+850 Trazado y Replanteo niveles excavación para Construcción de Box culvert #20.
- K8+649 armado acero de refuerzo losa inferior Box culvert
- K7+395 armado acero de refuerzo losa inferior Box culvert
- K8+411 armado acero de refuerzo losa inferior Box culvert.
- K3+290 a K3+350 excavación caja margen derecha e instalación geotextil.
- Toma de muestras de Concreto 2000psi K3+267 Vaciado Solado. (remisión #5125 - #5127) VIASCO.
-
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) director, (1) Ing. Residente, (3) Inspectores, (2) profesional Social, (1) profesional Ambiental (9) operadores, (1) coord. logistico, (1) Supervisor obra, (1) Almacenista (1) laboratorista, (4) controladores transito, (2) Topografas, (2) Cadeneros, (17) ayudantes, (6) oficiales, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (1) celador, (1) conductor
- Personal Interventoria: (1) director, (2) Ing Residentes, (1) Inspector de obra, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector laboratorista, (1) profesional calidad (1) profesional Social, (1) conductor, (1) secretaria.
- Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladoras (120K Continua Vavada y 120G Inactiva por motivo de lluvia en la Cantera y en Todo el corredor vial, (2) vibrocompactadores (2) retroexcavadoras, (1) carro tanque, (3) retrocargadores
- OBSERVACIONES: Nuevamente se realiza recorrido de obra, en Compañia del Residente de obra, para definir los anchos a excavar en fallos de margen derecha, los Cuales Son:

PR 3+290 - PR 3+320 - 4m - 3.6m
PR 3+320 - PR 3+340 - 3.6 - 4.8m
PR 3+340 - PR 3+360 - 4.8 - 5.2m
PR 3+360 - PR 3+380 - 5.2 - 4m

Powered by CamScanner

- Se presentan lluvia fuerte a la madrugada desde las 3:00 am a 7:00 am - lluvia moderada 7:00 am a 9:15 am.
-

Viernes, 07 de Julio de 2023
- K3+290 a K3+350 lleno con pedraplén margen derecha.
- K3+267 box culvert #10:

- K5+760 a K5+710 - Excavación, instalación Geotextil, lleno con pedraplén y Terraplén margen derecha
- K7+395 armado acero de refuerzo losa inferior box culvert #25
- K8+411 armado acero de refuerzo losa Superior losa inferior box culvert #29
- K8+649 armado acero de refuerzo losa Superior box culvert #30
- K5+830 box culvert # lleno pedraplén
- Toma de densidades de fallo K5+485 a K5+370 de Terraplén (primera capa).
- K3+350 a K3+500 Excavación caja fallo
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (3) Inspectores de obra, (6) oficiales, (17) ayudantes, (6) Conteo labores Tráfico, (9) operadores, (1) coord. Logístico, (1) Supervisor obra, (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) laboratorista, (1) almacenista, (1) celador, (1) conductor, (1) profesional Ambiental, (2) profesional Social, (1) practicante SST, (1) Auxiliar SST
- Personal Interventoría: (1) Director, (2) Ing Residentes, (1) Ing Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambiental

Powered by CamScanner

(1) Inspector SST, (1) Inspector Laboratorio, (1) Profesional Calidad, (2) Profesional Social, (1) Conductor, (1) Secretario, (1) Topografo, (1) Cerrajero.

- Observaciones: Inicialmente se hace recorrido de obra en Compañía del Residente de obra, para definir las anchos a excavar en fallas de margen derecha entre el K3+260 a K3+500:

PK 3+380 - PK 3+390 - 4m - 3.6m
PK 3+390 - PK 3+400 - 3.6m - 3.6m
PK 3+400 - PK 3+410 - 3.6m - 3.2m
PK 3+410 - PK 3+420 - 3.2m - 3m
PK 3+420 - PK 3+430 - 3m - 3m
PK 3+430 - PK 3+440 - 3m - 3.7m
PK 3+440 - PK 3+450 - 3.7m - 3.8m
PK 3+450 - PK 3+460 - 3.8m - 3.8m
PK 3+460 - PK 3+470 - 3.8m - 3.5m
PK 3+470 - PK 3+480 - 3.5m - 3.1m
PK 3+480 - PK 3+490 - 3.1m - 3.2m
PK 3+490 - PK 3+500 - 3.2m - 3.2m

Sabado, 08 de Julio de 2023

- K0+000 a K3+000 No se ejecutaron actividades durante la jornada.
- K3+267 Armado de acero de refuerzo losa inferior box culvert #10.
- K5+210 a K5+530 Excavacion caja reparacion falla margen derecho
- K3+350 a K3+500 Extendido geotextil margen derecha Lleno Pedraplen
- K3+500 a K3+640 Excavacion caja falla (MD)

Powered by CamScanner

OC002549

K6+000 a K6+ Extendido material Terraplén 1era Capa.
K7+395 armado acero de refuerzo losa inferior box culvert #25
K8+411 armado acero de refuerzo losa inferior box culvert #29
K8+649 armado acero de refuerzo losa inferior box culvert #30
K7+690, K8+072 No se encontraron actividades
Box culvert #26 y #27.
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (3) Inspectores de obra, (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) laboratorista, (2) profesional Social, (1) profesional Ambiental, (6) Controladoras Trafico, (1) coord logistico, (1) supervisor de obra, (9) operadores, (17) ayudantes, (6) oficiales, (1) Almacenista, (1) Auxiliar Transito, (1) practicante SST, (1) celador, (1) conductor
- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing Residentes, (1) Inspector de obra, (1) Ing Auxiliar, (1) Inspector SST, (1) Inspector Laboratorio, (1) Inspector Ambiental, (1) Topografo, (1) cadenero (1) conductor, (1) Secretaria
- OBSERVACIONES: Nuevamente se realizo recorrido de obra, en Compañia del Residente de obra, para definir los anchos a excavar en fallos de margen derecha entre K3+500 a K3+640:

Pr3+500 - Pr3+510 - 3,3m - 2,8m
Pr3+510 - Pr3+520 - 2,8m - 2,8m
Pr3+520 - Pr3+530 - 2,8m - 2,7m
Pr3+530 - Pr3+540 - 2,7m - 3,7m
Pr3+540 - Pr3+550 - 3,7m - 2,5m
Pr3+550 - Pr3+560 - 2,5m - 2,5m
Pr3+560 - Pr3+570 - 2,5m - 2m
Pr3+570 - Pr3+580 - 2m - 2m
Pr3+580 - Pr3+590 - 2m - 2,2m
Pr3+590 - Pr3+600 - 2,2m - 2,3m
Pr3+600 - Pr3+610 - 2,3m - 2,3m
Pr3+610 - Pr3+620 - 2,3m - 2,3m
Pr3+620 - Pr3+630 - 2,3m - 2,5m

Powered by CamScanner

K3+630 - Pe3+640 - 2,5 - 2,7

DOMINGO, 09 de Julio de 2023
- SIN NOVEDADES.

LUNES, 10 de Julio de 2023
- K3+267 continúa armado acero de refuerzo losa Superior box culvert #10
- K3+640 a K3+740 Continúa excavación caja: fallo MAD
- K3+ Lleno con pedraplén y Terraplén
- K5+500 a K5+320 Continúa excavación caja fallo MAD
- K5+ Lleno con pedraplén
- K7+395 Continúa armado acero de refuerzo losa inferior box culvert #25
- K8+411 Continúo armado acero de refuerzo losa inferior box culvert #29
- K8+649 Continúo armado acero de refuerzo losa inferior box culvert #30
- K1+390 Conformación desvío
- K3+808 Excavación Box culvert #11
- K3+800 Demolición Box culvert existente.
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (3) Inspectores de obra, (1) profesional Ambiental, (2) profesional Social, (1) laboratorista, (1) almacenista, (6) controladores Transito, (6) oficiales (17) ayudantes, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (2) Topografos (2) Rodilleras, (9) operadores, (1) coord. Logistico, (1) supervisor de obra, (1) celador, (1) conductor

Powered by CamScanner

-Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing. Residentes, (1) Inspector de obra, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorio, (1) Inspector SST, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) profesional Calidad, (1) profesional Social, (1) conductor (1) Secretaria

-Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladoras (120K Dractiva continuo Vovada), (3) retrocargadores, (2) retroexcavadoras (2) vibrocompactadores, (1) carro Tanque

- Observaciones: Nuevamente se realiza recorrido de obra, en Compañía del Residente de Obra, para definir los anchos a excavar en fallas de margen derecha entre K3+640 a K3+740:- Pr+B

Pr 3+640 - Pr 3+650 - 2.50m 2.30m
Pr 3+650 - Pr 3+660 - 2.30m 2.30m
Pr 3+660 - Pr 3+670 - 2.30m - 2.30m
Pr 3+670 - Pr 3+680 - 2.30m - 2.30m
Pr 3+680 - Pr 3+690 - 2.30m - 2.30m
Pr 3+690 - Pr 3+700 - 2.30m - 2.30m
Pr 3+700 - Pr 3+710 - 2.30m - 2.30m
Pr 3+710 - Pr 3+720 - 2.30m - 2.30m
Pr 3+720 - Pr 3+730 - 2.30m - 2.30m
Pr 3+730 - Pr 3+740 - 2.30m 2.30m

K5+500 - Pr 5+480 - 3.20m - 2.90m
Pr 5+480 - Pr 5+460 - 2.90m 3.00m
Pr 5+460 - Pr 5+440 - 3.0m 3.0m
Pr 5+440 - Pr 5+420 - 3.0m 3.0
Pr 5+420 - Pr 5+400 - 3.0m 3.50
Pr 5+400 - Pr 5+380 - 3.50m 3.50
Pr 5+380 - Pr 5+360 - 3.50m 3.50
Pr 5+360 - Pr 5+340 - 3.50m 3.50
Pr 5+340 - Pr 5+320 - 3.50m 3.50
Pr 5+320 - Pr 5+

* Toma de muestras de fallo K3+290 - K3+360 (primera capa de Terraplen 1m).
* Se programa para el próximo miercoles 12 de julio realizar

Powered by CamScanner

Comité con el contratista de obra donde se trataron los siguientes temas: Técnicos, Ambientales, Seguridad, SST, y Calidad. (Informe)
* La interventoría después con el pendiente de obra que el llenos con Terraplén entre el K5+330 al K5+490 (Lado izquierdo) se hacen de forma escalonada para evitar que no hagan zonas lisas de falla Vertical y longitudinal debido al empalme del llenos con el material de la vía. Estas escalonas son huellas de 60cm a 90cm de acuerdo al ancho del talud de la vía y contrahuellas de 0,50m.
* Entre el K5+320 hasta K5+380 aproximadamente (Lado derecho), se debe colocar una Capa de prueba de 1m de espesor debido a la pendiente del mismo que se está presentando. El lleno con Terraplén de este Terraplén debe hacerse de manera escalonada.
* Una vez intervenido este Tramo con pruebas Verificar las abscisas definitivas del Tramo con base esperada de pruebas.
* El Contratista Suspende actividades en el K5+740, para Iniciar con la excavación del box culvert K3+808.
*K3+808
- Motoniveladora 120K Continúa Nivelando.

MARTES, 11 de Julio de 2023
-K0+100 a K0+180 Inicia excavación talla margen derecha.
-K3+267 Continúa armado acero de refuerzo losa inferior box culvert #10
-K3+808 Trazado y replanteo para instalación Terraplén
-K Tala de arboles
-K5+500 a K5+540 Continúa excavación margen derecha caja falla. Instalación Pedraplén
-K7+395 Continúa armado acero de refuerzo losa inferior box, Encofrado y Vaciado.
-K8+411 Continúa armado acero de refuerzo losa inferior box culvert y encofrado.
-K1+700 y K2+000 Vaciado aletas y guarda vieda

Powered by CamScanner

margen derecha e Izquierda.
- Conformación desvío K
- Remoción Cerca K
- Toma Asentamiento de Concreto de 4000psi Estabilización de losa inferior K7+395 y Toma de muestras de Concreto Contratista e Interventoría
- Estado del Tiempo: Soleado (se presentó lluvias en la madrug. desde las 9:00pm hasta la madrugada afectando la vía K0+000 a K7+000.
- Personal Contratista: (1) director, (1) Ing Residente, (5) Inspectores, (2) profesional Social, (1) profesional Ambiental, (1) Laboratorista, (1) Almacenista, (2) Topografos, (2) cadeneros (1) coord. logistico, (1) Supervisor de obra, (17) ayudantes (6) oficiales, (6) Controladoras Transito, (9) operadores, (1) Conductor
- Personal Interventoría: (1) Director, (2) Ing. Residente, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Laboratorio, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector SST, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Topografo (1) Cadenero, (1) conductor, (1) Secretaria.
- Observaciones: Entre el K0+000 al K0+080 el lleno de la caja a Excavar en margen derecha o Izquierda es Con Terraplén
- 1 Motoniveladora 120K Continua Varada.

Observaciones Contratista: Entre el K0+000 al K0+080 margen izquierda y derecha se realizara Colocación y reparación de fallas con material terraplen mejorado con sobre tamaños

Miercoles, 12 de Julio de 2023
- K0+100 a K0+180 lleno caja material Terraplen (MD)
- K0+180 a K0+220 Excavación y lleno Terraplen (MD)
- K3+267 Continua armado acero de refuerzo losa inferior box culvert #10
- K8+411 Vaciado losa inferior box culvert #29 de 2x1,
- Toma de Asentamiento de Concreto 4000psi fluido estabili-

Powered by CamScanner

Tapado losa inferior box culvert K5+411
-K5+092 armado acero losa

-K3+500 a K5+540 pedraplén margen derecho
-Tala. vaciado
-Estado del Tiempo: Soleado
-Personal Contratista: (1)Director, (1)Ing. Residente, (3)Inspectores de obra, (2)Profesional Social, (1)Profesional Ambiental, (1) Almacenista, (1)Labevetonista, (9)Operadores, (17)Ayudantes, (6)oficiales, (2)Topografos, (2)Cadeneros, (1)Coord Logistico, (1) Supervisor de obra, (6)Controladores Transito, (1)Soldador, (1) Calador.
-Personal Interventoria: (1)Director, (2)Ing. Residente, (1)Inspector de obra, (1)Ing. Auxiliar, (1)Inspector Ambiental, (1)Inspector Laboratorista (1)Inspector SST, (1)Cadenero, (1)Topografo, (1)Profesional Social (1)Profesional Calidad, (1)conductor, (1)Secretaria
-Observaciones: lluvia fuerte en la madrugada inicio 12 am hasta 4:00am.
Observaciones ambientales: Inicio de labores a las 08:00 am donde se dictan charlas y efectividad acceso Vehicular

Jueves, 13 Julio de 2023
-KD+220 a KD+340 excavacion fallo (mo)
-KD+020 a KD+220 Lleno con material Terraplén
-K3+300 Trazado y replanteo de chaflanes para reparacion pallo hacia mayores
-K3+267 Continua armado acero de refuerzo losa inferior box Culvert #10
-K5+340 a K5+320 (mo) excavacion e instalacion Geotextil
-K5+395 armado acero de refuerzo losa inferior
-K6+380 Tala vaciado arboles (mo)
-K5+540 Conformacion desvio
-K3+ a K3+ Instalacion Geotextil y preterraplen y Terraplén Caja.
-Estado del Tiempo: Nublado

Powered by CamScanner

- Personal Contratista: (1) director, (1) Ing. Residente, (3) Inspectores, (1) profesional SST, (1) profesional Ambiental, (e) profesional Social, (1) laboratorista, (1) Almacenista, (2) Topografos, (2) cadeneros, (9) operadores, (6) controladores transito, (1) Coord. Logistico, (1) Supervisor de obra, (1) celador, (1) practicante SST, (1) Auxiliar SST, (17) ayudantes, (6) oficiales (1) conductor
- Personal Interventoria: (1) director, (2) Ing. Residente, (1) Inspector de obra, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorio, (1) Inspector SST, (1) profesional Social (1) profesional Calidad, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) conductor (1) secretaria
- Maquinaria y equipo: (2) motoniveladoras (120K Inactiva en el dia de hoy mecanico en obra reparandola), (3) retrocargadores, (2) vibrocompactadores, (2) retroexcavadora (1) carro tanque
- Observaciones: Sin actividades K0+880 al K3+000. Y K3+808, K3+266, K4+280, K5+850, K7+690, K8+072 K8+411
- K5+600 Continua en evidencia restos de Cobertura Vegetal producto de aprovechamiento de Cerca Vilia, se hara referencia al contratista para atender esta solicitud realizada mediante oficio CII 196-158-23
- Se presentaron fuertes lluvias en la madrugada.

Observaciones contratista: Se informa a la interventoria que la ejecucion de actividades Vegetales se hara cuando haya un Volumen considerable para contratar los servicios del gestor autorizado que haga la recoleccion y debida disposicion.

Viernes, 14 de Julio de 2023

- K0+000 al K3+000 Sin actividades y, K3+808, K3+266, K4+280 K5+850, K7+690, K8+411 Sin actividades.
- K3+267 Continua armado acero de refuerzo losa inferior box culvert #10
- K5+500 a K5+320 Continua excavacion tipo caja
- K7+395 armado acero de refuerzo muros box #125
- K8+649 armado acero de refuerzo losa inferior box #10
- K3+000 Poda radicular arboles

Powered by CamScanner

-Estado del Tiempo: Soleado
-Personal contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (3) Inspectores, (1) Laboratorista, (1) Almacenista, (2) Topografos, (2) Cadeneros, (2) profesional Social, (1) profesional Ambiental, (17) auxiliares, (6) oficiales, (10) operadores, (6) controladores Transito, (1) coord. logistico, (1) Supervisor de obra, (1) celador (1) practicante SST, (1) Auxiliar SST, (1) conductor
-Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing. Residentes, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Laboratorio, (1) Inspector laboratorio, (1) Conductor, (1) Secretaria.
- Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladoras 120K-120G, (2) Vibrocompactadores, (3) Retrocargadoras, (1) retroexcavadora (1) Carro Tanque
-Observaciones: motoniveladora 120K Continua en mantenimiento.
-Se presentaron fuertes lluvias en la madrugada 1:00 am a 4:00 am.

Sabado, 15, Julio de 2023
- K3+267 Continuo armado acero refuerzo losa inferior box coluert #10
-K0+340 Excavacion para fallo margen derecha
- K3+ Excavacion fallo margen IZQ.
-K5+380 a K5+320 Continuo excavacion fallo MD
-K0+072 armado y encofrado muros box Coluert #
-K8+649 armado Acero de refuerzo Losa inferior box coluert #30
-K6+650 Instalacion Terraplen 1era Capa
-K6+350. Conformacion de disvio
-K5+460 a K5+400 (MD)
-K2+950 adecuacion desvio

Powered by CamScanner

-K5+450 a K5+490 Instalacion geotextil
-K0+220 -K0+400 Extendido material terraplen falla mo
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (3) Inspectores de obra, (9) operadores, (17) ayudantes, (6) oficiales, (1) Almacenista, (1) Laboratorista, (2) Profesional Social, (1) profesional Ambiental, (1) supervisor de obra, (1) Coord. Logistico, (6) controladores Trafico, (1) celadas, (1) practicante SST, (1) practica SST, (1) Conductor, (2) Topografos, (2) cadeneros
- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing. Residente, (3) Inspectores de obra, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorio, (1) Inspector SST, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) Conductor, (1) Secretaria, (1) profesional Calidad, (1) profesional Social.
- Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladoras 120K en mantenimiento - 1206 activo, (1) Retroexcavadora, (3) Retrocargadores, (2) vibrocompactadores, (1) carro tanque
- Observaciones: Motoniveladora 120K continua en mantenimiento.

DOMINGO, 16 de Julio de 2023
SIN NOVEDAD.

LUNES, 17 de Julio de 2023
-K0+400 a K0+460 Excavacion y Lleno con Terraplen
-K3+267 Continua armado acero de refuerzo losa inferior box culvert #10

Powered by CamScanner

-K51740 a K Extendido material Terraplén 1era Capa
-K81072 encofrado muros laterales box culvert H-30
-K81649 armado acero de refuerzo losa inferior box culvert H-30.
-K7+200 a K8+700 Toma de densidades (primera capa) de Terraplén.
- Estado del Tiempo: Soleado - 4:30 lluvia fuerte
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (3) Inspectores de obra, (2) profesional Social, (1) profesional Ambiental (1) almacenista, (1) Laboratorista, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (2) Topografos, (2) cadeneros, (9) operadores, (1) coordinador logistico, (1) Supervisor de obra, (14) ayudantes, (6) oficiales (1) calidador, (1) conductor, (6) controladores Transito
- Personal INTERVENTORIA: (1) Director, (2) Ing. Residentes, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector SST, (1) Inspector Laboratorio, (1) profesional Social (1) profesional Calidad, (1) Topografo, (1) cadenero (1) conductor (1) Secretaria.
- Maquinaria y Equipo: (2) Motoniveladoras 120K (INACTIVA continua en mantenimiento y 120G ACTIVA), (1) Retroexcavadora, (3) Retrocargadores, (1) carro Tanque, (2) Vibro compactadores.
Observaciones: Nuevamente se realiza recorrido de obra en Compañía del residente de obra, para definir los anchos a excavar en fallos de margen derecha entre K3+300 a K3+760 MARGEN IZQUIERDA:
K3+300 - K3+320 - 3.50
K3+320 - K3+340 - 3.50m - 3.50m
K3+340 - K3+360 - 3.50m - 2.50 m
K3+360 - K3+380 - 2.50m - 3.00m
K3+380 - K3+400 - 3.00m - 3.00m
K3+400 - K3+420 - 3.00m - 2.8m
K3+420 - K3+440 - 2.8m - 2.5m
K3+440 - K3+460 - 2.5m - 2.5m
K3+460 - K3+480 - 2.5m - 2.5m
K3+480 - K3+500 - 2.5m - 2.5m

Powered by CamScanner

K3+500 - K3+520 - 2.5m - 2.20m
K3+520 - K3+540 - 2.20m - 2.50m
K3+540 - K3+560 - 2.50m - 2.70m
K3+560 - K3+580 - 2.70m - 2.70m
K3+580 - K3+600 - 2.70m - 2.70m
K3+600 - K3+620 - 2.70m - 3.2m
K3+620 - K3+640 - 3.2m - 3.5m
K3+640 - K3+660 - 3.5m - 3.3m
K3+660 - K3+680 - 3.3m - 5.5m
K3+680 - K3+700 - 5.5m - 5.2m
K3+700 - K3+720 - 5.2m - 5.0m
K3+720 - K3+740 - 5.0m - 3.5m
K3+740 - K3+760 - 3.5m - 4.2m

Martes, 18 de Julio de 2023
- K0+000 a K0+400 Perfilación, Trazado y Replanteo Tacos para 1era Capa de Terraplen.
- K2+600 MI Tala Radicular arboles
- K3+267 Continua armado acero de refuerzo Losa inferior box culvert #10
- K3+680 Continua excavacion (MI) hacia mayores
- Sin actividades en el dia de hoy K2+708, K2+000, K2+298 K2+635, K2+944, K5+850, K7+690, K8+411 Box culvert
- K3+680 Continua excavacion (MI) hacia mayores
- K7+395 Continua armado acero de refuerzo muros, encofrado muros. Armado acero losa Superior.
- K8+072 Encofrado muros y losa Superior de box
- K0+935 y K0+981 Limpieza y adecuacion encole
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (3) Instructores, (1) Profesional Ambiental, (2) profesional Social, (1) Alimentista, (1) Laboratorista, (2) Topografos, (2) Cadeneros,

Powered by CamScanner

(1) coord. logistico, (3) Supervisor de obra, (6) Controladores Transito, (9) Operadores, (19) ayudantes, (6) oficiales, (1) celador (1) profesional SST, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (1) Celador

- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing. Residentes, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector SST, (1) Inspector Laboratorio, (1) profesional Catastral (1) Inspector Social, (1) Conductor, (1) Secretaria

- Observación: motoniveladora 120K, queda operativa. 1:40pm rios box culvert K3+808, K4+280 y K5+850 presentan empozamiento de agua debido a las fuertes lluvias presentadas en la noche anterior, por lo tanto se le sugiere al Contratista realizar el drenaje de estas aguas e instale material de lleno y Vaciado de solado, Toda vez que en estos puntos la Subrasante es mas debil permitiendo la filtracion de agua.

MIERCOLES, 19 de Julio de 2023

- K0+400 a K — Continua excavacion Caja (MD)
- K0 — Instalacion Geotextil y lleno con Terraplen
- K3+267 Continua armado acero de refuerzo losa inferior box culvert
- K3+720 a K3+760 Continuo excavacion caja (MI)
- K5+
- K5+560 excavacion para Construccion de box culvert
- K7+395 armado acero de refuerzo losa Superior box culvert
- K8+072 armado acero de refuerzo losa Superior

Powered by CamScanner

-K7+690 armado acero de refuerzo muros box coulvert
-K4+280 Lleno con material peduplén y recebo.
Vaciado Solado.
-K0+020 a K0+600 Toma densidades en-fallo
Capa (MD).
-Estado del Tiempo: Soleado
-Personal Contratista: (1) director, (1) Ing Residente, (3) Inspectores de obra, (1) profesional Ambiental, (1) profesional Social, (1) Almacenista, (1) Laboratorista, (6) Controladores Transito, (1) supervisor de obra, (1) coord. de obra, (9) operadores, (17) ayudantes, (6) oficiales, (1) alcalador (1) practicante SST, (1) Auxiliar SST, (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) conductor
-Personal Interventoria: (1) director, (2) Ing Residentes, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorio, (1) Inspector SST, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) profesional Calidad, (1) profesional Social, (1) conductor, (1) Secretaria.
- Observaciones: Los Box Culvert K3+808 y K5+850 Continuan con estancamiento de agua. Se le reitera al Contratista la intervención inmediata.
-K3+460 Se evidencia residuos producto del aprovechamiento de arboles pertenecientes al cerca vivo. El dia de hoy finaliza el plazo de oficio reiteracion de la Solicitud de remocion de los mismos. (CII 196-163-23)
-K3+267 Se Solicita a la profesional Ambiental del contratista ordenar Limpieza y aseo al Campamento y area aledaña por evidencia de Residuos.
-Se Solicito al Componente SST CME para el dia Viernes 21 a reunión Intercomponentes para dar Solucion inmediata mediante acta a Compromisos incumplidos del Comite pasado, y otras nuevas expuestos Sobre el Corredor vial.
Observaciones Contratista: Se le informa a los interventores que los box K3+808 y K5+850 se realizara Vaciado de solado los dias 26 y 27 de julio. Los Residuos de arboles de cerca viva serán recolectado una Vez se cuente con un Volumen considerable para que la empresa prestadora recicla encargada haga la recolección se realizará una sola recolección del material organico en cada punto en el que encuentre una Vez se alcance el Volumen requerido.

Powered by CamScanner

Jueves, 20 de Julio de 2023
- K0+300 excavacion mejoramiento (MI) - K0+600 (MD)
- K3+267 continuo armado acero de refuerzo losa inferior
- K6+320 a K excavacion mejoramiento (MD)
- K8+411 Inicio armado acero de refuerzo muros
- K7+690 armado acero de refuerzo
- K8+411 inicio armado acero de refuerzo muros box culvert
- K7+690 armado acero de refuerzo y encofrado muros
- K7+395 encofrado losa superior y muros box coleert.
- K3+735 a K3+780 Excavacion/fallo e instalacion geotextil
- K3+600 instalacion geotextil y pedraplen fallo (MI)
- Estado del Tiempo:
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (3) Inspectores de obra, (1) profesional Ambiental, (2) profesional Social, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (1) Almacenista, (1) laboratorista, (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) coord logistico (1) ayudantes, (6) oficiales, (1) celador, (1) conductor (6) controladores Transito, (9) operadores
- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing. Residentes, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambiental (1) Inspector laboratorio, (1) Inspector SST, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) conductor, (1) Secretaria
- Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladora, (3) retrocargadores, (2) retroexcavadoras, (2) vibrocompactadores (1) carrotanque

Observaciones: Se le reitera al contratista intervenir inmediatamente el drenaje del agua estancada en las box culvert K3+808 y K5+850
- Retroexcavadora 420E varada por problemas de bomba de Combustible desde ayer a las 5pm - operativa a las 12:00

Observaciones Contratista: Le informa a la interventoria, que la box K3+808 y K5+850 se realizara vaciado de solado los dias 26 y 27 de julio.

Powered by CamScanner

00002563

1911

Viernes, 21 de Octubre de 2011

- Revisión Cabina Operaciones
- Revisión Cuarto Control Iluminación y Equipos de Luz
- Revisión Cuarto Audio
- Revisión Cuarto Video
- Revisión Cuarto Máquinas (Ver) Encuadre de Cámaras con Monitores
Verificación de Fallas
- Revisión Funcionamiento Fallas (Ver) Cables
- Revisión de Estado de Conectores de Cables (Ver)
- Revisión Cuarto Control Cámaras Interiores Exteriores (Ver)
- Revisión Cuarto Control Cámaras Interiores Exteriores (Ver)
- Revisión de Estado Pedestales, Chapas Cuarto Cámaras Exteriores
para Interiores Exteriores Cámaras
- Revisión de Estado Cuarto Máquinas Ventilación y Cuarto Sin
Instalación Eléctrica
- Revisión Alimentación Cuarto Cámaras Luz Continua 24 V.
- Tomar de Abastecimiento de Cámaras Operativas Estado de
Cables y Conectores de Cámaras. Verificando Interiores Exteriores
- Revisión de Cuarto Instalaciones Luz Continua
Interiores Exteriores e Iluminación
- Estado del Tiempo Atmosférico
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Jefe Producción, (2) Jefes
Turno de Obra, (1) Administrador, (1) Laboratorista, (1) Auxiliar, (1) Prod.
Técnico, (2) Topógrafos, (2) Cadeneros, (1) Jefe Cuadrilla, (1) Ayudantes
de Obra, (4) Ayudantes, (2) Electricistas, (2) Pocero, (1) Celador, (1)
Prevencionista Ambiental, (2) Prevencionista Seguridad, (1) Chofer, (1) Conductor
(1) Combustibles Turno, (1) Prevencionista
- Personal Fiscalización: (1) Director, (2) Jefe Residente, (1) Jefe Aux
liar, (1) Inspector de Obra, (1) Inspector Civil, (1) Inspector Auxiliar
(1) Inspector Laboratorio, (1) Prevencionista Seguridad, (1) Prevencionista
Ambiental, (1) Topógrafo, (1) Cadenero, (1) Conductor, (1) Secretaria
Administrativa y Equipos: (2) Motonivelladoras, (3) Retroexcavadoras
(2) Retroexcavadoras,

Observaciones: Se evidencia que la Cantidad de Con-
creto para el Vaciado de muro y losa superior
del box K84072 fue insuficiente, además el Horno

para el respectivo vaciado no era el mejor debido ya que el contratista no tenia acondicionado el lugar con iluminacion; se recomienda que las horas contempladas para el vaciado no sea despreciable e investigar en jornada laboral sin optimus condiciones, tal como fue el caso presentado donde el mixer llego a obra 5:40 pm.

- Se Reitera nuevamente al contratista informar inmediatamente el drenaje de los box K3+808 y K5+850.
- K3+846 a K3+940 inicia excavacion caja margen derecha

Observacion contractual: El informe a la interventoria que se presentara durante con solucion tecnica para los empates de box culvert K8+072

Sabado, 22 de Julio de 2022

- K0+000 a K1+000 retrocargadora realizando descoles en la via.
- K7+395 Vaciado muros y losa Superior box culvert.
- K8+649 Vaciado patines box culvert.
- Estado del Tiempo: Lluvia 7:00am — 9:00am
- Personal Contratista: (1) director, (1) Ing. Residente, (2) Inspectores de obra, (1) laboratorio, (1) Almacenista, (2) Topografos, (2) Cadeneros, (6) Controladores Trafico, (6) oficiales, (17) ayudantes (1) coord. logistico, (1) Supervisor de obra, (3) operadores, (1) cebador (2) profesional Social, (1) profesional Ambiental, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (1) coordinador logistico, (1) profesional Ambiental, (2) profesional Social, (1) conductor
- Personal Interventoria: (1) director, (2) Ing. Residente, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector, laboratorio, (1) profesional Ambiental, (1) profesional Calidad, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) conductor (1) Secretaria
- Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladoras, (2) retroexcavadoras, (3) retroexcavadoras, (1) cerro Tanque, (2) vibrocompactador

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES: Nuevamente continúa los box culvert K3+608 y K5+850 se reitera al contratista el drenaje del agua empozada
- Se presenta lluvia fuerte en la madrugada desde las 3:00am a 6:00am y nuevamente inicia lluvia 7:00 a 9:00

Se revisa el estado de la losa del box K8+072 y se confirma que la losa quedó incompleta y con por debajo del espesor de diseño. Se informa al director de Interventoría y este a su vez informa al director de obra lo sucedido. El Director de obra informa a su especialista estructural lo sucedido y se compromete a dar un concepto estructural para el elemento que quedó incompleto, al momento de su fundida. Se funde muros y losa superior quedando concreto en el mixer el cual se utilizó para fundir los patines interiores box K8+619.
Bodinago, 23 de Julio de 2023.
SIN NOVEDADES.

LUNES, 24 de Julio de 2023
- K0+560 continua excavación de talla hacia mayores (MD)
- K0+000 a K0+520 perfilado de la vía K0+680 ✓
- K0+430 geotextil y terraplén instalado para mejoramiento de subrasante
- K0+600 instalación geotextil y terraplén (MD) hacia mayores
- K0+680 excavación sobre talla (MD)
- K3+267 armado acero de refuerzo y encofrado box patines
- K3+840 a K3+960 excavación talla hacia mayores (MD)
- K6+100 excavación talla hacia mayores
- K 6+390 a K6+300 (MD) extendido de terraplén de talla
- K 5+820 aprovechamiento
- K7+690 encofrado de muros box culvert y losa superior
- K8+740 a K8+780
- K5+680 a K5+580 extendido terraplén

Powered by CamScanner

K3+846 Colocacion Geotextil de fallo hacia mayores (HO)
K3+808 Pedraplen y Terraplen bor adwit
-Estado del Tiempo: Soleado
-Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (2) Inspectores de obra, (1) profesional Ambiental, (2) profesional Social, (1) laboratorio, (1) practicante SST, (1) Auxiliar SST, (2) Topografos, (2) Cadeneros, (1) coord. logistico, (2) Supervisor logistico, (9) Operadores (17) ayudantes, (6) oficiales, (1) Calador, (6) controladores Trafico, (1) conductor
-Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing Residente, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector SST, (1) Inspector laboratorio (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Profesional Social, (1) profesional Residente, (1) Conductor, (1) Secretaria
-Maquinaria y Equipo: (2) Motoniveladora, (2) Retroexcavadora, (3) Retrocargador, (1) carro Tanque, (2) Vibrocompactador
- Observaciones: Continúa el K3+860
* Se revisan como queda los patines del Box 0+649 y observamos que despues de descapotarlos estaban mal alineados, con hormigueo y descascaramiento. Se informa enseguida al contratista de obra y se dispone a reparar estos planos que representan los patines. El Contratista no se pronuncia sobre concepto de la reparacion de la losa del Box K0+072.

Powered by CamScanner

Martes, 25 de Julio de 2023
-K0+680 continuar Excavacion falla (MI) hacia mayores
-K0+880 Excavacion, instalacion geotextil
-K3+267 armado de acero de refuerzo y encofrado losa inferior y pedines
-K0+650 (MO) instalacion de material de Terraplen para mejoramiento de subrasante
-K3+808 predraplen y Terraplen box culvert
-K3+846 hacia mayores (MO) instalacion predraplen
-K5+550 acondicionamiento sitio para descargar acero de refuerzo
-K7+690 armado acero de refuerzo de muros y losa superior. Encofrado de los mismos.
-K8+411 armado de acero de refuerzo de muros y losa Superior
-K6+100 - K6+320 (MO) instalacion geotextil y predraplen de falla
-K6+850 Conformacion desvio para Construccion box culvert.
-K8+649 armado acero de refuerzo muros y losa Superior
-K6+000 a K5+900 levantamiento Topografico Seccion canal-
K4+280 armado acero de refuerzo losa inferior box.
K 0+560 a K0+740 geotextil y lleno Con predraplen cola falla (MI)
K0+837 Excavacion para extraer tubos de alcantarilla existente y lleno Con material Terraplen compactado.
Estado del Tiempo: Soleado
Personal Contratista: (1) director, (1) Ing. Residente, (2) Inspectores de obra, (2) profesional Social, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (1) Almacenista, (1) laboratorista, ( ) ayudantes, (6) oficiales, (10) operadores, (2) Topografos (2) cadeneros, (1) coord. logistico, (1) supervisor de obra, (1) Celador, (1) conductor, ( ) operadores
-Personal Interventoria: (1) director, (1) Ing. Residente, (1)

Powered by CamScanner

Ing. Auxiliar, (1) Ingeniero de obras, (1) Inspector Ambiental, (2) Inspector vial, (1) Inspector Laboratorista, (1) profesional SST, (1) residente vial Calidad, (1) contratista (1) Encargado
- Maquinaria y Equipo: (2) retroexcavadoras, (2) volquetas, (2) Vibrocompactadores, (2) Motoniveladoras, (2) Minicargadores, (1) carrotanque y Operadores: K31960 a K...
- Se revisa la reparación de las paletas informadas del recorrido y observamos que ya se repararon. El Contratista nos da un Concepto de la reparación de la losa del box K31+12
- Se Solicita a la profesional ambiental del Contratista Ginaestevez un profesional forestal para realizar inspección de aislado de un árbol ubicado en la abscisa K31+716, con el fin de conocer si existe algún peligro por la proximidad del árbol con la excavación realizada, debido a que se removieron algunas raíces del árbol con la retroexcavadora, a lo cual el profesional forestal informa que se evidencia alteraciones significativas en la raíz principal que afecta la estabilidad de árbol, o las procesos fisiológicos por ejemplo de raíces secundarias que influyeron con la absorción de agua y nutrientes.

Mitú, 26 de Julio de 2023
- K31+266 Vaciado losa inferior box culvert
- Toma de asentamiento losa inferior box K31+266, Concreto de 4000psi bombeado: Mixer #1 Remision #861305

.
- K8+649 armado acero de refuerzo muros box culvert
- K4+280 Continúa armado acero losa inferior
- K4+620 Inicio excavación box culvert.
- K7+690 Encofrado muros y losa superior box culvert
- K8+411 armado acero de refuerzo losa superior
- K31+960 a K4+037 Excavacion Caja, mejoramiento Subrasante
- K27+944 a K27+300 mejoramiento afirmado.
- K0+400 a K0+800 Llena Con material Terraplén en fallo mon

Powered by CamScanner

00002569

-Estado del Tiempo: Soleado
-Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (2) Inspectores de obra, (2) profesionales Social, (1) laboratorista, (1) Almacenista (2) Topografos, (2) cadeneros, (1) supervisor obra, (1) coordinador logistico, (6) controladoras Transito, (10) operadores, (6) ayudantes, (6) guaales, (1) celador, (1) celador, (1) conductor Residente SST, Auxiliar SST, (1) profesional SST.
-Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing. Residentes (1) Ing. Auxiliar, (1) Ing Calidad, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector laboratorio, (1) Inspector de obra, (1) profesional Social, (1) conductor, (1) secretaria
-Maquinaria y equipo: (2) motoniveladoras, (3) retrocargadores, (2) retroexcavadoras, (2) vibrocompactadores (1) carrotanque
-Observaciones: El Contratista no se pronuncia sobre el Concepto de la reparacion de la losa del box K8+072

Jueves, 27 de Julio de 2023
-K0+000 a K0+880 poblacion de via.
-K2+060 poda Vegetacion
-K3+287 Curado losa inferior, Desencofrado patines y Resane. Inicia armado acero de refuerzo muro intermedio
-K4+280 Anclaje armado losa inferior box coulvert
-K4+620 Continua excavacion box coulvert
-K5+500 almacenamiento acero de refuerzo, ruedes y Retazado de excavación, Inicia Demolición box existente
-K7+395 Desencofrado muros y losa Superior
-K7+690 Continua encofrado muros y losa Superior box
-K8+411 Continua armado acero de refuerzo losa Superior

Powered by CamScanner

K8+649 Continua armado acero de refuerzo muros box culvert
K4+620 Llano Con pedraplen y material pedraplen box culvert
K8+649 Resane pañines
K8+411 encofrado muros y losa superior box culvert
K5+809 Vaciado Solado box culvert
-Estado del Tiempo: fuerte lluvia 3:30
-Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (2) Ingenieros de obra, (2) Topografos, (2) Cadeneros, (1) Supervisor de obra, (1) Coord. obra, (1) Almacenista, (1) Laboratorio, (2) Profesional Social, (20) ayudantes, (6) oficiales, (10) operadores (1) celador, (1) Auxiliar SST, (2) practicante SST, (1) conductor (6) controladores Transito
-Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing Residentes, (1) Ing Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector laboratorio, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector SST, (1) Profesional Calidad (1) Profesional Social, (1) conductor, (1) Secretaria
-Maquinaria y equipo: (2) motoniveladoras, (3) Retrocargadores, (2) retroexcavadoras, (2) vibrocompactadores, (1) Carro Tanque
-Observaciones: El contratista no se pronuncia sobre el concepto de la reparacion de la losa del box K8+092.

Powered by CamScanner

Viernes 28 de Julio de 2023
- K1+768 Lavane box culvert
- K2+500 Tala Radicular
- K3+266 armado acero de refuerzo muro cortina box culvert
- K5+550 excavación box culvert
- K3+640 inicio excavación caja margen izquierda
- K7+690 listo para fundir muros y losa Superior box
- K0+500 a K0+800 (III) Toma densidades de Fallo
K8+411 listo para fundir muros y losa Superior box
K8+649 Continua armado formaleta para muros y losa box
K5+850 Vaciado Solado box culvert
- K0+300 a K0+800 (III) Toma de densidades
- K4+280 continua armado acero de refuerzo Losa Inferior (rentellón). box culvert
- K3+960 a K4+100 Extendido terraplén fallo
- K3+807 Inicio armado acero de refuerzo losa inferior
- K4+670 Vaciado Solado box culvert
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (2) Inspectores de obra, (2) topografos, (2) cadeneros, (1) Almacenista (1) laboratorista, (1) Supervisor de obra, (1) coordinador de obra, (2) profesional Social, (10) operadores, (20) ayudantes (6) oficiales, (1) practicante SST, (1) Auxiliar SST, (1) celador (1) conductor, (6) controleros vias Transito
- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing Residentes (1) Ing Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector laboratorio, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Conductor (1) Secretaria
- Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladoras, (3) retroexcavadoras, (2) retroexcavadoras, (2) Vibrocompactadores (1) carro Tanque
- Observaciones: Tramo del K0+400 a K0+600 liberado para 1era Capa de terraplén Tramo Total para preparar 1era Capa del K0+000 al K0+680.

Powered by CamScanner

Sabado, 29 de Julio de 2023
-KD+160 a KD+ Extendido material Terraplén 1era Capa
-K3+500 Compactacion de lleno con material Terraplen en fallo
-K3+807 Continua armado acero de refuerzo losa inferior
-K3+266 Continua armado acero de refuerzo muro Cabezal
-K3+ Continua Excavacion fallo (+II) para mejoramiento de Subrasante.
-K7+595 Continua resane box culvert.
-K8+649 encofrado muros y losa Superior box Culvert
-K8+411 armado acero de refuerzo Guarda Rueda box
-K4+127 Excavacion box Inicio.
-K4+060 a K4+100 Extendido Terraplén en fallo para mejoramiento Subrasante (+II)
-Estado del Tiempo: Soleado
-Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Ing Auxiliar, (2) Inspectores de obra, (2) profesional Sociales, (1) Almacenista, (1) Laboratorista, (1) Coord. Logistico, (1) Supervisor de obra, (2) Topografos, (2) cadeneros (10) operadores, (20) ayudantes, (6) oficiales, (1) practicante SST, (1) Auxiliar SST, (1) celador, (1) Conductor (6) controladores Transito
-Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing Residentes (1) Ing Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector laboratorio, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) conductor (1) Secretaria.
-Maquinaria y Equipo: (2) Motoniveladoras, (3) Retrocargadores, (3) Retroexcavadores, (2) Vibrocompactadores, (1) carro Tanque
-Observaciones: Se le solicito al Contratista una vez culminadas las actividades de excavacion dejar esquemas de PMT habilitado sobre paso por desvio.

Powered by CamScanner

DOMINGO 30 de Julio de 2023
SIN NOVEDAD

Lunes, 31 de Julio de 2023
- K0+325 a K: Instalacion Terraplén 1era Capa
- K3+266 Continua armado acero de refuerzo muro lateral
- K3+496 a K3+470 Continúo lleno caja falso para mejoramiento de subrasante (MI)
- K3+960 a K4+00 Continua excavacion caja falso (MI)
- K4+280 Vaciado losa Superior box culvert
- K3+807 Continúa armado acero de refuerzo losa inferior box
- K4+620 Inicia armado acero de refuerzo losa inferior box
- K5+320 Instalación predraplén box culvert.
- K5+380 a K5+340 Instalacion Terraplén Caja falso, MD
- K3+266 Toma de asentamiento y Toma de moldes Teas de Concreto 4000psi.
- K8+649 Continua armado losa Superior box culvert
- K7+395
- K7+690 y K8+491 box culvert listas para vaciar
- K6+350 inicio excavacion box culvert
- K6+180 Instalacion Terraplén sobre-falso (MD)
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (2) Inspectores de obra, (2) Profesional Social, (1) Auxiliar SST, (1) Practicante SST, (1) Laboratorista, (1) Almacenista, (1) Supervisor obra (1) Coord. obra, (20) ayudantes, (6) oficiales, (10) operadores, (1) celador (1) Conductor, (2) Topografos, (2) cadeneros, (6) controladores Transito
- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing. Residente, (1) Ing. Auxiliar (1) Inspector obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorio, (1) profesional Calidad, (1) profesional Social (1) Secretaria, (1) Conductor
- Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladoras, (2) Retroexcavadoras (3) Retrocargadores, (2) Vibrocompactadores, (1) carro Tanques
Observaciones: motoniveladora 120K Varada por Llanta

Powered by CamScanner

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021”

Contrato de Obra No. **LP-SPM-015-2022**
Contratista: **CONSORCIO MONTAJES RURAL**

Contrato de Interventoría No. **974 de 2022**
Interventoría: **CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196**

Etapa 1: **REVISIÓN Y/O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLACA HUELLA, PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE)**

Etapa 2: “**MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNIICIPIO DE MONTERÌA, DEPARTAMENTO DE CÒRDOBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL**”

Fecha de Inicio
01 de noviembre de 2022
TOMO II

Powered by CamScanner

Agosto, 01 de 2023 (MARTES)

-K2+000 a K2+300 Conformación desvio

-K3+266 Continúa armado acero de refuerzo muro lateral box culvert.

-K3+807 armado acero de refuerzo losa inferior box culvert.

-K4000 a K4+020 Continúa excavación margen Izquierda para mejoramiento de subrasante.

-K4+000 a K4+020 Continúa Lleno Con material pedraplén (MI)

-K4+620 armado de acero de refuerzo losa inferior box culvert.

-K4+880 Inicia armado acero de refuerzo muros laterales box culvert.

-K5+850 Continúa armado acero de refuerzo losa inferior (dentellón) box

-K6+350 Lleno Con material pedraplén y material de recebo box culvert

-K8+072 Escarificación de Concreto losa Superior box culvert

-K8+411 Vaciado muros y losa Superior box culvert de 2.00x1.00. Toma de Asentamiento y muestras de Concreto de 4000psi Estabilizado. (remision #5377 y # VIASCOL)

-K7+690 Vaciado muros y losa Superior box culvert de 1.00 x 1.00 Toma de Asentamiento y muestras de Concreto de 4000psi

-K5+530 Demolición box culvert existente

-K6+860 Excavación box culvert

-K6+100 a K6+180 (MO) Toma densidades K37690 a K7+740

-K0+380 a K0+430 acopio material terraplén

-Estado del Tiempo: Seco

-Personal Contratista: (1) director, (1) Ing. Residente, (2) Inspectores de obra, (2) profesional Social, (1) Almacenista, (2) laboratorista, (1) Coord. logistico, (1) supervisor de obra, (27) ayudantes, (5) oficiales, (11) operadores, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (2) Topografos, (3) cadeneros, (6) controladores Transito, (1) Conductor, (4) celadores

-Personal Interventoria: (1) director, (2) Ing Residentes, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector laboratorio, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) conductor (1) Secretaria.

-Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladoras, (2) Retroexcavadoras (3) Retrocargadores, (2) vibrocompactadores, (2) carro Tanque

OBSERVACIONES: motoniveladora 120K Continúa Varada

Miercoles, 02 de Agosto de 2023

-K3+266 Armado acero de refuerzo muros laterales, figuración acero de refuerzo Aletas

-K4+620 armado acero de refuerzo losa inferior box culvert

-K5+850 armado acero de refuerzo losa inferior box culvert

-K4+035 a K4+045 Excavación (TI)

-K5+530 Demolición de estructura existente y retiro de mat. demolido

-K5+650 perfilando subrasante

-K8+072 Continúa escarificación de Concreto losa superior box

-K6+550 Conformación desvio para Construcción de dovela.

-K6+860 Continúa excavación Box culvert

-K0+000 a K3+000, K7+395, K7+690, K8+411, K3+807 K8+411, K4+127 Sin actividades

-K4+280 Encofrado muros y aletas. Vaciado Concreto 4000psi Estabilizado muros y aletas box culvert.

-Toma de Asentamiento y muestras de Concreto 4000psi

-K3+280 Excavación TI para mejoramiento de subrasante. -K5+760 a K5+680 Extendido Terraplen 1era Capa

-Toma de densidades K5+480-K5+360 (TI) fallo.

K6+100 - K6+180 ( ) Toma de densidades fallo 2da Capa.

-K8+649 Vaciado muros y losa Superior box culvert de 2x1 y Toma de Asentamiento y muestras de Concreto de 4000psi Estabilizado

-Estado del Tiempo: Soleado. Se presentaron lluvia en horas de la madrugada 11:30 a 5:30am.

-Personal Contratista: (1) director, (1) Ing Residente, (2) Inspectores de obra, (1) Almacenista, (1) profesional Social, (2) laboratoristas, (25) ayudantes, (5) oficiales, (11) operadores (1) profesional SST, (2) Profesional Social, (1) practicante SST (1) Auxiliar SST, (6) Controladores Transito, (2) Topografos (3) cadeneros, (4) caladores, (1) Conductor

-Personal Interventoria: (1) director, (2) Ing Residentes, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambiental (1) Inspector laboratorio, (1) Inspector SST, (1) profesional Calidad (1) profesional Social, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) conductor (1) secretaria.

Powered by CamScanner


-Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladoras, (3) retrocargadoras, (2) retroexcavadoras, (2) vibrocompactadores, (2) carrotanques


Jueves, 03 de Agosto de 2023

-K3+ Excavación para mejoramiento subrasante
-K3+266 Continúa armado acero de refuerzo aletas
-K3+807 Continúa armado acero de refuerzo losa inferior
-K4+280 Desencofrado muro cara interna y encofrado losa Superior y armado acero de refuerzo losa Superior
K5+480 a K5+360 (Eje) Excavación de Terraceo
-K5+850 armado acero de refuerzo losa inferior box
-K5+640 a K5+680 Extendido Terraplén 3era Capa
-K5+760 a K5+640 Compactación Terraplén 3era Capa
-K6+540 Trazado y Replanteo para excavación Box Excavación box culvert.
-K8+072 Continúa escarificación losa Superior
-K8+860 Vaciado Solado
-K3+233 a K3+160 (Izq) colocación Geotextil fallo
-K5+630 Lleno material pedraplén box culvert
-K0+450 a K0+520 Extendido Terraplén (3era capa) y compactación.
-K5+850 Encofrando losa inferior lista para Vaciar
-Estado del Tiempo: Soleado
-Personal Interventoría: (1) Director, (2) Ing. Residente, (1) Ing. Auxiliar, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Laboratorio, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector SST, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) conductor, (1) Secretaria

Powered by CamScanner

-Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (2) Inspectores, (2) Topografos, (3) cadeneros, (2) profesional Social, (1) profesional SST, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (1) Supervisor de obra, (25) ayudantes, (5) oficiales, (6) controladoras Transito, (4) colaboradores, (1) conductor, (1) Almacenista (1) laboratoristas, (11) operadoras
-Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladoras, (3) retrocargadores, (2) retroexcavadoras, (2) carro Tanques, (2) vibrocompactadores





Viernes, 04 de Agosto de 2023
-K6+870 a K6+600 (+I) perfilado Sobrasante
-K4+280 armado acero de refuerzo losa Superior box
-K5+530 Lleno Con material de reebo
-K6+540 Continúa excavacion
-K3+807 Armado acero de refuerzo patines box coluert
-K3+266 armado acero patines en muro Central y el
-K4+620 Vaciado losa inferior box Coluert.
Toma de Asentamiento y muestras de Concreto de 4000psi Remision #5400 VIASCOL.
K5+850 Vaciado de losa inferior box coluert
Toma de Asentamiento y muestras de Concreto de 4000psi Estabilizo. Remision #5401.
-K6+550 Lleno con material predraplén
-K7+690 Desencofrado muros y losa Superior
-K 5+660 a K5+740 Escarificacion de material terraplén por presencia de falla
-K8+491 Encofrado aletas (+10-+11) y Guardarueda
-K8+649 Desencofrado muros y losa Superior box
-K0+520 hacia mayores Extendido terraplén 1era Capa
-K8+165 Extendido predraplén en falla (+11)
-K8+072 Limpieza acero de refuerzo losa Superior box
-K7+935 Resane muros box coluert

-K6+540 Lleno Con material terraplén
-K5+530 Lleno Con material de recebo box culvert
-K4+620 Inicia armado acero de refuerzo muros box
-K4+280 Vaciado losa Superior box culvert
-K3+807 armado acero de refuerzo
-K01380 a K0+480 Extendido y compactación material terraplén 1era Capa
-Estado del Tiempo: Soleado
-Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (2) Inspectores, (2) Topografos, (3) Cadeneros, (2) profesional Social, (1) profesional SST, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (1) Supervisor de obra, (25) ayudantes, (5) oficiales, (6) controladoras Trafico, (4) celadores, (1) conductor, (1) Almacenista, (1) laboratorista, (1) operadores
-Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladoras, (2) retroexcavadoras, (3) retrocargadores, (2) carro tanques, (2) vibrocompactadores

Sabado, 05 de Agosto de 2023
-K0+530 Extendido Terraplén 1era Capa
-K2+480 Limpieza y Retiro de bordillos
-K3+266 Continua armado acero de refuerzo aletas
-K Continua excavacion fallo (M1)
-K0+880 a K0+981 Toma densidades 1era Capa Terraplén
-K4+280 desencofrado muros y losa Superior box
-K8+072 Aplicación "lechada" fuente en Cemento.
Vaciado losa Superior box culvert
-K8+072 Toma de Asentamiento y muestras de Concreto de 4000psi preparado en obra.
-K6+000 Tala Radicular arboles
-K4+620 armado acero de refuerzo muros box culvert
-K3+807 armado acero de refuerzo losa Superior

Powered by CamScanner

K Instalacion pedraplén patio (III)


- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing Residente, (2) Inspector de obra, (2) topografos, (3) cadeneros, (1) Auxiliar SST (1) practicante SST, (2) profesional Social, (25) ayudantes, (5) oficiales, (11) operadores, (6) controladores Transito, (4) soldadores, (1) Conductor, (1) Almacenista, (2) laboratorista (5) oficiales
- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing Residentes, (1) Ing Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Laboratorio (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector SST, (1) Topografo, (2) Cadenero, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Conductor, (1) Secretaria
- Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladora, (2) Retroexcavadora, (3) retroexcavadoras, (2) Vibrocompactadores (2) carro Tanques.

Observaciones: K8+072 actividades preliminares para analizar el vaciado o fundida de la losa Superior


- Se debe escarificar el Concreto hasta 1.5 cm por debajo de la parrilla de acero de refuerzo Superior de la losa. Esta actividad se debe realizar con martillo electrico.
- Lavar y retirar el material Suelto, dejando la Superficie rugosa y limpia. se recomienda limpieza con aire a presion
- Teniendo en Cuenta el poco Tiempo de fundido del concreto (1 semana), se debe aplicar una lechada a base en Cemento
- Finalmente fundir el elemento hasta Completar su espesor, con un Concreto con retracción Compensada y agregado $\phi max = 3/8"$

Observaciones contratista: Se tendrán en cuenta las recomendaciones por parte de interventoria para el Vaciado final losa superior K8+072.

Domingo, 06 de Agosto de 2023
SIN NOVEDADES



Lunes, 07 de Agosto de 2023
SIN NOVEDADES.



MARTES, 08 de AGOSTO de 2023.
-K2+860 Excavación para extraer raices
-K3+ Continúa excavación caja fallo para mejoramiento de sobrasante.
-K4+127 Sin actividades
-K4+620 Continúa armado de acero de refuerzo muros box culvert.
-K3+807 Encofrado losa inferior box culvert.
-K5+850 armado acero de refuerzo muros box culvert.
-K8+411 Encofrado aletas y guardarueda box culvert.
-K3+266 Retiro de Concreto Sobrante y organizando formaletas para muros
-K4+127, K4+280, K5+530, K6+359, K6+540, K7+395, K7+690, K8+072 Sin actividades.
-K6+860 armado acero de refuerzo losa inferior box
-K8+649 desencofrado box de culvert.
-K6+020 Realizando limpieza del canal hacia menores
-K0+560 a K0+750 Extendido material Terraplen 1era capa
-K3+300 perfilado Sobrasante hacia K3+800. y Compactación.
-K5+600 a K5+780 Toma de densidades primera capa Terraplen.
-K5+980 limpieza canal lleno con material de Poda.
-K6+540 Excavacion para construcción de box
-K8+411 formaleta instalada en aletas y guarda rueda listo para fundir

-K6+359 Drenaje agua empozada
-K6+540 Vaciado solado box culvert
-Estado del Tiempo: Soleado
-Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (2) Inspectores de obra, (5) oficiales, (25) ayudantes (12) operadores, (6) controladoras transito, (2) topografos, (3) cadeneros, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (2) profesional Social, (4) celadores, (1) conductor, (1) Almacenista, (2) laboratoristas
-Personal Interventoria: (1) director, (2) Ing. Residentes, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST (1) Inspector laboratorio (1) Inspector Ambiental, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) conductor, (1) Secretaria
-Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladoras, (2) retroexcavadoras, (2) vibrocompactador, (3) Retrocargadores, (2) carro Tanque
Observaciones: * K4+620 y K8+072 muestras de Concreto aun sin desencofrar desde el 04 y 05 de agosto de 2023, muestras que entran al tiempo de Curado a partir de la fecha.
Observaciones contratista: Por motivos de concreto fuerza dirigido a los trabajos de la empresa y numerosidad en agua.

MIERCOLES, 09 de AGOSTO de 2023
-K2+944 a K Conformacion predraplen 1era capa 30cm
-K2+800 Limpieza Subrasante material Rasrdual producto Tala vaciedar.
-K1+708 a K2+0000 aprovechamiento de arboles por parte de los propietarios en el tramo. (MD).
-K3+266 Encofrado de muro Central y armado acero de refuerzo box
-K 3+300 a K3+800 perfilado Subrasante.
-K5+530 Retiro de material de recebo (saturado agua)
-K4+280, K3+807, K4+620, K1+708, K2+000, K2+298, K
-K5+980 Limpieza de Canal lleno con material de Poda.
-K6+540 Solado Vaciado.
-K6+800 instalacion acero de refuerzo losa inferior
-K4+620 Encofrado muros box culvert
-Estado del Tiempo: Nublado - Lluvia en la noche anterior y la madrugada
-Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (2) Inspectores de obra, (1) Almacenista, (2) laboratorista, (2) profesional Social, (5) oficiales, (25) ayudantes, (12) operadores, (6) Controladoras Transito, (2) Topografos, (3) cadeneros, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (4) coladores, (1) conductor
-Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing. Residentes, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector SST, (1) Inspector Laboratorio, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad (1) Conductor, (1) Secretaria
-Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladoras, (2) Retroexcavadoras, (2) Vibrocompactador, (3) Retrocargador (2) carro Tanques
OBSERVACIONES: K4+127: debido a la peticion del contratista de obra de Trasladar la Construccion del box unos metros adelante al de la ubicacion actual, La interventoria solicita que la Comision Topografica del

Contratista de obra en compañía del contratista chequeen si se permite la posibilidad de trasladar unos metros hacia delante su construcción teniendo en cuenta que no afecte el diseño definitivo de la vía.

- Box K5+530: Debido a que luego de hacer las excavaciones, luego instalación de piedra rajón y posterior recebo instalado. Por tal motivo se decide modificar el pedraplén y recebo por Concreto ciclopeo a nivel de Solado
- Box K1+390: Se define demoler el box de 1.00 x 1.00 y Construir el box de 2.00 x 1.00 como se tiene en el diseño hidráulico. Se debe garantizar descarga de vena o divergencia segura y estable para realizar la intervención
- Para realizar el lleno o lleros adyacentes de los box coulvert K's Comprendidos entre K1+400 y K3+00, se sugiere implementar material terraplen que contenga gran variedad de tamaño de piedra o de ser el caso mezclar terraplen con piedra rajón de menor tamaño.
- Continúa evidenciandose que las muestras de concreto tomadas el día A (K4+620) y el 5 (K4+072) de Agosto, aún están sin desencofrar en horas de la mañana, por lo que el contratista de obra en horas de la tarde desencofraron los Cilindros.

Observaciones contratista: Las muestras de cilindros de concreto fueron llevadas a laboratorio, desencofrados y marcados en obra. Se pintaron con topografía la ubicación del K4+727 y se llenó con piedra hasta nivel de rasante obra drenaje 6x3 doble del K5+530. Se retiraron por parte contratista intervención obra drenaje del K1+390.


Jueves, 10 de Agosto de 2023

- K2+635 Extendido pedraplén hacia mayores. K2+650
- K0+780 a K0+800 Extendido terraplén 1era Capa.
- K0+000 a K0+750 Toma densidades 1era Capa Terraplén.
- K2+610 limpieza material vegetal producto poda Radicular
- K3+005 a K3+050 Excavación (MD) Caja fallo
- K3+266 Encofrado muro Central box coulvert
- K3+807 Encofrado losa Superior box culvert
- K3+000 adecuación alcantarilla
- K4+177, K6+540, K8+072, K7+395, K7+690, K8+411, K8+649 Sin actividades.
- K5+530 mejoramiento Con pedraplén y Toma de niveles para Solado
- K5+850 encofrado de muros y losa Superior box coulvert.
- K6+860 Continúa armado acero de refuerzo dentellón box
- K6+060 Limpieza de Canal
- Estado del Tiempo: soleado - inicia lluvia 4:00
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (2) Inspectores (2) profesional Social, (1) Laboratorista, (1) Almacenista, (2) Topografos, (3) cadeneros, (25) ayudantes, (5) operarios, (11) operadores, (6) controladoras Trafico, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (4) celadores, (1) conductor
- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing. Residente, (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorio, (1) Topografo, (1) cadenero (1) profesional Calidad, (1) profesional Social, (1) conductor (1) Secretaria
- Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladoras, (3) Retrocargadores (2) Retroexcavadoras, (2) vibrocompactadoras, (2) vibrocompactadores, (1) carro Tanque
- Observaciones: motoniveladora varada por llanta

Viernes, 11 de Agosto de 2023

- K3+266 Continúa armado acero de refuerzo muro Central y encofrado
- K0+000 a K0+150 Extendido Terraplén 2da Capa
- K3+000 a K Continua excavación, Instalación geotextil y pedraplén para mejoramiento Subrasante (MD)
- K2+944 a K2+635 Extendido pedraplén (roca vaja)
- K4+620 Continua armado acero de refuerzo y encofrado losa Superior.
- K5+580 encofrado muros y losa Superior box coulvert
- K6+880 armado acero de refuerzo muros y losa inferior box
- K5+470 Excavación de fallo, Lleno con pedraplén y compactación (MI).
- 3+900 a K3+834 (MI) Extendido Terraplén 2da Capa en caja para mejoramiento Subrasante.
- K5+360 a K5+440 Extendido Terraplén 2da Capa (MI) fallo Caja mejoramiento Subrasante
- K5+960 Teabado y replanteo chaflanes para ampliación del Canal.
- K6+359 armado acero de refuerzo de losa inferior box
- Conformación de lleno para Continuar excavación (MD) K5+960 hacia mayores.
- K5+850 Continua encofrado de muros y losa Superior
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (2) Inspectores de obra, (2) Topografos, (3) cadeneros, (2) profesional Social, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (1) Almacenista, (2) Laboratoristas, (6) Controladores Transito (1) supervisor de obra (4) celadores, (25) operadores, (5) oficiales, (11) operadores, (1) conductor.
- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing Residentes (1) Ing Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorio, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) conductor, (1) Secretaria.
- Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladoras, (3) retroexcav-


gadores, (2) retroexcavadoras, (1) carro Tanque, (2) Vibrocompactadores. (motoniveladora 120K inicia 2:00 pm).
- OBSERVACIONES: La Interventoria chequea el Box Coulvert K2+944, Se observo que el guarda rodas Izquierdo esta quedando corto por efectos del peralte y cota final de la piedra rajón. Por tal motivo se le comento a la topografa y ella tambien se habia dado cuenta. Se habló con el Ing. Residente de obra del contratista, se le recomendo que presente una propuesta de como arreglara la deficiencia de altitud de los guardaruedas y deficiencia de longitud y alto de las aletas.
-




SABADO, 12 de Agosto de 2023
- K0+150 a K0+220 Continúa extendido y Compactación material terraplén 2da Capa
- K2+800 a K Extendido piedra rajon (K2+635 a K2+944
- K3+ Continúa excavación falla caja para mejoramiento Sobreancho (340)
- K6+359 Continua armado acero de refuerzo losa inferior box
K6+540, K4+280, K7+395, K7+690, K8+072, K8+411, K8+649


-K3+807 armado acero de refuerzo muros box coulvert
-K6+860 armado acero de refuerzo muros box
-K4+620 Encofrado muros y losa Superior box
-K3+266 armado acero de refuerzo muro lateral y encofrado muro central
-K5+850 encofrado muros y losa Superior box
-K5+960 al K6+060 Explanacion ampliacion de banca derecha.
- 5+960 lleno con piedra por falla
- Estado del Tiempo: Nublado. Se presentaron lluvias fuerte en horas de la noche anterior 3:00 am
- Personal INTERVENTORIA: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Inspectores de obra, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector laboratorio, (1) Inspector SST, (1) Ing Auxiliar, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) profesional Calidad, (1) profesional Social, (1) conductor, (1) secretaria
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (2) Inspectores de obra, (1) Topografos, (3) caderneros, (1) Almacenista, (2) laboratoristas, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (2) profesional Social, (6) Controladoras Transito, (4) celadores, (1) conductor, (25) ayudantes, (5) oficiales (15) operadores
- Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladora, (2) vibrocompactadores, (2) Retroexcavadoras, (3) Retrocargadores, (1) carro Tanque
- Observaciones: Se realiza recorrido con el Especialista de Geotecnia y Director de Interventoria para revisión de Conceptos.
El Especialista Juan Flores, indica que cada vez que se presente un fallo debe evaluarse e intervenirse Tratando que la profundidad del fallo sea menor de 1.00m, y evitando no romper siempre no romper la linea o el nivel freatico del Terreno para evitar que la excavación se inunde o llene de agua filtrada de los potreros que se encuentran inundados. Los fallos deben atenderse mayormente con piedra vajon y posteriormente con Terraplen para

hacer el Sello correspondiente.
=K5+900 al K6+060 (MD), el especialista indica que revisara la propuesta que realizó el contratista para intervenir ese Tramo y procederá a dar el concepto correspondiente desde el punto de vista de su visita y desde el punto de vista de lo que haya presentado el contratista para Sustentar la necesidad del Tramo en mención.






Domingo, 13 de Agosto de 2023
-K2+600 a K2+600 extendido Pedraplen
-K6+020 a K5+960 Continúa excavación Explanación
-K2+000 a K1+700 Conformación desvío.
-Estado del Tiempo: Nublado
-Personal Contratistas: (2) cadeneros, (3) operadores, (1) Auxiliar SST.
-Maquinaria y Equipo: (2) Retroexcavadoras, (1) Retro-Cargador.



Lunes, 14 de Agosto de 2023
- K0+220 a K Continua extendido y Compactacion terraplen
- K2+000 a K1+700 Continua Conformacion desvio (TMD)
- K3+110 a K3+160
- K3+266 Armado acero de refuerzo (Ajuste en Patines) muros laterales. X encofrado muro central aplomado.
- K3+807 armado acero de refuerzo muros y encofrado losa inferior. Vaciado losa inferior Concreto 4000psi, Toma de asentamiento y muestras de Concreto. (Remision #
- K6+860 Vaciado losa inferior Concreto 4000 psi box coulver
- K4+280 Vaciado aletas y Cuarda rueda (MI box coulvert.
- K5+430 a K5+500 (MI) Extendido de material de terraplen en fallo.
- K8+649 Desencofrado muros y losa Superior box
- K5+960 a K6+080 Continua excavacion de la explanacion ampliacion de banca (TMD). Instalacion Geote
- K8+072 Desencofrado box coulvert
- K6+540 Inicio armado acero de refuerzo losa inferior box coulvert
- K4+620, K5+850 box coulvert listos para vaciar muros y losa superior. K6+359 listo para vaciar losa inferior y K5+530 Soldado.
- K2+680 a K2+944 Extendido pedraplen
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (2) Inspectores, (1) Almacenista, (2) profesional social, (1) profesional SST, (1) laboratorista, (2) Topografos, (3) cadeneros, (11) operadores, (4) celadores, (6) Controladores Transito, (25) ayudantes, (8) oficiales, (1) Auxiliar SST (1) practicante SST, (1) conductor, (1) supervisor de obra
- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing Residentes, (1)

Inspector de obra, (1) Inspector SST, (1) Inspector Ambiental (1) Inspector Laboratorio, (1) Ing. Auxiliar, (1) profesional Social (1) profesional Calidad, (1) conductor, (1) Secretaria.
- Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladoras, (3) retrocargadores, (2) retroexcavadoras, (1) carro Tanque, (2) vibrocompactadores.



Martes, 15 de Agosto de 2023
- K0+320 a K Extendido material terraplén 1era capa
- K2+298 Extracción de Tacones margen Izquierda.
- K1+700 a K2+000 limpieza y Conformación desvio.
- K2+680 Extendido pedraplén K2+944
- K2+807 desencofrado y armado acero refuerzo muros.
- K4+127 Rehubicado a mayores con abscisa K4+131
- K4+280 Vaciado aletas y guarda viedas (MI) box
- K4+620 Vaciado muros box coulvert (Remisión #5536) Toma de muestras de Concreto (2 cilindros) y Toma de asentamiento. Ajuste muro
- K6+359 Vaciado losa inferior box coulvert (Remisión #), Toma de muestra de Concreto (6 cilindros) y Toma de asentamiento. Armado acero muros.
- K5+960 a K6+060 Continua excavación de la Expla-

neación, ampliación de banca (MD). Instalación pedraplén.
K6+540 armado acero de refuerzo losa inferior box.
- Estado del Tiempo: Nublado.
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Almacenista, (2) Laboratoristas, (2) Insp. obra, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (4) celadores, (6) Controladores Transito, (25) ayudantes, (8) oficiales, (2) Topografos (3) cadeneros, (11) operadores, (1) supervisor obra, (1) Conductor
- Personal Interventoria: (1) director, (2) Ing. Residentes, (1) Insp. obra, (1) Insp. Ambiental, (1) Insp. Laboratorio, (1) Inspector SST, (1) Ing. Auxiliar, (1) Profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) conductor, (1) Secretaria.
- Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladoras, (2) retro-excavadoras, (3) retrocargadores, (2) vibrocompactadores (1) carro Tanque
- OBSERVACIONES: K5+960 a K6+060: Se evidencia material pedraplén de granulometria menor en el cimiento de la sobrasante. Se informa al residente de obra que este material que se esta instalando debe ir en la Corona y en la Subrasante instalar pedraplén mayor Tamaño.
- K0+240 a K0+320 Extendido material terraplén Se evidencia el Tramo Con presencia de fallo.
- Según la programación que tenia Contemplado para el dia de hoy, el Contratista para el Vaciado de los Siguientes box: K4+620 y K5+850 muros y Losa Superior, y K6+359 no se Cumplió porque no llego la Cantidad del Concreto programado.
Se deja la observación que el mixer Con placas TVB-966, Se Paro a las 3:00pm en el K0+000, presentando problemas mecanicos, este fue descargado e ingresa a obra 5:46pm - Sale de planta 1:36pm iniciando Vaciado K6+359 losa inferior.
El mixer con placas TVB-967 ingresa a obra 5:00pm

K 4+620 Vaciado muros box coulvert.
El mixer TVB-966 le sobra concreto y se regresa para el box K4+620 para reajustar el vaciado del muro. Inicia vaciado losa superior solo alcanza hasta 1/3. (ver REMISIONES #5536 - #5583)

-

Observaciones contratista: Se informa a la interventoria que la falla en el K0+320 se intervendra hasta levantar el talud con terraplen. Se instala piedra rajon del K5+960 al K6+060 primera capa de 50cm, se instala piedra de forma escalonada hasta llegar la piedra a nivel de corona de la piedra instalada margen derecho. Se toman las respectivas muestras de concreto de los vaciados realizados durante la jornada.


Miércoles 16 de Agosto de 2023
- K0+480 - K0+880: Extendido de Terraplen 2da Capa.
- K1+708 - K2+000: Perfilado de la Subrasante debido a lluvias caidas en horas de la madrugada.
- K2+635 - K2+944: Extension y Compactacion de piedra rajón.
- K2+944 - K3+000: Cajeo e instalación de piedra rajon para mejoramiento de Subrasante.
- K3+250 - K3+170: Se desborda el agua represada inundando la Vía. Hay que mejorar jarillones.
- Box PK 3+266: Muro Central listo para ser Vaciado.
- Box PK 3+807: Armado de Acero de refuerzo de Muros y Aletas. Se necesita evacuar el agua represado en el Box Culvert.
- Se programa Concreto para fundir en horas de la tarde aletas y guardaruedas del Box 8+649 y Box 8+411 y del Box 4+620 fundir los 2/3 partes faltantes de la losa superior.
- K5+960 - K6+060: Instalación y Compactacion de piedra rajon para

mejoramiento de la Subrasante mla margen derecha.
- Box 6+540: Excavación de cuneta lateral y armado de acero de refuerzo.
- Se cancela Vaciado de obras programadas Box 8+649, Box 8+411 y Box 4+620 debido a que la empresa Afinia está realizando mantenimiento en el sector donde está ubicada la planta de Concreto.
- Box 4+280: Inicia Construcción de filtros Laterales
- se realizan dos sondeos entre el K5+360 - K5+500 (M1)
- El Contratista de Obra tiene programado para mañana Vaciado del Muro Central del Box 3+266 a las 8:00 am.
- Estado Del Tiempo = Seco.
- personal Contratista = (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Almacenista, (2) Laboratorista, (2) Insp de Obra, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (4) Celadores, (6) Controladores de Tránsito, (25) Ayudantes, (8) Oficiales, (2) topógrafos, (3) Cadeneros, (11) Operadores, (1) Supervisor de Obra y (1) Conductor.
- personal De Interventoría: (1) Director, (2) Ing Residente, (1) Insp de Obra, (1) Insp. Ambiental, (1) Insp Laboratorio, (1) Insp. SST, (1) Ing. Auxiliar, (1) Profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Conductor y (1) Secretaria.
- Maquinarias y Equipos: (2) Motoniveladoras, (2) Vibro-Compactadores, (3) Retrocargadoras, (2) Retroexcavadoras y (1) Carrotanque.
- OBSERVACIONES: K0+240 - K0+320 tramo con presencia de Fallo
- Debido a las últimas lluvias se solicita agilizar la Construcción de las obras de drenaje de gran dimensión para poder desalojar las aguas retenidas para la Construcción de dichas obras y así evitar que se desborde y cause inundaciones.

Jueves 17 de Agosto de 2023

- Se funde Muro Central del Box 3+266 con concreto bombeable.
- se toman Muestras de Concreto y se hace prueba de asentamiento
- El Contratista de Obra está a la espera de la disponibilidad de planta de Concreto, ya que ha tenido inconvenientes con el fluido eléctrico.
- Se realiza la excavación del Box 4+131
- se extiende material entre el K5+490 a K5+320 (MI)
- Se continua instalando piedra rajón (MD) para mejoramiento de Subrasante K6+960 al K6+060. Se toma muestra del material que se está instalando.
- Se Extiende material de terraplén desde el K0+540 hacia mas gores (segunda capa).
- K0+460 al K0+520: Se encuentra el material instalado de terraplén de la 2da Capa por presencia de fallos.
- K0+260 al K0+350: presencia de fallos.
- Box 6+361: instalación de formaletas para Muros
- Box 8+649: Construcción de filtros laterales
- K3+150 (MD): Instalación de piedra rajón para mejoramiento de Subrasante.
- Box 5+850: se realiza el Vaciado de Muros y losa Superior en Concreto de 4000 psi. y se toman muestras del Concreto y se hace prueba de asentamiento.
- Estado del Tiempo: Seco.
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Almacenista, (2) Laboratonitas, (2) Insp. de Obra, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (4) Celadores, (6) Controladoras de Transito, (25) Ayudantes, (8) Oficiales, (2) Topógrafos, (3) Cadeneros, (11) Operadores, (1) Supervisor de Obra, y (1) Conductor.
- Personal de Interventoría: (1) Director, (2) Ing. Residente, (1) Insp de Obra, (1) Insp Ambiental, (1) Insp de Laboratorio, (1) Insp. SST, (1) Ing. Auxiliar, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Conductor y (1) Secretaria
- Maquinaria y Equipos: (2) Motoniveladoras, (2) Retroexcavadoras, (2) Vibrocompactadores, (3) Retrocargadores y (1) Camioneta.
- Observaciones: - No se fundió el Cumplimiento de la losa Superior del Box 4+620

- El Contratista no cuenta con una programación real de Concretos
- Las formaletas de madera que utilizan para la Construcción de la Box Culvert no debe ser reutilizada más de 3 Veces.
- El Contratista no cuenta con suficiente personal en obra lo que genera que trasladen de un sitio a otro para reforzar en los momentos que vayan a vaciar un elemento en Concreto.
- El Contratista debe mejorar las condiciones del fondo de evitar que por efecto de las lluvias se desborde el agua que se encuentra represada para la Construcción de la Box K3+266 y K5+530



Viernes 18 de Agosto de 2023

- PR0+680 a mayores se realiza la Compactación del material de Terraplén instalado en 2da Capa.
- Box PR0+935 ampliando y profundizando el cauce de la obra de drenaje
- PR1+700 - PR2+000 Conformación de desvío
- Box 3+266: Desencofrado de muro Cabezal fundido
- Box 8+072: Encofrado de aletas y guardaruedas
- Box 3+131: Medición para demolición de Box existente
- Box 3+266: Armado de formaleta muro lateral
- Box 3+807: Instalación de formaleta muro lateral y Aletas
- PR5+960 (MD): Instalación de pedraplén para mejoramiento de Subrasante
- PR3+150: Iniciamos la actividad de instalación de pedraplén para mejoramiento de Subrasante y la suspendemos.
- PR8+072: Construcción de filtro y encofrado de aleta y Guardaruedas
- Box 6+540: Armado de acero de refuerzo para muros.

Powered by CamScanner

- Estado del tiempo: Seco.
- personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Almacenista, (2) Laboratoristas, (2) Insp. de Obra, (1) Auxiliar SST, (1) prevencionista SST (4) Celadores, (6) Cuadrilleros de tránsito, (25) Ayudantes, (8) Oficiales, (2) Topografos, (3) Cadeneros, (11) Operadores, (1) Supervisor de Obra y (1) Conductor.
- personal Fiscalizadora: (1) Director, (2) Ing. Residente, (1) Insp de Obra, (1) Insp Ambiental, (1) Insp Laboratorio, (1) Insp SST, (1) Ing. Auxiliar, (1) (1) profesional Social, (1) profesional de Calidad, (1) Conductor y (1) Secretaria.
- Maquinaria y Equipo: (2) Motoniveladora, (2) Retroexcavadora, (2) Vibrocompactadores, (3) Retrocargadores y (1) Carrotanque.
- Observaciones: PR2+960 este punto requiere atención y realizar tratamiento para garantizar el tránsito, ya que el agua represada está a desbordarse.
- PR4+131: Ampliación de divagancia (Desvío) por erosión de la misma (M.I.) Lleno de ampliación con el mismo material de excavación. Se le sugirió al aux SST llevar alo punto técnica asegurar el entibado lo mismo izquierdo del desvío, teniendo en cuenta la factoración de la erosión en el punto y cubrirlo el material a instalar al momento dela Compactación, esto con el fin de estabilizar y garantizar el tránsito.
- Box 3+266: Desencofrado muy rápido el muro central fundido, por tanto se recomienda colocar mas apoyos (mochilas o Gatos) por 3 o 4 días, aparte de curar adecuado el elemento.

Observaciones contratista: En el Km de K2+960 se realiza instalación de material tipo terraplen para mejorar el flujo Vehicular. En el desvío del K4+131 se realiza ampliación de desvío con material excavación, mejoramiento de taludes con retroexcavadora y mejoramiento para Vehículos con terraplen y motoniveladora y Vibrocompactador.


Sabado 19 de Agosto de 2023

- PK0+240 - PK0+360: Se percata falla (M.D) en 2da Capa y se excavica, pero al ver que estaba muy Saturado se decide reemplazar el material por uno Seco.
- PK1+388 - PK1+600 (M.D) = Adecuación desvío con material de Terraplén
- Box PK2+631 - Box 2+298: Instalación de piedra rajón para mejoramiento de Subrasante
- Box 3+266: Instalación de formaleta para muro lateral
- Box 3+807: Instalación de formaleta para muros
- PK4+131: Adecuación de Drenaje menor (Desvío)
- Box 5+850: Desencofrado de muros
- Box 6+570: Instalación de tierra de relleno para muros
- Box 6+359: Instalación de formaleta para muros
- Box 8+072: Instalación de formaleta para aletas y cabezales
- Box 4+620: El Contratista no ha terminado de fundir la losa Superior.
- PK5+960: Instalación de piedra rajón para mejoramiento de Subrasante.
- PK8+411: Construcción de filtros para Box culvert.
- PK0+240 - PK0+360: Al momento de mejorar el tramo y reemplazar el material, el Contratista retira los Subestaciones y los coloca a un lado de la Vía
- Estado del tiempo: Seco
- personal del Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Almacenista, (2) Laboratoristas, (2) Inspector de Obra, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (4) Celadores, (6) Cuadrilleros de traviesa, (25) Ayudantes, (8) Oficiales, (2) Topógrafos, (3) Cadeneros, (11) Operadores, (1) Supervisor de Obra y (1) Conductor.
- personal de Interventoría: (1) Director, (2) Ing. Residente, (1) Inspector de Obra, (1) Inspector Ambiental, (1) Inspector Laboratorio, (1) Inspector SST, (1) Ing. Auxiliar, (1) profesional Social, (1) profesional de Calidad, (1) Conductor y (1) Secretaria
- Maquinaria y Equipo: (2) Motoniveladoras, (2) Retroexcavadoras, (2) Vibrocompactadores, (3) Retrocargadores y (1) Camioneta.
- Observaciones: El Contratista de Obra obvió en ambos hombros el material

Powered by CamScanner


retirado del talud y las sobrantes del material que reemplazó entre el PR0+150 al PR0+250

Observaciones contractuales: Se informa a la interventoría que el material será retirado y cargado el día martes 22 de agosto para ser reutilizado.




Domingo 20 de Agosto de 2023

Sin Novedades



Lunes, 21 de Agosto de 2023

Sin Novedades



Martes, 22 de Agosto de 2023

- PR3+200(MD): Excavaciones para mejoramiento de subrasante Sin señalización.
- PR3+266: Instalación de formaleta para muro lateral
- PR0+360: El Contratista realiza el Cargue y transporte de material Cuatanoado y Sobrantes acondonado en la Vía lateralmente.
- PR3+807: El Contratista realiza el desague por fuertes lluvias el fin de Semana.
- PR3+150 - PR3+240: Se realiza mejoramiento lateral (Derecha) para subrasante. Del lado izquierdo se mejora el gavillón y así impedir que siga entrando agua ala Vía
- PR5+320 - PR5+490: Extendido de primera Capa de terraplén
- PR5+960(MD): Instalación de predio rajón para mejoramiento de subrasante. Tala de árboles en la finca "Villa Linda".
- Box 6+359: Instalación de formaleta para muros y aceras Superior
- Box 6+540: Armado de acero para muros y aletas
- Box 8+411: Suministro e instalación de Geotextil y material filtrante

- Box 8+649: Se encuentra listo para fresado adital y Barandamedas
- Box 4+280: Extendido de material de terraplen de acceso de obra.
- PR1+900: Extendido de material de terraplen hacia menores para dentro sobre margen derecha.
- PR0+050 y PR0+180: Se realizan densidades del material de terraplen rotulado y Compactado.
- PR0+130 - PR0+150: Tramo con presencia de fallo en Calzada Completa. En este tramo hay que realizar toda obra para que entre los Rayos del Sol, Seque y evite fallos
- ESTADO DEL TIEMPO: Seco
- PERSONAL CONTRATISTA: (1) Directa, (1) Ing Residente (1) Almacenista, (2) Laboratoristas, (2) Insp de Obras, (1) Auxiliar SST (1) Practicante SST, (4) Soldadores, (6) Controladores de Tránsito, (25) Ayudantes, (8) Oficiales, (2) Topógrafos, (3) Cadeneros, (11) Operadores, (1) Supervisor de Obra y (1) Conductor
- PERSONAL INTERVENTORIA: (1) Director, (2) Ing. Residentes (1) Insp de Obra, (1) Insp Ambiental, (1) Insp Laboratorio, (1) Insp. SST, (1) Ing. Auxiliar, (1) Profesional Social, (1) profesional de Calidad, (1) Conductor y (1) Secretaria
- MAQUINARIA Y EQUIPO: (2) Motoniveladoras, (2) Retroexcavadoras, (2) Vibrocompactadores, (3) Retroexcavadoras y (1) Carrotanque.
- OBSERVACIONES: El residente de Obra informa que reparará los fallones (M1) de PR3+150 - PR3+240
↳ Mejorar el tramo PR0+130 - PR0+150 por presencia de fallo.
- Se realiza mesa de trabajo entre el profesional ambiental del Contratista de Obra y el inspector ambiental de la interventoría en el fin de abordar dudas en relación con las observaciones realizadas a los informes ambientales
- El Contratista de Obra debe mejorar el Control Vial debido a que las motocicletas transitan cuando obras lo requieren lo que puede generar un incidente o accidente.

Observaciones contractuales: Se intervinieron fallas con motoniveladora y Vibrocompactadores en el tramo K0+130 al K0+150 adicionalmente tramo de K3+150 al K3+240.

Miercoles, 23 de Agosto de 2023

- PR1+600 - PR1+700: Conformación de Desvío.
- Box 2+944 - PR3+000: Cajeo para instalar pedraplén
- PR3+150: Instalación de Geotextil y pedraplén para mejoramiento de Subrasante.
- PR3+280 - PR3+800: Replanteo de chaflanes para extendido de primera capa de terraplen.
- Box 3+266: Instalación de formaleta para muro y aletas.
- Box 3+807: Instalación de formaleta para muros y aletas
- Box 7+395: Adecuación para muro de Colocación de filtros
- Box 4+620: Se funde las 2/3 partes de la losa superior faltante
- Box 6+540: Se funde losa inferior
- Box 6+359: Instalación de acero para losa superior y encofrado de muro.
- Box 7+690: Construcción de filtros de Obra de drenaje
- Box 8+411: Listo para fundir aletas y Cuadrodrenes. Se fundan 2 aletas y 1 Cuadrodrenes.
- Box 8+649: Se funden los Cuadrodrenes y aletas.
- PR9+200: Conformación de Desvío end Sector de Manhurca.
- Se toma nuestra de Concreto que se obtuvo para fundir losa Superior Box 4+620, losa inferior Box 6+540 y aletas y Cuadrodrenes de Box 8+649 y Box 8+411.
- PR1+708: Aprovechamiento y pique de fuste de árboles
- PR0+520: Adecuación de la Vía hacia Mayorca
- PR0+100 - PR0+150: Se realiza reemplazo de material por presencia de fallo.

+ ESTADO DEL TIEMPO: Seco.

- PERSONAL CONTRATISTA: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Almacenista (2) laboratoristas, (2) Insp de Obra, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (4) Celadores, (6) Controladores de tránsito (25) Ayudantes, (8) Oficiales (2) Topógrafos, (3) Cadeneros, (11) Operadores, (1) Superv de Obra, y (1) Conductor.
- PERSONAL INTERVENTORIA: (1) Director, (2) Ing. Residente, (1) Insp. de Obra, (1) Insp Ambiental, (1) Insp laboratorio (1) Insp SST, (1) Ing Auxiliar, (1) profesional Social, (1) profesional de calidad, (1) Conductor y (1) Secretaria.

- Maquinarias y Equipos: (2) Motoniveladoras (2) Retroexcavadoras (2) Vibrocompactadores (3) Retrocargadores y (1) Camotanque
- OBSERVACIONES: - Se decide instalar material de tenaplén en la margen izquierdo entre el PR2+450 y PR3+240 para mejorar el punto solicitado para impedir filtración de aguas rebosados al costado izquierdo.
- El Contratista de Obra programo 12m³ de Concreto de 4000 psi para fundir: Losa box 4+870 (faltante) losa inferior Box 6+540, Aletas y Guardaruedas Box 8+411 y Box 8+649, pero el Concreto del 1er Mixer se disparó lo que conllevó que no se pudo fundir 2 aletas y 1 Guardarueda del Box 8+411.

Observaciones contractuales: Se realiza instalación de tenaplén margen izquierdo entre el K3+150 al K3+240 conforme a las Observaciones de la interventoría

Jueves 24 de Agosto de 2023.

+ Conformación de vía PI+350 - PR2+300. Estas vías deben quedar bien compactadas, ya que se observan puntos irregulares y zonas saturadas por humedad. Esto debe ser complementado por una buena señalización
+ Instalación de Geotextil y predisposición para mejoramiento de Subrasante entre el PR3+100 - PR3+220.
- Box 3+266: Encofrado de aletas
- Box 3+307: Encofrado de aletas
- PR5+960 a mayores: instalación de predisposición y tenaplén para mejoramiento de Subrasante. De igual manera hacia menores
- PR5+360 - PR5+500 (M11): toma de densidades
- Box 8+411: Se realiza Vaciado de (2) Aletas y (1) Guardarueda faltante y se toma muestra de Concreto y Asentamiento.
- instalación de tenaplén y Conformación de vía en el sector de Machinoca
- Box 2+944 - PR3+000: instalación de Geotextil y predisposición para mejoramiento de subrasante.

- Estado del Tiempo = Seco.
- PERSONAL CONTRATISTA = (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Almacenista, (2) Laboratoristas, (2) Ing de Obra, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST (4) Celadores, (6) Controladores de Tránsito (25) Ayudantes, (8) Oficiales, (2) topógrafos, (3) Cadeneros, (11) Operadores, (1) Supervisor de Obra, y (1) Conductor.
- PERSONAL INTERVENTORIA: (1) Director, (2) Ing. Residente, (1) Ing de Obra, (1) Ing Ambiental, (1) Ing Laboratorio (1) Ing SST (1) Ing. Auxiliar, (1) profesional Social, (1) profesional de Calidad, (1) Conductor y (1) Secretaria.
- MAQUINARIA y EQUIPO: (2) Motoniveladoras, (2) Retroexcavadoras, (2) Vibro compactadores (3) Retrocargadores y (1) Carrotanque.
- OBSERVACIONES :- Acátan las sugerencias por parte de la interventoría para toma de muestras
- Verificación de Cantidades ejecutadas en este Cuadrilla e interventoría para cobro de acta parcial #9.

Viernes 25 de Agosto de 2023

- PR2+000: Acopio de piedra rajón para mejoramiento de Subrasante
- PR1+400: Aprovechamiento forestal por parte de propietarios margen derecha
- PR3+266: Se realiza mantenimiento unidad sanitaria por la empresa SeptiClean ubicado en el Campamento. Encofrado de aletas de Box
- PR2+944 - PR3+000: Excavación de talud en calzada Completa para mejoramiento de Subrasante.
- Box 3+807: Instalación de formaleta para aletas y muros
- PR5+900 - PR5+960 (MD): Excavación para el mejoramiento de Subrasante
- Box 8+411: Descofrado de aletas y Coronamiento
- PR8+650 a Mayores: Extendida de terraplén 3ra Capa

Powered by CamScanner

- PR5+960 - PR5+910: Terraceo para estabilización de Subrasante.
- Box 8+072: Vaciado aletas y Guardaletas y toma de muestras de Concreto para ensayo de resistencia
- PR8+650 a mayores: Compactación de 1ra Capa de 15 cm.
- Estado del Tiempo: Seco
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Almacenista, (2) Laboratonitas, (2) Insp de Obra, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (4) Celadores, (6) Controladoras Viales, (28) Ayudantes, (8) Oficiales, (2) topógrafos, (3) Cadeneros, (11) Operadores, (1) Supervisor de Obra, y (1) Conductor
- Personal de Interventoria: (1) Director, (2) Ing. Residentes, (1) Insp de Obra, (1) Insp Ambiental, (1) Insp Laboratorio, (1) Insp SST, (1) Ing. Auxiliar, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Conductor y (1) Secretaria
- Maquinaria y Equipos: (2) Motoniveladoras, (2) Retroexcavadoras, (2) Vibrocompactadores, (3) Retrocargadores, y (1) Carrotanque.
- Observaciones: Falta de Bloqueo total y delimitaciones de micro de derrio próximos a puesta en marcha
- Se realiza 4ta reunión y recorrido con la Veeduria Ciudadana "Manizanza - Letras Avanza".
- Se realiza Comité de Obra #14 donde se reunieron todos los Cumplientes tanto de Obra como interventoria

Observaciones controladas: Se dejan realizadas en cinta peligro en obra drenaje de K4+280 para Bloqueo para Vehiculos sobre obra drenaje.

Powered by CamScanner

Sabado 26 de Agosto de 2023

- PR2+360 a mediodia: Instalacion de piedra rajón
- PR3+807: Amarre de acero de refuerzo de losa superior de Box Culvert.
- Box 7+395: Instalacion de Geotextil y piedra filtro para obra de drenaje.
- Box 7+690: Vaciado de Aletas y Guardaruedas. Toma de muestra de Concreto para ensayo de resistencia
- Box 2+944 - PR3+000: Instalacion de terraplen para mejoramiento de Subrasante.
- PR5+900 - PR5+960: Instalacion de Geotextil y piedra rajon para mejoramiento de subrasante. margen Derecha.
- PR3+160: poda radicular
- Box 4+131: toma de niveles para solado. Trazado en cal de la obra transversal. Se realiza Vaciado de Solado.
- Box 8+072: Desencofre de aletas y Guardaruedas
- Estado del Tiempo: Seco.
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Almacenista, (2) Laboratoristas, (2) Insp. de Obra, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (4) Celadora, (6) Controladoras Viales, (25) Ayudante, (8) Oficiales, (2) topógrafos, (3) Cadeneros, (11) Operadores y (1) Conductor
- Personal Supervisor: (1) Director, (2) Ing. Residentes, (1) Insp de Obra, (1) Insp Ambiental, (1) Insp Laboratorio (1) Insp SST, (1) Ing. Auxiliar, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Conductor y (1) Secretaria.
- Maquinarias y Equipos: (2) Motoniveladoras, (2) Retro excavadora, (2) Vibro compactadora, (3) Retrocargadores y (1) Camioneta.
- Observaciones: Se Mantiene el Seguimiento en el tramo PR1+380 - PR1+707, no se han realizado los Bloqueos totales de la Confirmacion del diseño. No se observan dispositivos o elementos de delimitaciones para la actividad.
- Mantenimiento permanente hasta Garantizar la estabilidad del tramo PR1+380 - PR1+707 debido a que se extendió y Nivelo sobre suelo Saturado y punto de fallas y la falta de Compactacion de hombros para no deben Circular con un Impacto que acentúe la actividad

- En Comité se le informo al contratista de Obra que debe iniciar la Construcción del Box 1+390 con Seccion de 2x1.
- El Residente de Obra informo que averiguaría con el Diseño de Obra para confirmar si se hacia de 2x1 o 1x1. El residente informo que no estaba de acuerdo que sea 2x1 y la interventoría informo que debe seguir con lo ajustes hidraulicos donde dice que Obra de fronteras es 2x1.

Domingo 27 de Agosto de 2023.

- Se realiza cargue y retiro de Material proveniente de la excavación realizada para mejoramiento en piedra en el frente del PR5+590 all PR6+029 para ser utilizado como desvío
- Limpieza y retiro de troncos del PR2+000 al PR2+300, adecuación de desvío con material de excavación.
- Estado del Tiempo: Seco
- Personal Contratista: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Almacenista, (1) Insp de Obra (2) Controladores Viales (1) Cadenero y (1) Conductor.
- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing. Residente, (1) Insp. de Obra, (1) Ing. Ambiental, (1) Insp Laboratorio, (1) Insp SST, (1) Ing Auxiliar, (1) Profesional Social, (1) profesional de Calidad, (1) Conductor y (1) Secretaria.
- Maquinaria y Equipos: (2) Retroexcavadoras, y (4) Volquetas


Lunes 28 de Agosto de 2023

- Box 3+266: Encofrado de Muro Lateral listo para fundir
- PR5+960 a Menores: Instalación de piedra rajón y tendido para mejoramiento de Subrasante.
- Box 3+807: finaliza instalación de formaleta para fundir muros y losa Sup

- Box 4+131: Armado de acero de refuerzo dentellón
- Box 7+395: Instalación de formaleta para aletas y Guardaruedas. y luego Vaciado.
- Desvio PR4+131: Conformación y compactación de desvió.
- Box 5+850: Instalación de formaleta para aletas y guardaruedas
- Box 8+411: Instalación de Geotextil y predo de 4" Hasta
- PR8+650 - PR8+900: Instalación de capa única de terraplén
- Box 2+000 - Box 2+298: Conformación del desvio.
- Box 4+620: Instalación de formaletas para aletas y Guardaruedas.
- PR3+240 a Mercurio: Instalación de 3ra capa de terraplén
- PR3+100 a PR3+200: Suministro e instalación de material de terraplén 3a capa.
- ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
- PERSONAL CONTRATISTA: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Almacenista, (2) Laboratoristas, (2) Insp Obra, (1) Auxiliar SST (1) practicante SST, (4) Celadores, (6) Cuadrilladoras Viales, (25) Ayudantes, (8) Oficiales, (2) topógrafos, (3) Cadeneros, (11) Operadores y (1) Conductor
- PERSONAL INTERVENTORIA: (1) Director, (2) Ing Residentes, (1) Insp de Obra, (1) Insp Ambiental, (1) Insp laboratorio, (1) Insp SST, (1) Ing Auxiliar, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Conductor y (1) Secretaria
- MAQUINARIA y EQUIPOS: (2) Motoniveladora, (2) Retroexcavadoras (2) Vibrocompactadores, (3) Retrocargadores y (1) Carrotanque
- OBSERVACIONES: - En el Box 8+644 existe al lado una obra existente que hay que demoler y sacar.
- Se toman muestras de Concreto en fundida de aletas y Guardaruedas para ensayos de resistencia.

Martes, 29 de Agosto de 2023
-K2+000 a mayores (1ª1) Excavación para mejoramiento de Subrasante.
-K4+131 armado acero de refuerzo losa inferior box
-K3+100 poda radicular
-K5+995 a K6+060 Excavación para ampliación de Canal
-K5+850 encofrado para aletas y guarda ruedas box
-K8+649 a mayores Extendido y Suministro material Terraplén
-K3+266 Vaciado de muro lateral box
-K3+266 Toma de Asentamiento de Concreto 4000psi (Florida) Estabilizado
-K4+620 encofrado aletas y guarda rueda box. Vaciado
-K3+200 a K8+120 Suministro y Extensión de Terraplén 1era Capa.
-K4+620 muestras de Concreto para aletas y guarda rueda box
-K8+649 perfilación de 2da Capa de terraplen hacia menores
-K5+910 a K6+050 instalacion de pedraplén con su respectiva Compactacion para mejoramiento Subrasante.
-K8+411 instalacion y Compactacion de Terraplén box
-K5+850 Vaciado aletas y guarda rueda (4D) (Concreto preparado en sitio)
-K4+131 Terminado Solado y amarre de losa inferior
-K3+115 a K3+060 Traslado de Cerca
-Estado del Tiempo: Soleado
-Personal Contratista: (1) Director (1) Ing. Residente, (1) Almacenista, (2) laboratoristas, (2) Inspectores, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (4) celador, (6) controladores viales (25) ayudantes, (8) oficiales, (2) Topografos, (3) Cadeneros (11) operadores, (1) conductor, (2) profesional Social
-Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing Residente (1) Inspector de obra, (1) Ing Auxiliar, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) Inspector Laboratorio, (1) Inspector Ambiental (1) Inspector SST, (1) profesional Social, (1) Conductor

(1) profesional Calidad, (1) secretaria.
- Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladoras, (3) vibro-Compactadores, (3) Retrocargadores, (1) carro tanque, (2) retroexcavadoras,
- OBSERVACIONES: El Contratista debe informar a la Interventoria antes de habilitar el paso vehicular en las obras de drenaje.



Miercoles, 30 de Agosto de 2023
- K1+100 a K2+000 Tala de arboles radicular
- K1+780 a K2+000 descapote para ampliación de Calzada para realizar extendido de preformación
- K3+266 desencofrado muro lateral box
- K3+266 a K3+807 Extendido material terraplén 1era capa.
- K4+131 armado acero de refuerzo losa inferior box
- K8+411 a K8+649 replanteo final capa terraplén
- K8+700 a K8+900 Toma densidades 1era capa
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: (1) director, (1) Ing Residente, (1).

Almacenista, (2) Laboratoristas, (2) Inspectores, (2) profesio
nal Social, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (6) contra
ladores viales, (25) ayudantes, (8) oficiales, (11) operador
(4) celadores, (2) Topografos, (3) cadeneros, (1) conductor
- Personal Interventoria: (1) Director, (2) Ing Residentes
(1) Ing Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambien
(1) Inspector SST, (1) Inspector Laboratorio, (1) Topogr
(1) cadenero, (1) profesional Social, (1) profesional Calid
(1) conductor, (1) Secretaria
- Maquinaria y Equipo: (2) Motoniveladoras, (2) Retroce
padores, (3) Retroexcavadoras, (1) carro tanque, (2)
Vibrocompactadores
- Observaciones: Box K4+280, K7+395, K7+690, K8
K8+411 y K8+649: Se revisaron las estructuras
finales en Concreto para habilitar el paso vehicular
Box K4+280: Realizar guardaruedas, Aletas Cort
resto de pines (acero), retiro de formaleta faltante,
organizar encole y descole, limpieza general, acabo
uniforme a la estructura a la vista
Box K7+395: Terminar filtros, llenos de accesos,
organizar encole y descole, limpieza general
Box K7+690: Restos de alambre, retiro de formale
sobrante, organizar encole y descole, limpieza gener
Box K8+072: Terminar filtros, llenos de accesos
restos de alambre, retiro formaleta sobrante, organi-
zar encole y descole, limpieza general, acabado
uniforme a la estructura a la vista.
Box K8+411: Aletas bajas, retiro de formaleta sobra
retiro de alambres, organizar encole y descole, limpieza
general
Box K8+469: Demoler y retirar estructura existente,
retiro de restos de formaleta, organizar encole y descole
limpieza general, 2 aletas bajas.
- Grama SAV contextualizacion de panorama del
área Social a especialista ambiental por parte de profesiona
Social del Contratista e interventoria

-Se realiza reunión interdisciplinar, ambiental y SST, la especialista ambiental realiza recomendaciones de cumplimiento a las áreas del contratista, con el fin de fortalecer las actividades de estas. (Acta #38)

-El especialista Hidráulico de la Interventoría el Ingeniero Jorge Ritar, realizo recorrido para verificar Comportamiento hidráulico de las obras que están en construcción de acuerdo a la ubicación y los diseños aprobadas en cada una de las abscisas indicadas.


Se revisó la ubicación de 4 obras que no se han podido Construir, por evidenciarse que en el Tramo que se proyecto no se puede intervenir debido a dos factores: 1er factor los propietarios de los predios adyacente se han negado a dejar que estas obras nuevas que no son para remplazar obras existentes les traerían perjuicios porque se estarían Conduciendo aguas de las potreros vecinos hacia sus potreros, lo que generaría inundaciones. Por lo cual se decide que las obras propuestas como Vasos Comunicantes en las abscisas K4+900, K5+400 y K7+925 no se van a Construir y las aguas de drenaje de Pavimento se deberán Conducir hacia los potreros de manera libre de tal manera que no afecten o erosionen los taludes futuros de la vía.

En Cuanto a la obra del K6+015 que se Tenía como una obra de remplazo se evidencian en las excavaciones que se hicieron a la vía de que existía un Cabezote al lado izquierdo pero no Tenía Tubería, por lo cual no es una obra para reemplazar si no que sería una obra nueva, pero ante la intervención de estabilización de la vía entre K5+880 a K6+050 (170) ya no se requeriría de obra de drenaje puesto que se está rehabilitando un canal de drenaje paralelo la la vía que drenara el agua de la vía que drenara el agua hasta el box K5+850.

En Conclusión el Ingeniero hidráulico indica que Todas las obras en Construcción están quedando acordes a las Secciones hidráulicas aprobadas y ubicadas en las pendientes Correctas.

Jueves, 31 de Agosto de 2023
K1+390 retiro de tacones para conformacion de desvio
K1+800 aprovechamiento forestal
K2+000 a K1+700 (rt1) Conformacion de pedraplén
K2+000 a K1+700 Control de niveles pedraplén
K3+266 Encofrado de muro lateral box
K4+131 armado acero de refuerzo losa inferior box
K3+807 Listo para vaciar
K4+620 Sin actividades
K5+250 a K5+000 Excavacion mejoramiento Sobrasante
K5+530 Sin actividades
K7+395 Continuo Construccion de filtro
K5+850 Construccion de filtro
K8+200 a K7+696 replanteo con estacas para cerco de terraplén
K4+812 Habilitación Vehicular
K6+359 Vaciado muros, losa Superior, aletas box
Toma de Asentamiento y muestras de Concreto.
-Estado del Tiempo: se presentó lluvia fuerte a la madrugada
-Personal Contratista: (1) director, (1) Ing Residente, (2) Inspectores, (2) Laboratoristas, (1) Almacenista, (2) profesional Social, (1) Auxiliar SST, (1) practicante SST, (6) controladores viales, (25) ayudantes, (8) operarios, (11) operadores, (4) celadores, (2) Topografos, (3) Cadeneros, (1) conductor
-Personal Interventoria: (1) director, (2) Ing Residentes (1) Ing. Auxiliar, (1) Inspector de obra, (1) Inspector Ambiental (1) Inspector SST, (1) inspector laboratorio, (1) profesional Calidad, (1) profesional Social, (1) Conductor, (1) Secretaria
-Maquinaria y Equipo: (2) motoniveladoras, (3) retro cargadores, (2) Retroexcavadoras, (2) vibrocompactadores,
Observaciones: En recorrido realizado el dia de ayer entre Interventoria y Contratista, se determinaron los anchos para realizar cajeo margen izquierda entre el siguiente abscisado.

K5+275 - K5+260 = 6.3 mL
K5+260 - K5+240 = 6.7 mL
K5+240 - K5+220 = 5.9 mL
K5+220 - K5+200 = 3.3 mL
K5+200 - K5+180 = 3.3 mL
K5+180 - K5+160 = 2.5 mL
K5+160 - K5+140 = 3.2 mL
K5+140 - K5+120 = 2.7 mL
K5+120 - K5+100 = 3 mL
K5+100 - K5+080 = 3.2 mL
K5+080 - K5+060 = 3.1 mL
K5+060 - K5+040 = 3.5 mL
K5+040 - K5+020 = 3.3 mL
K5+020 - K5+000 = 3.3 mL
K5+000 = 3.1 mL



Viernes, 01 de Septiembre de 2023
K1+708 a K2+000 Control de niveles pedraplén
K3+266 Encofrado aletas box y organizacion de campamento
K3+300 a K3+770 instalacion terraplén 1era capa
K4+131 armado acero de refuerzo losa inferior box
K4+620 lleno filtro box
K5+250 a K5+000 Excavacion de la explanacion ampliacion de banca izquierda para mejoramiento Sobreancho K8+620 hacia menores Cerco
K5+850 lleno filtro box
K6+359 desencofrado box
K6+540 Encofrado muros box

Powered by CamScanner

00002574

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT: 901630343 -2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO A COBRAR

Dirección: Calle 54A No 13-20 Piso 1 – Barrio La Castellana
Cel. 314 7899111
Montería - Córdoba

00002575

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT: 901630343 - 2

REGISTRO FOTOGRAFICO















00002576

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT: 901630343 - 2













00002577

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT: 901630343 - 2














00002578

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT: 901630343 - 2














00002579

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT: 901630343 - 2









00002580

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT: 901630343 - 2













Dirección: Calle 54A No 13-20 Piso 1 – Barrio La Castellana
Cel. 314 7899111
Montería - Córdoba

00002581

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT: 901630343 - 2














Dirección: Calle 54A No 13-20 Piso 1 – Barrio La Castellana
Cel. 314 7899111
Montería - Córdoba


00002582

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT: 901630343 - 2











CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT: 901630343 - 2













CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT: 901630343 - 2













00002585

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT: 901630343 - 2














00002586

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT: 901630343 - 2















00002587

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT: 901630343 - 2













00002588

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT: 901630343 - 2













Dirección: Calle 54A No 13-20 Piso 1 – Barrio La Castellana
Cel. 314 7899111
Montería - Córdoba

00002589


CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT: 901630343 -2













00002590

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT: 901630343 - 2













00002591

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT: 901630343 - 2












CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT: 901630343 -2







00002593

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT:901630343 -2

CRONOGRAMA DE OBRA DEBIDAMENTE APROBADO POR LA INTERVENTORIA SEGÚN LO EJECUTADO

Dirección: Calle 54A No 13-20 Piso 1 – Barrio La Castellana
Cel. 314 7899111
Montería - Córdoba

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPS-MM-INS-FN-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	24/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. N/A DE _____ (Indicar mes y año) — VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ _____
SEGUIMIENTO No. N/A
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número de Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: LP-SEM-015-2021 (derivado del convenio No. 1960-2021)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS A NIVEL EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - COMERCIAL 1960-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO MONTALBA RURAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 974-2022 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR MONTELIBANO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Formato: texto (nombre mes) año) — PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Formato: texto (en Mayúsculas sin numeración))
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2022 (Indique día / mes / año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique día / mes / año) — FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día / mes / año)
VALOR INICIAL incluido IVA (A): $ 46.999.721.930,00 — VALOR ADICIONES incluido IVA (B): $ _____
VALOR ACUMULADO incluido IVA (C=A+B): $ 46.999.721.930,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	
EXPLANACIONES	$5.259.467.901	11,29%	3,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,72%	3,06%	7,86%	7,86%	15,42%	8,14%	9,99%	11,59%	11,59%	30,22%	100%
	$8.766.916.258	18,65%	$1.661.300.277	$ P					$ 807.122.365,63	$ 960.173.833,91	$ 869.416.402,20	$ 862.861.596,22	$ 913.026.666,13	$ 673.474.366,89	$ 964.616.363,71	$ 672.851.666,89	$ 862.161.749,46	$ 2.669.522.367,25	
				$ E					$ 159.183.065,63	$ 483.142.124,00	$ 229.267.596,47	$ 709.439.111,00	$ 1.579.290.509,00	$ 2.961.250.298,00					
				% E					1,02%										
ARMADO, SUBBASES Y BASES	$10.465.872.306	22,27%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,87%	1,96%	6,57%	3,77%	4,43%	4,87%	4,87%	74,15%	90%
	$9.156.410.418	19,48%	$0	$ P					$ -	$ -	$ 45.953.934,00	$ 179.494.458,00	$ 610.467.444,61	$ 364.910.436,47	$ 427.686.940,00	$ 427.686.940,00	$ 427.686.940,00	$ 6.969.516.224,90	
				$ E															
				% E															
PAVIMENTO ASFALTICO	$13.230.391.948	28,27%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	4,43%	4,44%	4,44%	4,44%	82,56%	70%
	$8.861.080.118	18,85%	$0	$ P					$ -	$ -	$ -	$ -	$ 602.450,89	$ 382.361.397,32	$ 393.263.908,00	$ 393.263.908,00	$ 393.263.908,00	$ 7.298.034.864,00	
				$ E															
				% E															
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$2.129.082.746	4,53%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	3,06%	5,47%	4,46%	0,00%	0,02%	12,13%	9,10%	12,56%	36,66%	60%
	$6.884.675.802	14,23%	$449.883.522	$ P					$ 22.139.191,20	$ 204.397.414,20	$ 365.022.709,67	$ 298.005.602,83	$ 800.647.155,96	$ 668.371.736,34	$ 810.883.457,90	$ 611.593.330,20	$ 885.469.899,20	$ 2.398.804.736,70	
				$ E					$ 27.139.364,20	$ 159.827.389,80	$ 159.746.703,80	$ 152.069.998,80	$ 799.147.979,00	$ 258.533.474,00					
				% E					0,41%										
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$260.904.389	0,56%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	50%
	$260.025.888	0,55%	$0	$ P					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 260.025.888,00	
				$ E															
				% E															
TRANSPORTE	$12.123.619.466	25,80%	6,93%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,72%	7,41%	10,61%	8,16%	12,12%	0,23%	9,99%	10,61%	10,62%	26,79%	40%
	$12.411.425.540	26,41%	$4.196.870.162	$ P					$ 215.666.311,82	$ 306.300.899,00	$ 1.317.048.996,61	$ 1.012.597.839,14	$ 1.504.843.232,06	$ 28.021.466.207,00	$ 1.161.226.745,82	$ 1.317.491.066,91	$ 1.320.744.529,91	$ 3.266.999.999,34	
				$ E					$ 276.401.782,27	$ 1.021.924.830,00	$ 616.206.560,73	$ 1.017.677.299,00	$ 3.457.969.434,00	$ 2.964.215.699,00					
				% E					2,23%										
PUENTE	$1.372.814.182	2,92%	0,00%	% P	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	30%
	$0	0,00%	$0	$ P					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E															
				% E															
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$1.836.130.941	4,12%	0,78%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,70%	1,76%	1,72%	4,21%	2,31%	3,61%	3,61%	3,61%	77,69%	20%
	$716.312.405	1,52%	$356.421.294	$ P						$ 5.432.902,00	$ 12.616.276,73	$ 12.317.726,27	$ 30.662.[illegible]	$ 20.979.[illegible]	$ 25.991.070,00	$ 25.991.070,00	$ 25.991.070,00	$ 556.491.129,00	
				$ E						$ 1.661.422,00	$ 96.123.964,00	$ 259.636.306,00	$ 3[illegible]	$ 274.9[illegible]					
				% E															
CARACTERIZACION VIAL	$20.304.000	0,04%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	10%
	$20.304.000	0,04%	$0	$ P														$ 20.304.000,00	
				$ E															
				% E															
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$80.943.320	0,13%	0,24%	% P	13,33%	40,00%	46,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%
	$114.072.805	0,24%	$114.072.805	$ P	$ 15.210.580,00	$ 45.631.740,00	$ 53.230.485,00												
				$ E	$ 15.210.580,00	$ 45.631.740,00	$ 53.230.485,00												
				% E			46,66%												
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA (A)	$ 46.999.721.930,00	100,00%	14,19%																
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 46.999.721.930,00	100,00%	$ 6.667.757.860,00																

		nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,03%	0,10%	0,11%	0,00%	0,73%	1,48%	5,16%	4,67%	7,57%	6,82%	7,90%	7,90%	8,43%	49,29%
	VALOR (Pesos)	$15.210.580	$45.631.740	$53.230.485	$0	$342.957.859	$696.214.869	$2.435.555.417	$2.194.439.844	$3.559.369.163	$3.062.466.161	$3.712.398.396	$3.747.919.933	$3.961.230.037	$23.161.059.631
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,03%	0,13%	0,24%	0,24%	0,97%	2,45%	7,61%	12,31%	19,88%	26,40%	34,30%	42,29%	50,71%	100,00%
	VALOR (Pesos)	$15.210.580	$60.842.320	$114.072.805	$114.072.805	$457.030.664	$1.153.245.583	$3.588.800.979	$5.783.239.824	$9.342.827.887	$12.405.093.948	$16.118.492.233	$19.866.402.166	$23.827.632.203	$46.988.721.934
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,03%	0,10%	0,11%	0,00%	0,99%	4,02%	2,35%	0,00%	12,89%	10,17%				
	VALOR (Pesos)	$15.210.580	$45.631.740	$53.230.485	$0	$463.254.142,90	$1.886.765.437	$1.182.524.275	$3.101.141.201	$6.087.301.974	$4.769.704.957	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,03%	0,13%	0,24%	0,24%	1,23%	5,24%	7,59%	14,19%	27,08%	37,26%				
	VALOR (Pesos)	$15.210.580	$60.842.320	$114.072.805	$114.072.805	$577.326.947	$2.464.092.384	$3.586.616.659	$6.687.757.860	$12.725.059.834	$17.559.764.791				

0000C594

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPLMN1.3-6.FN-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	24/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** NA **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ _____

SEGUIMIENTO No. NA
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: LP-SFN-015-2022 derivado del convenio No. 1966-2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL SUR ANDINO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS RURALES - CONVENIO No. 1966-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAÑAS RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 974-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTOR VIAS I DP

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (En meses, semanas o días calendario según sea el caso)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL incluido IVA (A): $ 46.999.721.830,00 (Pesos colombianos sin cent.)
VALOR ACUMULADO incluido IVA (C=A+B): $ 46.999.721.830,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses, semanas o días calendario según sea el caso)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES incluido IVA (B): $ _____

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO		VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$	19.067.185.911,00		
*OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$	276.351.153,00	$ -	%
*CARACTERIZACION VIAL (NO MODIFICAR)	$	20.304.000,00	$ -	%
	$	20.304.000,00		
*REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructurales de Drenaje)	$	51.125.000,00	$ -	%
	$	95.859.690,00		
*NUA REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	9.714.309,00	$ -	%
	$	15.515.306,00		
*TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	80.940.530,00	$ 114.072.809,00	100,00%
	$	114.072.809,00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$	2.817.277.761,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$	412.730.958,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$**	**46.999.721.830,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$**	**46.999.721.830,00**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica
2. Incluir los ítems de juego agrupados en cada OFP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada OFP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la OFP y el "Valor básico de obra programada"
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A')
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes
8. Para los contratos en los cuales se hayan considerado ítems de obra que no se puedan agrupar por OFP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba. Firma: _____
Nombre: **RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. **0620094800 ATL**

Aprueba. Firma: _____
Nombre: **CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.

66530095

00002596

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT:901630343 -2

LICENCIAS Y/O PERMISOS QUE APLIQUEN

Dirección: Calle 54A No 13-20 Piso 1 – Barrio La Castellana
Cel. 314 7899111
Montería - Córdoba

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS
RESOLUCIÓN Nº 269
FECHA: 21 NOVIEMBRE 2022

"Por la cual se otorga un aprovechamiento forestal para la TALA de cuarenta y nueve (49) Árboles Aislados"

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL ÁREA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.

En ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución 1.2501 de fecha 25 de agosto de 2008, las modificaciones hechas en la Resolución 1.4165 del 30 de abril del 2010 y las modificaciones hechas mediante la Resolución 2-3307 del 27 de abril del 2017 y;

CONSIDERANDO

Mediante oficio con radicado N° 20221101841 del 16 de 02 marzo de 2022, el señor **HUGO F. KERGUELEN GARCIA**, en calidad de Secretario de Planeación de la Alcaldía de Montería con Nit. 800096734 – 1, solicita a la CAR-CVS, permiso de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados para talar (49) cuarenta y nueve arboles aislados, con el fin de realizar el proyecto **"MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL) MARTINICA Y LETICIA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"** ubicado en la vía hacia los corregimientos Leticia, Martinica y Jaraquiel del municipio de Montería, departamento de Córdoba.

A través de radicado N° 20222103037 de 07 de marzo de 2022, se le envía al señor **HUGO F. KERGUELEN GARCIA,** Secretario De Planeación de la Alcaldía de Montería oficio de liquidación por concepto de Evaluación Ambiental.

El día 09 de marzo de 2022 por medio del radicado N° 20221102130 allega recibo de pago por concepto de Evaluación Ambiental.

Que mediante la Resolución No. 1.2501 de 25 de agosto de 2008, "Por la cual se reglamenta el Acuerdo No. 94 de agosto 12 de 2008, se asignan unas funciones para aprovechamiento forestal y se adoptan otras determinaciones a cargo de las subsedes de la Corporación", se desarrolló la delegación y reglamentación autorizada mediante el Acuerdo No. 94 de 12 de agosto de 2008.

Que mediante la Resolución No. 1.4165 de 30 de abril de 2010, por medio de la cual se modifica la Resolución No. 1.2501 de 25 de agosto de 2008 y se asignan unas funciones del jefe de la Unidad Forestal hacia el funcionario de la División de Calidad Ambiental de la Corporación.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS
RESOLUCIÓN Nº 269
FECHA: 21 NOVIEMBRE 2022

Que mediante la Resolución Nº 2-3307 del 27 de Abril del 2017, por medio de la cual se aclaran y modifican las Resoluciones Nº 1.2501 de 25 de agosto del 2008 y Nº 1-4165 del 30 de abril del 2010, a través de las cuales se asignan unas funciones para el aprovechamiento forestal y se adoptan otras determinaciones en el sentido de que en todos apartes y contenidos general de los Actos Administrativos, en donde se haga referencia "Jefe de División de Calidad", se refiere a Profesional Especializado grado 18 del Área de Seguimiento Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.

Que el Ingeniero Forestal del convenio U. Distrital - CAR-CVS, **DANIEL JOSE BERROCAL VERGARA** practicó visita y rindióo concepto técnico Nº2022-285 del 4 de abril del 2022, señalando algunos aspectos técnicos descritos en el respectivo informe así:

1. ANTECEDENTES

Mediante oficio radicado número 20221101841 de fecha 2 de marzo de 2022, el Municipio de Montería, solicita permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados para el proyecto: **"MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA"**

Mediante oficio radicado número 20222103037 del 7 de marzo de 2022, la CAR-CVS, remite la liquidación del trámite de aprovechamiento forestal, de igual manera indica que durante la visita de verificación se hará la evaluación de Flora Silvestre en Veda.

El día 09 de marzo de 2022 por medio del radicado N°20221102130, el solicitante allega recibo de pago por concepto de Evaluación Ambiental, entregando documentación parcial requerida.

Mediante Auto N° 044 del 10 de marzo de 2022 se inicia el trámite ante la CAR – CVS.

El día 14 de marzo de 2022 se realiza visita de inspección de verificación, por medio del cual se rinde el presente concepto técnico.

2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

El proyecto contempla la intervención de un área de 17 hectáreas correspondientes al transepto de la vía que se intervendrá en la zona rural del municipio.

Los árboles aislados solicitados a aprovechar se encuentran a los costados de la vía a intervenir, que por diseño del proyecto **"MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA QUE**

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS
RESOLUCIÓN Nº 269
FECHA: 21 NOVIEMBRE 2022

INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA serán objeto de tala.

Imagen 1. Proyecto "MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA"




Tabla 1. Coordenadas de ubicación para aprovechamiento forestal

ITEM	DIRECCIÓN	COORDENADAS	
		COOR ESTE	COOR NORTE
VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN	Zona Rural de Montería,	-75,9455301	8,7179891
		-75,9455563	8,7178321

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS
RESOLUCIÓN N° 269
FECHA: 21 NOVIEMBRE 2022

OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA"	corregimiento Martinica	-76,0867904	8,6371170
		-76,0867595	8,6371575

Nota: el sistema de coordenadas con el que se presenta la información de ubicación anterior es el geográfico WGS84.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS
EVALUACIÓN PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

A continuación, se presenta la lista de chequeo y las observaciones encontradas después de realizar revisión al PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS para la ejecución **"LISTA DE CHEQUEO PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL) MARTINICA Y LETICIA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**

LISTA DE CHEQUEO PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA"					
ÍTEM		CUMPLE SI	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
GENERALIDADES					
1	¿La portada y título del proyecto contienen los datos básicos de localización? ¿Es claro y referido a la acción a ejecutar? ¿Área a Aprovechar, Predio, Corregimiento, Vereda, Municipio y Departamento?	X			La portada y el titulo presentan los datos necesarios para la identificación de la localización y ubicación del proyecto solicitado.