INFORME SEMANAL

Semana Número: 1 Del: 21 de agosto de 2023 Al: 27 de agosto de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 27 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - SAN VICENTE DEL CAGUAN SUPERVISOR JAQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra	$	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.974.357.452,93
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	5 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	$ 352.258.326,00
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	20 DE DICIEMBRE DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

se realiza visita tecnica de inspeccion a la oficina de instrumentos publicos ORIP SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA, en compania de la supervision del contrato , contratista de obra e interventoria al contrato de obra , se revisa presupuesto inicial y se verificara el alcance de los mismos.

IMAGENES AVANCE



*Acceso principal, oficinas de atencion al publico
*muros en ladrillo



*cielo raso area hall, principal, pisos en tableta y muros en ladrillo a la vista pientados en vinilo







*Archivo general, zona de rack, cielo raso sin paneles, cubierta en asbesto cemento



*Cubierta en teja de asbesto cemento, cercha en varilla de 1/2", cielo raso estructura y desarmado



*Cubierta en teja de asbesto cemento, cercha en varilla de 1/2", cielo raso estructura y desarmado



*mueble cocineta





*cielo raso area hall, principal, pisos en tableta y muros en ladrillo a la vista pientados en vinilo
*baño principal, enchape actual, cielo raso en lamina acrilica



*lavadero con poseta para lavado de traperos, muros a la intemperie sin acabado de pintura



*muro a la intemperie, mensula para tanque elevado



*patio interno, muros pintados en vinilo, cubierta general en asbesto cemento









* cubierta general en asbesto cemento





* viga canal

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : J. Andres Melo G, Matrícula No.: A201020555