República de Colombia

Departamento de Cundinamarca, Alcaldía Municipal de Soacha

EMPRESA PUBLICA DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO

Acta No: 01	CONTRATO DE OBRA N. 027 de 2022		Fecha: 14 / 12 / 2022
Lugar: Institución Educativa San Mateo	Contratista: Unión Temporal Cubiertas Soacha		Municipio: Soacha
Tema: ENTREGA DE LA INTERVENCION REALIZADAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MATEO, CON RESPECTO AL SUMNISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA		Hora de Inicio:	Hora Final:

Objetivo de la reunión:

ENTREGA DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MATEO, CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 027 DE 2022 - CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E. Y LA UNION TEMPORAL CUBIERTAS SOACHA.

Agenda de la reunión:

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA
2. RECORRIDO DE INSPECCIÓN AL SITIO DE LAS OBRAS
3. INTERVENCIÓN DEL CONTRATISTA
4. INTERVENCIÓN DEL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
5. INTERVENCIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Desarrollo de la reunión:

- SE VERIFICA SEGÚN LISTADO DE ASISTENCIA ANEXO.
- LOS ASISTENTES A ESTA REALIZAN RECORRIDO DE INSPECCIÓN POR LA SEDE EDUCATIVA DONDE SE HAN REALIZADO LAS OBRAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICACONSTRUCCIÒN Y ADECUACIÒN Y SE TOMA REGISTRO FOTOGRÁFICO. VER ANEXO.
- EL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA FIRMA CONTRATISTA EL ARQUITECTO JOSE DIAS, A INDICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS, QUE SE RESUMEN DE LA SIGUIENTE MANERA:

  - AJUSTE, ESTUDIOS Y REVISIÓN ESTRUCTURAS (CUMPLIMIENTO NSR-10). LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LAS ÁREAS A INTERVENIR. PLANOS DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE, AJUSTE CANTIDADES DE OBRA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PLANOS RÉCORD.
  - DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)
  - DEMOLICIONES Y TRASCIEGO VERTICAL Y HORIZONTAL MATERIAL CUBIERTA
  - ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS Y VIGA CINTA EN CONCRETO
  - SUMIN. E INSTAL. MAMPOSTERIA EN LADRILLO Y MURO EN BLOQUE N.5 / E=12 CM. INCLUYE LAVADO Y ACABADO FINAL.
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA CON PERFIL EN ACERO RECTANGULAR DE 8X4CM CALIBRE 18 PARA CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA.
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA.
  - CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50

- BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS 4". INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y PINTURA.
- INSTALACION ELECTRICA QUE INCLUYE INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICAS, TUBERIA EMT DE 1" Y ½", CABLEADO, INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS, INTERRUPTORES TOMAS CORRIENTES Y LAMPARAS.

- LA INTERVENTORIA COMENTA QUE LAS OBRAS REALIZADAS ESTÁN ACORDE AL PRESUPUESTO Y A LAS CANTIDADES DE OBRA CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 027-2022.

- EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LICENCIADO WILLIAM ASDRÚBAL MANRIQUE FLÓREZ Y EL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA, INGENIERO ANDRES ZAMBRANO C., AFIRMAN QUE UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA DURANTE EL RECORRIDO DE INSPECCIÓN POR PARTE DE LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y EL OBJETO DEL CONTRATO, EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E. HACE ENTREGA DE LAS OBRAS ANTERIORMENTE DESCRITAS AL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MATEO

- EL CONTRATISTA HACE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES RESPECTO DEL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS ENTREGADAS:
  - REALIZAR LIMPIEZA PERIODICA DE LAS CANALES Y BAJANTES PARA EVITAR SU TAPONAMIENTO.

- EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LICENCIADO WILLIAM ASDRÚBAL MANRIQUE FLÓREZ, AFIRMA QUE NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y ACTUANDO EN COMPLACENCIA SE RECIBEN A SATISFACCION LAS OBRAS DESCRITAS ANTERIORMENTE Y SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN DE ENTREGA DE OBRAS.

ANEXOS: Registro Fotográfico.

OBSERVACIONES:

BLOQUE 3
↳ Pasillo - Falta cordon de soldadura inferior en estructura metalica frente a Aula 63, incluye retoque de pintura en estructura metalica. (incluir estructura interna de aulas y pasillo).

BLOQUE 5
↳ Fachada occidental - Falta remate pintura en toda la estructura metalica.

VIDRIOS - Se realizara entrega de 4 láminas (2,28 x 1,56) por parte del contratista. (vidrios).

FIRMA (de quien recibe la obra)
WILLIAM ASDRUBAL MANRIQUE FLOREZ
RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA
SAN MATEO


FIRMA (de quien entrega la Obra)
NICOLAS ANDRES GOMEZ CARO
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CUBIERTAS
SOACHA

FIRMA
JULIAN MENDOZA C.
SUPERVISOR SECRETARIA DE EDUACION

FIRMA
JAIRO VARGAS
SUPERVISOR EPUXUA AVANZA

P/P.
FIRMA
Nombre: ANDRES ZAMBRANO C.
Cargo: DIRECTOR INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA



INSTALACIÓN RED ELECTRICA



