
PRONE-GGC-641-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Santa Rosalía rural Contrato adjudicado; Contratista: Consorcio Redes Eléctricas de la Costa. SUSPENDIDO Contrato en liquidación Air-e No. C01582022 - SANTA ROSALIA RURAL (ZONA BANANERA, MAGDALENA) Enlace SECOP II: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2875304&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ Modificaciones al Contrato Modificación del Contrato  • Otrosí No 1 del 30 de septiembre de 2022 prorrogando el plazo de las actividades hasta el 20 de septiembre de 2023. • Contrato suspendido publicado el 20 de febrero de 2023 (3 meses) • Prorroga 1 a la suspensión 1 publicado el 19 de mayo de 2023 (4 meses) • Prorroga 2 a la suspensión 1 publicado el 18 de septiembre de 2023 (5 meses). 17 de febrero de 24 En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: • Memo radicado GGC 3-2023-024638 del 15 de septiembre de 2023, Solicitud de Prorroga 2 a la suspensión 1 publicado el 18 de septiembre de 2023 (5 meses) • Memorando 3-2023-025848 del 28 de septiembre solicitando la aprobación de garantías pendientes al GGC para que proceda con lo pertinente. (Siguen pendientes en SECOP II) PENDIENTES • Pendiente aprobación póliza por el MME: ✓ Otro si 1 del 30 de septiembre de 2022 ✓ Suspensión 1 del 20 de febrero de 2023 ✓ Prorroga 1 a la Suspensión 1 publicada el 19 de mayo de 2023 • Por parte de Air-e: • Remisión para revisión Póliza de Prorroga 2 a la suspensión 1 publicado el 18 de septiembre de 2023 (5 meses) Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-643-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Aeropuerto Contrato adjudicado; Contratista: Consorcio Redes Eléctricas de la Costa. SUSPENDIDO Contrato en liquidación Air-e No. C01232022 - AEROPUERTO (FUNDACION MAGDALENA) Enlace SECOP II: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2873341&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ Modificaciones al Contrato Modificación del Contrato  • Otro si 1 del 30 de septiembre de 2022 prorrogando el plazo de las actividades hasta el 4 de septiembre de 2023. • Suspensión 1 publicada el 21 de febrero de 2023 (3 meses) • Suspensión 2 publicada el 23 de mayo de 2023 (4 meses) • Prorroga 1 a la Suspensión 2 publicada el 20 de septiembre (5 meses) Vence 19 de febrero de 2024

	En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades:
	
	• Memo radicado GGC 3-2023-024779 del 19 de septiembre de 2023, Solicitud de Prorroga 1 a la suspensión 2 publicado el 20 de septiembre de 2023 (5 meses)
	• Memorando 3-2023-025848 del 28 de septiembre la aprobación de garantías pendientes al GGC para que proceda con lo pertinente. (Siguen pendientes en SECOP II)
	
	PENDIENTES
	
	• Pendiente aprobación póliza por el MME:
	  • Otro si 1 del 30 de septiembre de 2022
	  • Suspensión 1 del 21 de febrero de 2023
	  • Suspensión 2 del 23 de mayo de 2023
	• Por parte de Air-e:
	  • Remisión para revisión Póliza Prorroga 1 a la suspensión 2 publicado el 20 de septiembre de 2023 (5 meses)
	
	Evidencias:
	
	Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt

PRONE-GGC-647-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Guamachito rural y 1 de Julio. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Redes Eléctricas de la Costa. SUSPENDIDO Contrato LIQUIDADO Air-e No. C01592022 – GUAMACHITO RURAL y 1 DE JULIO (ZONA BANANERA, MAGDALENA) Enlace SECOP II: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2880927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ Modificaciones al Contrato Modificación del Contrato **Ref. de Modificación** / **Tipo de modificación** / **Fecha de modificación** / **Fecha de Aprobación** / **Estado** / **Versión** / **Versión previa** / **Cambios** CO1.CTRMOD.12682771 / Suspender el contrato / 20/09/2023 7:31 AM (UTC -5 horas) / 20/09/2023 10:04 AM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.12673236 / Reactivar el contrato / 19/09/2023 2:36 PM (UTC -5 horas) / 20/09/2023 7:31 AM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.11247549 / Suspender el contrato / 23/05/2023 3:14 PM (UTC -5 horas) / 23/05/2023 6:17 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.11245227 / Suspender el contrato / 23/05/2023 12:19 PM (UTC -5 horas) / 23/05/2023 12:22 PM (UTC -5 horas) / Cancelado / - / - / CO1.CTRMOD.11243673 / Reactivar el contrato / 23/05/2023 10:24 AM (UTC -5 horas) / 23/05/2023 12:19 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.10590376 / Suspender el contrato / 20/02/2023 9:27 PM (UTC -5 horas) / 21/02/2023 12:31 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.9394509 / Modificar el contrato / 3/10/2022 8:09 AM (UTC -5 horas) / 3/10/2022 6:07 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / Ver / Detalle • Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022 prorrogando el plazo de las actividades de la etapa 3 y 4. • Suspensión 1 del 21 de febrero de 2023 • Suspensión 2 del 23 de mayo de 2023 • Prorroga 1 a la Suspensión 2 publicada el 20 de septiembre (5 meses) Vence 19 de febrero del 2024 En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: • Memo radicado GGC 3-2023-024804 del 19 de septiembre de 2023, Solicitud de Prorroga 1 a la suspensión 2 publicado el 20 de septiembre de 2023 (5 meses) • Memorando 3-2023-025848 del 28 de septiembre solicitando la aprobación de garantías pendientes al GGC para que proceda con lo pertinente. (Siguen pendientes en SECOP II) Garantías del proveedor: **Id de la garantía** / **Justificación** / **Tipo de garantía** / **Valor** / **Emisor** / **Fecha fin** / **Estado** CO1.WRT.10544506 / Cumplimiento - Devolución del pago anticipado / Contrato de seguro / 1.337.457.867,20 COP / Seguros Mundial / 4/09/2024 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Pendiente / Detalle CO1.WRT.8808126 / Cumplimiento - Devolución del pago anticipado / Contrato de seguro / 1.337.457.867,20 COP / SEGUROS MUNDIAL / 30/10/2023 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Aprobada / Detalle CO1.WRT.8244668 / Cumplimiento - Devolución del pago anticipado / Contrato de seguro / 1.337.457.867,20 COP / SEGUROS MUNDIAL / 30/10/2023 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Pendiente / Detalle CO1.WRT.7800188 / Cumplimiento - Devolución del pago anticipado / Contrato de seguro / 1.337.457.858,20 COP / SEGUROS MUNDIAL / 13/10/2023 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Aprobada / Detalle PENDIENTES • Pendiente aprobación póliza por el MME: • Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022 prorrogando el plazo de las actividades de la etapa 3 y 4. • Suspensión 1 del 21 de febrero de 2023 • Suspensión 2 del 23 de mayo de 2023 • Por parte de Air-e: ✓ Remisión para revisión Póliza Prorroga 1 a la Suspensión 2 publicada el 20 de septiembre (5 meses) Evidencias:

	Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-649-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto ZARATE rural. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Redes Eléctricas MG. SUSPENDIDO Enlace SECOP https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2894570&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ Modificaciones Contractuales  Modificación del Contrato Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios CO1.CTRMOD.11522941 | Suspender el contrato | 20/06/2023 5:58 PM (UTC -5 horas) | 21/06/2023 6:51 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 3 | | Detalle CO1.CTRMOD.10567304 | Modificar el contrato | 16/02/2023 2:45 PM (UTC -5 horas) | 16/02/2023 8:50 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 3 | Ver | Detalle CO1.CTRMOD.8663373 | Modificar el contrato | 1/07/2022 3:15 PM (UTC -5 horas) | 1/07/2022 9:53 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver | Detalle • Otrosí No 1 del 1 de julio de 2022 prorrogando el plazo de las actividades de la etapa 3 y 4. Póliza aprobada 9-9-22. • Otro si 2 del 16 de febrero de 2023 • Suspensión 1 publicada 21 de junio de 2023 (4 meses). Vence 20 de octubre de 2023 En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: • Pendiente cargar en la plataforma por el operador, las pólizas del Otro si 2 del 16 de febrero de 2023 y la de la suspensión del 21 de junio de 2023. • Plataforma no permite el cargue de la Póliza. Contrato suspendido. La última póliza aprobada esta vigente hasta el 14 de marzo de 2024. Validar con el GGC lo pertinente. Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-650-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Aguas vivas rural. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Redes Eléctricas MG. SUSPENDIDO ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2282705&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales  Volver Modificar Modificación del Contrato Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios CO1.CTRMOD.11522926 | Suspender el contrato | 20/06/2023 5:49 PM (UTC -5 horas) | 21/06/2023 6:52 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 3 | | Detalle CO1.CTRMOD.10566595 | Modificar el contrato | 16/02/2023 12:38 PM (UTC -5 horas) | 16/02/2023 5:06 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 3 | Ver | Detalle CO1.CTRMOD.8666216 | Modificar el contrato | 1/07/2022 6:35 PM (UTC -5 horas) | 1/07/2022 10:41 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver | Detalle • Otrosí No 1 del 1 de julio de 2022 prorrogando el plazo de las actividades de la etapa 3 y 4. Aprobación de la Póliza con fecha 19 de noviembre de 2022. • Otro si 2 del 16 de febrero de 2023 prorrogando el plazo de las actividades de la etapa 3 y 4, • Suspensión 1 publicada el 21 junio de 2023 (4 meses) Vence 20 de octubre de 2023 En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: • Pendiente cargar en la plataforma por el operador, las pólizas del Otro si 2 del 16 de febrero de 2023 y la de la suspensión del 21 de junio de 2023. • Plataforma no permite el cargue de la Póliza. Contrato suspendido. La última póliza aprobada esta vigente hasta el 14 de marzo de 2024. Validar con el GGC lo pertinente. Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt

PRONE-GGC-651-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto El Progreso, La Incora. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Redes Eléctricas de la Costa. SUSPENDIDO ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2282093&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales  Volver Modificar Modificación del Contrato Ref. de Modificación / Tipo de modificación / Fecha de modificación / Fecha de Aprobación / Estado / Versión / Versión previa / Cambios CO1.CTRMOD.12623037 / Suspender el contrato / 14/09/2023 5:03 PM (UTC -5 horas) / 14/09/2023 6:24 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.12621256 / Suspender el contrato / 14/09/2023 3:47 PM (UTC -5 horas) / 14/09/2023 4:39 PM (UTC -5 horas) / Cancelado / - / - / CO1.CTRMOD.12617348 / Reactivar el contrato / 14/09/2023 11:50 AM (UTC -5 horas) / 14/09/2023 3:47 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.11186515 / Suspender el contrato / 15/05/2023 7:03 PM (UTC -5 horas) / 15/05/2023 9:59 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.11183241 / Reactivar el contrato / 15/05/2023 3:36 PM (UTC -5 horas) / 15/05/2023 7:02 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.10560446 / Suspender el contrato / 15/02/2023 6:06 PM (UTC -5 horas) / 15/02/2023 9:58 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.10561630 / Modificar el contrato / 15/02/2023 6:05 PM (UTC -5 horas) / 15/02/2023 6:05 PM (UTC -5 horas) / Cancelado / - / - / CO1.CTRMOD.8666148 / Modificar el contrato / 1/07/2022 7:37 PM (UTC -5 horas) / 1/07/2022 10:26 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / Ver / Detalle • Otrosí No 1 del 1 de julio de 2022 prorroga en las actividades de la etapa 3 y 4. Aprobación de la Póliza con fecha 28 de noviembre de 2022. • Suspensión publicada el 15 de febrero de 2023 (3 meses) • Prorroga 1 a la Suspensión 1 publicada el 15 de mayo de 2023 (4 meses) • Prorroga 2 a la Suspensión 1 publicada el 14 de septiembre de 2023 (5 meses) Vence el 13 de febrero del 2024 En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: • Memo radicado GGC 3-2023-024804 del 19 de septiembre de 2023, Solicitud de Prorroga 1 a la suspensión 2 publicado el 20 de septiembre de 2023 (5 meses) • Memorando 3-2023-025848 del 28 de septiembre solicitando la aprobación de garantías pendientes GGC para que proceda con lo pertinente. (Siguen pendientes en el SECOP II) PENDIENTES • Pendiente aprobación póliza por el MME: ✓ Suspensión 1 del 15 de febrero de 2023 ✓ Prorroga 1 a la Suspensión 2 del 15 de mayo de 2023 • Por parte de Air-e: ✓ Remisión para revisión Póliza Prorroga 2 a la Suspensión 1 publicada el 14 de septiembre (5 meses) Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-652-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Caños de Aguas rural, piedras pintadas rural. Contrato adjudicado 21 de junio de 2022: CONSELEC. CONTRATO EN EJECUCION REPLANTEO ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2271324&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones contractuales  Modificación del Contrato Ref. de Modificación / Tipo de modificación / Fecha de modificación / Fecha de Aprobación / Estado / Versión / Versión previa / Cambios CO1.CTRMOD.12620921 / Modificar el contrato / 14/09/2023 3:23 PM (UTC -5 horas) / 14/09/2023 5:23 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 4 / Ver / Detalle CO1.CTRMOD.10559546 / Modificar el contrato / 15/02/2023 2:52 PM (UTC -5 horas) / 15/02/2023 9:59 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 3 / Ver / Detalle CO1.CTRMOD.8665482 / Modificar el contrato / 1/07/2022 6:01 PM (UTC -5 horas) / 1/07/2022 10:23 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / Ver / Detalle • Otrosí No 1 publicado el 1 de julio de 2022 prorroga en las actividades de la etapa 3 y 4. Póliza aprobada el 5 de diciembre de 2022. • Otro si 2 publicado el 15 de febrero de 2023, prorroga en las actividades de la etapa 3 y 4 por 214 días. Póliza aprobada el 13 de septiembre de 2023. • Otro si 3 publicado el 14 de septiembre de 2023 prorroga en la actividad 4 de la etapa 4, hasta el 27 de diciembre de 2023 . Actividad 1 de la etapa 4 vence el 16 de diciembre del 2023 En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: • Memo radicado GGC 3-2023-024149 del 12 de septiembre de 2023, Solicitud de Otro si 3 publicado el 14 de septiembre de 2023 prorroga en las actividades de la etapa 3 y 4, hasta el 27 de diciembre de 2023

	• Pendiente revisión y cargue de póliza OT3- enviada al MME por el operador, el 28-9-23 Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-653-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto La concepción, la Agustina y la Bendición de Dios. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Redes Eléctricas de la Costa. SUSPENDIDO Contrato LIQUIDADO Air-e ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2271010&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales  Volver Modificar Modificación del Contrato Ref. de Modificación / Tipo de modificación / Fecha de modificación / Fecha de Aprobación / Estado / Versión / Versión previa / Cambios CO1.CTRMOD.12621815 / Suspender el contrato / 14/09/2023 3:59 PM (UTC -5 horas) / 14/09/2023 6:19 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.12618082 / Reactivar el contrato / 14/09/2023 1:26 PM (UTC -5 horas) / 14/09/2023 3:58 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.11186110 / Suspender el contrato / 15/05/2023 6:21 PM (UTC -5 horas) / 15/05/2023 10:03 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.11183474 / Reactivar el contrato / 15/05/2023 4:16 PM (UTC -5 horas) / 15/05/2023 6:20 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.10560036 / Suspender el contrato / 15/02/2023 4:11 PM (UTC -5 horas) / 15/02/2023 9:58 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.8667302 / Modificar el contrato / 1/07/2022 7:39 PM (UTC -5 horas) / 1/07/2022 10:15 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / Ver / Detalle • Otrosí No 1 del 1 de julio de 2022 prorroga en las actividades de la etapa 3 y 4. Póliza aprobada el 17 de agosto de 2022. • Suspensión publicada el 15 de febrero de 2023 (3 meses) • Prorroga 1 a la Suspensión 1 publicada el 15 de mayo de 2023 (4 meses) • Prorroga 2 a la Suspensión 1 publicada el 14 de septiembre de 2023 (4 meses) En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: • Memo radicado GGC 3-2023-024146 del 12 de septiembre de 2023, Solicitud de Prorroga 2 a la suspensión 1 publicado el 14 de septiembre de 2023 (5 meses) • Memorando 3-2023-025848 del 28 de septiembre solicitando la aprobación de garantías pendientes al GGC para que proceda con lo pertinente. (Siguen pendientes en SECOP II) PENDIENTES • Pendiente aprobación póliza por el MME: ✓ Suspensión 1 del 15 de febrero de 2023 ✓ Prorroga 1 a la Suspensión 2 del 15 de mayo de 2023 • Por parte de Air-e: ✓ Remisión para revisión Póliza Prorroga 2 a la Suspensión 1 publicada el 14 de septiembre (5 meses) Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-654-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto El Porvenir y San Bernardo. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Redes Eléctricas de la Costa. SUSPENDIDO Contrato LIQUIDADO Air-e ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2282527&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales  Modificación del Contrato Ref. de Modificación / Tipo de modificación / Fecha de modificación / Fecha de Aprobación / Estado / Versión / Versión previa / Cambios CO1.CTRMOD.12622053 / Suspender el contrato / 14/09/2023 4:31 PM (UTC -5 horas) / 14/09/2023 7:17 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.12613692 / Reactivar el contrato / 14/09/2023 9:27 AM (UTC -5 horas) / 14/09/2023 4:31 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.11186130 / Suspender el contrato / 15/05/2023 6:55 PM (UTC -5 horas) / 15/05/2023 10:01 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.11184320 / Reactivar el contrato / 15/05/2023 4:48 PM (UTC -5 horas) / 15/05/2023 6:42 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.10562405 / Suspender el contrato / 15/02/2023 6:35 PM (UTC -5 horas) / 15/02/2023 9:59 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.8665901 / Modificar el contrato / 1/07/2022 5:20 PM (UTC -5 horas) / 1/07/2022 10:22 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / Ver / Detalle

<table>
<tr><td></td><td>

Otrosí No 1 del 1 de julio de 2022 prorroga en las actividades de la etapa 3 y 4. Aprobación de la Póliza con fecha 18 de noviembre de 2022.
Suspensión publicada el 15 de febrero de 2023 (3 meses)
Prorroga 1 a la Suspensión 1 publicada el 15 de mayo de 2023 (4 meses)
Prorroga 2 a la Suspensión 1 publicada el 14 de septiembre de 2023 (4 meses)

En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades:

Memo radicado GGC 3-2023-0248145 del 12 de septiembre de 2023, Solicitud de Prorroga 2 a la suspensión 1 publicado el 14 de septiembre de 2023 (5 meses)
Memorando 3-2023-025848 del 28 de septiembre solicitando la aprobación de garantías pendientes al GGC para que proceda con lo pertinente. (Siguen pendientes en SECOP II)

PENDIENTES

Pendiente aprobación póliza por el MME:

✓ Suspensión 1 del 15 de febrero de 2023
✓ Prorroga 1 a la Suspensión 1 del 15 de mayo de 2023

Por parte de Air-e:

✓ Remisión para revisión Póliza Prorroga 2 a la Suspensión 1 publicada el 14 de septiembre (5 meses)

Evidencias:
Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
</td></tr>
<tr><td>PRONE-GGC-655-21</td><td>
Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe.
Acta de inicio del 18 de abril del 2022.
Proyecto Vereda Paulina.
Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Redes Eléctricas de la Costa.
SUSPENDIDO
Contrato LIQUIDADO Air-e

ENLACE:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2271319&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Modificaciones Contractuales
Modificación del Contrato
<table>
<tr><th>Ref. de Modificación</th><th>Tipo de modificación</th><th>Fecha de modificación</th><th>Fecha de Aprobación</th><th>Estado</th><th>Versión</th><th>Versión previa</th><th>Cambios</th></tr>
<tr><td>CO1.CTRMOD.12686115</td><td>Suspender el contrato</td><td>20/09/2023 10:26 AM (UTC -5 horas)</td><td>20/09/2023 11:15 AM (UTC -5 horas)</td><td>Publicado</td><td>2</td><td></td><td>Detalle</td></tr>
<tr><td>CO1.CTRMOD.12673295</td><td>Reactivar el contrato</td><td>19/09/2023 2:55 PM (UTC -5 horas)</td><td>20/09/2023 10:06 AM (UTC -5 horas)</td><td>Publicado</td><td>2</td><td></td><td>Detalle</td></tr>
<tr><td>CO1.CTRMOD.11259369</td><td>Suspender el contrato</td><td>24/05/2023 3:21 PM (UTC -5 horas)</td><td>25/05/2023 11:29 AM (UTC -5 horas)</td><td>Publicado</td><td>2</td><td></td><td>Detalle</td></tr>
<tr><td>CO1.CTRMOD.11247758</td><td>Reactivar el contrato</td><td>23/05/2023 4:00 PM (UTC -5 horas)</td><td>24/05/2023 9:33 AM (UTC -5 horas)</td><td>Publicado</td><td>2</td><td></td><td>Detalle</td></tr>
<tr><td>CO1.CTRMOD.10595312</td><td>Suspender el contrato</td><td>21/02/2023 12:40 PM (UTC -5 horas)</td><td>23/02/2023 12:41 PM (UTC -5 horas)</td><td>Publicado</td><td>2</td><td></td><td>Detalle</td></tr>
<tr><td>CO1.CTRMOD.9394950</td><td>Modificar el contrato</td><td>3/10/2022 9:29 AM (UTC -5 horas)</td><td>3/10/2022 6:07 PM (UTC -5 horas)</td><td>Publicado</td><td>2</td><td>Ver</td><td>Detalle</td></tr>
</table>

Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022. Póliza pendiente de editar en SECOP II por el operador.
Contrato suspendido el 23 de febrero de 2023 (3 meses)
Contrato suspendido el 25 de mayo de 2023 (4 meses)
Prorroga 1 a la suspensión 2 publicada el 20 de septiembre de 2023 (5 meses)

En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades:

Memo radicado GGC 3-2023-024849 del 19 de septiembre de 2023, Solicitud de Prorroga 1 a la suspensión 2 publicado el 20 de septiembre de 2023 (5 meses)
Memorando 3-2023-025848 del 28 de septiembre solicitando la aprobación de garantías pendientes al GGC para que proceda con lo pertinente. (Siguen pendientes en SECOP II)

PENDIENTES

Pendiente aprobación póliza por el MME:

✓ Suspensión 1 del 15 de febrero de 2023
✓ Prorroga 1 a la Suspensión 1 del 15 de mayo de 2023

Por parte de Air-e:

✓ Remisión para revisión Póliza Prorroga 2 a la Suspensión 1 publicada el 14 de septiembre (5 meses)
✓ Editar en SECOP II póliza Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022

Evidencias:
Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
</td></tr>
<tr><td>PRONE-GGC-656-21</td><td>Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe.
Acta de inicio del 18 de abril del 2022.
Proyecto playón Orozco rural.</td></tr>
</table>



	Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Redes Eléctricas MG. SUSPENDIDO ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2270746&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales Modificación del Contrato • Otrosí No 1 del 4 de octubre de 2022 prorrogando el plazo de las actividades de la etapa 3 y 4. Póliza pendiente de aprobación por GGC • Contrato suspendido el 21 de junio (4 meses) VENCE EL 20 DE OCTUBRE DEL 2023 En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: • Memorando 3-2023-025848 del 28 de septiembre solicitando la aprobación de garantías pendientes al GGC para que proceda con lo pertinente. (Siguen pendientes en el SECOP II) PENDIENTES • Pendiente aprobación póliza por el MME: • Otrosí No 1 del 4 de octubre de 2022 Vence 20 de octubre de 2023 Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-657-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto: Barrio Padelma Proceso 4: Contrato adjudicado 14 de octubre 2022. Contratista: William Reyes Jacome. CONTRATO EN EJECUCION ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2271550&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales Modificación del Contrato • Otrosí No 1 del 1 de julio de 2022. Póliza aprobada el 11 de agosto de 2022. • Otro si 2 del 15 de febrero de 2023 Vigente actividad 3 de la etapa 3 hasta el 22 de Octubre de 2023 En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: • Memorando 3-2023-025848 del 28 de septiembre solicitando la aprobación de garantías pendientes al GGC para que proceda con lo pertinente. (Siguen pendientes en el SECOP II) PENDIENTES • Aprobación póliza por el MME: ✓ Póliza Otro si 2 del 15 de febrero de 2023 Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-659-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Villa Inés Rojas Pinilla. Contrato adjudicado; Contratista BPR Ingenieros SAS. SUSPENDIDO OJO SOLO TENDRIA DOS DIAS DE EJECUCION AL REINICIARSE VAN EL 30% DE EJECUCION TIENE PENDIENTE SOLICITUD CAMBIO DE MEDIDA

	ENLACE:
	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2269803&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
	
	Modificaciones Contractuales
	
	Modificación del Contrato
	
	Ref. de Modificación / **Tipo de modificación** / **Fecha de modificación** / **Fecha de Aprobación** / **Estado** / **Versión** / **Versión previa** / **Cambios**
	CO1.CTRMOD.12555423 / Suspender el contrato / 8/09/2023 8:03 PM (UTC -5 horas) / 8/09/2023 8:37 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle
	CO1.CTRMOD.12550644 / Reactivar el contrato / 8/09/2023 3:29 PM (UTC -5 horas) / 8/09/2023 8:02 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle
	CO1.CTRMOD.12283991 / / 15/08/2023 3:06 PM (UTC -5 horas) / - / Cancelado / - / - /
	CO1.CTRMOD.11166404 / Suspender el contrato / 12/05/2023 1:09 PM (UTC -5 horas) / 12/05/2023 5:45 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle
	CO1.CTRMOD.10594970 / Suspender el contrato / 21/02/2023 11:49 AM (UTC -5 horas) / 21/02/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) / Cancelado / - / - /
	CO1.CTRMOD.9398051 / Modificar el contrato / 3/10/2022 3:45 PM (UTC -5 horas) / 3/10/2022 5:24 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / Ver / Detalle
	
	• Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022 prorrogando el plazo de las actividades de la etapa 3 y 4. Póliza aprobada el 16 de agosto de 2023.
	• Suspensión publicada el 21 de febrero de 2023 (3 meses)
	• Prorroga 1 a la Suspensión 1 publicada el 12 de mayo de 2023 (4 meses)
	• Prorroga 2 a la Suspensión 1 publicada el 08 de septiembre de 2023 (4 meses) VENCE EL 7 DE ENERO DE 2024
	
	En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades:
	
	• Memo radicado GGC 3-2023-023844 del 8 de septiembre de 2023, Solicitud de Prorroga 2 a la suspensión 1 publicado el 8 de septiembre de 2023 (5 meses)
	
	PENDIENTES
	
	• Pendiente MME:
	  • Resolver tema cambio de medida
	
	• Por parte de Air-e:
	  ✓ Cargue
	  ✓ Remisión para revisión Póliza Prorroga 2 a la Suspensión 1 publicada el 08 de septiembre (5 meses)
	Evidencias:
	
	Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt

PRONE-GGC-662-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe.
	Acta de inicio del 18 de abril del 2022.
	Proyecto Villa María.
	Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Redes Eléctricas MG.
	SUSPENDIDO
	
	ENLACE:
	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2269939&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
	
	Modificaciones Contractuales
	
	Modificación del Contrato
	
	Ref. de Modificación / **Tipo de modificación** / **Fecha de modificación** / **Fecha de Aprobación** / **Estado** / **Versión** / **Versión previa** / **Cambios**
	CO1.CTRMOD.11611018 / Suspender el contrato / 28/06/2023 2:37 PM (UTC -5 horas) / 29/06/2023 11:34 AM (UTC -5 horas) / Publicado / 3 / / Detalle
	CO1.CTRMOD.10567315 / Modificar el contrato / 16/02/2023 3:03 PM (UTC -5 horas) / 16/02/2023 8:51 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 3 / Ver / Detalle
	CO1.CTRMOD.8663748 / Modificar el contrato / 1/07/2022 3:22 PM (UTC -5 horas) / 1/07/2022 10:20 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / Ver / Detalle
	CO1.CTRMOD.8663056 / Modificar el contrato / 1/07/2022 2:58 PM (UTC -5 horas) / 1/07/2022 3:04 PM (UTC -5 horas) / Cancelado / - / - /
	
	• Otrosí No 1 del 1 de julio de 2022. Aprobación de la Póliza con fecha 4 de noviembre de 2022.
	• Otro si 2 del 16 de febrero de 2023. Pendiente cargue del Operador a la Plataforma SECOP II.
	• Contrato suspendido 29 de junio (4 meses). Vence 27 de octubre de 2023
	
	PENDIENTES
	
	• Pendiente AIR-E:
	  • Pendiente cargue del Operador a la Plataforma SECOP II de la póliza del Otro si 2 del 16 de febrero de 2023.
	  • Pendiente cargue del Operador a la Plataforma SECOP II de la póliza de la Suspensión 1 publicada el 29 de junio de 2023.
	
	• Plataforma no permite el cargue de la Póliza. Validar con el GGC lo pertinente
	
	Evidencias:
	
	Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt

PRONE-GGC-663-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe.
	Acta de inicio del 18 de abril del 2022.
	Proyecto San Luis.
	Contrato adjudicado; Contratista Consorcio CONSELEC.
	CONTRATO EN EJECUCION
	Segundo desembolso
	Avance de obra 42%
	
	ENLACE:
	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2269690&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
	
	Modificaciones Contractuales
	
	Modificación del Contrato
	
	Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios
	CO1.CTRMOD.11393578 | Modificar el contrato | 6/06/2023 11:29 AM (UTC -5 horas) | 6/06/2023 5:53 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 4 | Ver | Detalle
	CO1.CTRMOD.9923204 | Modificar el contrato | 1/12/2022 4:07 PM (UTC -5 horas) | 1/12/2022 5:30 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 3 | Ver | Detalle
	CO1.CTRMOD.9396869 | Modificar el contrato | 3/10/2022 2:53 PM (UTC -5 horas) | 3/10/2022 6:08 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver | Detalle
	
	• Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022 prorrogando el plazo de las actividades de la etapa 3 y 4. Póliza aprobada 27 de septiembre de 2023.
	• Otrosí No 2: Corrección Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022 publicado el 1 de diciembre de 2022. No requiere pólizas.
	• Otrosí No 3 del 6 de junio de 2023 publicado el 6 de junio de 2023. Vigente actividad 1 etapa 4 hasta el 15 de Enero de 2024
	
	PENDIENTES
	
	• Pendiente MME:
	  • Resolver tema cambio de medida
	• Pendiente AIR-E:
	  • Pendiente cargue del Operador a la Plataforma SECOP II de la póliza del Otrosí No 3 publicado el 6 de junio de 2023
	
	Evidencias
	
	Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt

PRONE-GGC-664-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Tairona. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Proyectos de Ingeniería Ámbar y Construcciones. CONTRATO EN EJECUCION ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2273111&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales Modificación del Contrato Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios CO1.CTRMOD.9397156 | Modificar el contrato | 3/10/2022 2:50 PM (UTC -5 horas) | 3/10/2022 5:26 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver | Detalle • Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022. Póliza pendiente de aprobación por GGC • Pendiente Aprobación por el GGC Póliza Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022: Ya está ajustado para el 664-2021 EL VALOR de la póliza que esta que esta por 20 pesos menos en el amparo de pago anticipado y se discriminaron los amparos en las garantías registradas en SECOP II, por parte del Operador. OJO EN TRAMITE POR PARTE DEL OPERADOR TRAMITE SEGÚN ACTA CAPRONE 8-2-23 TERMINACION ANTICIPADA REMISON ACTA AL OPERADOR: 17-3-2023 MEMO RADICADO No. 3-2023-005908 Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-665-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Caqaguate y Cristo vive. Contrato adjudicado; Contratista BPR Ingenieros SAS. CONTRATO EN EJECUCION Tercer desembolso

	Avance de Obra: 82% ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2273111&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales  Volver Imprimir Modificar Modificación del Contrato Ref. de Modificación / Tipo de modificación / Fecha de modificación / Fecha de Aprobación / Estado / Versión / Versión previa / Cambios CO1.CTRMOD.12717531 / Modificar el contrato / 21/09/2023 6:06 PM (UTC -5 horas) / 22/09/2023 11:29 AM (UTC -5 horas) / Publicado / 4 / Ver / Detalle CO1.CTRMOD.12716239 / Modificar el contrato / 21/09/2023 5:42 PM (UTC -5 horas) / 21/09/2023 5:55 PM (UTC -5 horas) / Cancelado / - / - / CO1.CTRMOD.10570821 / Modificar el contrato / 16/02/2023 5:29 PM (UTC -5 horas) / 16/02/2023 8:54 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 3 / Ver / Detalle CO1.CTRMOD.8665481 / Modificar el contrato / 1/07/2022 5:51 PM (UTC -5 horas) / 1/07/2022 10:22 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / Ver / Detalle • Otrosí No 1 del 1 de julio de 2022. Aprobación de la Póliza con fecha 4 de noviembre de 2022. • Otrosí No 2 del 16 de febrero de 2023 • Otrosí No 3 publicado el 22 de septiembre de 2023 Vigente Cristo Vive: Actividad 1.4.1 Etapa 3 hasta el 22 de julio de 2024 y Proyecto Cacahuate Actividad 1 Etapa 4 vigente hasta el 30 de junio de 2024. En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: ✓ Memo radicado GGC 3-2023-024974 del 20 de septiembre de 2023, Solicitud de Otro si 3 publicado el 22 de septiembre de 2023 ✓ Pendiente revisión y cargue de póliza OT3- enviada al MME por el operador, el 28-9-23 PENDIENTES • Pendiente MME: • Resolver tema cambio de medida Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=qkYcKt
PRONE-GGC-666-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Colina del Pando. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Proyectos de Ingeniería Ámbar y Construcciones. SUSPENDIDO Liquidado AIR-E ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2272941&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales  Modificación del Contrato Ref. de Modificación / Tipo de modificación / Fecha de modificación / Fecha de Aprobación / Estado / Versión / Versión previa / Cambios CO1.CTRMOD.12758736 / Suspender el contrato / 25/09/2023 4:25 PM (UTC -5 horas) / 25/09/2023 5:48 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.12757335 / Reactivar el contrato / 25/09/2023 3:33 PM (UTC -5 horas) / 25/09/2023 4:24 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.11230307 / Suspender el contrato / 19/05/2023 7:47 PM (UTC -5 horas) / 19/05/2023 10:28 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.11224010 / Reactivar el contrato / 19/05/2023 11:12 AM (UTC -5 horas) / 19/05/2023 7:41 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.10596473 / Suspender el contrato / 21/02/2023 4:34 PM (UTC -5 horas) / 1/03/2023 10:43 AM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.9396496 / Modificar el contrato / 3/10/2022 1:47 PM (UTC -5 horas) / 3/10/2022 5:27 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / Ver / Detalle • Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022 prorrogando el plazo de las actividades de la etapa 3 y 4. Póliza pendiente de aprobación por GGC • Contrato suspendido desde el 1 de MARZO de 2023 (7 meses) • Prorroga 1 a la Suspensión 1 publicada el 1 de marzo de 2023 (4 meses) • Prorroga 2 a la Suspensión 1 publicada el 25 de septiembre de 2023 (5 meses) En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: • Memo radicado GGC 3-2023-024917 del 19 de septiembre de 2023, Solicitud de Prorroga 1 a la suspensión 2 publicado el 20 de septiembre de 2023 (5 meses) • Memorando 3-2023-025848 del 28 de septiembre solicitando la aprobación de garantías pendientes al GGC para que proceda con lo pertinente. (Siguen pendientes en SECOP II) PENDIENTES • Por parte de Air-e: ✓ Cargue y remisión para revisión Póliza Prorroga 2 a la Suspensión 1 publicada el 25 de septiembre (5 meses) Evidencias:

	Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=qkYcKt
PRONE-GGC-667-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto 1 de mayo. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Proyectos de Ingeniería Ámbar y Construcciones. SUSPENDIDO Liquidado AIR-E ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2272591&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales Modificación del Contrato **Ref. de Modificación** / **Tipo de modificación** / **Fecha de modificación** / **Fecha de Aprobación** / **Estado** / **Versión** / **Versión previa** / **Cambios** CO1.CTRMOD.12669917 / Suspender el contrato / 19/09/2023 11:39 AM (UTC -5 horas) / 19/09/2023 5:21 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 3 / / Detalle CO1.CTRMOD.12664607 / Reactivar el contrato / 19/09/2023 6:57 AM (UTC -5 horas) / 19/09/2023 11:39 AM (UTC -5 horas) / Publicado / 3 / / Detalle CO1.CTRMOD.11228601 / Suspender el contrato / 19/05/2023 4:44 PM (UTC -5 horas) / 19/05/2023 10:31 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 3 / / Detalle CO1.CTRMOD.11224580 / Reactivar el contrato / 19/05/2023 2:13 PM (UTC -5 horas) / 19/05/2023 4:44 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 3 / / Detalle CO1.CTRMOD.10595397 / Suspender el contrato / 21/02/2023 3:56 PM (UTC -5 horas) / 21/02/2023 9:07 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 3 / / Detalle CO1.CTRMOD.9786556 / Modificar el contrato / 22/11/2022 4:17 PM (UTC -5 horas) / 22/11/2022 5:28 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 3 / Ver / Detalle CO1.CTRMOD.9397068 / Modificar el contrato / 3/10/2022 3:20 PM (UTC -5 horas) / 3/10/2022 5:31 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / Ver / Detalle • Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022 prorrogando el plazo de las actividades de la etapa 3 y 4. Póliza pendiente de aprobación por GGC • Aclaratorio al Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022 publicado el 22 de noviembre de 2022. • Suspensión 1 publicada el 21 de febrero de 2023 (3 meses) • Prorroga 1 a la suspensión 1 publicada el 19 de mayo de 2023 (4 meses) • Prorroga 2 a la suspensión 1 publicada el 19 de septiembre de 2023 (5 meses) Vence 20 de febrero del 2024 En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: • Memo radicado GGC 3-2023-024501 del 14 de septiembre de 2023, Solicitud de Prorroga 2 a la suspensión 1 publicado el 19 de septiembre de 2023 (5 meses) • Memorandos 3-2023-024452 y 3-2023-025848 del 14 y 28 de septiembre, respectivamente, solicitando la aprobación de garantías pendientes al GGC para que proceda con lo pertinente. (Siguen pendientes en SECOP II) PENDIENTES • Pendiente aprobación póliza por el MME: ✓ Otro si 1 del 3 de octubre de 2022 ✓ Suspensión 1 del 21 de febrero de 2023 ✓ Prorroga 1 a la Suspensión 1 publicada el 19 de mayo de 2023 • Por parte de Air-e: • Remisión para revisión Póliza de Prorroga 2 a la suspensión 1 publicado el 19 de septiembre de 2023 (5 meses) Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=qkYcKt
PRONE-GGC-668-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto La quinina y Nueva Betel. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Proyectos de Ingeniería Ámbar y Construcciones. SUSPENDIDO Liquidado AIR-E ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2272957&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales Modificación del Contrato **Ref. de Modificación** / **Tipo de modificación** / **Fecha de modificación** / **Fecha de Aprobación** / **Estado** / **Versión** / **Versión previa** / **Cambios** CO1.CTRMOD.11547163 / Suspender el contrato / 22/06/2023 12:01 PM (UTC -5 horas) / 22/06/2023 4:39 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.11538379 / Reactivar el contrato / 21/06/2023 7:41 PM (UTC -5 horas) / 22/06/2023 11:59 AM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.10732819 / Suspender el contrato / 13/03/2023 6:02 PM (UTC -5 horas) / 21/03/2023 3:22 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.8666155 / Modificar el contrato / 1/07/2022 8:12 PM (UTC -5 horas) / 1/07/2022 8:40 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / Ver / Detalle

<table>
<tr><td></td><td>

Otrosí 1 de julio de 2022 Póliza PENDIENTE POR APROBAR GGC
Suspensión 1 publicada 21 de marzo de 2023 (3 meses)
Suspensión 2 publicada 22 de junio de 2023 (4 meses). Vence el 21 de octubre de 2023

Vencido Cronograma La Quinina

En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades:

Memorandos 3-2023-026291 del 3 de octubre, solicitando la aprobación de garantías pendientes al GGC para que proceda con lo pertinente. (Siguen pendientes en SECOP II)

PENDIENTES

Pendiente aprobación póliza por el MME:
✓ Otro si 1 del 1 de julio de 2022
Pendiente de AIR-E:
✓ Cargue Póliza Suspensión 1 del 21 de marzo de 2023
✓ Cargue Póliza Suspensión 2 publicada el 22 de junio de 2023
Evidencias:

Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
</td></tr>
<tr><td>PRONE-GGC-669-21</td><td>
Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe.
Acta de inicio del 18 de abril del 2022.
Proyecto Colinas del rio.
Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Proyectos de Ingeniería Ámbar y Construcciones.
SUSPENDIDO
Liquidado AIR-E

ENLACE:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2273813&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Modificaciones Contractuales
Modificación del Contrato
<table>
<tr><th>Ref. de Modificación</th><th>Tipo de modificación</th><th>Fecha de modificación</th><th>Fecha de Aprobación</th><th>Estado</th><th>Versión</th><th>Versión previa</th><th>Cambios</th></tr>
<tr><td>CO1.CTRMOD.12669342</td><td>Suspender el contrato</td><td>19/09/2023 11:14 AM (UTC -5 horas)</td><td>19/09/2023 5:21 PM (UTC -5 horas)</td><td>Publicado</td><td>2</td><td></td><td>Detalle</td></tr>
<tr><td>CO1.CTRMOD.12664613</td><td>Reactivar el contrato</td><td>19/09/2023 6:59 AM (UTC -5 horas)</td><td>19/09/2023 11:14 AM (UTC -5 horas)</td><td>Publicado</td><td>2</td><td></td><td>Detalle</td></tr>
<tr><td>CO1.CTRMOD.11224289</td><td>Suspender el contrato</td><td>19/05/2023 12:45 PM (UTC -5 horas)</td><td>19/05/2023 4:43 PM (UTC -5 horas)</td><td>Publicado</td><td>2</td><td></td><td>Detalle</td></tr>
<tr><td>CO1.CTRMOD.11224288</td><td>Modificar el contrato</td><td>19/05/2023 12:44 PM (UTC -5 horas)</td><td>19/05/2023 12:44 PM (UTC -5 horas)</td><td>Cancelado</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>CO1.CTRMOD.11221103</td><td>Reactivar el contrato</td><td>19/05/2023 6:10 AM (UTC -5 horas)</td><td>19/05/2023 12:44 PM (UTC -5 horas)</td><td>Publicado</td><td>2</td><td></td><td>Detalle</td></tr>
<tr><td>CO1.CTRMOD.10595626</td><td>Suspender el contrato</td><td>21/02/2023 2:57 PM (UTC -5 horas)</td><td>21/02/2023 9:06 PM (UTC -5 horas)</td><td>Publicado</td><td>2</td><td></td><td>Detalle</td></tr>
<tr><td>CO1.CTRMOD.9393870</td><td>Modificar el contrato</td><td>3/10/2022 8:27 AM (UTC -5 horas)</td><td>3/10/2022 6:10 PM (UTC -5 horas)</td><td>Publicado</td><td>2</td><td>Ver</td><td>Detalle</td></tr>
</table>

Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022 Póliza pendiente de aprobación por GGC
Suspensión 1 publicada el 21 de febrero de 2023 (3 meses)
Prorroga 1 a la suspensión 1 publicada el 19 de mayo de 2023 (4 meses)
Prorroga 2 a la suspensión 1 publicada el 19 de septiembre de 2023 (5 meses)

En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades:

Memo radicado GGC 3-2023-024500 del 14 de septiembre de 2023, Solicitud de Prorroga 2 a la suspensión 1 publicado el 19 de septiembre de 2023 (5 meses)
Memorandos 3-2023-024451, 3-2023-025848 y 3-2023-026291 del 14,28 de septiembre y 3 de octubre de 2023, solicitando la aprobación de garantías pendientes al GGC para que proceda con lo pertinente. (Siguen pendientes en SECOP II)

PENDIENTES



Pendiente aprobación póliza por el MME:
✓ Otro si 1 del 3 de OCTUBRE de 2022
✓ Póliza Suspensión 1 del 21 de FEBRERO de 2023
✓ Prorroga 1 a la suspensión 1 publicada el 19 de mayo de 2023 (4 meses)
Pendiente de AIR-E:
✓ Cargue Póliza Prorroga 2 a la suspensión 1 publicada el 19 de septiembre de 2023 (5 meses)
Evidencias:


Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
</td></tr>
<tr><td>PRONE-GGC-670-21</td><td>
Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe.
Acta de inicio del 18 de abril del 2022.
Proyecto El progreso.
Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Redes Eléctricas de la Costa.
SUSPENDIDO
Liquidado AIR-E
</td></tr>
</table>

	ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2272967&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales Modificación del Contrato | Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
---	---	---	---	---	---	---	---
CO1.CTRMOD.12674054	Suspender el contrato	19/09/2023 3:30 PM (UTC -5 horas)	19/09/2023 8:12 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2		Detalle
CO1.CTRMOD.12664715	Reactivar el contrato	19/09/2023 6:51 AM (UTC -5 horas)	19/09/2023 3:30 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2		Detalle
CO1.CTRMOD.11224291	Suspender el contrato	19/05/2023 12:48 PM (UTC -5 horas)	19/05/2023 7:15 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2		Detalle
CO1.CTRMOD.11221102	Reactivar el contrato	19/05/2023 6:08 AM (UTC -5 horas)	19/05/2023 12:47 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2		Detalle
CO1.CTRMOD.10595635	Suspender el contrato	21/02/2023 3:04 PM (UTC -5 horas)	21/02/2023 9:06 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2		Detalle
CO1.CTRMOD.9398211	Modificar el contrato	3/10/2022 3:48 PM (UTC -5 horas)	3/10/2022 5:34 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle	 • Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022 prorrogando el plazo de las actividades de la etapa 3 y 4. Póliza pendiente de aprobación por GGC • Suspensión 1 publicada el 21 de febrero de 2023 (3 meses) • Prorroga 1 a la suspensión 1 publicada el 19 de mayo de 2023 (4 meses) • Prorroga 2 a la suspensión 1 publicada el 19 de septiembre de 2023 (5 meses) En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: • Memo radicado GGC 3-2023-024637 del 15 de septiembre de 2023, Solicitud de Prorroga 2 a la suspensión 1 publicado el 19 de septiembre de 2023 (5 meses) • Memorandos 3-2023-024451 y 3-2023-025848 del 14 y 28 de septiembre solicitando la aprobación de garantías pendientes al GGC para que proceda con lo pertinente. (Siguen pendientes en SECOP II) PENDIENTES Pendiente aprobación póliza por el MME: ✓ Otro si 1 del 3 de OCTUBRE de 2022 ✓ Póliza Suspensión 1 del 21 de FEBRERO de 2023 ✓ Prorroga 1 a la suspensión 1 publicada el 19 de mayo de 2023 (4 meses) Pendiente de AIR-E: ✓ Cargue Póliza Prorroga 2 a la suspensión 1 publicada el 19 de septiembre de 2023 (5 meses) Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-671-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Alto de Tapegua y Villa Elena. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Redes Eléctricas MG. SUSPENDIDO ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2267444&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales Modificación del Contrato | Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
---	---	---	---	---	---	---	---
CO1.CTRMOD.12664714	Reactivar el contrato	19/09/2023 6:49 AM (UTC -5 horas)	19/09/2023 6:49 AM (UTC -5 horas)	En edición	-	-	Editar
CO1.CTRMOD.11679004	Suspender el contrato	5/07/2023 3:08 PM (UTC -5 horas)	6/07/2023 7:22 PM (UTC -5 horas)	Publicado	3		Detalle
CO1.CTRMOD.10588256	Modificar el contrato	20/02/2023 3:01 PM (UTC -5 horas)	20/02/2023 9:29 PM (UTC -5 horas)	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.8665490	Modificar el contrato	1/07/2022 6:57 PM (UTC -5 horas)	1/07/2022 8:41 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle	 • Otrosí No 1 del 1 de julio de 2022. Póliza aprobada 8-9-22. • Otrosí No 2 del 20 de febrero de 2023. • Suspensión No 1 publicada el 6 de julio de 2023. Vence el 11 de Noviembre de 2023 PENDIENTES Pendiente de AIR-E: ✓ Cargue Póliza OT2 debido a que está suspendido el contrato ✓ Cargue Póliza Suspensión 1 publicada el 6 de julio de 2023. Vence el 11 de Noviembre de 2023 • Plataforma no permite el cargue de la Póliza. Validar con el GGC lo pertinente Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-

	DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-672-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Bahía Honda rural: Proceso 2: Contrato adjudicado 21 de junio de 2022 CONSELEC CONTRATO EN EJECUCION REPLANTEO ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2267444&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales Modificación del Contrato Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios CO1.CTRMOD.12486227 | Modificar el contrato | 1/09/2023 7:01 PM (UTC -5 horas) | 4/09/2023 9:41 AM (UTC -5 horas) | Publicado | 4 | Ver | Detalle CO1.CTRMOD.12482818 | Modificar el contrato | 1/09/2023 2:51 PM (UTC -5 horas) | 1/09/2023 2:58 PM (UTC -5 horas) | Cancelado | - | - | CO1.CTRMOD.10150073 | Modificar el contrato | 23/12/2022 10:58 AM (UTC -5 horas) | 23/12/2022 4:29 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 3 | Ver | Detalle CO1.CTRMOD.9376286 | Modificar el contrato | 30/09/2022 2:46 PM (UTC -5 horas) | 30/09/2022 7:03 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver | Detalle • Otrosí No 1 publicado el 30 de septiembre de 2022. • Corrección Otrosí No 1 publicado el 23 de diciembre de 2022. Póliza aprobada 24 de Agosto de 2023 por GGC • Otrosí No 2 publicado el 4 de septiembre de 2023. En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: • Memo radicado GGC 3-2023-022786 del 31 de agosto de 2023, Solicitud de Ampliación del plazo (Otrosí 2) publicado el 04 de septiembre de 2023 hasta el 27 de enero del 2024 PENDIENTES Pendiente de AIR-E: ✓ Pendiente REMISION Y REVISION Y cargue póliza del OT 2 Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-673-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Arriba, abajo y centro: Proceso 2: Contrato adjudicado 21 de junio de 2022 CONSELEC CONTRATO EN EJECUCION REPLANTEO ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2267534&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales Modificación del Contrato Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios CO1.CTRMOD.12484020 | Modificar el contrato | 1/09/2023 3:11 PM (UTC -5 horas) | 4/09/2023 9:43 AM (UTC -5 horas) | Publicado | 3 | Ver | Detalle CO1.CTRMOD.9377236 | Modificar el contrato | 30/09/2022 3:49 PM (UTC -5 horas) | 30/09/2022 7:04 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver | Detalle • Otrosí No 1 del 30 de septiembre de 2022. Póliza Aprobada 28 de Agosto de 2023 por GGC • Otrosí No 2 del 4 de septiembre de 2023. En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: • Memo radicado GGC 3-2023-022784 del 31 de agosto de 2023, Solicitud de Ampliación del plazo (Otrosí 2) publicado el 04 de septiembre de 2023 hasta el 27 de enero del 2024 PENDIENTES Pendiente de AIR-E: ✓ Pendiente REMISION Y REVISION Y cargue póliza del OT 2 Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-674-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Bomba rural y Guaquiri:

	Contrato adjudicado 21 de junio de 2022 CONSELEC CONTRATO EN EJECUCION REPLANTEO ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2267714&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales  Modificación del Contrato Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios CO1.CTRMOD.10588899 | Modificar el contrato | 20/02/2023 5:53 PM (UTC -5 horas) | 20/02/2023 9:32 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 3 | Ver | Detalle CO1.CTRMOD.8663993 | Modificar el contrato | 1/07/2022 5:01 PM (UTC -5 horas) | 1/07/2022 9:36 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver | Detalle • Otrosí No 1 del 1 de julio de 2022. Póliza aprobada el 19 de agosto de 2022. • Otro si 2 publicado el 20 de febrero de 2022 En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: • Memo radicado GGC 3-2023-026291 del 3 de octubre de 2023, Solicitud de aprobación de pólizas pendientes OT 2 publicado el 20 de febrero de 2022 PENDIENTES Pendiente de MME: ✓ Aprobar póliza del OT 2 publicado el 20 de febrero de 2022 Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-675-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Santa Inés rural. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio CONSELEC. CONTRATO EN EJECUCION 2DO DESEMBOLSO ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2267551&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales  Modificación del Contrato Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios CO1.CTRMOD.11380862 | Modificar el contrato | 5/06/2023 10:35 AM (UTC -5 horas) | 7/06/2023 10:38 AM (UTC -5 horas) | Publicado | 3 | Ver | Detalle CO1.CTRMOD.9395821 | Modificar el contrato | 3/10/2022 10:48 AM (UTC -5 horas) | 3/10/2022 5:14 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver | Detalle • Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022. Aprobada Póliza Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022: 31 de Agosto del 2023 • Otrosí No 2 publicado el 7 de junio de 2023 PENDIENTE Pendiente de MME: ✓ Aprobar póliza del OT 2 ✓ Resolver cambio de medida Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-677-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Tenerife rural. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio CONSELEC. CONTRATO EN EJECUCION 2do DESEMBOLSO ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2272888&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales

	Modificación del Contrato  ✓ Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022 prorrogando el plazo de las actividades de la etapa 3 y 4. Póliza pendiente de aprobación por GGC ✓ Otrosí No 2 publicado el 7 de junio de 2023 En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: • Memo radicado GGC 3-2023-026291 del 3 de octubre de 2023, Solicitud de aprobación de pólizas pendientes OT 2 publicado el 20 de febrero de 2022 Pendiente de MME: ✓ Aprobar póliza del OT 1 y 2 ✓ Resolver cambio de medida Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-678-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Ríos de agua viva: Adjudicado 14 de octubre de 2022, Contratista: William Reyes Jacome. CONTRATO EN EJECUCION REPLANTEO ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279728&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales Modificación del Contrato  • Otro si1 publicado el 3 de octubre de 2022. Póliza pendiente de aprobación por GGC En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: • Memo radicado GGC 3-2023-026291 del 3 de octubre de 2023, Solicitud de aprobación de pólizas pendientes OT 1 publicado el 3 de octubre de 2022 Garantías del proveedor:  Pendiente de MME: ✓ Aprobar póliza del OT 1 Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-679-21	Suscrito Otrosí No 1 publicado 13-12-21, aclarando el valor en números en la tabla de la cláusula tercera Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Corral viejo rural, dividivi, las casitas rurales, remolino rural, san Martín: Proceso 3: Adjudicado 19 de julio de 2022; contratista: PRONE DEL CARIBE, en etapa de legalización. SUSPENDIDO ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2280037&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales

	Modificación del Contrato  • Otrosí 1 publicado el 13 de diciembre de 2021 • Otrosí No 2 del 1 de julio de 2022. Póliza aprobada 9-12-22 • Aclaratorio al Otro Si No. 3 del contrato prone PRONE-GGC-679-21, con el fin de incluir los cronogramas de actividades correspondientes a los proyectos 1 y 2 “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO REMOLINO RURAL” y “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN MARTIN” aclaratorio publicado en el SECOP II, el 31 de agosto de 2022. • Otro si 2 del 15 de febrero de 2023 • Suspensión 1 publicada el 15 de agosto de 2023. VENCE 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 • Plataforma no permite la el cargue de la Póliza por la suspensión. Validar con el GGC lo pertinente Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-680-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Nuevo Horizonte y Villa Moni: Adjudicado SUSPENDIDO ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279836&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales  • Otrosí No 1 de julio de 2022. Póliza aprobada 9-9-2022 • Otro si 2 del 15 de febrero de 2023 • Contrato suspendido desde el 30 de junio de 2023 (4 meses) VENCE 5 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-683-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Mesolandia: Adjudicado SUSPENDIDO ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279912&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales  • Otro si 1 del 4 de octubre de 2022. Póliza pendiente de aprobación por GGC • Contrato suspendido desde el 11 de julio de 2023 (4 meses). VENCE 11 DE NOVIEMBRE DE 2023 Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-

	DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-684-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Buenavista rural y Cienagueta rural. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Redes Eléctricas MG. SUSPENDIDO ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279791&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales Modificación del Contrato Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios CO1.CTRMOD.11608540 | Suspender el contrato | 28/06/2023 11:21 AM (UTC -5 horas) | 28/06/2023 10:20 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 3 | | Detalle CO1.CTRMOD.10562211 | Modificar el contrato | 15/02/2023 8:10 PM (UTC -5 horas) | 15/02/2023 11:05 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 3 | Ver | Detalle CO1.CTRMOD.8665941 | Modificar el contrato | 1/07/2022 6:33 PM (UTC -5 horas) | 1/07/2022 10:19 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver | Detalle • Otrosí No 1 del 1 de julio de 2022,Póliza aprobada el 9 de septiembre de 2022 • Otro si 2 del 15 de febrero de 2022 • Contrato suspendido desde el 28 de junio de 2023 (4 meses) En el mes de agosto este contrato reporta las siguientes novedades: • Póliza revisada del Otro si 2 del 15 de febrero de 2023 pendiente cargue del Operador a la Plataforma SECOP II. • Contrato suspendido desde el 28 de junio de 2023 (4 meses) VENCE 27 DE OCTUBRE DEL 2023 Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-685-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Alto del Prado. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Redes Eléctricas de la Costa. SUSPENDIDO ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2282575&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales Modificación del Contrato Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios CO1.CTRMOD.12622102 | Suspender el contrato | 14/09/2023 4:13 PM (UTC -5 horas) | 14/09/2023 7:07 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | | Detalle CO1.CTRMOD.12613690 | Reactivar el contrato | 14/09/2023 9:26 AM (UTC -5 horas) | 14/09/2023 4:11 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | | Detalle CO1.CTRMOD.11182722 | Suspender el contrato | 15/05/2023 3:10 PM (UTC -5 horas) | 15/05/2023 5:13 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | | Detalle CO1.CTRMOD.11180561 | Reactivar el contrato | 15/05/2023 12:04 PM (UTC -5 horas) | 15/05/2023 3:09 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | | Detalle CO1.CTRMOD.10562206 | Suspender el contrato | 15/02/2023 7:24 PM (UTC -5 horas) | 15/02/2023 9:01 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | | Detalle CO1.CTRMOD.8665913 | Modificar el contrato | 1/07/2022 5:40 PM (UTC -5 horas) | 1/07/2022 10:18 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver | Detalle • Otrosí No 1 del 1 de julio de 2022.Póliza aprobada el 9 de septiembre de 2022 • Suspensión 1 publicada el 15 de febrero de 2023 (3 meses) • Prorroga 1 a la suspensión 1 publicada el 15 de mayo de 2023 (4 meses) • Prorroga 2 a la suspensión 1 publicada el 14 de septiembre de 2023 (5 meses) En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: • Memo radicado GGC, Solicitud de Prorroga 2 a la suspensión 1 publicado el 14 de septiembre de 2023 (5 meses) • Memorando 3-2023-025848 del 28 de septiembre solicitando la aprobación de garantías pendientes al GGC para que proceda con lo pertinente. (Siguen pendientes en SECOP II) • Plataforma no permite el cargue de la Póliza. Validar con el GGC lo pertinente Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt

PRONE-GGC-686-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Santa Ana: Proceso 2: Contrato adjudicado 21 de junio de 2022: CONSELEC CONTRATO EN EJECUCION ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2282695&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales Modificación del Contrato Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios CO1.CTRMOD.9484534 | Modificar el contrato | 14/10/2022 3:10 PM (UTC -5 horas) | 14/10/2022 8:34 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver | Detalle • Otrosí No 1 del 14 de octubre de 2022 prorrogando el plazo de las actividades de la etapa 3 y 4. Póliza pendiente de aprobación por GGC En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: Memo radicado GGC 3-2023-026291 del 3 de octubre de 2023, Solicitud de aprobación de pólizas pendientes • VENCE ACTIVIDAD 3 ETAPA 3 EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2023 Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-687-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Los fundadores: Adjudicado 14 de Octubre de 2022, Contratista: William Reyes Jacome. CONTRATO EN EJECUCION ENLACE: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2897701&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ Modificaciones Contractuales Modificación del Contrato Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios CO1.CTRMOD.9393784 | Modificar el contrato | 3/10/2022 10:19 AM (UTC -5 horas) | 3/10/2022 5:18 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver | Detalle • Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022 prorrogando el plazo de las actividades de la etapa 3 y 4. VENCE 20 12 DE 2023. Póliza pendiente de aprobación por GGC Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-688-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Banco del Ferrocarril. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Redes Eléctricas de la Costa. SUSPENDIDO ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2284526&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales Modificación del Contrato Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios CO1.CTRMOD.12711969 | Suspender el contrato | 21/09/2023 3:23 PM (UTC -5 horas) | 21/09/2023 3:56 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | | Detalle CO1.CTRMOD.12711967 | Modificar el contrato | 21/09/2023 3:22 PM (UTC -5 horas) | 21/09/2023 3:22 PM (UTC -5 horas) | Cancelado | - | - | CO1.CTRMOD.12710906 | Reactivar el contrato | 21/09/2023 2:17 PM (UTC -5 horas) | 21/09/2023 3:22 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | | Detalle CO1.CTRMOD.11247563 | Suspender el contrato | 23/05/2023 3:19 PM (UTC -5 horas) | 23/05/2023 6:18 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | | Detalle CO1.CTRMOD.11245705 | Suspender el contrato | 23/05/2023 12:25 PM (UTC -5 horas) | 23/05/2023 12:28 PM (UTC -5 horas) | Cancelado | - | - | CO1.CTRMOD.11243695 | Reactivar el contrato | 23/05/2023 10:34 AM (UTC -5 horas) | 23/05/2023 12:24 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | | Detalle CO1.CTRMOD.10595708 | Suspender el contrato | 21/02/2023 2:49 PM (UTC -5 horas) | 23/02/2023 12:41 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | | Detalle CO1.CTRMOD.9395816 | Modificar el contrato | 3/10/2022 10:45 AM (UTC -5 horas) | 3/10/2022 5:29 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver | Detalle

	• Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022 prorrogando el plazo de las actividades de la etapa 3 y 4. Póliza pendiente de aprobación por GGC • Suspensión 1 publicada el 23 de febrero de 2023 (3 meses) • Prorroga 1 a la Suspensión 1 publicada el 23 de mayo de 2023 (4 meses) • Prorroga 2 a la Suspensión 1 publicada el 21 de septiembre de 2023 (5 meses) En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: • Memo radicado, Solicitud de Prorroga 2 a la suspensión 1 publicado el 21 de septiembre de 2023 (5 meses) • Memo radicado GGC 3-2023-026291 del 3 de octubre de 2023, Solicitud de aprobación de pólizas pendientes • Plataforma no permite el cargue de la Póliza. Validar con el GGC lo pertinente • Póliza pendiente de aprobar del Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022 Garantías del proveedor: Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado CO1.WRT.10545822 | Cumplimiento - Devolución del pago anticipado | Contrato de seguro | 692.962.698,00 COP | Seguros Mundial | 11/09/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Pendiente | Detalle CO1.WRT.8810676 | Cumplimiento - Devolución del pago anticipado | Contrato de seguro | 692.962.698,00 COP | SEGUROS MUNDIAL | 6/11/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Aprobada | Detalle CO1.WRT.8251215 | Cumplimiento - Devolución del pago anticipado | Contrato de seguro | 692.962.698,00 COP | SEGUROS MUNDIAL | 6/11/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Rechazada | Detalle CO1.WRT.7845008 | Cumplimiento - Devolución del pago anticipado | Contrato de seguro | 692.962.698,00 COP | SEGUROS MUNDIAL | 13/10/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Aprobada | Detalle CO1.WRT.7808825 | Cumplimiento - Devolución del pago anticipado | Contrato de seguro | 692.962.698,00 COP | SEGUROS MUNDIAL | 13/10/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Rechazada | Detalle Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-689-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto María Eugenia: Proceso 3: Adjudicado 19 de julio de 2022; contratista: PRONE DEL CARIBE SUSPENDIDO ENLACE: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2284527&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Modificaciones Contractuales Modificación del Contrato Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios CO1.CTRMOD.12273758 | Suspender el contrato | 14/08/2023 5:15 PM (UTC -5 horas) | 15/08/2023 3:18 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | | Detalle CO1.CTRMOD.9395580 | Modificar el contrato | 3/10/2022 10:49 AM (UTC -5 horas) | 3/10/2022 5:19 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver | Detalle • Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022 prorrogando el plazo de las actividades de la etapa 3 y 4. Póliza pendiente de aprobación por GGC • Suspensión 1 publicada el 15 DE AGOSTO 2023 4 MESES VENCE 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 • Pendiente aprobación póliza del Otro si 1 del 3 de octubre de 2022 • Validar con el GGC lo pertinente Garantías del proveedor: Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado CO1.WRT.10545917 | Cumplimiento - Devolución del pago anticipado | Contrato de seguro | 1.788.020.317,40 COP | Seguros Mundial | 8/11/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Pendiente | Detalle CO1.WRT.8810477 | Cumplimiento - Devolución del pago anticipado | Contrato de seguro | 1.788.020.317,40 COP | SEGUROS MUNDIAL | 6/11/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Aprobada | Detalle CO1.WRT.8251166 | Cumplimiento - Devolución del pago anticipado | Contrato de seguro | 1.788.020.317,40 COP | SEGUROS MUNDIAL | 6/11/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Rechazada | Detalle CO1.WRT.7845009 | Cumplimiento - Devolución del pago anticipado | Contrato de seguro | 1.788.020.317,40 COP | SEGUROS MUNDIAL | 13/10/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Aprobada | Detalle CO1.WRT.7808832 | Cumplimiento - Devolución del pago anticipado | Contrato de seguro | 1.788.020.317,40 COP | SEGUROS MUNDIAL | 13/10/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Rechazada | Detalle Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-690-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Zarabanda: Proceso 3: Adjudicado 19 de julio de 2022; contratista: PRONE DEL CARIBE SUSPENDIDO Enlace: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2896016&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

	Modificaciones Contractuales Modificación del Contrato **Ref. de Modificación** / **Tipo de modificación** / **Fecha de modificación** / **Fecha de Aprobación** / **Estado** / **Versión** / **Versión previa** / **Cambios** CO1.CTRMOD.12272872 / Suspender el contrato / 14/08/2023 5:23 PM (UTC -5 horas) / 15/08/2023 3:24 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.9395248 / Modificar el contrato / 3/10/2022 10:09 AM (UTC -5 horas) / 3/10/2022 5:54 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / Ver / Detalle • Otrosí No 1 del 3 de octubre de 2022 prorrogando el plazo de las actividades de la etapa 3 y 4. Póliza pendiente de aprobación por GGC • Suspensión 1 publicada el 15 de Agosto de 2023 (4 MESES) Garantías del proveedor: **Id de la garantía** / **Justificación** / **Tipo de garantía** / **Valor** / **Emisor** / **Fecha fin** / **Estado** CO1.WRT.10545675 / Cumplimiento - Devolución del pago anticipado / Contrato de seguro / 1.864.733.520,20 COP / Seguros Mundial / 8/11/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Pendiente / Detalle CO1.WRT.8813203 / Cumplimiento - Devolución del pago anticipado / Contrato de seguro / 1.864.733.520,20 COP / SEGUROS MUNDIAL / 6/11/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Aprobada / Detalle CO1.WRT.8251415 / Cumplimiento - Devolución del pago anticipado / Contrato de seguro / 1.864.733.520,20 COP / SEGUROS MUNDIAL / 6/11/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Rechazada / Detalle CO1.WRT.7845414 / Cumplimiento - Devolución del pago anticipado / Contrato de seguro / 1.864.733.520,20 COP / SEGUROS MUNDIAL / 13/10/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Aprobada / Detalle CO1.WRT.7808836 / Cumplimiento - Devolución del pago anticipado / Contrato de seguro / 1.864.733.520,20 COP / SEGUROS MUNDIAL / 13/10/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Rechazada / Detalle Evidencias: Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt
PRONE-GGC-691-21	Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Reposo. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Redes Eléctricas de la Costa. SUSPENDIDO Modificaciones Contractuales Modificación del Contrato **Ref. de Modificación** / **Tipo de modificación** / **Fecha de modificación** / **Fecha de Aprobación** / **Estado** / **Versión** / **Versión previa** / **Cambios** CO1.CTRMOD.12623021 / Suspender el contrato / 14/09/2023 4:58 PM (UTC -5 horas) / 14/09/2023 5:43 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.12617933 / Reactivar el contrato / 14/09/2023 12:19 PM (UTC -5 horas) / 14/09/2023 4:57 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.11182729 / Suspender el contrato / 15/05/2023 3:12 PM (UTC -5 horas) / 15/05/2023 5:12 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.11179495 / Reactivar el contrato / 15/05/2023 10:53 AM (UTC -5 horas) / 15/05/2023 3:08 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.10562423 / Suspender el contrato / 15/02/2023 7:27 PM (UTC -5 horas) / 15/02/2023 9:02 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / / Detalle CO1.CTRMOD.8665451 / Modificar el contrato / 1/07/2022 5:05 PM (UTC -5 horas) / 1/07/2022 10:18 PM (UTC -5 horas) / Publicado / 2 / Ver / Detalle • Otrosí 1 de julio de 2022.Póliza aprobada 9-9-22 • Suspensión 1 publicada el 15 de febrero de 2023 (3 meses) • Prorroga 1 a la Suspensión 1 publicada el 15 de mayo de 2023 (4 meses) • Prorroga 2 a la Suspensión 1 publicada el 14 de septiembre de 2023 (5 meses) En el mes de septiembre este contrato reporto las siguientes novedades: • Memo radicado GGC 3-2023-026291 del 3 de octubre de 2023, Solicitud de aprobación de pólizas pendientes • Memo radicado GGC, Solicitud de Prorroga 2 a la suspensión 1 publicado el 14 de septiembre de 2023 (5 meses) • Plataforma no permite el cargue de la Póliza. Validar con el GGC lo pertinente Evidencias Los documentos generados en cada tramite pueden ser consultados en el siguiente enlace dirigiéndose al número de contrato que se requiera consultar: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE?csf=1&web=1&e=gkYcKt