Fecha 2023-09-25 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STED - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ALCANCE Ajuste de diseños y construcción de la Red Peatonal que que consiste en la reconstrucción y/o mejoramiento del espacio público y ciclorrutas en la localidad de Tunjuelito dentro de la UPZ Venecia.

CONTRATO No. IDU-1834-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Miguel Polanco Gallardo - Apoyo Principal, Laura Natalia Vargas Sanchez - Especialista de Apoyo, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO
% PLANEADO	50.51%
% EJECUTADO	2.61%
% VARIACIÓN	-47.9%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato esta suspendido desde el 25 de septiembre de 2023, se analiza modificatorio 4 para la Etapa de Estudios y Diseños

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VENECIA CJS 2021	**Contratista**	JOYCO S A S. ANTES JOAQUIN ORTIZ Y COMPAÑIA LTDA JOYCO LTDA
Contrato No.	IDU-1834-2021	**Contrato No.**	IDU-1837-2021
Valor Inicial	$ 62.056.249.725,00	**Valor Inicial**	$ 5.036.810.461,00
Total Contrato	$ 62.056.249.725,00	**Total Contrato**	$ 5.452.139.059,00
Valor Pagado	$ 901.017.300,00	**Valor Pagado**	$ 969.345.166,00
Plazo Inicial	690 días	**Plazo Inicial**	690 días
Plazo Actualizado	810 días	**Plazo Actualizado**	810 días
Fecha de Iniciación	2022-01-31	**Fecha de Iniciación**	2022-01-31
Fecha de Terminación Actual	2024-08-19	**Fecha de Terminación Actual**	2024-08-19
No. Empleos generados	17	**No. Empleos generados**	26

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Ajuste de estudios y diseños	100,00	96,53	$ 1.676.288.356,00	$ 1.618.158.806,00
Construcción	49,14	0,00	$ 29.669.334.262,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
INVESTIGACION, RECOPILACION Y ANALISS DE LA INFORMACION RAI	100.0	100.0	0.0	Aprobado
TOPOGRAFIA	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
TRANSITO Y TRANSPORTE	100.0	100.0	0.0	Aprobado

DISEÑO GEOMETRICO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ARQUITECTURA, URBANISMO Y ACCESIBILIDAD	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ACUEDUCTO, ALCANTARILLA, SUBS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
REDES SECAS	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
GEOTECNIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ESTRUCTURAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
AMBIENTAL, FORESTAL, FAUNA Y SST	100.0	100.0	0.0	Aprobado
PAVIMENTOS	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
ARQUEOLOGIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
GESTION SOCIAL	99.98	90.0	-9.98	Aprobado
CRONOGRAMA	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
PRESUPUESTO	100.0	97.0	-3.0	No Aprobado
ESPECIFICACIONES	100.0	80.0	-20.0	No Aprobado
TRAMITES Y APROBACIONES ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES	0.0	0.0	0.0	