Fecha 2022-08-29 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STED - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ALCANCE Ajuste de diseños y construcción de la Red Peatonal que que consiste en la reconstrucción y/o mejoramiento del espacio público y ciclorrutas en la localidad de Tunjuelito dentro de la UPZ Venecia.

CONTRATO No. IDU-1834-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Miguel Polanco Gallardo - Apoyo Principal, Laura Natalia Vargas Sanchez - Especialista de Apoyo, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	2.54%
% EJECUTADO	2.33%
% VARIACIÓN	-0.21%

ESTADO DEL CONTRATO

-

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO VENECIA CJS 2021
Contrato No.	IDU-1834-2021
Valor Inicial	$ 62.056.249.725,00
Total Contrato	$ 62.056.249.725,00
Valor Pagado	$ 152.292.693,00
Plazo Inicial	690 días
Plazo Actualizado	810 días
Fecha de Iniciación	2022-01-31
Fecha de Terminación Actual	2024-08-19
No. Empleos generados	37

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	JOYCO S A S. ANTES JOAQUIN ORTIZ Y COMPAÑIA LTDA JOYCO LTDA
Contrato No.	IDU-1837-2021
Valor Inicial	$ 5.036.810.461,00
Total Contrato	$ 5.452.139.059,00
Valor Pagado	$ 92.507.625,00
Plazo Inicial	690 días
Plazo Actualizado	810 días
Fecha de Iniciación	2022-01-31
Fecha de Terminación Actual	2024-08-19
No. Empleos generados	31

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Ajuste de estudios y diseños	93,12	85,11	$ 1.547.306.605,00	$ 1.414.206.595,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
INVESTIGACION, RECOPILACION Y ANALISS DE LA INFORMACION RAI	100.0	100.0	0.0	Aprobado
TOPOGRAFIA	100.0	100.0	0.0	
TRANSITO Y TRANSPORTE	100.0	100.0	0.0	Aprobado
DISEÑO GEOMETRICO	100.0	100.0	0.0	

ARQUITECTURA, URBANISMO Y ACCESIBILIDAD	100.0	100.0	0.0	
ACUEDUCTO, ALCANTARILLA, SUBS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
REDES SECAS	100.0	100.0	0.0	
GEOTECNIA	100.0	100.0	0.0	
ESTRUCTURAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
AMBIENTAL, FORESTAL, FAUNA Y SST	100.0	94.0	-6.0	
PAVIMENTOS	0.0	0.0	0.0	Aprobado
ARQUEOLOGIA	100.0	100.0	0.0	
GESTION SOCIAL	100.0	62.0	-38.0	
CRONOGRAMA	0.0	0.0	0.0	
PRESUPUESTO	100.0	69.0	-31.0	
ESPECIFICACIONES	0.0	0.0	0.0	
TRAMITES Y APROBACIONES ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES	0.0	0.0	0.0	