ACTA DE SUSPENSIÓN No.:	02
CONTRATO Nº. y FECHA:	363 DE 2022 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022
Nº. PROCESO EN SECOP II:	CO1.PCCNTR.4357336
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S NIT. 900.480.705-7 R/L. ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OBJETO DEL CONTRATO:	"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MAMPOSTERÍA Y MALLA ESLABONADA DEL CENTRO CÍVICO Y DE LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO UBICADOS EN EL BARRIO ISLA DEL SOL DEL MUNICIPIO RICAURTE CUNDINAMARCA"
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($141.103.337) M/CTE
PLAZO:	TRES (3) MESES
FECHA ACTA INICIO:	FEBRERO 06 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	MAYO 05 DE 2023
FECHA PRÓRROGA No.01:	MAYO 05 DE 2023
PLAZO PRÓRROGA No.01:	UN (01) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No.01:	JUNIO 05 DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	JUNIO 2 DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 01	JUNIO 15 DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No.1:	JUNIO 18 DE 2023
FECHA PRÓRROGA No.02:	JUNIO 16 DE 2023
PLAZO PRÓRROGA No.02:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No.02:	AGOSTO 02 DE 2023
FECHA PRÓRROGA No.03:	AGOSTO 02 DE 2023
PLAZO PRÓRROGA No.03:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No.03:	SEPTIEMBRE 16 DE 2023
FECHA PRÓRROGA No.04:	SEPTIEMBRE 15 DE 2023
PLAZO PRÓRROGA No.04:	UN (01) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No.04:	OCTUBRE 16 DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.02:	OCTUBRE 09 DE 2023
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.02:	VEINTIUN (21) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO SEGÚN SUSPENSIÓN No.02:	OCTUBRE 30 DE 2023

En Ricaurte, Cundinamarca, a los Nueve (09) días del mes de octubre de 2023 en la Alcaldía Municipal de Ricaurte, se reunieron el **ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO,** representante legal de la empresa **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S,** quien actúa como Contratista, la **ING. DENNISSE ELENA CORTÉS LÓPEZ,** Supervisora; con el fin de oficializar la **SUSPENSIÓN No.02** del contrato en mención debido a:

1. Se han presentado días de lluvia que generan dificultades en los trabajos de ornamentación en el sitio de la obra.

2. El contratista informa que tiene problemas en la consecución de mano de obra calificada para la ejecución de los trabajos de mampostería.

En caso de que subsanen los inconvenientes antes de la fecha pactada se dará reinicio de manera inmediata.

El contratista de obra se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas de acuerdo con el reinicio.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los nueve (9) días del mes de octubre de 2023.

EL CONTRATISTA

ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 de Ocaña
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.

SUPERVISORA

ING. DENNISSE ELENA CORTÉS LÓPEZ
C.C. No. 51.716.727 de Bogotá
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

Proyectó: Ing. Tatiana C. Torres Campos
Profesional Universitario SIOP

Revisión de forma: Ing. Vanessa Rico
Profesional de Apoyo SIOP