Hoja 1 de 4		
Fecha		
4	Octubre	02
DD	MM	AA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESPACIO PUBLICO

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. TIERRA DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. 922/99

ACTA No 4 **DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO**

INTERVENTORÍA ☑ **CONSULTORÍA** ☐

TIPO DE CONSULTORÍA _____
(Indique en este espacio si se trata de Estudios y Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No 922 (Número de Contrato) **DE** 1999 (Año de suscripción)

VIGENCIA DOCE Y MEDIO (12.5) MESES
(Vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐ **CONCURSO DE MERITOS** ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☑ **IDU-ID-DTE-364-1999**
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CICLORUTA FONTIBON - DORADO - UNIANDES ETAPA I GRUPOS 1 Y 2

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Fontibón Av. Centenario - Av. El Dorado Separador Central
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIEZ Y MEDIO (10.5) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** Enero (Mes) **DE** 2000 (Año)

A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
UNO (1)	TRES (3) MESES
	$ 57' 500.000.oo
DOS (2)	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
UNO (1) DE SUSPENSION	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 2 (Día) **DE** febrero (Mes) **DE** 2001 (Año)

INTERVENTOR CONSORCIO SODICON Y OTRO (R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA)
(Escriba el nombre o razón social del interventor)

COORDINADOR ARQ. JAIME EDUARDO VARGAS GALLO
(Escriba el nombre o razón social del coordinador)

Fecha		
4	octubre	02
DD	MM	AA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESPACIO PUBLICO

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO

CONTRATO No. 922/99

En Bogotá D.C ; a los Cuatro (4) días del mes OCTUBRE de 2002
(indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

se reunieron, ORLANDO FIERRO AVILA / CESAR EDUARDO GOMEZ representante legal de la interventoría, y
(nombre del representante legal o delegado de la interventoría)

JAIME EDUARDO VARGAS G. coordinador IDU, con el fin de ejecutar la liquidación final del contrato de interventoría
(Nombre del Coordinador IDU)

anteriormente citado,teniendo en cuenta que el objeto del mismo se encuentra ejecutado y recibido a satisfacción por

según acta N 2 de Terminación y acta No 3 de Recibo y liquidación pàrcial del contrato de interventoría.
(Indique el numero del acta de terminació

C. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 115.000.000,00	Valor trabajos ejecutados+reconocimi	$ 180.805.556,00
Valor Adiciones	$ 57.500.000,00	Valor pago Anticipado	$ 34.500.000,00
Valor del Contrato más adiciones	$ 172.500.000,00	Valor Anticipo Amortizado	$ 0,00
Valor trabajos ejecutados	$ 172.500.000,00	Valor anticipo por amortizar	$ 0,00
Valor reconocimiento económico	$ 8.305.556,00	Valor a pagar con la presente a	$ 8.305.556,00

2. Disponibilidad y reservas presupuestales

Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Disponibilidades Presupuestales

No.	Fecha	Código	Rubro	Valor
3930	13/9/99	3311004155056	Corredores de Transporte Alternativo	$ 118.000.000
3961	19/7/00	3311004155056	Corredores de Transporte Alternativo	$ 57.500.000
(*)887	18/3/02	3311102115056	Corredores de Transporte Alternativo	$ 15.000.000

Reservas Presupuestales

No.	Fecha	Código	Rubro	Valor
4306	31/12/99	3311004155056	Corredores de Transporte Alternativo	$ 118.000.000
2452	29/8/00	3311004155056	Corredores de Transporte Alternativo	$ 57.500.000
(*)	Esta reserva se tramitará con el CDP 887 del 18/03/02 con el tramite de la presente acta.			

3. Ordenes de Pago

El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación

Acta No.	Mes Ejecución	Orden de Pago No.	Fecha	Valor
	Pago Anticipad	825	23-feb-00	$ 34.500.000
1	Febrero	1452	24-mar-00	$ 11.500.000
2	Marzo	2082	3-may-00	$ 11.500.000
3	Abril	3217	16-jun-00	$ 11.500.000
4	Mayo	3765	19-jul-00	$ 11.500.000
5	Junio	4709	1-sep-00	$ 11.500.000
6	Julio	5229	22-sep-00	$ 11.500.000
7	Agosto	5730	18-oct-00	$ 11.500.000
8	Septiembre	6950	7-dic-00	$ 19.166.667
9	Octubre	6949	7-dic-00	$ 19.166.667
10	Pago 10% final	6104	21-dic-01	$ 19.166.666
11	Pago reconocimiento	(*)		$ 8.305.556
			VALOR TOTAL	$ 180.805.556

* Este valor se pagará con el trámite de la presente acta

04 DIC. 20

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE ESPACIO PUBLICO

DE EJECUCIÓN DE OBRAS

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. 922/99

1. Relación de Actas Suscritas

Acta No.	Objeto	Fecha
1	Iniciación de contrato de interventoría	31/1/00
2	Terminación de contrato de interventoría	2/2/01
3	Recibo y liquidación parcial	8/11/01
4	Liquidación final y reconocimiento	4/10/02

2. Relación de Contratos Adicionales, otros y Modificaciones Contractuales

Descripción del documento	No.	Objeto	Fecha Perf.
CONTRATO ADICIONAL	1	Adicionar el valor en $57'500.000 y prorrogar el plazo en 3 meses	27/7/00
CONTRATO ADICIONAL	2	Prorrogar el plazo en cuarenta y cinco (45) días	23/10/00

3. Relación de Acciones Legales en proceso

Clase	Etapa Procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente

4. Sanciones

Resolución No.	Objeto	Fecha

5. Garantías

Compañía de Seguro	Riesgo	Póliza No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Certif. Modif. Modif. Vigenc	Valor Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento	150104	31-dic-99	3-mar-01		$34.500.000
	Anticipos		31-dic-99	3-mar-01		$34.500.000
	Calidad del servicio		31-dic-99	31-ago-03		$34.500.000
	Prestaciones sociales		31-dic-99	31-ago-03		$5.750.000
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento	150104	31-dic-99	30-jun-01	1366	$51.750.000
	Anticipos		31-dic-99	30-jun-01		$34.500.000
	Calidad del servicio		31-dic-99	30-dic-03		$51.750.000
	Prestaciones sociales		31-dic-99	30-dic-03		$8.625.000
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento	150104	31-dic-99	15-ago-01	1814	$51.750.000
	Anticipos		31-dic-99	15-ago-01		$34.500.000
	Calidad del servicio		31-dic-99	15-feb-04		$51.750.000
	Prestaciones sociales		31-dic-99	15-feb-04		$8.625.000
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento	150104	31-ene-00	2-oct-01	1815	$51.750.000
	Anticipos		31-ene-00	2-oct-01		$34.500.000
	Calidad del servicio		31-ene-00	2-abr-04		$51.750.000
	Prestaciones sociales		31-ene-00	2-abr-04		$8.625.000
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento	150104	31-ene-00	2-oct-01	1816	$51.750.000
	Anticipos		31-ene-00	2-oct-01		$34.500.000
	Calidad del servicio		31-ene-00	2-abr-04		$54.241.667
	Prestaciones sociales		31-ene-00	2-abr-04		$9.040.278

6. Recibo de Documentos

Se deja constancia que el consultor hace entrega, al Interventor o Coordinador IDU según el caso, de los siguientes documentos:

Clase de documento	Cantidad	Descripción	Número de copias
Informe Final	1	Informe de interventoría correspondienmte al 100% de las obras ejecutadas en los contratos de obra 816/99 y 007/2000	1 Volúmen
Informe Ambiental Final	1	Informe final correspondienmte al 100% de las obras ejecutadas en los contratos de obra 816/99 y 007/2000	1 Volúmen
Cartilla de mantenimiento y conservación	1	cartilla de mantenimiento y conservación de los contratos de obra 007/200 y 816/99	1 Volúmen
Planos Récord	1	correspondientes a los contratos de obra 007/200 y 816/99	Original, copia y medio mágnetico
Cuadernillos	1	correspondientes a los contratos de obra 007/200 y 816/99	4 Volumenes

04 OCT. 2002

Fecha		
4	Octubre	02
DD	MM	AA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESPACIO PUBLICO

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. IDU DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. 922/99

7. Reconocimientos

En el presente contrato se ef ectuarán si ☑ no ☐ los reconocimientos a los que dio lugar su ejecución, con fundamentos en los incisos 1 y 2 del artículo 60 de la ley 80 de 1993 y en las causas técnicas que a continuación se consignan debidamente sustentadas y justificadas por el interv entor y el coordinador del I DU:

Fundamento T écnico

La Dirección Técnica Legal del I nstituto mediante los memorandos DTL -6000-142 de Marz o 6 del 2002 Y STCC-6500-0213 de Junio 20 del 2002 dio alcance a la solicitud de reconocimiento instaurada por la interv entoría mediante of icios con Rad I DU No 48821 de junio del 2001, 52593 de junio 22 del 2001, 69332 de Agosto 28 del 2001 y 39194 de Mayo 29 del 2002; conceptuando en el memorando STCC-6500-0213: *"Frente al hecho planteado ésta Dirección conceptúa que procede un reconocimiento económico por mayor permanencia siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones que debe verificar el área técnica: 1. Que sea un hecho ex cepcional, anormal e imprevisto para las partes. 2.Que el contratista no haya dado ocasión a la ocurrencia del hacho. 3. Que la obra o actividad no haya sido pagada por la entidad."*

La Dirección Tecnica de Espacio Público, como àrea coordinadora del contrato, una v ez verificado cada uno de los puntos ex puestos en el memorando STCC-6500-0213 v e procedente acceder a un reconocimiento para el restablecimiento de la ecuación f inanciera del contrato, por la siguiente raz ón: al 2 de Febrero del año 2001, f echa en la que se terminaba contractualmente el contrato de interv entoría, la obra presentaba pendientes en las activ idades de acabados del puente peatonal, dentro de las que se incluía entre otros el montaje del piso, que por su especif icación requería una f orma de instalación gradual, las rampas de empalme entre el anden y el puente y por consiguiente algunas z onas duras bajo el mismo. Lo anterior conllev o a que se requiriera may or permanencia de la interv entoría en la obra hasta el 15 de f ebrero del año 2001, por un lapso de 13 días, para superv isar estas activ idades y recibir la totalidad de la obra a satisfacción.

Ecuación Economica

Valor inicial interv entoria	Tiempo inicial/ meses	Valor mensual Interventoria	Valor diario de la Interventoria	Valor a reconocer		
				Tiempo		Costo
$115.000.000	6	$19.166.667	$ 638,889	13,0	Días	$8,305,556

Valor del reconocimiento $8.305.556 OCHO MILLONES TRECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
(Números y letras)

Valor total del contrato $180.805.556 CIENTO OCHENTA MILLONES OCHOCENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

La liquidación del contrato de consultoría no releva al interventor o consultor, según el caso, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo de coordinadores, en Bogotá, D.C., a los Cuatro (Día en letras) (4) (día en números) días del mes de OCTUBRE (Mes en que se firma el acta) de 2002 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) ORLANDO FIERRO AVILA / CESAR E. GOMEZ G.
Interventor

(Firma)
(Nombre) JAIME EDUARDO VARGAS GALLO
Coordinador

(Firma)
(Nombre) INC. ANA MILENA MEDINA CARRERO
Subdirector Técnico de Ejecución de Obras de Espacio Público

(Firma)
(Nombre) DR. ANDRES TRUJILLO MOSQUERA
Director Técnico de Espacio Público
OK V.B.O.

Aprobado a los 04 OCT. 2002 días del mes de 11 de 11

Por delegación según resolución 2089 de Agosto 17 de 2001 y Resolución 2162 de septiembre 4 de 2001

Original : Subirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad
1ra copia : Subirección Técnica de contratación
2da copia : Interventor
3ra copia: : Contratista
4ta copia: : Dependencia responsable del contrato

04 OCT. 2002